



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

23ª MEDIÇÃO

CONTRATO 2.08.002/2019



Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CNPJ: 09.323.098/0001-92 -Insc. Estadual:16.056.310-0

Rua Álvaro de Araújo Pereira, N° 255 – Jardim Tavares – CEP: 58.402-300 – Campina Grande – PB

Fone: (83) 3341-1471

Fax: (83) 3322-6933

CREA: 821 – 16ª

À

Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB

A/C: Eng. Joab Kleber Lucena Machado – Secretário Municipal de Obras

Ref.: 23ª Medição da obra de drenagem e pavimentação em paralelepípedos e blocos intertravados nos bairros Bodocongó, Catingueira, Catolé, Conjunto João Agripino, Conjunto Mariz, Itararé, Jardim Borborema, Jardim Paulistano, Malvinas, Novo Cruzeiro, Presidente Médici, Santa Cruz, Santa Rosa, Conjunto Sonho Meu e Três Irmãs no município de Campina Grande no estado da Paraíba.

Assunto: Solicitação de Análise técnica da medição de serviços nº 23

Senhor Secretário,

Encaminhamos, em anexo, o **Boletim da Medição de Serviços nº 23 – Revisado e demais elementos técnicos integrantes**, relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.08.002/2019, referente ao período de 02 de janeiro /2023 a 30 de janeiro/2023, para aprovação da fiscalização da obra e providências cabíveis no tocante à liberação dos recursos.

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Campina Grande, 23 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

FÍSICO-FINANCEIRO

CAIXA						Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23		BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019				23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada			CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA			09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF-	Valor total Inicial (R\$)	Objeto do CTEF(resumido)			Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse		
	17.908.623,22	EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Local da obra (Bairro/Município/UF)						Fonte de Recursos outra (descrever)	
CTEF-	Valor atual (R\$)	CTEF- Dt último Adit.			DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE		
	18.097.381,42						

FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
1.0	RUA JOÃO TAMANDUÁ				494.999,22				310.467,51		310.467,51	
2.0	RUA ASCENDINO TOSCANO DE BRITO				85.435,50				72.908,22		72.908,22	
3.0	RUA LUIZ FERREIRA NEVES				65.089,69				55.037,48		55.037,48	
4.0	RUA CANTOR EVALDO BRAGA				87.930,68				67.404,05		67.404,05	
5.0	RUA FELIZARDO SEZEFREDO DE ALMEIDA				114.159,45				96.868,87		96.868,87	
6.0	RUA ÁUREA MOURA RIBEIRO				49.601,69				30.758,59		30.758,59	
7.0	RUA ANTONIO GUILHERMINO SOUZA				89.644,62				88.082,27		88.082,27	
8.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 03				21.610,54				14.552,95		14.552,95	
9.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 02				14.521,20				14.521,20		14.521,20	
10.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 01				26.396,24				26.396,24		26.396,24	
11.0	TRAVESSA FELIZARDO S. DE ALMEIDA				19.090,08				19.090,08		19.090,08	
12.0	RUA LUIS FERREIRA DA SILVA - TRECHO 02				144.375,99				129.452,38		129.452,38	
13.0	RUA LUIS FERREIRA DA SILVA - TRECHO 01				29.577,32				21.955,20		21.955,20	
14.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 03				27.815,03				22.016,31		22.016,31	
15.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 02				24.338,30				24.137,83		24.137,83	
16.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 01				26.461,99				24.511,67		24.511,67	
17.0	RUA DR. JOÃO PEQUENO				39.364,68				30.934,86		30.934,86	
18.0	RUA JOSÉ A. PIMENTEL				49.087,08				31.020,70		31.020,70	
19.0	RUA VENÂNCIO NOGUEIRA DA SILVA - TRECHO 02				66.884,76				43.510,01		43.510,01	
20.0	RUA VENÂNCIO NOGUEIRA DA SILVA - TRECHO 01				208.359,62				191.729,97		191.729,97	
21.0	RUA SEVERINO VALERIANO DE OLIVEIRA - TRECHO 02								43.551,44		43.551,44	

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208-D/PB

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607156512

Raimundo Antonio S. Carvalho
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CAIXA

CAIXA				Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23	BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT
2.08.002/2019			23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22
Início da obra - data		Previsão Término da obra	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador
06/05/2019		04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CTEF-	Valor total inicial (R\$)	CTEF- Dt assinatura	Objeto do CTEF(resumido)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse
	17.908.623,22		EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Local da obra (Bairro/Município/UF)			Fonte de Recursos		
CTEF- Valor atual (R\$)			outra (descrever)		
18.097.381,42			DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE		

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
22.0	RUA SEVERINO VALERIANO DE OLIVEIRA - TRECHO 01				243.209,94				199.571,62		199.571,62	
23.0	RUA SEVERINO FELIPE DE SOUZA								74.105,84		74.105,84	
24.0	RUA GABRIELA VICTOR VASCONCELOS - TRECHO 02				124.884,74				116.963,39		116.963,39	
25.0	RUA GABRIELA VICTOR VASCONCELOS - TRECHO 01				125.379,73				74.038,61		74.038,61	
26.0	RUA PROFESSOR EDNALDO PAIVA				78.935,09				65.287,19		65.287,19	
27.0	RUA MARIA NECI B. DA SILVA - TRECHO 01				26.981,24				21.537,07		21.537,07	
28.0	RUA MARIA EVA DE MOURA - TRECHO 02				48.133,03				40.081,01		40.081,01	
29.0	RUA MARIA EVA DE MOURA - TRECHO 01				75.696,07				69.170,01		69.170,01	
30.0	RUA GREGÓRIO LOURENÇO BEZERRA				35.044,76				32.206,68		32.206,68	
31.0	RUA JOÃO AGRIPINO DOS SANTOS - TRECHO 02				40.593,72				39.746,78		39.746,78	
32.0	RUA JOÃO AGRIPINO DOS SANTOS - TRECHO 01				81.703,26				77.667,21		77.667,21	
33.0	RUA GERALDO DE FÁTIMA PAIVA MAIA - TRECHO 02				30.595,13				22.849,17		22.849,17	
34.0	RUA MARIA NECI B. DA SILVA - TRECHO 02				79.331,60				54.962,59		54.962,59	
35.0	RUA GERALDO DE FÁTIMA PAIVA MAIA - TRECHO 01				101.047,15				68.475,61		68.475,61	
36.0	RUA ADMA TAVARES ARAUJO				317.065,94				269.405,78		269.405,78	
37.0	RUA FLORIANÓPOLIS - TRECHO 02				66.060,15				56.449,76		56.449,76	
38.0	RUA FLORIANÓPOLIS - TRECHO 01				57.726,42				47.536,26		47.536,26	
39.0	RUA SINDICALISTA FÉLIX FRANCISCO RODRIGUES				189.229,07				178.467,39		178.467,39	
40.0	RUA CLAUDIO BEZERRA DE LIMA - TRECHO 01				70.135,96				59.567,25		59.567,25	
41.0	RUA CASTOR DA PAZ - TRECHO 02				46.824,59				29.388,61		29.388,61	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA- 1606055208 D/PADanilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607156512Raimundo Antonio S. Carvalho
29.388,61
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CAIXA						Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23		BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019				23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada			CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA			09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF-	Valor total inicial (R\$)	Objeto do CTEF(resumido)			Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse		
	17.908.623,22	EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		Local da obra (Bairro/Município/UF)			Fonte de Recursos outra (descrever)		
CTEF-	Valor atual (R\$)	CTEF- Dt último Adit.			DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE		
	18.097.381,42						

FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
42.0	RUA CASTOR DA PAZ - TRECHO 01				95.851,27				83.172,58		83.172,58	
43.0	RUA CLAUDIO BEZERRA DE LIMA - TRECHO 02				118.658,39				100.144,93		100.144,93	
44.0	RUA CLAUDIO BEZERRA DE LIMA - TRECHO 03				20.199,17							
45.0	RUA AURORA DINIZ PIRES				63.210,91				52.642,07		52.642,07	
46.0	RUA ANTONIO SALES DE ALMEIDA				69.670,75				42.113,91		42.113,91	
47.0	RUA OBERDAN ALVES GOMES				118.376,51				91.904,77		91.904,77	
48.0	RUA PROJETADA II											
49.0	RUA EDVIRGES PEREIRA DE SOUZA				124.403,94				81.090,14		81.090,14	
50.0	RUA RITA DOS SANTOS ARAUJO				143.530,36				93.511,65		93.511,65	
51.0	RUA FREI DAGOBERTO - COMPLEMENTO				40.764,66				21.444,82		21.444,82	
52.0	RUA JOANA GUEDES DE AQUINO				159.426,10				104.532,47		104.532,47	
53.0	RUA URBANA ALVES GOMES				67.582,07				54.812,92		54.812,92	
54.0	RUA PROJETADA I											
55.0	RUA PROFESSORA MARIA AUGUSTA MENDONÇA				62.074,24				49.131,88		49.131,88	
56.0	RUA EDUARDO CORREIA LIMA				35.970,47				24.340,60		24.340,60	
57.0	RUA FRANCICLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA				101.413,85				92.218,27		92.218,27	
58.0	RUA ANA PAULA DUARTE MEDEIROS - TRECHO 01				114.039,36				106.099,70		106.099,70	
59.0	RUA ANA PAULA DUARTE MEDEIROS - TRECHO 02				85.410,58				72.345,09		72.345,09	
60.0	RUA AGENTE DE INVESTIGAÇÃO JOSÉ SEVERIANO				86.297,36				65.409,24		65.409,24	
61.0	RUA MAJOR SOUZA SANTOS				70.280,66				70.280,66		70.280,66	
62.0	RUA JÚLIO FERREIRA TAVARES - TRECHO 02				61.709,83				47.412,91		47.412,91	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
 Engº Civil - CREA 1607156512

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

CAIXA					Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23	BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019			23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador		
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF-	Valor total inicial (R\$)	CTEF- Dt assinatura	Objeto do CTEF(resumo)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
	17.908.623,22		EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Local da obra (Bairro/Município/UF)			Fonte de Recursos outra (descrever)			
CTEF-	Valor atual (R\$)	CTEF- Dt último Adit.	DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE			
	18.097.381,42					

FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
63.0	RUA JÚLIO FERREIRA TAVARES - TRECHO 01				53.754,94				46.526,07		46.526,07	
64.0	RUA JUIZ PEDRO NOGUEIRA DE MORAIS											
65.0	RUA JOSÉ SOARES DE SANTANA				208.712,27				165.709,53		165.709,53	
66.0	RUA JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES				133.750,91				107.303,51		107.303,51	
67.0	RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA				107.707,50				88.543,79		88.543,79	
68.0	RUA DR. GILVAN BARBOSA				56.779,30				48.878,63		48.878,63	
69.0	RUA DR. AROLDO CRUZ				26.620,83				19.896,31		19.896,31	
70.0	RUA AROLDO NASCIMENTO CABRAL				109.242,98				109.242,98		109.242,98	
71.0	RUA ANTONIO FRANCISCO DO BÚ				76.433,18				69.341,89		69.341,89	
72.0	RUA ANTONIO CARVALHO SOUZA				167.830,69				150.278,51		150.278,51	
73.0	RUA DEPUTADO EVERALDO DA COSTA AGRA				151.224,49				142.814,50		142.814,50	
74.0	RUA DR. JOSÉ LUCAS GAUDÊNCIO				138.175,29				118.291,24		118.291,24	
75.0	RUA PEDRO SIQUEIRA LUNA				173.270,60				171.970,28		171.970,28	
76.0	RUA WALLACE ALVES GOMES				133.185,82				84.581,37		84.581,37	
77.0	RUA SERGIO URBANO PINTO FONSECA - TRECHO 01				59.541,13				54.268,26		54.268,26	
78.0	RUA SERGIO URBANO PINTO FONSECA - TRECHO 02				24.913,08				24.687,80		24.687,80	
79.0	RUA MARCIO MOREIRA ANTUNES- TRECHO 01				113.344,42				71.761,67		71.761,67	
80.0	RUA MARCIO MOREIRA ANTUNES- TRECHO 02				84.763,21				84.062,12		84.062,12	
81.0	RUA MANOEL HENRIQUE FRANÇA - TRECHO 01				57.215,31				42.379,23		42.379,23	
82.0	RUA MANOEL HENRIQUE FRANÇA - TRECHO 02				23.218,82				23.047,36		23.047,36	
83.0	RUA JOSINALDO FAUSTINO VASCONCELO - TRECHO 01				57.348,44				56.904,49		56.904,49	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Nêgo de Oliveira
 CREA: 1608055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
 Eng.º Civil - CREA 1607155512

Maimundo Antonio S. Carvalho
 RIV-160.104.517.4
 Coordenador de OBRAS
 SECOB/PMCG

CAIXA						Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23		BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019				23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador/Ag Promotor ou Tomador		
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF-	Valor total inicial (R\$)	CTEF- Dt assinatura		Objeto do CTEF(resumo)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
	17.908.623,22			EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Local da obra (Bairro/Município/UF)						Fonte de Recursos outra (descrever)	
CTEF-	Valor atual (R\$)	CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE			
	18.097.381,42						

FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
84.0	RUA JOSINALDO FAUSTINO VASCONCELO - TRECHO 02				39.153,13				16.686,51		16.686,51	
85.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 01				28.734,28				28.532,64		28.532,64	
86.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 02				77.975,32				48.837,71		48.837,71	
87.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 03				67.582,42				67.016,46		67.016,46	
88.0	RUA GILSON MARINHO DA SILVA				66.317,04				55.178,14		55.178,14	
89.0	VIA MARGINAL ESQUERDA DO CANAL				269.451,56				212.846,67		212.846,67	
90.0	RUA ADALGISA CESAR DE ALMEIDA				70.005,85				53.775,29		53.775,29	
91.0	RUA EULINA NEVES DE ARAUJO				50.543,81				32.747,35		32.747,35	
92.0	RUA EURIDES DE FARIAS CORREIA DE MELO				67.314,33				62.340,17		62.340,17	
93.0	RUA FAUSTO COSTA AGRA				54.214,90				49.328,21		49.328,21	
94.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTI				66.935,32				61.040,63		61.040,63	
95.0	RUA LUIZ FLORENTINO DE SOUZA				136.452,58				92.889,93		92.889,93	
96.0	RUA SANDRA BARBOSA DO NASCIMENTO				61.346,10				54.244,01		54.244,01	
97.0	RUA ENFERMEIRA MARIA DE LOUDES				108.411,60				95.144,32		95.144,32	
98.0	RUA MARIA GOMES CARNEIRO - TRECHO 01				354.745,02				309.525,09		309.525,09	
99.0	RUA MARIA GOMES CARNEIRO - TRECHO 02				563.386,61				502.521,58	59.140,28	561.661,86	
99.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				5.967,00				5.331,40	635,60	5.967,00	
99.1.1	Locação e nivelamento	m²	8.775,00	0,34	2.983,50	7.840,28	934,72	8.775,00	2.665,70	317,80	2.983,50	
99.1.2	Locação e nivelamento - Pavimentação em paralelepípedo	m²	8.775,00	0,34	2.983,50	7.840,28	934,72	8.775,00	2.665,70	317,80	2.983,50	
99.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM				31.560,86				29.700,76	1.860,10	31.560,86	
99.2.1	Esc. Mec. Mat. 1ª cat. Proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160HP)	m³		1,67								
99.2.2	Esc. Mec. Mat. 1ª cat. Em jazida ou empréstimo, inclusive material	m³		63,51								
99.2.3	Momento extraordinário de transporte (Jazida), em via pavimentada DMT até 30km	m³xkm		1,26								

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira

CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim

Engº Civil - CREA 1607154512

Raimundo Antonio S. Carvalho

RN-160.104.517-4

Coordenador de Obras

SECOB/PMCG

CAIXA						Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23		BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019				23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada			CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA			09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF-	Valor total inicial (R\$)	Objeto do CTEF(resumido)			Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse		
	17.908.623,22	EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Local da obra (Bairro/Município/UF)					Fonte de Recursos outra (descrever)		
CTEF- Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE			
18.097.381,42							

FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
99.2.4	Carga e descarga mec. de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16T e pá carregadeira sobre pneus 128HP	m³		1,94								
99.2.5	Momento extraordinário de transporte (Bota-Fora), em via pavimentada DMT até 30km	m³xkm	6.726,34	1,26	8.475,19	6.726,34		6.726,34	8.475,19		8.475,19	
99.2.6	Compactação de aterro	m³	629,39	4,79	3.014,78	629,39		629,39	3.014,78		3.014,78	
99.2.7	Regularização e compactação de sub-leito	m²	8.775,00	1,41	12.372,75	7.840,28	934,72	8.775,00	11.054,79	1.317,96	12.372,75	
99.2.8	Execução de base estabilizada	m³		7,14								
99.2.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	8.775,00	0,58	5.089,50	7.840,28	934,72	8.775,00	4.547,36	542,14	5.089,50	
99.2.10	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt de 0,2 km e velocidade média 4 km/h. af. 12/2013	m³	334,87	7,79	2.608,64	334,87		334,87	2.608,64		2.608,64	
99.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				525.858,75				467.489,42	56.644,58	524.134,00	
99.3.1	Pavimentação em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia, sobre base de areia	m²	8.775,00	54,09	474.639,75	7.840,28	934,72	8.775,00	424.080,75	50.559,00	474.639,75	
99.3.2	Assentamento de meio-fio em concreto premoldado	m	1.350,00	37,94	51.219,00	1.144,14	160,40	1.304,54	43.408,67	6.085,58	49.494,25	3,37
99.3.3	Caiação de meio-fio	m²		3,06								
100.0	RUA SERGIPE - TRECHO 01				150.074,25				80.146,72		80.146,72	
101.0	RUA SERGIPE - TRECHO 02				164.976,15				74.981,52		74.981,52	
102.0	RUA SERGIPE - TRECHO MANOEL ALVES E MANOEL V. DA SILVA				176.180,03				141.914,67		141.914,67	
103.0	RUA PREFEITO ANTONIO COUTINHO				207.487,85				140.112,99		140.112,99	
104.0	RUA MANOEL LEONARDO GOMES				242.486,27				189.176,60		189.176,60	
105.0	RUA JOSÉ BRAZ DO REGO				128.778,96				74.675,83		74.675,83	
106.0	RUA INÁCIO CLEMENTE DE SOUZA				84.410,98				57.352,62		57.352,62	
107.0	RUA FRANCISCO TITO - TRECHO 02				55.737,92				34.136,03		34.136,03	
108.0	RUA FRANCISCO TITO - TRECHO 01											
109.0	RUA ESPÍRITO SANTO								110.907,29		110.907,29	

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607155512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-170.104.517-4
Coordenador de Obras
SUCOB/PMCG

CAIXA						Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23		BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019				23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada		CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador		
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF-	Valor total Inicial (R\$)	CTEF- Dt assinatura		Objeto do CTEF(resumo)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
	17.908.623,22			EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Local da obra (Bairro/Município/UF)				Fonte de Recursos outra (descrever)	
CTEF-	Valor atual (R\$)	CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE			
	18.097.381,42						

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
110.0	RUA EDÉSIO SILVA - TRECHO 02				84.518,21				79.697,30		79.697,30	
111.0	RUA EDÉSIO SILVA - TRECHO 01				124.594,84				124.594,84		124.594,84	
112.0	RUA CLAUDINO DE OLIVEIRA - TRECHO 02				82.969,62				59.558,06		59.558,06	
113.0	RUA CLAUDINO DE OLIVEIRA - TRECHO 01				40.292,25				29.511,09		29.511,09	
114.0	RUA MANOEL VIEIRA DA SOUZA				89.582,75				87.406,03		87.406,03	
115.0	RUA ORLANDO CAVALCANTE OLIVEIRA				102.074,21				102.074,21		102.074,21	
116.0	RUA ANTONIO JOSÉ SANTIAGO				71.151,54				55.225,20		55.225,20	
117.0	RUA FRANCISCO NÓBREGA											
118.0	RUA ELIAS FIALHO DE ARAUJO											
119.0	RUA AUGUSTO SEVERIANO (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				128.742,08				124.622,64		124.622,64	
120.0	RUA ROSA FARIAS DANTAS - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				188.202,48				120.047,25		120.047,25	
121.0	RUA ROSA FARIAS DANTAS - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				263.406,70				258.255,88		258.255,88	
122.0	RUA NELI VIEIRA LACERDA (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				57.609,81				37.215,53		37.215,53	
123.0	RUA MARIA CONCEIÇÃO DA CUNHA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				232.343,13				121.727,11		121.727,11	
124.0	RUA MARIA CONCEIÇÃO DA CUNHA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				127.003,58				115.281,45		115.281,45	
125.0	RUA FARMACEUTICO JOÃO NOBREGA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				201.265,36				119.719,53		119.719,53	
126.0	RUA FARMACEUTICO JOAO NOBREGA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				102.169,09				81.298,47		81.298,47	

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607155512

Edmundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CAIXA					Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23	BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019			23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador		
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF-	Valor total inicial (R\$)	CTEF- Dt assinatura	Objeto do CTEF(resumido)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
	17.908.623,22		EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÔ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPIANO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Local da obra (Bairro/Município/UF)			Fonte de Recursos		outra (descrever)	
CTEF- Valor atual (R\$)			CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE	
18.097.381,42						

FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
127.0	RUA MANOEL COSTA PALMEIRA (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				151.572,17				106.343,08		106.343,08	
128.0	RUA JOSEF SCHAFER (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				80.532,69				70.257,92		70.257,92	
129.0	RUA JOSÉ AMILTON NEVES (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				156.113,23				93.757,39		93.757,39	
130.0	RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				210.398,68				120.058,81		120.058,81	
131.0	RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				142.828,72				121.404,25		121.404,25	
132.0	RUA BELTRANO DE FARIAS (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				475.543,87				378.821,79		378.821,79	
133.0	RUA JOSÉ AMILTON NEVES - TRECHO 02				114.465,85				113.852,34		113.852,34	
134.0	RUA HERMINIO MONTEIRO - TRECHO 01				24.175,17				17.248,61		17.248,61	
135.0	RUA HERMINIO MONTEIRO - TRECHO 02				51.773,11				51.773,11		51.773,11	
136.0	RUA ADVOGADO JOÃO RUFINO				74.594,34				62.117,84		62.117,84	
137.0	RUA ANTONIETA DE ARAUJO LUCENA				169.404,49				167.443,77		167.443,77	
138.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTI - TRECHO 2				22.451,04				22.364,35	-	22.364,35	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
 Engº Civil - CREA 1607152512

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

CAIXA						Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23		BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019				23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada		CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF-	Valor total inicial (R\$)	CTEF- Dt assinatura		Objeto do CTEF(resumido)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
	17.908.623,22			EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Local da obra (Bairro/Município/UF)				Fonte de Recursos outra (descrever)	
CTEF-	Valor atual (R\$)	CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE			
	18.097.381,42						

FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
139.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTI - TRECHO 1				27.262,31				23.929,45	-	23.929,45	
140.0	RUA FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA - TRECHO 02				91.024,26				81.201,46		81.201,46	
141.0	RUA LIDA BATISTA MARQUES - TRECHO 02				22.034,49				19.058,77		19.058,77	
142.0	RUA LIDA BATISTA MARQUES - TRECHO 01				30.442,49				18.607,67		18.607,67	
143.0	RUA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA - TRECHO 02				119.609,12				106.255,11		106.255,11	
144.0	RUA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA - TRECHO 01				65.688,91				61.246,57		61.246,57	
145.0	RUA FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA - TRECHO 01				66.922,41				56.506,95		56.506,95	
146.0	RUA CORNÉLIO JACINTO DA SILVA											
147.0	RUA ARTHUR DE FRANÇA GAMELEIRA				112.895,20				74.921,09		74.921,09	
148.0	RUA FRANCISCO EUFRASINO DA SILVA				142.790,10				95.418,18		95.418,18	
149.0	RUA JOSÉ ANCHIETA QUEIROZ				83.322,08				60.220,84		60.220,84	
150.0	AV. PLINIO LEMOS				742.399,74							
151.0	RUA MARIA DAS MERCES RODRIGUES				45.618,32				43.950,32		43.950,32	
152.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 04				43.028,27				30.215,28		30.215,28	
153.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 03				65.119,62				48.532,42		48.532,42	
154.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 02				32.594,46				27.086,82		27.086,82	
155.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 01				32.404,56				20.082,54		20.082,54	
156.0	RUA ROSA LOPES				106.066,18				88.400,84		88.400,84	
157.0	RUA TERCINO MARCELINO DE OLIVEIRA				132.585,06				109.904,82		109.904,82	
158.0	RUA MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA DA SILVA				76.073,00				60.621,55		60.621,55	
159.0	RUA JOSÉ PEREIRA LIMA				62.291,66				62.291,66		62.291,66	

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607155512

Hamundo Antonio S. Carvalho
Coordenador de Obras
SEJOB/PMCG

CAIXA					Grau de Sigilo	
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 23	BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019			23/02/2023	de 02/01/2023 a 30/01/2023	1.047.251-22	07/02/19
Início da obra - data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador		
06/05/2019	04/05/2020	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF-	Valor total Inicial (R\$)	Objeto do CTEF(resumido)			Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
	17.908.623,22	EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Local da obra (Bairro/Município/UF)			Fonte de Recursos outra (descrever)			
CTEF- Valor atual (R\$)			CTEF- Dt último Adit.			
18.097.381,42			DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE			

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
160.0	RUA JOSÉ AUGUSTO BRAYNER - TRECHO 2				65.112,54				56.153,38		56.153,38	
161.0	RUA JOSÉ AUGUSTO BRAYNER - TRECHO 1				33.543,74				29.481,05		29.481,05	
162.0	RUA JORNALISTA ANTONIO BORGES				61.584,46				45.737,05		45.737,05	
163.0	RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA - TRECHO 02				50.520,21				45.404,03		45.404,03	
164.0	RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA - TRECHO 01				38.832,29				29.485,12		29.485,12	
165.0	RUA JOÃO CUNHA LIMA - TRECHO 02				62.381,96				61.613,07		61.613,07	
166.0	RUA JOÃO CUNHA LIMA - TRECHO 01				67.049,89				61.374,77		61.374,77	
167.0	RUA ENFERMEIRA MARIA DA COSTA				82.617,25				59.392,77		59.392,77	
168.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 03				12.056,44				10.440,70		10.440,70	
169.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 02				30.143,91				26.353,37		26.353,37	
170.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 01				98.293,87				49.763,00		49.763,00	
171.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 06				76.189,71				56.533,43		56.533,43	
172.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 05				116.304,10				87.462,97		87.462,97	
173.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 04				41.130,31				29.154,10		29.154,10	
174.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 03				28.462,41				26.184,01		26.184,01	
175.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 02				30.035,71				25.178,71		25.178,71	
176.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 01				64.132,28				40.596,03		40.596,03	
177.0	RUA CLOVIS ANTONIO DA COSTA				171.088,02				128.426,47		128.426,47	
178.0	RUA ANTONIO BARBOSA RIBEIRO				61.614,42				43.340,40		43.340,40	
179.0	RUA TERCINO MARCELINO DE OLIVEIRA - TRECHO 1				43.846,70				43.074,70		43.074,70	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607154512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM 104.517-4
Coordenador de OBRAS
SECOB/PMCG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	SERVIÇOS	ESTACA								QUANTIDADES							OBSERVAÇÃO
		Inicial		Final		Comp. (Auto CAD)	Larg. (Média)	Área (Auto CAD)	Altura	Volume	N.V. / Empolamento	Dens./Tx	Peso (t)	dmt	Parciais	Totais	
1.0	RUA JOÃO TAMANDUÁ																
2.0	RUA ASCENDINO TOSCANO DE BRITO																
3.0	RUA LUIZ FERREIRA NEVES FILHO																
4.0	RUA CANTOR EVALDO BRAGA																
5.0	RUA FELIZARDO SEZEFREDO DE ALMEIDA																
6.0	RUA ÁUREA MOURA RIBEIRO																
7.0	RUA ANTONIO GUILHERMINO SOUZA																
8.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 03																
9.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 02																
10.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 01																
11.0	TRAVESSA FELIZARDO S. DE ALMEIDA																
12.0	RUA LUIS FERREIRA DA SILVA - TRECHO 02																
13.0	RUA LUIS FERREIRA DA SILVA - TRECHO 01																
14.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 03																
15.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 02																
16.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 01																
17.0	RUA DR. JOÃO PEQUENO																
18.0	RUA JOSÉ A. PIMENTEL																
19.0	RUA VENÂNCIO NOGUEIRA DA SILVA - TRECHO 02																
20.0	RUA VENÂNCIO NOGUEIRA DA SILVA - TRECHO 01																
21.0	RUA SEVERINO VALERIANO DE OLIVEIRA - TRECHO 02																
22.0	RUA SEVERINO VALERIANO DE OLIVEIRA - TRECHO 01																
23.0	RUA SEVERINO FELIPE DE SOUSA																
24.0	RUA GABRIELA VICTOR VASCONCELOS - TRECHO 02																
25.0	RUA GABRIELA VICTOR VASCONCELOS - TRECHO 01																
26.0	RUA PROFESSOR EDNALDO PAIVA																
27.0	RUA MARIA NECI B. DA SILVA - TRECHO 01																
28.0	RUA MARIA EVA DE MOURA - TRECHO 02																
29.0	RUA MARIA EVA DE MOURA - TRECHO 01																
30.0	RUA GREGÓRIO LOURENÇO BEZERRA																
31.0	RUA JOÃO AGRIPINO DOS SANTOS - TRECHO 02																
32.0	RUA JOÃO AGRIPINO DOS SANTOS - TRECHO 01																
33.0	RUA GERALDO DE FÁTIMA PAIVA MAIA - TRECHO 02																
34.0	RUA MARIA NECI B. DA SILVA - TRECHO 02																
35.0	RUA GERALDO DE FÁTIMA PAIVA MAIA - TRECHO 01																
36.0	RUA ADMA TAVARES ARAUJO																
37.0	RUA FLORIANÓPOLIS - TRECHO 02																
38.0	RUA FLORIANÓPOLIS - TRECHO 01																
39.0	RUA SINDICALISTA FÉLIX FRANCISCO RODRIGUES																
40.0	RUA CLAUDIO BEZERRA DE LIMA - TRECHO 01																
41.0	RUA CASTOR DA PAZ - TRECHO 02																
42.0	RUA CASTOR DA PAZ - TRECHO 01																
43.0	RUA CLAUDIO BEZERRA DE LIMA - TRECHO 02																
45.0	RUA AURORA DINIZ PIRES																
46.0	RUA ANTONIO SALES DE ALMEIDA																
47.0	RUA OBERDAN ALVES GOMES																
49.0	RUA EDVIRGES PEREIRA DE SOUZA																
50.0	RUA RITA DOS SANTOS ARAUJO																
51.0	RUA FREI DAGOBERTO																
52.0	RUA JOANA GUEDES DE AQUINO																
53.0	RUA URBANA ALVES GOMES																
55.0	RUA PROFESSORA MARIA AUGUSTA MENDONÇA																
56.0	RUA EDUARDO CORREIA LIMA																
57.0	RUA FRANCICLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA																
58.0	RUA ANA PAULA DUARTE MEDEIROS - TRECHO 01																
59.0	RUA ANA PAULA DUARTE MEDEIROS - TRECHO 02																
60.0	RUA AGENTE DE INVESTIGAÇÃO JOSÉ SEVERIANO																
61.0	RUA MAJOR SOUZA SANTOS																
62.0	RUA JÚLIO FERREIRA TAVARES - TRECHO 02																
63.0	RUA JÚLIO FERREIRA TAVARES - TRECHO 01																
65.0	RUA JOSÉ SOARES DE SANTANA																
66.0	RUA JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES																

Raimundo Antonio S. (c)

RN-160.104.517 A

Coordenador de Ombudsman

SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.512-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607154512

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO																		
MEMÓRIA DE CÁLCULO																		
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA							QUANTIDADES							OBSERVAÇÃO		
		Inicial			Final			Comp. (Auto CAD)	Larg. (Média)	Área (Auto CAD)	Altura	Volume	N.V. / Empolamento	Dens./Tx	Peso (t)		dmt	Parciais
67.0	RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA																	
68.0	RUA DR. GILVAN BARBOSA																	
69.0	RUA DR. AROLD CRUZ																	
70.0	RUA AROLD NASCIMENTO CABRAL																	
71.0	RUA ANTONIO FRANCISCO DO BÚ																	
72.0	RUA ANTONIO CARVALHO SOUZA																	
73.0	RUA DEPUTADO EVERALDO DA COSTA AGRA																	
74.0	RUA DR. JOSÉ LUCAS GAUDÊNCIO																	
75.0	RUA PEDRO SIQUEIRA LUNA																	
76.0	RUA WALLACE ALVES GOMES																	
77.0	RUA SERGIO URBANO PINTO FONSECA - TRECHO 01																	
78.0	RUA SERGIO URBANO PINTO FONSECA - TRECHO 02																	
79.0	RUA MARCIO MOREIRA ANTUNES- TRECHO 01																	
80.0	RUA MARCIO MOREIRA ANTUNES- TRECHO 02																	
81.0	RUA MANOEL HENRIQUE FRANÇA - TRECHO 01																	
82.0	RUA MANOEL HENRIQUE FRANÇA - TRECHO 02																	
83.0	RUA JOSINALDO FAUSTINO VASCONCELO - TRECHO 01																	
84.0	RUA JOSINALDO FAUSTINO VASCONCELO - TRECHO 02																	
85.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 01																	
86.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 02																	
87.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 03																	
88.0	RUA GILSON MARINHO DA SILVA																	
89.0	VIA MARGINAL ESQUERDA DO CANAL																	
90.0	RUA ADALGISA CESAR DE ALMEIDA																	
91.0	RUA EULINA NEVES DE ARAUJO																	
92.0	RUA EURIDES DE FARIAS CORREIA DE MELO																	
93.0	RUA FAUSTO COSTA AGRA																	
94.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTI																	
95.0	RUA LUIZ FLORENTINO DE SOUZA - TRECHO 02																	
96.0	RUA SANDRA BARBOSA DO NASCIMENTO																	
97.0	RUA ENFERMEIRA MARIA DE LOUES																	
98.0	RUA MARIA GOMES CARNEIRO - TRECHO 01																	
99.0	RUA MARIA GOMES CARNEIRO - TRECHO 02																	
99.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
99.1.1	Locação e nivelamento	-	+	-	16,00	+	6,13	4.420,58								Executado:	9.012,33	m²
		17,00	+	10,70	34,00	+	1,07	4.591,75								4.420,58		Levantamento Topográfico
																4.591,75		Levantamento Topográfico
99.1.2	Locação e nivelamento - Pavimentação em paralelepípedo							9.012,33								Executado:	9.012,33	m²
																9.012,33		Levantamento Topográfico
99.2	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM															Executado:	6.726,34	m³
99.2.5	Momento extraordinário de transporte (Bota-Fora), em via pavimentada DMT até 30km								279,06		1,20		20,00			6.726,34		Vide mapa de cubação
99.2.7	Regularização e compactação de sub-leito							9.012,33								Executado:	9.012,33	m²
																9.012,33		Vide Locação e Nivelamento
99.2.9	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora							9.012,33								Executado:	9.012,33	m²
																9.012,33		Vide Locação e Nivelamento
																Executado:	334,87	m³

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barres Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607156512

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN: 104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO																	
MEMÓRIA DE CÁLCULO																	
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						Área (Auto CAD)	Altura	Volume	N.V. / Empolamento	Dens./Tx	Peso (t)	dmt	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		Inicial			Final										Comp. (Auto CAD)	Larg. (Média)	
99.2.10	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt de 0,2 km e velocidade média 4 km/h. af. 12/2013									279,06	1,20				334,87		Vide mapa de cubação
99.2.6	Compactação de aterro									629,39					Executado: 629,39	629,39	m³ Vide mapa de cubação
99.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO														Executado: 9.012,33	9.012,33	m²
99.3.1	Pavimentação em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia, sobre base de areia.	-	+	-	16,00	+	6,13	4.420,58							4.420,58		Levantamento Topográfico
		17,00	+	10,70	34,00	+	1,07	4.591,75							4.591,75		Levantamento Topográfico
99.3.2	Assentamento de meio-fio em concreto premoldado							1.304,54			1,00				Executado: 1.304,54	1.304,54	m Lado Direito e Esquerdo
100.0	RUA SERGIPE - TRECHO 01																
101.0	RUA SERGIPE - TRECHO 02																
102.0	RUA SERGIPE - TRECHO MANOEL ALVES E MANOEL V. DA SILVA																
103	RUA PREFEITO ANTONIO COUTINHO																
104.0	RUA MANOEL LEONARDO GOMES																
105.0	RUA JOSÉ BRAZ DO REGO																
106.0	RUA INÁCIO CLEMENTE DE SOUZA																
107.0	RUA FRANCISCO TITO - TRECHO 02																
109.0	RUA ESPÍRITO SANTO																
110.0	RUA EDÉSIO SILVA - TRECHO 02																
111.0	RUA EDÉSIO SILVA - TRECHO 01																
112.0	RUA CLAUDINO DE OLIVEIRA - TRECHO 02																
113.0	RUA CLAUDINO DE OLIVEIRA - TRECHO 01																
114.0	RUA MANOEL VIEIRA DA SOUZA																
115.0	RUA ORLANDO CAVALCANTE OLIVEIRA																
119.0	RUA AUGUSTO SEVERIANO (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
116.0	RUA ANTÔNIO JOSÉ SANTIAGO																
116.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
120.0	RUA ROSA FARIAS DANTAS - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
121.0	RUA ROSA FARIAS DANTAS - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
122.0	RUA NELI VIEIRA LACERDA (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
123.0	RUA MARIA CONCEIÇÃO DA CUNHA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
124.0	RUA MARIA CONCEIÇÃO DA CUNHA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
125.0	RUA FARMACEUTICO JOÃO NOBREGA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
126.0	RUA FARMACEUTICO JOÃO NOBREGA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
127.0	RUA MANOEL COSTA PALMEIRA (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
128.0	RUA JOSEF SCHAFER (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Raimundo Antonio S. Carvalho

4-160-104-517-4

Coordenador de Obras

SECOB/PMCG

Sociedade Horta Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607156512

Raimundo Antonio S. Carvalho
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO																	
MEMÓRIA DE CÁLCULO																	
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA							QUANTIDADES							OBSERVAÇÃO	
		Inicial			Final		Comp. (Auto CAD)	Larg. (Média)	Área (Auto CAD)	Altura	Volume	N.V. / Empolamento	Dens./Tx	Peso (t)	dmt		Parciais
129.0	RUA JOSÉ AMILTON NEVES (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
130.0	RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
131.0	RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
132.0	RUA BELTRANO DE FARIAS (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)																
133.0	RUA JOSÉ AMILTON NEVES - TRECHO 02																
134.0	RUA HERMINIO MONTEIRO - TRECHO 01																
135.0	RUA HERMINIO MONTEIRO - TRECHO 02																
136.0	RUA ADVOGADO JOÃO RUFINO																
137.0	RUA ANTONIETA DE ARAUJO LUCENA																
138.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTE TRECHO 02																
139.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTE TRECHO 01																
140.0	RUA FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA - TRECHO 02																
141.0	RUA LÍDA BATISTA MARQUES - TRECHO 02																
142.0	RUA LÍDA BATISTA MARQUES - TRECHO 01																
143.0	RUA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA - TRECHO 02																
144.0	RUA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA - TRECHO 01																
145.0	RUA FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA - TRECHO 01																
147.0	RUA ARTHUR DE FRANÇA GAMELEIRA																
148.0	RUA FRANCISCO EUFRASINO DA SILVA																
149.0	RUA JOSÉ ANCHIETA QUEIROZ																
151.0	RUA MARIA DAS MERCES RODRIGUES																
152.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 04																
153.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 03																
154.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 02																
155.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 01																
156.0	RUA ROSA LOPES																
157.0	RUA TERCINO MARCELINO DE OLIVEIRA																
158.0	RUA MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA DA SILVA																
159.0	RUA JOSÉ PEREIRA LIMA																
160.0	RUA JOSÉ AUGUSTO BRAYNER - TRECHO 02																
161.0	RUA JOSÉ AUGUSTO BRAYNER - TRECHO 01																
162.0	RUA JORNALISTA ANTONIO BORGES																
163.0	RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA - TRECHO 02																
164.0	RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA - TRECHO 01																
165.0	RUA JOÃO CUNHA LIMA - TRECHO 02																
166.0	RUA JOÃO CUNHA LIMA - TRECHO 01																
167.0	RUA ENFERMEIRA MARIA DA COSTA																
168.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 03																
169.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 02																
170.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 01																
171.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 06																
172.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 05																
173.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 04																
174.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 03																
175.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 02																
176.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 01																
177.0	RUA CLOVIS ANTONIO DA COSTA																
178.0	RUA ANTONIO BARBOSA RIBEIRO																
179.0	RUA TERCINO MARCELINO DE OLIVEIRA - TRECHO 1																
184.0	RUA JOSÉ MOISES MEDEIROS NETO																

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607155512

Raimundo Antonio S. Carvalho
160-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG