



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

FÍSICO-FINANCEIRO

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e JOAB MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B5D4-26B0-8307-E8E8>





Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)			BM - número - 24		BM - Data emissão: -		BM - Período de referência da medição de 31/01/2023 a 30/10/2023		Nº do CT 1.047.251-22		Data do CT 07/02/19	
2.08.002/2019												
			Empresa Contratada CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA					CNPJ 09.323.098/0001-92		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF- Valor total inicial (R\$)			Objeto do CTEF(resumido)							Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse		
CTEF- Dt assinatura			EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.							CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
17.909.990,26												
			Local da obra (Bairro/Município/UF)							Fonte de Recursos outra (descrever)		
CTEF- Valor atual (R\$)			CTEF- Dt último Adit.									
18.098.748,46			DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE									

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
1.0	RUA JOÃO TAMANDUÁ				316.267,20				310.467,51		310.467,51	
2.0	RUA ASCENDINO TOSCANO DE BRITO				72.908,22				72.908,22		72.908,22	
3.0	RUA LUIZ FERREIRA NEVES				55.037,48				55.037,48		55.037,48	
4.0	RUA CANTOR EVALDO BRAGA				71.474,45				67.404,05		67.404,05	
5.0	RUA FELIZARDO SEZEFREDO DE ALMEIDA				96.868,87				96.868,87		96.868,87	
6.0	RUA ÁUREA MOURA RIBEIRO				30.758,59				30.758,59		30.758,59	
7.0	RUA ANTONIO GUILHERMINO SOUZA				88.082,27				88.082,27		88.082,27	
8.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 03				14.552,95				14.552,95		14.552,95	
9.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 02				14.521,20				14.521,20		14.521,20	
10.0	RUA JOSÉ G. SOUZA - TRECHO 01				26.396,24				26.396,24		26.396,24	
11.0	TRAVESSA FELIZARDO S. DE ALMEIDA				19.090,08				19.090,08		19.090,08	
12.0	RUA LUIS FERREIRA DA SILVA - TRECHO 02				129.452,38				129.452,38		129.452,38	
13.0	RUA LUIS FERREIRA DA SILVA - TRECHO 01				21.955,20				21.955,20		21.955,20	
14.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 03				22.016,31				22.016,31		22.016,31	
15.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 02				24.137,83				24.137,83		24.137,83	
16.0	RUA PROFESSOR EVALDO CRUZ - TRECHO 01				24.511,67				24.511,67		24.511,67	
17.0	RUA DR. JOÃO PEQUENO				35.005,26				30.934,86		30.934,86	
18.0	RUA JOSÉ A. PIMENTEL				31.020,69				31.020,70		31.020,70	
19.0	RUA VENÂNCIO NOGUEIRA DA SILVA - TRECHO 02				47.580,41				43.510,01		43.510,01	
20.0	RUA VENÂNCIO NOGUEIRA DA SILVA - TRECHO 01				191.729,97				191.729,97		191.729,97	
21.0	RUA SEVERINO VALERIANO DE OLIVEIRA - TRECHO 02				43.551,44				43.551,44		43.551,44	
22.0	RUA SEVERINO VALERIANO DE OLIVEIRA - TRECHO 01				199.571,62				199.571,62		199.571,62	

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
FISCAL DE OBRAS
Mat. 1º
SECOB



CAIXA										Grau de Sigilo			
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)			BM - número - 24			BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT		
2.08.002/2019						-		de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22	07/02/19		
			Empresa Contratada					CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador			
			CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA					09.323.098/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
CTEF-	Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura							Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse			
17.909.990,26			Objeto do CTEF(resumido)					CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
			EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.										
			Local da obra (Bairro/Município/UF)					Fonte de Recursos outra (descrever)					
CTEF-	Valor atual(R\$)		CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
18.098.748,46													
FÍSICO - FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO		PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
			UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
45.0	RUA AURORA DINIZ PIRES					52.642,07				52.642,07		52.642,07	
46.0	RUA ANTONIO SALES DE ALMEIDA					42.113,91				42.113,91		42.113,91	
47.0	RUA OBERDAN ALVES GOMES					95.975,17				91.904,77		91.904,77	
48.0	RUA PROJETADA II												
49.0	RUA EDVIRGES PEREIRA DE SOUZA					81.090,14				81.090,14		81.090,14	
50.0	RUA RITA DOS SANTOS ARAUJO					93.511,65				93.511,65		93.511,65	
51.0	RUA FREI DAGOBERTO - COMPLEMENTO					21.444,82				21.444,82		21.444,82	
52.0	RUA JOANA GUEDES DE AQUINO					104.532,47				104.532,47		104.532,47	
53.0	RUA URBANA ALVES GOMES					54.812,92				54.812,92		54.812,92	
54.0	RUA PROJETADA I												
55.0	RUA PROFESSORA MARIA AUGUSTA MENDONÇA					49.131,88				49.131,88		49.131,88	
56.0	RUA EDUARDO CORREIA LIMA					24.340,60				24.340,60		24.340,60	
57.0	RUA FRANCICLEIDE DE SOUZA OLIVEIRA					92.218,27				92.218,27		92.218,27	
58.0	RUA ANA PAULA DUARTE MEDEIROS - TRECHO 01					110.170,10				106.099,70		106.099,70	
59.0	RUA ANA PAULA DUARTE MEDEIROS - TRECHO 02					72.345,09				72.345,09		72.345,09	
60.0	RUA AGENTE DE INVESTIGAÇÃO JOSÉ SEVERIANO					65.409,24				65.409,24		65.409,24	
61.0	RUA MAJOR SOUZA SANTOS					70.280,66				70.280,66		70.280,66	
62.0	RUA JÚLIO FERREIRA TAVARES - TRECHO 02					47.412,91				47.412,91		47.412,91	
63.0	RUA JÚLIO FERREIRA TAVARES - TRECHO 01					46.526,07				46.526,07		46.526,07	
64.0	RUA JUIZ PEDRO NOGUEIRA DE MORAIS												
65.0	RUA JOSÉ SOARES DE SANTANA					165.709,53				165.709,53		165.709,53	
66.0	RUA JOÃO SILVEIRA GUIMARÃES					107.303,51				107.303,51		107.303,51	

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208-D/PB

Danielo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1506
SECOB/PMCG

CAIXA										Grau de Sigilo			
Nº do CTEF(Contrato Execução/Forneimento)		BM - número - 24		BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT			
2.08.002/2019				-		de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22		07/02/19			
Empresa Contratada		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		CNPJ		09.323.098/0001-92		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
CTEF- Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura		Objeto do CTEF(resumido)				Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
17.909.990,26				EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.									
CTEF- Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.		Local da obra (Bairro/Município/UF)				Fonte de Recursos		outra (descrever)			
18.098.748,46				DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
FÍSICO - FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
67.0	RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA				88.543,79				88.543,79		88.543,79		
68.0	RUA DR. GILVAN BARBOSA				48.878,63				48.878,63		48.878,63		
69.0	RUA DR. AROLDO CRUZ				19.896,31				19.896,31		19.896,31		
70.0	RUA AROLDO NASCIMENTO CABRAL				109.242,98				109.242,98		109.242,98		
71.0	RUA ANTONIO FRANCISCO DO BÚ				69.341,89				69.341,89		69.341,89		
	RUA ENGENHEIRO SATURINO BRITO				1.836.080,83								
72.0	RUA ANTONIO CARVALHO SOUZA				154.348,91				150.278,51		150.278,51		
73.0	RUA DEPUTADO EVERALDO DA COSTA AGRA				142.814,50				142.814,50		142.814,50		
74.0	RUA DR. JOSÉ LUCAS GAUDÊNCIO				118.291,24				118.291,24		118.291,24		
75.0	RUA PEDRO SIQUEIRA LUNA				171.970,28				171.970,28		171.970,28		
76.0	RUA WALLACE ALVES GOMES				84.581,37				84.581,37		84.581,37		
77.0	RUA SERGIO URBANO PINTO FONSECA - TRECHO 01				54.268,26				54.268,26		54.268,26		
78.0	RUA SERGIO URBANO PINTO FONSECA - TRECHO 02				24.687,80				24.687,80		24.687,80		
79.0	RUA MARCIO MOREIRA ANTUNES- TRECHO 01				71.761,67				71.761,67		71.761,67		
80.0	RUA MARCIO MOREIRA ANTUNES- TRECHO 02				84.062,12				84.062,12		84.062,12		
81.0	RUA MANOEL HENRIQUE FRANÇA - TRECHO 01				42.379,23				42.379,23		42.379,23		
82.0	RUA MANOEL HENRIQUE FRANÇA - TRECHO 02				23.047,36				23.047,36		23.047,36		
83.0	RUA JOSINALDO FAUSTINO VASCONCELO - TRECHO 01				56.904,49				56.904,49		56.904,49		
84.0	RUA JOSINALDO FAUSTINO VASCONCELO - TRECHO 02				16.686,51				16.686,51		16.686,51		
85.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 01				28.532,64				28.532,64		28.532,64		
86.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 02				48.837,71				48.837,71		48.837,71		
87.0	RUA JOÃO BATISTA NEVES - TRECHO 03				67.016,46				67.016,46		67.016,46		

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboira
Engº Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, DANILO BARROS CAMBOIRA, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e JOAB MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B5D4-26B0-8307-E8E8> e informe o código B5D4-26B0-8307-E8E8





Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 24	BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Grau de Sigilo
2.08.002/2019			-	de 31/01/2023 a 30/10/2023	1.047.251-22	07/02/19
CTEF- Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
17.909.990,26			CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
			Objeto do CTEF(resumo)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Recasse	
			EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
			Local da obra (Bairro/Município/UF)		Fonte de Recursos	
CTEF- Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.	DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE		outra (descrever)	
18.098.748,46						

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
88.0	RUA GILSON MARINHO DA SILVA				59.248,54				55.178,14		55.178,14	
89.0	VIA MARGINAL ESQUERDA DO CANAL				212.846,67				212.846,67		212.846,67	
90.0	RUA ADALGISA CESAR DE ALMEIDA				53.775,29				53.775,29		53.775,29	
91.0	RUA EULINA NEVES DE ARAUJO				32.747,35				32.747,35		32.747,35	
92.0	RUA EURIDES DE FARIAS CORREIA DE MELO				62.340,17				62.340,17		62.340,17	
93.0	RUA FAUSTO COSTA AGRA				49.328,21				49.328,21		49.328,21	
94.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTI				61.040,63				61.040,63		61.040,63	
95.0	RUA LUIZ FLORENTINO DE SOUZA				92.889,93				92.889,93		92.889,93	
96.0	RUA SANDRA BARBOSA DO NASCIMENTO				54.244,01				54.244,01		54.244,01	
97.0	RUA ENFERMEIRA MARIA DE LOUDES				95.144,32				95.144,32		95.144,32	
98.0	RUA MARIA GOMES CARNEIRO - TRECHO 01				317.665,89				309.525,09		309.525,09	
99.0	RUA MARIA GOMES CARNEIRO - TRECHO 02				561.661,86				561.661,86		561.661,86	
100.0	RUA SERGIPE - TRECHO 01				80.146,72				80.146,72		80.146,72	
101.0	RUA SERGIPE - TRECHO 02				74.981,52				74.981,52		74.981,52	
102.0	RUA SERGIPE - TRECHO MANOEL ALVES E MANOEL V. DA SILVA				141.914,67				141.914,67		141.914,67	
103.0	RUA PREFEITO ANTONIO COUTINHO				140.112,99				140.112,99		140.112,99	
104.0	RUA MANOEL LEONARDO GOMES				189.176,60				189.176,60		189.176,60	
105.0	RUA JOSÉ BRAZ DO REGO				74.675,83				74.675,83		74.675,83	
106.0	RUA INÁCIO CLEMENTE DE SOUZA				57.352,62				57.352,62		57.352,62	
107.0	RUA FRANCISCO TITO - TRECHO 02				34.136,03				34.136,03		34.136,03	
108.0	RUA FRANCISCO TITO - TRECHO 01											

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA 1605055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607153512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG



CAIXA										Grau de Sigilo			
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 24			BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT		
2.08.002/2019					-		de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22		07/02/19		
		Empresa Contratada			CNPJ				Tomador/Ag.Promotor ou Tomador				
		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA			09.323.098/0001-92				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				
CTEF- Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura							Agente Financeiro ou Ag. Operador Resasse				
17.909.990,26									CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
		Local da obra (Bairro/Município/UF)							Fonte de Recursos		outra (descrever)		
CTEF- Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.											
18.098.748,46													
FÍSICO - FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
109.0	RUA ESPÍRITO SANTO				110.907,29				110.907,29		110.907,29		
110.0	RUA EDÉSIO SILVA - TRECHO 02				79.697,30				79.697,30		79.697,30		
111.0	RUA EDÉSIO SILVA - TRECHO 01				124.594,84				124.594,84		124.594,84		
112.0	RUA CLAUDINO DE OLIVEIRA - TRECHO 02				59.558,06				59.558,06		59.558,06		
113.0	RUA CLAUDINO DE OLIVEIRA - TRECHO 01				29.511,09				29.511,09		29.511,09		
114.0	RUA MANOEL VIEIRA DA SOUZA				87.406,02				87.406,03		87.406,03		
115.0	RUA ORLANDO CAVALCANTE OLIVEIRA				102.074,21				102.074,21		102.074,21		
116.0	RUA ANTONIO JOSÉ SANTIAGO				59.295,60				55.225,20		55.225,20		
	RUA MANOEL TENÓRIO DE SOUZA				745.688,15								
117.0	RUA FRANCISCO NÓBREGA												
118.0	RUA ELIAS FIALHO DE ARAUJO												
119.0	RUA AUGUSTO SEVERIANO (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				128.693,04				124.622,64		124.622,64		
120.0	RUA ROSA FARIAS DANTAS - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				120.047,25				120.047,25		120.047,25		
121.0	RUA ROSA FARIAS DANTAS - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				258.255,88				258.255,88		258.255,88		
122.0	RUA NELI VIEIRA LACERDA (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				37.215,53				37.215,53		37.215,53		
123.0	RUA MARIA CONCEIÇÃO DA CUNHA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				121.727,11				121.727,11		121.727,11		
124.0	RUA MARIA CONCEIÇÃO DA CUNHA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				115.281,47				115.281,45		115.281,45		
125.0	RUA FARMACÊUTICO JOÃO NÓBREGA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				119.719,53				119.719,53		119.719,53		
126.0	RUA FARMACÊUTICO JOÃO NÓBREGA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				81.298,47				81.298,47		81.298,47		

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607153512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG







Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 24		BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT		Grau de Sigilo	
2.08.002/2019						de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22		07/02/19			
		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador							
		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE							
CTEF- Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura		Objeto do CTEF(resumido)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse							
17.909.990,26				EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
		Local da obra (Bairro/Município/UF)				Fonte de Recursos		outra (descrever)					
CTEF- Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
18.098.748,46													
FÍSICO - FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
127.0	RUA MANOEL COSTA PALMEIRA (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				106.343,08				106.343,08		106.343,08		
128.0	RUA JOSEF SCHAFER (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				70.257,92				70.257,92		70.257,92		
129.0	RUA JOSÉ AMILTON NEVES (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				93.757,39				93.757,39		93.757,39		
130.0	RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA - TRECHO 02 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				120.058,81				120.058,81		120.058,81		
131.0	RUA JOSÉ VIEIRA DE SOUZA - TRECHO 01 (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				121.404,25				121.404,25		121.404,25		
132.0	RUA BELTRANO DE FARIAS (ENTORNO DA AV. JOÃO WALLIG)				378.821,79				378.821,79		378.821,79		
133.0	RUA JOSÉ AMILTON NEVES - TRECHO 02				113.852,34				113.852,34		113.852,34		
134.0	RUA HERMINIO MONTEIRO - TRECHO 01				21.319,01				17.248,61		17.248,61		
135.0	RUA HERMINIO MONTEIRO - TRECHO 02				51.773,11				51.773,11		51.773,11		
136.0	RUA ADVOGADO JOÃO RUFINO				62.117,84				62.117,84		62.117,84		
137.0	RUA ANTONIETA DE ARAUJO LUCENA				167.443,77				167.443,77		167.443,77		
138.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTI - TRECHO 2				22.364,35				22.364,35		22.364,35		


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG


Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB


Danilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607153512


Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG



CAIXA					Grau de Sigilo							
Nº do CTEF (Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 24		BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT		
2.08.002/2019				-		de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22		07/02/19		
		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador						
		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE						
CTEF- Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura		Objeto do CTEF (resumido)		Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse						
17.909.990,26				EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
				Local da obra (Bairro/Município/UF)		Fonte de Recursos		outra (descrever)				
CTEF- Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE								
18.098.748,46												
FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
139.0	RUA JOEL PEREIRA CAVALCANTI - TRECHO 1				23.929,44				23.929,45		23.929,45	
140.0	RUA FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA - TRECHO 02				81.201,46				81.201,46		81.201,46	
141.0	RUA LIDA BATISTA MARQUES - TRECHO 02				19.058,77				19.058,77		19.058,77	
142.0	RUA LIDA BATISTA MARQUES - TRECHO 01				18.607,67				18.607,67		18.607,67	
143.0	RUA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA - TRECHO 02				106.255,11				106.255,11		106.255,11	
144.0	RUA JOSÉ HONÓRIO DA SILVA - TRECHO 01				61.246,57				61.246,57		61.246,57	
145.0	RUA FÁBIO DE SOUZA OLIVEIRA - TRECHO 01				56.506,95				56.506,95		56.506,95	
146.0	RUA CORNELIO JACINTO DA SILVA											
147.0	RUA ARTHUR DE FRANÇA GAMELEIRA				74.921,09				74.921,09		74.921,09	
148.0	RUA FRANCISCO EUFRASINO DA SILVA				95.418,18				95.418,18		95.418,18	
149.0	RUA JOSÉ ANCHIETA QUEIROZ				60.220,84				60.220,84		60.220,84	
150.0	AV. PLINIO LEMOS											
151.0	RUA MARIA DAS MERCES RODRIGUES				43.950,32				43.950,32		43.950,32	
152.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 04				30.215,28				30.215,28		30.215,28	
153.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 03				48.532,42				48.532,42		48.532,42	
154.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 02				27.086,82				27.086,82		27.086,82	
155.0	RUA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO - TRECHO 01				20.082,54				20.082,54		20.082,54	
156.0	RUA ROSA LOPES				88.400,84				88.400,84		88.400,84	
157.0	RUA TERCINO MARCELINO DE OLIVEIRA				109.904,82				109.904,82		109.904,82	
158.0	RUA MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA DA SILVA				60.621,55				60.621,55		60.621,55	
159.0	RUA JOSÉ PEREIRA LIMA				62.291,66				62.291,66		62.291,66	
160.0	RUA JOSÉ AUGUSTO BRAYNER - TRECHO 2				56.153,38				56.153,38		56.153,38	

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1506
SECOB/PMCG

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607153512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG



CAIXA										Grau de Sigilo			
NR do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 24		BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		NR do CT		Data do CT			
2.08.002/2019						de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22		07/02/19			
CTEF-		Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador			
		17.909.990,26				CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
						Objeto do CTEF(resumido)				Agente Financeiro ou Ag. Operador Resasse			
						EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
						Local da obra (Bairro/Município/UF)				Fonte de Recursos outra (descrever)			
CTEF-		Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE							
		18.098.748,46											
FÍSICO - FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
161.0	RUA JOSÉ AUGUSTO BRAYNER - TRECHO 1				29.481,05				29.481,05		29.481,05		
162.0	RUA JORNALISTA ANTONIO BORGES				45.737,05				45.737,05		45.737,05		
163.0	RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA - TRECHO 02				45.404,03				45.404,03		45.404,03		
164.0	RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA - TRECHO 01				29.485,12				29.485,12		29.485,12		
165.0	RUA JOÃO CUNHA LIMA - TRECHO 02				61.613,07				61.613,07		61.613,07		
166.0	RUA JOÃO CUNHA LIMA - TRECHO 01				61.374,77				61.374,77		61.374,77		
167.0	RUA ENFERMEIRA MARIA DA COSTA				59.392,77				59.392,77		59.392,77		
168.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 03				10.440,70				10.440,70		10.440,70		
169.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 02				26.353,37				26.353,37		26.353,37		
170.0	RUA DR. PAULO ROBERTO MAYER - TRECHO 01				49.763,00				49.763,00		49.763,00		
171.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 06				56.533,43				56.533,43		56.533,43		
172.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 05				87.462,97				87.462,97		87.462,97		
173.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 04				29.154,10				29.154,10		29.154,10		
174.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 03				26.184,01				26.184,01		26.184,01		
175.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 02				25.178,71				25.178,71		25.178,71		
176.0	RUA CEL. LINDOLFO DE ALBUQUERQUE - TRECHO 01				40.596,03				40.596,03		40.596,03		
177.0	RUA CLOVIS ANTONIO DA COSTA				128.426,47				128.426,47		128.426,47		
178.0	RUA ANTONIO BARBOSA RIBEIRO				43.340,40				43.340,40		43.340,40		
179.0	RUA TERCINO MARCELINO DE OLIVEIRA - TRECHO 1				43.074,70				43.074,70		43.074,70		

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1005055208 D/PB

Daniela Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1607153512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG



Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 24	BM - Data emissão:	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.002/2019			-	de 31/01/2023 a 30/10/2023	1.047.251-22	07/02/19
Empresa Contratada		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		CNPJ	Tomador/Ag.Promotor ou Tomador	
CTEF- Valor total inicial (R\$)		Objeto do CTEF(resumido)		09.323.098/0001-92	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF- Dt assinatura		EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.			Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse	
17.909.990,26		Local da obra (Bairro/Município/UF)			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CTEF- Valor atual (R\$)		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE			Fonte de Recursos	
18.098.748,46					outra (descrever)	

FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
180.0	PONTE SOBRE CANAL - RUA MARIA GOMES CARNEIRO				294.727,98				293.982,73		293.982,73	
181.0	RUA FERNANDO GOMES DE ARAÚJO - MALVINAS											
182.0	RUA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA - CONJ. MARIZ											
183.0	RUA SEVERINO LOPES BARBOSA											
184.0	RUA JOSÉ MOISES MEDEIROS NETO				191.543,51				191.543,51		191.543,51	
185.0	RUA CECÍLIA NUNES DE OLIVEIRA				130.636,20				130.476,80		130.476,80	
185.1	SERVICOS PRELIMINARES				612,00				611,05		611,05	
185.1.1	Locação e nivelamento - Tipo 01	m²	1.800,00	0,34	612,00		1.797,21	1.797,21	611,05		611,05	0,16
185.2	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM				9.898,20				9.890,66		9.890,66	
185.2.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af. 09/2016.	m³xkm	2.880,00	1,26	3.628,80		2.880,00	2.880,00	3.628,80		3.628,80	
185.2.2	Regularização e compactação de sub-leito	m²	1.800,00	1,41	2.538,00		1.797,21	1.797,21	2.534,07		2.534,07	0,15
185.2.3	Execução de base estabilizada	m³	180,00	7,14	1.285,20		179,72	179,72	1.283,21		1.283,21	0,15
185.2.4	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M²	1.800,00	0,58	1.044,00		1.797,21	1.797,21	1.042,38		1.042,38	0,16
185.2.5	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (capamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt de 0,2 km e velocidade média 4 km/h. af. 12/2013	m³	180,00	7,79	1.402,20		180,00	180,00	1.402,20		1.402,20	
185.3	SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO				120.126,00				119.975,09		119.975,09	
185.3.1	Pavimentação em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia, sobre base de areia.	m²	1.800,00	54,09	97.362,00		1.797,21	1.797,21	97.211,09		97.211,09	0,15
185.3.2	Assentamento de meio-fio em concreto premoldado	m	600,00	37,94	22.764,00		600,00	600,00	22.764,00		22.764,00	
185.3.3	Calçamento de meio-fio	m²		3,06								
186.0	RUA JOSÉ FERREIRO CARNEIRO				98.204,24				96.620,33		96.620,33	
186.1	SERVICOS PRELIMINARES				462,40				460,79		460,79	
186.1.1	Locação e nivelamento - Tipo 01	m²	1.360,00	0,34	462,40		1.355,26	1.355,26	460,79		460,79	0,35
186.2	SERVICOS DE TERRAPLANAGEM				11.279,84				11.267,03		11.267,03	
186.2.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af. 09/2016.	m³xkm	4.352,00	1,26	5.483,52		4.352,00	4.352,00	5.483,52		5.483,52	
186.2.2	Regularização e compactação de sub-leito	m²	1.360,00	1,41	1.917,60		1.355,26	1.355,26	1.910,92		1.910,92	0,35
186.2.3	Execução de base estabilizada	m³	136,00	7,14	971,04		135,53	135,53	967,66		967,66	0,35
186.2.4	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	M²	1.360,00	0,58	788,80		1.355,26	1.355,26	786,05		786,05	0,35

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA- 1606655208-D/PB

Danielo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607153512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG



CAIXA										Grau de Sigilo															
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 24		BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT															
2.08.002/2019				-		de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22		07/02/19															
		Empresa Contratada				CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador																	
		CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA				09.323.098/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE																	
CTEF-		Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura				Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse																	
		17.909.990,26		EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRA				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL																	
				Objeto do CTEF(resumido)																					
				MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA.																					
				Local da obra (Bairro/Município/UF)				Fonte de Recursos		outra (descrever)															
CTEF-		Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.																					
		18.098.748,46		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE																					
FÍSICO - FINANCEIRO																									
ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO		PREVISTO NO ORÇAMENTO		EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)																	
				UNID.		QTDES.		PREÇO UNIT.		PREÇO TOTAL		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO		DESVIO (%)	
186.2.5		Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt de 0,2 km e velocidade média 4 km/h. af_12/2013		m³		272,00		7,79		2.118,88				272,00		272,00				2.118,88		2.118,88			
186.3		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								86.462,00										84.892,51		84.892,51			
186.3.1		Pavimentação em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia, sobre base de areia.		m²		1.360,00		54,09		73.562,40				1.355,26		1.355,26				73.306,01		73.306,01		0,35	
186.3.2		Assentamento de meio-fio em concreto premoldado		m		340,00		37,94		12.899,60				305,39		305,39				11.586,50		11.586,50		10,18	
186.3.3		Calçada de meio-fio		m²				3,06																	
187.0		RUA ANTONIO CALIXTO DE SOUZA								186.010,38										175.193,15		175.193,15			
187.1		SERVICOS PRELIMINARES								875,84										850,53		850,53			
187.1.1		Locação e nivelamento - Tipo 01		m²		2.576,00		0,34		875,84				2.501,55		2.501,55				850,53		850,53		2,89	
187.2		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM								21.365,34										21.164,04		21.164,04			
187.2.1		Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af_09/2016.		m³xkm		8.243,20		1,26		10.386,43				8.243,20		8.243,20				10.386,43		10.386,43			
187.2.2		Regularização e compactação de sub-leito		m²		2.576,00		1,41		3.632,16				2.501,55		2.501,55				3.527,19		3.527,19		2,89	
187.2.3		Execução de base estabilizada		m³		257,60		7,14		1.839,26				250,16		250,16				1.786,11		1.786,11		2,89	
187.2.4		Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora		M²		2.576,00		0,58		1.494,08				2.501,55		2.501,55				1.450,90		1.450,90		2,89	
187.2.5		Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt de 0,2 km e velocidade média 4 km/h. af_12/2013		m³		515,20		7,79		4.013,41				515,20		515,20				4.013,41		4.013,41			
187.3		SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO								163.769,20										153.178,58		153.178,58			
187.3.1		Pavimentação em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e areia, sobre base de areia.		m²		2.576,00		54,09		139.335,84				2.501,55		2.501,55				135.308,84		135.308,84		2,89	
187.3.2		Assentamento de meio-fio em concreto premoldado		m		644,00		37,94		24.433,36				471,00		471,00				17.869,74		17.869,74		26,86	
188.0		RUA MARIO RODRIGUES COURA								633.304,14										227.565,40		227.565,40			
188.1		SERVICOS PRELIMINARES								923,00										273,44		273,44			
188.1.1		Locação e nivelamento - Tipo 01		m²		2.714,70		0,34		923,00				804,24		804,24				273,44		273,44			
188.2		SERVICOS DE TERRAPLENAGEM								19.700,05										5.008,19		5.008,19			
188.2.1		Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora		m²		2.714,70		0,58		1.574,53				804,24		804,24				466,46		466,46			
188.2.2		Regularização e compactação de sub-leito		m³		2.714,70		1,41		3.827,73				804,24		804,24				1.133,98		1.133,98			
188.2.3		Execução de base estabilizada		m³		42,84		7,14		305,88				42,84		42,84				305,88		305,88			

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607453512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN: 160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CAIXA										Grau de Sigilo		
Nº do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)			BM - número - 24			BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		Nº do CT	Data do CT	
2.08.002/2019						-		de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22	07/02/19	
			Empresa Contratada			CNPJ				Tomador/Ag.Promotor ou Tomador		
			CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA			09.323.098/0001-92				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF- Valor total inicial (R\$)			CTEF- Dt assinatura							Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse		
17.909.990,26			Objeto do CTEF(resumo)							CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.									
			Local da obra (Bairro/Município/UF)							Fonte de Recursos		
CTEF- Valor atual (R\$)			CTEF- Dt Último Adit.							outra (descrever)		
18.098.748,46			DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE									
FÍSICO - FINANCEIRO												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
188.2.4	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 2 caminhões basculantes de 18 m³, dmt de 0,2 km e velocidade média 4 km/h. af. 12/2013	m³	404,80	7,79	3.153,39		117,89	117,89		918,35	918,35	
188.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade m³xkm). af. 09/2016.	m³xkm	8.602,00	1,26	10.838,52		1.732,95	1.732,95		2.183,52	2.183,52	
188.3	SERVÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				181.170,03					53.327,80	53.327,80	
188.3.1	Pavimentação em paralelepípedo rejuntado com argamassa de cimento e	m²	2.714,70	54,09	146.838,12		804,24	804,24		43.501,34	43.501,34	
188.3.2	Assentamento de meio-fio em concreto premoldado	m	904,90	37,94	34.331,91		259,00	259,00		9.826,46	9.826,46	
188.4	DRENAGEM PLUVIAL				421.932,86					160.233,33	160.233,33	
188.4.1	Serviços Preliminares				2.411,10					735,22	735,22	
188.4.1.1	Locação e nivelamento - Tipo 02	m	1.026,00	2,35	2.411,10		312,86	312,86		735,22	735,22	69,51
188.4.2	Rede Coletora				419.521,76					150.775,47	150.775,47	
188.4.2.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroesvadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência:88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af. 04/2016	m³	589,79	5,85	3.450,27		387,29	387,29		2.265,62	2.265,62	34,33
188.4.2.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroesvadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência:88 hp), largura de 0,80 a 1,50 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af. 04/2016	m³	184,70	5,85	1.080,50							100,00
188.4.2.3	Escavação de vala em mat. 3ª categoria até 2m de profundidade - Tipo 02	m³	167,11	161,01	26.906,38		57,39	57,39		9.240,52	9.240,52	65,66
188.4.2.4	Carga e descarga mec. de solo utilizando caminhão basculante 6,0m³/16T e pá carregadeira sobre pneus 128HP	m³	1.177,00	1,94	2.283,38							100,00
188.4.2.5	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia pavimentada dmt 80 a 1000 m + carga, manobras e descarga de solos e agregados com caminhão basculante 6m³ decarga em distribuidor (bota fora)	m³	1.177,00	8,29	9.757,33							100,00
188.4.2.6	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro : 0,26m³/potência: 88hp), largura de 0,80 até 1,50 m, profundidade até 1,50 m, com solo(sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af. 04/2016	m³	284,24	12,43	3.533,10		169,29	169,29		2.104,29	2.104,29	40,44
188.4.2.7	Colchão de areia: lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,50 m, com camada de areia, lançamento mecanizado em local com baixo nível de interferência. af. 06/2016.	m³	423,92	130,83	55.461,45		101,57	101,57		13.289,00	13.289,00	76,04
188.4.2.8	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e	m³	11,00	557,45	6.131,95		11,00	11,00		6.131,95	6.131,95	
188.4.2.9	Assentamento Esgotamento De Valas	m	120,00	5,90	708,00							100,00

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1006055206-D/PB

Danielo Barros Camboim
Eng. Civil - CREA 1007153512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM-100.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CAIXA										Grau de Sigilo			
NR do CTEF(Contrato Execução/Fornecimento)		BM - número - 24		BM - Data emissão:		BM - Período de referência da medição		NR do CT		Data do CT			
2.08.002/2019				-		de 31/01/2023 a 30/10/2023		1.047.251-22		07/02/19			
CTEF-		Valor total inicial (R\$)		CTEF- Dt assinatura		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador/Ag.Promotor ou Tomador			
		17.909.990,26				CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA		09.323.098/0001-92		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
						Objeto do CTEF(resumo)				Agente Financeiro ou Ag. Operador Repasse			
						EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIRROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
						Local da obra (Bairro/Município/UF)				Fonte de Recursos outra (descrever)			
CTEF-		Valor atual (R\$)		CTEF- Dt último Adit.		DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE							
		18.098.748,46											
FÍSICO - FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	PREVISTO NO ORÇAMENTO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
		UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
188.4.2.10	CX coletora em alvenaria de tijolo com tampa e fundo em concreto de (1,40 x 1,40 x 2,00) m - Tipo 02	unidade	9,00	3.415,30	30.737,70		5,00	5,00		17.076,50	17.076,50	44,44	
188.4.2.11	Limpeza e teste de estanqueidade	m	590,00	1,82	1.073,80		312,86	312,86		569,41	569,41	46,97	
188.4.2.12	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e Assentamento	m	590,00	196,15	115.728,50		62,72	62,72		12.302,53	12.302,53	89,37	
188.4.2.13	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência - Fornecimento e Assentamento	m	425,00	318,36	135.303,00		239,14	239,14		76.132,61	76.132,61	43,73	
188.4.2.14	Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto de 10 cm e tampa de concreto armado	unidade	32,00	728,94	23.326,08		16,00	16,00		11.663,04	11.663,04	50,00	
188.4.2.15	Passadiços com tábuas de madeira para pedestres	m²	59,00	68,48	4.040,32							100,00	
188.5	SERVICOS DIVERSOS				9.578,20					8.722,64	8.722,64		
188.5.1	Reassentamento de paralelepípedo sobre colchao de po de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), considerando anoveltamento do paralelepípedo	m²	179,22	48,67	8.722,64		179,22	179,22		8.722,64	8.722,64		
188.5.2	Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte	m²	21,95	11,00	241,45							100,00	
188.5.3	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbug), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm - exclusive transporte	m²	0,66	930,47	614,11							100,00	
189.0	RUA SEVERINO MEDEIROS				85.024,77								
190.0	RUA OTILIA PEREIRA DA CUNHA				174.183,20								
TOTAL					17.909.990,26				13.965.468,94	629.855,68	14.595.324,62	18,51	
Campina Grande, 01 de novembro de 2023.													
Local e Data													
						Assinatura do Agente Promotor/Mutuário							

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607153812

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN: 160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG