

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE – PB.

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDICÃO Nº: 5 DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR = R\$ 20.578.522,52		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 2.396.227,48		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 727.744,78		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 3.109.928,51			
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 5													
PERÍODO SIMPLES: 01/03/2024 a 31/03/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 a 01/03/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$	1.172.844,96	R\$	122.862,15	R\$	41.391,58	R\$	164.253,73	R\$	1.006.591,23
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,97	1.584,00	R\$ 166.272,48	166,61	R\$ 17.488,96	55,90	R\$ 5.868,02	222,51	R\$ 23.356,98	1.361,49	R\$ 142.915,50
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	95,87	1.584,00	R\$ 151.858,08	166,61	R\$ 15.972,82	55,90	R\$ 5.350,32	222,51	R\$ 21.332,14	1.361,49	R\$ 130.525,94
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 04)	MÊS	5.014,30	48,00	R\$ 240.686,40	5,02	R\$ 25.173,76	1,69	R\$ 8.494,21	6,71	R\$ 33.667,97	41,29	R\$ 207.018,43
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3.361,88	12,00	R\$ 40.342,56	1,26	R\$ 4.219,50	0,42	R\$ 1.423,75	1,68	R\$ 5.643,25	10,32	R\$ 34.699,31
1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	3.056,81	24,00	R\$ 73.363,44	2,51	R\$ 7.673,19	0,85	R\$ 2.589,11	3,36	R\$ 10.262,30	20,64	R\$ 63.101,14
1.6	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.354,73	24,00	R\$ 56.513,52	2,51	R\$ 5.910,82	0,85	R\$ 1.994,45	3,36	R\$ 7.905,27	20,64	R\$ 48.608,25
1.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	3.151,40	24,00	R\$ 75.633,60	2,51	R\$ 7.912,67	0,85	R\$ 2.669,23	3,36	R\$ 10.581,90	20,64	R\$ 65.051,70
1.8	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.759,99	24,00	R\$ 66.239,76	2,51	R\$ 6.928,13	0,85	R\$ 2.337,71	3,36	R\$ 9.265,84	20,64	R\$ 56.973,92
1.9	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	2.815,22	24,00	R\$ 67.565,28	2,51	R\$ 7.066,77	0,85	R\$ 2.384,49	3,36	R\$ 9.451,26	20,64	R\$ 58.114,02
1.10	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	H	20,27	8.640,00	R\$ 175.132,80	903,79	R\$ 18.319,83	304,92	R\$ 6.180,72	1.208,71	R\$ 24.500,55	7.431,29	R\$ 150.632,25
1.11	SEDAN - 71 À 115 CV (QTD: 02)	MÊS	2.468,21	24,00	R\$ 59.237,04	2,51	R\$ 6.195,70	0,85	R\$ 2.090,57	3,36	R\$ 8.286,27	20,64	R\$ 50.950,77
2.0	BAIRRO: NOVA BRASÍLIA RUAS: RUA JOSÉ ARANHA; TRAVESSA ANTÔNIO AZEVEDO DE FARIAS; RUA HORÁCIO DE SOUZA CAVALCANTE; RUA MIRIAM ALVES DE MELO			R\$	1.391.816,93	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.391.816,93
3.0	BAIRRO: NAÇÕES RUAS: RUA PROF. ZEFERINA GAUDÊNCIO; RUA CEZARINA BARBOSA DE OLIVEIRA; RUA SEVERINA B. PIMENTEIRA;			R\$	858.689,61	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	858.689,61
RECURSO PRÓPRIO													

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Roberto de Oliveira  
 CREA. 1606055208 D/PB

Eng. Baimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-180.104.517/4  
 Coordenador de Obras  
 SECOP/PMCG  
 Danilo Barros Cambaim  
 Eng. CIVIL-CREA 1607156512

Rui Barbosa  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOP/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDICÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB											
DATA DA OS:	11/10/2023			VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.398.227,48	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 3.109.928,51
MEDICÃO:	5										
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024		31/03/2024								
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023		01/03/2024								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.3.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	3.352,16	R\$ 180.045,58	891,37	R\$ 47.875,48	-	R\$ -	891,37	R\$ 47.875,48	2.460,81	R\$ 132.170,10
4.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	13.187,28	R\$ 1.123.424,38	3.601,04	R\$ 306.772,60	-	R\$ -	3.601,04	R\$ 306.772,60	9.586,24	R\$ 816.651,78
4.4	<b>DRENAGEM</b>			R\$ 996.837,02	R\$ 313.291,97	R\$ 181.173,83	R\$ 494.465,80	R\$ 902.371,22					
4.4.1	<b>ESCAVAÇÕES</b>			R\$ 176.283,96	R\$ 115.348,95	R\$ 46.920,77	R\$ 13.993,24						
4.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	122,24	R\$ 9.677,74	33,62	R\$ 2.661,40	27,97	R\$ 2.214,16	61,58	R\$ 4.875,56	60,66	R\$ 4.802,18
4.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.100,16	R\$ 8.152,19	350,62	R\$ 2.598,07	251,70	R\$ 1.865,13	602,32	R\$ 4.463,20	497,84	R\$ 3.688,99
4.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho).Com Escavadeira (1,2 M3),Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	855,68	R\$ 10.781,56	223,31	R\$ 2.813,75	195,77	R\$ 2.466,71	419,08	R\$ 5.280,46	436,60	R\$ 5.501,10
4.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	366,72	R\$ 147.652,47	266,44	R\$ 107.276,73	100,28	R\$ 40.374,77	366,72	R\$ 147.651,50	0,00	R\$ 0,97

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.104.917/4  
 Coordenador de Obras  
 SECOP/PMCG  
 Danilo Barros Camboim  
 Engº Civil-CREA 1607156512

Rui Barbosa  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOP/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDICÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB											
DATA DA OS:	11/10/2023			VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.398.227,48	VALOR DA MEDICÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDICÃO ACUMUL =	R\$ 3.109.928,51
MEDICÃO:	5										
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024	31/03/2024									
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023	01/03/2024									

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
<b>4.4.2</b>	<b>DISPOSITIVOS</b>			R\$	700.145,64	R\$	152.942,00	R\$	99.884,49	R\$	252.826,49	R\$	447.319,15
4.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	172,04	R\$ 31.311,28	29,42	R\$ 5.354,44	56,29	R\$ 10.244,78	85,71	R\$ 15.599,22	86,33	R\$ 15.712,06
4.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 326,86	798,56	R\$ 261.017,32	293,52	R\$ 96.939,95	106,64	R\$ 34.856,35	400,16	R\$ 130.796,30	398,40	R\$ 130.221,02
4.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	36,28	R\$ 19.547,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	36,28	R\$ 19.547,66
4.4.2.4	Calha Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	40,00	R\$ 107.808,80	5,00	R\$ 13.476,10	12,00	R\$ 32.342,64	17,00	R\$ 45.818,74	23,00	R\$ 61.990,06
4.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	10,00	R\$ 42.291,40	5,00	R\$ 21.145,70	-	R\$ -	5,00	R\$ 21.145,70	5,00	R\$ 21.145,70
4.4.2.6	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.799,85	64,60	R\$ 116.270,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	64,60	R\$ 116.270,31
4.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	2,00	R\$ 10.340,46	2,00	R\$ 10.340,46	4,00	R\$ 20.680,92	2,00	R\$ 10.340,46
4.4.2.8	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	29,40	R\$ 60.311,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	29,40	R\$ 60.311,45
4.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	16,00	R\$ 15.280,80	7,00	R\$ 6.685,35	2,00	R\$ 1.910,10	9,00	R\$ 8.595,45	7,00	R\$ 6.685,35
4.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 5.095,08	3,00	R\$ 15.285,24	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.190,16	2,00	R\$ 10.190,16	1,00	R\$ 5.095,08
<b>4.4.3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			R\$	120.427,42	R\$	45.000,02	R\$	34.368,57	R\$	79.368,59	R\$	41.058,83
4.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	338,44	R\$ 38.551,70	108,44	R\$ 12.352,85	42,84	R\$ 4.879,58	151,28	R\$ 17.232,43	187,16	R\$ 21.319,27
4.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.246,86	R\$ 17.717,88	399,24	R\$ 5.673,22	181,53	R\$ 2.579,56	580,77	R\$ 8.252,78	666,09	R\$ 9.465,10
4.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	23.958,82	R\$ 62.053,34	10.414,65	R\$ 26.973,95	10.389,74	R\$ 26.909,43	20.804,39	R\$ 53.883,38	3.154,43	R\$ 8.169,96
4.4.3.4	Pintura De Melo-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	1.441,44	R\$ 2.104,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.441,44	R\$ 2.104,50

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA: 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RM 150.104.517-4  
 Coordenador de Obras  
 SECOB/PMCG  
 Danilo Barros Camboim  
 Engº Civil-CREA 1607156512

Rui Barbosa  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOB/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023		MEDÇÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB									
DATA DA OS:	11/10/2023	VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.398.227,48	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =	R\$ 3.109.928,51
MEDIÇÃO:	5								
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024	31/03/2024							
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023	01/03/2024							

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.5	SINALIZAÇÃO			R\$	18.756,02	R\$	5.709,58	R\$	2.880,60	R\$	8.590,18	R\$	10.165,84
4.5.1	SEGURANÇA - DRENAGEM			R\$	17.801,63	R\$	5.709,58	R\$	2.880,60	R\$	8.590,18	R\$	9.211,45
4.5.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiapão e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	2.013,76	R\$ 7.209,26	645,88	R\$ 2.312,25	325,86	R\$ 1.166,58	971,74	R\$ 3.478,83	1.042,02	R\$ 3.730,43
4.5.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	2.013,76	R\$ 10.592,37	645,88	R\$ 3.397,33	325,86	R\$ 1.714,02	971,74	R\$ 5.111,35	1.042,02	R\$ 5.481,02
4.5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS			R\$	954,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	954,39
4.5.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + SI - confecção	m²	R\$ 515,99	0,90	R\$ 464,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,90	R\$ 464,39
4.5.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
4.6	SERVIÇOS FINAIS			R\$	8.716,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.716,34
4.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	15.564,90	R\$ 8.716,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.564,90	R\$ 8.716,34
5.0	BAIRRO: SANTA ROSA RUAS: RUA LUIZ FERREIRA NEVES FILHO; RUA JÚLIO APRÍGIO NEPOMUCENO; RUA JOSÉ BARBOSA PEREIRA; RUA BENIGNA ALVES SANTA ROSA; TRAV. LUIZ FERREIRA NEVES FILHO			R\$	761.342,13					R\$	-	R\$	761.342,13
6.0	BAIRRO: LIBERDADE RUAS: TRAVESSA PEDRO BRASIL			R\$	73.056,47					R\$	-	R\$	73.056,47
7.0	BAIRRO: NOVO HORIZONTE RUAS: AV. JOÃO WALIG; RUA JOÃO JOVIANO DE MEDEIROS; RUA AUGUSTO SEVERIANO; RUA TANIA MARGARIDA AIRES MACIEL; RUA JOSEPH NOURY; RUA MARIVALDO BARBOSA AEVES; RUA TABELIÃO ALCINDO LIMA; RUA ARNÓBIO MUNIZ DE ALBUERQUE			R\$	4.439.687,78					R\$	-	R\$	4.439.687,78
8.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS RUAS: AV. BELO HORIZONTE; RUA MANAUS			R\$	573.246,32					R\$	-	R\$	573.246,32
9.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS E PRESIDENTE MÉDICE RUAS: RUA FLORIANÓPOLIS; RUA PORTO VELHO; RUA CARUARU; RUA SANTIAGO NÓBREGA DE MOTA			R\$	1.617.144,62			R\$	14.043,75	R\$	-	R\$	1.603.100,87
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	5.116,86			R\$	-			R\$	5.116,86

Raimundo Antônio S. Carvalho  
 CPF: 260.104.517-4  
 Coordenador de Obras  
 SECOB/PMCG

**Rui Barbosa**  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOB/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDÇÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB											
DATA DA OS:	11/10/2023			VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.396.227,48	VALOR DA MEDÇÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDÇÃO ACUMUL =	R\$ 3.109.928,51
MEDIÇÃO:	5										
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024		31/03/2024								
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023		01/03/2024								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	5.680,80	R\$ 2.158,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.680,80	R\$ 2.158,70
9.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	770,10	R\$ 477,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	770,10	R\$ 477,46
9.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
<b>9.2</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM</b>			<b>R\$</b>	<b>136.762,67</b>							<b>R\$</b>	<b>136.762,67</b>
9.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.895,58	R\$ 28.490,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.895,58	R\$ 28.490,56
9.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	19,59	R\$ 294,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 294,43
9.2.3	Areia Para Aterro - Posto Jacida/Fornecedor (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	19,59	R\$ 1.240,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 1.240,04
9.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	407,36	R\$ 1.055,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	407,36	R\$ 1.055,06
9.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	19,59	R\$ 175,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 175,33
9.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	5.760,80	R\$ 7.316,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 7.316,21
9.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.911,60	R\$ 98.191,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.911,60	R\$ 98.191,04
<b>9.3</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$</b>	<b>571.089,07</b>							<b>R\$</b>	<b>571.089,07</b>
9.1.3	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Variável). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	1.495,56	R\$ 80.326,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.495,56	R\$ 80.326,52
9.1.4	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	5.760,80	R\$ 490.762,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 490.762,55

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira  
CNSA 1606055298 D/PB

Danilo Barros Camboim  
Engº Civil-CREA 1607156512


Raimundo Antonio S. Cavalli  
R\$ 157.042.517,4  
Coordenador de Obras  
SECOB/PMCG

Rui Barbosa  
FISCAL DE CONTRATOS  
Mat. 1596  
SECOB/PMCG




CONCORRÊNCIA Nº 002/2023		MEDICÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB									
DATA DA OS:	11/10/2023	VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.396.227,48	VALOR DA MEDICÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 3.109.928,51
MEDICÃO:	5								
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024								
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.4	DRENAGEM			R\$	889.609,96			R\$	14.043,75			R\$	875.566,21
9.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$	147.540,51			R\$	4.325,85			R\$	143.214,66
9.4.1.1	Escavação Manual De Vaia Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	102,32	R\$ 8.100,67	-	R\$ -	3,00	R\$ 237,51	3,00	R\$ 237,51	99,32	R\$ 7.863,16
9.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vaia Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	920,89	R\$ 6.823,79	-	R\$ -	27,00	R\$ 200,07	27,00	R\$ 200,07	893,89	R\$ 6.623,72
9.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vaia Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	716,25	R\$ 9.024,75	-	R\$ -	21,00	R\$ 264,60	21,00	R\$ 264,60	695,25	R\$ 8.760,15
9.4.1.4	Escavação manual de vaia ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	306,96	R\$ 123.591,30	-	R\$ -	9,00	R\$ 3.623,67	9,00	R\$ 3.623,67	297,96	R\$ 119.967,63
9.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	606.450,42			R\$	9.717,90			R\$	596.732,52
9.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	189,75	R\$ 34.534,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	189,75	R\$ 34.534,50
9.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	247,45	R\$ 133.326,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	247,45	R\$ 133.326,06
9.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	und.	R\$ 647,86	173,00	R\$ 112.079,78	-	R\$ -	15,00	R\$ 9.717,90	15,00	R\$ 9.717,90	158,00	R\$ 102.361,88
9.4.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	26,00	R\$ 70.075,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	26,00	R\$ 70.075,72
9.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	6,00	R\$ 25.374,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 25.374,84
9.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.799,85	51,70	R\$ 93.052,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	51,70	R\$ 93.052,24
9.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	12,00	R\$ 62.042,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 62.042,76
9.4.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	20,70	R\$ 42.464,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,70	R\$ 42.464,18
9.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm³, par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 17.190,90
9.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alias Com Escondido De 90°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44
9.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	135.619,03							R\$	135.619,03

  
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA: 16060552/8 D/PR

Raimundo Antônio S. Carvalho  
 BR 70204.517-4  
 Coordenador de Obras  
 SECOP/PMCG  
**Danilo Barros Camboim**  
 Engº Civil-CREA 1607156512

  
**Rui Barbosa**  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOP/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023		MEDICÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB									
DATA DA OS:	11/10/2023	VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.386.227,48	VALOR DA MEDICÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDICÃO ACUMUL =	R\$ 3.109.928,51
MEDICÃO:	5								
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024	31/03/2024							
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023	01/03/2024							

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	589,15	R\$ 67.110,07	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	589,15	R\$ 67.110,07
9.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vaia Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Cateoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.022,48	R\$ 14.529,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.022,48	R\$ 14.529,44
9.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	20.479,00	R\$ 53.040,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20.479,00	R\$ 53.040,61
9.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Caiação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	643,09	R\$ 938,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	643,09	R\$ 938,91
<b>9.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>			<b>R\$</b>	<b>10.788,33</b>							<b>R\$</b>	<b>10.788,33</b>
9.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fliação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	1.220,40	R\$ 4.369,03	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.220,40	R\$ 4.369,03
9.5.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	1.220,40	R\$ 6.419,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.220,40	R\$ 6.419,30
<b>9.6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			<b>R\$</b>	<b>3.777,73</b>							<b>R\$</b>	<b>3.777,73</b>
9.1.6	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	6.745,95	R\$ 3.777,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6.745,95	R\$ 3.777,73
<b>10.0</b>	<b>BAIRRO: CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA RUAS: TRAVESSA DULCE AMORIM</b>			<b>R\$</b>	<b>152.387,80</b>					<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>152.387,80</b>
<b>11.0</b>	<b>BAIRRO: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA RUAS: RUA PROJ. A; RUA PROJ. B; RUA PROJ. C; RUA PROJ. D; RUA PROJ. E; RUA PROJ. F; RUA PROJ. G; RUA MANOEL CRISPIM; RUA PROJ. J; RUA PROJ. I; RUA PROJ. L; RUA ANTONIO TAVARES DA SILVA; RUA ANTONIO BARBOSA SILVA; RUA MARIA CELINA DA SILVA; RUA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA; RUA KLEBER FREIRE; RUA FLAVIO EDUARDO DIAS; RUA DIACIR DE OLIVEIRA; RUA SEVERINO CLEMENTINO</b>			<b>R\$</b>	<b>3.295.946,57</b>	<b>R\$</b>	<b>364.137,53</b>	<b>R\$</b>	<b>232.911,95</b>	<b>R\$</b>	<b>597.049,48</b>	<b>R\$</b>	<b>2.698.897,10</b>
<b>11.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>R\$</b>	<b>8.640,02</b>	<b>R\$</b>	<b>2.622,24</b>	<b>R\$</b>	<b>2.480,70</b>	<b>R\$</b>	<b>5.102,94</b>	<b>R\$</b>	<b>3.537,08</b>
11.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	11.441,06	R\$ 4.347,60	6.457,87	R\$ 2.453,99	-	R\$ -	6.457,87	R\$ 2.453,99	4.983,19	R\$ 1.893,61
11.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	2.922,13	R\$ 1.811,72	271,37	R\$ 168,25	-	R\$ -	271,37	R\$ 168,25	2.650,76	R\$ 1.643,47
11.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -
<b>11.2</b>	<b>INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS</b>			<b>R\$</b>	<b>42.675,00</b>	<b>R\$</b>	<b>42.670,29</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>42.670,29</b>	<b>R\$</b>	<b>4,72</b>

Construtora Bocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA: 100605268 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-16704617-4  
 Coordenador de Obras  
 SECUB/PMCG  
 Danilo Barros Camboim  
 Engº Civil-CREA 1607156512

Rui Barbosa  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECUB/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023		MEDIÇÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB									
DATA DA OS:	11/10/2023	VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.398.227,48	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =	R\$ 3.109.928,51
MEDIÇÃO:	5								
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024								
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.2.1	Execução De Almoarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. Af_02/2016	m²	R\$ 801,75	10,00	R\$ 8.017,50	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -
11.2.2	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 943,01	7,50	R\$ 7.072,57	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -
11.2.3	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -
11.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016	m²	R\$ 944,04	22,28	R\$ 21.028,49	22,27	R\$ 21.023,77	-	R\$ -	22,27	R\$ 21.023,77	0,00	R\$ 4,72
<b>11.3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM</b>				<b>R\$ 390.080,19</b>		<b>R\$ 255.078,76</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 255.078,76</b>		<b>R\$ 185.001,43</b>
11.3.1	Escavação Horizontal, Incluído Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	3.015,64	R\$ 45.325,06	1.858,99	R\$ 27.940,69	-	R\$ -	1.858,99	R\$ 27.940,69	1.156,65	R\$ 17.384,37
11.3.2	Escavação Horizontal, Incluído Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.231,38	R\$ 18.507,64	634,33	R\$ 9.533,94	-	R\$ -	634,33	R\$ 9.533,94	597,05	R\$ 8.937,70
11.3.3	Areia Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1.231,38	R\$ 77.946,35	634,33	R\$ 40.152,94	-	R\$ -	634,33	R\$ 40.152,94	597,05	R\$ 37.793,41
11.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	25.612,76	R\$ 66.337,04	16.651,10	R\$ 43.126,35	-	R\$ -	16.651,10	R\$ 43.126,35	8.961,66	R\$ 23.210,69
11.3.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	1.231,38	R\$ 11.020,85	634,33	R\$ 5.677,23	-	R\$ -	634,33	R\$ 5.677,23	597,05	R\$ 5.343,62
11.3.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	11.601,06	R\$ 14.733,34	6.517,87	R\$ 8.277,70	-	R\$ -	6.517,87	R\$ 8.277,70	5.083,19	R\$ 6.455,64
11.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	60.312,71	R\$ 156.209,91	46.474,87	R\$ 120.369,91	-	R\$ -	46.474,87	R\$ 120.369,91	13.837,84	R\$ 35.840,00
<b>11.4</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.303.839,47</b>		<b>R\$ 63.766,24</b>		<b>R\$ 230.431,25</b>		<b>R\$ 294.197,49</b>		<b>R\$ 1.009.641,98</b>
11.4.1	Assentamento De Guia (Melo-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	5.874,98	R\$ 315.545,17	205,62	R\$ 11.043,85	754,29	R\$ 40.512,92	959,91	R\$ 51.556,77	4.915,07	R\$ 263.988,40
11.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	11.601,06	R\$ 988.294,30	616,88	R\$ 52.722,39	2.229,35	R\$ 189.918,33	2.848,23	R\$ 242.640,72	8.752,83	R\$ 745.853,58

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira  
CREA. 1606055208 D/PB

Danilo Barros Camboim  
Engº Civil-CREA 1607156512


Raimundo Antonio S. Carvalho  
RN-160.104.517-4  
Coordenador de Obras  
SECOB/PMCG

Rui Barbosa  
FISCAL DE CONTRATOS  
Mat. 1596  
SECOB/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023		MEDICÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB									
DATA DA OS:	11/10/2023	VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.396.227,48	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =	R\$ 3.109.928,51
MEDICÃO:	5								
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024	31/03/2024							
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023	01/03/2024							

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
11.5	DRENAGEM			R\$	1.512.079,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.512.079,96	
11.5.1	ESCAVAÇÕES			R\$	279.435,47	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	279.435,47	
11.5.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17		193,79	R\$	15.342,35	-	R\$	-	-	R\$	193,79	R\$ 15.342,35
11.5.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41		1.744,11	R\$	12.923,85	-	R\$	-	-	R\$	1.744,11	R\$ 12.923,85
11.5.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho). Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria. Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60		1.356,53	R\$	17.092,27	-	R\$	-	-	R\$	1.356,53	R\$ 17.092,27
11.5.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63		581,37	R\$	234.077,00	-	R\$	-	-	R\$	581,37	R\$ 234.077,00
11.5.2	DISPOSITIVOS			R\$	1.039.265,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.039.265,62	
11.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00		303,52	R\$	55.240,64	-	R\$	-	-	R\$	303,52	R\$ 55.240,64
11.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 326,86		1.122,84	R\$	367.011,48	-	R\$	-	-	R\$	1.122,84	R\$ 367.011,48
11.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80		131,00	R\$	70.582,80	-	R\$	-	-	R\$	131,00	R\$ 70.582,80
11.5.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22		56,00	R\$	150.932,32	-	R\$	-	-	R\$	56,00	R\$ 150.932,32
11.5.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14		18,00	R\$	76.124,52	-	R\$	-	-	R\$	18,00	R\$ 76.124,52
11.5.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85		113,70	R\$	204.642,94	-	R\$	-	-	R\$	113,70	R\$ 204.642,94
11.5.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23		4,00	R\$	20.680,92	-	R\$	-	-	R\$	4,00	R\$ 20.680,92
11.5.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41		31,70	R\$	65.029,69	-	R\$	-	-	R\$	31,70	R\$ 65.029,69
11.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05		22,00	R\$	21.011,10	-	R\$	-	-	R\$	22,00	R\$ 21.011,10
11.5.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 60 Cm Em Concreto, Alas Com Escorividade De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 2.914,13		1,00	R\$	2.914,13	-	R\$	-	-	R\$	1,00	R\$ 2.914,13
11.5.2.11	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Escorividade De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 5.095,08		1,00	R\$	5.095,08	-	R\$	-	-	R\$	1,00	R\$ 5.095,08

  
 Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA. 160605 - RJ D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.104.517-4  
 Coordenador de Obras  
 SECOP/PMCG  
**Daniilo Barros Camboim**  
 Engº Civil-CREA 1607156512

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.104.517-4  
 Coordenador de Obras  
 SECOP/PMCG  
**Rui Barbosa**  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOP/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023		MEDIÇÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARROS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB		VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.398.227,48	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =	R\$ 3.109.928,51
DATA DA OS:	11/10/2023								
MEDIÇÃO:	5								
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024	31/03/2024							
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023	01/03/2024							

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 193.378,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 193.378,87
11.5.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	560,93	R\$ 63.895,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,93	R\$ 63.895,53
11.5.3.2	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.994,45	R\$ 28.341,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.994,45	R\$ 28.341,13
11.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.626,99	R\$ 97.453,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.626,99	R\$ 97.453,90
11.5.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.526,24	R\$ 3.688,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.526,24	R\$ 3.688,31

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA. 16060552/8 D/PB

**Danilo Barros Camboim**  
 Engº Civil-CREA 1607156512

**Rui Barbosa**  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.104.517-4  
 Coordenador de Obras  
 SECOB/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDIÇÃO Nº: 5 DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024 CONTRATO: Nº 2.08.022/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR = R\$ 20.578.522,52		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 2.396.227,48		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 727.744,78		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 2.396.227,48		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 727.744,78		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 2.396.227,48		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 727.744,78			
DATA DA OS: 11/10/2023				PERÍODO SIMPLES: 01/03/2024				PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023				31/03/2024				01/03/2024			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO						
11.6	SINALIZAÇÃO				R\$ 28.591,69	R\$ -					R\$ -		R\$ 28.591,69						
11.6.1	SEGURANÇA - DRENAGEM				R\$ 27.534,11	R\$ -					R\$ -		R\$ 27.534,11						
11.6.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fliação e lâmpada, reculização 7 vezes	m	R\$ 3,58	3.114,72	R\$ 11.150,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.114,72	R\$ 11.150,69					
11.6.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	3.114,72	R\$ 16.383,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.114,72	R\$ 16.383,42					
11.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS				R\$ 1.057,58	R\$ -					R\$ -		R\$ 1.057,58						
11.6.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo 1 + Si - confecção	m²	R\$ 515,99	1,10	R\$ 567,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1,10	R\$ 567,58					
11.6.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4,00	R\$ 490,00					
11.7	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 10.040,24	R\$ -					R\$ -		R\$ 10.040,24						
11.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	17.929,00	R\$ 10.040,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 17.929,00	R\$ 10.040,24					
12.0	BAIRRO: DISTRITO DE GALANTE RUAS: RUA PROJETADA 01 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 02 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 03 (CEMITÉRIO); RUA PROJETADA 04 (CEMITÉRIO); RUA GURMECINDO DUANDA; RUA JOANA ALVES DE MELO; TRAVESSA JOANA ALVES DE MELO; RUA OTILIA CORREIA DE MENEZES; RUA PROJETADA 05 (CHA); RUA SANTA CLARA; RUA SANTO ANTÔNIO; RUA VER. ANTONIO ALVES PIMENTEL; RUA JOANA VEIGA; TRAVESSA JOANA VEIGA 01; TRAVESSA JOANA VEIGA 02				R\$ 3.248.735,73	R\$ 1.162.465,90		R\$ 249.053,54		R\$ 1.411.519,44		R\$ 1.837.216,29							
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.871,54	R\$ 4.978,02		R\$ 2.480,70		R\$ 7.458,72		R\$ 2.412,82							
12.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	15.102,90	R\$ 5.739,10	9.847,50	R\$ 3.742,05	-	R\$ -	9.847,50	R\$ 3.742,05	5.255,40	R\$ 1.997,05						
12.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	2.664,10	R\$ 1.651,74	1.993,50	R\$ 1.235,97	-	R\$ -	1.993,50	R\$ 1.235,97	670,60	R\$ 415,77						
12.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -						
12.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 42.675,00	R\$ -		R\$ 42.675,01		R\$ 42.675,01		R\$ -							
12.2.1	Execução De Almoarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. Af_02/2016	m³	R\$ 801,75	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -	10,00	R\$ 8.017,50	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -						
12.2.2	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Móveis E Equipamentos. Af_02/2016	m³	R\$ 943,01	7,50	R\$ 7.072,57	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,58	7,50	R\$ 7.072,58	-	R\$ -						

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA. 16060552/8 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.100.511/4  
 Coordenador de Obras  
 RECON/PMCG  
 Danilo Barros Camboim  
 Engº Civil-CREA 1607156512

Rui Barbosa  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOP/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023		MEDIÇÃO Nº:	5	DATA DA EMISSÃO:	28/03/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.022/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52
--------------------------	--	-------------	---	------------------	------------	-----------	------------------	--------------------------	---------------

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS:	11/10/2023	
MEDIÇÃO:	5	
PERÍODO SIMPLES:	01/03/2024	31/03/2024
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023	01/03/2024

VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 2.386.227,48	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =	R\$ 727.744,78	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =	R\$ 3.109.928,51
---------	-------------------	---------------------------------------	------------------	--------------------------	----------------	---------------------------	------------------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.2.3	Execução De Refletório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -
12.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016	m²xkm	R\$ 944,04	22,28	R\$ 21.028,49	-	R\$ -	22,28	R\$ 21.028,49	22,28	R\$ 21.028,49	-	R\$ -
12.3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 651.976,93		R\$ 321.255,79		R\$ -		R\$ 321.255,79		R\$ 330.721,14
12.3.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.622,64	R\$ 84.508,27	2.379,88	R\$ 35.769,60	-	R\$ -	2.379,88	R\$ 35.769,60	3.242,76	R\$ 48.738,67
12.3.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.819,54	R\$ 27.347,68	617,60	R\$ 9.282,54	-	R\$ -	617,60	R\$ 9.282,54	1.201,94	R\$ 18.065,14
12.3.3	Areia Para Aterro - Posto Jacida/Fornecedor (Retirado Na Jacida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1.819,54	R\$ 115.176,88	606,95	R\$ 38.420,00	-	R\$ -	606,95	R\$ 38.420,00	1.212,59	R\$ 76.756,88

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA. 1606055209 D/PB

Danilo Barros Camboim  
 Engº Civil-CREA 1607156512

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.104.517-4  
 Coordenador de Obras  
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOB/PMCG



<b>CONCORRÊNCIA Nº 002/2023</b>				<b>MEDIÇÃO Nº:</b> 5	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 28/03/2024	<b>CONTRATO:</b> Nº 2.08.022/2023	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO=</b> 20.578.522,52
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB</b>				<b>VALOR =</b> R\$ 20.578.522,52	<b>VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =</b> R\$ 2.396.227,48	<b>VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL =</b> R\$ 727.744,78	<b>VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL =</b> R\$ 3.109.928,51
<b>DATA DA OS:</b>	11/10/2023						
<b>MEDIÇÃO:</b>	5						
<b>PERÍODO SIMPLES:</b>	01/03/2024	31/03/2024					
<b>PERÍODO ACUMULADO:</b>	11/10/2023	01/03/2024					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.846,56	R\$ 98.022,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.846,56	R\$ 98.022,59
12.3.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	1.819,54	R\$ 16.284,88	606,95	R\$ 5.432,21	-	R\$ -	606,95	R\$ 5.432,21	1.212,59	R\$ 10.852,67
12.3.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	15.262,90	R\$ 19.383,88	9.907,50	R\$ 12.582,53	-	R\$ -	9.907,50	R\$ 12.582,53	5.355,40	R\$ 6.801,35
12.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	112.452,80	R\$ 291.252,75	84.852,86	R\$ 219.768,91	-	R\$ -	84.852,86	R\$ 219.768,91	27.599,94	R\$ 71.483,84
12.4	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>				R\$ 1.590.222,44		R\$ 836.232,09		R\$ 203.897,83		R\$ 1.040.129,92		R\$ 550.092,51
12.4.1	Assentamento De Guia (Melo-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pvk-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	5.398,92	R\$ 289.975,99	3.054,79	R\$ 164.072,77	865,68	R\$ 46.495,67	3.920,47	R\$ 210.568,44	1.478,45	R\$ 79.407,54
12.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	15.262,90	R\$ 1.300.246,45	7.890,12	R\$ 672.159,32	1.847,66	R\$ 157.402,16	9.737,78	R\$ 829.561,48	5.525,12	R\$ 470.684,97
12.5	<b>DRENAGEM</b>				R\$ 930.688,19		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 930.688,19
12.5.1	<b>ESCAVAÇÕES</b>				R\$ 197.984,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 197.984,34
12.5.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	137,30	R\$ 10.870,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	137,30	R\$ 10.870,23
12.5.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Ausante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.235,72	R\$ 9.156,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.235,72	R\$ 9.156,88
12.5.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Ausante/Uma Composição Por Trecho).Com Escavadeira (1,2 M3),Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	961,12	R\$ 12.110,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	961,12	R\$ 12.110,11
12.5.1.4	Escavação manual de vala ou cave em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	411,91	R\$ 165.847,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	411,91	R\$ 165.847,32
12.5.2	<b>DISPOSITIVOS</b>				R\$ 564.496,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 564.496,64

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.70471-4  
 Contr. de Obras  
 SECOP/PMCG  
 Danilo Barros Camboim  
 Engº Civil-CREA 1607156512

Rui Barbosa  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOP/PMCG



<b>CONCORRÊNCIA Nº 002/2023</b>				<b>MEDICÃO Nº:</b> 5	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 28/03/2024	<b>CONTRATO:</b> Nº 2.08.022/2023	<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO=</b> 20.578.522,52
<b>OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLE DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB</b>				<b>VALOR =</b> R\$ 20.578.522,52	<b>VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =</b> R\$ 2.396.227,48	<b>VALOR DA MEDICÃO ATUAL =</b> R\$ 727.744,78	<b>VALOR DA MEDICÃO ACUMUL =</b> R\$ 3.109.928,51
<b>DATA DA OS:</b>	11/10/2023						
<b>MEDICÃO:</b>	5						
<b>PERÍODO SIMPLES:</b>	01/03/2024	31/03/2024					
<b>PERÍODO ACUMULADO:</b>	11/10/2023	01/03/2024					

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	122,15	R\$ 22.231,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	122,15	R\$ 22.231,30
12.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	509,90	R\$ 274.734,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	509,90	R\$ 274.734,12
12.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 647,86	82,87	R\$ 53.688,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	82,87	R\$ 53.688,15
12.5.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	28,00	R\$ 75.466,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,00	R\$ 75.466,16
12.5.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14	16,00	R\$ 67.666,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 67.666,24
12.5.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	9,80	R\$ 17.638,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	9,80	R\$ 17.638,53
12.5.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	2,00	R\$ 10.340,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.340,46
12.5.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	4,50	R\$ 9.231,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,50	R\$ 9.231,34
12.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 17.190,90
12.5.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30', Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44
<b>12.5.3</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>				<b>R\$ 168.207,21</b>						<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 168.207,21</b>
12.5.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	678,00	R\$ 77.230,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	678,00	R\$ 77.230,98
12.5.3.2	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 3ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.454,07	R\$ 20.662,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.454,07	R\$ 20.662,33
12.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmst Até 30 Km (Unidade: M3XKM). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	25.839,56	R\$ 66.924,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	25.839,56	R\$ 66.924,46
12.5.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Rese De Cal (Caliação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.321,54	R\$ 3.389,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.321,54	R\$ 3.389,44
<b>12.6</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 12.639,77</b>						<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 12.639,77</b>
12.6.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fliação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	1.429,84	R\$ 5.118,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.429,84	R\$ 5.118,82
12.6.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	1.429,84	R\$ 7.520,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.429,84	R\$ 7.520,95

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA: 1606035208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.104.277/4  
 Coordenador de Obras  
 SECOP/PMCG  
 Danilo Barros Camboim  
 Engº Civil-CREA 1607156512

Rui Barbosa  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOP/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDIÇÃO Nº: 5		DATA DA EMISSÃO: 28/03/2024		CONTRATO: Nº 2.08.022/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52			
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARROS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023		MEDIÇÃO: 5		PERÍODO SIMPLES: 01/03/2024		31/03/2024		VALOR = R\$ 20.578.522,52		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 2.396.227,48			
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023		01/03/2024		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 727.744,78		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 3.109.928,51							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.7	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 10.661,86						R\$ -		R\$ 10.661,86
12.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	19.039,05	R\$ 10.661,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19.039,05	R\$ 10.661,86
				TOTAL=	R\$ 20.578.522,52		R\$ 2.396.227,48		R\$ 727.744,78		R\$ 3.109.928,51		R\$ 17.454.550,28

Construtora Rocha Cavalcante Ltda  
 Eng. João Neto de Oliveira  
 CREA. 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho  
 RN-160.104.517-4  
 Coordenador de Obras  
 SECOB/PMCG

**Danilo Barros Camboim**  
 Engº Civil-CREA 1607156512

**Rui Barbosa**  
 FISCAL DE CONTRATOS  
 Mat. 1596  
 SECOB/PMCG