



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1.065.600-37	886302/2019	Ministério do Desenv. Regional - MDR	PLANEJAMENTO URBANO	INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO	OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB			CAMPINA GRANDE/PB	Diversas ruas de diversos bairros	
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA
Recapeamento Asfáltico e Requalificação das Calçadas			Recapeamento Asfáltico e Humanização de Calçadas em Campina Grande- PB	19.296.907,63	798.016,79
					INVESTIMENTO
					20.094.924,42

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Atrasada	dez-24 100,00%

Medição nº:	18	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			104.584,89	5.276,21

Acumulado Anterior: 97,46%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 19.192.322,74 CP. Financ. 792.740,58 Outros 0,00 Investimento 19.985.063,32	18.703.470,25 773.106,70 0,00	485.181,52 19.486,44 0,00	19.188.651,77 792.593,14 0,00	99,98%
1	Meta 1.	Serviços Preliminares	Licitado / Em Execução	80,00	m²	2.08.022/2020	18	37.667,20	37.667,20	-	37.667,20	100,00%
1	Meta 2.	Recapeamento Asfáltico	Licitado / Em Execução	287.724,69	m²	2.08.022/2020	18	18.706.101,72	18.197.615,35	504.667,96	18.702.283,31	99,98%
1	Meta 3.	Requalificação de Calçadas	Licitado / Em Execução	9.465,69	m²	2.08.021/2020	10	1.191.642,62	1.191.642,62	-	1.191.642,62	100,00%
1	Meta 4.	Requalificação de Calçadas	Licitado / Em Execução	44,48	m	2.08.021/2020	10	49.651,78	49.651,78	-	49.651,78	100,00%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Observações:

Local: CAMPINA GRANDE-PB

Data: 06 de dezembro de 2024

Responsável Técnico

Nome: RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO
Cargo: RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Cargo: SECRETÁRIO DE OBRAS

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:

Ofício nº:

CAMPINA GRANDE-PB, 06 de dezembro de 2024

À

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 18
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1.065.600-37 - SICONV nº: 886302/2019

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: Recapeamento Asfáltico e Requalificação das Calçadas

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 18ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 19.192.322,74	R\$ 485.181,52	R\$ 19.188.651,77
Contrapartida Financeira:	R\$ 792.740,58	R\$ 19.486,44	R\$ 792.593,14
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 19.985.063,32	R\$ 504.667,96	R\$ 19.981.244,91
Execução Física:	-	2,53%	99,98%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: Recapeamento Asfáltico e Regualificação das Calçadas

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

[illegible]

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB