

**MEDIÇÃO GLOBAL - BM 01**

**CAIXA**

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomento)	2.08.004/2022/SECOB/PMCG	BM - Data emissão	19.05.2022	BM - Período de referência da medição	De 23.03.2022 até 19.05.2022	Nº do CT	2641.1008622-30/2013	Data do CT	-
Início da obra - Data	23.03.2022	Previsão término da obra	22.03.2023	Empresa Contratada	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	CNPJ	03.255.805/0001-74	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt assinatura	23.03.2022	Objeto do CTEF (resumido)	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA	Agente Financeiro ou Operador Repasse	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte de Recursos	Outra
CTEF - Valor total Atual (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt último aditivo		Local da obra (Bairro / Município / UF)	BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	OGUPAC			

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar			Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %
		Unid	Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir o período	Desvio %		

<b>TOTAL COM BDI 25%</b>															
		<b>SUB TOTAL</b>													
1.0	DEMOLIÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			231.363,74								0,00	71.287,85	71.287,85	69,19%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1.1	Remoção de cerca de arame farpado	m	100,00	339,00			100,00					100,00	339,00	339,00	0,00%
1.1.2	Remoção de bueiros existentes em concreto pré moldado dn até 800 e 1000 mm	m	4,00	398,08			2,00					2,00	199,04	199,04	50,00%
1.1.3	Demolição de baldrame em alvenaria de pedra	m³	30,00	50,71			10,71					10,71	543,10	543,10	64,30%
1.1.4	Demolição mecânica de concreto armado	m³	17,50	362,14			16,26					16,26	5.888,40	5.888,40	7,09%
1.1.5	Demolição de paredes em alvenaria de bloco cerâmico	m³	1.750,00	59,67			60,63					60,63	3.617,79	3.617,79	96,54%
1.1.6	Retirada de madeiramento de cobertura de telha cerâmica	m²	475,00	4,02			90,00					90,00	361,80	361,80	81,05%
1.1.7	Retirada de cobertura em telha cerâmica	m²	475,00	1,87			90,00					90,00	168,30	168,30	81,05%
1.1.8	Carga e descarga mecânica de entulho, caminhão basculante proveniente das demolições	m³	118,75	4,81			118,26					118,26	568,83	568,83	0,41%
1.1.9	Transporte de entulho em vias pavimentadas, bota fora - DMT = 6 km	m³	118,75	19,21			118,26					118,26	2.271,77	2.271,77	0,41%
1.1.10	Aquisição de placa pronta para sinalização de trânsito e de pedestre	m²	8,00	281,47								0,00	0,00	0,00	100,00%
1.1.11	Sinalização aberta com iluminação	m	50,00	2,32								0,00	0,00	0,00	100,00%
1.1.12	Sinalização aberta sem iluminação	m	100,00	10,62								0,00	0,00	0,00	100,00%
1.1.13	Tapume em telha de aço galv., simples, ondulada não pintada (isolamento)	m	50,00	233,64			50,00					50,00	11.682,00	11.682,00	0,00%
<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>															
1.2.1	Cerca em arame farpado com 11 fios de acordo com projeto do canteiro	m	40,00	60,76								0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.2	Tapume em chapa de madeira compensada e= 10 mm, incl. pintura e portão	m²	17,60	78,83								0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2.3	Raspagem e limpeza mecanizada do terreno	m²	128,00	0,22			1.141,62					1.141,62	251,16	251,16	-791,90%
1.2.4	Prédio da administração da obra e salas Técnicas	m²	120,66	397,63			57,00					57,00	22.664,91	22.664,91	52,76%

**Rafael Gomes Leite**  
Engenheiro Civil  
CPF 062.483.244-92  
CREA: 1614297940

Agente Gomes de Moximato  
Engenheiro Civil  
CPF 062.483.244-92  
CREA: 1614297940

**MEDIÇÃO GLOBAL - BM 01**

**CAIXA**

0.2200735

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomento)	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.004/2022/SECOB/PMCG	19.05.2022	De 23.03.2022 até 19.05.2022	2641.1008622-30/2013	
Início da obra - Data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
23.03.2022	22.03.2023	EMPREENDEIRA TAVARENSE LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	CTEF - dt assinatura	Objeto do CTEF (resumido)	Agente Financeiro ou Operador Repasse	
4.384.957,23	23.03.2022	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCOGÓ E CANAL DA RAMADINHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total Atual (R\$)	CTEF - dt último aditivo	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Fonte de Recursos	Outra
4.384.957,23		BAIRRO DE BODOCOGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	OGU/PAC	

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Preço Total	Diferença a Atualizar		Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Quantidades a atualizar		Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período	
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>												
1.2.5	Barracão para depósito de cimento	m²	36,00		20.450,88			36,00		36,00	20.450,88	0,00%
1.2.6	Refeitório, cozinha e alojamento	m²	49,84		19.817,88					0,00	0,00	100,00%
1.2.7	Caixa d'água 1.000 l, montada em estrutura de madeira de lei (02unid)	und	1,00		418,02					0,00	0,00	100,00%
1.2.8	Padrão de entrada trifásica BT, para frentes de serviços	und	1,00		2.280,87			1,00		1,00	2.280,87	0,00%
1.2.9	Limpeza final da obra (Canal)	m²	1.767,00		2.791,86					0,00	0,00	100,00%
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				<b>19.714,90</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
2.1	Ponta de ala em concreto para bueiro simples de 3,00 x 3,00 m	m³	18,00		5.104,62					0,00	0,00	100,00%
2.2	Passarela em concreto para pedestre (3,40 x 2,24 ) m	m³	3,05		1.409,44					0,00	0,00	100,00%
2.3	Guarda-Corpo em tubo de ferro galvanizado	m	36,00		13.200,84					0,00	0,00	100,00%
3.0	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				<b>137.234,53</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%
3.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m utilizando retro escavadeira	m³	1.081,50		7.711,10					0,00	0,00	100,00%
3.2	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m a 3,00 m utilizando retro escavadeira (222,55 + 222,15 Bodocongó = 477,70 m³)	m³	405,56		2.599,64					0,00	0,00	100,00%
3.3	Carga e descarga mecânica de solo em caminhão basculante	m³	1.487,06		7.152,76					0,00	0,00	100,00%
3.4	Transporte de material bota fora em vias pavimentadas - DMT = 6 km	m³	216,30		4.155,12					0,00	0,00	100,00%
3.5	Reaterro e compactação mecânica de valas em camadas de 20 cm com aproveitamento do material escavado	m³	1.270,76		16.138,65					0,00	0,00	100,00%
3.6	Reforço de fundação em berço de areia / Colchão de Areia (186,24 + 135,80 Bodocongó = 322,04m³)	m³	200,38		27.886,88					0,00	0,00	100,00%
3.7	Fornecimento e assentamento de tubo PVC JE DN=150 mm	m	901,25		49.938,25					0,00	0,00	100,00%

Adriano Gomes do Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614297940

Rafael Gomes Leite  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614297940

**MEDIÇÃO GLOBAL - BM 01**

**CAIXA**


Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomento)	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.004/2022/SECOB/PMCG	19.05.2022	De 23.03.2022 até 19.05.2022	2641.1008622-30/2013	
Início da obra - Data	Empresa Contratada	CNPJ	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
22.03.2023	EMPREENH. TAVARENSE LTDA - ME	03.255.805/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	Objeto do CTEF (resumido)		Agente Financeiro ou Operador Repasse	
4.384.957,23	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCOGÓ E CANAL DA RAMADINHA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total Atual (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)		Fonte de Recursos	Outra
4.384.957,23	BAIRRO DE BODOCOGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB		OGU/PAC	


Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar			Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %	
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Acumulado no período	Medido no período anterior	Acumulado até o período anterior	Acumulado no período	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Acumulado no período		Medido no período
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>																
3.8	Fornecimento e assentamento de poço de visita em anéis pre-moldados até 1,50 m DN = 1100mm	und	14,00	20.354,32				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.9	Teste e limpeza da rede de esgoto sanitário (1.204,50 + 826,25 Bodocongô = 2.030,75 m)	m	901,25	288,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3.10	Cadastro de rede de esgoto (1.204,50 + 826,25 Bodocongô = 2.030,75 m)	m	901,25	1.009,40				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4.0	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL			<b>880.011,11</b>									<b>0,00</b>	<b>26.119,58</b>	<b>26.119,58</b>	97,03%
4.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria em valas até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira	m³	1.890,87	13.481,90				102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	727,26	727,26	94,61%	
4.2	Escavação mecânica de material de 1ª categoria em valas de 1,50 a 3,00 m de profundidade com retro escavadeira	m³	378,17	2.424,07				8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	54,49	54,49	97,75%	
4.3	Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de profundidade com explosivos, incl. Abafamento	m³	242,12	18.776,41				55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	265,75	265,75	97,81%	
4.4	Carga e descarga mecânica de solo em caminhão basculante	m³	2.521,16	4,81				55,25	55,25	0,00	0,00	0,00	1.061,35	1.061,35	92,25%	
4.5	Transporte de material bota fora em vias pavimentadas - DMT = 6 km	m³	712,48	13.686,74				10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	803,35	803,35	98,65%	
4.6	Aterro compactado em camadas de 20 cm, com material importado	m³	756,35	59.570,13				14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	1.974,82	1.974,82	98,65%	
4.7	Reforço de fundação em berço de areia para Colchão	m³	1.052,33	146.452,77				8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	5.740,14	5.740,14	98,65%	
4.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA - 2 - D = 1000 mm p/ águas pluviais, rejuntado com argamassa tr. 1:3 (cimento e areia)	m	630,29	425.641,14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4.9	Esgotamento de vala	h	250,00	1.000,00				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	15.492,42	15.492,42	91,18%	
4.10	Caixa de passagem em alvenaria (1,60 x 1,60) m até 2,00m de profundidade para tubo com - dn = 1000 mm. Com fundo e tampa em concreto armado.	und	68,00	175.580,76				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

**Rafael Gomes Leite**  
Engenheiro Civil  
CPF 062.483.244-92  
CREA: 1614297940

**Adriano Gomes do Nascimento**  
PMCG/SECOB - Coordenador  
de Planejamento de Obras

MEDICÃO GLOBAL - BM 01												
CAIXA		0.2200735		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT		
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecedor)		2.08.004/2022/SECOB/PMCG		19.05.2022		De 23.03.2022		2641.1008622-30/2013				
Início da obra - Data		22.03.2023		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador				
CTEF - Valor total Inicial (R\$)		23.03.2022		EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME		03.295.805/0001-74		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				
CTEF - Valor total Atual (R\$)		4.384.957,23		Objeto do CTEF (resumido)		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA		Agente Financeiro ou Operador Repasse		Outra		
				Local da obra (Bairro / Município / UF)		BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
				CTEF - dt assinatura		23.03.2022		Fonte de Recursos		OGUPAC		
				CTEF - dt ultimo ativo		4.384.957,23						
Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Preço Total	Diferença a Atualizar	Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %	
			Preço Unitário	Quantidades a atualizar			Acumulado até o período anterior	Acumulado até o período atualizar	Medido no período anterior	Acumulado Incluir o período		
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>												
4.11	Caixa de passagem em alvenaria (1,60 x 1,60) em até 2,00m de profundidade para tubo com - dn = 1000 mm. Com fundo e tampa em concreto armado, com grelha	und	4,00		11.068,72			0,00	0,00	272.331,27	272.331,27	93,79%
4.12	Teste e limpeza da rede de esgoto sanitário	m	630,29	0,32	201,69			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.0	PAVIMENTAÇÃO				<b>SUB TOTAL 05</b>					<b>1.491.965,55</b>	<b>0,00</b>	100,00%
5.1	Corte com trator de esteira em material de 1ª categoria - abertura de caixa de rua	m³	74,09	1,84	136,33			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.2	Regularização e compactação mecanizada do sub-leito	m²	14.336,80	1,31	18.781,21			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.3	Sub base de solo estabilizado sem mistura, compactada a 100% do PN	m³	4.091,56	3,16	12.929,33			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.4	Escavação e carga de material 1ª categoria em jazida	m³	5.319,02	10,02	53.296,58			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.5	Aquisição de material de 1ª categoria para aterro/reaterro em jazida	m³	5.319,02	13,00	69.147,26			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.6	Transporte de material da limpeza em caminhão caçamba em vias pavimentadas - Material de Jazida - DMT = 21 km	m³xkm	60.636,89	1,61	97.625,39			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.7	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, e = 10 cm, rejuntado cimento e areia Tr. 1:3	m²	13.447,35	49,75	669.005,66			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.8	Méio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr.1:3 incl. Escavação e reaterro	m	3.557,82	29,18	103.817,19			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.9	Méio fio (recrava) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr.1:3 incl. Escavação e reaterro	m	192,00	29,18	5.602,56			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.10	Linha d'água em paralelepípedos graníticos, rejuntados com argamassa cimento e areia - tr. 1:3, larg. = 0,25 m	m	222,36	27,02	6.008,17			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

  
**Adriano Gomes do Nascimento**  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614297940

  
**Rafael Gomes Leite**  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614297940

**MEDICÃO GLOBAL - BM 01**

<b>CAIXA</b>		0.2200735		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT	
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomento)		19.05.2022		De 23.03.2022		até 19.05.2022		2641.1008622-30/2013			
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomento)		19.05.2022		De 23.03.2022		até 19.05.2022		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador			
2.08.004/2022/SECOB/PMCG		19.05.2022		De 23.03.2022		até 19.05.2022		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
Início da obra - Data		22.03.2023		Previsão Término da obra		22.03.2023		Agente Financeiro ou Operador		Repassa	
23.03.2022		22.03.2023		22.03.2023		22.03.2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
CTEF - Valor total Inicial (R\$)		4.384.957,23		CTEF - dt assinatura		23.03.2022		Fonte de Recursos		Outra	
4.384.957,23		4.384.957,23		CTEF - dt ultimo aditivo				OGUI/PAC			
4.384.957,23		4.384.957,23									

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar			Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Desvio %		
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>															
5.11	Aterro compactado em camadas de 20 cm, com material importado para banquetá	m²	906,91	71.428,23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.12	Execução de calçada em concreto, fck = 12 Mpa - esp = 7,0 cm	m²	4.534,56	270.667,89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.13	Meio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia 1:3 incl. Escavação e reaterro (para contenção de calçadas)	m	2.267,28	66.159,23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.14	Limpeza final da obra (pavimentação e calçadas)	m²	29.975,01	47.360,52				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.0	<b>ORRAS DE URBANIZAÇÃO - ÁREAS VERDES E CANTEIROS</b>		<b>SUB TOTAL 06</b>	<b>130.661,93</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	Plantio de grama Batatais, inclusive terra vegetal	m²	11.103,65	110.814,43				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.2	Plantio de arbustos variados com altura maior que 1,00 m	und	85,00	6.681,85				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.3	Plantio de árvores variados com altura maior que 1,00 m	und	85,00	13.165,65				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>TOTALS R\$</b>	<b>2.890.951,76</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.407,43</b>	<b>97.407,43</b>	<b>96,63%</b>
			<b>TOTAL COM BDI 25%</b>	<b>3.613.689,70</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.759,29</b>	<b>121.759,29</b>	<b>96,63%</b>

INFRAESTRUTURA CANAL DE BODOCONGO																
Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar			Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %	
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Desvio %			
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>																
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		<b>SUB TOTAL 01</b>	<b>146.709,28</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.363,90</b>	<b>28.363,90</b>	<b>80,67%</b>
1.1	Obelisco em concreto para placa de inauguração	und	1,00	283,59				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.2	Placa de inauguração aço escovado (40 x 60) cm	und	1,00	1.465,56				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.3	Placa de identificação de rua (45 x 25) cm	und	13,00	44,65				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.4	Sinalização aberta com iluminação	m	1.133,64	2.630,04				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.5	Sinalização aberta sem iluminação	m	566,82	10,62				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.6	Tapume em telha de aço galv. Simples, ondulada, não pintada (isolamento)	m	566,82	233,64				121,40	121,40	121,40	121,40	121,40	121,40	28.363,90	28.363,90	78,58%
1.7	Demolição de alvenaria de tijolos	m³	32,40	29,08				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

  
**Rafael Gomes Leite**  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614207940

  
 Adriano Gomes do Nascimento  
 PMCC/SECRETARIA - Coordenador  
 de Planejamento Urbano

**MEDIÇÃO GLOBAL - BM 01**

<b>CAIXA</b>		0,2200735	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomecimento)			1ª MEDIÇÃO	19.05.2022	De 23.03.2022	2641.1008622-30/2013	-
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomecimento)			Empresa Contratada			Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
2.08.004.2022/SECOB/PMCG			EMPRESA TAVARENSE LTDA - ME			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Início da obra - Data			Objeto do CTEF (resumido)			Agente Financeiro ou Operador Repasse	
23.03.2022			CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total Inicial (R\$)			Local da obra (Bairro / Município / UF)			Fonte de Recursos	
4.384.957,23			BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB			OGUPAC	
CTEF - Valor total Atual (R\$)							
4.384.957,23							

Item	Descrição dos serviços de Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a atualizar	Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %	
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidade a atualizar		Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período			
												Preço Total		Acumulado até o período anterior
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>														
1.8	Retirada de cobertura em telha cerâmica, c/ madeiramento	m²	400,00	5,89	2.356,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.331,27	272.331,27	93,79%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											11.832,22	11.832,22	85,90%
2.1	Engenheiro civil de obra junior com encargo ( 4horas/dia)	mês	6,00	5.669,48	34.016,88		1,00	1,00	0,00	0,00	5.669,48	5.669,48	83,33%	
2.2	Topografia com encargos complementares (8 horas/dia)	mês	6,00	4.062,74	24.376,44		1,00	1,00	0,00	0,00	4.062,74	4.062,74	83,33%	
2.3	Veículo de apoio (12 meses = 8 horas/dia = 2.920,00 h)	horas	2.920,00	8,75	25.550,00		240,00	240,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	91,76%	
3.0	TERRAPLENAGEM											1.824,44	1.824,44	74,49%
3.1	Escavação em material de 1ª categoria, campo aberto, até 2,00 m de profundidade	m³	12,81	8,00	102,48				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.2	Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de prof. com explosivos, incl. abafamento	m³	36,24	77,55	2.810,41				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.3	Carga mecânica de rocha em caminhão basculante equip. usados: pa carreg. sobre rodas pot. até 130 hp cap. 1,9 m³ caminhão basculante pot. até 130 hp cap. 5 m³	m³	157,05	4,06	637,62				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.4	Transporte do material da limpeza em caminhão caçamba em vias pavimentadas - bota fora no lixão DMT = 10 km	m³*km	573,53	1,61	923,38				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.5	Espalhamento e compactação mecanizada de aterro	m³	50,31	2,54	127,79				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.6	Regularização e compactação mecanizada do sub-leito	m³	1.946,98	1,31	2.550,54		1.392,70	1.392,70	0,00	0,00	1.824,44	1.824,44	28,47%	
4.0	PAVIMENTAÇÃO											78.437,02	78.437,02	46,09%
4.1	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	2.392,91	49,75	119.047,27		1.294,72	1.294,72	0,00	0,00	64.412,32	64.412,32	45,89%	

**Rafael Gomes Leite**  
Engenheiro Civil  
CPF 062.483.244-92  
CREA: 1614297940

Adriano Gomes do Nascimento  
PMCG/SECUB - Coordenador  
16.05.2022

**MEDIÇÃO GLOBAL - BM 01**

**CAIXA**

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)	0.2200735	BM - Data emissão	19.05.2022	BM - Período de referência da medição	De 23.03.2022 até 19.05.2022	Nº do CT	2641.1008622-30/2013	Data do CT	
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)	2.08.004/2022/SECOB/PMCG	Empresa Contratada	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				
Início da obra - Data	22.03.2023	Previsão Término da obra	23.03.2023	CNPJ	03.255.805/0001-74				
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt assinatura	23.03.2022	Objeto do CTEF (resumido)	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA				
CTEF - Valor total Atual (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt ultimo ativo		Local da obra (Bairro / Município / UF)	BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB				
									Outra
									Fonte de Recursos
									OGUIPAC

item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar			Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado no período	Acumulado no período	Desvio %		
4.2	Melo fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro	m	736,28	29,18	21.484,65			389,90	0,00	389,90	0,00	11.377,28	11.377,28	47,04%	
4.3	Linha d'água em paralelepípedos graníticos, rejuntados com argamassa cimento e areia - tr. 1:3, larg. = 0,25 m	m	184,07	27,02	4.973,57			97,98	0,00	97,98	0,00	2.647,42	2.647,42	46,77%	
5.0	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE, EMISSÁRIO E INTERDOMICILIARES)			<b>SUB TOTAL</b>	<b>31.612,39</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100,00%	
5.1	Locação e nivelamento de valas para coleitoras	m	59,00	3,13	184,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.2	Escavação em material de 1ª categoria, campo aberto, até 2,00 m de profundidade	m³	39,83	8,00	318,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.3	Escavação em material de 2ª categoria campo aberto, até 2,00 m de profundidade (com perfuratriz)	m³	23,90	74,27	1.775,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.4	Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de prof. com explosivos, incl. abafamento	m³	15,93	77,55	1.235,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.5	Carga mecânica de rocha em caminhão basculante equip. usados: pa carreg. Sobre rodas pot. Até 130 hp cap. 1,9 m³ caminhão basculante pot. Até 130 hp cap. 5m³	m³	79,65	4,06	323,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.6	Reaterro apilado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do materia escavado	m³	47,79	12,70	606,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.7	Reforço de fundação em berço de areia (Colchão de areia)	m²	20,28	139,17	2.822,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.8	Fornecimento e assentamento de poço de visita em aneis pre-moldados até 2,00m da 1,20m	und	1,00	1.038,38	1.038,38			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.9	Anel (caixilho) DN 0,72 x 0,15 m para PV	und	1,00	846,48	846,48			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>					<b>4.384.957,23</b>							<b>272.331,27</b>	<b>272.331,27</b>	<b>93,79%</b>	

**Rafael Gomes Leite**  
Engenheiro Civil  
CPF 062.483.244-92  
CREA: 1614297940

Adriano Gomes do Nascimento  
PMCG/SCTUB - Coordenador  
de Planejamento de Obras


**MEDICÃO GLOBAL - BM 01**


**CAIXA**

Nº do Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG	BM - Data emissão 19.05.2022	BM - Período de referência da medição De 23.03.2022 até 19.05.2022	Nº do CT 2641.1008622-30/2013	Data do CT
Início da obra - Data 23.03.2022	Previsão Término da obra 22.03.2023	Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23	CTEF - dt assinatura 23.03.2022	Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA	Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23	CTEF - dt último aditivo	Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	Fonte de Recursos OGUIPAC	Outra

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Previsão no Orçamento			Preço Total	Diferença a Atualizar	Executado Físico (Quantidades)			Acumulado até o período anterior	Executado Financeiro (R\$)	Desvio %
		Unid	Preço Unitário	Quantidades a atualizar			Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período			
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>												
				<b>4.384.957,23</b>					<b>0,00</b>	<b>272.331,27</b>	<b>272.331,27</b>	<b>93,79%</b>

5.10	Tampão ferro, classe d 400, com abertura livre dn 600, articulado	und	1,00	635,53	635,53				0,00	0,00	0,00	100,00%
5.11	Caixa de passagem para esgoto condominial, anéis em concreto simples e base de tijolo corã c/ tampa em concreto armado dn 0,60m.	und	1,00	1.005,96	1.005,96				0,00	0,00	0,00	100,00%
5.12	Assentamento de tubulação DN -300mm PB em PVC com conexões e peças especiais	m	59,00	3,03	178,77				0,00	0,00	0,00	100,00%
5.13	Teste de rede de esgoto	m	59,00	1,12	66,08				0,00	0,00	0,00	100,00%
5.14	Cadastro de rede de esgoto	m	7.235,41	0,32	2.315,33				0,00	0,00	0,00	100,00%
5.15	Tubos de PVC rígido Vinilifort DN - 300mm.	m	59,00	279,01	16.461,59				0,00	0,00	0,00	100,00%
5.16	Concreto para revestimento fck = 15 mpa	m³	3,00	252,62	757,86				0,00	0,00	0,00	100,00%
5.17	Esgotamento de vala	h	260,00	4,00	1.040,00				0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>97.592,72</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
6.0	ESTACÃO ELEVATÓRIA - OBRAS CIVIS											
6.1	Azulejo branco 15x15cm c/arg colante juntas em amarracão inclusiverenjuntamento	m²	10,20	48,18	491,44				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.2	Emboço	m²	10,20	13,28	135,46				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.3	Reboco tipo massa única	m²	98,60	19,34	1.906,92				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.4	Piso cimentado liso, espessura 2,0 cm c/ junta dilatação argamassacimento/areia fina 1:4	m²	23,04	20,39	469,79				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.5	A cal em três demãos	m²	372,80	2,53	943,18				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.6	Esmalte sintético sobre madeira	m²	3,68	11,87	43,68				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.7	Esmalte sintético sobre ferro	m²	20,00	5,94	118,80				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.8	Portão em gradil de ferro	m²	10,00	266,10	2.661,00				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.9	Porta interna semi-oca (0,70x2,10)m, inclusive batente, fechadura e dobradiças	m²	1,47	203,90	299,73				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.10	Portão em chapa de ferro	m²	2,00	399,10	798,20				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.11	Fechadura tipo gorges e dobradiça de ferro niquelado simples (LH popular)	und	2,00	60,47	120,94				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.12	Dobradiça de ferro galvanizado 4" x 3"	und	9,00	27,16	244,62				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.13	Fechadura tipo cilindro completa, incl. dobradiças	und	1,00	101,18	101,18				0,00	0,00	0,00	100,00%

  
**Rafael Gomes Leite**  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614297940

  
 Adriano Gomes do Nascimento  
 PMCG/SEPLAN - Coordenador  
 CPF 062.483.244-92



**MEDICÃO GLOBAL - BM 01**

**CAIXA**

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)	0.2200735	BM - Data emissão	19.05.2022	BM - Período de referência da medição	De 23.03.2022 até 19.05.2022	Nº do CT	2641.1008622-30/2013	Data do CT	-
Início da obra - Data	22.03.2023	Empresa Contratada	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	Objeto do CTEF (resumido)	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	4.384.957,23	Previsão Término da obra	22.03.2023	Local da obra (Bairro / Município / UF)	BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	Agente Financeiro ou Operador Repasse	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CTEF - Valor total Atual (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt assinatura	23.05.2022			Fonte de Recursos	OGUIPAC		

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar			Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir o período	Desvio %		
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>														
6.14	Janela em ferro tipo basculante, incl. vidro e pintura	m²	1,50	856,71				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.15	Ponto d'água com rede	pt	4,00	323,28				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.16	Ponto de esgoto com rede	pt	3,00	286,89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.17	Bacia sanitária com tampo com caixa acoplada	und	1,00	318,05				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.18	Chuveiro plastico branco incl braço de plastico de 1/2" com canopla fornecimento	und	1,00	47,75				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.19	Ralo sifonado de pvc rígido, em pavimento térreo, com saída de 75 mm, com grelha redondo e porta grelha, compreendendo 3 m de tubo pvc de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação - fornecimento e instalação.	und	1,00	45,18				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.20	Instalação de lavatório em louça branca, sem coluna c/ tomseira comada e sifão plástico ( com fornecimento )	und	1,00	173,05				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.21	Forn/assent. registro gaveta bruto 20 mm	und	1,00	27,92				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.22	Caixa d'água 500L	und	1,00	304,22				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.23	Poste de concreto secção duplo T, 100/8, com engastamento direto no solo de 1,40 m, inclusive colocação	und	3,00	1.971,45				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.24	Caixa para medição trifásica em policarbonato, inclusive colocação (padrão Energisa)	und	1,00	226,36				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.25	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	45,00	714,60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.26	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	20,00	242,80				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.27	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	5,00	107,60				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.28	Curva de PVC rígido rosqueável de 2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentado.	und	1,00	14,94				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.29	Curva de PVC rígido rosqueável de 1 1/2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentado.	und	3,00	34,98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Adriano Gomes do Nascimento  
PMCG/SEC. de Planejamento e  
Fiscalização

Rafael Gomes Leite  
Engenheiro Civil  
CPF 062.483.244-92  
CREA: 1614297940

**MEDIÇÃO GLOBAL - BM 01**

**CAIXA**

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomento)	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.004/2022/SECOB/PMCG	19.05.2022	De 23.03.2022 até 19.05.2022	2641.1008622-30/2013	
Início da obra - Data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
23.03.2022	22.03.2023	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	CTEF - dt assinatura	Objeto do CTEF (resumido)	Agente Financeiro ou Operador Repasse	
4.394.957,23	23.03.2022	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total Atual (R\$)	CTEF - dt último aditivo	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Fonte de Recursos	Outra
4.394.957,23		BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	OGUPAC	

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Diferença a Atualizar		Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Acumulado no período	Acumulado até o período anterior	Acumulado no período	
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>											
				<b>4.384.957,23</b>					<b>272.331,27</b>	<b>272.331,27</b>	<b>93,79%</b>

6.30	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 10,0 mm², inclusive instalação em eletroduto	m	60,00	11,18	670,80			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.31	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 16,0 mm², inclusive instalação em eletroduto.	m	160,00	18,35	2.936,00			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.32	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 4,0 mm², inclusive instalação em eletroduto	m	200,00	5,62	1.124,00			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.33	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, tipo BWV, 750 V, Foreplast ou similar, S.M. - 2,5 mm², inclusive instalação em eletroduto.	m	30,00	3,98	119,40			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.34	Disjuntor tripolar termomagnético até 50A 380V, Eletromar ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	1,00	55,88	55,88			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.35	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A 220V, Eletromar ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	2,00	13,72	27,44			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.36	ponto de luz no teto ou parede, incluindo caixa de 4x4 pol, Tigreflex ou similar, tubulação PVC e fiação, até o quadro de distribuição.	pt	4,00	82,35	329,40			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.37	Ponto de interruptor de 2 seções.	pt	1,00	31,02	31,02			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.38	Ponto de interruptor de 1 seção.	pt	1,00	27,50	27,50			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.39	Ponto de tomada 2p+1l.	pt	1,00	117,08	117,08			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.40	Luminaria tipo spot de 1 x 20 W.	pt	1,00	103,70	103,70			0,00	0,00	0,00	100,00%
6.41	Luminaria tipo Globo	pt	1,00	70,35	70,35			0,00	0,00	0,00	100,00%

Adriano Gomes do Nascimento  
 PMC SECOB - Coordenador  
 de Planejamento de Obras

Rafael Gomes Leite  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614297940

**MEDICÃO GLOBAL - BM 01**

**CAIXA**

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomento)	0.2200735	BM - Data emissão	19.05.2022	BM - Período de referência da medição	De 23.03.2022 até 19.05.2022	Nº do CT	2641.1008622-30/2013	Data do CT	-
Início da obra - Data	23.03.2022	1ª MEDICÃO				Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
Previsão Término da obra	22.03.2023	Empresa Contratada				CNPJ	03.255.805/0001-74		
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	4.384.957,23	Objeto do CTEF (resumido)				Agente Financeiro ou Operador Repasse	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CTEF - Valor total Atual (R\$)	4.384.957,23	Local da obra (Bairro / Município / UF)				Fonte de Recursos	OGUIPAC		
		BAIRRO DE BODOCOGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB							

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Preço Total	Diferença a Atualizar		Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Quantidades a atualizar		Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	
<b>TOTAL COM BDI 25%</b>												
6.42	Luminária tipo sobrepor de 2x32W	und	219,57		439,14				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.43	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de lã de vidro em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro	und	120,35		481,40				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.44	Assentamento de haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m Copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material)	und	44,83		89,66				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.45	Quadro constituído no sistema da caixa de sobrepor, para instalação abrigada, cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP55, com as seguintes dimensões aproximadas: altura: 800 mm; largura: 400 mm e profundidade: 300 mm, para abrigar 02 chaves SIKOSTART p/ motor de 20.0CV trifásico, categoria AC-2, coordenação tipo 2, composta basicamente de: Boîtes de comando; conjunto de sinalização; disjuntor tripolar, conjuntos de fusíveis; chave comutadora para voltmetro; voltmetro; transformadores de corrente; chave comutadora; amperímetro; rele falta de fase e demais acessórios	und	7.125,93		7.125,93				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.46	Grupo gerador de 53/50KVA completo (Quadro de comando e motor a diesel)	und	69.813,30		69.813,30				0,00	0,00	0,00	100,00%
7.0	<b>ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INSTALAÇÕES HIDRO MECÂNICAS</b>				<b>15.382,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
7.1	Escada de manheiro com ferro CA.50 d=5/8" (16,0 mm), l=0,3m, sem proteção, incluindo pintura anti-ferrugens	m	58,33		233,32				0,00	0,00	0,00	100,00%
7.2	Confeção e montagem de guarda-corpo em tubo galvanizado com porta lisa de 1 1/2", incl. Pintura	m	366,69		1.888,45				0,00	0,00	0,00	100,00%
7.3	Bomba autoelevante Esco, modelo gresco X-T6 para Q=19,709 l/s e Hm=19,87m de 20,0 CV, ou similar nas	und	3.785,94		7.571,88				0,00	0,00	0,00	100,00%
7.4	Grade de retenção de sólidos	m²	1.053,10		421,24				0,00	0,00	0,00	100,00%


  
 Adriano Gomes do Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614297940


**MEDIÇÃO GLOBAL - BM 01**

**CAIXA**

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomento)	2.08.004/2022/SECOB/PMCG	BM - Data emissão	19.05.2022	BM - Período de referência da medição	De 23.03.2022 até 19.05.2022	Nº do CT	2641.1008622-30/2013	Data do CT	-
Início da obra - Data	23.03.2022	Previsão Término da obra	22.03.2023	Empresa Contratada	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	CNPJ	03.255.805/0001-74	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt assinatura	23.03.2022	Objeto do CTEF (resumido)	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCOGÓ E CANAL DA RAMADINHA	Agente Financeiro ou Operador Repasse	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte de Recursos	Outra
CTEF - Valor total Atual (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt último ativo		Local da obra (Bairro / Município / UF)	BAIRRO DE BODOCOGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	Fonte de Recursos	OGUPAC		

Item	Discriçãoção dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Diferença a Atualizar	Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total		Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
7.5	Monovia com Talha e Corrente, Capacidade de 1000 kg.	und	1,00	5.267,11			0,00	0,00	0,00	100,00%
8.0	CALÇADAS									
				SUB						
				TOTAL 08		89.116,60				
8.1	Capina e Limpeza manual do terreno	m²	112,56	1,77	199,23		0,00	0,00	0,00	100,00%
8.2	Carga mecânica e transporte de entulho em caminhão basculante	m²	333,77	4,81	1.605,43		0,00	0,00	0,00	100,00%
8.3	Transporte do material da limpeza em caminhão caçamba em vias pavimentadas - bola fora no lição DMT = 10 KM	m²-xkm	4.939,77	1,61	7.953,03		0,00	0,00	0,00	100,00%
8.4	Execução de calçada em concreto desmoldado - esp = 7,0 cm	m²	1.112,56	59,69	66.408,71		0,00	0,00	0,00	100,00%
8.5	Meio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro	m	278,14	29,18	8.116,13		0,00	0,00	0,00	100,00%
8.6	Limpeza final da obra (pavimentação e calçadas)	m²	3.059,54	1,58	4.834,07		0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>TOTAL R\$</b>		<b>617.014,02</b>			<b>0,00</b>	<b>120.457,58</b>	<b>80,48%</b>
			<b>TOTAL COM BDI 25%</b>		<b>771.267,53</b>			<b>0,00</b>	<b>150.571,98</b>	<b>80,48%</b>

  
 Adriano Gomes do Nascimento  
 P.M.C.G./SECOB - Coordenador  
 de Planejamento de Obras

  
 Rafael Gomes Leite  
 Engenheiro Civil  
 CPF 062.483.244-92  
 CREA: 1614297940