



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA
PERÍODO
CIDADE

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE
23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE ABRIL DE 2021
CAMPINA GRANDE/PB

7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG


7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 032.020/2020/CP/SECOP/PMCG																
		QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				Acum.	Medido no	Acum. período		Saldo		Valor do	Acum. Período		Saldo	
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	Período	Valor	%	Valor	%
1	LUMINÁRIA LED				3.973.581,66											
1.1	Luminária em LED para iluminação pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	3.000	339,69	1.019.074,20	1.666,00	49,00	1.715,00	57%	1.285,00	43%	16.644,88	582.570,75	57%	436.503,45	43%
1.2	Luminária em LED para iluminação pública,80W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	2.000	408,84	817.675,20	1.234,00	4,00	1.238,00	62%	762,00	38%	1.635,35	506.140,95	62%	311.534,25	38%
1.3	Luminária em LED para iluminação pública,120W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	1.000	449,76	449.763,20	389,00	9,00	398,00	40%	602,00	60%	4.047,87	179.005,75	40%	270.757,45	60%
1.4	Luminária em LED para iluminação pública,150W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	1.500	623,40	935.107,20	169,00	242,00	411,00	27%	1.089,00	73%	150.863,96	256.219,37	27%	678.887,83	73%
1.5	Luminária em LED para iluminação pública,180W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	900	731,73	658.557,90	34,00		34,00	4%	866,00	96%	-	24.878,85	4%	633.679,05	96%
1.6	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliester a pó. 220V IP66 vida útil100 mil horas	un	100	934,04	93.403,96			0,00	0%	100,00	100%	-	-	0%	93.403,96	100%
2	PROJETORES LED				303.328,56											

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 28/03/2021

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

OBRA
CAMPINA GRANDE/PB

PERÍODO
23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE ABRIL DE 2021
CAMPINA GRANDE/PB


7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CP/SECOP/PMCG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CONTRATO		Acum.	Medido no período	Acum. período	%	Quant.	%	Valor do período	Acum. Período		Valor	%	Saldo	
				P. UNIT.	S-TOTAL													
2.1	Projektor à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LEDs de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	60	2.886,13	173.167,92			0,00	0%	60,00	100%	-	-	0%			173.167,92	100%
2.2	Refleitor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	200	174,40	34.880,00	104,00		104,00	52%	96,00	48%	-	18.137,60	52%			16.742,40	48%
2.3	Refleitor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	50	1.905,61	95.280,64	6,00		6,00	12%	44,00	88%	-	11.433,68	12%			83.846,96	88%
3	CABOS				246.816,25													
3.1	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	4.000	1,92	7.680,00	4.000,00		4.000,00	100%	-	0%	-	7.680,00	100%			-	0%
3.2	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	m	6.000	3,86	23.148,00	5.962,00	38,00	6.000,00	100%	-	0%	146,60	23.148,00	100%			-	0%
3.3	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm²	m	21.000	6,32	132.678,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	12%	18.473,00	86%	15.965,59	15.965,59	12%			116.712,41	88%
3.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	20.000	0,96	19.100,00	20.000,00		20.000,00	100%	-	0%	-	19.100,00	100%			-	0%
3.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	6.000	1,37	8.220,00	6.000,00		6.000,00	100%	-	0%	-	8.220,00	100%			-	0%
3.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	5.000	188	9.375,00	3.190,00	1.810,00	5.000,00	100%	-	0%	3.393,75	9.375,00	100%			-	0%

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados
Em, 28/04/2021

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 180143872 - Matr. 21058-PMCG/SECOP

Carlos Leoni Sanja
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01
Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOPB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

OBRA

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE ABRIL DE 2021

CAMPINA GRANDE/PB

7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOPB/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CP/SECOPB/PMCG

QUANTIDADES


QUANTIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES				Acum.	Medido no período	Acum. período	Saldo		Valor do Período	Acum. Período		Saldo		
		CONTRATO	UND	QUANT	P.UNIT.				S-TOTAL	Anter.		Período	Quant.	%	Quant.	%
3.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2							0,00	0%	4.000,00	100%	-	-	0%	12.020,00	100%
3.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2							0,00	0%	3.000,00	100%	-	-	0%	13.830,00	100%
3.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2							0,00	0%	2.000,00	100%	-	-	0%	15.444,00	100%
3.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2							0,00	0%	500,00	100%	-	-	0%	5.321,25	100%
4	RELÉ FOTOELÉTRICO					105.694,05										
4.1	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	8.500	10,67	90.731,55	3.508,00	304,00	3.812,00	45%	4.688,00	55%	3.244,99	40.690,43	45%	50.041,12	55%
4.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	2.500	5,99	14.962,50	103,00		103,00	4%	2.397,00	96%	-	616,46	4%	14.346,04	96%
5	POSTES METÁLICOS					806.584,40										
5.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	100	392,86	39.286,00	32,00		32,00	32%	68,00	68%	-	12.571,52	32%	26.714,48	68%
5.2	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPL0, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	100	538,65	53.865,00			0,00	0%	100,00	100%	-	-	0%	53.865,00	100%

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados
Em, 28/04/2021

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438/29 - Matr. 21038-PMCG/SECOPB

Carlos Davini Sanja
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01
Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOPB - Coordenador
de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

OBRA
CAMPINA GRANDE/PB

PERÍODO
23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE ABRIL DE 2021
CAMPINA GRANDE/PB

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOB/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOB/PMCG


		QUANTIDADES															
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				Acum.	Medido no período	Acum. período	Saldo		Valor do	Acum. Período		Saldo			
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL				Anter.	Período		Quant.	%	Quant.	%	Valor	%
5.3	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei iluminação ou similar	un	200	693,94	138.787,00	15,00		15,00	8%	185,00	93%	-	10.409,03	8%	128.377,97	92%	
5.4	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	450	1.276,99	574.646,40	135,00		135,00	30%	315,00	70%	-	172.393,92	30%	402.252,48	70%	
6	POSTES DE CONCRETO DUPLTO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	30	433,66	13.009,68	7,00		7,00	23%	23,00	77%	-	3.035,59	23%	9.974,09	77%	
6.1	POSTE DE CONCRETO DUPLTO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	50	360,00	18.000,00	14,00	1,00	15,00	30%	35,00	70%	360,00	5.400,00	30%	12.600,00	70%	
6.2	POSTE DE CONCRETO DUPLTO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	30	223,40	8.802,00			0,00	0%	30,00	100%	-	-	0%	8.802,00	100%	
6.3	Poste concreto duplo T (DT) 9/150	un	140	305,24	42.733,32	72,00	3,00	75,00	54%	65,00	46%	915,71	22.892,85	54%	19.840,47	46%	
6.4	Poste concreto duplo T (DT) 10/300	un	30	387,40	11.621,88	16,00		16,00	53%	14,00	47%	-	6.198,34	53%	5.423,54	47%	
6.5	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	20	505,16	10.103,28			0,00	0%	20,00	100%	-	-	0%	10.103,28	100%	
6.6	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	30	1.076,40	32.292,00			0,00	0%	30,00	100%	-	-	0%	32.292,00	100%	
7	SUPORTE E BRAÇOS E COMPONENTES ELÉTRICOS				1.499.246,77												
7.1	Braço para luminária padrão energisa 1 1/2" x 2,00m, Galvanizado a fogo	und	5.000	61,14	305.712,00	1.298,00	60,00	1.358,00	27%	3.642,00	73%	3.668,54	83.031,36	27%	222.680,62	73%	
7.2	Braço para luminária padrão energisa 2" x 3,00m, Galvanizado a fogo	UN D	2.300	95,72	222.444,96	751,00	31,00	782,00	34%	1.518,00	66%	2.998,17	75.631,29	34%	146.813,67	66%	
7.3	Suporte de luminária tipo mod- Delta em tubo de ferro de 2", galvanizado a fogo, tipo delta para duas luminária com lateral de 2 metros	und	300	274,35	82.305,45	36,00		36,00	12%	264,00	88%	-	9.876,65	12%	72.428,80	88%	
7.4	Suporte de luminária tipo mod- Delta em tubo de ferro de 2", galvanizado a fogo, tipo delta para duas luminária com lateral de 3 metros	und	150	310,50	46.575,00	16,00		16,00	11%	134,00	89%	-	4.968,00	11%	41.607,00	89%	
7.5	Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm	Un	100	64,00	6.400,00	22,00		22,00	22%	78,00	78%	-	1.408,00	22%	4.992,00	78%	

certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados
Em, 28/04/2021

Genildo da Silva - Engenheiro
CREA 1601408729 - Matr. 24058-PMCG/SECOB

Carlos Savini Sanj
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-0

Adriano Gomes do Nascimento
Coordenador de Obras
CPF: 282.187708-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

OBRA

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE ABRIL DE 2021

CAMPINA GRANDE/PB


7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

		QUANTIDADES																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				Acum.	Medido no período	Acum. período		Saldo		Valor do		Acum. Período		Saldo			
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL			Quant.	%	Quant.	%	Período	Valor	%	Valor	%			
7.6	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	16.600	4,40	73.048,30	4.800,00	212,00	5.012,00	30%	11.588,00	70%	932,91	22.055,31	30%	50.992,99	70%			
7.7	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	33.200	0,46	15.189,00	4.903,00	424,00	5.327,00	16%	27.873,00	84%	193,98	2.437,10	16%	12.751,90	84%			
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	700	32,03	22.417,50	181,00	100,00	281,00	40%	419,00	60%	3.202,50	8.999,03	40%	13.418,47	60%			
7.9	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	820	2,80	2.291,90	434,00	135,00	569,00	69%	251,00	31%	377,33	1.590,36	69%	701,54	31%			
7.10	CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PISO ACIMENTADO E/OU ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS	m³	15	356,10	5.341,56	10,95		10,95	73%	4,05	27%	-	3.899,34	73%	1.442,22	27%			
7.11	SERVIÇO DE RETROSCAVADEIRA PARA NIVELAMENTO DE TERRENO OU REMOÇÃO DE AREIA	CHI	200	22,98	4.595,00			0,00	0%	200,00	100%	-	-	0%	4.595,00	100%			
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 30 X 30	UN	700	23,89	16.726,29	4,00		4,00	1%	696,00	99%	-	95,58	1%	16.630,71	99%			
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 40 X 40	UN	60	43,27	2.596,19			0,00	0%	60,00	100%	-	-	0%	2.596,19	100%			
7.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	64,42	1.610,40			0,00	0%	25,00	100%	-	-	0%	1.610,40	100%			
7.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	10	78,99	789,90			0,00	0%	10,00	100%	-	-	0%	789,90	100%			

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados
Em, 28 / 04 / 2021

Uenildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601436729 - MDT 21038-PMCG/SECOP

Carlos Lavini Sanja
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.184708-01
Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALTER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE
23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE ABRIL DE 2021
CAMPINA GRANDE/PB

7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

		QUANTIDADES								QUANTIDADES						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				Acum.	Medido no período	Acum. período	Saldo		Valor do		Acum. Período		Saldo	
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL				Quant.	%	Quant.	%	Período	Valor	%	Valor
7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	35	166,40	5.823,93			0,00	0%	35,00	100%	-	-	0%	5.823,93	
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	318,06	15.903,00			0,00	0%	50,00	100%	-	-	0%	15.903,00	
7.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	40	632,94	25.317,60			0,00	0%	40,00	100%	-	-	0%	25.317,60	
7.19	Conector ampact para cabo 35mm2 CADC 405 (ou similar)	un	1.800	10,54	18.964,80	657,00	80,00	737,00	41%	1.063,00	59%	842,88	7.765,03	41%	11.199,77	
7.20	Conector ampact para cabo 70mm2 CADC 401 (ou similar)	un	980	47,17	46.222,68			0,00	0%	980,00	100%	-	-	0%	46.222,68	
7.21	Conector cunha II série verde	un	900	1,98	1.782,00	900,00		900,00	100%	-	0%	-	1.782,00	100%	-	
7.22	Fornecimento de luminária completa para iluminação pública - 70w - Vapor Sódio	und	700	223,40	156.380,00			0,00	0%	700,00	100%	-	-	0%	156.380,00	
7.23	Fornecimento de luminária completa para iluminação pública - 150w - Vapor Sódio	UND	500	236,50	118.248,00			0,00	0%	500,00	100%	-	-	0%	118.248,00	
7.24	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 01 pétila (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Fael Luce, ref. Mira VTP, 01 pétila	un	1.100	90,25	99.272,25			0,00	0%	1.100,00	100%	-	-	0%	99.272,25	
7.25	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 pétilas (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar)	un	980	106,27	104.146,56	1,00		1,00	0%	979,00	100%	-	106,27	0%	104.040,29	
7.26	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 03 pétilas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar)	un	550	125,32	68.923,80			0,00	0%	550,00	100%	-	-	0%	68.923,80	
7.27	fixação de luminária 04 pétilas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação	un	200	142,36	28.471,50			0,00	0%	200,00	100%	-	-	0%	28.471,50	
7.28	Suporte metálico para fixação de projetor SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	un	160	10,92	1.747,20			0,00	0%	160,00	100%	-	-	0%	1.747,20	

constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados
Em, 28/04/2021

Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 11938-PMCG/SECOP

Carlos Cavini Sanje
Diretor
CREA 6061075872
CPF: 282.487.708-0
Adriano Gomes de Mascarenhas
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA

OBRA

ALPER ENERGIA S.A
EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE

23 DE MARÇO DE 2021 À 23 DE ABRIL DE 2021
CAMPINA GRANDE/PB

7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CP/SECOP/PMCG

		QUANTIDADES					QUANTIDADES REALIZADAS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				Acum.	Medido no	Acum. período		Saldo		Valor do	Acum. Período		Saldo	
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Anter.	Período	Quant	%	Quant	%	Período	Valor	%	Valor	%
8	CHAVA MAGNÉTICA				86.192,13											
8.1	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	250	63,99	15.997,50			0,00	0%	250,00	100%	-	-	0%	15.997,50	100%
8.2	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	250	125,48	31.370,63			0,00	0%	250,00	100%	-	-	0%	31.370,63	100%
8.3	Fornecimento de Chave magnetica de 2 x 60A para comando de iluminação pública, acionada por relé fotoeletrico NA, 220V, 60Hz	und	100	388,24	38.824,00	9,00		9,00	9%	91,00	91%	-	3.494,16	9%	35.329,84	91%
9	ELETRODUTOS				74.751,05											

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados


Em, 28/03/2021

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 1058-PMCG/SECOP

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 1058-PMCG/SECOP

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01



ALPER ENERGIA S.p.A.

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO

CAMPINA GRANDE/PB

7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

Em, 28/04/2021

Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 - Mat. 21058-PMCG/SECOB

Carlos Davini Sanja
Diretor
CREA 50610753
CPF: 282.187708

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - coordenador
de Planejamento de Obras