

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|-----------------|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | CNPJ 03.255.805/0001-74 | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt ultimo aditivo | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | | Fonte de Recursos OGU/PAC Outra | |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % |
|--------------------------|---|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% |

INFRAESTRUTURA DO CANAL DA RAMADINHA

| 1.0 | DEMOLIÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS | | | SUB TOTAL 01 | 231.363,74 | | | | | 71.064,85 | 0,00 | 71.064,85 | 69,28% | |
|--------|--|----|----------|--------------|------------|--|--|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Remoção de cerca de arame farpado | m | 100,00 | 3,39 | 339,00 | | | 100,00 | | 100,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | Remoção de bueiros existentes em concreto pré moldado dn até 800 e 1000 mm | m | 4,00 | 99,52 | 398,08 | | | 2,00 | | 2,00 | 199,04 | 0,00 | 199,04 | 50,00% |
| 1.1.3 | Demolição de baldrame em alvenaria de pedra | m³ | 30,00 | 50,71 | 1.521,30 | | | 10,71 | | 10,71 | 543,10 | 0,00 | 543,10 | 64,30% |
| 1.1.4 | Demolição mecânica de concreto armado | m³ | 17,50 | 362,14 | 6.337,45 | | | 16,26 | | 16,26 | 5.888,40 | 0,00 | 5.888,40 | 7,09% |
| 1.1.5 | Demolição de paredes em alvenaria de bloco cerâmico | m³ | 1.750,00 | 59,67 | 104.422,50 | | | 60,63 | | 60,63 | 3.617,79 | 0,00 | 3.617,79 | 96,54% |
| 1.1.6 | Retirada de madeiramento de cobertura de telha cerâmica | m² | 475,00 | 4,02 | 1.909,50 | | | 90,00 | | 90,00 | 361,80 | 0,00 | 361,80 | 81,05% |
| 1.1.7 | Retirada de cobertura em telha cerâmica | m² | 475,00 | 1,87 | 888,25 | | | 90,00 | | 90,00 | 168,30 | 0,00 | 168,30 | 81,05% |
| 1.1.8 | Carga e descarga mecânica de entulho, caminhão basculante proveniente das demolições | m³ | 118,75 | 4,81 | 571,19 | | | 118,26 | | 118,26 | 568,83 | 0,00 | 568,83 | 0,41% |
| 1.1.9 | Transporte de entulho em vias pavimentadas, bota fora - DMT = 6 km | m³ | 118,75 | 19,21 | 2.281,19 | | | 118,26 | | 118,26 | 2.271,77 | 0,00 | 2.271,77 | 0,41% |
| 1.1.10 | Aquisição de placa pronta para sinalização de transito e de pedestre | m² | 8,00 | 281,47 | 2.251,76 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.1.11 | Sinalização aberta com iluminação | m | 50,00 | 2,32 | 116,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.1.12 | Sinalização aberta sem iluminação | m | 100,00 | 10,62 | 1.062,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.1.13 | Tapume em telha de aço galv., simples, ondulada não pintada (isolamento) | m | 50,00 | 233,64 | 11.682,00 | | | 50,00 | | 50,00 | 11.682,00 | 0,00 | 11.682,00 | 0,00% |
| 1.2 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Cerca em arame farpado com 11 fios de acordo com projeto do canteiro | m | 40,00 | 60,76 | 2.430,40 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.2.2 | Tapume em chapa de madeira compensada e= 10 mm, incl. pintura e portão | m² | 17,60 | 78,83 | 1.387,41 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.2.3 | Raspagem e limpeza mecanizada do terreno | m² | 128,00 | 0,22 | 28,16 | | | 128,00 | | 128,00 | 28,16 | 0,00 | 28,16 | 0,00% |
| 1.2.4 | Prédio da administração da obra e salas Técnicas | m² | 120,66 | 397,63 | 47.978,04 | | | 57,00 | | 57,00 | 22.664,91 | 0,00 | 22.664,91 | 52,76% |

128,00
Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
5800
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | CNPJ 03.255.805/0001-74 | | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | | | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt ultimo aditivo | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | | | Fonte de Recursos Outra OGU/PAC |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % |
|--------------------------|---|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|----------|---------------------|-------------------|--|--|--------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------|
| 3.8 | Fornecimento e assentamento de poço de visita em aneis pre-moldados até 1,50 m DN = 1100mm | und | 14,00 | 1.453,88 | 20.354,32 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3.9 | Teste e limpeza da rede de esgoto sanitário (1.204,50 + 826,25 Bodocongó = 2.030,75 m) | m | 901,25 | 0,32 | 288,40 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3.10 | Cadastro de rede de esgoto (1.204,50 + 826,25 Bodocongó = 2.030,75 m) | m | 901,25 | 1,12 | 1.009,40 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4.0 | REDE DE DRENAGEM PLUVIAL | | | SUB TOTAL 04 | 880.011,11 | | | | | 46.776,14 | 12.122,26 | 58.898,41 | 93,31% | |
| 4.1 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria em valas até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira | m³ | 1.890,87 | 7,13 | 13.481,90 | | | 102,00 | 149,40 | 251,40 | 727,26 | 1.065,22 | 1.792,48 | 86,70% |
| 4.2 | Escavação mecânica de material de 1ª categoria em valas de 1,50 a 3,00 m de profundidade com retro escavadeira | m³ | 378,17 | 6,41 | 2.424,07 | | | 8,50 | 9,00 | 17,50 | 54,49 | 57,69 | 112,18 | 95,37% |
| 4.3 | Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de profundidade com explosivos, incl. Abafamento | m³ | 242,12 | 77,55 | 18.776,41 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4.4 | Carga e descarga mecânica de solo em caminhão basculante | m³ | 2.521,16 | 4,81 | 12.126,78 | | | 55,25 | 82,42 | 137,67 | 265,75 | 396,44 | 662,19 | 94,54% |
| 4.5 | Transporte de material bota fora em vias pavimentadas - DMT = 6 km | m³ | 712,48 | 19,21 | 13.686,74 | | | 55,25 | 82,42 | 137,67 | 1.061,35 | 1.583,29 | 2.644,64 | 80,68% |
| 4.6 | Aterro compactado em camadas de 20 cm, com material importado | m³ | 756,35 | 78,76 | 59.570,13 | | | 10,20 | 10,80 | 21,00 | 803,35 | 850,61 | 1.653,96 | 97,22% |
| 4.7 | Reforço de fundação em berço de areia para Colchão | m³ | 1.052,33 | 139,17 | 146.452,77 | | | 14,19 | 15,03 | 29,22 | 1.974,82 | 2.091,22 | 4.066,05 | 97,22% |
| 4.8 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA - 2 - D = 1000 mm p/ águas pluviais, rejuntado com argamassa tr. 1:3 (cimento e areia) | m | 630,29 | 675,31 | 425.641,14 | | | 8,50 | 9,00 | 17,50 | 5.740,14 | 6.077,79 | 11.817,93 | 97,22% |
| 4.9 | Esgotamento de vala | h | 250,00 | 4,00 | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4.10 | Caixa de passagem em alvenaria (1,60 x 1,60)m até 2,00m de profundidade para tubo com - dn = 1000 mm, Com fundo e tampa em concreto armado. | und | 68,00 | 2.582,07 | 175.580,76 | | | 14,00 | | 14,00 | 36.148,98 | 0,00 | 36.148,98 | 79,41% |

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.577-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| CAIXA | | Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | | CNPJ 03.255.805/0001-74 | | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt ultimo aditivo | | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | | Fonte de Recursos OGU/PAC | | |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % | |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | | Acumulado incluir o período |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | | 4.384.957,23 | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% | |
| 4.11 | Caixa de passagem em alvenaria (1,60 x 1,60)m até 2,00m de profundidade para tubo com - dn = 1000 mm. Com fundo e tampa em concreto armado, com grelha | und | 4,00 | 2.767,18 | 11.068,72 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4.12 | Teste e limpeza da rede de esgoto sanitário | m | 630,29 | 0,32 | 201,69 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | SUB TOTAL 05 | 1.491.965,55 | | | | | 389.590,32 | 286.531,59 | 658.121,94 | 56,02% | |
| 5.1 | Corte com trator de esteira em material de 1ª categoria - abertura de caixa de rua | m³ | 74,09 | 1,84 | 136,33 | | | 74,09 | | 74,09 | 136,33 | 0,00 | 136,33 | 0,00% |
| 5.2 | Regularização e compactação mecanizada do sub-leito | m² | 14.336,80 | 1,31 | 18.781,21 | | | 4535,04 | 775,50 | 5.310,54 | 5.940,90 | 1.015,91 | 6.956,81 | 62,96% |
| 5.3 | Sub base de solo estabilizado sem mistura, compactada a 100% do PN | m³ | 4.091,56 | 3,16 | 12.929,33 | | | 982,33 | 699,40 | 1.681,73 | 3.104,16 | 2.210,10 | 5.314,27 | 58,90% |
| 5.4 | Escavação e carga de material 1ª categoria em jazida | m³ | 5.319,02 | 10,02 | 53.296,58 | | | 1430,04 | 887,73 | 2.317,77 | 14.328,99 | 8.895,03 | 23.224,03 | 56,42% |
| 5.5 | Aquisição de material de 1ª categoria para aterro/reaterro em jazida | m³ | 5.319,02 | 13,00 | 69.147,26 | | | 982,33 | 699,40 | 1.681,73 | 12.770,29 | 9.092,20 | 21.862,49 | 68,38% |
| 5.6 | Transporte de material da limpeza em caminhão caçamba em vias pavimentadas - Material de Jazida - DMT = 21 km | m³xkm | 60.636,89 | 1,61 | 97.625,39 | | | 26914,19 | 18.864,22 | 45.778,41 | 43.331,85 | 30.371,39 | 73.703,24 | 24,50% |
| 5.7 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, e = 10 cm, rejuntado cimento e areia Tr. 1:3 | m² | 13.447,35 | 49,75 | 669.005,66 | | | 3084,85 | 2.331,33 | 5.416,18 | 153.471,41 | 115.983,67 | 269.455,08 | 59,72% |
| 5.8 | Meio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro | m | 3.557,82 | 29,18 | 103.817,19 | | | 750,61 | 520,56 | 1.271,17 | 21.902,80 | 15.189,94 | 37.092,74 | 64,27% |
| 5.9 | Meio fio (recrava) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro | m | 192,00 | 29,18 | 5.602,56 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.10 | Linha d'água em paralelepípedos graníticos, rejuntados com argamassa cimento e areia - tr. 1:3, larg. = 0,25 m | m | 222,36 | 27,02 | 6.008,17 | | | 189,58 | 0,00 | 189,58 | 5.122,38 | 0,00 | 5.122,38 | 14,74% |


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.304.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|--|-----------------|
| CAIXA | | Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecedor) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | | CNPJ 03.255.805/0001-74 | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | | | Fonte de Recursos Outra OGU/PAC | |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt ultimo aditivo | | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | | | | |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % |
|--------------------------|---|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir o período | |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----|-----------|---------------------|---------------------|--|--|---------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 5.11 | Alerro compactado em camadas de 20 cm, com material importado para banquetas | m² | 906,91 | 78,76 | 71.428,23 | | | 279,86 | 188,33 | 468,19 | 22.041,93 | 14.832,71 | 36.874,64 | 48,38% |
| 5.12 | Execução de calçada em concreto, fck = 12 Mpa - esp = 7,0 cm | m² | 4.534,56 | 59,69 | 270.667,89 | | | 1399,31 | 941,64 | 2.340,95 | 83.524,81 | 56.206,49 | 139.731,31 | 48,38% |
| 5.13 | Meio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro (para contenção de calçadas) | m | 2.267,28 | 29,18 | 66.159,23 | | | 819,55 | 436,40 | 1.255,95 | 23.914,47 | 12.734,15 | 36.648,62 | 44,61% |
| 5.14 | Limpeza final da obra (pavimentação e calçadas) | m² | 29.975,01 | 1,58 | 47.360,52 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.0 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ÁREAS VERDES E CANTEIROS | | | SUB TOTAL 06 | 130.661,93 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.1 | Plantio de grama Batatais, inclusive terra vegetal | m² | 11.103,65 | 9,98 | 110.814,43 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.2 | Plantio de arbustos variados com altura maior que 1,00 m | und | 85,00 | 78,61 | 6.681,85 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.3 | Plantio de árvores variados com altura maior que 1,00 m | und | 85,00 | 154,89 | 13.165,65 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| TOTAIS R\$ | | | | | 2.890.951,76 | | | | | | 507.431,31 | 280.614,14 | 788.045,49 | 72,74% |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | | 3.613.689,70 | | | | | | 634.289,14 | 350.767,72 | 985.056,86 | 72,74% |

INFRAESTRUTURA CANAL DE BODOCONGÓ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----|----------|---------------------|-------------------|--|--|------|--|--------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | SUB TOTAL 01 | 146.709,28 | | | | | | 28.525,88 | 0,00 | 28.525,88 | 80,56% |
| 1.1 | Obelisco em concreto para placa de inauguração | und | 1,00 | 283,59 | 283,59 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.2 | Placa de inauguração aço escovado (40 x 60) cm | und | 1,00 | 1.465,56 | 1.465,56 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.3 | Placa de identificação de rua (45 x 25) cm | und | 13,00 | 44,65 | 580,45 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.4 | Sinalização aberta com iluminação | m | 1.133,64 | 2,32 | 2.630,04 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.5 | Sinalização aberta sem iluminação | m | 566,82 | 10,62 | 6.019,63 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.6 | Tapume em telha de aço galv. Simples, ondulada, não pintada (isolamento) | m | 566,82 | 233,64 | 132.431,82 | | | 0,00 | | 121,40 | 28.363,90 | 0,00 | 28.363,90 | 78,58% |


Raimundo Antonio S. Carvalho
 120450.104.1174
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---|---|--|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | | CNPJ 03.255.805/0001-74 | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt ultimo aditivo | | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | | Fonte de Recursos Outra OGU/PAC |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % | |
|--------------------------|--|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | | Acumulado incluir o período |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% | |
| 1.7 | Demolição de alvenaria de tijolos | m³ | 32,40 | 29,08 | 942,19 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1.8 | Retirada de cobertura em telha cerâmica, c/ madeiramento | m² | 400,00 | 5,89 | 2.356,00 | | | 27,50 | | 27,50 | 161,98 | 0,00 | 161,98 | 93,12% |
| 2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | 83.943,32 | | | | | | 33.593,07 | 6.860,04 | 40.453,11 | 51,81% |
| 2.1 | Engenheiro civil de obra júnior com encargo (4horas/dia) | mês | 6,00 | 5.669,48 | 34.016,88 | | | 2,71 | 0,49 | 3,20 | 15.364,29 | 2.778,05 | 18.142,34 | 46,67% |
| 2.2 | Topografia com encargos complementares (8 horas/dia) | mês | 6,00 | 4.062,74 | 24.376,44 | | | 2,71 | 0,49 | 3,20 | 11.010,03 | 1.990,74 | 13.000,77 | 46,67% |
| 2.3 | Veiculo de apoio (12 meses = 8 horas/dia = 2.920,00 h) | horas | 2.920,00 | 8,75 | 25.550,00 | | | 825,00 | 239,00 | 1.064,00 | 7.218,75 | 2.091,25 | 9.310,00 | 63,56% |
| 3.0 | TERRAPLENAGEM | | | | 7.152,22 | | | | | | 5.333,33 | 0,00 | 5.333,33 | 25,43% |
| 3.1 | Escavação em material de 1ª categoria, campo aberto, até 2,00 m de profundidade | m³ | 12,81 | 8,00 | 102,48 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3.2 | Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de prof. com explosivos, incl .abafamento | m³ | 36,24 | 77,55 | 2.810,41 | | | 26,82 | | 26,82 | 2.079,89 | 0,00 | 2.079,89 | 25,99% |
| 3.3 | Carga mecânica de rocha em caminhão basculante equip. usados: pa carreg. sobre rodas pot. ate 130 hp cap. 1,9 m³ caminhao basculante pot. ate 130 hp cap. 5 m³ | m³ | 157,05 | 4,06 | 637,62 | | | 34,87 | | 34,87 | 141,56 | 0,00 | 141,56 | 77,80% |
| 3.4 | Transporte do material da limpeza em caminhão caçamba em vias pavimentadas - bota fora no lixão DMT = 10 km | m³xkm | 573,53 | 1,61 | 923,38 | | | 348,66 | | 348,66 | 561,34 | 0,00 | 561,34 | 39,21% |
| 3.5 | Espalhamento e compactação mecanizada de aterro | m³ | 50,31 | 2,54 | 127,79 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3.6 | Regularização e compactação mecanizada do sub-leito | m³ | 1.946,98 | 1,31 | 2.550,54 | | | 1946,98 | | 1.946,98 | 2.550,54 | 0,00 | 2.550,54 | 0,00% |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 145.505,49 | | | | | | 135.077,43 | 0,00 | 135.077,43 | 7,17% |


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | CNPJ 03.255.805/0001-74 | | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | | | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt ultimo aditivo | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | | | Fonte de Recursos Outra OGU/PAC |

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % |
|--------------------------|---|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----|----------|---------------------|------------------|--|--|---------|--|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 4.1 | Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia | m² | 2.392,91 | 49,75 | 119.047,27 | | | 2221,77 | | 2.221,77 | 110.533,06 | 0,00 | 110.533,06 | 7,15% |
| 4.2 | Meio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro | m | 736,28 | 29,18 | 21.484,65 | | | 681,10 | | 681,10 | 19.874,50 | 0,00 | 19.874,50 | 7,49% |
| 4.3 | Linha d'água em paralelepípedos graníticos, rejuntados com argamassa cimento e areia - tr. 1:3, larg. = 0,25 m | m | 184,07 | 27,02 | 4.973,57 | | | 172,83 | | 172,83 | 4.669,87 | 0,00 | 4.669,87 | 6,11% |
| 6.0 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE, EMISSÁRIO E INTERDOMICILIARES) | | | SUB TOTAL 05 | 31.612,39 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.1 | Locação e nivelamento de valas para coletoras | m | 59,00 | 3,13 | 184,67 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.2 | Escavação em material de 1ª categoria, campo aberto, até 2,00 m de profundidade | m³ | 39,83 | 8,00 | 318,64 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.3 | Escavação em material de 2ª categoria campo aberto, até 2,00 m de profundidade (com perfuratriz) | m³ | 23,90 | 74,27 | 1.775,05 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.4 | Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de prof. com explosivos, incl .abafamento | m³ | 15,93 | 77,55 | 1.235,37 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.5 | Carga mecânica de rocha em caminhão basculante equip. usados: pa carreg. Sobre rodas pot. Até 130 hp cap. 1,9 m³ caminhão basculante pot. Até 130 hp cap. 5m³ | m³ | 79,65 | 4,06 | 323,38 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.6 | Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do materia escavado | m³ | 47,79 | 12,70 | 606,93 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.7 | Reforço de fundação em berço de areia (Colchão de areia) | m³ | 20,28 | 139,17 | 2.822,37 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.8 | Fornecimento e assentamento de poço de visita em aneis pre-moldados até 2,00m da 1,20m | und | 1,00 | 1.038,38 | 1.038,38 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----------------|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | CNPJ 03.255.805/0001-74 | | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt ultimo aditivo | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | | Fonte de Recursos OGU/PAC Outra | |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % |
|--------------------------|---|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir o período | |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|----------|---------------------|------------------|--|--|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 5.9 | Anel (caixilho) DN 0,72 x 0,15 m para PV | und | 1,00 | 846,48 | 846,48 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.10 | Tampão ferro, classe d 400, com abertura livre dn 600, articulado | und | 1,00 | 635,53 | 635,53 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.11 | Caixa de passagem para esgoto condominial, anéis em concreto simples e base de tijolo corôa c/ tampa em concreto armado dn 0,60m. | und | 1,00 | 1.005,96 | 1.005,96 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.12 | Assentamento de tubulação DN -300mm PB em PVC com conexões e peças especiais | m | 59,00 | 3,03 | 178,77 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.13 | Teste de rede de esgoto | m | 59,00 | 1,12 | 66,08 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.14 | Cadastro de rede de esgoto | m | 7.235,41 | 0,32 | 2.315,33 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.15 | Tubos de PVC rígido Vinilfort DN - 300mm. | m | 59,00 | 279,01 | 16.461,59 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.16 | Concreto para envelopamento fck = 15 mpa | m³ | 3,00 | 252,62 | 757,86 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5.17 | Esgotamento de vala | h | 260,00 | 4,00 | 1.040,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - OBRAS CIVIS | | | SUB TOTAL 06 | 97.592,72 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.1 | Azulejo branco 15x15cm c/arg colante juntas em amarração inclusiverejuntamento | m² | 10,20 | 48,18 | 491,44 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.2 | Emboço | m² | 10,20 | 13,28 | 135,46 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.3 | Reboco tipo massa única | m² | 98,60 | 19,34 | 1.906,92 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.4 | Piso cimentado liso, espessura 2,0 cm c/ junta dilatação argamassa/cimento/areia fina 1:4 | m² | 23,04 | 20,39 | 469,79 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.5 | A cal em tês demãos | m² | 372,80 | 2,53 | 943,18 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.6 | Esmalte sintético sobre madeira | m² | 3,68 | 11,87 | 43,68 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.7 | Esmalte sintético sobre ferro | m² | 20,00 | 5,94 | 118,80 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.8 | Portão em gradil de ferro | m² | 10,00 | 268,10 | 2.681,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.9 | Porta interna semi-oca (0,70x2,10)m, inclusive batente, fechadura e dobradiças | m² | 1,47 | 203,90 | 299,73 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.10 | Portão em chapa de ferro | m² | 2,00 | 399,10 | 798,20 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.11 | Fechadura tipo gorges e dobradiça de ferro niquelado simples (LH popular) | und | 2,00 | 60,47 | 120,94 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.12 | Dobradiça de ferro galvanizado 4" x 3" | und | 9,00 | 27,18 | 244,62 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-----------------|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | CNPJ 03.255.805/0001-74 | | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | | CTEF - dt ultimo aditivo | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | | Fonte de Recursos OGU/PAC Outra | |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | | Acumulado incluir o período |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% | |
| 6.13 | Fechadura tipo cilindro completa, incl. dobradiças | und | 1,00 | 101,18 | 101,18 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.14 | Janela em ferro tipo basculante, incl. vidro e pintura | m² | 1,50 | 571,14 | 856,71 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.15 | Ponto d'água com rede | pt | 4,00 | 80,82 | 323,28 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.16 | Ponto de esgoto com rede | pt | 3,00 | 95,63 | 286,89 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.17 | Bacia sanitária com tampo com caixa acoplada | und | 1,00 | 318,05 | 318,05 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.18 | Chuveiro plastico branco incl braço de plastico de 1/2" com canopla fornecimento | und | 1,00 | 47,75 | 47,75 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.19 | Ralo sifonado de pvc rígido, em pavimento térreo, com saída de 75 mm, com grelha redondo e porta grelha, compreendendo 3 m de tubo pvc de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação - fornecimento e instalação. | und | 1,00 | 45,18 | 45,18 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.20 | Instalação de lavatório em louça branca, sem coluna c/ torneira comada e sifão plástico (com fornecimento) | und | 1,00 | 173,05 | 173,05 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.21 | Forn/assent. registro gaveta bruto 20 mm | und | 1,00 | 27,92 | 27,92 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.22 | Caixa d'água 500L | und | 1,00 | 304,22 | 304,22 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.23 | Poste de concreto secção duplo T, 100/8, com engastamento direto no solo de 1,40 m, inclusive colocação | und | 3,00 | 657,15 | 1.971,45 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.24 | Caixa para medição trifásica em policarbonato, inclusive colocação (padrão Energisa) | und | 1,00 | 226,36 | 226,36 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.25 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento | m | 45,00 | 15,88 | 714,60 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.26 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento | m | 20,00 | 12,14 | 242,80 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.27 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento | m | 5,00 | 21,52 | 107,60 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.28 | Curva de PVC rígido rosqueável de 2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentado. | und | 1,00 | 14,94 | 14,94 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------------------------------|-----------------|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | CNPJ 03.255.805/0001-74 | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | CTEF - dt ultimo aditivo | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | Fonte de Recursos Outra OGU/PAC | | | |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % |
|--------------------------|---|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| | | Unid | Quant | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|--------|-------|----------|--|--|------|--|------|------|------|------|---------|
| 6.29 | Curva de PVC rígido rosqueável de 11/2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentado. | und | 3,00 | 11,66 | 34,98 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.30 | Cabo de cobre (1 condutor), têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 10,0 mm², inclusive instalação em eletroduto | m | 60,00 | 11,18 | 670,80 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.31 | Cabo de cobre (1 condutor), têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 16,0 mm², inclusive instalação em eletroduto. | m | 160,00 | 18,35 | 2.936,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.32 | Cabo de cobre (1 condutor), têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 4,0 mm², inclusive instalação em eletroduto | m | 200,00 | 5,62 | 1.124,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.33 | Cabo de cobre, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, tipo BWF, 750 V, Foreplast ou similar, S.M. - 2,5 mm², inclusive instalação em eletroduto. | m | 30,00 | 3,98 | 119,40 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.34 | Disjuntor tripolar termomagnético até 50A 380V, Eletromar ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição. | und | 1,00 | 55,88 | 55,88 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.35 | Disjuntor monopolar termomagnético até 30A 220V, Eletromar ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição. | und | 2,00 | 13,72 | 27,44 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.36 | ponto de luz no teto ou parede, incluindo caixa de 4x4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação PVC e fiação, até o quadro de distribuição. | pt | 4,00 | 82,35 | 329,40 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.37 | Ponto de interruptor de 2 seções. | pt | 1,00 | 31,02 | 31,02 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.38 | Ponto de interruptor de 1 seção. | pt | 1,00 | 27,50 | 27,50 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------------------------------|-----------------|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | CNPJ 03.255.805/0001-74 | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | CTEF - dt ultimo aditivo | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | Fonte de Recursos Outra OGU/PAC | | | |

| item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % | |
|--------------------------|--|-----------------------|------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | | Acumulado incluir o período |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% |
| 6.39 | Ponto de tomada 2p+1t. | pt | 1,00 | 117,08 | 117,08 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.40 | Luminaria tipo spot de 1 x 20 W. | pt | 1,00 | 103,70 | 103,70 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.41 | Luminaria tipo Globo | pt | 1,00 | 70,35 | 70,35 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.42 | Luminaria tipo sobrepor de 2x32W | und | 2,00 | 219,57 | 439,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.43 | Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,60 m, sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro | und | 4,00 | 120,35 | 481,40 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.44 | Assentamento de haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m Copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material) | und | 2,00 | 44,83 | 89,66 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.45 | Quadro constituído no sistema da caixa de sobrepor, para instalação abrigada, cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP55, com as seguintes dimensões aproximadas: altura: 800 mm; largura: 400 mm e profundidade: 300 mm. para abrigar 02 chaves SIKOSTART p/ motor de 20,0CV trifásico, categoria AC-2, coordenação tipo 2, composta basicamente de: Botões de comando; conjunto de sinalização; disjuntor tripolar; conjuntos de fusíveis; chave comutadora para voltímetro; voltímetro; transformadores de corrente; chave comutadora; amperímetro; rele falta de fase e demais acessórios | und | 1,00 | 7.125,93 | 7.125,93 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6.46 | Grupo gerador de 53/50KVA completo (Quadro de comando e motor a diesel) | und | 1,00 | 69.813,30 | 69.813,30 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7.0 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INSTALAÇÕES HIDRO MECÂNICAS | | | SUB TOTAL 07 | 15.382,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7.1 | Escada de marinho com ferro CA 50 d=5/8" (16,0 mm), l=0,3m, sem proteção, incluindo pintura anti-ferrugens | m | 4,00 | 58,33 | 233,32 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7.2 | Confeção e montagem de guarda-corpo em tubo galvanizado com porta lisa de 1 1/2", incl. Pintura | m | 5,15 | 366,69 | 1.888,45 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 05

CAIXA

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|----------------------------------|-----------------|
| Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOB/PMCG | | BM - número 5ª MEDIÇÃO | BM - Data emissão 08.02.2023 | BM - Período de referência da medição De 21.12.2022 até 08.02.2023 | Nº do CT 2641.1008622-30/2013 | Data do CT - |
| Início da obra - Data 23.03.2022 | Previsão Término da obra 22.03.2023 | Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME | CNPJ 03.255.805/0001-74 | Tomador / Ag. Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | | |
| CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23 | CTEF - dt assinatura 23.03.2022 | Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA | Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23 | CTEF - dt ultimo aditivo | Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB | Fonte de Recursos OGU/PAC | | | |

| Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | | | | Diferença a Atualizar | | Executado Físico (Quantidades) | | | Executado Financeiro (R\$) | | | Desvio % |
|--------------------------|---|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Unid | | Preço Unitário | Preço Total | Quantidades a atualizar | Preço total a atualizar | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acumulado incluir o período | |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | 4.384.957,23 | | | | | | 982.140,84 | 359.342,77 | 1.341.483,61 | 69,41% | |
| 7.3 | Bomba autoescovante Esco, modelo gresco X-T6 para Q=19,709 l/s e Hm=19,81m de 20,0 CV, ou similar nas | und | 2,00 | 3.785,94 | 7.571,88 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7.4 | Grade de retenção de sólidos | m² | 0,40 | 1.053,10 | 421,24 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7.5 | Monovia com Talha e Corrente, Capacidade de 1000 kg. | und | 1,00 | 5.267,11 | 5.267,11 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8.0 | CALÇADAS | | | SUB TOTAL 08 | 89.116,60 | | | | | 75.751,65 | 0,00 | 75.751,65 | 15,00% | |
| 8.1 | Capina e Limpeza manual do terreno | m³ | 112,56 | 1,77 | 199,23 | | | 112,56 | | 112,56 | 199,23 | 0,00 | 199,23 | 0,00% |
| 8.2 | Carga mecânica e transporte de entulho em caminhão basculante | m³ | 333,77 | 4,81 | 1.605,43 | | | 333,77 | | 333,77 | 1.605,43 | 0,00 | 1.605,43 | 0,00% |
| 8.3 | Transporte do material da limpeza em caminhão caçamba em vias pavimentadas - bota fora no lixão DMT = 10 KM | m³xkm | 4.939,77 | 1,61 | 7.953,03 | | | 2090,40 | | 2.090,40 | 3.365,54 | 0,00 | 3.365,54 | 57,68% |
| 8.4 | Execução de calçada em concreto desempolado - esp = 7,0 cm | m² | 1.112,56 | 59,69 | 66.408,71 | | | 1112,56 | | 1.112,56 | 66.408,71 | 0,00 | 66.408,71 | 0,00% |
| 8.5 | Meio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro | m | 278,14 | 29,18 | 8.116,13 | | | 143,00 | | 143,00 | 4.172,74 | 0,00 | 4.172,74 | 48,59% |
| 8.6 | Limpeza final da obra (pavimentação e calçadas) | m² | 3.059,54 | 1,58 | 4.834,07 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| TOTAL R\$ | | | | | 617.014,02 | | | | | | 278.281,36 | 6.860,04 | 285.141,40 | 53,79% |
| TOTAL COM BDI 25% | | | | | 771.267,53 | | | | | | 347.851,70 | 8.575,05 | 356.426,75 | 53,79% |


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG