

MEDICÃO GLOBAL - BM 07

CAIXA	Nº do CT	2641.1008622-30/2013	Data do CT
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)	7ª MEDIÇÃO	BM - Data emissão	21.06.2023
2.08.004/2022/SECOB/PMCG	Empresa Contratada	BM - Período de referência da medição	De 19.04.2023 até 21.06.2023
Início da obra - Data	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	De 19.04.2023	até 21.06.2023
23.03.2022	Objeto do CTEF (resumido)	CNPJ	03.256.805/0001-74
Previsão Término da obra	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
23.03.2022	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Agente Financeiro ou Operador Repasse	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CTEF - Valor total inicial (R\$)	BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	Fonte de Recursos	OCUPAC
4.384.957,23			
CTEF - Valor total atual (R\$)			
4.384.957,23			

TOTAL COM BDI 25%

Item	Descrição dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %	
			Quantidade a atualizar	Preço Unitário	Preço Total	Quantidade a atualizar	Preço unit. a atualizar	Acumulado até o período anterior	Acumulado até e período anterior	Medida no período	Acumulado até e período anterior		Medida no período
1.0	DEMOLIÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS			SUB TOTAL 01	231.363,74					71.064,85	199,04	71.263,89	89,20%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1.1	Remoção de cerca de arame farpado	m	100,00	3,39	339,00	100,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00%	
1.1.2	Remoção de buelos existentes em concreto pré moldado dn até 800 e 1000 mm	m	4,00	99,52	398,08	2,00	199,04	199,04	398,08	0,00	398,08	0,00%	
1.1.3	Demolição de baldrame em alvenaria de pedra	m³	30,00	50,71	1.521,30	10,71	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10	64,30%	
1.1.4	Demolição mecânica de concreto armado	m³	17,50	362,14	6.337,45	16,26	5.888,40	0,00	5.888,40	0,00	5.888,40	7,09%	
1.1.5	Demolição de paredes em alvenaria de bloco cerâmico	m³	1.750,00	59,67	104.422,50	60,63	3.617,79	0,00	3.617,79	0,00	3.617,79	96,54%	
1.1.6	Retirada de madeiramento de cobertura de telha cerâmica	m²	475,00	4,02	1.909,50	90,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	81,05%	
1.1.7	Retirada de cobertura em telha cerâmica	m²	475,00	1,87	888,25	90,00	168,30	0,00	168,30	0,00	168,30	81,05%	
1.1.8	Carga e descarga mecânica de entulho, caminho basculante proveniente das demolições	m³	118,75	4,81	571,19	118,26	568,83	0,00	568,83	0,00	568,83	0,41%	
1.1.9	Transporte de entulho em vias pavimentadas, bola fora - DMT = 6 km	m³	118,75	19,21	2.281,19	118,26	2.271,77	0,00	2.271,77	0,00	2.271,77	0,41%	
1.1.10	Aquisição de placa pronta para sinalização de trânsito e de pedestre	m²	8,00	281,47	2.251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.1.11	Sinalização aberta com iluminação	m	50,00	2,32	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.1.12	Sinalização aberta sem iluminação	m	100,00	10,62	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.1.13	Tapume em telha de aço galv., simples, concluída não pintada (isolamento)	m	50,00	233,64	11.682,00	50,00	11.682,00	0,00	11.682,00	0,00	11.682,00	0,00%	
1.2	CANTEIRO DE OBRAS												
1.2.1	Cerca em arame farpado com 11 fios de acordo com projeto do canteiro	m	40,00	60,76	2.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.2.2	Tapume em chapa de madeira compensada e= 10 mm, incl. pintura e portão	m²	17,60	78,83	1.387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.2.3	Raspagem e limpeza mecanizada do terreno	m²	128,00	0,22	28,16	128,00	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00%	
1.2.4	Prédio da administração da obra e salas técnicas	m²	120,66	397,63	47.978,04	57,00	22.664,91	0,00	22.664,91	0,00	22.664,91	52,76%	

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA: 1614297940


Raimundo S. de Azevedo
 Coordenador de Obras
 PMCG


MEDICÃO GLOBAL - BM 07

CAIXA

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fomecimento)	2.08.004/2022/SECOB/PMCG	BM - Data emissão	21.06.2023	BM - Período de referência da medição	De 19.04.2023 até 21.06.2023	Nº do CT	2841.1008622-30/2013	Data do CT	-
Início da obra - Data	23.03.2022	Previsão Termino da obra	22.03.2023	CNPJ	03.295.805/0001-74	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		
CTEF - Valor total Inicial (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt assinatura	23.03.2022	Objeto do CTEF (resumido)	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA	Agente Financeiro ou Operador Repasse	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CTEF - Valor total Atual (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt ultimo aditivo		Local da obra (Bairro / Município / UF)	BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	Fonte de Recursos	OSUP/PC		Outra

Item	Descrição dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar		Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %	
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acumulado incluir o período
TOTAL COM BDI 25%													
			4.384.957,23										
1.2.5	Barração para depósito de cimento	m²	36,00	568,08	20.450,88		36,00	36,00	20.450,88	0,00	20.450,88	0,00%	
1.2.6	Releitoro, cozinha e alojamento	m²	49,84	397,63	19.817,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.2.7	Caixa d'água 1.000 l, montada em estrutura de madeira de lei (02unid)	und	1,00	418,02	418,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
1.2.8	Padrão de entrada trifásica BT, para frentes de serviços	und	1,00	2.280,87	2.280,87		1,00	1,00	2.280,87	0,00	2.280,87	0,00%	
1.2.9	Limpeza final da obra (Canal)	m²	1,58	1.767,00	2.791,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
SUB TOTAL 02				19.714,90					0,00	0,00		100,00%	
2.1	Ponta de ala em concreto para buíro simples de 3,00 x 3,00 m	m³	18,00	283,59	5.104,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2.2	Passarela em concreto para pedestre (3,40 x 2,24) m	m³	3,05	462,11	1.409,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
2.3	Guarda-Corpo em tubo de ferro galvanizado	m	366,69	366,69	13.200,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
SUB TOTAL 03				137.234,53					3.368,67	24.656,60		79,64%	
3.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m utilizando reiro escavadeira	m³	1.081,50	7,13	7.711,10		37,38	148,12	185,50	266,52	1.056,10	1.322,62	82,95%
3.2	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m a 3,00 m utilizando reiro escavadeira (222,55 + 222,15 Bodocongo = 477,70 m³)	m³	405,56	6,41	2.599,64		0,00	17,92	17,92	0,00	114,87	114,87	95,58%
3.3	Carga e descarga mecânica de solo em caminhão basculante	m³	1.487,06	4,81	7.152,76		5,46	77,53	82,99	26,26	372,93	399,19	94,42%
3.4	Transporte de material bola fora em vias pavimentadas - DMT = 6 km	m³	216,30	19,21	4.155,12		5,46	77,53	82,99	104,89	1.489,39	1.594,28	61,53%
3.5	Reatero e compactação mecânica de valas em camadas de 20 cm com aproveitamento do material escavado	m³	1.270,76	12,70	16.138,65		14,70	106,40	121,10	186,69	1.351,28	1.537,97	90,47%
3.6	Reforço de fundação em berço de areia / Colchão de Areia (186,24 + 135,80 Bodocongo = 322,04m³)	m³	200,38	139,17	27.886,88		4,08	57,14	61,22	567,81	7.952,17	8.519,99	69,45%
3.7	Fornecimento e assentamento de tubo PVC JE DN=150 mm	m	901,25	55,41	49.938,26		40,00	142,00	182,00	2.216,40	7.868,22	10.084,62	79,81%


Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 052.483.244-92
 CREA: 1614297940


Raimundo Antonio S. Carvalho
 Coordenador de Obras
 RN-160.104.577-4
 SECOB/PMCG

MEDIÇÃO GLOBAL - BM 07

CAIXA		BM - Número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)		7ª MEDIÇÃO	21.06.2023	De 19.04.2023 até 21.06.2023	2841.1008622-30/2013	
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)		Empresa Contratada			Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
Início da obra - Data		EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
Previsão Término da obra		Objeto do CTEF (resumido)			AGENTE FINANCIADOR DO OPERADOR REPASSADO	
23.03.2022		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total Inicial (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)			Fonte de Recursos	Outra
4.384.957,23		BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB			OSUPAC	
CTEF - Valor atual (R\$)						
4.384.957,23						

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Diferença a atualizar	Execução Física (Quantidades)		Execução Financeira (R\$)		Desvio %						
			Preço Unitário	Preço Total		Quantidade a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acumulado incluir período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir o período		
TOTAL COM BDI 25%					4.384.957,23											
3.8	Fornecimento e assentamento de poço de visita em anéis pre-moldados até 1,50 m DN = 1100mm	und	14,00	1.453,88	20.354,32											78,57%
3.9	Teste e limpeza da rede de esgoto sanitário (1.204,50 + 826,25 Bodocongó = 2.030,75 m)	m	901,25	0,32	288,40											100,00%
3.10	Cadastro de rede de esgoto (1.204,50 + 826,25 Bodocongó = 2.030,75 m)	m	901,25	1,12	1.009,40											100,00%
4.0	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL			SUB TOTAL 04	880.011,11											86,32%
4.1	Escavação mecânica de material de 1ª categoria em valas até 1,50 m de profundidade com retro escavadeira	m³	1.890,87	7,13	13.481,90											81,35%
4.2	Escavação mecânica de material de 1ª categoria em valas de 1,50 a 3,00 m de profundidade com retro escavadeira	m³	378,17	6,41	2.424,07											86,45%
4.3	Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de profundidade com explosivos, incl. Abatimento	m³	242,12	77,55	18.776,41											100,00%
4.4	Carga e descarga mecânica de solo em caminhão basculante	m³	2.521,16	4,81	12.126,78											87,58%
4.5	Transporte de material bruto fora em vias pavimentadas - DMT = 6 km	m³	712,48	19,21	13.686,74											56,05%
4.6	Aterro compactado em camadas de 20 cm, com material importado	m³	756,35	78,76	59.570,13											94,84%
4.7	Reforço de fundação em berço de areia para Colchão	m³	1.052,33	139,17	146.452,77											94,84%
4.8	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto CA - 2 - D = 1000 mm p/ águas pluviais, rejuntado com argamassa tr. 1:3 (cimento e areia)	m	630,29	675,31	425.641,14											94,84%
4.9	Espalramento de vala	h	250,00	4,00	1.000,00											100,00%
4.10	Caixa de passagem em alvenaria (1,60 x 1,60) Jm até 2,00m de profundidade para tubo com - dn = 1000 mm, Com funão e tampa em concreto armado.	und	68,00	2.582,07	175.580,76											55,88%

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 062.483.244-92
 CREA: 16142979-40

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.114.517-4
 Coordenador de Obras
 SESP/CPMCG

MEDICAO GLOBAL - BM 07

CAIXA

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT	
2.08.004/2022/SECOB/PM/CG		7º MEDICAO		21.06.2023		De 19.04.2023 até 21.06.2023		2641.1008622-30/2013	
Inicio da obra - Data		Empresa Contratada		CNPJ		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador		Data do CT	
23.03.2022		EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME		03.255.805/0001-74		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador		-	
CTEF - Valor total inicial (R\$)		Objeto do CTEF (resumido)		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Agente Financeiro ou Operador Repasse		Outra	
4.384.957,23		7º MEDICAO		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
CTEF - Valor total atual (R\$)		CTEF - di último aditivo		Local da obra (Bairro / Município / UF)		Fonte de Recursos			
4.384.957,23				BARRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB		OGUPAC			

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Preço no Orçamento			Diferença a Atualizar	Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %	
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar		Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir período	Acumulado até o período anterior	Medido no período		Acumulado incluir o período
TOTAL COM BDI 25%														
4.11	Caixa de passagem em alvenaria (1,60 x 1,60) m até 2,00m de profundidade para tubo com - dn = 1000 mm. Com fundo e tampa em concreto armado, com grelha	und	4,00	2.767,18	11.088,72									100,00%
4.12	Teste e limpeza da rede de esgoto sanitário	m	630,29	0,32	201,69			0,00						100,00%
5.0	PAYMENTAÇÃO			SUB TOTAL 05	1.491.956,56									40,28%
5.1	Corte com trator de esteira em material de 1ª categoria - abertura de caixa de rua	m³	74,09	1,84	136,33			74,09		136,33				0,00%
5.2	Regularização e compactação mecanizada do sub-leito	m²	14.336,80	1,31	18.781,21			7086,77		9.283,67				46,11%
5.3	Sub base de solo estabilizado sem mistura, compactada a 100% do PN	m³	4.091,56	3,16	12.929,33			2214,60		6.998,14				41,18%
5.4	Escavação e carga de material 1ª categoria em jazida	m³	5.319,02	10,02	53.296,58			2942,48		29.483,62				40,55%
5.5	Aquisição de material de 1ª categoria para aterro/reaterro em jazida	m³	5.319,02	13,00	69.147,26			2214,60		28.789,80				54,75%
5.6	Transporte de material da limpeza em caminhão capamba em vias pavimentadas - Material de Jazida - DMT = 21 km	m³xkm	60.636,89	1,61	97.625,39			59053,50		95.076,14				0,00%
5.7	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, e = 10 cm, rejuntado cimento e areia Tr. 1:3	m²	13.447,35	49,75	669.005,66			7192,41		357.822,52				41,75%
5.8	Meio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro	m	3.557,82	29,18	103.817,19			1617,31		3.326,52				51,34%
5.9	Meio fio (retrava) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro	m	192,00	29,18	5.602,56			0,00		0,00				100,00%
5.10	Linha d'água em paralelepípedos graníticos, rejuntados com argamassa cimento e areia - tr. 1:3, larg. = 0,25 m	m	222,36	27,02	6.008,17			189,58		5.122,38				14,74%

Rafael Mendes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 003.244-92
 CREAB 1614207940

Comes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 003.244-92
 CREAB 1614207940

Raimundo Antônio S. Cavahno
 RN-160.104517X
 Coordenador de Obras
 SECOB/PM/CG

MEDICÃO GLOBAL - BM 07

CAIXA	Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecedor)	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
2.08.004/2022/SECOB/PMCG	22.03.2023	74-MEDICÃO	21.06.2023	De 19.04.2023 até 21.06.2023	2541.1008622-30/2013	
Início da obra - Data	Previsão Término da obra	Empresa Contratada			Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
23.03.2022	23.03.2022	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total inicial (R\$)	CTEF - di assinatura	Objeto do CTEF (resumido)			Agente Financiador ou Operador Repasse	
4.384.957,23	23.03.2022	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total Atual (R\$)	CTEF - di ultimo aditivo	BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB			Fonte de Recursos	Outra
4.384.957,23					OGUPAC	

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença e Atualizar		Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)			Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidade a executar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Método no período	Acumulado período anterior	Método no período	Acumulado até o período		
5.11	Altro compactado em camadas de 20 cm, com material importado para banqueta	m³	906,91	78,76	71.428,23		560,03	27,60	587,63	44.107,96	2.173,78	46.281,74	35,21%
5.12	Execução de calçada em concreto, fck = 12 Mpa - esp = 7,0 cm	m²	4.534,56	59,69	270.667,89		2800,15	138,00	2.938,15	167.140,95	8.237,22	175.378,17	35,21%
5.13	Mão fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia 1:3 incl. Escavação e reaterro (para contenção de calçadas)	m	2.267,28	29,18	66.159,23		1485,55	69,00	1.554,55	43.348,35	2.013,42	45.361,77	31,44%
5.14	Limpeza final da obra (parimentação e calçadas)	m²	29.975,01	1,58	47.360,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.0	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ÁREAS VERDES E CANTEIROS			SUB TOTAL 06	130.651,93					0,00	0,00	0,00	100,00%
6.1	Planto de grama Bataias, inclusive terra vegetal	m²	11.103,65	9,98	110.814,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.2	Planto de arbustos variados com altura maior que 1,00 m	und	85,00	78,61	6.681,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.3	Planto de árvores variados com altura maior que 1,00 m	und	85,00	154,89	13.165,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	TOTAIS R\$			2.890.951,76						993.655,50	116.726,24	1.110.381,73	61,59%
	TOTAL COM BDI 25%			3.613.689,70						1.242.069,37	145.907,80	1.387.977,17	61,59%
INFRAESTRUTURA CANAL DE BODOCONGÓ													
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			SUB TOTAL 01	146.709,28					28.525,88	0,00	28.525,88	80,56%
1.1	Obelisco em concreto para placa de inauguração	und	1,00	283,59	283,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.2	Placa de inauguração aço escovado (40 x 60) cm	und	1,00	1.465,56	1.465,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.3	Placa de identificação de rua (45 x 25) cm	und	13,00	44,65	580,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.4	Sinalização aberta com iluminação	m	1.133,64	2,32	2.630,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.5	Sinalização aberta sem iluminação	m	566,82	10,62	6.019,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.6	Tapume em telha de aço galvanizado, ondulado, não pintada (isolamento)	m	566,82	233,64	132.431,82		121,40	121,40	121,40	121,40	0,00	28.363,90	78,58%


Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 02.483.244-92
 CREA: 1014297940

Raimundo Antônio de Oliveira
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

MEDICÃO GLOBAL - BM 07

CAIXA	BM - Número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)	7º MEDICÃO	21.06.2023	De 19.04.2023 até 21.06.2023	2541.1008622-30/2013	-
2.08.004/2022/SECOB/PMCG	Empresa Contratada			Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
Início da obra - Data	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
23.03.2022	Objeto do CTEF (resumido)			Agente Financiador ou Operador Repasse	
Previsão Término da obra	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total inicial (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)			Fonte de Recursos	Outra
4.384.957,23	BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB			OGUPAC	
CTEF - Valor total Atual (R\$)					
4.384.957,23					

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Preço Total	Diferença a Atualizar	Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Quantidade			Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
1.7	Demolição de alvenaria de tijolos	m³	32,40	29,08	942,19		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1.8	Retirada de cobertura em telha cerâmica / madeiramento	m²	400,00	5,89	2.356,00		27,50	27,50	161,98	161,98	93,12%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			SUB TOTAL 02	83.943,32				45.487,95	2.918,77	42,33%
2.1	Engenheiro civil de obra júnior com encargo (4 horas/dia)	mês	6,00	5.669,48	34.016,88		3,56	3,77	20.183,35	1.190,59	37,17%
2.2	Topografia com encargos complementares (8 horas/dia)	mês	6,00	4.062,74	24.376,44		3,56	0,21	14.463,35	853,18	37,17%
2.3	Veículo de apoio (12 meses = 8 horas/dia = 2.920,00 h)	horas	2.920,00	8,75	25.550,00		1299,00	100,00	10.841,25	875,00	54,14%
3.0	TERRAPLENAGEM			SUB TOTAL 03	7.152,22				5.333,33	0,00	25,43%
3.1	Escavação em material de 1ª categoria, campo aberto, até 2,00 m de profundidade	m³	12,81	8,00	102,48		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.2	Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de prof. com explosivos, incl. abateamento	m³	36,24	77,55	2.810,41		26,82	26,82	2.079,89	0,00	25,99%
3.3	Carga mecânica de rocha em caminhão basculante equip. usados: pa carreg. sobre rodas pot. até 130 hp cap. 1,9 m³ caminhão basculante pot. até 130 hp cap. 5 m³	m³	157,05	4,06	637,62		34,87	34,87	141,56	141,56	77,80%
3.4	Transporte do material da limpeza em caminhão caçamba em vias pavimentadas - bola fora no lixão DMT = 10 km	m³xkm	573,53	1,61	923,38		348,66	348,66	561,34	561,34	39,21%
3.5	Espalhamento e compactação mecanizada de aterro	m³	50,31	2,54	127,79		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3.6	Regularização e compactação mecanizada do sub-leito	m³	1.946,98	1,31	2.550,54		1946,98	1.946,98	2.550,54	2.550,54	0,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO			SUB TOTAL 04	145.805,48				135.077,43	135.077,43	7,17%


Raimundo Antonio
 Engenheiro Civil
 CPF: 062.483.244-92
 CREA: 1614297940


Raimundo Antonio
 RN-160.104.5714
 Coordenador de Obras
 SECOR/PMCG

CAIXA

MEDICÃO GLOBAL - BM 07

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecedor) 2.08.004/2022/SECOR/PMCG		BM - número 7º MEDICÃO		BM - Data emissão 21.06.2023		BM - Período de referência da medição De 19.04.2023 até 21.06.2023		Nº do CT 2841.1008622-30/2013		Tomador / Ag Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		Data do CT -	
Início da obra - Data 23.03.2022		Previsão Término da obra 22.03.2023		Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME		Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA		Local da obra (Bairro / Município / UF) BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB		CNPJ 03.255.805/0001-74		Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total inicial (R\$) 4.384.957,23		CTEF - dt assinatura 22.03.2022		CTEF - dt ultimo aditivo -		Fonte de Recursos OGU/PAC		Outra		-		-	

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar	Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar		Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
TOTAL COM BDI 25%													
4.1	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	2.392,91	49,75	119.047,27		2221,77	2.221,77	110.533,06	0,00	110.533,06	7,15%	
4.2	Meio fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro	m	736,28	29,18	21.484,55		681,10	681,10	19.874,50	0,00	19.874,50	7,49%	
4.3	Linha d'água em paralelepípedos graníticos, rejuntados com argamassa cimento e areia - tr. 1:3. larg. = 0,25 m	m	184,07	27,02	4.973,57		172,83	172,83	4.669,87	0,00	4.669,87	6,11%	
5.0	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE, EMISSÁRIO E INTERDOMICILARES)			SUB TOTAL 06	31.612,38				0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.1	Locação e nivelamento de valas para coletores	m	59,00	3,13	184,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.2	Escavação em material de 1ª categoria, campo aberto, até 2,00 m de profundidade	m³	39,83	8,00	318,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.3	Escavação em material de 2ª categoria campo aberto, até 2,00 m de profundidade (com perfuratriz)	m³	23,90	74,27	1.775,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.4	Escavação em material de 3ª categoria (rocha), campo aberto, até 2,00 m de prof. com explosivos, incl. abatimento	m³	15,93	77,55	1.235,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.5	Carga mecânica de rocha em caminhão basculante equip. usados: pa carreg. Sobre rodas pol. Até 130 hp cap. 1,9 m³ caminhão basculante pol. Até 130 hp cap. 5m³	m³	79,65	4,06	323,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.6	Reaterro aplicado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado	m³	47,79	12,70	606,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.7	Reforço de fundação em berço de areia (Colchão de areia)	m³	20,28	139,17	2.822,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
5.8	Fornecimento e assentamento de poço de visita em anéis pre-moldados até 2,00m da 1,20m	und	1,00	1.038,38	1.038,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	


Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CRP: 483.244-92
 CPF: 097940

Coordenador de
 SECOR/PMCG

CAIXA

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)

2.08.004/2022/SECOB/PMCG

Início da obra - Data

22.03.2023

CTEF - Valor total inicial (R\$)

4.384.987,23

CTEF - Valor total Atual (R\$)

4.384.987,23

BM - número

77-MEDICAO

Empresa Contratada

EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME

Objeto do CTEF (resumido)

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA

Local da obra (Bairro / Município / UF)

BAIRRO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB

BM - Data emissão

21.06.2023

BM - Período de referência da medição

De 19.04.2023 até 21.06.2023

NPJ

03.255.805/0001-74

CNPJ

03.255.805/0001-74

Nº do CT

2841.1008622-30/2013

Tomador / Ag. Promotor ou Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Agente Financeiro ou Operador Repasse

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte de Recursos

OGU/PAC

Data do CT

-

MEDICÃO GLOBAL - BM 07

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar	Executado até o período anterior	Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Unidade	Preço Total	Quantidade a atualizar			Preço total a atualizar	Medido no período	Acumulado período anterior	Medido no período	
TOTAL COM BDI 25%												
				4.384.987,23					1.604.799,67	149.566,26	1.754.345,93	59,99%
5.9	Anel (caixilho) DN 0,72 x 0,15 m para PV	und	1,00	846,48	846,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.10	Tampão ferro, classe d 400, com abertura livre dn 600, articulado	und	1,00	635,53	635,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.11	Caixa de passagem para esgoto condornial, anéis em concreto simples e base de tijolo corã c/ lâmpa em concreto armado dn 0,60m.	und	1,00	1.005,96	1.005,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.12	Assentamento de tubulação DN -300mm PB em PVC com conexões e peças especiais	m	59,00	3,03	178,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.13	Teste de rede de esgoto	m	59,00	1,12	66,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.14	Cadastro de rede de esgoto	m	7.235,41	0,32	2.315,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.15	Tubos de PVC rígido Vinilori DN - 300mm.	m	59,00	279,01	16.461,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.16	Concreto para envolvimento tck = 15 mpa	m³	3,00	252,62	757,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
5.17	Esgotamento de vala	h	250,00	4,00	1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.0	ESTACÃO ELEVATÓRIA - OBRAS CIVIS			SUB TOTAL 96	97.692,72				0,00	0,00	0,00	100,00%
6.1	Azulejo branco 15x15cm carg colante juntas em amarracao inclusive rejuntamento	m²	10,20	48,18	491,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.2	Emboço	m²	10,20	13,28	135,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.3	Reboco tipo massa unica	m²	98,60	19,34	1.906,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.4	Piso cimentado liso, espessura 2,0 cm c/ junta dilatacao argamassa/cimento/areia fina 1:4	m²	23,04	20,39	469,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.5	A cal em tês demãos	m²	372,80	2,53	943,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.6	Esmalte sintético sobre madeira	m²	3,68	11,87	43,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.7	Esmalte sintético sobre ferro	m²	20,00	5,94	118,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.8	Portão em gradil de ferro	m²	10,00	256,10	2.661,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.9	Porta interna semi-oca (0,70x2,10)m, inclusive batente, fechadura e dobradiças	m²	1,47	203,90	299,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.10	Portão em chapa de ferro	m²	2,00	399,10	798,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.11	Fechadura tipo gorges e dobradiça de ferro niquelado simples (LH popular)	und	2,00	60,47	120,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.12	Dobradiça de ferro galvanizado 4" x 3"	und	9,00	27,18	244,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Rafael dos Santos Leite
Engenheiro Civil

CPF: 062.483.244-92
CREA: 1614297940


Raimundo Antonio S. Fernandes
RN: 160.104.517-14
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG


CAIXA

MEDICÃO GLOBAL - BM 07

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.0042022SECOB/PMCG		BM - número 7º MEDICÃO	BM - Data emissão 21.06.2023	BM - Período de referência da medição De 19.04.2023 até 21.06.2023	Nº do CT 2941.1008622-302013	Data do CT -
Início da obra - Data 23.03.2022		Privado / Termo de obra 22.03.2023		Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME		CNPJ 03.255.8050001-74
CTEF - Valor total Inicial (R\$) 4.384.957,23		CTEF - dt assinatura 23.03.2022		Objeto do CTEF (resumido) OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA		Local da obra (Barro / Município / UF) BARRIO DE BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB
CTEF - Valor total Atual (R\$) 4.384.957,23		CTEF - dt ultimo aditivo		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA		Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL
				Fonte de Recursos OGUPAC		Outra

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Und	Previsão no Orçamento			Diferença a Atualizar		Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a executar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
TOTAL COM BDI 25%												
6.13	Fechadura tipo cilindro completa, incl. dobradiças	und	1,00	101,18	101,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.14	Janela em ferro tipo basculante, incl. vidro e pintura	m²	1,50	571,14	856,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.15	Ponto d'água com rede	pl	4,00	80,82	323,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.16	Ponto de esgoto com rede	pl	3,00	95,63	286,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.17	Bacia sanitária com tanque com caixa acoplada	und	1,00	318,05	318,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.18	Chuveiro plástico branco incl braço de plástico de 1/2" com canopla fornecimento	und	1,00	47,75	47,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.19	Ralo sifonado de pvc rígido, em pavimento térreo, com saída de 75 mm, com grelha redondo e porta grelha, compreendendo 3 m de tubo pvc de 75mm e sua ligação ao ramal de ventilação - fornecimento e instalação.	und	1,00	45,18	45,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.20	Instalação de lavatório em louça branca, sem coluna e torneira comanda e sifão plástico (com fornecimento)	und	1,00	173,05	173,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.21	Fornassent, registro gavela bruto 20 mm	und	1,00	27,92	27,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.22	Caixa d'água 500L	und	1,00	304,22	304,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.23	Poste de concreto seção duplo T, 100/8, com engastamento direito no solo de 1,40 m, inclusive colocação	und	3,00	657,15	1.971,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.24	Caixa para medição trifásica em policarbonato, inclusive colocação (padrão Energisa)	und	1,00	226,36	226,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.25	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 1/2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	45,00	15,88	714,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.26	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	20,00	12,14	242,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.27	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentamento	m	5,00	21,52	107,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.28	Curva de PVC rígido rosqueável de 2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentado.	und	1,00	14,94	14,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%


Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062483.244-92
 CREA: 1614297940


Raimundo Antonio S. Cavallho
 RN-160.104.5714
 Coordenador de Obras
 SEC 08/PMCG

MEDICÃO GLOBAL - BM 07

CAIXA

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecedor)	2.08.0042022SECOB/PMCG	BM - número	7º MEDICÃO	BM - Data emissão	19.04.2023	BM - Período de referência da medição	De 19.04.2023 até 21.06.2023	Nº do CT	2841.1008622-30/2013	Data do CT
Início da obra - Data	23.03.2022	Empresa Contratada	EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	Local da obra (Bairro / Município / UF)	Local de BODOCONGO E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	CNPJ	03.255.8050001-74	Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total inicial (R\$)	4.384.957,23	Objeto do CTEF (resumido)	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGO E CANAL DA RAMADINHA	Fonte de Recursos	OGU/PAC	Agente Financeiro ou Operador Repasse	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Outra		
CTEF - Valor atual (R\$)	4.384.957,23	CTEF - dt assinatura	22.03.2022							

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento			Diferença a atualizar	Executado até o período anterior		Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar		Preço total a atualizar	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	
TOTAL COM BDI 25%													
6.29	Curva de PVC rígido rosqueável de 11/2 pol., com luva de rosca interna, inclusive assentado.	und	3,00	11,66	34,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.30	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 10,0 mm², inclusive instalação em eletroduto	m	60,00	11,18	670,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.31	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 16,0 mm², inclusive instalação em eletroduto.	m	160,00	18,35	2.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.32	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - Flame Resistant - 70 C, 0,6 / 1 Kv, cobertura de PVC-ST 1, Foremax ou similar, S.M. - 4,0 mm², inclusive instalação em eletroduto	m	200,00	5,62	1.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.33	Cabo de cobre, tempera mole, encordoamento classe 2, isolamento de PVC - 70 C, tipo BWF, 750 V, Foreplast ou similar, S.M. - 2,5 mm², inclusive instalação em eletroduto.	m	30,00	3,98	119,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.34	Disjuntor tripolar termomagnético até 50A 380V, Eletromar ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	1,00	55,88	55,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.35	Disjuntor monopolar termomagnético até 30A 220V, Eletromar ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição.	und	2,00	13,72	27,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.36	ponto de luz no teto ou parede, incluindo caixa de 4x4 pol, Tigreflex ou similar, tubulação PVC e fiação até o quadro de distribuição.	pl	4,00	82,35	329,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.37	Ponto de interruptor de 2 seções.	pl	1,00	31,02	31,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6.38	Ponto de interruptor de 1 seção.	pl	1,00	27,50	27,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF: 062.483.244-92
 CREM: 1014297940


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517,4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG


MEDIÇÃO GLOBAL - BM 07

CAIXA

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento)		BM - número		BM - Data emissão		BM - Período de referência da medição		Nº do CT		Data do CT	
2.08.004/2022/SECOB/PMCG		74/MEDIÇÃO		21.06.2023		De 19.04.2023 até 21.06.2023		2641.1008622-302013			
Início da obra - Data		Previsão Término da obra		Empresa Contratada		Objeto do CTEF (resumido)		CNPJ		Tomador / Ag. Promotor ou Tomador	
23.03.2022		12.03.2023		EMPREITEIRA YVARENSE LTDA - ME		CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA		03.255.805/0001-74		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
CTEF - Valor total inicial (R\$)		CTEF - di assinatura		Local da obra (Bairro / Município / UF)		BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB		03.255.805/0001-74		Agente Financeiro ou Operador Repasse	
4.384.957,23		23.03.2022		BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB				03.255.805/0001-74		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
CTEF - Valor total Atual (R\$)		CTEF - di último aditivo						03.255.805/0001-74		Fonte de Recursos	
4.384.957,23								03.255.805/0001-74		OGU/PAC	
										Outra	

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsão no Orçamento		Diferença e Atualizar		Executado Físico (Quantidades)		Executado Financeiro (R\$)		Desvio %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidade a atualizar	Preço total a atualizar	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir período	Acumulado até o período anterior	
TOTAL COM BDI 25%											
6.39	Ponto de tomada 2p+1l	pl	1,00	117,08			0,00		0,00		100,00%
6.40	Luminaria tipo spot de 1 x 20 W.	pl	1,00	103,70			0,00		0,00		100,00%
6.41	Luminaria tipo Globo	pl	1,00	70,35			0,00		0,00		100,00%
6.42	Luminaria tipo sobrepor de 2x32W	und	2,00	219,57			0,00		0,00		100,00%
6.43	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40 m, altura 0,50 m, sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de lã de vidro em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro	und	4,00	120,35			0,00		0,00		100,00%
6.44	Assentamento de haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m Copperweld ou similar, com conector paralelo e parafusos (inclusive o fornecimento do material)	und	2,00	44,83			0,00		0,00		100,00%
6.45	Quadro constituído no sistema da caixa de sobrepor, para instalação abrigada, cor cinza RAL 7032, grau de proteção IP55, com as seguintes dimensões aproximadas: altura: 800 mm, largura: 400 mm e profundidade: 300 mm, para abrigar 02 chaves SIKOSTART pl e motor de 20,0CV trifásico, categoria AC-2; coordenação tipo 2; composta basicamente de: Botões de comando; conjunto de sinalização; disjuntor tripolar; conjuntos de fusíveis; chave controladora para voltmetro; voltmetro; Transformadores de corrente; chave controladora; amperímetro; rele falha de fase e demais acessórios	und	1,00	7.125,93			0,00		0,00		100,00%
6.46	Grupo gerador de 53/50KVA completo (Quadro de comando e motor a diesel)	und	1,00	69.813,30			0,00		0,00		100,00%
7.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INSTALAÇÕES HIDRO MECÂNICAS			SUB TOTAL 07					0,00		0,00
7.1	Escada de marinho com ferro CA 50 de 5/8" (16,0 mm), l=0,3m, sem proteção, incluindo pintura anti-ferrugens	m	4,00	58,33			0,00		0,00		100,00%
7.2	Conectação e montagem de guarda-corpo em tubo galvanizado com porta lisa de 1 1/2", incl. Pintura	m	5,15	366,69			0,00		0,00		100,00%
				SUB TOTAL 07					0,00		0,00
				16.382,00					0,00		0,00


Raimundo Antonio S. Carvalho
 Engenheiro Civil
 CREA 101948/7040


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG


MEDICÃO GLOBAL - BM 07

CAIXA

Nº do CTEF (Contrato Execução / Fornecimento) 2.08.004/2022/SECOP/MCG		BM - número 7ª MEDIÇÃO	BM - Data emissão 21.06.2023	BM - Período de referência da medição De 19.04.2023 até 21.06.2023	Nº do CT 2641.1008622-30/2013	Data do CT -
Início da obra - Data 23.03.2022	Previsto Término da obra 22.03.2023	Empresa Contratada EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA - ME	Objeto do CTEF (resumido) CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA	CNPJ 03.255.805/0001-74	Tomador / Ag Promotor ou Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	Agente Financeiro ou Operador Repasse CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CTEF - Valor total inicial (R\$) 4.384.957,23	CTEF - dt assinatura 23.03.2022	Local da obra (Barro / Município / UF) BARRIO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	Fonte de Recursos OGUFRAC	CTEF - Valor total atual (R\$) 4.384.957,23	CTEF - dt último arquivamento -	Outra -

Item	Discriminação dos serviços do Orçamento	Unid	Previsto no Orçamento			Diferença a atualizar	Preço total a atualizar	Executado até o período anterior	Executado Físico (Quantidades)			Executado Financeiro (R\$)			Destiny %
			Preço Unitário	Preço Total	Quantidades a atualizar				Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acumulado incluir o período	
7.3	Bomba autoescoavante Esco, modelo gresco X-T6 para Q=19,709 l/s e H=19,81m de 20,0 CV, ou similar nas	und	2,00	3.785,94	7.571,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7.4	Grade de retenção de sólidos	m²	0,40	1.053,10	421,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7.5	Monovia com Talha e Corrente, Capacidade de 1000 kg.	und	1,00	5.267,11	5.267,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8.0	CALÇADAS			SUB TOTAL 08	89.118,60										15,00%
8.1	Capina e limpeza manual do terreno	m²	112,56	1,77	199,23			112,56	199,23	199,23	199,23	199,23	199,23	199,23	0,00%
8.2	Carga mecânica e transporte de entulho em caminhão basculante	m³	333,77	4,81	1.605,43			333,77	333,77	1.605,43	1.605,43	1.605,43	1.605,43	1.605,43	0,00%
8.3	Transporte do material da limpeza em caminhão cegamba em vias pavimentadas - Bola fora no lixão DMT = 10 KM	m³xkm	4.939,77	1,51	7.953,03			2090,40	2.090,40	3.365,54	3.365,54	3.365,54	3.365,54	3.365,54	57,68%
8.4	Execução de calçada em concreto desmoldado - esp = 7,0 cm	m²	1.112,56	59,69	66.408,71			1.112,56	66.408,71	66.408,71	66.408,71	66.408,71	66.408,71	66.408,71	0,00%
8.5	Mão fio (guia) de concreto pre moldado com dimensões de 0,15 x 0,12 x 0,30 x 1,00 m, rejuntado com cimento e areia tr 1:3 incl. Escavação e reaterro	m	278,14	29,18	8.116,13			143,00	143,00	4.172,74	4.172,74	4.172,74	4.172,74	4.172,74	48,59%
8.6	Limpeza final da obra (pavimentação e calçadas)	m²	3.059,54	1,58	4.834,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
TOTAL R\$					617.014,02					290.176,24	2.918,77	233.095,01	362.720,30	3.648,46	52,50%
TOTAL COM BDI 25%					771.267,53										


Rafael Gonçalves Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA: 1614297040


Ramundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/MCG