

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDIDAÇÃO Nº: 10 DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEROTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.				VALOR CEF= R\$ 7.096.646,27 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF= R\$ 3.275.467,11 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF= R\$ 401.584,05 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL CEF= R\$ 3.677.051,16									
DATA DA OS: 18/05/2023													
MEDIÇÃO: 10													
PERÍODO SIMPLES: 30/03/2024 30/04/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 30/04/2024				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
RECURSO - CAIXA													
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 190.276,19		R\$ 183.005,51		R\$ -		R\$ 183.005,51		R\$ 7.270,68
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	R\$ 640,84	32,00	R\$ 20.506,88	32,00	R\$ 20.506,88	-	R\$ -	32,00	R\$ 20.506,88	-	R\$ -
1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	R\$ 1.280,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELERAS. AF_02/2016	M²	R\$ 1.112,18	68,04	R\$ 75.672,73	68,04	R\$ 75.672,73	-	R\$ -	68,04	R\$ 75.672,73	-	R\$ -
1.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	UN	R\$ 691,53	56,00	R\$ 38.725,68	56,00	R\$ 38.725,68	-	R\$ -	56,00	R\$ 38.725,68	-	R\$ -
1.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	R\$ 2.125,31	1,00	R\$ 2.125,31	1,00	R\$ 2.125,31	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.125,31	-	R\$ -
1.6	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA DN 50MM DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	R\$ 46,27	1,00	R\$ 46,27	1,00	R\$ 46,27	-	R\$ -	1,00	R\$ 46,27	-	R\$ -
1.7	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO TIPO II, DA CASA ATÉ A CAIXA	UN	R\$ 445,39	1,00	R\$ 445,39	1,00	R\$ 445,39	-	R\$ -	1,00	R\$ 445,39	-	R\$ -
1.8	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	R\$ 130,67	1,00	R\$ 130,67	1,00	R\$ 130,67	-	R\$ -	1,00	R\$ 130,67	-	R\$ -
1.9	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	R\$ 219,66	1,00	R\$ 219,66	1,00	R\$ 219,66	-	R\$ -	1,00	R\$ 219,66	-	R\$ -
1.10	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO	UN	R\$ 6,40	80,00	R\$ 512,00	80,00	R\$ 512,00	-	R\$ -	80,00	R\$ 512,00	-	R\$ -
1.11	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M²	R\$ 207,93	1,00	R\$ 207,93	1,00	R\$ 207,93	-	R\$ -	1,00	R\$ 207,93	-	R\$ -
1.12	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2020	M	R\$ 61,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
1.13	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 780,24	8,00	R\$ 6.241,92	8,00	R\$ 6.241,92	-	R\$ -	8,00	R\$ 6.241,92	-	R\$ -
1.14	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	R\$ 130,73	347,60	R\$ 45.441,75	291,98	R\$ 38.171,07	-	R\$ -	291,98	R\$ 38.171,07	55,62	R\$ 7.270,68
2.0	CANAL PRINCIPAL - SERVIÇOS INICIAIS			-	R\$ 245.898,75		R\$ 244.666,36		R\$ -		R\$ 244.666,36		R\$ 1.232,39
3.0	CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL				R\$ 298.924,53		R\$ 298.924,53		R\$ -		R\$ 298.924,53		R\$ -
4.0	CANAL PRINCIPAL - ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DAS VIAS MARGINAIS)				R\$ 2.618.502,32		R\$ -		R\$ 323.568,74		R\$ 323.568,74		R\$ 2.294.932,58
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M²	R\$ 0,44	30.500,00	R\$ 13.420,00	-	R\$ -	1.776,53	R\$ 781,67	1.776,53	R\$ 781,67	28.723,47	R\$ 12.638,33
4.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M³). AF_07/2020	M²	R\$ 15,02	15.626,80	R\$ 234.714,54	-	R\$ -	2.664,80	R\$ 40.025,30	2.664,80	R\$ 40.025,30	12.962,00	R\$ 194.689,24
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,17	104.674,13	R\$ 331.816,99	-	R\$ -	1.332,40	R\$ 4.223,71	1.332,40	R\$ 4.223,71	103.341,73	R\$ 327.593,28
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	104.674,13	R\$ 387.294,28	-	R\$ -	1.332,40	R\$ 4.929,88	1.332,40	R\$ 4.929,88	103.341,73	R\$ 382.364,40
4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M²	R\$ 9,34	15.083,50	R\$ 140.879,89	-	R\$ -	2.664,80	R\$ 24.889,23	2.664,80	R\$ 24.889,23	12.418,70	R\$ 115.990,65
4.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M²	R\$ 70,62	15.626,80	R\$ 1.103.564,82	-	R\$ -	2.664,80	R\$ 188.188,18	2.664,80	R\$ 188.188,18	12.962,00	R\$ 915.376,44
4.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_07/2019	M²	R\$ 175,06	2.200,00	R\$ 385.132,00	-	R\$ -	313,43	R\$ 54.869,06	313,43	R\$ 54.869,06	1.886,57	R\$ 330.262,94

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTAS
Mat. 10.15
SECC 340.00

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE. DATA DA OS: 18/05/2023 MEDIÇÃO: 10 PERÍODO SIMPLES: 30/03/2024 30/04/2024 PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 30/04/2024				MEDIÇÃO Nº: 10 DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023									
				VALOR CEF= R\$ 7.096.846,27 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF= R\$ 3.275.467,11 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF= R\$ 401.584,05 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL CEF= R\$ 3.677.051,16									
				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,71	8.000,00	R\$ 21.680,00	-	R\$ -	2.089,56	R\$ 5.662,71	2.089,56	R\$ 5.662,71	5.910,44	R\$ 16.017,29
5.0	CANAL PRINCIPAL - ESCORAMENTO DE VALAS				R\$ 124.492,00		R\$ 113.946,34		R\$ 8.437,00		R\$ 122.383,34		R\$ 2.108,66
5.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	R\$ 44,98	2.680,00	R\$ 120.546,40	2.472,96	R\$ 111.233,74	160,16	R\$ 7.204,00	2.633,12	R\$ 118.437,74	46,88	R\$ 2.108,66
5.2	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	R\$ 41,10	96,00	R\$ 3.945,60	66,00	R\$ 2.712,60	30,00	R\$ 1.233,00	96,00	R\$ 3.945,60	-	R\$ -
6.0	CANAL PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO				R\$ 600,00		R\$ 600,00		R\$ -		R\$ 600,00		R\$ -
7.0	CANAL PRINCIPAL - ESGOTAMENTO				R\$ 8.162,00		R\$ 8.162,00		R\$ -		R\$ 8.162,00		R\$ -
8.0	CANAL PRINCIPAL - FUNDACÃO				R\$ 663.580,72		R\$ 663.580,72		R\$ -		R\$ 663.580,72		R\$ -
9.0	CANAL PRINCIPAL - ESTRUTURA DO CANAL				R\$ 1.339.747,52		R\$ 1.242.247,12		R\$ 47.884,02		R\$ 1.290.131,13		R\$ 49.616,38
9.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	R\$ 612,20	1.112,00	R\$ 680.766,40	1.020,60	R\$ 624.811,32	69,00	R\$ 42.241,80	1.089,60	R\$ 667.053,12	22,40	R\$ 13.713,28
9.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	R\$ 612,20	840,00	R\$ 514.248,00	840,00	R\$ 514.248,00	-	R\$ -	840,00	R\$ 514.248,00	-	R\$ -
9.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	M3	R\$ 175,06	132,00	R\$ 23.107,92	84,00	R\$ 14.705,04	-	R\$ -	84,00	R\$ 14.705,04	48,00	R\$ 8.402,88
9.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_08/2017	M3	R\$ 171,60	132,00	R\$ 22.651,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	132,00	R\$ 22.651,20
9.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	R\$ 34,85	2.840,00	R\$ 98.974,00	2.538,96	R\$ 88.482,77	161,90	R\$ 5.642,22	2.700,86	R\$ 94.124,97	139,14	R\$ 4.849,03
10.0	CANAL PRINCIPAL - REVESTIMENTO				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11.0	CANAL PRINCIPAL - BARBACAS				R\$ 30.451,50		R\$ 30.451,50		R\$ -		R\$ 30.451,50		R\$ -
12.0	CANAL PRINCIPAL - ENSECADERA				R\$ 44.270,08		R\$ 44.270,08		R\$ -		R\$ 44.270,08		R\$ -
13.0	VIAS DO CANAL - TERRAPLENAGEM				R\$ 38.128,04		R\$ 38.128,04		R\$ -		R\$ 38.128,04		R\$ -


 Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA: 1614297940


 Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Matr. 1596
 SECOB/PMCC

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.


 Eng. João Nelo de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PB



 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCC


CONCORRÊNCIA Nº 002/2023														
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.					MEDIÇÃO Nº: 10 DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023									
					VALOR CEF= R\$ 7.096.646,27 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF= R\$ 3.275.467,11 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF= R\$ 401.584,05 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL CEF= R\$ 3.677.051,16									
					BOLETIM DE MEDIÇÃO									
DATA DA OS: 18/05/2023					30/04/2024									
MEDIÇÃO: 10														
PERÍODO SIMPLES: 30/03/2024					30/04/2024									
PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023					30/04/2024									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
14.0	VIAS DO CANAL - BOTA FORA DO MATERIAL				R\$ 171.194,38		R\$ 171.194,38		R\$ -		R\$ 171.194,38		R\$ -	
15.0	VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO				R\$ 587.920,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 587.920,00	
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO				R\$ 50.917,90		R\$ 50.917,90		R\$ -		R\$ 50.917,90		R\$ -	
16.1	CONTROLE TECNOLÓGICO (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO)	MÊS	R\$ 10.183,58	5,00	R\$ 50.917,90	5,00	R\$ 50.917,90	-	R\$ -	5,00	R\$ 50.917,90	-	R\$ -	
17.0	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 302.697,00		R\$ 134.195,67		R\$ 21.693,29		R\$ 155.888,97		R\$ 146.808,04	
17.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA	MÊS	R\$ 50.449,50	6,00	R\$ 302.697,00	2,66	R\$ 134.195,67	0,43	R\$ 21.693,29	3,09	R\$ 155.888,97	2,91	R\$ 146.808,06	
18.0	DRENAGEM AO REDOR DO CANAL				R\$ 154.103,49		R\$ 51.176,96		R\$ -		R\$ 51.176,96		R\$ 102.926,53	
19.0	JUNTA DE DILAÇÃO DO PISO				R\$ 25.903,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 25.903,56	
20.0	DRENAGEM COM A RUA ALBERTO SANTOS				R\$ 85.537,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 85.537,80	
21.0	REDE COLETORA - TRECHO 01				R\$ 115.338,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 115.338,49	
					TOTAL CEF R\$ 7.096.646,27		R\$ 3.275.467,11		R\$ 401.584,05		R\$ 3.677.051,16		R\$ 3.419.595,11	


Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 6596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.


Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB


Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG