

CONTRATO Nº 2.08.010-2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.

PLANILHA DE MEDIÇÃO - RP

CONTRATO Nº 2.08.010/2023				MEDIÇÃO Nº: 13 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.				VALOR RP= R\$ 3.836.794,38 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 1.093.881,61 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.491.589,28 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 2.585.470,76									
DATA DA OS: 18/05/2023 MEDIÇÃO: 13													
PERÍODO SIMPLES: 01/08/2024 30/09/2024													
PERÍODO ACUMULADO : 18/05/2023 30/09/2024				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
RECURSO PRÓPRIO													
22.0	VIAS DO CANAL - CONCRETO ARMADO - PONTES, PASSARELAS E GURADA-CORPO			R\$	385.192,34	R\$	386.192,34	R\$	-	R\$	385.192,34	R\$	-
22.1	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	R\$ 665,81	150,77	R\$ 100.384,17	150,77	R\$ 100.384,17	-	R\$ -	150,77	R\$ 100.384,17	-	R\$ -
22.2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, OS USOS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	R\$ 59,09	373,25	R\$ 22.055,34	373,25	R\$ 22.055,34	-	R\$ -	373,25	R\$ 22.055,34	-	R\$ -
22.3	ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL PARA PONTE OU VIADUTO, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	R\$ 68,03	1.014,30	R\$ 69.002,83	1.014,30	R\$ 69.002,83	-	R\$ -	1.014,30	R\$ 69.002,83	-	R\$ -
22.4	ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA50 DIAMETRO 5.0	KG	R\$ 18,19	13,00	R\$ 236,47	13,00	R\$ 236,47	-	R\$ -	13,00	R\$ 236,47	-	R\$ -
22.5	ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA50 DIAMETRO 8.0	KG	R\$ 17,26	275,00	R\$ 4.746,50	275,00	R\$ 4.746,50	-	R\$ -	275,00	R\$ 4.746,50	-	R\$ -
22.6	ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA50 DIAMETRO 10.0	KG	R\$ 15,67	3.204,20	R\$ 50.209,81	3.204,20	R\$ 50.209,81	-	R\$ -	3.204,20	R\$ 50.209,81	-	R\$ -
22.7	ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA50 DIAMETRO 12.5	KG	R\$ 13,31	4.115,40	R\$ 54.775,97	4.115,40	R\$ 54.775,97	-	R\$ -	4.115,40	R\$ 54.775,97	-	R\$ -
22.8	ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA50 DIAMETRO 20.0	KG	R\$ 15,23	3.463,00	R\$ 52.741,49	3.463,00	R\$ 52.741,49	-	R\$ -	3.463,00	R\$ 52.741,49	-	R\$ -
22.9	DRENO EM TUBO DE PVC 75mm	M	R\$ 34,28	16,00	R\$ 548,48	16,00	R\$ 548,48	-	R\$ -	16,00	R\$ 548,48	-	R\$ -
22.10	GUARDA CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3"(PASSARELA)	M	R\$ 239,83	24,00	R\$ 5.755,92	24,00	R\$ 5.755,92	-	R\$ -	24,00	R\$ 5.755,92	-	R\$ -
22.11	GUARDA CORPO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3"(PONTEI)	M	R\$ 239,83	48,00	R\$ 11.511,84	48,00	R\$ 11.511,84	-	R\$ -	48,00	R\$ 11.511,84	-	R\$ -
22.12	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M³	R\$ 612,20	21,60	R\$ 13.223,52	21,60	R\$ 13.223,52	-	R\$ -	21,60	R\$ 13.223,52	-	R\$ -
23.0	DRENAGEM DAS V. LATERAIS - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS			R\$	1.835,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.835,63
23.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M. COM RETROESCOVADEIRA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 9,57	191,80	R\$ 1.835,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	191,80	R\$ 1.835,53
24.0	DRENAGEM DAS V. - LASTRO DE AREIA			R\$	4.711,42	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.711,42

Construtora Rocha Cavalcante Ltda


Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-168.711.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONTRATO Nº 2.08.010-2023				MEDIÇÃO Nº: 13 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.				VALOR RP= R\$ 3.838.794,38 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 1.093.881,81 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.491.689,26 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 2.586.470,76									
DATA DA OS: 18/05/2023 MEDIÇÃO: 13 PERÍODO SIMPLES: 01/08/2024 a 30/08/2024 PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 a 30/08/2024				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
24.1	COLCHÃO DE AREIA	M²	R\$ 171,95	27,40	R\$ 4.711,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	27,40	R\$ 4.711,42
25.0	DRENAGEM DAS V. - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS				R\$ 25.064,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 25.064,15
25.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 182,95	137,00	R\$ 25.064,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	137,00	R\$ 25.064,15
26.0	DRENAGEM DAS V. - CAIXAS COLETORAS				R\$ 32.882,94		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 32.882,94
26.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TUOLO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	R\$ 1.826,83	18,00	R\$ 32.882,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 32.882,94
27.0	DRENAGEM DAS V. - REATERRO DE VALAS				R\$ 5.173,72		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.173,72
27.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO	M³	R\$ 95,25	33,60	R\$ 3.200,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	33,60	R\$ 3.200,40
27.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	M³	R\$ 33,56	58,80	R\$ 1.973,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	58,80	R\$ 1.973,32
28.0	SERVIÇOS DIVERSOS - CALÇADAS E CICLOVIAS				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
28.1	CAMADA DE ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO NA LARGURA DA CALÇADA E CICLOVIA (1,46x0,00x 0,45)	M³	R\$ 81,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
28.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA REVESTIMENTO PRIMÁRIO (OBRA - JAZIDA 11,60 KM)	M³xKM	R\$ 3,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
28.3	PISO EM CONCRETO 15 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, JUNTA SERRADA	M²	R\$ 739,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
28.4	MEIO FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (15 X 13 X 30 - base x topo x altura)	M	R\$ 50,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
29	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E DESPESAS COMPLEMENTARES - RP				R\$ 312.728,82		R\$ 66.752,05		R\$ 175.666,67		R\$ 242.420,71		R\$ 70.307,91
29.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA	MÊS	R\$ 50.449,50	3,86	R\$ 194.735,07	0,71	R\$ 35.819,15	2,40	R\$ 121.231,51	3,11	R\$ 157.050,66	0,75	R\$ 37.684,41
29.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	R\$ 7.150,58	8,00	R\$ 57.204,65	2,83	R\$ 20.236,15	4,98	R\$ 35.612,52	7,81	R\$ 55.848,66	0,19	R\$ 1.355,99
29.3	ALUGUEL DE VEÍCULO PARA SUPORTE NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, - COM COMBUSTÍVEL	MÊS	R\$ 3.779,77	8,00	R\$ 30.238,16	2,83	R\$ 10.696,75	4,98	R\$ 18.824,64	7,81	R\$ 29.521,39	0,19	R\$ 716,77
29.4	CONTROLE TECNOLÓGICO (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO)	MÊS	R\$ 10.183,58	3,00	R\$ 30.550,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 30.550,74


 Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PB


 Rafael Gomes Leite
 Engenheiro Civil
 CPF 062.483.244-92
 CREA: 11614297940


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-16074 1517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG


 Ruy Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

CONTRATO Nº 2.08.010-2023					MEDIÇÃO Nº: 13 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.					VALOR RP= R\$ 3.836.794,38 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 1.093.681,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.491.889,28 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 2.585.470,76									
DATA DA OS: 18/05/2023 MEDIÇÃO: 13														
PERÍODO SIMPLES: 01/08/2024 30/09/2024														
PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 30/09/2024					BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
30.0	CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL - COMPLEMENTO DO ITEM 3.0 CEF				R\$ 874.945,53		R\$ 577.390,33		R\$ 297.555,17		R\$ 874.945,50		R\$ 0,05	
30.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE, DMT 800 A 1000M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE	M³	R\$ 23,35	10.257,65	R\$ 239.516,13	7.057,65	R\$ 164.796,16	3.200,00	R\$ 74.719,96	10.257,65	R\$ 239.516,12	-	R\$ -	
30.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,17	38.701,67	R\$ 122.684,29	7.341,67	R\$ 23.273,10	31.360,00	R\$ 99.411,20	38.701,67	R\$ 122.684,30	-	R\$ -	
30.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	38.701,67	R\$ 143.196,18	7.341,67	R\$ 27.164,18	31.360,00	R\$ 116.032,00	38.701,67	R\$ 143.196,18	-	R\$ -	
30.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_11/2019	M³	R\$ 1,65	10.578,39	R\$ 17.454,34	6.098,39	R\$ 10.062,34	4.480,00	R\$ 7.392,01	10.578,39	R\$ 17.454,35	-	R\$ -	
30.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,17	45.834,09	R\$ 145.294,07	45.834,09	R\$ 145.294,07	-	R\$ -	45.834,09	R\$ 145.294,07	-	0,00 R\$ -	
30.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	45.834,09	R\$ 169.596,13	45.834,09	R\$ 169.596,14	-	R\$ -	45.834,09	R\$ 169.596,14	-	0,00 R\$ -	
30.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	M3	R\$ 10,53	3.534,13	R\$ 37.214,39	3.534,13	R\$ 37.214,34	-	R\$ -	3.534,13	R\$ 37.214,34	0,01	R\$ 0,05	
31.0	CANAL PRINCIPAL - ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DAS VIAS MARGINAIS) - COMPLEMENTO DE ATERRO				R\$ 1.532.204,13		R\$ -		R\$ 926.548,70		R\$ 926.548,70		R\$ 605.655,43	
31.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	M³	R\$ 15,02	2.423,40	R\$ 36.399,47	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.423,40	R\$ 36.399,47	
31.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,17	13.328,70	R\$ 42.251,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	13.328,70	R\$ 42.251,98	
31.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	13.328,70	R\$ 49.316,19	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	13.328,70	R\$ 49.316,19	
31.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M³	R\$ 9,34	2.181,06	R\$ 20.371,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.181,06	R\$ 20.371,10	
31.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 70,62	2.423,40	R\$ 171.140,51	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.423,40	R\$ 171.140,51	
31.6	ENROCAMENTO COM PEDRA	M3	R\$ 408,64	2.400,00	R\$ 980.736,00	-	R\$ -	2.267,40	R\$ 926.548,70	2.267,40	R\$ 926.548,70	132,60	R\$ 54.187,30	
31.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF_07/2019	M3	R\$ 175,06	400,00	R\$ 70.024,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	400,00	R\$ 70.024,00	
31.8	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	M3	R\$ 15,02	5.772,09	R\$ 86.696,81	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.772,09	R\$ 86.696,81	
31.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	5.772,09	R\$ 21.356,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.772,09	R\$ 21.356,74	
31.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M³	R\$ 9,34	5.772,09	R\$ 53.911,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.772,09	R\$ 53.911,33	

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208-D/PB

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-166.11.1517-4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOP/PMCG

CONTRATO Nº 2.06.010-2023				MEDIÇÃO Nº: 13 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2024 CONTRATO: Nº 2.06.010/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEDOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.				VALOR RP= R\$ 3.836.784,38 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 1.093.881,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.491.889,26 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 2.585.470,76									
DATA DA OB: 18/05/2023 MEDIÇÃO: 13 PERÍODO SIMPLES: 01/08/2024 30/09/2024 PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 30/09/2024				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
32.0	CANAL NA LATERAL DO CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO			R\$	37.398,91	R\$	37.398,91	R\$	-	R\$	37.398,91	R\$	-
32.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M²	R\$ 15,02	577,50	R\$ 8.674,05	577,50	R\$ 8.674,05	-	R\$ -	577,50	R\$ 8.674,05	-	R\$ -
32.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,17	4.042,50	R\$ 12.814,73	4.042,50	R\$ 12.814,73	-	R\$ -	4.042,50	R\$ 12.814,73	-	R\$ -
32.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	4.042,50	R\$ 14.957,25	4.042,50	R\$ 14.957,25	-	R\$ -	4.042,50	R\$ 14.957,25	-	R\$ -
32.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M²	R\$ 1,85	577,50	R\$ 952,88	577,50	R\$ 952,88	-	R\$ -	577,50	R\$ 952,88	-	R\$ -
33.0	CANAL SECUNDÁRIO - FUNDAÇÃO			R\$	29.991,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.991,64
33.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	R\$ 7,21	164,50	R\$ 1.186,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	164,50	R\$ 1.186,05
33.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	M3	R\$ 175,06	49,35	R\$ 8.639,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	49,35	R\$ 8.639,21
33.3	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	M3	R\$ 408,64	49,35	R\$ 20.166,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	49,35	R\$ 20.166,38
34.0	CANAL SECUNDÁRIO - REVESTIMENTO			R\$	189.714,81	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	189.714,81
34.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	R\$ 612,20	49,35	R\$ 30.212,07	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	49,35	R\$ 30.212,07
34.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	R\$ 612,20	63,00	R\$ 38.568,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	63,00	R\$ 38.568,60
34.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	R\$ 34,85	246,40	R\$ 8.587,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	246,40	R\$ 8.587,04
34.4	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	R\$ 44,98	246,40	R\$ 11.083,07	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	246,40	R\$ 11.083,07
34.5	ARMAÇÃO DE LAJE EM ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CASO DIÂMETRO 8,0	KG	R\$ 17,26	326,14	R\$ 5.629,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	326,14	R\$ 5.629,18
34.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,10	1.713,61	R\$ 22.454,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.713,61	R\$ 22.454,61
34.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	R\$ 167,45	135,73	R\$ 22.726,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	135,73	R\$ 22.726,88
34.8	ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTAVEL PARA PONTE OU VADUTO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²	R\$ 68,03	170,63	R\$ 11.607,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	170,63	R\$ 11.607,62
34.9	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	R\$ 648,73	29,05	R\$ 18.845,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	29,05	R\$ 18.845,74
35.0	DRENO PROFUNDO DO LADO ESQUERDO DO CANAL			R\$	36.480,88	R\$	27.147,88	R\$	9.333,00	R\$	36.480,88	R\$	-
35.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_09/2017	M3	R\$ 171,60	108,00	R\$ 18.532,80	108,00	R\$ 18.532,80	-	R\$ -	108,00	R\$ 18.532,80	-	R\$ -

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.463.244-92
CREA 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.1C 1.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONTRATO Nº 2.08.010-2023				MEDIÇÃO Nº: 13 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAÇÃO PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDORAS DE LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.				VALOR RP= R\$ 3.836.794,38 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 1.093.881,51 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.491.589,26 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA RP= R\$ 2.585.470,76									
DATA DA OB: 18/05/2023 DATA DA MEDIÇÃO: 13 PERÍODO SIMPLES: 01/08/2024 a 30/08/2024 PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 a 30/08/2024				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
35.2	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KNM RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M3	R\$ 14,96	1.200,00	R\$ 17.948,08	576,00	R\$ 8.615,08	624,00	R\$ 9.333,00	1.200,00	R\$ 17.948,08	-	R\$ -
36.0	DRENO DA PISTA ESQUERDA			R\$ 55.991,48		R\$ -		R\$ 48.583,66		R\$ 48.583,66		R\$ 7.407,96	
36.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 9,57	109,61	R\$ 1.048,93	-	R\$ -	98,65	R\$ 944,04	98,65	R\$ 944,04	10,96	R\$ 104,89
36.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	R\$ 9,17	43,85	R\$ 402,09	-	R\$ -	39,46	R\$ 361,88	39,46	R\$ 361,88	4,39	R\$ 40,21
36.3	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M³	R\$ 221,02	70,46	R\$ 15.571,96	-	R\$ -	63,41	R\$ 14.014,77	63,41	R\$ 14.014,77	7,05	R\$ 1.557,20
36.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_09/2017	M3	R\$ 171,60	39,75	R\$ 6.821,10	-	R\$ -	35,78	R\$ 6.138,99	35,78	R\$ 6.138,99	3,98	R\$ 682,11
36.5	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KNM RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	R\$ 14,96	933,44	R\$ 13.961,21	-	R\$ -	840,10	R\$ 12.565,09	840,10	R\$ 12.565,09	93,34	R\$ 1.396,12
36.6	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	R\$ 124,10	105,99	R\$ 13.153,39	-	R\$ -	95,39	R\$ 11.838,05	95,39	R\$ 11.838,05	10,60	R\$ 1.315,34
36.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MPXKM	R\$ 3,17	43,85	R\$ 139,00	-	R\$ -	39,46	R\$ 125,10	39,46	R\$ 125,10	4,39	R\$ 13,90
36.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	MPXKM	R\$ 3,70	70,46	R\$ 260,68	-	R\$ -	63,41	R\$ 234,62	63,41	R\$ 234,62	7,05	R\$ 26,07
36.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 182,95	1,00	R\$ 182,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 182,95
36.10	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TUOLO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	R\$ 1.826,83	1,00	R\$ 1.826,83	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.826,83
36.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	M³	R\$ 33,56	78,17	R\$ 2.623,35	-	R\$ -	70,35	R\$ 2.361,02	70,35	R\$ 2.361,02	7,82	R\$ 262,34
37.0	REVESTIMENTO DAS PAREDES DO CANAL PRINCIPAL			R\$ 33.900,18		R\$ -		R\$ 33.900,18		R\$ 33.900,18		R\$ -	
37.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_09/2014	M2	R\$ 10,09	376,00	R\$ 3.793,84	-	R\$ -	376,00	R\$ 3.793,84	376,00	R\$ 3.793,84	-	R\$ -
37.2	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 4,5 CM	M2	R\$ 80,07	376,00	R\$ 30.106,32	-	R\$ -	376,00	R\$ 30.106,32	376,00	R\$ 30.106,32	-	R\$ -

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208-D/PB

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.493.244-92
CREA: 1514297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN 4807/C 1517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONTRATO Nº 2.08.010-2023						MEDIÇÃO Nº: 13 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDORAS DE LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.						VALOR RP= R\$ 3.836.794,38 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 1.093.881,61 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.491.589,26 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 2.585.470,76													
DATA DA OS: 18/05/2023		MEDIÇÃO: 13				BOLETIM DE MEDIÇÃO													
PERÍODO SIMPLES: 01/09/2024		30/09/2024																	
PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023		30/09/2024																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO						
38.0	COMPLEMENTO DO ITEM 15.0 CEF (VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO)				R\$ 298.578,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 298.578,11						
38.1	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM - 30	t	R\$ 10.733,23	6,40	R\$ 68.692,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,40	R\$ 68.692,67						
38.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	R\$ 15,02	1.050,00	R\$ 15.771,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.050,00	R\$ 15.771,00						
38.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,17	19.047,88	R\$ 60.381,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19.047,88	R\$ 60.381,76						
38.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 70,62	2.176,90	R\$ 153.732,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.176,90	R\$ 153.732,68						
TOTAL RP=					R\$ 3.836.794,38		R\$ 1.093.881,61		R\$ 1.491.589,26		R\$ 2.585.470,76		R\$ 1.251.323,67						

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Rafael Gomes Leite
Engenheiro Civil
CPF 062.483.244-92
CREA: 1614297940

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN 160.10 1.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG