

Protocolo Secretaria de Obras 44.609/2026

De: ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA

Para: SECOB - MC

Data: 08/05/2026 às 15:54:03

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Medição de Contratos com Convênio

Nome da Empresa*:

CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA

CNPJ*:

09323098000192

Número do Contrato*:

2.08.010/2023

Período da Medição*:

04/10/2024 A 08/05/2026

Programa*:

Implantação de macro e micro drenagem na Urbanização e Canalização do Riacho de Bodocongó.

Operação*:

917556/2021

Número da Medição*:

19

Valor da Medição*:

2.032.518,49

Prezados, boa tarde,

Encaminho para pagamento a ultima medição do canal de bodocongó.

Valores:

Convênio + Repasse: R\$ 140.875,57

Recurso Proprio: R\$ 1.891.642,92

Total da Medição Principal: R\$ 2.032.518,49.

Anexos:

CANAL_DOC_GEN_BD_001_19MED_CAIXA_REV01.pdf
CANAL_DOC_GEN_BD_001_19_MEDICAO_CAIXA_R00_MC.pdf
CANAL_DOC_GEN_BD_001_19_MEDICAO_RP_R00_MC.pdf
CANAL EDI_GEN_BD_001_19_MEDICAO_CAIXA_R01.xlsx
CANAL EDI_GEN_BD_001_19_MEDICAO_R01_RECURSO_PROPRIO.pdf
CANAL EDI_GEN_BD_001_19_MEDICAO_R01_RECURSO_PROPRIO.xlsx
CE_031_2026_19_MED_CONTRATO_2_08_010_2023.pdf
RELATORIO_FOTOGRAFICO.pdf
REV01_OFICIO_DO_BM_19_CANAL_BODOCONGO.pdf
REV01_RRE_DO_BM_19_CANAL_BODOCONGO.pdf

CONTRATO N° 2.08.010-2023						MEDIÇÃO N°: 19 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2026 CONTRATO: N° 2.08.010/2023													
OOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.						VALOR CEF= R\$ 6.622.939,93 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF= R\$ 6.482.064,37 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF= R\$ 140.875,57 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL CEF= R\$ 6.622.939,93													
DATA DA OS:		18/05/2023																	
MEDIÇÃO:		19																	
PERÍODO SIMPLES:		04/10/2024 08/05/2026																	
PERÍODO ACUMULADO:		18/05/2023 08/05/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO						
RECURSO - CAIXA																			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 183.004,99		R\$ 183.005,51		-R\$ 0,52		R\$ 183.004,99		R\$	-					
2.0	CANAL PRINCIPAL - SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 244.666,35		R\$ 244.666,36		-		R\$ 244.666,35		R\$	-					
3.0	CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL				R\$ 298.924,53		R\$ 298.924,53		R\$ -		R\$ 298.924,53		R\$	-					
4.0	CANAL PRINCIPAL - ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DAS VIAS MARGINAIS)				R\$ 2.418.530,38		R\$ 2.418.530,93		-R\$ 0,56		R\$ 2.418.530,38		R\$	-					
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M²	R\$ 0,44	8.325,00	R\$ 3.663,00	8.325,00	R\$ 3.662,99	-	R\$ 0,01	8.325,00	R\$ 3.663,00	-	R\$	-					
4.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³	R\$ 15,02	15.626,80	R\$ 234.714,54	15.626,80	R\$ 234.714,52	0,00133	R\$ 0,02	15.626,80	R\$ 234.714,54	0,00	R\$	-					
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,17	104.674,13	R\$ 331.816,99	104.674,13	R\$ 331.816,98	0,00315	R\$ 0,01	104.674,13	R\$ 331.816,99	0,00	R\$	-					
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	104.674,13	R\$ 387.294,28	104.674,13	R\$ 387.294,27	0,00270	R\$ 0,01	104.674,13	R\$ 387.294,28	0,00	R\$	-					
4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 9,34	15.083,50	R\$ 140.879,89	15.083,50	R\$ 140.879,87	0,00214	R\$ 0,02	15.083,50	R\$ 140.879,89	0,00	R\$	-					
4.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 70,62	15.626,80	R\$ 1.103.564,62	15.626,80	R\$ 1.103.564,54	0,00113	R\$ 0,08	15.626,80	R\$ 1.103.564,62	0,00	R\$	-					
4.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M³	R\$ 175,06	1.113,43	R\$ 194.917,06	1.113,43	R\$ 194.917,76	-	0,00400	-R\$ 0,70	1.113,43	R\$ 194.917,06	-	0,00	R\$ -				
4.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,71	8.000,00	R\$ 21.680,00	8.000,00	R\$ 21.680,00	-	R\$ -	8.000,00	R\$ 21.680,00	-	R\$	-					
5.0	CANAL PRINCIPAL - ESCORAMENTO DE VALAS				R\$ 122.383,34		R\$ 122.383,34		R\$ -		R\$ 122.383,34		R\$	-					
6.0	CANAL PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO				R\$ 600,00		R\$ 600,00		R\$ -		R\$ 600,00		R\$	-					
7.0	CANAL PRINCIPAL - ESGOTAMENTO				R\$ 8.162,00		R\$ 8.162,00		R\$ -		R\$ 8.162,00		R\$	-					
8.0	CANAL PRINCIPAL - FUNDAÇÃO				R\$ 663.580,72		R\$ 663.580,72		R\$ -		R\$ 663.580,72		R\$	-					
9.0	CANAL PRINCIPAL - ESTRUTURA DO CANAL				R\$ 1.306.146,18		R\$ 1.306.146,19		R\$ -		R\$ 1.306.146,18		R\$	-					
10.0	CANAL PRINCIPAL - REVESTIMENTO				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$	-					
11.0	CANAL PRINCIPAL - BARBACÃS				R\$ 30.451,50		R\$ 30.451,50		R\$ -		R\$ 30.451,50		R\$	-					
12.0	CANAL PRINCIPAL - ENSECADEIRA				R\$ 44.270,08		R\$ 44.270,08		R\$ -		R\$ 44.270,08		R\$	-					
13.0	VIAS DO CANAL - TERRAPLENAGEM				R\$ 38.128,04		R\$ 38.128,04		R\$ -		R\$ 38.128,04		R\$	-					
14.0	VIAS DO CANAL - BOTA FORA DO MATERIAL				R\$ 171.194,38		R\$ 171.194,38		R\$ -		R\$ 171.194,38		R\$	-					
15.0	VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO				R\$ 607.884,88		R\$ 475.539,89		R\$ 132.344,99		R\$ 607.884,88		R\$	-					
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO				R\$ 50.917,90		R\$ 50.917,90		R\$ -		R\$ 50.917,90		R\$	-					
17.0	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 302.697,00		R\$ 275.675,48		R\$ 27.021,52		R\$ 302.697,00		R\$	-					
18.0	DRENAGEM AO REDOR DO CANAL				R\$ 100.224,67		R\$ 100.224,67		R\$ -		R\$ 100.224,67		R\$	-					
19.0	JUNTA DE DILAÇÃO DO PISO				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$	-					

por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA, GUSTAVO ULISSES DA SILVA BARROS, RAJUI BARBOSA e DO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO

20.0	DRENAGEM COM A RUA ALBERTO SANTOS				R\$	31.172,99		R\$	31.172,99		R\$	-		R\$	31.172,99		R\$	-
21.0	REDE COLETORA - TRECHO 01				R\$	-		R\$	18.489,87		-R\$	18.489,87		R\$	-		R\$	-
TOTAL CEF					R\$	6.622.939,93		R\$	6.482.064,37		R\$	140.875,57		R\$	6.622.939,93		R\$	0,01



CONTRATO Nº 2.08.010-2023 OOBETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE. MEMÓRIA DE CÁLCULO																	
ITEM	SERVIÇOS	Final	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
															Parciais	Totais	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES														EXECUTADO:	291,98	M²
1.14	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018		139,04		291,98		2,10								291,98		
4.0	CANAL PRINCIPAL - ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DAS VIAS MARGINAIS)																
															EXECUTADO:	15.626,80	ACUMULADO
4.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020						2.131,84	1,00							2.131,84		MAPA DE CUBAÇÃO - BM 10 - LADO ESQUERDO
							1.759,68	1,00							1.759,68		MAPA DE CUBAÇÃO - BM 11 - LADO ESQUERDO
							726,15	1,00							726,15		MAPA DE CUBAÇÃO - BM 12 - LADO ESQUERDO
							3.206,65	1,00							3.206,65		MAPA DE CUBAÇÃO - BM 14 - LADO ESQUERDO
							3.249,99	1,00							3.249,99		MAPA DE CUBAÇÃO - BM 15 - LADO DIREITO
							4.552,49	1,00							4.552,49		MAPA DE CUBAÇÃO - BM 16 - LADO DIREITO - O VOLUME TOTAL É DE 6026,83. A DIFERENÇA ESTÁ SENDO MEDIDA NA PLANILHA DE RECURSO PRÓPRIO, TOTALIZANDO 9.276,82M² SÓ DO LADO DIREITO (CONFORME MAPA DE CUBAÇÃO).
					Total=		15.626,80										
															EXECUTADO:	104.674,13	ACUMULADO
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						2.131,84	1,25			15,00			50,00%	19.986,00		BM 10
							1.759,68	1,25			15,00			50,00%	16.497,00		BM 11
							726,15	1,25			15,00			50,00%	6.807,68		BM 12
							3.206,65	1,25			15,00			50,00%	30.062,32		BM 14
							3.249,99	1,25			15,00			50,00%	30.468,65		BM 15
							90,93	1,25			15,00			50,00%	852,49		BM 16
															EXECUTADO:	104.674,13	ACUMULADO
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						2.131,84	1,25			15,00			50,00%	19.986,00		BM 10
							1.759,68	1,25			15,00			50,00%	16.497,00		BM 11
							726,15	1,25			15,00			50,00%	6.807,68		BM 12
							3.206,65	1,25			15,00			50,00%	30.062,32		BM 14
							3.249,99	1,25			15,00			50,00%	30.468,65		BM 15
							90,93	1,25			15,00			50,00%	852,49		BM 16
															EXECUTADO:	15.083,50	ACUMULADO
4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019						2.131,84								2.131,84		BM 10
							1.759,68								1.759,68		BM 11
							726,15								726,15		BM 12
							3.206,65								3.206,65		BM 14
							3.249,99								3.249,99		BM 15
							4.009,19								4.009,19		MAPA DE CUBAÇÃO - BM 16 - LADO DIREITO - O VOLUME TOTAL É DE 6026,83. A DIFERENÇA ESTÁ SENDO MEDIDA NA PLANILHA DE RECURSO PRÓPRIO, TOTALIZANDO 9.276,82M² SÓ DO LADO DIREITO (CONFORME MAPA DE CUBAÇÃO).
															EXECUTADO:	15.626,80	ACUMULADO
4.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)						2.131,84								2.131,84		BM 10
							1.759,68								1.759,68		BM 11
							726,15								726,15		BM 12



[illegible]

CONCURRENCIA Nº 002/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE. MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª READEQUAÇÃO																	
ITEM	SERVIÇOS														QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	TAXA DE APLICAÇÃO	Parciais	Totais	
23.0	DRENAGEM DAS V. LATERAIS - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS																
23.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M, COM RETROESCAVADEIRA. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA														PREVISTO:	267,16	
		121,70	1,00		1,50	182,56									182,56		
		47,00	1,20		1,50	84,60									84,60		
24.0	DRENAGEM DAS V. - LASTRO DE AREIA																
24.1	COLCHÃO DE AREIA														PREVISTO:	26,72	
		121,70	1,00		0,15										18,26		
		47,00	1,20		0,15										8,46		
25.0	DRENAGEM DAS V. - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS																
25.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO														PREVISTO:	121,70	
		121,70													121,70		
25.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.														PREVISTO:	47,00	
		47,00													47,00		
26.0	DRENAGEM DAS V. - CAIXAS COLETORAS																
26.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO														PREVISTO:	28,00	
													28,00		28,00		
27.0	DRENAGEM DAS V. - REATERRO DE VALAS																
27.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO														PREVISTO:	81,21	
		121,70	1,00		0,65	79,11									79,11		
		47,00	1,00		0,65	30,55									-	30,55	
	400mm	121,70		0,13	-	15,29									-	15,29	
	600mm	47,00		0,28	-	13,16									-	13,16	
27.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)														PREVISTO:	118,09	
		121,70	1,00		0,70	85,19									85,19		
		47,00	1,00		0,70	32,90									32,90		
29	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E DESPESAS COMPLEMENTARES - RP																
29.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA														PREVISTO:	11,86	
											3,86				3,86		
29.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES														PREVISTO:	16,00	
											8,00				8,00		
29.3	ALUGUEL DE VEÍCULO PARA SUPORTE NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. - COM COMBUSTÍVEL														PREVISTO:	11,00	
											8,00				8,00		
29.4	CONTROLE TECNOLÓGICO (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO)														PREVISTO:	3,00	
											3,00				3,00		
31.0	CANAL PRINCIPAL - ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DAS VIAS MARGINAIS) - COMPLEMENTO DE ATERRO																
31.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020														PREVISTO:	2.613,36	
						9.369,84									9.369,84		LADO DIREITO
						8.870,32									-	8.870,32	LADO ESQUERDO
						- 15.626,80									-	15.626,80	CAIXA



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023																	
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.																	
MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª READEQUAÇÃO																	
ITEM	SERVIÇOS														QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	TAXA DE APLICAÇÃO	Parciais	Totais	
31.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					9.369,84	1,25			15,00			0,50		PREVISTO:	66.327,37	
						8.870,32	1,25			15,00			0,50		87.842,25		
															83.159,25		
														-	104.674,13		CAIXA
31.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020					9.369,84	1,25			15,00			0,50		PREVISTO:	66.327,37	
						8.870,32	1,25			15,00			0,50		87.842,25		
															83.159,25		
														-	104.674,13		CAIXA
31.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019					9.369,84									PREVISTO:	3.156,66	
						8.870,32									9.369,84		
						15.083,50									8.870,32		LADO DIREITO
														-	15.083,50		LADO ESQUERDO
															-		CAIXA
31.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)					9.369,84									PREVISTO:	2.613,36	
						8.870,32									9.369,84		LADO DIREITO
						15.626,80									8.870,32		LADO ESQUERDO
														-	15.626,80		CAIXA
31.6	ENROCAMENTO COM PEDRA					3.097,93									PREVISTO:	5.199,59	
						2.101,66									3.097,93		LADO DIREITO
															2.101,66		LADO ESQUERDO
34.0	CANAL SECUNDÁRIO - REVESTIMENTO																
36.0	DRENO DA PISTA ESQUERDA																
38.0	COMPLEMENTO DO ITEM 15.0 CEF (VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO)																
38.1	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM - 30														PREVISTO:	5,65	
				2.542,62										0,00120	-		
				2.169,12										0,00120	3,05		
														0,00120	2,60		
38.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3.18M3). AF_07/2020														PREVISTO:	1.001,64	
				2.306,86	0,20	461,37									461,37		Conforme levantamento topográfico. (Lado direito)
				2.701,34	0,20	540,27									540,27		Base
																	Conforme levantamento topográfico. (Lado esquerdo)
																	Base
38.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020														PREVISTO:	29.658,16	
				2.575,66	0,20	515,13				14,00					7.211,8		Conforme levantamento topográfico. (Lado direito) Sub-base
				3.008,34	0,20	601,67				14,00					8.423,4		

CONCORRÊNCIA N° 002/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE. MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª READEQUAÇÃO																	
ITEM	SERVIÇOS														QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	TAXA DE APLICAÇÃO	Parciais	Totais	
39.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021														PREVISTO:	21,74	
		169,87	0,40		1,60	108,72			0,20						21,74		
39.3	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA														PREVISTO:	32,62	
		169,87	0,40		1,60	108,72			0,30						32,62		
39.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017														PREVISTO:	20,38	
		169,87	0,40		0,30										20,38		
39.5	GEOTÊXTEL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021														PREVISTO:	679,48	
		169,87	4,00		679,48										679,48		
39.6	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR														PREVISTO:	54,36	
		169,87	0,40		0,80										54,36		
39.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020														PREVISTO:	30,44	
						21,74	1,40								30,44		
39.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020														PREVISTO:	45,66	
						32,62	1,40								45,66		
39.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO														PREVISTO:	3,00	
		3,00													3,00		
39.10	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO														PREVISTO:	1,00	
		1,00													1,00		
39.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)														PREVISTO:	33,97	
						33,97									33,97		
40.0	LIGAÇÕES DE ESGOTOS DOMICILIAR																
40.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA														PREVISTO:	154,19	TUBOS
		200,24	0,70		1,10	154,19									154,19		
40.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)														PREVISTO:	138,60	
						154,19									154,19		VOLUME TOTAL ESCAVADO VOLUME DOS TUBOS VOLUME COLCHÃO DE AREIA
		200,24		0,01		1,57									1,57		
						14,02									14,02		
40.3	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEI, PB, DN = 100MM (VINILFORT - TIGRE OU SIMILAR) - REV. 02														PREVISTO:	200,24	
		200,24													200,24		
40.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m					-	-			-			16,00		PREVISTO:	16,00	
															16,00		
40.5	COLCHÃO DE AREIA														PREVISTO:	14,02	
		200,24	0,70		0,10	14,02	-			-					14,02		
41.0	ALTERAÇÃO DE DRENAGEM																



CONCORRÊNCIA N° 002/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE. MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2ª READEQUAÇÃO																	
ITEM	SERVIÇOS														QUANTIDADES		OBSERVAÇÃO
		COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA	ALTURA	VOLUME	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT	MÊS	H	UN	TAXA DE APLICAÇÃO	Parciais	Totais	
41.1	REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO COM D.N ACIMA DE 1500MM	22,00													PREVISTO:	22,00	
															22,00		
41.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	22,00	3,20		2,00		140,80								PREVISTO:	140,80	
															140,80		
41.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE					7,60									PREVISTO:	7,60	
															7,60		
41.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	112,00													PREVISTO:	112,00	
															112,00		
41.5	COLCHÃO DE AREIA	56,00	4,00		0,10	22,40									PREVISTO:	358,40	
		56,00	4,00		1,50	336,00									22,40		COLCHÃO
															336,00		ENVOLTÓRIO
41.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M, COM RETROESCAVADEIRA. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	56,00	4,00		2,00	448,00									PREVISTO:	448,00	
															448,00		
41.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	56,00	4,00		0,30	67,20									PREVISTO:	67,20	
															67,20		
41.8	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ.MACIÇOS ESP.=0,20 DIM. INT1,20X2,30X1,30M COM TAMPA EM CONCRETO.												2,00		PREVISTO:	2,00	
															2,00		
41.9	EXTREMIDADE BUEIRO DUPLO TUB.CONCRETO(D=1,20M)												2,00		PREVISTO:	2,00	
															2,00		
41.10	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1,50	0,50		1,50	1,13							2,00		PREVISTO:	2,25	
															2,25		
41.11	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	10,00	10,00	100,00											PREVISTO:	100,00	
															100,00		

CONTRATO Nº 2.08.010-2023						MEDIÇÃO Nº: 19 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2026 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023									
OOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.						VALOR RP= R\$ 5.567.326,88 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 3.675.683,18 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.891.642,92 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 5.567.326,11									
						BOLETIM DE MEDIÇÃO									
DATA DA OS: 18/05/2023 MEDIÇÃO: 19 PERÍODO SIMPLES: 04/10/2024 08/05/2026 PERÍODO ACUMULADO : 18/05/2023 08/05/2026															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO			
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
RECURSO PRÓPRIO															
22.0	VIAS DO CANAL - CONCRETO ARMADO - PONTES, PASSARELAS E GURADA-CORPO				R\$ 385.192,34		R\$ 385.192,34		R\$ -		R\$ 385.192,34		R\$ -		
23.0	DRENAGEM DAS V. LATERAIS - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS				R\$ 2.789,27		R\$ 1.641,64		R\$ 1.147,63		R\$ 2.789,27		R\$ -		
23.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 9,57	291,46	R\$ 2.789,27	171,54	R\$ 1.641,64	119,92	R\$ 1.147,63	291,46	R\$ 2.789,27	-	R\$ -		
24.0	DRENAGEM DAS V. - LASTRO DE AREIA				R\$ 5.012,34		R\$ 2.948,94		R\$ 2.063,40		R\$ 5.012,34		R\$ -		
24.1	COLCHÃO DE AREIA	M³	R\$ 171,95	29,15	R\$ 5.012,34	17,15	R\$ 2.948,94	12,00	R\$ 2.063,40	29,15	R\$ 5.012,34	-	R\$ -		
25.0	DRENAGEM DAS V. - AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS				R\$ 38.775,18		R\$ 20.922,16		R\$ 17.853,02		R\$ 38.775,18		R\$ -		
25.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 182,95	121,70	R\$ 22.265,02	114,36	R\$ 20.922,16	7,34	R\$ 1.342,86	121,70	R\$ 22.265,02	-	R\$ -		
25.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	R\$ 351,28	47,00	R\$ 16.510,16	-	R\$ -	47,00	R\$ 16.510,16	47,00	R\$ 16.510,16	-	R\$ -		
26.0	DRENAGEM DAS V. - CAIXAS COLETORAS				R\$ 51.151,24		R\$ 32.882,94		R\$ 18.268,30		R\$ 51.151,24		R\$ -		
26.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	R\$ 1.826,83	28,00	R\$ 51.151,24	18,00	R\$ 32.882,94	10,00	R\$ 18.268,30	28,00	R\$ 51.151,24	-	R\$ -		
27.0	DRENAGEM DAS V. - REATERRO DE VALAS				R\$ 12.491,74		R\$ 5.173,72		R\$ 7.318,02		R\$ 12.491,74		-R\$ 0,01		
27.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO	M³	R\$ 95,25	86,21	R\$ 8.211,50	33,60	R\$ 3.200,40	52,61	R\$ 5.011,10	86,21	R\$ 8.211,50	-	R\$ -		
27.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	M³	R\$ 33,56	127,54	R\$ 4.280,24	58,80	R\$ 1.973,32	68,74	R\$ 2.306,92	127,54	R\$ 4.280,24	-	0,00 -R\$ 0,01		
28.0	SERVIÇOS DIVERSOS - CALÇADAS E CICLOVIAS				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
29	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E DESPESAS COMPLEMENTARES - RP				R\$ 312.728,62		R\$ 297.925,38		R\$ 14.803,25		R\$ 312.728,62		R\$ -		
29.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA	MÊS	R\$ 50.449,50	3,86	R\$ 194.735,07	3,68	R\$ 185.517,14	0,18	R\$ 9.217,94	3,86	R\$ 194.735,07	-	R\$ -		
29.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	R\$ 7.150,58	8,00	R\$ 57.204,85	7,62	R\$ 54.496,82	0,38	R\$ 2.707,83	8,00	R\$ 57.204,85	-	R\$ -		
29.3	ALUGUEL DE VEÍCULO PARA SUPORTE NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. - COM COMBUSTIVEL	MÊS	R\$ 3.779,77	8,00	R\$ 30.238,16	7,62	R\$ 28.806,82	0,38	R\$ 1.431,34	8,00	R\$ 30.238,16	-	R\$ -		
29.4	CONTROLE TECNOLÓGICO (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO)	MÊS	R\$ 10.183,58	3,00	R\$ 30.550,74	2,86	R\$ 29.104,60	0,14	R\$ 1.446,14	3,00	R\$ 30.550,74	-	R\$ -		
30.0	CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL - COMPLEMENTO DO ITEM 3.0 CEF				R\$ 874.945,53		R\$ 874.945,50		R\$ -		R\$ 874.945,50		R\$ -		
31.0	CANAL PRINCIPAL - ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DAS VIAS MARGINAIS) - COMPLEMENTO DE ATERRO				R\$ 2.977.828,58		R\$ 1.434.345,23		R\$ 1.543.483,36		R\$ 2.977.828,59		R\$ -		
31.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF. 07/2020	M³	R\$ 15,02	2.613,36	R\$ 39.252,67	2.423,40	R\$ 36.399,47	189,96	R\$ 2.853,20	2.613,36	R\$ 39.252,67	-	R\$ -		

CONTRATO Nº 2.08.010-2023						MEDIÇÃO Nº: 19 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2026 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023													
OOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.						VALOR RP= R\$ 5.567.326,88 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 3.675.683,18 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.891.642,92 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 5.567.326,11													
						BOLETIM DE MEDIÇÃO													
						PERÍODO ACUMULADO : 18/05/2023 08/05/2026													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO						
31.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,17	66.327,37	R\$ 210.257,76	13.328,70	R\$ 42.251,98	52.998,67	R\$ 168.005,78	66.327,37	R\$ 210.257,76	-	R\$ -						
31.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	66.327,37	R\$ 245.411,27	13.328,70	R\$ 49.316,19	52.998,67	R\$ 196.095,08	66.327,37	R\$ 245.411,27	-	R\$ -						
31.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 9,34	3.156,66	R\$ 29.483,20	2.181,06	R\$ 20.371,10	975,60	R\$ 9.112,10	3.156,66	R\$ 29.483,20	-	R\$ -						
31.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	R\$ 70,62	2.613,36	R\$ 184.555,48	2.423,40	R\$ 171.140,51	189,96	R\$ 13.414,98	2.613,36	R\$ 184.555,49	-	R\$ -						
31.6	ENROCAMENTO COM PEDRA	M3	R\$ 408,64	5.199,59	R\$ 2.124.760,46	2.375,58	R\$ 970.758,24	2.824,01	R\$ 1.154.002,22	5.199,59	R\$ 2.124.760,46	-	R\$ -						
31.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	R\$ 175,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -						
31.8	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	R\$ 15,02	5.135,70	R\$ 77.138,21	5.135,70	R\$ 77.138,21	-	R\$ -	5.135,70	R\$ 77.138,21	-	R\$ -						
31.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	5.135,70	R\$ 19.002,09	5.135,70	R\$ 19.002,09	-	R\$ -	5.135,70	R\$ 19.002,09	-	R\$ -						
31.10	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 9,34	5.135,70	R\$ 47.967,44	5.135,70	R\$ 47.967,44	-	R\$ -	5.135,70	R\$ 47.967,44	-	R\$ -						
32.0	CANAL NA LATERAL DO CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO				R\$ 37.398,91		R\$ 37.398,91		R\$ -		R\$ 37.398,91		R\$ -						
33.0	CANAL SECUNDÁRIO - FUNDAÇÃO				R\$ 29.991,64		R\$ 29.991,64		R\$ -		R\$ 29.991,64		R\$ -						

CONTRATO Nº 2.08.010-2023																			
OOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.						MEDIÇÃO Nº: 19 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2026 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023													
						VALOR RP= R\$ 5.567.326,88 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 3.675.683,18 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.891.642,92 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 5.567.326,11													
						BOLETIM DE MEDIÇÃO													
DATA DA OS: 18/05/2023																			
MEDIÇÃO: 19																			
PERÍODO SIMPLES: 04/10/2024 08/05/2026																			
PERÍODO ACUMULADO 18/05/2023 08/05/2026																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO							
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO						
34.0	CANAL SECUNDÁRIO - REVESTIMENTO				R\$ 132.230,45		R\$ 132.234,81		R\$ -		R\$ 132.234,81	-R\$	4,36						
35.0	DRENO PROFUNDO DO LADO ESQUERDO DO CANAL				R\$ 36.484,80		R\$ 36.480,88		R\$ -		R\$ 36.480,88	R\$	3,92						
36.0	DRENO DA PISTA ESQUERDA				R\$ 55.992,71		R\$ 55.991,52		R\$ -		R\$ 55.991,52	R\$	1,19						
37.0	REVESTIMENTO DAS PAREDES DO CANAL PRINCIPAL				R\$ 33.900,16		R\$ 33.900,16		R\$ -		R\$ 33.900,16	R\$	-						
38.0	COMPLEMENTO DO ITEM 15.0 CEF (VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO)				R\$ 319.307,98		R\$ 293.707,43		R\$ 25.600,55		R\$ 319.307,98	R\$	-						
38.1	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM - 30	t	R\$ 10.733,23	5,65	R\$ 60.642,75	6,40	R\$ 68.692,67	-	0,75 -R\$ 8.049,92	5,65	R\$ 60.642,75	-	R\$ -						
38.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	R\$ 15,02	1.001,64	R\$ 15.044,63	1.001,64	R\$ 15.044,57	0,00	R\$ 0,06	1.001,64	R\$ 15.044,63	-	R\$ -						
38.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	R\$ 3,17	29.658,16	R\$ 94.016,37	19.047,88	R\$ 60.381,78	10.610,28	R\$ 33.634,59	29.658,16	R\$ 94.016,37	-	R\$ -						
38.4	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 70,62	2.118,44	R\$ 149.604,23	2.118,22	R\$ 149.588,41	0,22	R\$ 15,82	2.118,44	R\$ 149.604,23	-	R\$ -						
39.0	DRENO DA PISTA DIREITA				R\$ 32.118,71				R\$ 32.118,71		R\$ 32.118,71								
39.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 9,57	54,36	R\$ 520,23	-	R\$ -	54,36	R\$ 520,23	54,36	R\$ 520,23	-	R\$ -						
39.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3); LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	R\$ 9,17	21,74	R\$ 199,36	-	R\$ -	21,74	R\$ 199,36	21,74	R\$ 199,36	-	R\$ -						
39.3	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M³	R\$ 221,02	32,62	R\$ 7.209,67	-	R\$ -	32,62	R\$ 7.209,67	32,62	R\$ 7.209,67	-	R\$ -						
39.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM*. AF_08/2017	M3	R\$ 171,60	20,38	R\$ 3.497,21	-	R\$ -	20,38	R\$ 3.497,21	20,38	R\$ 3.497,21	-	R\$ -						
39.5	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÊSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	R\$ 14,96	679,48	R\$ 10.165,02	-	R\$ -	679,48	R\$ 10.165,02	679,48	R\$ 10.165,02	-	R\$ -						
39.6	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	M3	R\$ 124,10	54,36	R\$ 6.746,08	-	R\$ -	54,36	R\$ 6.746,08	54,36	R\$ 6.746,08	-	R\$ -						
39.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,17	30,44	R\$ 96,49	-	R\$ -	30,44	R\$ 96,49	30,44	R\$ 96,49	-	R\$ -						
39.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 3,70	45,66	R\$ 168,94	-	R\$ -	45,66	R\$ 168,94	45,66	R\$ 168,94	-	R\$ -						
39.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	R\$ 182,95	3,00	R\$ 548,85	-	R\$ -	3,00	R\$ 548,85	3,00	R\$ 548,85	-	R\$ -						
39.10	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	R\$ 1.826,83	1,00	R\$ 1.826,83	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.826,83	1,00	R\$ 1.826,83	-	R\$ -						
39.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	M³	R\$ 33,56	33,97	R\$ 1.140,03	-	R\$ -	33,97	R\$ 1.140,03	33,97	R\$ 1.140,03	-	R\$ -						
40.0	LIGAÇÕES DE ESGOTOS DOMICILIAR				R\$ 21.231,88				R\$ 21.231,88		R\$ 21.231,88								
40.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 9,57	154,19	R\$ 1.475,60	-	R\$ -	154,19	R\$ 1.475,60	154,19	R\$ 1.475,60	-	R\$ -						
40.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	M³	R\$ 33,56	138,60	R\$ 4.651,42	-	R\$ -	138,60	R\$ 4.651,42	138,60	R\$ 4.651,42	-	R\$ -						
40.3	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinnilfort - Tíore ou similar) - Rev. 02	M	R\$ 49,83	200,24	R\$ 9.977,96	-	R\$ -	200,24	R\$ 9.977,96	200,24	R\$ 9.977,96	-	R\$ -						
40.4	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UND	R\$ 169,76	16,00	R\$ 2.716,16	-	R\$ -	16,00	R\$ 2.716,16	16,00	R\$ 2.716,16	-	R\$ -						

CONTRATO Nº 2.08.010-2023																	
OOBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.					MEDIÇÃO Nº: 19 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2026 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023												
					VALOR RP= R\$ 5.567.326,88 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR RP= R\$ 3.675.683,18 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL RP= R\$ 1.891.642,92 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL RP= R\$ 5.567.326,11												
					BOLETIM DE MEDIÇÃO												
DATA DA OS: 18/05/2023		MEDIÇÃO: 19		PERÍODO SIMPLES: 04/10/2024 08/05/2026		PERÍODO ACUMULADO : 18/05/2023 08/05/2026											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO					
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO				
40.5	COLCHÃO DE AREIA	M³	R\$ 171,95	14,02	R\$ 2.410,74	-	R\$ -	14,02	R\$ 2.410,74	14,02	R\$ 2.410,74	-	R\$ -				
41.0	ALTERAÇÃO DE DRENAGEM				R\$ 207.754,80				R\$ 207.754,80		R\$ 207.754,80						
41.1	REMOCAO DE TUBO DE CONCRETO COM D.N ACIMA DE 1500MM	M	R\$ 131,87	22,00	R\$ 2.901,14	-	R\$ -	22,00	R\$ 2.901,14	22,00	R\$ 2.901,14	-	R\$ -				
41.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	M³	R\$ 33,56	140,80	R\$ 4.725,25	-	R\$ -	140,80	R\$ 4.725,25	140,80	R\$ 4.725,25	-	R\$ -				
41.3	Demolição de concreto simples com marteleto	M³	R\$ 423,47	7,60	R\$ 3.218,37	-	R\$ -	7,60	R\$ 3.218,37	7,60	R\$ 3.218,37	-	R\$ -				
41.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	R\$ 901,62	112,00	R\$ 100.981,44	-	R\$ -	112,00	R\$ 100.981,44	112,00	R\$ 100.981,44	-	R\$ -				
41.5	COLCHÃO DE AREIA	M³	R\$ 171,95	358,40	R\$ 61.626,88	-	R\$ -	358,40	R\$ 61.626,88	358,40	R\$ 61.626,88	-	R\$ -				
41.6	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,50 M, COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 9,57	448,00	R\$ 4.287,36	-	R\$ -	448,00	R\$ 4.287,36	448,00	R\$ 4.287,36	-	R\$ -				
41.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	M³	R\$ 33,56	67,20	R\$ 2.255,23	-	R\$ -	67,20	R\$ 2.255,23	67,20	R\$ 2.255,23	-	R\$ -				
41.8	Poço de visita em alvenaria tij.maciços esp.=0,20 dim. Int1,20x2,30x1,30m com tampa em concreto.	und	R\$ 5.046,50	2,00	R\$ 10.093,00	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.093,00	2,00	R\$ 10.093,00	-	R\$ -				
41.9	EXTREMIDADE BUEIRO DUPL0 TUB CONCRETO(D=1,20M)	UND	R\$ 3.446,24	2,00	R\$ 6.892,48	-	R\$ -	2,00	R\$ 6.892,48	2,00	R\$ 6.892,48	-	R\$ -				
41.10	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	R\$ 498,51	2,25	R\$ 1.121,65	-	R\$ -	2,25	R\$ 1.121,65	2,25	R\$ 1.121,65	-	R\$ -				
41.11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M²	R\$ 96,52	100,00	R\$ 9.652,00	-	R\$ -	100,00	R\$ 9.652,00	100,00	R\$ 9.652,00	-	R\$ -				

Nº: CE/031/2026

Campina Grande, 08 de maio de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB
Secretaria Municipal de Obras

Att.: Dr. JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
Secretário Municipal de Obras

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.

Assunto: Empenho – 19ª MEDIÇÃO

Prezado Secretário;

A CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE Ltda, sediada na Rua Álvaro de Araújo Pereira, 255, Jardim Tavares, 58.402-300, vem a solicitar o pagamento da **medição nº 19**, referente ao **período de 04/10/2024 a 08/05/2026**, no valor de **R\$ 2.032.518,49 (Dois milhões, trinta e dois mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos)**, objeto do contrato nº 2.08.010/2023, firmado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, para a execução da obra CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, OCAMPINA GRANDE.

Valor por fonte de recurso:

CEF: **R\$ 140.875,57**

RECURSO PRÓPRIO: **R\$ 1.891.642,92**

Confiando na providência de V.Sa., renovamos nossos votos de elevada estima e consideração e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Arthur Pereira de Almeida
Adm. Contratual

Documento de propriedade da Construtora Rocha Cavalcante LTDA., sendo proibida a reprodução parcial ou total sem autorização prévia, sob penalidades legais.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

CONTRATADO: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE

OBJETO: CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ - 2ª ETAPA

ENDEREÇO: TRECHO - FLORIANO PEIXOTO/FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: FILIPE MATTOS



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10




FOTO 11



FOTO 12



Ofício nº: 04/2024

Campina Grande-PB, 08 de maio de 2026

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 19
REF: Termo de Compromisso - Operação nº: 1079138-20 - SICONV nº: 917556/2021
Programa: GESTÃO DE RISCOS E REPOSTAS A DESASTRES
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ

Proponente /
Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Termo de Compromisso em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 19ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 5.360.733,00	R\$ 110.503,53	R\$ 5.360.733,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 1.262.206,93	R\$ 30.372,03	R\$ 1.262.206,93
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 6.622.939,93	R\$ 140.875,56	R\$ 6.622.939,93
Execução Física:	-	2,13%	100,00%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

Joab Kleber L. Machado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

Assinado por 5 pessoas: JOAO NETO DE OLIVEIRA, ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E4D0-129C-AE33-AA5F> e informe o código E4D0-129C-AE33-AA5F

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição nº 19

REF: Termo de Compromisso - Operação nº: 1079138-20 - SICONV nº: 917556/2021

Programa: GESTÃO DE RISCOS E REPOSTAS A DESASTRES

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ

Proponente /
Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

[illegible]

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO					Grau de Sigilo #PUBLICO	
Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO	
1079138-20	917556/2021	MINISTERIO DAS CIDADES	GESTÃO DE RISCOS E REPOSTAS A DESASTRES	DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	OGU PAC	
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB			CAMPINA GRANDE/PB	BAIRRO DE DINAMÉRICA EM CAMPINA GRANDE-PB		
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA
IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCÓNGO				IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E	5.360.733,00	INVESTIMENTO
					1.739.644,09	7.100.377,09

Situação do TC/CR/CT: Normal			Percentual previsto em: mai-26 100,00%			Medição nº:		19	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 477.437,16			
Acumulado Anterior: 97,87%												Valores Medidos (R\$)		Execução Física Acum.
Etap	Meta / Submeta		Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período		
TOTAL							Repasse CP. Financ. Outros		5.360.733,00 1.262.206,93 0,00	5.250.229,47 1.231.834,90 0,00	110.503,53 30.372,03 0,00	5.360.733,00 1.262.206,93 0,00	100,00%	
							Investimento		6.622.939,93	6.482.064,37	140.875,56	6.622.939,93		
1	Meta	1.	RECURSOS CAIXA - CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS		200,00	m			6.622.939,93	6.482.064,37	140.875,56	6.622.939,93	100,00%	
1	Submeta	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Licitado / Em Execução	1,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	183.004,99	183.005,51	-0,52	183.004,99	100,00%	
1	Submeta	1.2	CANAL PRINCIPAL	Licitado / Em Execução	200,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	5.137.715,08	5.137.715,64	-0,56	5.137.715,08	100,00%	
1	Submeta	1.3	VIAS DO CANAL - TERRAPLENAGEM	Licitado / Em Execução	200,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	209.322,42	209.322,42	-	209.322,42	100,00%	
1	Submeta	1.4	VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO	Licitado / Em Execução	4.000,00	m²	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	607.884,88	475.539,89	132.344,99	607.884,88	100,00%	
1	Submeta	1.5	SERVIÇOS DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO	Licitado / Em Execução	1,00	%CT	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	50.917,90	50.917,90	-	50.917,90	100,00%	
1	Submeta	1.6	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Licitado / Em Execução	1,00	%CT	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	302.697,00	275.675,48	27.021,52	302.697,00	100,00%	
0	Submeta	1.7	DRENAGEM AO REDOR DO CANAL	Licitado / Em Execução	0,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	100.224,67	100.224,67	-	100.224,67	100,00%	
	Submeta	1.8	JUNTA DE DILAÇÃO DO PISO	Licitado / Em Execução			2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	-	-	-	-	-	
1	Submeta	1.9	DRENAGEM COM A RUA ALBERTO SANTOS	Licitado / Em Execução	182,95	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	31.172,99	31.172,99	-	31.172,99	100,00%	
	Sub-Meta	1.10	REDE COLETORA - TRECHO 01	Licitado / Em Execução			2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	19	-	18.489,87	-18.489,87	-	-	
									-	-	-	-	-	

Local: Campina Grande-PB

Data: 08 de maio de 2026

Responsável Técnico

Nome: Rafael Gomes Leite

Cargo: Engenheiro Civil

ART/RRT Fiscal.: PBPB20230535039

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado

Nome: Joab Kleber L. Machado

Cargo: Secretário de Obras

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4D0-129C-AE33-AA5F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOAO NETO DE OLIVEIRA (CPF 072.XXX.XXX-04) em 08/05/2026 15:58:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ARTHUR PEREIRA DE ALMEIDA (CPF 047.XXX.XXX-80) em 08/05/2026 15:58:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 11/05/2026 11:50:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 11/05/2026 11:51:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 11/05/2026 15:17:29
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/E4D0-129C-AE33-AA5F>