



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA  
SERVIÇOS

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA  
INSTALAÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS  
SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE DOCU-  
MENTOS (ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMCG-ELETOBRÁS Nº - PRF - TCT 017/2022)  
14 DE AGOSTO DE 2023 À 12 DE SETEMBRO DE 2023  
CAMPINA GRANDE/PB

PERÍODO  
CIDADE

2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2023 - SECOB/PMCG - PREGÃO ELETRÔNICA Nº 146/2022 - CPL/SECOB/PMCG

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS													
		CONTRATO Nº 2.08.012/2023				Acum.		Medido no Período		Acum. período		Saldo		Valor do		Acum. Período		Saldo	
		TIPO	QUANT.	PREÇOS UNIT. (R\$) BDI	S-TOTAL	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	Quant.	%	Período	Valor	%	Valor	%	
1	<b>SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA CONVECCIONAL</b>				178.799,00														
1.1	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA LED ATÉ 10 METROS DE ALTURA, INCLUSIVE BRAÇO	SERV/UN	1.439,00	65,00	93.535,00	237,00	663,00	900,00	63%	539,00	37%	43.095,00	58.500,00	63%	35.035,00	37%			
1.2	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA LED ATÉ 10 METROS DE ALTURA, EXCLUSIVE BRAÇO	SERV/UN	515,00	50,00	25.750,00	151,00	108,00	259,00	50%	256,00	50%	5.400,00	12.950,00	50%	12.800,00	50%			
1.3	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA LED ACIMA DE 10 METROS DE ALTURA, EXCLUSIVE BRAÇO	SERV/UN	763,00	78,00	59.514,00	220,00	511,00	731,00	96%	32,00	4%	39.858,00	57.018,00	96%	2.496,00	4%			
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$</b>					<b>178.799,00</b>							<b>88.353,00</b>	<b>128.468,00</b>	<b>72%</b>	<b>50.331,00</b>	<b>28%</b>			

Importa a presente medição em R\$ 88.353,00 (Oitenta e oito mil trezentos e cinquenta e três reais)

Certifico que os materiais ou serviços constantes de presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 29 / 09 / 2023

Motheus Pinto Costa - Engenheiro  
CREA 161950130-0 MGB 29076 PMCG/SECOB

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 29 / 09 / 23

Genildo da Silva Pereira - Engenheiro  
CREA 1601478729-0 MGB 29035-PMCG / SECOB