

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

MEDIÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 01/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.

VALOR CEF= R\$ 7.096.646,27 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF= R\$ 2.916.848,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF= R\$ 358.618,25 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL CEF= R\$ 3.276.467,11

DATA DA OS: 18/05/2023
 MEDIÇÃO: 9
 PERÍODO SIMPLES: 18/05/2023 29/03/2024
 PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 29/03/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
RECURSO - CAIXA														
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	190.276,19		R\$	148.630,96		R\$	34.374,55		R\$	193.005,61
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M²	R\$ 640,64	32,00	R\$ 20.506,88	32,00	R\$ 20.506,88	-	R\$ -	32,00	R\$ 20.506,88	-	R\$ -	7.270,68
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2018	M²	R\$ 1.280,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
1.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	M²	R\$ 1.112,18	68,04	R\$ 75.672,73	68,04	R\$ 75.672,73	-	R\$ -	68,04	R\$ 75.672,73	-	R\$ -	-
1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	R\$ 2.125,31	1,00	R\$ 2.125,31	1,00	R\$ 2.125,31	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.125,31	-	R\$ -	-
1.5	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA DN 50MM DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	R\$ 46,27	1,00	R\$ 46,27	1,00	R\$ 46,27	-	R\$ -	1,00	R\$ 46,27	-	R\$ -	-
1.6	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO TIPO II, DA CASA ATÉ A CAIXA	UN	R\$ 445,39	1,00	R\$ 445,39	1,00	R\$ 445,39	-	R\$ -	1,00	R\$ 445,39	-	R\$ -	-
1.7	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	R\$ 130,67	1,00	R\$ 130,67	1,00	R\$ 130,67	-	R\$ -	1,00	R\$ 130,67	-	R\$ -	-
1.8	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (1/2) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	R\$ 219,66	1,00	R\$ 219,66	1,00	R\$ 219,66	-	R\$ -	1,00	R\$ 219,66	-	R\$ -	-
1.9	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL, FIXADO EM BLOCO DE CONCRETO	UN	R\$ 6,40	80,00	R\$ 512,00	80,00	R\$ 512,00	-	R\$ -	80,00	R\$ 512,00	-	R\$ -	-
1.10	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2), 5,0 MP/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	M²	R\$ 207,93	1,00	R\$ 207,93	1,00	R\$ 207,93	-	R\$ -	1,00	R\$ 207,93	-	R\$ -	-
1.11	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	R\$ 61,21	-	R\$ -	164,00	R\$ 10.038,44	164,00	-R\$ 10.038,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-
1.12	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	R\$ 780,24	8,00	R\$ 6.241,92	-	R\$ -	8,00	R\$ 6.241,92	8,00	R\$ 6.241,92	-	R\$ -	-
1.13	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	R\$ 130,73	347,60	R\$ 45.441,75	-	R\$ -	291,98	R\$ 38.171,07	291,98	R\$ 38.171,07	55,62	R\$ 7.270,68	-
2.0	CANAL PRINCIPAL - SERVIÇOS INICIAIS			R\$	248.898,76		R\$	244.866,36		R\$	244.866,36		R\$	1.232,39
3.0	CANAL PRINCIPAL - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL			R\$	298.924,53		R\$	298.924,53		R\$	298.924,53		R\$	-
4.0	CANAL PRINCIPAL - ATERRAMENTO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DAS VIAS MARGINAIS)			R\$	2.618.602,32		R\$	-		R\$	-		R\$	2.618.602,32
5.0	CANAL PRINCIPAL - ESCORAMENTO DE VALAS			R\$	124.492,00		R\$	61.182,40		R\$	62.763,94		R\$	10.545,66
5.1	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	R\$ 44,98	2.680,00	R\$ 120.546,40	480,00	R\$ 21.590,40	1.992,96	R\$ 89.643,34	2.472,96	R\$ 111.233,74	207,04	R\$ 9.312,66	-
5.2	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	R\$ 41,10	96,00	R\$ 3.945,60	720,00	R\$ 29.592,00	654,00	-R\$ 26.879,40	66,00	R\$ 2.712,60	30,00	R\$ 1.233,00	-
6.0	CANAL PRINCIPAL - SINALIZAÇÃO			R\$	600,00		R\$	600,00		R\$	600,00		R\$	-
7.0	CANAL PRINCIPAL - ESGOTAMENTO			R\$	8.162,00		R\$	8.162,00		R\$	8.162,00		R\$	-
8.0	CANAL PRINCIPAL - FUNDADAÇÃO			R\$	663.889,72		R\$	614.016,48		R\$	149.564,24		R\$	663.889,72
8.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M2	R\$ 7,21	2.800,00	R\$ 20.188,00	2.800,00	R\$ 20.188,00	-	R\$ -	2.800,00	R\$ 20.188,00	-	R\$ -	-
8.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_07/2019	M3	R\$ 175,06	1.910,55	R\$ 334.460,88	1.938,55	R\$ 339.362,56	28,00	-R\$ 4.901,68	1.910,55	R\$ 334.460,88	-	R\$ -	-
8.3	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	M3	R\$ 408,64	756,00	R\$ 308.931,84	378,00	R\$ 154.465,92	378,00	R\$ 154.465,92	756,00	R\$ 308.931,84	-	R\$ -	-

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1605055208 D/PB

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-1501174
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023				MEDIDAÇÃO Nº: 9 DATA DA EMISSÃO: 01/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVENDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.				VALOR CEF= R\$ 7.096.646,27 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF= R\$ 2.916.848,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF= R\$ 358.618,25 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL CEF= R\$ 3.275.467,11											
DATA DA OS: 18/05/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
MEDIÇÃO: 9															
PERÍODO SIMPLES: 18/05/2023 29/03/2024															
PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 29/03/2024															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO			
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
18.0	DRENAGEM AO REDOR DO CANAL			R\$	154.103,48	R\$	-	R\$	61.176,96	R\$	51.176,96	R\$	102.926,53		
18.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	R\$ 8,13	540,00	R\$ 4.390,20	-	R\$ -	180,00	R\$ 1.463,40	180,00	R\$ 1.463,40	360,00	R\$ 2.926,80		
18.2	COLCHÃO DE AREIA	M³	R\$ 175,06	94,50	R\$ 16.543,17	-	R\$ -	31,50	R\$ 5.514,39	31,50	R\$ 5.514,39	63,00	R\$ 11.028,78		
18.3	ENROCAMENTO COM PEDRA GRANÍTICA ARRUMADA	M³	R\$ 408,64	94,50	R\$ 38.616,48	-	R\$ -	31,50	R\$ 12.872,16	31,50	R\$ 12.872,16	63,00	R\$ 25.744,32		
18.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	R\$ 340,36	90,00	R\$ 30.632,40	-	R\$ -	30,00	R\$ 10.210,80	30,00	R\$ 10.210,80	60,00	R\$ 20.421,60		
18.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TUJOLO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	R\$ 1.826,83	1,00	R\$ 1.826,83	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 1.826,83		
18.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO	M³	R\$ 95,25	325,80	R\$ 31.032,45	-	R\$ -	125,40	R\$ 11.944,35	125,40	R\$ 11.944,35	200,40	R\$ 19.088,10		
18.7	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL REAPROVEITADO)	M³	R\$ 33,98	106,00	R\$ 3.624,48	-	R\$ -	36,00	R\$ 1.208,16	36,00	R\$ 1.208,16	72,00	R\$ 2.416,32		
18.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	MPXKM	R\$ 3,17	3.477,60	R\$ 11.023,99	-	R\$ -	1.159,20	R\$ 3.674,86	1.159,20	R\$ 3.674,86	2.318,40	R\$ 7.349,33		
18.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	MPXKM	R\$ 3,70	3.477,60	R\$ 12.867,12	-	R\$ -	1.159,20	R\$ 4.289,04	1.159,20	R\$ 4.289,04	2.318,40	R\$ 8.578,06		
18.10	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	R\$ 2.539,93	1,00	R\$ 2.539,93	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.539,93		
18.11	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UND	R\$ 725,08	1,00	R\$ 725,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 725,08		
18.12	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	R\$ 401,94	0,70	R\$ 281,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,70	R\$ 281,36		
19.0	JUNTA DE DILAÇÃO DO PISO			R\$	26.903,66	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	26.903,66		
20.0	DRENAGEM COM A RUA ALBERTO SANTOS			R\$	86.537,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	86.537,80		
21.0	REDE COLETORA - TRECHO #1			R\$	116.338,49	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116.338,49		
TOTAL CEF				R\$	7.096.646,27	R\$	2.916.848,89	R\$	358.618,25	R\$	3.275.467,11	R\$	3.821.179,13		

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio Carvalho
RN 517-A
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS PROMOVEDO LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E RUA FRANCISCO LOPES ATRAVÉS DAS VIAS LATERAIS, CAMPINA GRANDE.


DATA DA OS: 18/05/2023
 MEDIÇÃO: 8
 PERÍODO SIMPLES: 18/05/2023 29/03/2024
 PERÍODO ACUMULADO: 18/05/2023 29/03/2024

MEDIÇÃO Nº: 8 DATA DA EMISSÃO: 01/07/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023

VALOR CEF= R\$ 7.096.646,27 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR CEF= R\$ 2.916.848,89 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL CEF= R\$ 368.819,26 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL. CEF= R\$ 3.276.467,11

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.0	CANAL PRINCIPAL - ESTRUTURA DO CANAL			R\$	1.339.747,52	R\$	1.193.644,04	R\$	48.863,99	R\$	1.242.247,12	R\$	87.500,38
9.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	R\$ 612,20	1.112,00	R\$ 680.766,40	1.205,20	R\$ 737.823,44	184,80	-R\$ 113.012,12	1.020,60	R\$ 624.811,32	91,40	R\$ 55.955,08
9.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	R\$ 612,20	840,00	R\$ 514.248,00	586,80	R\$ 359.238,96	253,20	R\$ 155.009,04	840,00	R\$ 514.248,00	-	R\$ -
9.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF_07/2019	M3	R\$ 175,06	132,00	R\$ 23.107,92	84,00	R\$ 14.705,04	-	R\$ -	84,00	R\$ 14.705,04	48,00	R\$ 8.402,88
9.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM, AF_08/2017	M3	R\$ 171,80	132,00	R\$ 22.651,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	132,00	R\$ 22.651,20
9.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	M2	R\$ 34,85	2.840,00	R\$ 98.974,00	2.349,40	R\$ 81.876,80	189,56	R\$ 6.606,17	2.538,96	R\$ 88.482,76	301,04	R\$ 10.491,24
10.0	CANAL PRINCIPAL - REVESTIMENTO			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
11.0	CANAL PRINCIPAL - BARBACÃS			R\$	30.451,50	R\$	30.451,50	R\$	-	R\$	30.451,50	R\$	-
11.1	DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021	UN	R\$ 33,50	909,00	R\$ 30.451,50	909,00	R\$ 30.451,50	-	R\$ -	909,00	R\$ 30.451,50	-	R\$ -
12.0	CANAL PRINCIPAL - ENSECADERIA			R\$	44.270,08	R\$	44.270,08	R\$	-	R\$	44.270,08	R\$	-
13.0	VIAS DO CANAL - TERRAPLENAGEM			R\$	38.128,04	R\$	33.560,00	R\$	4.568,04	R\$	38.128,04	R\$	-
14.0	VIAS DO CANAL - BOTA FORA DO MATERIAL			R\$	171.194,38	R\$	171.194,38	R\$	-	R\$	171.194,38	R\$	-
15.0	VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO			R\$	587.920,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	587.920,00
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO			R\$	60.917,90	R\$	60.917,90	R\$	-	R\$	60.917,90	R\$	-
17.0	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	302.697,00	R\$	126.828,28	R\$	7.867,43	R\$	134.195,67	R\$	168.501,31
17.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA	MÊS	R\$ 50.449,50	6,00	R\$ 302.697,00	2,51	R\$ 126.828,28	0,15	R\$ 7.567,43	2,66	R\$ 134.195,67	3,34	R\$ 168.501,33


 Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CPF: 030955208-0/RS


Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN: 160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG