

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 1.550 M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTAÇÃO DE 140 M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215 M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, ATÉ CRUZAREM COM A AVENIDA TAVARES, AS VIAS SÃO DUPLAS, COM CANTEIRO CENTRAL, E POSSUEM DIMENSÕES VARIÁVEIS, CLASSIFICADAS COMO VIAS DE MÉDIO VOLUME DE TRÁFEGO, COM REVESTIMENTO EM CBUQ.

DATA DE INICIO: 04/12/2023

MEDIÇÃO: 12

PERÍODO
SIMPLES: 26/09/2024 a 31/10/2024

PERÍODO
ACUMULADO: 21/07/2023 a 31/10/2024

2.08.015/2023/SEC0B/PMCG

MEDIÇÃO Nº: 12

DATA DA EMISSÃO: 04/11/2024

CONTRATO: 052/2022

VALOR INICIAL DO
CONTRATO= R\$ 10.187.275,90

VALOR DA MEDIÇÃO
ANterior= R\$ 10.527.172,79

VALOR DA
MEDIÇÃO
ATUAL= R\$ 3.015.643,88

VALOR DA
MEDIÇÃO
ACUMUL= R\$ 13.542.816,67

VALOR DEPOIS DO
1º ADT= R\$ 12.252.157,08

VALOR DEPOIS DO 2º
ADT= R\$ 20.113.861,93

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
		FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 959.369,78		R\$ 537.653,21		R\$ -		R\$ 537.653,21		R\$ 421.716,57
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,00	R\$ 2.375,88	6,00	R\$ 2.375,88	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.375,88	0,00	R\$ -
1.2	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	12,10	R\$ 869.162,36	6,23	R\$ 447.445,79	-	R\$ -	6,23	R\$ 447.445,79	5,87	R\$ 421.716,57
1.3	TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUÇÃO PARA OBRAS (ACIMA DE R\$15.000,00)	1,00	R\$ 282,69	1,00	R\$ 282,69	-	R\$ -	1,00	R\$ 282,69	0,00	R\$ -
1.4	MOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1,00	R\$ 11.699,24	1,00	R\$ 11.699,24	-	R\$ -	1,00	R\$ 11.699,24	0,00	R\$ -
1.5	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.	43.591,73	R\$ 75.849,61	43.591,73	R\$ 75.849,61	-	R\$ -	43.591,73	R\$ 75.849,61	0,00	R\$ -
2.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRAS		R\$ 278.352,33		R\$ 265.243,83		R\$ -		R\$ 265.243,83		R\$ 13.108,50
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	3.500,00	R\$ 1.435,00	3.500,00	R\$ 1.435,00	-	R\$ -	3.500,00	R\$ 1.435,00	0,00	R\$ -
2.2	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	240,00	R\$ 24.153,60	240,00	R\$ 24.153,60	-	R\$ -	240,00	R\$ 24.153,60	0,00	R\$ -
2.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA	375,00	R\$ 45.896,25	374,40	R\$ 45.822,82	-	R\$ -	374,40	R\$ 45.822,82	0,60	R\$ 73,43
2.4	PORTÃO COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADE Nº 14, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8,00	R\$ 359,52	8,00	R\$ 359,52	-	R\$ -	8,00	R\$ 359,52	0,00	R\$ -
2.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	3.500,00	R\$ 9.625,00	3.500,00	R\$ 9.625,00	-	R\$ -	3.500,00	R\$ 9.625,00	0,00	R\$ -
2.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	60,00	R\$ 75.537,00	60,00	R\$ 75.537,00	-	R\$ -	60,00	R\$ 75.537,00	0,00	R\$ -
2.7	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS.	30,00	R\$ 33.052,50	30,00	R\$ 33.052,50	-	R\$ -	30,00	R\$ 33.052,50	0,00	R\$ -
2.8	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	30,00	R\$ 20.447,40	30,00	R\$ 20.447,40	-	R\$ -	30,00	R\$ 20.447,40	0,00	R\$ -
2.9	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	30,00	R\$ 35.513,10	30,00	R\$ 35.513,10	-	R\$ -	30,00	R\$ 35.513,10	0,00	R\$ -
2.10	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	6,00	R\$ 6.906,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 6.906,18
2.11	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	2,00	R\$ 12.338,86	2,00	R\$ 12.338,86	-	R\$ -	2,00	R\$ 12.338,86	0,00	R\$ -
2.12	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR.	1,00	R\$ 2.024,44	1,00	R\$ 2.024,44	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.024,44	0,00	R\$ -
2.13	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO. REDE DN 50MM.	1,00	R\$ 668,48	1,00	R\$ 668,48	-	R\$ -	1,00	R\$ 668,48	0,00	R\$ -
2.14	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,78M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO).	500,00	R\$ 10.395,00	205,20	R\$ 4.266,11	-	R\$ -	205,20	R\$ 4.266,11	294,80	R\$ 5.128,89
3.0	LIMPEZA E DEMOLIÇÕES		R\$ 265.425,25		R\$ 246.620,15		R\$ -		R\$ 246.620,15		R\$ 18.805,11
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	50.705,37	R\$ 20.789,19	50.705,37	R\$ 20.789,20	-	R\$ -	50.705,37	R\$ 20.789,20	0,01	R\$ -
3.2	REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDO	2.986,98	R\$ 37.904,71	1.505,09	R\$ 19.099,60	-	R\$ -	1.505,09	R\$ 19.099,60	1.481,89	R\$ 18.805,11
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA.	13.246,45	R\$ 131.934,59	13.246,45	R\$ 131.934,59	-	R\$ -	13.246,45	R\$ 131.934,59	0,00	R\$ -
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).	26.523,68	R\$ 74.796,76	26.523,68	R\$ 74.796,76	-	R\$ -	26.523,68	R\$ 74.796,76	0,00	R\$ -
4.0	MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 9.998.872,24		R\$ 7.015.982,55		R\$ -		R\$ 7.964.476,77		R\$ 2.034.395,99

Francisco José de Assis
Engenheiro Fiscal
Matrícula 3941 - Controle 10.582-1
CREA Nacional 160031725-1

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de 09/10/23
CREA: 160505520/2019/PP

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 1.550 M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTAÇÃO DE 140 M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215 M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, ATÉ CRUZAREM COM A AVENIDA TAVARES, AS VIAS SÃO DUPLAS, COM CANTEIRO CENTRAL, E POSSUEM DIMENSÕES VARIÁVEIS, CLASSIFICADAS COMO VIAS DE MÉDIO VOLUME DE TRÁFEGO, COM REVESTIMENTO EM CBUQ.

DATA DE INICIO: 04/12/2023

MEDIÇÃO: 12

PERÍODO SIMPLES: 26/09/2024 a 31/10/2024

PERÍODO ACUMULADO: 21/07/2023 a 31/10/2024

2.08.015/2023/SECOB/PMCG

MEDIÇÃO Nº: 12

DATA DA EMISSÃO: 04/11/2024

CONTRATO: 052/2022

VALOR INICIAL DO CONTRATO=	R\$ 10.187.275,90	VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR=	R\$ 10.527.172,79	VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL=	R\$ 3.015.843,88	VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL=	R\$ 13.542.816,87
VALOR DEPOIS DO 1º ADT=	R\$ 12.252.157,06	VALOR DEPOIS DO 2º ADT=	R\$ 20.113.861,93				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
		FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
			R\$ 9.061.408,80		R\$ 6.413.303,52		R\$ 870.062,25		R\$ 7.283.365,77		R\$ 1.778.043,02
4.1	VIAS URBANAS										
4.1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	69.368,22	R\$ 1.756.403,35	43.715,43	R\$ 1.106.874,61	7.599,97	R\$ 192.431,27	51.315,40	R\$ 1.299.305,88	18.052,82	R\$ 457.097,47
4.1.2	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	46.891,56	R\$ 128.951,79	29.058,79	R\$ 79.911,67	5.418,84	R\$ 14.901,81	34.477,63	R\$ 94.813,48	12.413,93	R\$ 34.138,31
4.1.3	ATERRO EM PEDRA - MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA	59.449,67	R\$ 766.306,20	36.674,23	R\$ 472.730,80	6.756,39	R\$ 87.089,93	43.430,62	R\$ 559.820,73	16.019,04	R\$ 206.485,46
4.1.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	6.387,10	R\$ 1.000.793,91	6.387,09	R\$ 1.000.793,76	-	R\$ -	6.387,09	R\$ 1.000.793,76	0,00	R\$ 0,15
4.1.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	45.282,31	R\$ 247.694,25	32.825,17	R\$ 179.553,66	5.873,53	R\$ 32.128,21	38.698,70	R\$ 211.681,87	6.583,62	R\$ 38.012,38
4.1.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	45.282,31	R\$ 1.938.082,99	32.825,17	R\$ 1.404.917,12	5.863,53	R\$ 250.959,07	38.688,70	R\$ 1.655.876,19	6.593,62	R\$ 282.206,81
4.1.7	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM ABAFAMENTO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³)	998,41	R\$ 233.747,74	998,41	R\$ 233.746,79	-	R\$ -	998,41	R\$ 233.746,79	0,00	R\$ 0,94
4.1.8	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM ABAFAMENTO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³)	83.858,73	R\$ 835.232,91	56.744,17	R\$ 555.211,93	8.445,50	R\$ 84.117,14	64.189,67	R\$ 639.329,07	19.669,06	R\$ 195.903,84
4.1.9	ATERRO EM PEDRA - MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA	998,41	R\$ 4.027,85	998,41	R\$ 4.027,84	-	R\$ -	998,41	R\$ 4.027,84	0,00	R\$ 0,01
4.1.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³/KM)	316.341,62	R\$ 892.083,37	203.173,91	R\$ 572.950,44	33.781,98	R\$ 95.265,20	236.955,90	R\$ 668.215,64	79.385,72	R\$ 223.867,73
4.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM). AF. 07/2020	441.818,46	R\$ 1.184.073,48	299.471,98	R\$ 802.584,90	42.227,47	R\$ 113.169,62	341.699,45	R\$ 915.754,52	100.119,02	R\$ 268.318,96
4.1.12	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	209,08	R\$ 16.688,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	209,08	R\$ 16.688,76
4.1.13	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA REATERRO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	250,90	R\$ 57.322,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	250,90	R\$ 57.322,20
4.2	DRENAGEM PLUVIAL		R\$ 937.463,44		R\$ 602.679,03		R\$ 78.431,97		R\$ 681.111,00		R\$ 256.352,37
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	5.789,27	R\$ 62.871,47	5.307,65	R\$ 57.641,07	481,62	R\$ 5.230,37	5.789,27	R\$ 62.871,44	0,00	R\$ 0,03
4.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	1.318,54	R\$ 17.892,53	1.293,01	R\$ 17.546,20	-	R\$ -	1.293,01	R\$ 17.546,20	25,52	R\$ 346,32
4.2.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - COM ABAFAMENTO MATAOCOS, EM VALA, COM MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³)	981,33	R\$ 186.285,87	363,70	R\$ 69.040,60	-	R\$ -	363,70	R\$ 69.040,60	617,63	R\$ 117.245,27
4.2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	981,33	R\$ 37.624,19	363,70	R\$ 13.944,88	-	R\$ -	363,70	R\$ 13.944,88	617,63	R\$ 23.679,86
4.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	1.353,90	R\$ 13.484,87	509,18	R\$ 5.071,41	-	R\$ -	509,18	R\$ 5.071,41	844,72	R\$ 8.413,41
4.2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	5.144,50	R\$ 78.247,77	4.513,64	R\$ 68.652,47	644,53	R\$ 8.282,23	5.058,17	R\$ 76.934,70	86,33	R\$ 1.313,06
4.2.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	1.904,10	R\$ 58.798,61	1.904,10	R\$ 58.798,47	-	R\$ -	1.904,10	R\$ 58.798,47	0,00	R\$ 0,14
4.2.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	565,84	R\$ 45.329,10	292,97	R\$ 23.469,61	272,87	R\$ 21.859,35	565,83	R\$ 45.328,96	0,00	R\$ 0,14
4.2.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	3.373,20	R\$ 104.198,04	3.373,19	R\$ 104.197,98	0,00	R\$ 0,02	3.373,20	R\$ 104.198,00	0,00	R\$ 0,04

Francisco José de Assis
Engenheiro Fiscal
Matrícula 3941 - Controle 10.582-1
CA Nacional 160031725-1

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 160605203 D/PB

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 1.550 M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTAÇÃO DE 140 M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215 M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, ATÉ CRUZAREM COM A AVENIDA TAVARES, AS VIAS SÃO DUPLAS, COM CANTEIRO CENTRAL, E POSSUEM DIMENSÕES VARIÁVEIS, CLASSIFICADAS COMO VIAS DE MÉDIO VOLUME DE TRÁFEGO, COM REVESTIMENTO EM CBUQ.

DATA DE INICIO: 04/12/2023

MEDIÇÃO: 12

PERÍODO SIMPLES: 26/09/2024 a 31/10/2024

PERÍODO ACUMULADO: 21/07/2023 a 31/10/2024

2.08.015/2023/SECOB/PMCG

MEDIÇÃO Nº: 12

DATA DA EMISSÃO: 04/11/2024

CONTRATO: 052/2022

VALOR INICIAL DO CONTRATO= R\$ 10.187.275,90 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR= R\$ 10.527.172,79 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL= R\$ 3.015.843,88 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL= R\$ 13.542.816,67

VALOR DEPOIS DO 1º ADT= R\$ 12.252.157,06 VALOR DEPOIS DO 2º ADT= R\$ 20.113.861,93

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
		FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
6.0	DRENAGEM PLUVIAL		R\$ 1.990.277,01		R\$ 1.402.266,58		R\$ 54.215,44		R\$ 1.456.482,02		R\$ 533.795,02
6.1	SERVIÇOS INICIAIS		R\$ 62.162,10		R\$ 62.162,11		R\$ -		R\$ 62.162,11		R\$ 0,03
6.1.1	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	4.292,13	R\$ 8.498,42	4.292,13	R\$ 8.498,43	-	R\$ -	4.292,13	R\$ 8.498,43	0,00	R\$ 0,01
6.1.2	SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS, ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEBU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA	2.636,00	R\$ 44.205,72	2.636,00	R\$ 44.205,70	-	R\$ -	2.636,00	R\$ 44.205,70	0,00	R\$ 0,02
6.1.3	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D=1,00m, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	135,65	R\$ 3.332,87	135,65	R\$ 3.332,87	-	R\$ -	135,65	R\$ 3.332,87	0,00	R\$ -
6.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	7,73	R\$ 461,12	7,73	R\$ 461,13	-	R\$ -	7,73	R\$ 461,13	0,00	R\$ -
6.1.6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	7,81	R\$ 4.295,88	7,81	R\$ 4.295,88	-	R\$ -	7,81	R\$ 4.295,88	0,00	R\$ -
6.2	TUBULAÇÕES		R\$ 1.513.413,08		R\$ 1.147.353,90		R\$ -		R\$ 1.147.353,90		R\$ 366.059,17
6.2.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 5 CM.	165,14	R\$ 33.811,46	165,13	R\$ 33.811,24	-	R\$ -	165,13	R\$ 33.811,24	0,00	R\$ 0,22
6.2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00	R\$ -
6.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	50,00	R\$ 17.883,50	48,00	R\$ 17.168,16	-	R\$ -	48,00	R\$ 17.168,16	2,00	R\$ 715,34
6.2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00	R\$ -
6.2.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00	R\$ -
6.2.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,00	R\$ -
6.2.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	99,00	R\$ 136.681,38	99,00	R\$ 136.681,38	-	R\$ -	99,00	R\$ 136.681,38	0,00	R\$ -
6.2.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	460,45	R\$ 133.418,83	231,23	R\$ 67.000,91	-	R\$ -	231,23	R\$ 67.000,91	229,22	R\$ 66.417,92
6.2.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	227,77	R\$ 91.336,97	142,51	R\$ 57.146,51	-	R\$ -	142,51	R\$ 57.146,51	85,26	R\$ 34.190,46
6.2.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	1.203,99	R\$ 725.751,32	948,75	R\$ 571.897,02	-	R\$ -	948,75	R\$ 571.897,02	255,24	R\$ 153.854,30
6.2.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	312,50	R\$ 271.721,52	201,00	R\$ 174.773,52	-	R\$ -	201,00	R\$ 174.773,52	111,50	R\$ 96.947,99
6.2.12	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (36"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS D/PRO	36,54	R\$ 33.779,71	22,00	R\$ 20.340,54	-	R\$ -	22,00	R\$ 20.340,54	14,54	R\$ 13.439,17
6.2.13	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM 900MM	36,54	R\$ 1.241,11	22,00	R\$ 747,34	-	R\$ -	22,00	R\$ 747,34	14,54	R\$ 493,77
6.2.14	BERÇO DE CONCRETO PARA TUBOS DE 1500MM	99,00	R\$ 67.787,28	99,00	R\$ 67.787,28	-	R\$ -	99,00	R\$ 67.787,28	0,00	R\$ -
6.3	DISPOSITIVOS		R\$ 414.701,83		R\$ 192.750,57		R\$ 54.215,44		R\$ 246.966,01		R\$ 167.735,82
6.3.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1X1,2 M.	63,00	R\$ 120.255,03	30,00	R\$ 57.264,30	-	R\$ -	30,00	R\$ 57.264,30	33,00	R\$ 62.990,73

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Francisco José de Assis
Engenheiro Fiscal
Matricula 3941 - Controle 10.582-1
CREA Nacional 160031725-1

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 004/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 1.550 M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTAÇÃO DE 140 M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215 M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, ATÉ CRUZAREM COM A AVENIDA TAVARES, AS VIAS SÃO DUPLAS, COM CANTEIRO CENTRAL, E POSSUEM DIMENSÕES VARIÁVEIS, CLASSIFICADAS COMO VIAS DE MÉDIO VOLUME DE TRÁFEGO, COM REVESTIMENTO EM CBUQ.

DATA DE INICIO: 04/12/2023

MEDIÇÃO: 12

PERÍODO SIMPLES: 26/09/2024 a 31/10/2024

PERÍODO ACUMULADO: 21/07/2023 a 31/10/2024

2.08.015/2023/SECOB/PMCG

MEDIÇÃO N°: 12

DATA DA EMISSÃO: 04/11/2024

CONTRATO: 052/2022

VALOR INICIAL DO CONTRATO= R\$ 10.187.275,90

VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR= R\$ 10.527.172,79

VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL= R\$ 3.015.643,88

VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL= R\$ 13.542.816,67

VALOR DEPOIS DO 1° ADT= R\$ 12.252.157,06

VALOR DEPOIS DO 2° ADT= R\$ 20.113.861,93

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
		FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
6.3.2	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	2,00	R\$ 6.703,62	2,00	R\$ 6.703,62	-	R\$ -	2,00	R\$ 6.703,62	0,00	R\$ -
6.3.3	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. TAMPÃO CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.	39,00	R\$ 111.378,93	30,00	R\$ 85.676,10	-	R\$ -	30,00	R\$ 85.676,10	9,00	R\$ 25.702,83
6.3.4	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.	5,25	R\$ 10.735,83	5,25	R\$ 10.735,83	-	R\$ -	5,25	R\$ 10.735,83	0,00	R\$ -
6.3.5	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.	7,91	R\$ 7.489,02	7,91	R\$ 7.489,02	-	R\$ -	7,91	R\$ 7.489,02	0,00	R\$ -
6.3.6	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.	39,00	R\$ 32.346,21	30,00	R\$ 24.881,70	-	R\$ -	30,00	R\$ 24.881,70	9,00	R\$ 7.464,51
6.3.7	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 90 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.	1,00	R\$ 2.470,91	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.470,91	1,00	R\$ 2.470,91	0,00	R\$ -
6.3.8	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.	1,00	R\$ 6.243,89	-	R\$ -	1,00	R\$ 6.243,89	1,00	R\$ 6.243,89	0,00	R\$ -
6.3.9	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.	1,00	R\$ 8.790,81	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.790,81
6.3.10	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 180 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.	2,00	R\$ 45.500,64	-	R\$ -	2,00	R\$ 45.500,64	2,00	R\$ 45.500,64	0,00	R\$ -
6.3.11	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PARALELA COM TUBO DE APOIO DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	368,22	R\$ 32.351,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	368,22	R\$ 32.351,80
6.3.12	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PARALELA COM TUBO DE APOIO DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	133,53	R\$ 19.555,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	133,53	R\$ 19.555,46
6.3.13	EXECUÇÃO POÇO DE VISITA 1200 MM - SEM MATERIAL	4,00	R\$ 6.676,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 6.676,12
6.3.14	DEMOLIÇÃO POÇO DE VISITA - D=1200MM	4,00	R\$ 174,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 174,20
6.3.15	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	1,00	R\$ 4.029,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 4.029,36
7.0	PASSEIOS E URBANISMO		R\$ 1.246.871,26				R\$ 146.490,98		R\$ 221.920,97		R\$ 1.024.950,31
7.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	7.611,22	R\$ 426.228,32	1.266,50	R\$ 70.924,00	1.903,47	R\$ 106.594,32	3.169,97	R\$ 177.518,32	4.441,25	R\$ 248.710,00
7.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. COM CAMADA DE AREIA - LANCAMENTO MANUAL.	352,02	R\$ 87.821,70	18,06	R\$ 4.505,99	19,03	R\$ 4.748,34	37,09	R\$ 9.254,33	314,92	R\$ 78.567,38
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO SIMPLES, COM MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO LISO.	704,04	R\$ 553.120,41	-	R\$ -	44,74	R\$ 35.148,32	44,74	R\$ 35.148,32	659,30	R\$ 517.972,10
7.4	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO	3.258,65	R\$ 16.293,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.258,65	R\$ 16.293,25
7.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	3.258,65	R\$ 60.969,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.258,65	R\$ 60.969,34
7.6	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A CALÇADA, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADO.	141,00	R\$ 72.458,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	141,00	R\$ 72.458,49
7.7	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT=1,10M, BARRAS INTERMEDIÁRIAS ALT=0,92M E 0,70M DE CADA LADO, DIAM= 1 1/2" INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO	7.611,22	R\$ 11.569,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.611,22	R\$ 11.569,05
7.8		66,00	R\$ 18.410,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	66,00	R\$ 18.410,70
8.0	SINALIZAÇÃO		R\$ 121.950,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 121.950,46
8.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.	262,24	R\$ 7.486,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	262,24	R\$ 7.486,95
8.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULSADA.	7.482,00	R\$ 42.871,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.482,00	R\$ 42.871,86

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Francisco José de Assis
Engenheiro Fiscal
Matrícula 3941 - Controle 10.582-1

CREA Nacional 160031725-1

Carlos Newton Belo de Figueiredo
PMCG / SECOB
CREA-RN 160199635
Mat. 30738

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 1.550 M DA AVENIDA TAVARES A COMPLEMENTAÇÃO DE 140 M DA RUA EPAMINONDAS MACAXEIRA E 215 M DA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, ATÉ CRUZAREM COM A AVENIDA TAVARES, AS VIAS SÃO DUPLAS, COM CANTEIRO CENTRAL, E POSSUEM DIMENSÕES VARIÁVEIS, CLASSIFICADAS COMO VIAS DE MÉDIO VOLUME DE TRÁFEGO, COM REVESTIMENTO EM CBUQ.				MEDIÇÃO Nº: 12 DATA DA EMISSÃO: 04/11/2024 CONTRATO: 052/2022				VALOR INICIAL DO CONTRATO= R\$ 10.187.275,90 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR= R\$ 10.527.172,79 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL= R\$ 3.015.643,88 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL= R\$ 13.542.816,67			
DATA DE INICIO: 04/12/2023 MEDIÇÃO: 12 PERÍODO SIMPLES: 26/09/2024 a 31/10/2024 PERÍODO ACUMULADO: 21/07/2023 a 31/10/2024				2.08.015/2023/SECOB/PMCG VALOR DEPOIS DO 1º ADT= R\$ 12.252.157,06 VALOR DEPOIS DO 2º ADT= R\$ 20.113.861,93							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
		FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
8.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVA MONODIRECIONAL	586,00	R\$ 44.547,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	586,00	R\$ 44.547,72
8.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.	74,00	R\$ 10.405,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	74,00	R\$ 10.405,88
8.5	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	31,87	R\$ 16.638,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	31,87	R\$ 16.638,05
9.0	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA		R\$ 48.601,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 48.601,04
9.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	234,00	R\$ 14.388,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	234,00	R\$ 14.388,66
9.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	339,00	R\$ 3.376,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	339,00	R\$ 3.376,44
9.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	375,00	R\$ 937,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	375,00	R\$ 937,50
9.4	DEMOLIÇÃO DE CERCA - ESTACAS DE CONCRETO COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO	240,00	R\$ 8.959,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	240,00	R\$ 8.959,20
9.5	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA (PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1,00	R\$ 11.699,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 11.699,24
9.6	LIMPEZA GERAL	3.500,00	R\$ 9.240,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.500,00	R\$ 9.240,00
TOTAL			R\$ 20.113.861,92		R\$ 10.527.172,79		R\$ 3.015.643,88		R\$ 13.542.816,67		R\$ 6.149.822,15

Carlos Newton Belo de França Costa
PMCG / SECOB
CREA-RN 160199635
Mat. 30738

Francisco José de Assis
Engenheiro Fiscal
Matrícula 3941 - Controle 10.582-1
CREA Nacional 160031725-1

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG