

Nº OPERAÇÃO		Nº CONVÊNIO P+B		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		Grau de Sigilo	
0352778-35		670887		MINISTÉRIO DAS CIDADES		PPI FAVELAS		DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		#PUBLICO	
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRAÍDO				MUNICÍPIO / UF				LOCALIDADE / ENDEREÇO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB											
OBJETO											
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO WALLIG E DRENAGEM DO CANAL DO DSM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO PARAIBA											
SITUAÇÃO DO TC/CR/CT:				Percentual previsto em:				Medição nº:			
Execução				out/24				43			
								Saldo a Reprogramar			
								Repassa (R\$)			
								0,00			
								Contrapartida (R\$)			
								0,00			
								Período da Medição			
								02/09/2024 à 14/10/2024			
								Acumulado Anterior: 67,32%			

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. Incluindo o Período	
TOTAL								14.191.788,59	9.995.144,48	320.041,88	10.315.186,36	69,85%
								3.835.512,71	2.601.566,61	153.112,65	2.754.679,26	
								684.040,76	0,00	0,00	0,00	
								18.711.342,06	12.596.711,09	473.154,53	13.069.865,62	
								9.571.400,33	9.571.400,33	-	9.571.400,33	
1	Meta 1.	Urbanização Região Sudoeste - Etapa I	Concluído	0,00	m²				474.641,99		474.641,99	100,00%
1	Meta 2.	Trabalho Social	Concluído	0,00	nº fam				1.975.126,32		1.975.126,32	100,00%
1	Meta 3.	Urbanização Região Sudoeste - Etapa II	Concluído	0,00	m²							100,00%
1	Meta 5.	Regularização fundiária	Licitação / Em Execução	0,00	m²				60.173,42	10.495,00	10.495,00	17,44%
1	Meta 5.	Urbanização região sudoeste	Licitação / Em Execução	0,00	m²	2.08.010/2024		6.630.000,00	565.017,45	473.154,53	1.038.171,98	15,66%

Lical: Campina Grande-PB		Data: 14 de outubro de 2024	
Responsável Técnico		Joab Kleber Lucena Machado	
Nome: Francisco José de assis		SECRETÁRIO DE OBRAS	
Cargo: Engenheiro Civil		Representante do Convênio/Compromissário/Contratado	
ART/RRT Fiscal.: PBPB202406554769		Nome: Joab Kleber L. Machado	
		Cargo: Secretário de Obras	
		Matrícula:	
Responsável Social		Responsável Financeiro	
Nome:		Nome:	
Cargo:		Cargo:	
Matrícula:		Matrícula:	
41.211 v010 micro		1	

Raimundo A. S. Carvalho
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG