

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 358

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Locação da quadra por equipe de topografia
- 2) Lixamento de ferragem exposta em fundo de vigas na SECULT
- 3) Aplicação de pintura anti-ferrugem em ferragens expostas em fundo de viga
- 4) Recobrimento de ferragem de fundos de vigas com argamassa ACIII
- 5) Fechamento em alvenaria de "buraco" existente na fachada da SECULT
- 6) Relocação de tapume para exucação da quadra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 359

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Locação da quadra por equipe de topografia
- 2) Lixamento de ferragem exposta em fundo de vigas na SECULT
- 3) Aplicação de pintura anti-ferrugem em ferragens expostas em fundo de viga
- 4) Recobrimento de ferragem de fundos de vigas com argamassa ACIII
- 5) Fechamento em alvenaria de "buraco" existente na fachada da SECULT
- 6) Relocação de tapume para exucação da quadra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 360

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Locação da quadra por equipe de topografia
- 2) Lixamento de ferragem exposta em fundo de vigas na SECULT
- 3) Aplicação de pintura anti-ferrugem em ferragens expostas em fundo de viga
- 4) Recobrimento de ferragem de fundos de vigas com argamassa ACIII
- 5) Fechamento em alvenaria de "buraco" existente na fachada da SECULT
- 6) Relocação de tapume para exucação da quadra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

Nº 361



X

X

TAREFAS REALIZADAS

- ## OCORRÊNCIAS

- 1)

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 362**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Plantio de Grama esmeralda.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 363**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Recebimento de blocos de concreto para execução da alvenaria estrutural do muro
- 2) Armação das vigas do reforço das laterais da tampa do canal pelos funcionários da empresa terceirizada.
- 3) Limpeza da tampa do canal, retirando restos de aterro nas laterais e na superfície da tampa.
- 4) Lixamento da parede de tijolos da SECULT para preparar para receber o selador, e posteriormente, a pintura.
- 5) Continuação do plantio de grama nas proximidades da SECULT.
- 6) Escavação manual de valas para passagem de eletroduto de 2'
- 7) Recebimento das telas para a execução da quadra.
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 364

OBRA:	Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ	CONTRATO:	2.08.016/2023	RESP. TÉCNICO:	Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO:	Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB	INÍCIO:	31/08/2023	Nº CREA-PB:	1611480620PB
		PRAZO:	18 MESES	Nº DA ART:	Nº PB20230564738



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- | | |
|-----|--|
| 1) | Recebimento da ferragem de armação da quadra |
| 2) | Continuação da armação da ferragem do reforço da tampa do canal |
| 3) | Continuação do processo de lixamento de paredes de tijolos da SECULT |
| 4) | Continuação do plantio de grama |
| 5) | Regularização de terreno com retroescavadeira |
| 6) | Demolição de parede de alvenaria para recuperação da fachada da SECULT |
| 7) | |
| 8) | |
| 9) | |
| 10) | |

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 365

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Corte de terreno com retroescavadeira para execução da quadra
- 2) Lixamento e jateamento da fachada da SECULT para limpeza antes de pintura
- 3) Continuação da escavação para passagem dos eletrodutos para iluminação do parque
- 4) Continuação da armação da ferragem de reforço da tampa do canal
- 5) Demolição controlada com martelo de volumes de concreto para execução da fundação da quadra
- 6) Continuação da execução de alvenarias na recuperação da fachada da SECULT
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 366**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ

x

TARDE

x

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Continuação da limpeza da fachada da SECULT como preparação para pintura
- 2) Reboco em alvenaria executada como reparo da fachada da SECULT
- 3) Continuação de regularização de terreno com retroescavadeira
- 4) Recebimento de carrada de grama
- 5) Continuação da escavação para passagem de eletrodutos de rede de iluminação do parque
- 6) Continuação da armação da ferragem do reforço da tampa do canal
- 7) Continuação da demolição controlada por martelete para execução da fundação da quadra
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 367**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Início da instalação do esborro para concretagem do reforço da tampa do canal
- 2) Continuação da escavação para passagem de eletrodutos para rede de iluminação do parque
- 3) Início da aplicação de selador como fundo preparador para pintura da fachada da SECULT
- 4) Continuação de plantio de grama
- 5) Finalização da armação da ferragem do reforço da tampa do canal
- 6) Finalização de reboco como reparo na fachada da SECULT
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 368**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Plantio de grama
- 2) Continuação da escavação para passagem de eletroduto da rede de iluminação do parque
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

Nº 369



X

X

TAREFAS REALIZADAS

- ## OCORRÊNCIAS

- 1)

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 370**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Continuação da pintura da SECULT
- 2) Continuação da execução da rede elétrica para iluminação do parque
- 3) Armação dos pilaretes e cintamentos da fundação da quadra
- 4) Instalação do meio-fio para delimitar espaço de concretagem do calçamento
- 5) Escavação manual de valas para execução da fundação da quadra
- 6) Amarração do esborro para concretagem do reforço da tampa do canal
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 371**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Finalização do assentamento das peças de meio fio e execução dos rejuntas.
- 2) Finalização da armação das vigas da quadra.
- 3) Continuação das escavação manual das valas dos pilaretes da quadra.
- 4) Cortes com máquina no piso do parque para execução do piso podotátil.
- 5)
- 6) Aterro na área do calçadão com a retroescavadeira
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

Nº 372



X

X

NOITE

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Finalização da pintura na parte da SECULT interna da obra.
- 2) Recebimento de dois caminhões de areia para aterramento e regularização da área do calçadão.
- 3) Compactação com “sapinho” e nivelamento do solo na área do calçadão
- 4) Recebimento de metalon e barras chatas para a execução do gradil.
- 5) Continuação da escavação dos pilaretes da quadra.
- 6) Escavação manual de valas para base dos poestes.
- 7) Retroescavadeira nivelando terreno.
- 8)
- 9)
- 10)

1)

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 373

OBRA:	Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ	CONTRATO:	2.08.016/2023	RESP. TÉCNICO:	Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO:	Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB	INÍCIO:	31/08/2023	Nº CREA-PB:	1611480620PB
		PRAZO:	18 MESES	Nº DA ART:	Nº PB20230564738



MANHÃ

x

TARDE

x

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Retirada de caçamba estacionária.
- 2) Retoques de pintura e limpeza das janelas da SECULT.
- 3) Finalização da instalação do meio fio no calçadão
- 4) Aplicação de lona e tela na área da concretagem do calçadão.
- 5) Armação da armadura dos pilaretes da quadra
- 6) Montagem do esborro das vigas baldrame da quadra.
- 7) Regularização do aterro da quadra.
- 8) Continuação das concretagem de pilaretes da quadra.
- 9) Concretagem de bloco de base para poste de iluminação.
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 374**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Limpeza com jato de alta pressão de toda a superfície a ser concretada.
- 2) Instalação de ralo no reforço da tampa do canal.
- 3) Concretagem do reforço da tampa do canal e do calçadão com concreto usinado.
- 4) Continuação da escavação das valas para os pilaretes da quadra.
- 5) Continuação do selador e pintura na parte da SECULT externa ao parque
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 375

OBRA:	Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ	CONTRATO:	2.08.016/2023	RESP. TÉCNICO:	Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO:	Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB	INÍCIO:	31/08/2023	Nº CREA-PB:	1611480620PB
		PRAZO:	18 MESES	Nº DA ART:	Nº PB20230564738



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Continuação da escavação das valas para os pilaretes da quadra.
- 2) Finalização da pintura da SECULT na parte interna do parque.
- 3) Instalação de poste de iluminação.
- 4) Realização de cortes no piso concretado
- 5) Início da execução do muro de alvenaria estrutural.
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 376

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Continuação da execução do muro
- 2) Aterramento com areia e regularização da área de quadra
- 3) Escavação manual de valas para concretagem da base dos postes de iluminação
- 4) Instalação dos piquetes com aparelho de nível a laser na área da quadra
- 5) Continuação da escavação das valas para os pilaretes.
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº 377**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

1) Continuação da preparação da quadra para concretagem dia 30/04

- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

OCORRÊNCIAS

- 1) _____

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 378

OBRA:	Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ	CONTRATO:	2.08.016/2023	RESP. TÉCNICO:	Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO:	Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB	INÍCIO:	31/08/2023	Nº CREA-PB:	1611480620PB
		PRAZO:	18 MESES	Nº DA ART:	Nº PB20230564738



MANHÃ

X

TARDE

x

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- | | |
|-----|--|
| 1) | Continuação e conclusão do aterramento da quadra |
| 2) | Continuação da execução do muro |
| 3) | Continuação da armação da ferragem da quadra |
| 4) | Início da fabricação do gradil |
| 5) | Instalação de postes de iluminação no gramado próximo a SECULT |
| 6) | Retirada do esborro do calçamento |
| 7) | |
| 8) | |
| 9) | |
| 10) | |

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 379

OBRA: Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ CONTRATO: 2.08.016/2023 RESP. TÉCNICO: Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB INÍCIO: 31/08/2023 Nº CREA-PB: 1611480620PB
PRAZO: 18 MESES Nº DA ART: Nº PB20230564738



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Continuação da fabricação do gradil
- 2) Continuação da escavação de valas para base e instalação de postes
- 3) Continuação de montagem do esborro da quadra
- 4) Continuação da execução do muro de alvenaria estrutural
- 5) Continuação da pintura na área externa da SECULT
- 6) Colocação da lona na quadra e em seguida montagem das ferragens da quadra.
- 7) Quebra de piso com martelo e instalação de peças do piso podotátil na parte interna do parque
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 380

OBRA:	Rev. e Req. PARQUE EVALDO CRUZ	CONTRATO:	2.08.016/2023	RESP. TÉCNICO:	Romildo T. de B. Neto
ENDEREÇO:	Avenida Marechal Floriano Peixoto, s/n, Centro, Campina Grande - PB	INÍCIO:	31/08/2023	Nº CREA-PB:	1611480620PB
		PRAZO:	18 MESES	Nº DA ART:	Nº PB20230564738



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	13	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	11	RETRO ESCAVADEIRA	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	3	CAMINHÃO BASCULANTE	1
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	0	ENCANADOR			
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	OPERADOR DE BETONEIRA	1		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	1		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	1		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	1		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO			
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	1	T VIGILANTE	4		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	1		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA			
TEC. EDIFICAÇÕES	1	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	16	TOTAL	38	TOTAL	2

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Continuação da fabricação do gradil
- 2) Finalização do esborro da quadra.
- 3) Continuação da execução do muro.
- 4) Concretagem das bases dos postes e instalação dos postes.
- 5) Continuação da quebra de piso com marteleto e instalação do piso podotátil na parte interna do parque
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

- 1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

Protocolo Secretaria de Obras 10- 38.049/2025

De: Sheila M. - SECOB - EMP

Para: SECOB - COOBRAS - A/C Gustavo B.

Data: 26/08/2025 às 07:15:50

Setores envolvidos:

SECOB - COOBRAS, SECOB - COGU, SECOB - GOP, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - CO, SECOB - MC

Medição de Contratos com Convênio

Prezado, bom dia.

Encaminho nota fiscal e ranfs para atesto e providências.

Anexos:

NOTA_FISCAL.pdf

RANFS.pdf

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 4638	
			Código de Verificação XHOHIIJXA	
			Emissão da NFS-e 22/08/2025 16:53	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 41.157.967/0001-69		Inscrição	900197773
Nome/Razão Social: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA			
Endereço 999 Hamilton de Barros Soutinho		Número:	797
Complemento:		Bairro:	Jatiúca
CEP: 57035-690	Município: MACEIÓ	UF: AL	País: Brasil
E-mail: TIAGO@ENGENHARIADEMATERIAISLTDA.COM.BR		Telefone:	(82)8709-8817

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 08.993.917/0001-46		Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			
Endereço: RUA IRINEU JOFFILY		Número:	304
Complemento: 1º ANDAR		Bairro:	CENTRO
CEP: 58400-270	Município: CAMPINA GRANDE	UF: PB	País: Brasil
E-mail:		Telefone:	

Atividade Econômica	
7.02 / 4213800 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	

Discriminação do Serviço	
Valor referente a 17ª (Décima Sétima) medição de execução das OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, no município de Campina Grande/PB. Processo Administrativo nº 185/2023. Concorrência nº 05/2023. Contrato nº 2.08.016/2023 datado de 17/08/2023, inscrita no CNO sob nº 90.016.05157/76. Mão de obra (35%)R\$ 245.230,90. Materiais/ Equipamentos (65%)R\$ 455.428,81. Retenção para Seguridade Social (11%)R\$ 26.975,40. Retenção de ISS 60% (5%)R\$ 21.019,79. Retenção de IR (1,2%)R\$ 8.407,92. Conta Crédito: CEF AG-0904-OP-1292-CTA-577298513-9;	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fontes
0,00	0,00	26.975,40	8.407,92	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra	20543	Valor do Serviço	700.659,71
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	35.383,32
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	280.263,88
Competência	08/2025	Base de Cálculo	420.395,83
Município Prestação	CAMPINA GRANDE - PB	Alíquota	5,00
Município Incidência	CAMPINA GRANDE - PB	ISSQN	21.019,79
ISSQN a Reter	(X) Sim () Não	Valor Líquido	644.256,60

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.	





MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuza Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417



Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

Emissão da Nota	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
22/08/2025	08/2025	Campina Grande - PB
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	RANFS® criado em
Nenhum	Exigível em Campina Grande	25/08/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

Nome Fantasia

ENGEMAT

CPF/CNPJ

41.157.967/0001-69

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

tiago@engenhariademateriaisltada.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(82) 8709-8817

Endereço

Avenida Hamilton de Barros Soutinho, 797, Jatiúca - CEP: 57035-690 - Maceió - AL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

CPF/CNPJ

08.993.917/0001-46

Inscrição Municipal

430801

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 3310-6093

E-mail

pmcg.notafiscal@gmail.com

Endereço

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 692 - CEP: 58400-180 - Campina Grande - PB

SERVIÇO PRESTADO

07021 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4213800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

-Valor referente a 17ª (Décima Sétima) medição de execução das OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, no município de Campina Grande/PB.

-Processo Administrativo nº 185/2023.

-Concorrência nº 05/2023.

-Contrato nº 2.08.016/2023 datado de 17/08/2023, inscrita no CNO sob nº 90.016.05157/76.

-Mão de obra (35%)R\$ 245.230,90.

-Materiais/ Equipamentos (65%)R\$ 455.428,81.

-Retenção para Seguridade Social (11%)R\$ 26.975,40.

-Retenção de ISS 60% (5%)R\$ 21.019,79.

- Retenção de IR (1,2%)R\$ 8.407,92.

Conta Crédito: CEF AG-0904-OP-1292-CTA-577298513-9;

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	26.975,40	8.407,92	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
700.659,71	280.263,88	0,00	420.395,83	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	21.019,79	0,00	644.256,60	700.659,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Imposto retido pelo tomador.

O valor do ISSQN deste RANFS® foi retido pelo Tomador do Serviço e até o momento não foi recolhido ao Município.

Visualizado em: 26/08/2025 07:13:15

Este RANFS® foi emitido com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Assinado por 4 pessoas: RUI BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/1EA7-FFA7-0312-55D5>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1EA7-FFA7-0312-55D5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 26/08/2025 07:45:17 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR (CPF 083.XXX.XXX-58) em 26/08/2025 07:47:48 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 26/08/2025 09:25:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 26/08/2025 11:06:55
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/1EA7-FFA7-0312-55D5>

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA 005/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 185/2023
OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ -
AÇUDE NOVO
VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.749.426,92

Período de
Medição: 01/04/2024 a 30/04/2025
BM Nº: 17
Data: 30/04/2025



Valor Total Medido		
Acumulado Anterior	Executado no Período	Acumulado no Período
R\$ 28.712.702,35	R\$ 700.659,71	R\$ 29.413.362,06

									Quantidade Executada				Valor Total Medido		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período	% Acumulado no Período	Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				521.542,99	1,70 %							
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				2.374.360,90	7,72 %							
2.1	PB.CG.CP.215	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - EVALDO CRUZ	MÊS	18,00	104.671,33	1.884.083,94	6,13 %	16,00	1,00	17,00	94,44%	1.674.741,28	104.671,33	1.779.412,61
2.2	PB.CG.CP.0280	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPLEMENTAR DA OBRA - EVALDO CRUZ	MÊS	16,00	21.959,62	351.353,92	1,14 %	13,49	0,81	14,30	89,38%	296.235,26	17.787,29	314.022,55
3			INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRA				355.188,39	1,16 %							
3.14	01.08.41U	COMPESA	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MÊS	74,00	1.292,13	95.617,62	0,31 %	64,00	2,00	66,00	89,19%	82.696,32	2.584,26	85.280,58
4			DEMOLIÇÕES GERAIS				203.539,41	0,66 %							
5			OBELISCO				3.402.388,87	11,06 %							
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES				77.020,06	0,25 %							
5.2			ENTORNO DO OBELISCO				598.019,99	1,94%							
5.3			RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO OBELISCO				167.140,26	0,54%							
5.4			RECUPERAÇÃO DA ÁREA MOLHADA DO OBELISCO				882.801,19	2,87%							
5.5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM				123.591,73	0,40%							
5.6			FONTE NO ENTORNO DO OBELISCO COM ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO SINCRONIZADA				1.553.815,64	5,05%							
5.6.1			MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				1.417.561,90	4,61%							
5.6.2			SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÃO				79.432,37	0,26%							
5.6.3			OUTROS SERVIÇOS				31.348,41	0,10%							
5.6.4			PRÉ INSTALAÇÕES				25.472,96	0,08%							
6			SECULT				146.791,71	0,48%							
6.17	PB.CG.CP.276	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EMBORRACHADA (03 DEMÃOS), INCLUSO FUNDO PREPARADOR E VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO	m²	1.500,00	47,39	71.085,00	0,23 %	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	71.085,00	71.085,00
6.18	160391	SBC	ESCOVAMENTO E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO EM FACHADAS	m²	1.500,00	34,73	52.101,96	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	52.101,96	52.101,96
7			PAISAGISMO				788.826,53	2,57%							
7.1	98533	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	214,00	339,79	72.715,06	0,24 %	153,00	10,00	163,00	76,17%	51.987,87	3.397,90	55.385,77
7.6	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m²	16.794,00	24,84	417.162,96	1,36 %	12.080,00	1.200,00	13.280,00	79,08%	300.067,20	29.808,00	329.875,20
7.11	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	471,40	87,92	41.444,99	0,00	0,00	396,00	396,00	84,01%	0,00	34.815,90	34.815,90
8			EQUIPAMENTOS URBANOS				1.790.380,30	5,82%							
9			SINALIZAÇÃO				0,00	0,00%							
10			ANFITEATRO				345.328,59	1,12%							
11			PLAYGROUND				170.203,62	0,55%							
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				6.835,01	0,02%							
11.2			MOVIMENTO DE TERRA				1.876,50	0,01%							
11.3			PISO				20.872,68	0,07%							
11.4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				140.619,43	0,46%							
12			QUADRA DE ESPORTES				769.329,50	2,50%							
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.686,20	0,01%							

12.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	2.220,00	0,39	865,80	0,00 %	1.470,00	750,00	2.220,00	100,00%	573,30	292,50	865,80
12.1.2	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	2.220,00	0,82	1.820,40	0,01 %	1.470,00	750,00	2.220,00	100,00%	1.205,40	615,00	1.820,40
12.2			<i>MOVIMENTO DE TERRA</i>				<i>62.002,00</i>	<i>0,20%</i>							
12.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43,24	79,95	3.457,03	0,01 %	28,00	15,20	43,20	99,91%	2.238,60	1.215,24	3.453,84
12.2.3	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TUIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	158,39	105,98	16.786,17	0,05 %	107,90	28,50	136,40	86,12%	11.435,23	3.020,43	14.455,66
12.2.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,95	537,98	2.663,00	0,01 %	4,00	0,95	4,95	100,00%	2.151,92	511,08	2.663,00
12.3			<i>INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES</i>				<i>372.575,79</i>	<i>1,21%</i>							
12.3.1	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m²	1.092,09	139,88	152.761,54	0,50 %	551,00	541,03	1.092,03	99,99%	77.073,88	75.679,27	152.753,15
12.3.2	PB.CG.CP.37	Próprio	POLIMENTO DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	1.092,09	2,44	2.664,69	0,01 %	551,00	541,03	1.092,03	99,99%	1.344,44	1.320,11	2.664,55
12.3.3	11912	ORSE	Corte em pavimento de asfalto/concreto, com máquina e disco diamantado - Rev 01	m	915,91	17,52	16.046,74	0,05 %	574,00	323,72	897,72	98,01%	10.056,48	5.671,57	15.728,05
12.3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	276,12	56,94	15.722,27	0,05 %	75,20	28,71	103,91	37,63%	4.281,88	1.634,74	5.916,62
12.3.7	40198	SIURB	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	m³	18,27	2.299,52	42.012,23	0,14 %	7,80	8,93	16,73	91,57%	17.936,25	20.534,71	38.470,96
12.4			<i>ALAMBRADO</i>				<i>301.712,66</i>	<i>0,98%</i>							
12.5			<i>ACABAMENTOS</i>				<i>15.500,22</i>	<i>0,05%</i>							
12.6			<i>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</i>				<i>14.852,63</i>	<i>0,05%</i>							
13			ESPAÇO PET				13.254,20	0,04%							
14			INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS				0,00	0,00%							
14.1			<i>DEMOLIÇÕES/RETIRADAS</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>							
14.2			<i>SERVIÇOS DIVERSOS</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>							
15			COMPLEXO COMERCIAL E ARTÍSTICO				1.070.776,08	3,48%							
15.1			<i>SERVIÇOS PRELIMINARES</i>				<i>21.168,65</i>	<i>0,07%</i>							
15.2			<i>DEMOLIÇÕES/RETIRADAS</i>				<i>42.792,45</i>	<i>0,14%</i>							
15.3			<i>MOVIMENTO DE TERRA</i>				<i>124.083,09</i>	<i>0,40%</i>							
15.3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	79,88	79,95	6.386,00	0,02 %	22,10	19,88	41,98	52,56%	1.766,89	1.589,40	3.356,29
15.3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	78,75	31,79	2.503,30	0,01 %	0,00	16,93	16,93	21,50%	0,00	538,20	538,20
15.4			<i>FUNDAÇÕES</i>				<i>464,67</i>	<i>0,00%</i>							
15.4.1			PARTE 1				0,00	0,00%							
15.4.2			PARTE 2				464,67	0,00%							
15.5			<i>ESTRUTURA DE CONCRETO</i>				<i>212.439,62</i>	<i>0,69%</i>							
15.5.1			PARTE 1				0,00	0,00%							
15.5.2			PARTE 2				212.439,62	0,69%							
15.5.2.12	40198	SIURB	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	m³	10,48	2.299,52	24.094,37	0,08 %	0,00	7,52	7,52	71,77%	0,00	17.292,39	17.292,39
15.6			<i>VEDAÇÃO</i>				<i>116.039,90</i>	<i>0,38%</i>							
15.6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1.029,77	90,93	93.636,98	0,30 %	988,75	14,22	1.002,97	97,40%	89.907,02	1.293,02	91.200,04
15.6.5	89479	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM). FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	162,90	130,24	21.216,09	0,07 %	0,00	122,40	122,40	75,14%	0,00	15.941,37	15.941,37
15.7			<i>COBERTURA</i>				<i>50.346,33</i>	<i>0,16%</i>							
15.8			<i>REVESTIMENTO</i>				<i>114.365,82</i>	<i>0,37%</i>							
15.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.899,66	4,54	8.624,45	0,03 %	1.586,95	273,72	1.860,67	97,95%	7.204,74	1.242,68	8.447,42
15.8.2	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1.843,07	40,09	73.888,67	0,24 %	1.530,36	151,32	1.681,68	91,24%	61.352,11	6.066,41	67.418,52
15.9			<i>PAVIMENTAÇÃO</i>				<i>88.535,79</i>	<i>0,29%</i>							
15.10			<i>ESQUADRIAS</i>				<i>56.768,73</i>	<i>0,18%</i>							
15.11			<i>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</i>				<i>37.220,79</i>	<i>0,12%</i>							
15.12			<i>METAIS E LOUÇAS</i>				<i>21.240,04</i>	<i>0,07%</i>							
15.13			<i>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</i>				<i>53.531,59</i>	<i>0,17%</i>							
15.14			<i>PINTURA</i>				<i>67.747,65</i>	<i>0,22%</i>							

15.14.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.136,19	10,99	34.466,72	0,11 %	2.722,72	122,40	2.845,12	90,72%	29.922,68	1.345,17	31.267,85
15.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				64.030,96	0,21%							
15.15.19	90685	SBC	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m	M	95,75	153,03	14.652,52	0,05 %	50,75	36,00	86,75	90,60%	7.766,22	5.509,04	13.275,26
16			LANCHONETES				0,00	0,00%							
16.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00	0,00%							
16.2			MOVIMENTO DE TERRA				0,00	0,00%							
16.3			INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES				0,00	0,00%							
16.4			SUPERESTRUTURA				0,00	0,00%							
16.5			ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA				0,00	0,00%							
16.6			ESQUADRIAS				0,00	0,00%							
16.7			REVESTIMENTOS				0,00	0,00%							
16.8			PISO				0,00	0,00%							
16.9			FORRO				0,00	0,00%							
16.10			PINTURA				0,00	0,00%							
16.11			COBERTURA				0,00	0,00%							
16.12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				0,00	0,00%							
16.13			METAIS E LOUÇAS				0,00	0,00%							
16.14			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00	0,00%							
16.15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				0,00	0,00%							
16.16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				0,00	0,00%							
17			VIADUTO				7.001.307,10	22,77%							
17.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				7.515,81	0,02%							
17.2			DEMOLIÇÕES				60.299,78	0,20%							
17.3			MOVIMENTO DE TERRA				758.123,60	2,47%							
17.4			INFRA-ESTRUTURA E FUNDAÇÕES				1.547.405,22	5,03%							
17.5			SUPERESTRUTURA				2.662.126,38	8,66%							
17.6			ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIAS				0,00	0,00%							
17.7			ESQUADRIAS				0,00	0,00%							
17.8			REVESTIMENTO				208.083,64	0,68%							
17.9			PISO				366.619,94	1,19%							
17.10			PINTURA				0,00	0,00%							
17.11			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				469.174,61	1,53%							
17.12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				6.131,09	0,02%							
17.13			METAIS E LOUÇAS				0,00	0,00%							
17.14			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				66.009,34	0,21%							
17.15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				65.159,59	0,21%							
17.16			DESVIO SUB ADUTORA				784.658,10	2,55%							
18			PÁTIO				2.434.774,45	7,92%							
18.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				8.848,08	0,03%							
18.2			MOVIMENTO DE TERRA				73.126,06	0,24%							
18.3			FUNDAÇÕES				56.826,01	0,18%							
18.4			SUPERESTRUTURA				1.404.757,98	4,57%							
18.5			PISO				205.692,48	0,67%							
18.6			FORRO				438.903,36	1,43%							
18.7			COBERTURA				186.339,96	0,61%							
18.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				2.835,00	0,01%							
18.9			INSTALAÇÃO ELÉTRICA				57.445,52	0,19%							
19			ESCADARIAS E RAMPAS				2.098.623,94	6,82%							
19.21	PB.CG.CP.59	Próprio	LAJE MACIÇA, PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO COM USO DE VIBRADOR, FCK >=30MPA, INCLUSO ARMADURA DE AÇO CA-50 E CA60, CIMBRAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS - TAMPA DO CANAL	m³	103,86	2.777,26	288.446,22	0,94 %	72,36	30,40	102,76	98,94%	200.962,52	84.428,70	285.391,22
19.31	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	689,39	120,11	82.802,27	0,27 %	689,38	0,01	689,39	100,00%	82.801,41	0,86	82.802,27
20			PISOS				5.216.497,37	16,96%							
20.1			PISTA DE CAMINHADA				665.271,12	2,16%							
20.2			CICLOVIA				0,00	0,00%							
20.3			CALÇADAS EXTERNAS AO PARQUE				2.555.312,06	8,31%							
20.4			PISOS DO AÇUDE (CALÇADAS DE CONTORNO E PISO INTERNO)				1.995.914,19	6,49%							
20.4.7	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.392,29	56,49	78.650,46	0,26 %	1.322,29	58,00	1.380,29	99,14%	74.696,15	3.276,42	77.972,57
20.4.8	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	700,45	120,11	84.131,04	0,27 %	134,30	309,56	443,86	63,37%	16.130,77	37.181,25	53.312,02
20.4.12	02.10.060	CPOS/CDHU	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	9.531,87	2,15	20.493,52	0,07 %	8.631,87	412,00	9.043,87	94,88%	18.558,50	885,80	19.444,30

20.4.13	PB.CG.CP.285	Próprio	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ALISADO, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	m²	9.531,87	150,83	1.437.691,95	4,68 %	8.631,87	412,00	9.043,87	94,88%	1.301.944,92	62.141,96	1.364.086,88
20.5			CALÇADAS DE CONTORNO DA CÂMARA				0,00	0,00%							
21			ACESSIBILIDADE				70.989,12	0,23%							
22			REDE DE ÁGUA				38.516,43	0,13%							
23			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO				169.787,71	0,55%							
23.1			DRENAGEM				169.787,71	0,55%							
23.2			PAVIMENTAÇÃO				0,00	0,00%							
24			INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA EXTERNA - QUADRA POLIESPORTIVA, ANFITEATRO, PLAYGROUND, ESPAÇO PET, SKATE PLAZA, OBELISCO E ENTORNOS				1.689.863,25	5,50%							
24.6	PB.CG.CP.108	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 1" PARA REDE ENTERRADA DE ILUMINAÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	931,00	28,11	26.170,41	0,09 %	531,00	140,50	671,50	72,13%	14.926,41	3.949,45	18.875,86
24.7	4404	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	un	150,00	205,45	30.817,50	0,10 %	100,00	15,00	115,00	76,67%	20.545,00	3.081,75	23.626,75
24.9	PB.CG.CP.109	Próprio	POSTE CÔNICO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGEADO, H=3M COM CHUBADORES E BASE EM CONCRETO. FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	250,00	1.790,63	447.657,50	1,46 %	200,00	15,00	215,00	86,00%	358.126,00	26.859,45	384.985,45
25			SERVIÇOS COMPLEMENTARES/FINAIS				77.156,46	0,25%							
25.3	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1.577,33	36,86	58.140,38	0,19 %	1.534,44	35,00	1.569,44	99,50%	56.559,45	1.290,10	57.849,55

NOTAS:

25.025.984,31
5.723.442,61

Bancos de Referência:

SINAPI - 04/2023 - Paraíba | SBC - 05/2023 - Paraíba | SICRO3 - 01/2023 - Paraíba | SICRO2 - 11/2016 - Paraíba
ORSE - 02/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará | IOPES - 02/2023 - Espírito Santo | SIURB - 01/2023 - São Paulo
AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul | COMPESA - 01/2023 - Pernambuco

30.749.426,92

Encargos Sociais: Não Desonerado:
Horista: 113,45%
Mensalista: 69,94%

BDI utilizado:
BDI normal = 22,87
BDI diferenciado: 15,27%