



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
COORDENADORIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.							
						BAIRRO:		VELAME							
						CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB							
BM - número			BM - Período de referência da medição			BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ		
04			De 02/05/2024 até 03/06/2024			15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)															
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					131.647,79				119.923,97	11.723,82	131.647,79	100,00%
1.1	DER PD	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	3,59	23447,34	84,175,95	3,09	0,50	3,59	72,452,27	11,723,68	84,175,95		
1.2	12308	ORSE	PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ APLICAÇÃO DE ADESIVO VERDE FOTOLUMINESCENTE, ADESIVO DE RECORTE PRETO P/ OS TEXTOS, FIXAÇÃO EM DUPLA FACE, INSTALADO	m²		1687,17									
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	270,00	102,38	27,642,60	270,00		270,00	27,642,60		27,642,60		100,00%
1.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1214,35	0,34	412,87	1214,35		1,214,35	412,87		412,87		100,00%
1.5	20701	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	1214,35	5,39	6,545,35	1214,35		1,214,35	6,545,35		6,545,35		100,00%
1.6	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	5,00	622,49	3,112,45	5,00		5,00	3,112,45		3,112,45		100,00%
1.7	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês		1244,98									
1.8	-	-	ALUGUEL DE CASA EM SUBSTITUIÇÃO DA LOCAÇÃO DO ITEM 1.7 (CONTAINER- ESCRITÓRIO COM BANHEIRO)	mês	5,00	850,00	4,250,00	5,00		5,00	4,250,00		4,250,00		100,00%
1.9	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	m	148,48	9,90	1,469,95	148,48		148,48	1,469,95		1,469,95		100,00%
1.10	4547	ORSE	ESCAVAÇÃO DE VALA PROF. 1,50 A 3,00M, MATERIAL DE 1ª CATEGORIA C/ ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	m³	53,00	3,93	208,29	53,00		53,00	208,29		208,29		100,00%
1.11	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	332,61	2,660,88	8,00		8,00	2,660,88		2,660,88		100,00%
1.12	20	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	53,00	11,86	628,58	53,00		53,00	628,58		628,58		100,00%
1.13	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,11	88,52	540,86	6,11	0,0014	6,11	540,74	0,12	540,86		100,00%
2			TERRAPLENAGEM					2,099,43				2,213,35	-113,92	2,099,43	100,00%
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²		1,12									
2.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	662,28	3,17	2,099,43	698,22	-35,94	662,28	2,213,35	-113,92	2,099,43		100,00%
3			PISO					88,528,08				89,697,33	-1,169,26	88,528,07	100,00%
3.1	3637	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15CM, FERRO 4,2MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	662,28	28,30	18,742,52	645,22	17,06	662,28	18,259,72	482,80	18,742,52		100,00%

Adolfo Felipe A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 161600193-3

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.						
							BAIRRO:		VELAME						
							CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB						
BM - número			BM - Período de referência da medição				BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ	
04			De 02/05/2024 até 03/06/2024				15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)															
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
3.2	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	64.52	550.97	35,548.58	64.52		64.52	35,548.58		35,548.58	100.00%	
3.3	7342	ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	m²	605.54	35.67	21,599.61	645.22	-39.68	605.54	23,014.99	-1,415.38	21,599.61	100.00%	
3.4	7324	ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	56.74	114.39	6,490.48	73.87	-17.13	56.74	8,449.98	-1,959.50	6,490.48	100.00%	
3.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²		61.49									
3.6	11.20.050	CPOS/CDHU	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	m	207.38	19.07	3,954.74	120.00	87.38	207.38	2,288.40	1,666.34	3,954.74	100.00%	
3.7	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	662.28	3.31	2,192.15	645.22	17.06	662.28	2,135.67	56.48	2,192.15	100.00%	
4			BANCOS				11,623.92				11,623.92		11,623.92	100.00%	
4.1	3226	ORSE	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	m	57.32	202.79	11,623.92	57.32		57.32	11,623.92		11,623.92	100.00%	
5			PLAYGROUND				7,127.31				7,127.31		7,127.31	100.00%	
5.1	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	un	1.00	2,030.75	2,030.75	1.00		1.00	2,030.75		2,030.75	100.00%	
5.2	ED-49575	SETOP	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	1.00	1,180.35	1,180.35	1.00		1.00	1,180.35		1,180.35	100.00%	
5.3	2440	ORSE	GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIPARK OU SIMILAR)	un	1.00	3,916.21	3,916.21	1.00		1.00	3,916.21		3,916.21	100.00%	
6			MEIO-FIO				17,379.51				17,588.53	-209.02	17,379.51	100.00%	
6.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	305.63	48.95	14,960.58	309.90	-4.27	305.63	15,169.60	-209.02	14,960.58	100.00%	
6.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	45.52	53.14	2,418.93	45.52		45.52	2,418.93		2,418.93	100.00%	
7			FORRAÇÃO/ARVORES				11,645.94				494.22	11,151.72	11,645.94	100.00%	
7.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	356.22	24.95	8,887.68		356.22	356.22		8,887.68	8,887.68	100.00%	

Adolfo Felipe A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 191900193-3

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de OBRAS
SECOB/PMCG

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.					
							BAIRRO:		VELAME					
							CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB					
BM - número		BM - Período de referência da medição				BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ	
04		De 02/05/2024 até 03/06/2024				15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)														
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
7.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	un	4.00	68.69	274.76		4.00	4.00		274.76	274.76	100.00%
7.3	12930	ORSE	AREIA FINA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA FINA COMERCIAL)	m³	17.68	93.25	1,648.66	5.30	12.38	17.69	494.22	1,154.44	1,648.66	100.00%
7.4	9260	ORSE	PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO)	und	1.00	834.84	834.84		1.00	1.00		834.84	834.84	100.00%
8			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO				186,497.02				141,344.49	45,152.53	186,497.02	100.00%
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES											
8.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m		56.14								
8.2			FUNDAÇÃO				12,271.65				5,210.37	7,061.28	12,271.65	100.00%
8.2.1	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m³	35.55	59.26	2,106.68	35.39	0.16	35.55	2,097.20	9.48	2,106.68	100.00%
8.2.2	2509	ORSE	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	34.45	11.84	407.88		34.45	34.45		407.88	407.88	100.00%
8.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1033.50	2.23	2,304.69		1,033.50	1,033.50		2,304.69	2,304.69	100.00%
8.2.4	74053/001	SINAPI	ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m³	12.40	601.00	7,452.40	5.18	7.22	12.40	3,113.17	4,339.23	7,452.40	100.00%
8.2.5			SAPATAS				4,998.93				4,998.78	0.15	4,998.93	100.00%
8.2.5.1	9399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	1.56	598.64	933.87	1.56		1.56	933.87		933.87	100.00%
8.2.5.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	217.37	14.11	3,067.09	217.36	0.01	217.37	3,066.94	0.15	3,067.09	100.00%
8.2.5.3	83	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 05 USOS	m²	11.52	86.63	997.97	11.52		11.52	997.97		997.97	100.00%
8.2.6			CINTAMENTO				11,237.90				11,212.97	24.91	11,237.90	100.00%
8.2.6.1	9399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	3.40	598.64	2,035.37	3.36	0.04	3.40	2,011.42	23.95	2,035.37	100.00%
8.2.6.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	210.12	14.11	2,964.79	210.12		210.12	2,964.79		2,964.79	100.00%
8.2.6.3	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	85.89	13.15	1,129.45	85.89		85.89	1,129.45		1,129.45	100.00%
8.2.6.4	83	ORSE	FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 05 USOS	m²	34.13	86.63	2,956.68	34.13		34.13	2,956.67		2,956.67	100.00%
8.2.6.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	44.63	48.21	2,151.61	44.61	0.020	44.63	2,150.64	0.96	2,151.61	100.00%
8.3			ESTRUTURA				21,751.10				21,697.20	53.90	21,751.10	100.00%
8.3.1			PILAR (15X20)CM				8,143.30				8,101.40	41.90	8,143.30	100.00%
8.3.1.1	9399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	2.47	598.64	1,478.63	2.40	0.07	2.47	1,436.73	41.90	1,478.63	100.00%

Adolfo Felipe A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 151900193-3

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG


Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-180.1 - 5174
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.							
							BAIRRO:		VELAME							
							CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB							
BM - número			BM - Período de referência da medição				BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ		
04			De 02/05/2024 até 03/06/2024				15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)																
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)					
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)		
8.3.1.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	120.60	14.11	1.701.65	120.60		120.60	1.701.65		1.701.65	100.00%		
8.3.1.3	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	45.60	13.15	599.63	45.60		45.60	599.63		599.63	100.00%		
8.3.1.4	114	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	49.68	87.83	4.363.39	49.68		49.68	4.363.39		4.363.39	100.00%		
8.3.2			VIGAS (15X25)CM				13.607.80				13.595.80	12.00	13.607.80	100.00%		
8.3.2.1	9399	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=25 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	2.15	598.64	1.287.07	2.13	0.02	2.15	1.275.10	12.00	1.287.10	100.00%		
8.3.2.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	125,80	14,11	1,775.03	125.80		125.80	1,775.03		1,775.03	100.00%		
8.3.2.3	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	53.00	13.15	696.95	53.00		53.00	696.94		696.94	100.00%		
8.3.2.4	114	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	28.66	87.83	2,517.20	28.66		28.66	2,517.20		2,517.20	100.00%		
8.3.3	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	39.07	158.91	6,208.62	39.07		39.07	6,208.60		6,208.60	100.00%		
8.3.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		33.86										
8.3.5	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5.20	45.46	236.39	5.20		5.20	236.39		236.39	100.00%		
8.3.6	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19.90	44.55	886.54	19.90		19.90	886.54		886.54	100.00%		
8.4			ELEVAÇÃO				23.230.48				23.227.82	2.66	23.230.48	100.00%		
8.4.1	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	174.39	133.21	23,230.48	174.37	0.02	174.39	23,227.82	2.66	23,230.48	100.00%		
8.5			REVESTIMENTOS PAREDES				43.376.87				12.464.89	30.911.98	43.376.87	100.00%		
8.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	331.25	4.16	1,377.99	331.20	0.05	331.25	1,377.79	0.19	1,377.98	100.00%		
8.5.2	3312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISASA 08/2015	m²	32.49	13.78	447.70	32.49		32.49	447.71		447.71	100.00%		


Adolfo Felipe A. Carneiro
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 161600193-3


Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-166.112.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG


MSc. Robson Ferreira de Lima
 Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
 Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.							
			SECRETARIA DE OBRAS				BAIRRO:		VELAME							
			COORDENAÇÃO DE OBRAS				CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB							
BM - número			BM - Período de referência da medição				BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ		
04			De 02/05/2024 até 03/06/2024				15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)																
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)					
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)		
8.5.3	87549	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²		21.25										
8.5.4	12354	ORSE	REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 1:2 CAL E AREIA	m²		29.40										
8.5.5	3315	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	m²	32.49	38.00	1,234.62	32.49		32.49	1,234.62		1,234.62	100.00%		
8.5.6	9774	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET. INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	100.02	89.45	8,946.77	105.14	-5.12	100.02	9,404.77	-458.00	8,946.77	100.00%		
8.5.7	11179	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX VERDE CLARO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	m²		115.40										
8.5.8	3316	ORSE	REBOCO OU EMBOÇO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	331.20	38.14	12,631.96		331.20	331.20		12,631.96	12,631.96	100.00%		
8.5.9	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	207.30	78.08	16,185.97		207.30	207.30		16,185.97	16,185.97	100.00%		
8.5.10	C1102	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	m²	207.30	12.31	2,551.86		207.30	207.30		2,551.86	2,551.86	100.00%		
8.6			COBERTA				12,722.55				12,722.55		12,722.55	100.00%		
8.6.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	77.07	39.15	3,017.29	77.07		77.07	3,017.29		3,017.29	100.00%		
8.6.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75.87	64.64	4,904.23	75.87		75.87	4,904.23		4,904.23	100.00%		
8.6.3	4449	ORSE	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV 06_10/2021	m²		68.69										
8.6.4	10023	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER PARA COLAGEM DE MANTA ASFÁLTICA (EXCLUSIVE A MANTA ASFÁLTICA)	m²		20.78										
8.6.5	10029	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	m²	11.39	137.77	1,569.20	11.39		11.39	1,569.20		1,569.20	100.00%		
8.6.6	C0387	SEINFRA	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	m	12.00	14.49	173.88	12.00		12.00	173.88		173.88	100.00%		
8.6.7	304	ORSE	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM	m	10.10	41.23	416.42	10.10		10.10	416.42		416.42	100.00%		
8.6.8	COMP 01	SECOB	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA - R1	m²	40.04	19.55	782.78	40.04		40.04	782.78		782.78	100.00%		

Adolfo Felipe A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 161600193-3

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160111517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.							
							BAIRRO:		VELAME							
							CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB							
BM - número			BM - Período de referência da medição				BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ		
04			De 02/05/2024 até 03/06/2024				15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)																
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)					
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)		
8.6.9	11092	ORSE	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO - REV 01_12/2021	m		22.28										
8.6.10	3964	ORSE	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	m²	75.87	13.88	1,053.07	75.87		75.87	1,053.07		1,053.07		100.00%	
8.6.11	COMP 02	SECOB	TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	36.00	22.38	805.68	36.00		36.00	805.68		805.68		100.00%	
8.7	ESQUADRIAS							14,499.65				13,113.09	1,386.56	14,499.65	100.00%	
8.7.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	11.34	708.36	8,032.80	11.34		11.34	8,032.80		8,032.80		100.00%	
8.7.2	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²	14.50	349.26	5,064.26	10.53	3.97	14.50	3,677.70	1,386.56	5,064.26		100.00%	
8.7.3	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²		349.26										
8.7.4	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²		349.26										
8.7.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0.96	1461.04	1,402.59	0.96		0.96	1,402.59		1,402.59		100.00%	
8.8	PISO							1,925.26				1,919.48	5.77	1,925.26	100.00%	
8.8.1	11448	ORSE	COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, A 95% DO PN	m³	7.620	24.33	185.394	7.620		7.62	185.394		185.394		100.00%	
8.8.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2.025	385.50	780.637	2.01	0.02	2.03	774.85	5.77	780.627		100.00%	
8.8.3	7656	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4	m³	0.85	1128.53	959.24	0.85		0.85	959.25		959.25		100.00%	
8.8.4	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²		64.00										
8.8.5	8431	ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m²		69.20										
8.9	PINTURA							6,942.48				2,335.84	4,606.64	6,942.48	100.00%	
8.9.1	8146	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	m²	57.40	45.48	2,610.55		57.40	57.40		2,610.55	2,610.55		100.00%	
8.9.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	29.09	28.10	817.42	29.09		29.09	817.42		817.42		100.00%	

Adolfo Pereira A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 161600193-3

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160171517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.							
							BAIRRO:		VELAME							
							CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB							
BM - número			BM - Período de referência da medição				BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ		
04			De 02/05/2024 até 03/06/2024				15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)																
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)					
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)		
8.9.3	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	29.09	9.48	275.77	29.09		29.09	275.77		275.77	100.00%		
8.9.4	2311	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE	m²	114.00	28.41	3,238.74	43.74	70.26	114.00	1,242.65	1,996.09	3,238.74	100.00%		
8.10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				13,715.40				13,715.40		13,715.40	100.00%		
8.10.1	1200	ORSE	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	un	14.00	127.77	1,788.78	14.00		14.00	1,788.78		1,788.78	100.00%		
8.10.2	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	un	8.00	83.93	671.44	8.00		8.00	671.44		671.44	100.00%		
8.10.3	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	un	2.00	131.99	263.98	2.00		2.00	263.98		263.98	100.00%		
8.10.4	8342	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	un	2.00	183.30	366.60	2.00		2.00	366.60		366.60	100.00%		
8.10.5	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	2.00	120.82	241.64	2.00		2.00	241.64		241.64	100.00%		
8.10.6	11085	ORSE	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,30 X 0,65M	un	2.00	480.84	961.68	2.00		2.00	961.68		961.68	100.00%		
8.10.7	4280	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	un	4.00	38.08	152.32	4.00		4.00	152.32		152.32	100.00%		
8.10.8	4429	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	un	4.00	160.66	642.64	4.00		4.00	642.64		642.64	100.00%		
8.10.9	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	un	6.00	673.05	4,038.30	6.00		6.00	4,038.30		4,038.30	100.00%		
8.10.10	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2.00	172.96	345.92	2.00		2.00	345.92		345.92	100.00%		
8.10.11	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2.00	145.96	291.92	2.00		2.00	291.92		291.92	100.00%		
8.10.12	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN		1297.34										
8.10.13	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	2.00	613.62	1,227.24	2.00		2.00	1,227.24		1,227.24	100.00%		
8.10.14	11551	ORSE	CAIXA DE ESPUMA EM ALVENARIA 40X40X50CM - REV 01	un	2.00	206.46	412.92	2.00		2.00	412.92		412.92	100.00%		
8.10.15	1532	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM	m	57.08	40.47	2,310.02	57.08		57.08	2,310.02		2,310.02	100.00%		
8.11			LOUÇAS E METAIS				6,890.60				5,791.94	1,098.66	6,890.60	100.00%		
8.11.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00	498.80	997.60	2.00		2.00	997.60		997.60	100.00%		
8.11.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00	41.75	83.50	2.00		2.00	83.50		83.50	100.00%		
8.11.3	2033	ORSE	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	un	2.00	63.59	127.18	2.00		2.00	127.18		127.18	100.00%		

Adolfo Felipe A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 451609/2015

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-150714-517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.						
							BAIRRO:		VELAME						
							CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB						
BM - número		BM - Período de referência da medição				BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ		
04		De 02/05/2024 até 03/06/2024				15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04		
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)															
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
8.11.4	13114	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	un	6.00	177.22	1,063.32	6.00		6.00	1,063.32		1,063.32	100.00%	
8.11.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2.00	149.79	299.58		2.00	2.00		299.58	299.58	100.00%	
8.11.6	2106	ORSE	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,80X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	un	2.00	1189.71	2,379.42	2.00		2.00	2,379.42		2,379.42	100.00%	
8.11.7	3692	ORSE	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR	un	2.00	399.54	799.08		2.00	2.00		799.08	799.08	100.00%	
8.11.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6.00	94.66	567.96	6.00		6.00	567.96		567.96	100.00%	
8.11.9	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	2.00	286.48	572.96	2.00		2.00	572.96		572.96	100.00%	
8.12			CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS				1,757.50				1,757.50		1,757.50	100.00%	
8.12.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4.00	84.31	337.24	4.00		4.00	337.24		337.24	100.00%	
8.12.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2.00	37.08	74.16	2.00		2.00	74.16		74.16	100.00%	
8.12.3	9377	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, SERIE REFORÇADA, PIESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D=100MM	m		54.80									
8.12.4	11335	ORSE	CAIXA DE ESPUMA 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	2.00	673.05	1,346.10	2.00		2.00	1,346.10		1,346.10	100.00%	
8.13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				7,766.24				7,766.24		7,766.24	100.00%	
8.13.1	641	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	un	12.00	248.57	2,982.84	12.00		12.00	2,982.84		2,982.84	100.00%	
8.13.2	3398	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt		272.71									
8.13.3	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2.00	65.52	131.04	2.00		2.00	131.04		131.04	100.00%	
8.13.4	12901	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.	un		123.50									
8.13.5	12095	ORSE	LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/NEU	un		20.76									
8.13.6	337	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	un	2.00	290.66	581.32	2.00		2.00	581.32		581.32	100.00%	
8.13.7	9193	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO	un	2.00	260.94	521.88	2.00		2.00	521.88		521.88	100.00%	

Adolfo Fellipe A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-16.166.000-5

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-269.144.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE			OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAIBA.							
						BAIRRO:		VELAME							
						CIDADE:		CAMPINA GRANDE-PB							
BM - número			BM - Período de referência da medição				BM - data		Nº do Contrato		Empresa Contratada			CNPJ	
04			De 02/05/2024 até 03/06/2024				15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			27.106.131/0001-04	
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)															
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)	
8.13.8	3298	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	und	12.00	215.78	2,589.36	12.00		12.00	2,589.36		2,589.36	100.00%	
8.13.9	13176	ORSE	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W", 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	und	4.00	105.52	422.08	4.00		4.00	422.08		422.08	100.00%	
8.13.10	13157	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR	und	4.00	57.91	231.64	4.00		4.00	231.64		231.64	100.00%	
8.13.11	12562	ORSE	LUMINÁRIA PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01	und	4.00	76.52	306.08	4.00		4.00	306.08		306.08	100.00%	
8.14			DIVERSOS				3.410.41				3.410.42		3.410.41	100.00%	
8.14.1	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	7.64	446.39	3.410.41	7.64		7.64	3.410.42		3.410.42	100.00%	
8.14.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²		3.62									
9			DIVERSOS				39,209.15				23,670.48	15,538.67	39,209.15	100.00%	
9.1	103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	3.00	1309.92	3,929.76		3.00	3.00		3,929.76	3,929.76	100.00%	
9.2	8081	ORSE	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DUAS PETALAS, REF.CW-50, TECNOLUX OU SIMILAR, COMPLETA, FECHADA, INCLUSO BRAÇO METÁLICO, REATOR, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W E POSTE AÇO GALV. H=9M	un		5005.02									
9.3	3242	ORSE	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - REV. 01	un		190.08									
9.4	4831	ORSE	MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTE MENOR OU IGUAL 600 KGF	un		237.74									
9.5	3249	ORSE	POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, TRIFASICO, EM FERRO GALVANIZADO D=3" E H=6,0M, COMPLETO	un		465.89									
9.6	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	1214.35	2.57	3,120.88		1,214.35	1,214.35		3,120.88	3,120.88	100.00%	
9.7	12910	ORSE	POSTE DECORATIVO 2 PETALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W	und	4.00	2875.51	11,502.04	4.00		4.00	11,502.04		11,502.04	100.00%	
9.8	8613	ORSE	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4")	m	47.80	254.57	12,168.44	47.80		47.80	12,168.44		12,168.44	100.00%	
9.9	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	106.62	6.97	743.14		106.62	106.62		743.14	743.14	100.00%	
9.10	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	106.62	8.28	882.81		106.62	106.62		882.81	882.81	100.00%	
9.11	3167	ORSE	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	und	1.00	2046.63	2,046.63		1.00	1.00		2,046.63	2,046.63	100.00%	
9.12	153	ORSE	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5-1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - (TOTEN PLACA DE INAUGURAÇÃO)	m²	1.50	90.31	135.46		1.50	1.50		135.46	135.46	100.00%	
9.13	11690	ORSE	PINTURA DE TOTEM, MEIO-FIO E TESTEIRAS DOS DESNÍVEIS DOS PISOS, COM 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA (TINTA PARA PISO)	m²	124.95	24.68	3,083.76		124.95	124.95		3,083.76	3,083.76	100.00%	

Adolfo Felipe A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 10.003133-3

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-159.111.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAR E URBANIZAR UMA NOVA PRAÇA NO BAIRRO PALMEIRA IMPERIAL, CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA.										
		SECRETARIA DE OBRAS		BAIRRO: VELAME										
		COORDENAÇÃO DE OBRAS		CIDADE: CAMPINA GRANDE-PB										
BM - número		BM - Período de referência da medição		Nº do Contrato		Empresa Contratada		CNPJ						
04		De 02/05/2024 até 03/06/2024		15/7/2024		Tomada de Preços Nº 007/2023		AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		27.106.131/0001-04				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 (FÍSICO - FINANCEIRO)														
ITEM	CÓDIGOS FONTE DE PREÇOS		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO NO ORÇAMENTO REMANEJADO				EXECUTADO FÍSICO (QUANTITATIVOS)		EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)				
				UNID.	QTDES.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	ACUMULADO ATÉ PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	DESVIO (%)
9.14	2214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	und	3.00	350,42	1,051.26		3.00	3.00		1,051.26	1,051.26	100.00%
9.15	1935	ORSE	GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM, EM PAREDE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II	m²	0.71	511,39	363.08		0.71	0.71		363.08	363.08	100.00%
9.16	2279	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03		11.85	15,35	181.89		11.85	11.85		181.89	181.89	100.00%
TOTAL GERAL							495,758.13			413,683.59	82,074.54	495,758.13	100.00%	

VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO (BM-04) : 82,074.54 (OITENTA E DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

Local e data

Fiscal da obra - SECOB

Assinatura SECOB

Adolfo Felipe A. Carneiro
Engenheiro Civil
CREA-PB 151509133-3

MSc. Robson Ferreira de Lima
Engenheiro Civil e de Seg. do Trabalho
Mat. 12304 CREA-PB nº 160100539-3

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.177.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG