

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE – PB.

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023																		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB										MEDICÃO Nº:	4	DATA DA EMISSÃO:	29/02/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.010/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,52	
DATA DA OS:	11/10/2023																	
MEDICÃO:	4																	
PERÍODO SIMPLES:	31/01/2024			29/02/2024														
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023			29/02/2024														
VALOR = R\$ 20.578.522,52				VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.135,88				VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.219.091,60				VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 2.396.227,48						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO						
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO					
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			R\$	1.172.844,96	R\$	57.128,09	R\$	65.734,06	R\$	122.862,15	R\$	1.049.982,81					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 104,97	1.584,00	R\$ 166.272,48	77,83	R\$ 8.169,94	88,78	R\$ 9.319,02	166,61	R\$ 17.488,96	1.417,39	R\$ 148.783,52					
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 95,87	1.584,00	R\$ 151.858,08	77,83	R\$ 7.461,68	88,78	R\$ 8.511,14	166,61	R\$ 15.972,82	1.417,39	R\$ 135.885,26					
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 04)	MÊS	R\$ 5.014,30	48,00	R\$ 240.686,40	2,33	R\$ 11.684,09	2,69	R\$ 13.489,67	5,02	R\$ 25.173,76	42,98	R\$ 215.512,64					
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	R\$ 3.361,88	12,00	R\$ 40.342,56	0,58	R\$ 1.958,43	0,67	R\$ 2.261,07	1,26	R\$ 4.219,50	10,74	R\$ 36.123,06					
1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 3.056,81	24,00	R\$ 73.363,44	1,17	R\$ 3.561,41	1,35	R\$ 4.111,78	2,51	R\$ 7.673,19	21,49	R\$ 65.690,25					
1.6	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 2.354,73	24,00	R\$ 56.513,52	1,17	R\$ 2.743,43	1,35	R\$ 3.167,39	2,51	R\$ 5.910,82	21,49	R\$ 50.602,70					
1.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 3.151,40	24,00	R\$ 75.633,60	1,17	R\$ 3.673,66	1,35	R\$ 4.239,01	2,51	R\$ 7.912,67	21,49	R\$ 67.720,93					
1.8	SERVEnte DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 2.759,99	24,00	R\$ 66.239,76	1,17	R\$ 3.215,61	1,35	R\$ 3.712,52	2,51	R\$ 6.928,13	21,49	R\$ 59.311,63					
1.9	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 2.815,22	24,00	R\$ 67.565,28	1,17	R\$ 3.279,96	1,35	R\$ 3.786,81	2,51	R\$ 7.066,77	21,49	R\$ 60.498,51					
1.10	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	H	R\$ 20,27	8.640,00	R\$ 175.132,80	419,55	R\$ 8.504,22	484,24	R\$ 9.815,61	903,79	R\$ 18.319,83	7.736,21	R\$ 156.812,97					
1.11	SEDAN - 71 Á 115 CV (QTD: 02)	MÊS	R\$ 2.468,21	24,00	R\$ 59.237,04	1,17	R\$ 2.875,66	1,35	R\$ 3.320,04	2,51	R\$ 6.195,70	21,49	R\$ 53.041,34					
2.0	BAIRRO: NOVA BRÁSILIA RUAS: RUA JOSÉ ARANHA; TRAVESSA ANTÔNIO AZEVEDO DE FARIAS; RUA HORÁCIO DE SOUZA CAVALCANTE; RUA MIRIAM ALVES DE MELO			-	R\$ 1.391.816,93	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.391.816,93					
3.0	BAIRRO: NAÇÕES RUAS: RUA PROF. ZE FERINA GAUDÊNCIO; RUA CEZARINA BARBOSA DE OLIVEIRA; RUA SEVERINA B. PIMENTEIRA;			R\$	858.689,61	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 858.689,61					

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1806055208 D/PB

Dênio Barros Carneiro
Engº Civil - CREA 1607150512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
MEDIDAÇÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52													
VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.155,88 VALOR DA MEDIDAÇÃO ATUAL = R\$ 1.219.091,60 VALOR DA MEDIDAÇÃO ACUMULADA = R\$ 2.396.227,48													
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 4													
PERÍODO SIMPLES: 31/01/2024 29/02/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 29/02/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
RECURSO PRÓPRIO													
4.0	BAIRRO: SANTO ANTÔNIO RUAS: RUA ARRUDA CÂMARA; RUA JOSÉ GOMES DE FARIAS; RUA LINO GOMES FILHO; RUA YAYÁ AFONSO CAMPOS; TRAVESSA JOSÉ			R\$	2.993.623,60	R\$	581.826,34	R\$	164.935,56	R\$	748.761,90	R\$	2.246.861,70
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	8.487,39	R\$	2.287,87	R\$	-	R\$	2.207,87	R\$	6.289,52
4.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	13.107,28	R\$ 4.980,76	3.601,04	R\$ 1.368,39	-	R\$ -	3.601,04	R\$ 1.368,39	9.506,24	R\$ 3.612,37
4.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	1.670,86	R\$ 1.035,93	1.353,99	R\$ 839,48	-	R\$ -	1.353,99	R\$ 839,48	316,87	R\$ 196,45
4.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
4.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	657.346,87	R\$	70.904,40	R\$	-	R\$	70.904,40	R\$	586.442,47
4.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.201,28	R\$ 78.175,23	795,37	R\$ 11.954,41	-	R\$ -	795,37	R\$ 11.954,41	4.405,91	R\$ 66.220,82
4.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	2.079,20	R\$ 31.250,37	88,81	R\$ 1.334,81	-	R\$ -	88,81	R\$ 1.334,81	1.990,39	R\$ 29.915,56
4.2.3	Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	2.079,20	R\$ 131.613,36	88,81	R\$ 5.621,67	-	R\$ -	88,81	R\$ 5.621,67	1.990,39	R\$ 125.991,69
4.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	43.059,90	R\$ 111.525,14	621,68	R\$ 1.610,15	-	R\$ -	621,68	R\$ 1.610,15	42.438,22	R\$ 109.914,99
4.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	2.079,20	R\$ 18.608,84	88,81	R\$ 794,85	-	R\$ -	88,81	R\$ 794,85	1.990,39	R\$ 17.813,99
4.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	13.187,28	R\$ 16.747,84	1.177,01	R\$ 1.494,80	-	R\$ -	1.177,01	R\$ 1.494,80	12.010,27	R\$ 15.253,04
4.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	104.025,52	R\$ 269.426,09	18.569,00	R\$ 48.093,71	-	R\$ -	18.569,00	R\$ 48.093,71	85.456,52	R\$ 221.332,38
4.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	1.303.468,96	R\$	354.648,08	R\$	-	R\$	354.648,08	R\$	948.821,88
4.3.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	3.352,18	R\$ 180.045,58	891,37	R\$ 47.875,48	-	R\$ -	891,37	R\$ 47.875,48	2.460,81	R\$ 132.170,10
4.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	13.187,28	R\$ 1.123.424,38	3.601,04	R\$ 306.772,60	-	R\$ -	3.601,04	R\$ 306.772,60	9.586,24	R\$ 816.651,78
4.4	DRENAGEM			R\$	996.837,02	R\$	151.576,47	R\$	161.715,50	R\$	313.291,97	R\$	683.545,05
4.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$	178.283,96	R\$	52.197,31	R\$	63.152,64	R\$	115.349,95	R\$	60.914,01
4.4.1.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	122,24	R\$ 9.677,74	12,01	R\$ 950,83	21,61	R\$ 1.710,57	33,62	R\$ 2.661,40	88,62	R\$ 7.016,34

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Daniela Borges Calaboin
Eng. Civil - CREA 1607159512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
MEDIDAÇÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 28/02/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.878.822,52													
VALOR = R\$ 20.878.822,52 VALOR DA MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.135,88 VALOR DA MEDIDAÇÃO ATUAL = R\$ 1.219.091,80 VALOR DA MEDIDAÇÃO ACUMULADA = R\$ 2.396.227,48													
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 4													
PERÍODO SIMPLES: 31/01/2024 28/02/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 28/02/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1A Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_07/2021	m³	R\$ 7,41	1.100,16	R\$ 8.152,19	156,16	R\$ 1.157,15	194,46	R\$ 1.440,92	350,62	R\$ 2.598,07	749,54	R\$ 5.554,12
4.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	855,68	R\$ 10.781,56	72,07	R\$ 908,08	151,24	R\$ 1.905,67	223,31	R\$ 2.813,75	632,37	R\$ 7.967,81
4.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	366,72	R\$ 147.652,47	122,15	R\$ 49.181,25	144,29	R\$ 58.095,48	266,44	R\$ 107.276,73	100,28	R\$ 40.375,74
4.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	700.145,64	R\$	79.218,73	R\$	73.723,27	R\$	162.942,00	R\$	647.203,64
4.4.2.1	Tube De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	172,04	R\$ 31.311,28	-	R\$ -	29,42	R\$ 5.354,44	29,42	R\$ 5.354,44	142,62	R\$ 25.956,84
4.4.2.2	Tube De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 326,86	796,56	R\$ 261.017,32	140,81	R\$ 46.025,16	152,71	R\$ 49.914,79	293,52	R\$ 95.939,95	505,04	R\$ 165.077,37
4.4.2.3	Tube De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	36,28	R\$ 19.547,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	36,28	R\$ 19.547,66
4.4.2.4	Calça Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	40,00	R\$ 107.808,80	2,00	R\$ 5.390,44	3,00	R\$ 8.085,66	5,00	R\$ 13.476,10	35,00	R\$ 94.332,70
4.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,3X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	10,00	R\$ 42.291,40	3,00	R\$ 12.687,42	2,00	R\$ 8.458,28	5,00	R\$ 21.145,70	5,00	R\$ 21.145,70
4.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.799,85	64,60	R\$ 116.270,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	64,60	R\$ 116.270,31
4.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampa. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	2,00	R\$ 10.340,46	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.340,46	4,00	R\$ 20.680,92
4.4.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	29,40	R\$ 60.311,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	29,40	R\$ 60.311,45
4.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm. 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	16,00	R\$ 15.280,80	5,00	R\$ 4.775,25	2,00	R\$ 1.910,10	7,00	R\$ 6.685,35	9,00	R\$ 8.595,45
4.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular Ø = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Escosidade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 5.095,08	3,00	R\$ 15.285,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 15.285,24

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Daniel Barros Canhoim
Eng. Civil - CREA 1607155512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104/517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
MEDIDAÇÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,89													
VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.135,88 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.219.091,60 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 2.396.227,48													
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 4													
PERÍODO SIMPLES: 31/01/2024 29/02/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 29/02/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	120.427,42	R\$	20.160,43	R\$	24.839,59	R\$	45.000,02	R\$	75.427,40
4.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	338,44	R\$ 38.551,70	50,96	R\$ 5.804,85	57,48	R\$ 6.548,00	108,44	R\$ 12.352,85	230,00	R\$ 26.198,85
4.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.245,86	R\$ 17.717,88	180,24	R\$ 2.561,16	219,00	R\$ 3.112,06	399,24	R\$ 5.673,22	847,62	R\$ 12.044,66
4.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	23.958,82	R\$ 62.053,34	4.553,83	R\$ 11.794,42	5.860,82	R\$ 15.179,53	10.414,65	R\$ 26.973,96	13.544,17	R\$ 35.079,39
4.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Ciação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	1.441,44	R\$ 2.104,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.441,44	R\$ 2.104,50
4.5	SINALIZAÇÃO			R\$	18.756,02	R\$	2.489,52	R\$	3.220,06	R\$	5.709,58	R\$	13.046,44
4.5.1	SEGURANÇA - DRENAGEM			R\$	17.801,83	R\$	2.489,52	R\$	3.220,06	R\$	5.709,58	R\$	12.092,05
4.5.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	2.013,76	R\$ 7.209,26	281,62	R\$ 1.008,20	364,26	R\$ 1.304,05	645,88	R\$ 2.312,25	1.367,88	R\$ 4.897,01
4.5.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	2.013,76	R\$ 10.592,37	281,62	R\$ 1.481,32	364,26	R\$ 1.916,01	645,88	R\$ 3.397,33	1.367,88	R\$ 7.195,04
4.5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS			R\$	954,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	954,39
4.5.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + SI - confecção	m²	R\$ 515,99	0,90	R\$ 464,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,90	R\$ 464,39
4.5.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
4.6	SERVIÇOS FINAIS			R\$	8.716,34	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.716,34
4.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	15.564,90	R\$ 8.716,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.564,90	R\$ 8.716,34
5.0	BAIRRO: SANTA ROSA RUAS: RUA LUIZ FERREIRA NEVES FILHO; RUA JÚLIO APRÍGIO NEPOMUCENO; RUA JOSÉ BARBOSA PEREIRA; RUA BENIGNA ALVES SANTA ROSA; TRAV. LUIZ FERREIRA NEVES FILHO			R\$	761.342,13					R\$	-	R\$	761.342,13
6.0	BAIRRO: LIBERDADE RUAS: TRAVESSA PEDRO BRASIL			R\$	73.056,47					R\$	-	R\$	73.056,47

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Danilo Barros Cambinho
Eng. Civil - CREA. 1607155512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-166.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023																		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB										MEDÇÃO Nº:	4	DATA DA EMISSÃO:	29/02/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.010/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.578.522,82	
DATA DA OS:	11/10/2023				VALOR =	R\$ 20.578.522,52		VALOR DA MEDÇÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 1.177.135,88		VALOR DA MEDÇÃO ATUAL =	R\$ 1.219.091,60		VALOR DA MEDÇÃO ACUMULADA =	R\$ 2.396.227,48			
MEDÇÃO:	4																	
PERÍODO SIMPLES:	31/01/2024		29/02/2024															
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023		29/02/2024															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO						
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO					
7.0	BAIRRO: NOVO HORIZONTE RUAS: AV. JOÃO WALIG; RUA JOÃO JOVIANO DE MEDEIROS; RUA AUGUSTO SEVERIANO; RUA TANIA MARGARIDA AIRES MACIEL; RUA JOSEPH MOURY; RUA MARIVALDO BARBOSA AEVES; RUA TABELÃO ALCINDO LIMA; RUA ARNOBIO MUNIZ DE ALBUQUERQUE				R\$	4.439.687,78					R\$	-	R\$	4.439.687,78				
8.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS RUAS: AV. BELO HORIZONTE; RUA MANAUS				R\$	573.246,32					R\$	-	R\$	573.246,32				
9.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS E PRESIDENTE MÉDICE RUAS: RUA FLORIANÓPOLIS; RUA PORTO VELHO; RUA CARUARU; RUA SANTIAGO NÓBREGA DE MOTA				R\$	1.617.144,62					R\$	-	R\$	1.617.144,62				
10.0	BAIRRO: CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA RUAS: TRAVESSA DULCE AMORIM				R\$	152.387,80					R\$	-	R\$	152.387,80				
11.0	BAIRRO: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA RUAS: RUA PROJ. A; RUA PROJ. B; RUA PROJ. C; RUA PROJ. D; RUA PROJ. E; RUA PROJ. F; RUA PROJ. G; RUA MANOEL CRISPIM; RUA PROJ. I; RUA PROJ. L; RUA PROJ. M; RUA ANTONIO TAVARES DA SILVA; RUA ANTONIO BARBOSA SILVA; RUA MARIA CELINA DA SILVA; RUA JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA; RUA KLEBER FREIRE; RUA FLAVIO EDUARDO DIAS; RUA DIACIR DE OLIVEIRA; RUA SEVERINO CLEMENTINO				R\$	3.295.946,57			R\$	364.137,53	R\$	364.137,53	R\$	2.931.809,05				
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	8.640,02			R\$	2.622,24	R\$	2.622,24	R\$	6.017,78				
11.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	11.441,06	R\$	4.347,60	-	R\$ -	6.457,87	R\$	2.453,99	6.457,87	R\$	4.983,19	R\$	1.893,61		
11.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	2.922,13	R\$	1.811,72	-	R\$ -	271,37	R\$	168,25	271,37	R\$	168,25	2.650,76	R\$	1.643,47	
11.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$	2.480,70	-	R\$ -	-	R\$	-	-	R\$	-	6,00	R\$	2.480,70	
11.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$	42.675,00			R\$	42.676,29	R\$	42.676,29	R\$	4,29				
11.2.1	Execução De Almoxarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. Af_02/2016	m²	R\$ 801,75	10,00	R\$	8.017,50	-	R\$ -	10,00	R\$	8.017,50	10,00	R\$	8.017,50	-	R\$	-	
11.2.2	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobilário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 943,01	7,50	R\$	7.072,57	-	R\$ -	7,50	R\$	7.072,58	7,50	R\$	7.072,58	-	R\$	-	
11.2.3	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobilário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$	6.556,44	-	R\$ -	12,00	R\$	6.556,44	12,00	R\$	6.556,44	-	R\$	-	
11.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobilário. Af_02/2016	m²	R\$ 944,04	22,28	R\$	21.028,49	-	R\$ -	22,27	R\$	21.023,77	22,27	R\$	21.023,77	0,00	R\$	4,72	

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 16060552/08 D/PR

Daniel Barbosa
Eng. CIVIL - CREA 1607153512

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
MEDIDAÇÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.578.522,52													
VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.135,88 VALOR DA MEDIDAÇÃO ATUAL = R\$ 1.218.091,60 VALOR DA MEDIDAÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 2.396.227,48													
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 4													
PERÍODO SIMPLES: 31/01/2024 29/02/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 29/02/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UMT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.3	SERVIÇOS DE TERRAPLAGEM			R\$	390.060,19				R\$	255.078,76		R\$	135.001,43
11.3.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,20M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af. 07/2020	m³	R\$ 15,03	3.015,64	R\$ 45.325,06	-	R\$ -	1.858,99	R\$ 27.940,69	1.858,99	R\$ 27.940,69	1.156,65	R\$ 17.384,37
11.3.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,20M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af. 07/2020	m³	R\$ 15,03	1.231,38	R\$ 18.507,64	-	R\$ -	634,33	R\$ 9.533,94	634,33	R\$ 9.533,94	597,05	R\$ 8.973,70
11.3.3	Areia Para Aterro - Posto Iazida/Fornecedor (Retirado Na Iazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1.231,38	R\$ 77.946,35	-	R\$ -	634,33	R\$ 40.152,94	634,33	R\$ 40.152,94	597,05	R\$ 37.793,41
11.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af. 07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	25.612,76	R\$ 66.337,04	-	R\$ -	16.651,10	R\$ 43.126,35	16.651,10	R\$ 43.126,35	8.961,66	R\$ 23.210,69
11.3.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af. 11/2019	m³	R\$ 8,95	1.231,38	R\$ 11.020,85	-	R\$ -	634,33	R\$ 5.677,23	634,33	R\$ 5.677,23	597,05	R\$ 5.343,62
11.3.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af. 11/2019	m²	R\$ 1,27	11.601,06	R\$ 14.733,34	-	R\$ -	6.517,87	R\$ 8.277,70	6.517,87	R\$ 8.277,70	5.083,19	R\$ 6.455,64
11.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af. 07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	60.312,71	R\$ 156.209,91	-	R\$ -	46.474,87	R\$ 120.369,91	46.474,87	R\$ 120.369,91	13.837,84	R\$ 35.840,00
11.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	1.303.839,47				R\$	63.766,24		R\$	1.240.073,23
11.4.1	Assesamento De Guia (Ásido-Fix) Em Trecho Reto, Com Rezaçada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af. 06/2016	m	R\$ 53,71	5.874,98	R\$ 315.545,17	-	R\$ -	205,62	R\$ 11.043,85	205,62	R\$ 11.043,85	5.669,36	R\$ 304.501,32
11.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af. 05/2020	m²	R\$ 85,19	11.601,06	R\$ 988.294,30	-	R\$ -	618,88	R\$ 52.722,39	618,88	R\$ 52.722,39	10.982,18	R\$ 935.571,91
11.5	DRENAGEM			R\$	1.512.079,96				R\$	-		R\$	1.512.079,96
11.5.1	ESCAVAÇÕES			R\$	279.435,47				R\$	-		R\$	279.435,47
11.5.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af. 02/2021	m³	R\$ 79,17	193,79	R\$ 15.342,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,79	R\$ 15.342,35
11.5.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Assante/Uma Composição Por Trecho), Retroscavar (0,25 M3), Largura Menor Que 0,5 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência.	m³	R\$ 7,41	1.744,11	R\$ 12.923,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.744,11	R\$ 12.923,85
11.5.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Assante/Uma Composição Por Trecho) Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af. 02/2021	m³	R\$ 12,60	1.356,53	R\$ 17.092,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.356,53	R\$ 17.092,27
11.5.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	581,37	R\$ 234.077,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	581,37	R\$ 234.077,00
11.5.2	DISPOSITIVOS			R\$	1.039.265,62				R\$	-		R\$	1.039.265,62


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Danielo Borges Calvoira
Eng.º CIVIL - CREA 1607183512

Waimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG



CONCORRÊNCIA Nº 002/2023

MEDICÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.878.522,68

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 11/10/2023
 MEDICÃO: 4
 PERÍODO SIMPLES: 31/01/2024 29/02/2024
 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 29/02/2024

VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.135,88 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.219.091,60 VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 2.396.227,48

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	303,52	R\$ 55.240,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	303,52	R\$ 55.240,64
11.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 326,86	1.122,84	R\$ 367.011,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.122,84	R\$ 367.011,48
11.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	131,00	R\$ 70.582,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	131,00	R\$ 70.582,80
11.5.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	56,00	R\$ 150.932,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	56,00	R\$ 150.932,32
11.5.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14	18,00	R\$ 76.124,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 76.124,52
11.5.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	113,70	R\$ 204.642,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	113,70	R\$ 204.642,94
11.5.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	4,00	R\$ 20.680,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 20.680,92
11.5.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	31,70	R\$ 65.029,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	31,70	R\$ 65.029,69
11.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	22,00	R\$ 21.011,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22,00	R\$ 21.011,10
11.5.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 60 Cm Em Concreto, Aba Com Escantidade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 2.914,13	1,00	R\$ 2.914,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.914,13
11.5.2.11	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Aba Com Escantidade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 5.095,08	1,00	R\$ 5.095,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 5.095,08

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA 1606055208 D/PB

Daniel Barros Canaboina
 Eng. Civil - CREA 1607453512

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-180.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB													
DATA DA OS: 11/10/2023 MEDIÇÃO: 4 PERÍODO SIMPLES: 31/01/2024 PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
29/02/2024 29/02/2024													
MEDIÇÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,58													
VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.135,88 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.219.091,60 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 2.396.227,48													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 193.378,87				R\$ -		R\$ -		R\$ 193.378,87
11.5.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. AF_05/2016	m³	R\$ 113,91	560,93	R\$ 63.895,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,93	R\$ 63.895,53
11.5.3.2	Realce Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. AF_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.994,45	R\$ 28.341,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.994,45	R\$ 28.341,13
11.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). AF_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.626,99	R\$ 97.453,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.626,99	R\$ 97.453,90
11.5.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Caiação). AF_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.526,24	R\$ 3.688,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.526,24	R\$ 3.688,31
11.6	SINALIZAÇÃO				R\$ 28.591,69						R\$ -		R\$ 28.591,69
11.6.1	SEGURANÇA - DRENAGEM				R\$ 27.534,11						R\$ -		R\$ 27.534,11
11.6.1.1	Sinalização noturna com trã tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	3.114,72	R\$ 11.150,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.114,72	R\$ 11.150,69
11.6.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	3.114,72	R\$ 16.383,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.114,72	R\$ 16.383,42
11.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS				R\$ 1.057,58						R\$ -		R\$ 1.057,58
11.6.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I + S1 - confecção	m²	R\$ 515,99	1,10	R\$ 567,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,10	R\$ 567,58
11.6.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
11.7	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 10.040,24						R\$ -		R\$ 10.040,24
11.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	17.929,00	R\$ 10.040,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.929,00	R\$ 10.040,24
12.0	BARRIO: DISTRITO DE GALANTE RUAS: RUA PROJETADA 01 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 02 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 03 (CEMITÉRIO); RUA PROJETADA 04 (CEMITÉRIO); RUA GURMECINDO DUNDA; RUA JOANA ALVES DE MELO; TRAVESSA JOANA ALVES DE MELO; RUA OTILIA CORREIA DE MENEZES; RUA PROJETADA 05 (CRA); RUA SANTA CLARA; RUA SANTO ANTÔNIO; RUA VER. ANTÔNIO ALVES PIMENTEL; RUA JOANA VEIGA; TRAVESSA JOANA VEIGA 01; TRAVESSA JOANA VEIGA 02				R\$ 3.248.735,73		R\$ 538.181,45		R\$ 624.284,45		R\$ 1.162.465,90		R\$ 2.086.269,83
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.871,54		R\$ 2.800,18		R\$ 2.097,84		R\$ 4.978,02		R\$ 4.893,52
12.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras AF_05/2018	m²	R\$ 0,38	15.102,90	R\$ 5.739,10	5.599,00	R\$ 2.127,62	4.248,50	R\$ 1.614,43	9.847,50	R\$ 3.742,05	5.255,40	R\$ 1.997,05

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1600655208 D/PB

Dennis Edson Camboim
Eng. CIVIL - CREA: 1607153512

Aumundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 002/2023		MEDICÃO Nº:	4	DATA DA EMISSÃO:	29/02/2024	CONTRATO:	Nº 2.08.010/2023	VALOR TOTAL DO CONTRATO=	20.878.522,52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAÇÃO EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB									
DATA DA OS:	11/10/2023	VALOR =	R\$ 20.578.522,52	VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR =	R\$ 1.177.135,88	VALOR DA MEDICÃO ATUAL =	R\$ 1.219.091,60	VALOR DA MEDICÃO ACUMUL =	R\$ 2.396.227,48
MEDICÃO:	4								
PERÍODO SIMPLES:	31/01/2024								
PERÍODO ACUMULADO:	11/10/2023								

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	2.664,10	R\$ 1.651,74	1.213,80	R\$ 752,56	779,70	R\$ 483,41	1.993,50	R\$ 1.235,97	670,60	R\$ 415,77
12.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
12.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS			R\$ 42.675,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 42.675,00
12.2.1	Execução De Almoarifado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras. Af_02/2016	m²	R\$ 801,75	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 8.017,50
12.2.2	Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 943,01	7,50	R\$ 7.072,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,57
12.2.3	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44
12.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016	m²xkm	R\$ 944,04	22,28	R\$ 21.028,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22,28	R\$ 21.028,49
12.3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 651.976,99		R\$ 210.961,17		R\$ 110.294,62		R\$ 321.255,79		R\$ -	R\$ 330.721,14
12.3.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.622,64	R\$ 84.508,27	1.434,98	R\$ 21.567,70	944,90	R\$ 14.201,90	2.379,88	R\$ 35.769,60	3.242,76	R\$ 48.738,67
12.3.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1A Categoria Com Trator De Esteiras (347hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.819,54	R\$ 27.347,68	500,46	R\$ 7.521,90	117,14	R\$ 1.760,64	617,60	R\$ 9.282,54	1.201,94	R\$ 18.065,14
12.3.3	Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 61,30	1.819,54	R\$ 115.176,88	489,81	R\$ 31.004,91	117,14	R\$ 7.415,09	606,95	R\$ 38.420,00	1.212,59	R\$ 76.756,88
12.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.846,56	R\$ 98.022,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.846,56	R\$ 98.022,59
12.3.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	1.819,54	R\$ 16.284,88	489,81	R\$ 4.383,79	117,14	R\$ 1.048,42	606,95	R\$ 5.432,21	1.212,59	R\$ 10.852,67
12.3.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	15.262,90	R\$ 19.383,88	5.599,00	R\$ 7.110,73	4.308,50	R\$ 5.471,80	9.907,50	R\$ 12.582,53	5.355,40	R\$ 6.801,35
12.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	112.452,80	R\$ 291.252,75	53.811,64	R\$ 139.372,14	31.041,23	R\$ 80.396,77	84.852,86	R\$ 219.768,91	27.599,94	R\$ 71.483,84
12.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.590.222,44		R\$ 324.340,10		R\$ 511.891,99		R\$ 836.232,09		R\$ -	R\$ 753.990,35
12.4.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	5.398,92	R\$ 289.975,99	1.355,61	R\$ 72.809,81	1.699,18	R\$ 91.262,96	3.054,79	R\$ 164.072,77	2.344,13	R\$ 125.903,22
12.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	15.262,90	R\$ 1.300.246,45	2.952,58	R\$ 251.530,29	4.937,54	R\$ 420.629,03	7.890,12	R\$ 672.159,32	7.372,78	R\$ 628.087,13

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 1606055208 D/PB

Daniel Barbosa Cambolim
Eng. CIVIL CREA. 1607155512

Warrnundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517,4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 092/2023				MEDICÃO Nº: 4 DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024 CONTRATO: Nº 2.08.010/2023 VALOR TOTAL DO CONTRATO= 20.578.522,52									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RMÁS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR = R\$ 20.578.522,52 VALOR DA MEDICÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.135,88 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 1.219.091,60 VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 2.396.227,48									
DATA DA OS: 11/10/2023													
MEDIÇÃO: 4													
PERÍODO SIMPLES: 31/01/2024 29/02/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023 29/02/2024													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.5	DRENAGEM				R\$ 930.688,19		R\$ -				R\$ -		R\$ 930.688,19
12.5.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 197.984,34		R\$ -				R\$ -		R\$ 197.984,34
12.5.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	137,30	R\$ 10.870,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	137,30	R\$ 10.870,23
12.5.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Insante/Uma Composição Por Trecho), Retroescav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.235,72	R\$ 9.156,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.235,72	R\$ 9.156,68
12.5.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Insante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	961,12	R\$ 12.110,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	961,12	R\$ 12.110,11
12.5.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	411,91	R\$ 165.847,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	411,91	R\$ 165.847,32
12.5.2	DISPOSITIVOS				R\$ 564.496,64						R\$ -		R\$ 564.496,64
12.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	122,15	R\$ 22.231,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	122,15	R\$ 22.231,30
12.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	509,90	R\$ 274.734,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	509,90	R\$ 274.734,12
12.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 647,86	82,87	R\$ 53.688,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	82,87	R\$ 53.688,15
12.5.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	28,00	R\$ 75.466,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,00	R\$ 75.466,16
12.5.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14	16,00	R\$ 67.666,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 67.666,24
12.5.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	9,80	R\$ 17.638,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	9,80	R\$ 17.638,53
12.5.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	2,00	R\$ 10.340,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.340,46
12.5.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	4,50	R\$ 9.231,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,50	R\$ 9.231,34
12.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300g/cm³, par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 17.190,90
12.5.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Escossidade De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA. 16060552/3 D/PB

Danielo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA. 1607153512

Marcelo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

GONCORRÊNCIA Nº 002/2023													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				MEDIDAÇÃO Nº: 4		DATA DA EMISSÃO: 29/02/2024		CONTRATO: Nº 2.08.010/2023		VALOR TOTAL DO CONTRATO=		20.578.522,52	
DATA DA OS: 11/10/2023				VALOR = R\$ 20.578.522,52		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA ANTERIOR = R\$ 1.177.135,88		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 1.219.091,60		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 2.396.227,48			
MEDIÇÃO: 4													
PERÍODO SIMPLES: 31/01/2024													
PERÍODO ACUMULADO: 11/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 168.207,21						R\$ -		R\$ 168.207,21
12.5.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	678,00	R\$ 77.230,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	678,00	R\$ 77.230,98
12.5.3.2	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.454,07	R\$ 20.662,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.454,07	R\$ 20.662,33
12.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 30 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnti Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³*km	R\$ 2,59	25.839,56	R\$ 66.924,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	25.839,56	R\$ 66.924,46
12.5.3.4	Pritura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Caiação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.321,54	R\$ 3.389,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.321,54	R\$ 3.389,44
12.6	SINALIZAÇÃO				R\$ 12.639,77						R\$ -		R\$ 12.639,77
12.6.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico faixa e limpa, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	1.429,84	R\$ 5.118,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.429,84	R\$ 5.118,82
12.6.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	1.429,84	R\$ 7.520,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.429,84	R\$ 7.520,95
12.7	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 10.661,86						R\$ -		R\$ 10.661,86
12.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	19.039,05	R\$ 10.661,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19.039,05	R\$ 10.661,86
TOTAL=				R\$	20.578.522,52	R\$	1.177.135,88	R\$	1.219.091,60	R\$	2.396.227,48	R\$	18.182.295,05

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniel Barros Camboira
Eng. Civil CREA 1607153512

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG