

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO										PERÍODO 08/04/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA										1ª MEDIÇÃO
											R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO				FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALÚISIO CAMPOS 01														
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	682,00	92,80	R\$ 63 289,60		568,00	568,000		R\$ 0,00	52 710,40	R\$ 52 710,40	R\$ 10 579,20
1.2	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2.50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	801,46	R\$ 2 404,38			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 404,38
1.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,80	291,50	R\$ 2 565,20		8,80	8,800		R\$ 0,00	2 565,20	R\$ 2 565,20	R\$ 0,00
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018	M	314,40	54,13	R\$ 17 016,47		157,00	157,000		R\$ 0,00	8 498,41	R\$ 8 498,41	R\$ 8 520,06
1.5	16	Demolicao manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	298,77	29,40	R\$ 8 783,83			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8 783,83
1.6	CP 001	ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA	MES	4,00	31 726,54	R\$ 126 906,16		1,00	1,000		R\$ 0,00	31 726,54	R\$ 31 726,54	R\$ 95 179,62
2 - PISOS														
2.1	3644	Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual	m²	1 023,75	18,28	R\$ 18 714,15			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18 714,15
2.2	94992	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1 181,22	69,83	R\$ 82 484,59			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 82 484,59
2.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada aci-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	112,86	144,56	R\$ 16 315,04			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16 315,04
2.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada aci-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	21,11	144,56	R\$ 3 051,66			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 051,66
2.5	93679	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1 181,99	65,14	R\$ 76 994,82			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 76 994,82
2.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOES, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	873,10	20,79	R\$ 18 151,74			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18 151,74
3 - ÁREAS VERDES														
3.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio manual	m²	597,69	23,29	R\$ 13 920,20			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13 920,20
3.2	2582	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m²	24,62	146,60	R\$ 3 609,29			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 609,29
3.3	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	18,00	121,30	R\$ 2 183,40			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 183,40
3.4	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	33,00	34,46	R\$ 1 137,18			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 137,18
3.5	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	13,00	64,76	R\$ 841,88			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 841,88
4 - QUADRA														
4.1	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	M	185,40	9,16	R\$ 1 701,97			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 701,97
4.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	379,10	151,03	R\$ 57 255,47			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 57 255,47
4.3	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3 871,22	R\$ 3 871,22			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 871,22
5 - MEIO FIO														
5.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	125,93	37,14	R\$ 4 677,04			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 677,04
5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021	M	1 990,25	1,51	R\$ 3 005,27			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 005,27

Ericles
Ericles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Rui Barbosa
Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Fabiano C. Machado
Fabiano C. Machado
 Sócio - Diretor

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERIODO 08/04/2024

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40

IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

1ª MEDIÇÃO

R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R\$)			SALDO	
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL		
6 - PLAYGROUND														
6.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 841,86	R\$ 4 841,86			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 841,86
6.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	2 050,81	R\$ 4 101,62			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 101,62
6.3	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2 434,07	R\$ 4 868,14			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 868,14
7 - ACADEMIA														
7.1	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	5 124,14	R\$ 10 248,28			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10 248,28
7.2	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	4 934,58	R\$ 9 869,16			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9 869,16
7.3	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2 353,02	R\$ 4 706,04			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 706,04
7.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 346,21	R\$ 6 346,21			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 346,21
7.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 177,86	R\$ 3 177,86			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 177,86
8 - DIVERSOS														
8.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1 209,55	R\$ 4 838,20			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 838,20
8.2	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLIO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1 159,37	R\$ 1 159,37			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 159,37
8.3	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	2 650,10	R\$ 10 600,40			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10 600,40
8.4	3226	Banco de concreto em alienaria de tipos, assento em concreto armado, sem escopo, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	12,00	196,50	R\$ 2 358,00			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 358,00
8.5	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1605, da Niko ou similar	un	7,00	502,24	R\$ 3 515,68			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 515,68
8.6	9247	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	1,00	277,41	R\$ 277,41			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 277,41
8.7	12997	Abriço para ponto de ônibus simples, C/ fechamento 2,20x3,90 x h=2,45 estrutura de madeira Eucalipto Autoclavado, ferroagem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	2,00	9 885,91	R\$ 19 771,82			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 19 771,82
8.8	2450	Limpeza geral	m²	4 689,55	2,54	R\$ 11 911,45			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11 911,45
9 - COBERTA														
9.1	12374	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 Águas, s/ lanternas, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi ox. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m²	66,00	346,10	R\$ 22 842,60			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 22 842,60
9.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	66,00	189,17	R\$ 12 485,22			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 12 485,22
10 - IMPORTADO DE: QUIOSQUE PADRÃO														
10.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES														
10.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	-	54,13	R\$ 0,00			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Fabiano C. Machado
Sócio - Diretor

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO 08/04/2024

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40

IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

1ª MEDIÇÃO

R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO				FINANCEIRO(R\$)				
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO		
10.2 - INFRAESTRUTURA															
10.2.1 - FUNDAÇÃO															
10.2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43,46	82,46	R\$ 3 583,71			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 583,71
10.2.1.2	CP.01	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	43,46	12,49	R\$ 542,81			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 542,81
10.2.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	543,20	2,26	R\$ 1 227,63			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 227,63
10.2.1.4	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	12,00	472,54	R\$ 5 670,48			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 670,48
10.2.1.5	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,80	592,72	R\$ 2 252,33			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 252,33
10.2.2 - SAPATAS															
10.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	6,45	30,14	R\$ 194,40			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,40
10.2.2.2	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,62	588,48	R\$ 953,33			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 953,33
10.2.2.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,62	286,95	R\$ 464,85			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,85
10.2.2.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2022	KG	102,60	8,03	R\$ 823,87			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 823,87
10.2.2.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10,80	145,85	R\$ 1 575,18			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 575,18
10.2.3 - CINTAMENTO															
10.2.3.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,54	588,48	R\$ 2 083,21			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 083,21
10.2.3.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,54	286,95	R\$ 1 015,80			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 015,80
10.2.3.3	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	52,40	8,73	R\$ 457,45			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,45
10.2.3.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	142,00	8,03	R\$ 1 140,26			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 140,26
10.2.3.5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	120,30	8,83	R\$ 1 062,24			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 062,24
10.2.3.6	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,88	145,85	R\$ 7 274,99			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 274,99
10.2.3.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	49,88	47,38	R\$ 2 363,31			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 363,31
10.3 - SUPERESTRUTURA															
10.3.1 - PILARES															
10.3.1.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,58	982,97	R\$ 2 536,06			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 536,06
10.3.1.2	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2022	KG	222,60	8,03	R\$ 1 787,47			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 787,47
10.3.1.3	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_09/2022	KG	69,40	8,83	R\$ 612,80			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 612,80
10.3.1.4	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	54,00	151,62	R\$ 8 187,48			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8 187,48
10.3.2 - VIGAS															
10.3.2.1	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,14	1 278,51	R\$ 2 736,01			0,000			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 736,01

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Fabrizio C. Machado
Sócio - Diretor

Fabricio C. Machado
 Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/04/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	1ª MEDIÇÃO
		R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO				FINANCEIRO(R\$)		
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
10.3.2.2	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	8,60	8,83	R\$ 75,93			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 75,93
10.3.2.3	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	81,00	8,73	R\$ 707,13			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 707,13
10.3.2.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	36,20	8,03	R\$ 290,68			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,68
10.3.2.5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	45,80	8,83	R\$ 404,41			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,41
10.3.2.6	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	30,50	99,65	R\$ 3 038,32			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 038,32
10.3.3 - LAJE													
10.3.3.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8*3), AF_11/2020_PA	m²	27,30	126,11	R\$ 3 442,80			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 442,80
10.4 - ELEVACÃO													
10.4.1	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	123,88	131,37	R\$ 16 274,11			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16 274,11
10.5 - REVESTIMENTO PAREDES E TETOS													
10.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	247,76	4,05	R\$ 1 003,42			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 003,42
10.5.2	CP.02	CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	m²	32,50	14,90	R\$ 484,25			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,25
10.5.3	87548	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE S/M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	247,76	21,50	R\$ 5 326,84			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 326,84
10.5.4	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	m²	32,50	36,39	R\$ 1 182,67			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 182,67
10.5.5	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE	m²	92,70	85,33	R\$ 7 910,09			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 910,09
10.5.6	99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	m²	123,60	64,55	R\$ 7 978,38			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 978,38
10.6 - COBERTA													
10.6.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	75,92	37,06	R\$ 2 813,59			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 813,59
10.6.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	m²	75,92	60,67	R\$ 4 606,06			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 606,06
10.6.3	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	m²	29,10	54,30	R\$ 1 580,13			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 580,13
10.6.4	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_09/2023	m²	5,47	114,04	R\$ 624,25			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,25
10.7 - ESQUADRIAS													
10.7.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	m²	11,34	599,85	R\$ 6 802,29			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 802,29
10.7.2	12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	9,06	327,88	R\$ 2 970,59			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 970,59
10.7.3	12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	2,84	327,88	R\$ 931,17			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 931,17
10.7.4	12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	4,72	327,88	R\$ 1 547,59			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 547,59

Eric
 Éricles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Raimundo S. Carvalho
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Fabricio C. Machado
 Fabricio C. Machado
 Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/04/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	1ª MEDIÇÃO
		R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	FÍSICO				FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO	
10.7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,36	636,85	R\$ 229,26			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,26	
10.7.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,36	31,57	R\$ 832,18			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 832,18	
10.7.7	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	41,99	R\$ 251,94			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,94	
10.7.8	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00	41,16	R\$ 246,96			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,96	
10.8 - PISO														
10.8.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	20,58	3,21	R\$ 66,06			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,06	
10.8.2	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	20,58	46,04	R\$ 947,50			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 947,50	
10.8.3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,94	358,06	R\$ 1 052,69			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 052,69	
10.8.4	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	58,80	31,22	R\$ 1 835,73			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 835,73	
10.8.5	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	29,10	56,52	R\$ 1 644,73			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 644,73	
10.8.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	29,70	85,09	R\$ 2 527,17			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 527,17	
10.9 - PINTURA														
10.9.1	CP.03	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL REV	M²	57,40	19,76	R\$ 1 134,22			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 134,22	
10.10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
10.10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	14,00	130,25	R\$ 1 823,50			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 823,50	
10.10.2	CP.04	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATORIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...))	pt	8,00	71,35	R\$ 570,80			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,80	
10.10.3	CP.06	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...))	pt	2,00	113,86	R\$ 227,76			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 227,76	
10.10.4	CP.07	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	pt	2,00	146,96	R\$ 293,92			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 293,92	
10.10.5	CP.05	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	2,00	100,13	R\$ 200,26			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,26	
10.10.6	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	339,64	R\$ 679,28			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 679,28	
10.10.7	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	65,73	R\$ 262,92			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,92	
10.10.8	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	171,20	R\$ 684,80			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 684,80	
10.10.9	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETÂNGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	523,81	R\$ 1 047,62			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 047,62	
10.10.10	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (1/2"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2,00	158,34	R\$ 316,68			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 316,68	

Ericles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Aímundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.577-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Roberto C. Machado
 Roberto C. Machado
 Diretor - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO										PERÍODO 08/04/2024	
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA										1ª MEDIÇÃO	
											R\$	677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
10.10.11	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (4"), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	UN	2,00	134,83	R\$ 269,66			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 269,66
10.10.12	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	2,00	549,58	R\$ 1 099,16			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 099,16
10.11 - LOUÇAS E METAIS									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 919,42
10.11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	459,71	R\$ 919,42			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 919,42
10.11.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	39,25	R\$ 78,50			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,50
10.11.3	2033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	2,00	61,06	R\$ 122,12			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,12
10.11.4	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00	339,79	R\$ 2 038,74			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 038,74
10.11.5	86904	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	139,57	R\$ 279,14			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 279,14
10.11.6	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	1 050,39	R\$ 2 100,78			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 100,78
10.11.7	00011692	BANCADA/ BANCA/ BALÇAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= 3" CM (SEM FUROS)	m²	6,00	379,10	R\$ 2 274,60			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 274,60
10.11.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	6,00	78,00	R\$ 468,00			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,00
10.12 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 507,06
10.12.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	6,48	78,25	R\$ 507,06			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 507,06
10.12.2	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	UN	2,00	31,64	R\$ 63,28			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,28
10.12.3	9377	Tubo pvc rígido soltável, serie reforçada, p/sgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	16,00	48,64	R\$ 778,24			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 778,24
10.12.4	11335	Caixa de espuma 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	2,00	659,03	R\$ 1 318,06			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 318,06
10.13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 966,00
10.13.1	641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	20,00	248,30	R\$ 4 966,00			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 966,00
10.13.2	3398	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	12,00	273,76	R\$ 3 285,12			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 285,12
10.13.3	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	59,00	R\$ 118,00			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 118,00
10.13.4	12901	Luminária de embutir redonda para lâmpada fluorescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONINI ou similar.	un	20,00	119,42	R\$ 2 388,40			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 388,40
10.13.5	12095	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt ambr/brn	un	20,00	20,20	R\$ 404,00			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,00
10.13.6	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2,00	271,95	R\$ 543,90			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 543,90
10.13.7	9193	Entrada de energia elétrica monofásica com portaleta de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	un	2,00	247,31	R\$ 494,62			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,62
10.14 - DIVERSOS									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 116,45
10.14.1	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4,32	489,92	R\$ 2 116,45			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 116,45
TOTAL - PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 01						R\$ 828 852,48			R\$ 0,00	R\$ 95 500,55	R\$ 95 500,55	R\$ 733 351,93	

REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 02

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES									438,00	438,000	R\$ 0,00	38 390,70	R\$ 38 390,70	R\$ 9 718,63
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 05/2018	m²	548,88	87,65	R\$ 48 109,33								

Ericles
 Ericles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Waimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa
 Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

S. Alves e Machado
 Arício C. Machac
 Sócio - Direto

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERIODO 08/04/2024

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40

IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

1ª MEDIÇÃO

R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO				FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO	
1.2	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	747,33	R\$ 2 989,32			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 989,32	
1.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	274,00	R\$ 2 192,00		8,00	8,000	R\$ 0,00	2 192,00	R\$ 2 192,00	R\$ 0,00	
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	253,89	52,21	R\$ 13 255,59		125,00	125,000	R\$ 0,00	6 526,25	R\$ 6 526,25	R\$ 6 729,34	
1.5	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	65,43	29,07	R\$ 1 902,05			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 902,05	
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00	31 574,89	R\$ 128 299,56		1,00	1,000	R\$ 0,00	31 574,89	R\$ 31 574,89	R\$ 94 724,67	
2 - PISOS														
2.1	3644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempenamento manual	m²	1 018,76	18,11	R\$ 18 449,74			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18 449,74	
2.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	636,51	66,25	R\$ 42 168,78			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 42 168,78	
2.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	68,41	136,88	R\$ 9 363,96			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9 363,96	
2.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	15,61	136,88	R\$ 2 136,69			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 136,69	
2.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	390,40	67,07	R\$ 26 184,12			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 26 184,12	
2.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	309,15	20,11	R\$ 6 217,00			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 217,00	
3 - ÁREAS VERDES														
3.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	184,74	21,87	R\$ 4 040,26			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 040,26	
3.2	2582	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m²	9,24	136,73	R\$ 1 263,38			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 263,38	
3.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	114,59	R\$ 916,72			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 916,72	
3.4	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	16,00	32,36	R\$ 517,76			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 517,76	
3.5	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00	61,42	R\$ 429,94			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,94	
4 - QUADRA														
4.1	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	305,70	9,04	R\$ 2 763,52			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 763,52	
4.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	358,05	143,52	R\$ 51 387,33			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 51 387,33	
4.3	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3 609,76	R\$ 3 609,76			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 609,76	
5 - MEIO FIO														
5.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	214,50	35,78	R\$ 7 670,52			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 670,52	
5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	214,50	1,49	R\$ 319,60			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,60	
6 - PLAYGROUND														
6.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 132,21	R\$ 4 132,21			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 132,21	
6.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	1 770,94	R\$ 3 541,88			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 541,88	

Ericles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.5174
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

R. Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERIODO 08/04/2024

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40

IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

1ª MEDIÇÃO

R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R\$)			SALDO
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	
6.3	13082	Brinquedo - Balaço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2 127,43	R\$ 4 254,86			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 254,86
7 - ACADEMIA													
7.1	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	4 595,33	R\$ 9 190,66			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9 190,66
7.2	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	4 380,62	R\$ 8 761,24			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8 761,24
7.3	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	1 885,81	R\$ 3 771,62			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 771,62
7.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5 732,20	R\$ 5 732,20			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 732,20
7.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2 820,08	R\$ 2 820,08			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 820,08
8 - DIVERSOS													
8.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	1 276,15	R\$ 2 552,30			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 552,30
8.2	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	3 246,42	R\$ 6 492,84			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 492,84
8.3	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	2 633,36	R\$ 5 266,72			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 266,72
8.4	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica. 2 demãos	m	11,00	189,62	R\$ 2 085,82			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 085,82
8.5	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	4,00	468,32	R\$ 1 873,28			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 873,28
8.6	9247	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/ esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	1,00	261,20	R\$ 261,20			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 261,20
8.7	11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00	798,56	R\$ 2 395,68			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 395,68
8.8	2450	Limpeza geral	m²	2 792,90	2,48	R\$ 6 926,39			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 926,39
TOTAL - PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 02						R\$ 442 245,91			R\$ 0,00	R\$ 78 683,84	R\$ 78 683,84	R\$ 363 562,07	

REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO ARAXÁ

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2019	m²	598,29	92,42	R\$ 55 293,96		598,29	598,290		R\$ 0,00	55 293,96	R\$ 55 293,96
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	m²	8,00	290,26	R\$ 2 322,08		8,00	8,000		R\$ 0,00	2 322,08	R\$ 2 322,08
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_05/2018	m²	6 330,00	0,35	R\$ 2 215,50		6 330,00	6 330,000		R\$ 0,00	2 215,50	R\$ 2 215,50
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	302,50	54,02	R\$ 16 341,05		150,00	150,000		R\$ 0,00	8 103,00	R\$ 8 238,05
1.5	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	797,76	R\$ 3 191,04					R\$ 0,00	0,00	R\$ 3 191,04
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00	31 708,07	R\$ 126 832,28		1,00	1,000		R\$ 0,00	31 708,07	R\$ 95 124,21

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Luiz Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Luiz Antonio S. Carvalho
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Dr. Fabiano C. Machado
Sócio - Diretor

PLANILHA DE MEDIÇÃO

PERÍODO 08/04/2024

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40

IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

1ª MEDIÇÃO

R\$ 677 380,20

FÍSICO

FINANCEIRO(R\$)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
2 - TERRAPLANAGEM													
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	6.330,00	1,10	R\$ 6.963,00		6.330,00	6.330,000	R\$ 0,00	6.963,00	R\$ 6.963,00	R\$ 0,00
2.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	6.330,00	3,21	R\$ 20.319,30		6.330,00	6.330,000	R\$ 0,00	20.319,30	R\$ 20.319,30	R\$ 0,00
3 - PISO													
3.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	84,86	69,61	R\$ 5.907,10			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.907,10
3.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1.589,66	59,47	R\$ 94.537,08			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.537,08
3.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1.426,13	64,92	R\$ 92.584,35			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.584,35
3.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	157,57	144,05	R\$ 22.697,95			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.697,95
3.5	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	21,80	144,05	R\$ 3.140,29			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.140,29
4 - QUADRA DE AREIA													
4.1	0000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	115,95	103,08	R\$ 11.952,12			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.952,12
4.2	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3.853,37	R\$ 3.853,37			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.853,37
4.3	00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 225" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2.339,33	R\$ 2.339,33			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.339,33
5 - MEIO FIO													
5.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.070,29	37,03	R\$ 39.632,83			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.632,83
5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO). AF_05/2021	M	1.070,29	1,51	R\$ 1.616,13			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616,13
6 - ÁREA VERDE													
6.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2.851,67	23,18	R\$ 66.101,71			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.101,71
6.2	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	64,52	R\$ 645,20			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 645,20
6.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	11,00	120,81	R\$ 1.328,91			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.328,91
7 - PLAYGROUND													
7.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	2,00	4.841,86	R\$ 9.683,72			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.683,72
7.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2.050,81	R\$ 2.050,81			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.050,81
7.3	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2.433,66	R\$ 2.433,66			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.433,66
8 - ACADEMIA													
8.1	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	5.124,04	R\$ 10.248,08			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.248,08
8.2	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	4.934,33	R\$ 9.868,66			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.868,66

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.51714
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Fabiano C. Machado
Fabricio C. Machado
Socio - Diretor

Fabiano C. Machado
 Fabricio C. Machado
 D.O. - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40							PLANILHA DE MEDIÇÃO				PERÍODO 08/04/2024	
							IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA				1ª MEDIÇÃO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
8.3	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DÚPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2 352,79	R\$ 4 705,58			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 705,58
8.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 346,11	R\$ 6 346,11			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 346,11
8.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	3 177,79	R\$ 6 355,58			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 355,58
9 - DIVERSOS													
9.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DÚPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	5,00	1 204,24	R\$ 6 021,20			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 021,20
9.2	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DÚPLA, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	5,00	2 913,80	R\$ 14 569,00			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 14 569,00
9.3	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	27,00	2 505,08	R\$ 67 637,16			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 67 637,16
9.4	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	101,20	196,22	R\$ 19 857,46			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 19 857,46
9.5	11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00	830,42	R\$ 2 491,26			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 491,26
9.6	2450	Limpeza geral	m²	6 330,00	2,54	R\$ 16 078,20			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 16 078,20
10 - ESCADARIAS													
10.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	27,28	51,07	R\$ 1 393,18			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 393,18
10.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	20,35	6,89	R\$ 140,21			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,21
10.3	87815	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	20,35	92,10	R\$ 1 874,23			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 874,23
10.4	11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1,1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	8,80	219,31	R\$ 1 929,92			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 929,92
TOTAL - PRAÇA DO ARAXÁ						R\$ 763 498,60			R\$ 0,00	R\$ 126 924,91	R\$ 126 924,91	R\$ 636 573,69	

REVITALIZAÇÃO PRAÇA FLORINA COLAÇO

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	276,71	R\$ 2 213,68			8,00	8,000	R\$ 0,00	2 213,68	R\$ 2 213,68
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2016	m²	262,09	88,46	R\$ 23 184,48			222,00	222,000	R\$ 0,00	19 638,12	R\$ 3 546,36
1.3	4801	Demolição de piso em pedra calcária	m²	784,37	29,11	R\$ 22 833,01			516,00	516,000	R\$ 0,00	15 020,76	R\$ 7 812,25
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	119,13	52,52	R\$ 6 256,70			60,00	60,000	R\$ 0,00	3 151,20	R\$ 3 105,50
1.5	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	2,00	31 593,44	R\$ 63 186,88			1,00	1,000	R\$ 0,00	31 593,44	R\$ 31 593,44
1.6	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	755,81	R\$ 1 511,62					R\$ 0,00	0,00	R\$ 1 511,62

Ericles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Fabrício C. Machado
Fabrício C. Machado
 Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO										PERÍODO 08/04/2024	
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA										1ª MEDIÇÃO	
	R\$										677 380,20	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO				FINANCEIRO(R\$)		
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
2 - PISO													
2.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF. 08/2022	m²	19,60	66,68	R\$ 1 306,92			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 306,92
2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	565,38	62,30	R\$ 35 223,17			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 35 223,17
2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	257,06	57,14	R\$ 14 688,40			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 14 688,40
2.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	82,22	138,05	R\$ 11 350,47			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11 350,47
2.5	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	9,07	138,05	R\$ 1 252,11			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 252,11
3 - REPARAÇÃO DE MEIO FIO													
3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	376,56	1,49	R\$ 561,07			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 561,07
4 - REPARAÇÃO DE GRADIL													
4.1	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE TÊNÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 - PE	m²	93,73	8,96	R\$ 839,82			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,82
4.2	3958	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	37,96	161,91	R\$ 6 146,10			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 146,10
5 - ÁREAS VERDES													
5.1	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	14,30	32,69	R\$ 467,46			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,46
6 - DIVERSOS													
6.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	4,00	1 144,71	R\$ 4 578,84			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 578,84
6.2	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	4,00	2 765,44	R\$ 11 061,76			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11 061,76
6.3	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	2,00	2 376,80	R\$ 4 753,60			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 753,60
6.4	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	3,30	190,65	R\$ 629,14			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 629,14
6.5	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nike ou similar	un	3,00	473,64	R\$ 1 420,92			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 420,92
6.6	2450	Limpeza geral	m²	1 405,18	2,51	R\$ 3 527,00			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 527,00
TOTAL - PRAÇA FLORINA COLAÇO						R\$ 216 993,15			R\$ 0,00	R\$ 71 617,20	R\$ 71 617,20	R\$ 145 375,95	

REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ AMÉRICO

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 - PS	m²	8,00	293,08	R\$ 2 344,64			8,000	R\$ 0,00	2 344,64	R\$ 2 344,64	R\$ 0,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 05/2018	m²	635,15	93,26	R\$ 59 234,08			571,000	R\$ 0,00	53 251,46	R\$ 53 251,46	R\$ 6 982,62
1.3	4801	Demolição de piso em pedra calcária	m²	3 850,00	29,41	R\$ 113 228,50			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 113 228,50
1.4	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	293,11	54,32	R\$ 15 921,73			147,000	R\$ 0,00	7 985,04	R\$ 7 985,04	R\$ 7 936,69

Civil
Éricles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Rui Barbosa
Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Fabiano C. Machado
Fabricio Machado
Secretário Diretor

PLANILHA DE MEDIÇÃO											PERÍODO 08/04/2024		
SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40											1ª MEDIÇÃO		
IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA											R\$ 677 380,20		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO				FINANCEIRO(R\$)		
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1.5	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	806,46	R\$ 3 225,84			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 225,84
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00	31 735,57	R\$ 126 942,28			1,000	R\$ 0,00	31 735,57	R\$ 31 735,57	R\$ 95 206,71
2 - PISO									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 58 464,29
2.1	ED-50616	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m²	603,16	96,93	R\$ 58 464,29			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 58 464,29
2.2	ED-50615	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR VERMELHA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m²	1 876,01	96,93	R\$ 181 841,64			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 181 841,64
2.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2 570,38	65,49	R\$ 168 334,18			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 168 334,18
2.4	9883	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins	l	35 712,60	0,95	R\$ 33 926,97			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 33 926,97
3 - MEIO FIO E CONTENÇÃO DE JARDINS									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10 771,77
3.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	288,71	37,31	R\$ 10 771,77			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10 771,77
3.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAÇÃO). AF_05/2021	M	288,71	1,51	R\$ 435,95			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 435,95
3.3	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	114,64	51,17	R\$ 5 866,12			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 866,12
3.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	229,28	6,90	R\$ 1 582,03			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 582,03
3.5	87815	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF_08/2022	m²	229,28	92,39	R\$ 21 163,17			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 21 163,17
3.6	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	229,28	13,61	R\$ 3 120,50			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 120,50
4 - ÁREAS VERDES									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 31 154,16
4.1	10234	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1 329,67	23,43	R\$ 31 154,16			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 31 154,16
4.2	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	123,00	34,64	R\$ 4 260,72			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 260,72
4.3	C1866	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m²	11,00	77,06	R\$ 847,66			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 847,66
5 - ILUMINAÇÃO									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 925,84
5.1	10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálica de 150W	un	8,00	990,73	R\$ 7 925,84			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 925,84
5.2	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	23,00	2 531,72	R\$ 58 229,56			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 58 229,56
5.3	060386	LUMINÁRIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	UN	3,00	175,38	R\$ 526,14			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 526,14
6 - DIVERSOS									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 433,22
6.1	103307	INSTALAÇÃO DE LXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	1 216,61	R\$ 2 433,22			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 433,22
6.2	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	50,58	196,98	R\$ 9 963,24			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9 963,24
6.3	9301	Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/esp. 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo plôbra do Parque dos Cajueiros	un	1,00	11 451,90	R\$ 11 451,90			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11 451,90
6.4	2450	Limpeza geral	m²	5 372,33	2,56	R\$ 13 753,16			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13 753,16
TOTAL - PRAÇA JOSÉ AMÉRICO						R\$ 946 969,29			R\$ 0,00	R\$ 95 316,71	R\$ 95 316,71	R\$ 851 652,58	

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

R. de S. Machado
 Fáb. 10.0
 C. Machado
 Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/04/2024
IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		1ª MEDIÇÃO
		R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	ACUM. ANTERIOR	FÍSICO		FINANCEIRO(R\$)			
								NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA NOSSA SRA. DE FÁTIMA													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	4 796,48	0,33	R\$ 1 582,83		4 796,48	4 796,480	R\$ 0,00	1 582,83	R\$ 1 582,83	R\$ 0,00
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	282,12	R\$ 2 256,96		8,00	8,000	R\$ 0,00	2 256,96	R\$ 2 256,96	R\$ 0,00
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	565,11	90,04	R\$ 50 882,50		500,00	500,000	R\$ 0,00	45 020,00	R\$ 45 020,00	R\$ 5 862,50
1.4	9641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	1 469,25	29,24	R\$ 42 960,87		1 392,27	1 392,270	R\$ 0,00	40 709,97	R\$ 40 709,97	R\$ 2 250,90
1.5	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	261,27	53,09	R\$ 13 870,82		132,00	132,000	R\$ 0,00	7 007,88	R\$ 7 007,88	R\$ 6 862,94
1.6	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	772,47	R\$ 3 089,88			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 089,88
1.7	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	31 638,03	R\$ 126 552,12		1,00	1,000	R\$ 0,00	31 638,03	R\$ 31 638,03	R\$ 94 914,09
2 - PISO													
2.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	337,99	67,79	R\$ 22 912,34			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 22 912,34
2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	3 231,80	63,36	R\$ 204 766,84			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 204 766,84
2.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	99,42	140,49	R\$ 13 967,51			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13 967,51
2.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	7,02	140,49	R\$ 986,23			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 986,23
3 - MEIO FIO													
3.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	778,16	36,17	R\$ 28 146,04			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 28 146,04
3.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADO). AF_05/2021	M	778,16	1,49	R\$ 1 159,45			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 159,45
4 - PLAYGROUND													
4.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	271,99	20,42	R\$ 5 554,03			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 554,03
4.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 841,86	R\$ 4 841,86			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 841,86
4.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2 050,81	R\$ 2 050,81			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 050,81
4.3	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2 427,48	R\$ 2 427,48			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 427,48
5 - ÁREAS VERDES													
5.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1 253,57	22,54	R\$ 28 255,46			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 28 255,46
5.2	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	19,80	117,68	R\$ 2 330,06			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 330,06
6 - ACADEMIA													
6.1	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5 635,60	R\$ 5 635,60			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 635,60

Enil
Ércles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Fabricio C. Machado
 Sócio - Diretor


SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/04/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	1ª MEDIÇÃO
		R\$ 677 380,20


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R\$)			SALDO
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	
6.2	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 392,71	R\$ 3 392,71			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 392,71
6.3	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	5 122,19	R\$ 5 122,19			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 122,19
6.4	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4 933,02	R\$ 4 933,02			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 933,02
6.5	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2 351,56	R\$ 2 351,56			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 351,56
6.6	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPL0, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 345,81	R\$ 6 345,81			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 345,81
6.7	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	3 177,57	R\$ 6 355,14			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 355,14
7 - DIVERSOS									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 12 102,00
7.1	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	25,00	484,08	R\$ 12 102,00			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 12 102,00
7.2	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	72,00	192,96	R\$ 13 894,56			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13 894,56
7.3	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	8,00	1 168,34	R\$ 9 346,72			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9 346,72
7.4	2450	Limpeza geral	m²	4 360,44	2,52	R\$ 10 988,30			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 10 988,30
TOTAL - PRAÇA NOSSA SRA. DE FÁTIMA						R\$ 639 061,70			R\$ 0,00	R\$ 128 215,67	R\$ 128 215,67	R\$ 510 846,03	

REVITALIZAÇÃO PRAÇA PROMORAR

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1 280,31	0,33	R\$ 422,50			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 422,50
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	280,93	R\$ 2 247,44		8,00	8,000	R\$ 0,00	2 247,44	R\$ 2 247,44	R\$ 0,00
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	371,15	89,70	R\$ 33 292,15			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9 171,36
1.4	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	173,11	52,98	R\$ 9 171,36			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 306,52
1.5	00010775	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	788,84	R\$ 2 306,52			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 94 888,02
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	3,00	31 629,34	R\$ 94 888,02			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 344,32
2 - TERRAPLANAGEM													
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1 280,31	1,05	R\$ 1 344,32			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 096,99
2.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1 280,31	3,20	R\$ 4 096,99			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 096,99

3 - CONTENÇÃO


Éricles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SEC0B/PMCG


Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SEC0B/PMCG

Flávio C. Machado
 Fabricio A. Machado
 Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/04/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	1ª MEDIÇÃO
		R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO				FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO	
									0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13 077,69
4 - ESCADARIAS														
3.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m²	28,41	460,32	R\$ 13 077,69								
4.1	157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	32,64	193,03	R\$ 6 300,49			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 300,49
4.2	4295	Piso cimentado desesmolado traço 1:5, a = 5 cm.	m²	64,35	41,50	R\$ 2 670,52			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 670,52
4.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	65,27	3,98	R\$ 259,77			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 259,77
4.4	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	65,27	21,07	R\$ 1 375,23			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 375,23
5 - PISOS														
5.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	575,16	57,87	R\$ 33 284,50			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 33 284,50
5.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	330,13	63,12	R\$ 20 837,80			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 20 837,80
5.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	22,82	139,97	R\$ 3 194,11			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 194,11
5.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	0,63	139,97	R\$ 88,18			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,18
6 - PLAYGROUND														
6.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 841,86	R\$ 4 841,86			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 841,86
6.2	2418	Escomregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	2 050,81	R\$ 4 101,62			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 101,62
6.3	13082	Brinquedo - Balaço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2 427,08	R\$ 4 854,16			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 854,16
7 - ACADEMIA														
7.1	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	5 122,07	R\$ 5 122,07			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 122,07
7.2	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4 932,84	R\$ 4 932,84			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 932,84
7.3	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2 351,39	R\$ 2 351,39			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 351,39
7.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 345,76	R\$ 6 345,76			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 345,76
7.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 177,54	R\$ 3 177,54			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 177,54
7.6	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5 609,34	R\$ 5 609,34			0,000		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 609,34

Ericles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG


Raimundo S. Carvalho
 Engenheiro Civil
 Matr. 1596
 Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/04/2024
IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA		1ª MEDIÇÃO
		R\$ 677 380,20

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
7.7	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 392,54	R\$ 3 392,54			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 392,54
8 - ÁREAS VERDES									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8 852,15
8.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	394,13	22,46	R\$ 8 852,15			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8 852,15
8.2	2582	Base com brita graduada, exclusiva transporte da brita	m³	19,69	140,68	R\$ 2 769,98			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 769,98
8.3	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	11,00	62,75	R\$ 690,25			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,25
8.4	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	6,60	117,23	R\$ 773,71			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,71
8.5	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	16,50	33,20	R\$ 547,80			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 547,80
9 - MEIO FIO									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 272,74
9.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	118,49	36,06	R\$ 4 272,74			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 272,74
9.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAO). AF_05/2021	M	118,49	1,49	R\$ 176,55			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 176,55
10 - DIVERSOS									0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 652,80
10.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1 163,20	R\$ 4 652,80			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 652,80
10.2	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	36,74	192,44	R\$ 7 070,24			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 070,24
10.3	11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1,1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	91,90	212,72	R\$ 19 548,96			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 19 548,96
10.4	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	8,00	2 416,56	R\$ 19 332,48			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 19 332,48
10.5	2450	Limpeza geral	m²	1 280,31	2,52	R\$ 3 226,38			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 226,38
TOTAL - PRAÇA PROMORAR						R\$ 345 500,75			R\$ 0,00	R\$ 2 247,44	R\$ 2 247,44	R\$ 343 253,31	

REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA VITÓRIA

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1 103,99	0,35	R\$ 386,39	1 103,99	1 103,990	R\$ 0,00	386,39	R\$ 386,39	R\$ 0,00	
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	286,88	R\$ 2 295,04	8,00	8,000	R\$ 0,00	2 295,04	R\$ 2 295,04	R\$ 0,00	
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	194,81	53,63	R\$ 10 447,66	142,00	142,000	R\$ 0,00	7 615,46	R\$ 7 615,46	R\$ 2 832,20	
1.4	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	389,62	91,47	R\$ 35 638,54	351,60	351,600	R\$ 0,00	32 160,85	R\$ 32 160,85	R\$ 3 477,69	
1.5	00010775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	787,42	R\$ 2 362,26			R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 362,26	
1.6	CP_001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	31 680,04	R\$ 95 040,12	1,00	1,000	R\$ 0,00	31 680,04	R\$ 31 680,04	R\$ 63 360,08	
2 - TERRAPLANAGEM													
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1 103,99	1,08	R\$ 1 192,30	1 103,99	1 103,990	R\$ 0,00	1 192,30	R\$ 1 192,30	R\$ 0,00	
2.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1 103,99	3,21	R\$ 3 543,80	1 103,99	1 103,990	R\$ 0,00	3 543,80	R\$ 3 543,80	R\$ 0,00	
3 - COBERTA													
3.1	12374	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternim, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi ôx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto fom, Telhas - Executada	m²	72,00	341,16	R\$ 24 563,52			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 24 563,52


Ericles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG


Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Fabiano C. Barbosa
 Fabricante de Contratos
 Sócio-Diretor

PLANILHA DE MEDIÇÃO										PERÍODO 08/04/2024	
SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40 IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA										1ª MEDIÇÃO	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
3.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF_07/2019	m²	72,00	185,92	R\$ 13 386,24			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 13 386,24
4 - PISO													
4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	m²	92,64	699,63	R\$ 64 813,72			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 64 813,72
4.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	m²	1 025,58	64,27	R\$ 65 914,02			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 65 914,02
4.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	50,94	142,57	R\$ 7 262,51			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 262,51
4.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	5,50	142,57	R\$ 784,13			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 784,13
5 - ÁREAS VERDES													
5.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	44,98	22,91	R\$ 1 030,49			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 030,49
5.2	2582	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m²	2,31	144,04	R\$ 332,73			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 332,73
5.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF_05/2018	UN	5,50	119,52	R\$ 657,36			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,36
6 - PLAYGORUND													
6.1	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	7,15	101,75	R\$ 727,51			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 727,51
6.2	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 841,86	R\$ 4 841,86			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 841,86
6.3	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	2 050,81	R\$ 4 101,62			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 101,62
6.4	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2 430,79	R\$ 2 430,79			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 430,79
7 - MEIO FIO													
7.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	492,23	36,67	R\$ 18 050,07			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 18 050,07
7.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALIÇÃO), AF_05/2021	M	492,23	1,49	R\$ 733,42			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 733,42
8 - ACADEMIA													
8.1	103186	INSTALAÇÃO DE MULTEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	5 743,81	R\$ 5 743,81			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 743,81
8.2	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	3 393,43	R\$ 3 393,43			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3 393,43
8.3	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	5 123,16	R\$ 5 123,16			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 5 123,16
8.4	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	4 933,78	R\$ 4 933,78			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 4 933,78
8.5	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	2 352,28	R\$ 2 352,28			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 352,28
8.6	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	6 345,98	R\$ 6 345,98			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 345,98

Ericles
Éricles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RM-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

F. Nino C. Machado
 Fabrício C. Machado
 Sócio - Diretor

PLANILHA DE MEDIÇÃO											PERÍODO 08/04/2024		
SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40											1ª MEDIÇÃO		
IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA											R\$ 677 380,20		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R\$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R\$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
8.7	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	3 177,69	R\$ 6 355,38			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 6 355,38
9 - DIVERSOS													
9.1	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Níco ou similar	un	4,00	493,45	R\$ 1 973,80			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1 973,80
9.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1 189,55	R\$ 7 137,30			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7 137,30
9.3	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLA, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	2 877,26	R\$ 11 509,04			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 11 509,04
9.4	12997	Abrigo para ponto de ônibus simples, C/ fechamento 2,20x3,90 x h=2,45 estrutura de madeira Eucalíto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	1,00	9 712,81	R\$ 9 712,81			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9 712,81
9.5	2450	Limpeza geral	m²	1 103,99	2,54	R\$ 2 804,13			0,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2 804,13
TOTAL - PRAÇA DA VITÓRIA						R\$ 427 921,00			R\$ 0,00	R\$ 78 873,88	R\$ 78 873,88	R\$ 349 047,12	
TOTAL GERAL - TODAS AS PRAÇAS						R\$ 4 611 042,88			R\$ 0,00	R\$ 677 380,20	R\$ 677 380,20	R\$ 3 933 662,68	

Éricl
 Éricles Alves Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 162151434-0

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.817/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Rui Barbosa
 Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG