



Prefeitura de Campina Grande

SECOB - COOBRAS - Coordenadoria de Obras

10 de Setembro de 2025

Ofício Interno / Memorando 69.882/2025

SECOB - AJUR - A/C RAFAEL A.

Assunto: **Prorrogação Contratual - Construtora SIGA**

Prezados,

O prazo de vigência do Contrato Nº 2.08.001/2024 - Construtora SIGA se encerra no dia 15/09/2025, no entanto, devido ao período de chuvas na cidade, atrasos no fornecimento de insumos, necessidade de adequação de projetos complementares, entre outras causas, as obras/serviços não serão concluídas no tempo previsto. Dessa forma, há necessidade de prorrogação do prazo contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias para conclusão dos serviços.

Segue em anexo o cronograma atualizado e as certidões de regularidade fiscal da contratada.

—
Ericles Alves Ferreira
Engenheiro Civil

Anexos:

Certidoes_negativas.pdf

Cronograma_atualizado.pdf



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SIGA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 14.666.009/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:19:44 do dia 29/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2026.

Código de controle da certidão: **8FF2.658E.A8B7.259F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIGA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.666.009/0001-40

Certidão nº: 53234546/2025

Expedição: 10/09/2025, às 10:04:06

Validade: 09/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIGA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.666.009/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 1 pessoa: ERICLES ALVES FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande1doc.com.br/verificacao/43FE-77A5-77C0-2BD8> e informe o código 43FE-77A5-77C0-2BD8

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.666.009/0001-40
Razão Social: SIGA CONSTRUTORA LTDA EPP
Endereço: RUA INACIO BENTO 102 LOT PARQ DAS PALM I / FLORES / MANAUS / AM / 69058-197

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2025 a 28/09/2025

Certificação Número: 2025083000572133390918

Informação obtida em 10/09/2025 10:06:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**PREFEITURA DE MANAUS**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

189520/2025**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **SIGA CONSTRUTORA LTDA**
ENDEREÇO : **RUA INÁCIO BENTO, Nº: 102, CEP: 69058197**
BAIRRO : **FLORES** COMPLEMENTO: **LOTM PARQUE DAS PALMEIRAS I**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **21346201**
CNPJ/CPF : **14666009000140**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

08/07/2025

Tributos

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 04/01/2026

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

**VALIDAÇÃO****CND Nº189520/2025**

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semefatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **489.FF7.B71.616**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 08/07/2025



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 56374981
Data: 10/09/2025
Hora: 09:08:16
Válida até: 10/10/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CNPJ: 14.666.009/0001-40 - SIGA CONSTRUTORA LTDA

* As incorreções porventura existentes, referentes ao nome, CPF ou CNPJ so de inteira responsabilidade do requerente.

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Assinado por 1 pessoa: ERICLES ALVES FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/43FE-77A5-77C0-2BD8> e informe o código 43FE-77A5-77C0-2BD8





SIGA CONSTRUTORA EIRELI-
14.666.009/0001-40

IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	Saldo a Executar	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 01								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	38%	10%	8%	8%	6%	6%	0%
		R\$ 254.853,67	R\$ 96.409,57	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 16.409,57	
1.2	PISOS	100,00%	45%	10%	10%	8%	8%	8%	0%
		R\$ 242.100,30	R\$ 108.768,79	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 18.768,79	
1.3	ÁREAS VERDES	100,00%	45%	0%	0%	0%	0%	45%	0%
		R\$ 16.622,61	R\$ 7.480,59					R\$ 7.480,59	
1.4	QUADRA	100,00%	33%	0%	11%	11%	5%	6%	0%
		R\$ 93.362,69	R\$ 30.534,03		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.534,03	
1.5	MEIO FIO	100,00%	79%	0%	20%	20%	20%	19%	0%
		R\$ 24.955,45	R\$ 19.663,95		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.663,95	
1.6	PLAYGROUND	100,00%	63%	0%	26%	13%	8%	8%	8%
		R\$ 37.822,10	R\$ 24.010,48		R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.010,48
1.7	ACADEMIA	100,00%	6%	0%	6%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 36.632,75	R\$ 2.285,20		R\$ 2.285,20				
1.8	DIVERSOS	100,00%	96%	0%	26%	26%	17%	17%	10%
		R\$ 30.202,26	R\$ 29.023,26		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.023,26
1.9	COBERTA	100,00%	17%	0%	0%	0%	12%	6%	0%
		R\$ 42.703,26	R\$ 7.375,44				R\$ 5.000,00	R\$ 2.375,44	
1.10	IMPORTADO DE: QUIOSQUE PADRÃO	100,00%	67%	21%	11%	11%	8%	8%	8%
		R\$ 187.725,27	R\$ 125.140,47	R\$ 40.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.140,47
	TOTAL	R\$ 966.980,36	R\$ 450.691,78	R\$ 90.000,00	R\$ 100.285,20	R\$ 88.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 78.232,37	R\$ 21.174,21
2	PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 02								
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	30%	5%	9%	16%	0%	0%	0%
		R\$ 211.613,70	R\$ 63.374,28	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 33.374,28			
2.2	PISOS	100,00%	50%	0%	14%	14%	21%	0%	0%
		R\$ 139.974,19	R\$ 69.448,88		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 29.448,88		
2.3	ÁREAS VERDES	100,00%	43%	43%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 7.082,60	R\$ 3.042,34	R\$ 3.042,34					
2.4	QUADRA	100,00%	40%	10%	9%	10%	10%	0%	0%
		R\$ 96.027,87	R\$ 38.267,26	R\$ 10.000,00	R\$ 8.267,26	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
2.5	MEIO FIO	100,00%	24%	24%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 6.714,38	R\$ 1.604,44	R\$ 1.604,44					
2.6	PLAYGROUND	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 11.928,95	R\$ -						
2.7	ACADEMIA	100,00%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 32.564,58	R\$ 2.288,78	R\$ 2.288,78					
2.8	DIVERSOS	100,00%	70%	0%	0%	21%	20%	20%	10%
		R\$ 20.485,58	R\$ 14.353,42			R\$ 4.353,42	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00
	TOTAL	R\$ 526.391,85	R\$ 192.379,40	R\$ 26.935,56	R\$ 48.267,26	R\$ 67.727,70	R\$ 43.448,88	R\$ 4.000,00	R\$ 2.000,00

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	Saldo a Executar	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
3	PRAÇA ARAXÁ								
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	34%	7%	8%	8%	6%	6%	0%
		R\$ 263.814,67	R\$ 89.352,71	R\$ 19.352,71	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
3.2	TERRAPLANAGEM	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 27.282,30	R\$ -						
3.3	PISO	100,00%	19%	5%	4%	2%	4%	4%	0%
		R\$ 246.631,56	R\$ 48.032,85	R\$ 13.032,85	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	
3.4	QUADRA	100,00%	72%	0%	29%	14%	14%	15%	0%
		R\$ 34.911,46	R\$ 25.269,12		R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.269,12	
3.5	MEIO FIO	100,00%	7%	3%	3%	2%	0%	0%	0%
		R\$ 36.649,48	R\$ 2.582,86	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 582,86			
3.6	ÁREA VERDE	100,00%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
		R\$ 57.188,87	R\$ 1.974,11						R\$ 1.974,11
3.7	PLAYGROUND	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 14.168,19	R\$ -						
3.8	ACADEMIA	100,00%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 39.791,60	R\$ 2.267,59	R\$ 2.267,59					
3.9	DIVERSOS	100,00%	75%	0%	23%	23%	18%	10%	0%
		R\$ 43.329,67	R\$ 32.439,46		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.439,46	
3.10	ESCADARIAS	100,00%	71%	0%	0%	35%	26%	11%	0%
		R\$ 11.529,53	R\$ 8.227,84			R\$ 4.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.227,84	
	TOTAL	R\$ 775.297,33	R\$ 210.146,54	R\$ 35.653,15	R\$ 51.000,00	R\$ 44.582,86	R\$ 41.000,00	R\$ 35.936,42	R\$ 1.974,11
4	PRAÇA FLORINDA COLAÇO								
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	5%	3%	2%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 110.938,36	R\$ 5.049,20	R\$ 3.000,00	R\$ 2.049,20				
4.2	PISO	100,00%	4%	0%	4%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 38.925,50	R\$ 1.680,59		R\$ 1.680,59				
4.3	REPARAÇÃO DE MEIO FIO	100,00%	97%	50%	25%	22%	0%	0%	0%
		R\$ 20.008,18	R\$ 19.455,77	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.455,77			
4.4	REPARAÇÃO DE GRADIL	100,00%	19%	19%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 8.668,16	R\$ 1.682,24	R\$ 1.682,24					
4.5	ÁREAS VERDES	100,00%	96%	45%	27%	24%	0%	0%	0%
		R\$ 11.082,82	R\$ 10.690,54	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.690,54			
4.6	DIVERSOS	100,00%	63%	36%	18%	9%	0%	0%	0%
		R\$ 27.543,31	R\$ 17.387,41	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.387,41			
	TOTAL	R\$ 217.166,33	R\$ 55.945,75	R\$ 29.682,24	R\$ 16.729,79	R\$ 9.533,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PRAÇA JOSÉ AMÉRICO								
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	21%	9%	6%	6%	0%	0%	0%
		R\$ 324.232,84	R\$ 67.850,97	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 17.850,97			
5.2	PISO	100,00%	14%	6%	4%	4%	0%	0%	0%
		R\$ 346.837,10	R\$ 49.752,26	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 14.752,26			
5.3	MEIO FIO E CONTENÇÃO DE JARDINS	100,00%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 46.183,83	R\$ 3.348,91	R\$ 3.348,91					
5.4	ÁREAS VERDES	100,00%	37%	0%	0%	20%	10%	7%	0%
		R\$ 49.415,56	R\$ 18.261,40			R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.261,40	
5.5	ILUMINAÇÃO	100,00%	100%	0%	0%	40%	32%	20%	7%
		R\$ 247.366,43	R\$ 247.366,43			R\$ 100.000,00	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 17.366,43
5.6	DIVERSOS	100,00%	100%	0%	0%	39%	20%	41%	0%

Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	Saldo a Executar	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
		R\$ 25.639,74	R\$ 25.639,74			R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.639,74	
	TOTAL	R\$ 1.039.675,50	R\$ 412.219,71	R\$ 53.348,91	R\$ 35.000,00	R\$ 152.603,23	R\$ 90.000,00	R\$ 63.901,14	R\$ 17.366,43
6	PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA								
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	19%	8%	6%	4%	2%	0%	0%
		R\$ 262.264,39	R\$ 50.661,25	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.661,25		
6.2	PISO	100,00%	8%	5%	3%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 219.834,56	R\$ 16.920,46	R\$ 10.000,00	R\$ 6.920,46				
6.3	MEIO FIO	100,00%	11%	11%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 28.273,97	R\$ 3.246,82	R\$ 3.246,82					
6.4	PLAYGROUND	100,00%	45%	0%	0%	0%	19%	19%	7%
		R\$ 26.273,45	R\$ 11.904,05				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.904,05
6.5	ÁREAS VERDES	100,00%	8%	0%	0%	0%	0%	8%	0%
		R\$ 28.661,96	R\$ 2.330,06					R\$ 2.330,06	
6.6	ACADEMIA	100,00%	6%	0%	0%	0%	0%	6%	0%
		R\$ 36.401,97	R\$ 2.265,94					R\$ 2.265,94	
6.7	DIVERSOS	100,00%	67%	0%	0%	17%	17%	17%	16%
		R\$ 58.826,75	R\$ 39.123,23			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.123,23
6.8	QUADRA	100,00%	100%	30%	22%	22%	15%	10%	0%
		R\$ 66.934,03	R\$ 66.934,03	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 6.934,03	
	TOTAL	R\$ 727.471,08	R\$ 193.385,84	R\$ 53.246,82	R\$ 36.920,46	R\$ 35.000,00	R\$ 30.661,25	R\$ 26.530,03	R\$ 11.027,28
7	PRAÇA PROMORAR								
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	36%	12%	9%	9%	7%	0%	0%
		R\$ 172.835,55	R\$ 62.325,33	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 12.325,33		
7.2	TERRAPLANAGEM	100,00%	88%	45%	43%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 11.035,61	R\$ 9.691,29	R\$ 5.000,00	R\$ 4.691,29				
7.3	CONTENÇÃO	100,00%	13%	0%	13%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 15.066,27	R\$ 1.988,58		R\$ 1.988,58				
7.4	ESCADARIAS	100,00%	16%	0%	0%	16%	0%	0%	0%
		R\$ 12.683,02	R\$ 2.077,01			R\$ 2.077,01			
7.5	PISOS	100,00%	31%	0%	17%	9%	6%	0%	0%
		R\$ 58.451,56	R\$ 18.342,03		R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.342,03		
7.6	PLAYGROUND	100,00%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 14.703,46	R\$ 905,82	R\$ 905,82					
7.7	ACADEMIA	100,00%	7%	0%	7%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 33.233,74	R\$ 2.302,26		R\$ 2.302,26				
7.8	ÁREAS VERDES	100,00%	19%	0%	0%	0%	0%	19%	0%
		R\$ 10.703,78	R\$ 2.011,76					R\$ 2.011,76	
7.9	MEIO FIO	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 4.449,29	R\$ -						
7.10	DIVERSOS	100,00%	26%	0%	0%	0%	0%	12%	14%
		R\$ 40.925,74	R\$ 10.758,34					R\$ 5.000,00	R\$ 5.758,34
	TOTAL	R\$ 374.088,02	R\$ 110.402,42	R\$ 25.905,82	R\$ 33.982,13	R\$ 22.077,01	R\$ 15.667,36	R\$ 7.011,76	R\$ 5.758,34
8	PRAÇA VITÓRIA								
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	32%	18%	9%	6%	0%	0%	0%
		R\$ 171.235,36	R\$ 55.596,74	R\$ 30.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.596,74			
8.2	TERRAPLANAGEM	100,00%	53%	40%	13%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 10.090,98	R\$ 5.354,88	R\$ 4.000,00	R\$ 1.354,88				
8.3	COBERTA	100,00%	29%	15%	9%	4%	0%	0%	0%
		R\$ 53.193,54	R\$ 15.243,78	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.243,78			



Cronograma Físico e Financeiro									
Item	Descrição	Total Por Etapa	Saldo a Executar	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
8.4	PISO	100,00%	20%	0%	7%	6%	4%	4%	0%
		R\$ 139.299,04	R\$ 28.049,14		R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.049,14	
8.5	ÁREAS VERDES	55,00%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		R\$ 2.394,81	R\$ 2.394,81						R\$ 2.394,81
8.6	PLAYGORUND	100,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 12.101,78	R\$ 49,86	R\$ 49,86					
8.7	MEIO FIO	100,00%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 8.202,10	R\$ 552,02	R\$ 552,02					
8.8	ACADEMIA	100,00%	6%	6%	0%	0%	0%	0%	0%
		R\$ 36.533,02	R\$ 2.285,20	R\$ 2.285,20					
8.9	DIVERSOS	100,00%	64%	0%	0%	0%	18%	18%	27%
		R\$ 16.325,63	R\$ 10.377,88				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.377,88
	TOTAL	R\$ 449.376,26	R\$ 119.904,31	R\$ 44.887,08	R\$ 31.354,88	R\$ 20.840,52	R\$ 8.000,00	R\$ 8.049,14	R\$ 6.772,69
Porcentagem		100%	34%	7,08%	6,96%	8,67%	5,94%	4,41%	1,30%
Custo		R\$ 5.076.446,73	R\$ 1.745.075,75	R\$ 359.659,58	R\$ 353.539,72	R\$ 440.365,04	R\$ 301.777,49	R\$ 223.660,86	R\$ 66.073,06





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43FE-77A5-77C0-2BD8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERICLES ALVES FERREIRA (CPF 101.XXX.XXX-65) em 10/09/2025 11:01:16 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/43FE-77A5-77C0-2BD8>