


RELATÓRIO DE MEDIÇÃO PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE PROJETO RELUZ



Campina Grande, dezembro de 2024


Genildo da Silva Oliveira
PMCG - SECOB - GEIL
CREA 160.143.872-9
MAT.: 29285


Matheus Pinto Costa
PMCG / SECOB
CREA 161558130-8
Mat. 29.678

ÍNDICE

1.	IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	3
2.	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	3
3.	DADOS DO CONTRATO	3
4.	PRODUTOS CONTRATADOS	3
5.	PRODUTOS ENTREGUES E COMPROVAÇÕES	4



Genildo da Silva Oliveira
PMCG - SECOB - GEIL
CREA 160.143.872-9
MAT.: 29285



Matheus Pinto Costa
PMCG / SECOB
CREA 161558130-8
Mat. 29.678

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Município	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
Endereço	Av. Rio Branco, 304 - Prata, Campina Grande - PB
CNPJ	08.993.917/0001-46
Projeto	Iluminação pública em LED
Contatos	Genildo da Silva Oliveira
Telefone	83 98801 1825
E-mail	geilsecob@gmail.com
Cargo	Gerente da Iluminação Pública

2. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Empresa	JOAO BOSCO M LEAL - ME
Endereço	Rua Padre Giordano, 45/2004 – Boa Viagem – Recife – PE
CNPJ	43.005.662/0001-67
Responsável Legal e Técnico	João Bosco Martins Leal
Telefone	81 996011134
E-mail	jbmleal@uol.com.br
Formação Profissional	Engenheiro Eletricista Técnico em Eletrotécnica
CREA RMP	180731615-7

3. DADOS DO CONTRATO

Número	2.08.011/2024
OBJETO	Consultoria em engenharia para elaboração de projeto de iluminação pública com tecnologia led, serviços de medição e verificação - M&V, além de serviços de apoio técnico à fiscalização, supervisão e gerenciamento de obra estabelecidos no termo de cooperação técnica celebrado com a ELETROBRÁS, no âmbito do PROCEL RELUZ, pela Secretaria de Obras da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB.
VALOR DO CONTRATO	R\$ 50.000,00

4. PRODUTOS CONTRATADOS

Abaixo estão descritos os produtos contratados por item relacionado:



Matheus Pinto Costa
PMCG / SECOB
CREA 161558130-8
Mat. 29.678



Genildo da Silva Oliveira
PMCG - SECOB - GEIL
CREA 160.143.872-9
MAT.: 29285

PRODUTO	DESCRIÇÃO - CONSULTORIA			
*	Serviços de engenharia (antes da efficientização da IP)	Participação no custo unitário e total (%)		Valor do Produto
1	Projeto Gráfico da Iluminação Pública Existente	10%	25%	R\$ 5.000,00
2	Arquivo Eletrônico de Cadastro do Projeto ("cenários/padrões")	0%		R\$ -
3	Relatórios de Simulações Luminotécnicas	15%		R\$ 7.500,00
*	Serviços de engenharia (após a efficientização da IP)	Participação no custo unitário e total (%)		Valor do Produto
4	Projeto Gráfico de Recadastramento ("as built")	15%	15%	R\$ 7.500,00
*	Serviços de consultoria (após a efficientização da IP)	Participação no custo unitário e total (%)		Valor do Produto
5	Relatório Técnico de Acompanhamento de Projeto	20%	20%	R\$ 10.000,00
*	Serviços de medição e verificação – M&V (antes e após)	Participação no custo unitário e total (%)		Valor do Produto
6	Plano de Medição e Verificação - M&V	5%	20%	R\$ 2.500,00
7	Relatório de Linha de Base - M&V	15%		R\$ 7.500,00
8	Relatório Final de Medição e Verificação – M&V	20%	20%	R\$ 10.000,00
TOTAL CONTRATO		100%	100%	R\$ 50.000,00

5. PRODUTOS ENTREGUES E COMPROVAÇÕES

Abaixo estão descritos os produtos contratados neste medição e os valores correspondentes:

PRODUTO	DESCRIÇÃO - CONSULTORIA			STATUS		
*	Serviços de engenharia (antes da efficientização da IP)	Participação no custo unitário e total (%)		Valor do Produto	Produto Entregue	Data Entrega
1	Projeto Gráfico da Iluminação Pública Existente	10%	25%	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	10/12/2024
2	Arquivo Eletrônico de Cadastro do Projeto ("cenários/padrões")	0%		-		
3	Relatórios de Simulações Luminotécnicas	15%		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	17/09/2024
*	Serviços de engenharia (após a efficientização da IP)	Participação no custo unitário e total (%)		Valor do Produto	Produto Entregue	Data
4	Projeto Gráfico de Recadastramento ("as built")	15%	15%	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	10/12/2024
*	Serviços de consultoria (após a efficientização da IP)	Participação no custo unitário e total (%)		Valor do Produto	Produto Entregue	Data
5	Relatório Técnico de Acompanhamento de Projeto	20%	20%	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	23/08/2024
*	Serviços de medição e verificação – M&V (antes e após)	Participação no custo unitário e total (%)		Valor do Produto	Produto Entregue	Data
6	Plano de Medição e Verificação - M&V	5%	20%	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	23/08/2024
7	Relatório de Linha de Base - M&V	15%		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	26/08/2024
8	Relatório Final de Medição e Verificação – M&V	20%	20%	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	10/12/2024
TOTAL CONTRATO		100%	100%	R\$ 50.000,00	R\$ 22.500,00	Valor do Medição 02

Os Produtos nessa medição 02, são plantas da Iluminação Pública anterior e instalada e documentos com grandes formatos.


 João Bosco Martins Leal
 Engenharia Elétrica
 CREA RNP: 180731615-7
 CPF: 301.452.604-53
 JOAO BOSCO M LEAL ME
 CNPJ: 43.005.667/0001-62


 Matheus Pinto Costa
 PMCG / SECOP
 CREA 161558130-8
 Mat. 29.678


 Genildo da Silva Oliveira
 PMCG - SECOP - GEIL
 CREA 160.143.872-9
 MAT.: 29285