


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB				PLANILHA DE MEDIÇÃO - MEDIÇÃO 05										
CONTRATO N. 2.08.005.2024				DATA: 25.02.2025				BRENDON DE MOURA COELHO - RESP. TÉCNICO - CREA 182059323-1						
PREFEITURA CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE BUEIRO CELULAR E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REAL ENERGY Brendon de Moura Coelho Engenheiro Civil CREA/PE Nº 1820593231														
Período da medição : 01.02.2025 à 21.02.2025														
ITEM	COD/BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD INIC.	V UNIT C/BDI	V TOTAL	MED.PER. (MED_01)	MED.PER. (MED_02)	MED.PER. (MED_03)	MED.PER. (MED_04)	MED.PER. (MED_05)	Q.ACUMULADO	V. DO PERÍODO	V ACUMULADO
1.0 SERVIÇOS INICIAIS														
1.1	101116/SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	296,66	R\$ 2,58	R\$ 765,38		296,66				296,66	R\$0,00	R\$765,38
1.1	CP 103/Proprio	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Mês	3,00	R\$ 66.489,20	R\$ 199.467,60	R\$19.633,45	R\$ 41.231,38	R\$ 62.253,37	R\$ 17.696,09	R\$ 4.363,11		R\$4.363,11	R\$ 145.177,39
1.2	160045/Sicro3	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS	ml	45,60	R\$ 13,78	R\$ 628,37		45,60				45,60	R\$0,00	R\$628,37
1.3	4800412/Sicro03	RASPAGEM E LIMPEZA DE TERRENO PLANO	m²	1.153,46	R\$ 4,88	R\$ 5.628,88	1.153,46					1.153,46	R\$0,00	R\$5.628,88
1.4	4413942/Sicro3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	4,89	R\$ 2,15	R\$ 10,51	4,89					4,89	R\$0,00	R\$10,51
1.5	104789/Sinapi	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROV	m³	135,21	R\$ 222,20	R\$ 30.043,66	135,21					135,21	R\$0,00	R\$30.043,66
2.0 ENSECADEIRA E DESVIO DO CURSO D'ÁGUA														
2.1 ESCAVAÇÕES														
2.1.1	102283/SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	240,00	R\$ 14,63	R\$ 3.511,20	240,00				391,56	631,56	R\$5.728,52	R\$9.239,72
2.1.2	102278/SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	168,00	R\$ 11,59	R\$ 1.947,12	168,00					168,00		R\$1.947,12
2.1.3	100576/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m³	28,00	R\$ 3,00	R\$ 84,00			28,00			28,00		R\$84,00
2.2 MATERIAL P/ ENSECADEIRA														
2.2.1	96385/SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	70,00	R\$ 13,85	R\$ 969,50	70,00					70,00		R\$969,50
2.2.2	6077/SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	70,00	R\$ 45,27	R\$ 3.168,90	70,00					70,00		R\$3.168,90
2.2.3	101148/SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	70,00	R\$ 17,91	R\$ 1.253,70	70,00				316,45	386,45	R\$5.667,62	R\$6.921,32
2.2.4	93592/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	1.312,50	R\$ 2,87	R\$ 3.766,88	1.312,50				5.933,44	7.245,94	R\$17.028,97	R\$20.795,85
2.2.5	3777/SINAPI	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	m²	28,00	R\$ 2,18	R\$ 61,04			28,00			28,00		R\$61,04
2.3 ESGOTAMENTO														
2.3.1	104482/SINAPI	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	40,00	R\$ 31,50	R\$ 1.260,00	40,00				360,00	400,00	R\$11.340,00	R\$12.600,00
3.0 BUEIRO QUÁDRUPLO CELULAR														
3.1 REGULARIZAÇÃO														
3.1.1	4815671/SICRO3	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	267,30	R\$ 19,11	R\$ 5.108,10				267,30		267,30		R\$5.108,10
3.1.2	96624/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	267,30	R\$ 172,72	R\$ 46.168,06	157,00	110,30				267,30		R\$46.168,06
3.1.3	94962/SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m³	13,37	R\$ 457,38	R\$ 6.112,88		13,00			3,50	16,50	R\$1.600,83	R\$7.546,77
3.1.4	99059/SINAPI	ESTRUTURA	M	43,12	R\$ 67,37	R\$ 2.904,99		43,12				43,12		R\$2.904,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB						PLANILHA DE MEDIÇÃO - MEDIÇÃO 05								
CONTRATO N 2.08.005.2024						DATA: 25.02.2025						BRENDON DE MOURA COELHO - RESP. TÉCNICO - CREA 182059323-1		
 CIDADE QUE TRANSFORMA OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE BUEIRO CELULAR E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA									 Brendon de Moura Coelho Engenheiro Civil CREA/PE Nº 1820593231					
Período da medição : 01.02.2025 à 21.02.2025														
ITEM	COD/BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD INIC.	V UNIT C/BDI	V TOTAL	MED.PER. (MED_01)	MED.PER. (MED_02)	MED.PER. (MED_03)	MED.PER. (MED_04)	MED.PER. (MED_05)	Q.ACUMULADO	V. DO PERÍODO	V ACUMULADO
3.2.1	CP.100/PRÓPRIO	BOCA DE BQCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0" - AREIA E BRITA COMERCIAIS (COM BASE NO SICRO 0705338)	un	2,00	R\$ 77.229,98	R\$ 154.459,96			2,00			2,00		R\$154.459,96
3.2.2	CP.101/PRÓPRIO	CORPO DE BQCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS (COM BASE NO SICRO 0705301)	m	9,80	R\$ 20.001,02	R\$ 196.010,00		4,90	2,45	2,45		9,80		R\$196.010,00
3.3		ATERRO												
3.3.1	96385/SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	291,77	R\$ 13,85	R\$ 4.041,01					1.088,16	1.088,16	R\$15.071,02	R\$15.071,02
3.4		REATERRO DO DESVIO E RETIRADA DA ENSECADERA												
3.4.1	73964/005/SINAPI	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	m³	338,00	R\$ 20,84	R\$ 7.043,92								
3.4.2	101148/SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020	m³	35,00	R\$ 17,93	R\$ 627,55								
3.4.3	90082/SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	35,00	R\$ 13,27	R\$ 464,45								
4.0		INSTRUMENTOS DE DRENAGEM												
4.1	CP.102/PROPRIO	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB-03	un	2,00	R\$ 2.205,98	R\$ 4.411,96								
4.2	93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,72	R\$ 94,54	R\$ 1.108,07								
4.3	4805754/SICRO3	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	39,07	R\$ 7,70	R\$ 300,83								
4.4	97935/SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 1.035,74	R\$ 4.142,96								
4.5	93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	24,51	R\$ 94,54	R\$ 2.317,18								
4.6	370/SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	2,50	R\$ 142,61	R\$ 356,95								
4.7	73722/SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA	M	19,83	R\$ 85,20	R\$ 1.689,52								
4.8	73724/SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO: AREIA	M	6,50	R\$ 43,79	R\$ 284,64								
5.0		PAVIMENTAÇÃO												
5.1	100575/SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	1.153,46	R\$ 0,13	R\$ 149,95								
5.2	101169/SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	823,90	R\$ 98,29	R\$ 80.981,13								
5.3	94990/SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	23,07	R\$ 894,19	R\$ 20.628,25								
5.4	94275/SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	235,40	R\$ 53,58	R\$ 12.612,73								
6.0		DIVERSOS												
6.1	9537/SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.153,46	R\$ 4,25	R\$ 4.902,21								
7.0		ENROCAMENTO DE FUNDAÇÕES												
7.1	Orse - 03079	ENROCAMENTO DE PEDRA BRUTA LANÇADA PARA LASTRO DE FUNDAÇÃO DE BQCC SOBRE LEITO DE RIACHO DESVIADO POR ENSECADERA	m³	447,43	R\$ 266,12	R\$ 119.070,07					447,43	447,43	R\$ 119.070,07	R\$ 119.070,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB					PLANILHA DE MEDIÇÃO - MEDIÇÃO 05											
CONTRATO N 2.08.005.2024					DATA: 25.02.2025					BRENDON DE MOURA COELHO - RESP. TÉCNICO - CREA 182059323-1						
CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA					OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE BUEIRO CELULAR E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL LOPES DE FIGUEIREDO NO BAIRRO DA CATINGUEIRA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA					REAL ENERGY Brendon de Moura Coelho Engenheiro Civil CREA/PE Nº 1820593231						
Período da medição : 01.02.2025 à 21.02.2025																
ITEM	COD/BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UND	QTD INIC.	V UNIT C/BDI	V TOTAL	MED.PER. (MED_01)	MED.PER. (MED_02)	MED.PER. (MED_03)	MED.PER. (MED_04)	MED.PER. (MED_05)	Q.ACUMULADO	V. DO PERÍODO	V ACUMULADO

VALOR DO SOMATÓRIO DOS SERVIÇOS SEM ADM R\$175.507,03

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO - MEDIÇÃO 03 O VALOR DE R\$ R\$179.870,14