

Ofício nº: 1006C/2023

Campina Grande-PB, 14 de novembro de 2024

A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1
REF: Termo de Compromisso - Operação nº: 1087795-50 - SICONV nº: 944404

Programa: MOBILIDADE URBANA
Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB

Proponente /
Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB


Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Termo de Compromisso em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasso:	R\$ 3.114.865,29	R\$ 2.251.189,79	R\$ 2.251.189,79
Contrapartida Financeira:	R\$ 41.935,00	R\$ 30.307,45	R\$ 30.307,45
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 3.156.800,29	R\$ 2.281.497,24	R\$ 2.281.497,24
Execução Física:	-	72,27%	72,27%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,


Joab Kleber L. Machado SECRETÁRIO DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1087795-50	944404	MCIDADES	MOBILIDADE URBANA	APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	QGU PAG
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB			CAMPINA GRANDE/PB	AVENIDA JORNALISTA ASSIS CHATEaubRIAND	
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB			OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE	3.828.065,00	41.935,00
					3.870.000,00

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:
Adiantada	nov-24 0,00%

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			713.199,71	0,00

Acumulado Anterior: 0,00%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 3.114.865,29 CP. Financ. 41.935,00 Outros 0,00 Investimento 3.156.800,29	0,00 0,00 0,00 0,00	2.251.189,79 30.307,45 0,00 2.281.497,24	2.251.189,79 30.307,45 0,00 2.281.497,24	72,27%
1	Meta 1.	RECAPEAMENTO AV. ASSIS CHATEaubRIAND		17.049,25	m²			3.156.800,29	-	2.281.497,24	2.281.497,24	72,27%
1	Submeta 1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Licitado / Em Execução	0,00	m²	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	102.382,41	-	74.056,63	74.056,63	72,33%
1	Submeta 1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Licitado / Em Execução	1,00	un	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	28.087,76	-	27.090,70	27.090,70	96,45%
1	Submeta 1.3	SERVIÇOS INICIAIS	Licitado / Em Execução	0,00	m	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	985,80	-	985,80	985,80	100,00%
1	Submeta 1.4	SINALIZAÇÃO	Licitado / Em Execução	630,29	m	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	5.961,90	-	-	-	-
1	Submeta 1.5	FRESAGEM	Licitado / Em Execução	2.392,91	m²	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	155.858,77	-	155.858,77	155.858,77	100,00%
1	Submeta 1.6	DRENAGEM	Licitado / Em Execução	0,00	m²	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	380.808,17	-	-	-	-
1	Submeta 1.7	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - ÁREA QUE HAVERÁ NOVA DRENAGEM	Licitado / Em Execução	0,00	m²	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	128.412,96	-	-	-	-
1	Submeta 1.8	RECAPEAMENTO	Licitado / Em Execução	0,00	m²	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	2.040.835,60	-	2.023.505,34	2.023.505,34	99,15%
1	Submeta 1.9	CALÇADAS E MEIO FIO	Licitado / Em Execução	0,00	nº fam	2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	1	313.466,92	-	-	-	-

Local: Campina Grande-PB

Data: 14 de novembro de 2024

Responsável Técnico


Nome: Luís Henrique Soares Pinto
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal.: PB20240655040


Luís Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP/IPMCG

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado

Nome: Joab Kleber Lucena Machado
Cargo: Secretário de Obras
Mat.: 29154 - PMCG


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOP/IPMCG


Simão Antonio S. Carvalho
RN-460704.517-4
Coordenador de Obras
SECOP/IPMCG

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
Responsável Social						Responsável Financeiro						
Nome:						Nome:						
Cargo:						Cargo:						


Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG


Luis Henrique Soares Pinto
 CREA-PB 1621394360
 Eng. Civil - SECOB IPMCG




Antonio S. Carvalho
 RW-160/10.4.517.4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Campina Grande-PB, 14 de novembro de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Relação de Fornecedores - Medição nº 1
REF: Termo de Compromisso - Operação nº: 1087795-50 - SICONV nº: 944404


Programa: MOBILIDADE URBANA
Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PB

Proponente /
Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

CTEF:	Nome do Fornecedor:	CNPJ / CPF:	Valor (R\$):
2.08.009.2024/SEC OB/PMCG	CLPT CONSTRUTORA LTDA	25.165.699/0001-70	2.281.497,24

Atenciosamente,


Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS

Joab Kleber L. Machado
Mat.: 29154 - PMCG
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB



BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)		PORC. (%)		
						CONTRATO INICIAL (A):		R\$	3.156.800,29	-
						ADITIVO DE ACRESCIMO (B):				0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA	Nº DO CONTRATO: 2.88.009/2024	PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024		EM Nº:	01	ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):				0,00%
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.08.03/2024	PERÍODO: -		MEDIÇÃO:		CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):		R\$	3.156.800,29	0,00%
	PERÍODO DA 01ª MEDIÇÃO:	PRAZO CONTRATO		INICIAL:	X	MEDIÇÃO ACUMULADA:		R\$	-	0,00%
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELLEPP	28-10-2024 a 02-11-2024	PRAZO EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA		SALDO A MEDIR:		R\$	875.303,07	27,72%
CNPJ: 25.165.699/0001-70		ADITIVO DE PRAZO:		FINAL		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$	-	0,00%

ITEM	CÓDIGO		UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
							QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	(%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				102.382,41		74.056,61	72,33%		-		74.056,61	72,33%		28.325,80	27,67%
1.1	CP.108	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	8,00	R\$ 34.127,47	R\$ 102.382,41	2,17	R\$ 74.056,61	72,33%		R\$ -	2,17	R\$ 74.056,61	72,33%	0,83	R\$ 28.325,80	28%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS				28.087,76		27.090,70	96,45%		-		27.090,70	96,45%		997,06	3,55%
2.1	PLANILHA AUX.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	-	1,00	R\$ 16.118,66	R\$ 16.118,66	1,00	R\$ 16.118,66	100,00%		R\$ -	1,00	R\$ 16.118,66	100,00%	-	R\$ -	0%
2.2	503689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. A1_03/2022_R3	m²	25,00	R\$ 326,97	R\$ 8.174,25	25,00	R\$ 8.174,25	100,00%		R\$ -	25,00	R\$ 8.174,25	100,00%	-	R\$ -	0%
2.3	00010/777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 VESTIÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	R\$ 997,06	R\$ 2.991,18	2,00	R\$ 1.994,12	66,67%		R\$ -	2,00	R\$ 1.994,12	66,67%	1,00	R\$ 997,06	33%
2.4	CP.126	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARONA, BUSCARONA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRO COM GUINDASTE (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (BASE SETOP ED-50137)	Und	1,00	R\$ 803,67	R\$ 803,67	1,00	R\$ 803,67	100,00%		R\$ -	1,00	R\$ 803,67	100,00%	-	R\$ -	0%
3		SERVIÇOS INICIAIS				985,80		985,80	100,00%		-		985,80	100,00%		-	0,00%
3.1	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.590,00	R\$ 0,62	R\$ 985,80	1.590,00	R\$ 985,80	100,00%		R\$ -	1.590,00	R\$ 985,80	100,00%	-	R\$ -	0%
4		SINALIZAÇÃO				5.961,90		-	0,00%		-		-	0,00%		5.961,90	100,00%
4.1	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 800 cilindros - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	unidade	450,00	R\$ 4,08	R\$ 1.836,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	450,00	R\$ 1.836,00	100%
4.2	5158	Sinalização diurna com tela tapume em PVC - 10 usos	m	500,00	R\$ 4,87	R\$ 2.435,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	500,00	R\$ 2.435,00	100%
4.3	5156	Sinalização noturna com tela tapume PVC, balão plástico flável e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	500,00	R\$ 3,24	R\$ 1.620,00	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	500,00	R\$ 1.620,00	100%
4.4	5152	Sinalização com Cavaletes Plásticos Desmontáveis	un	5,00	R\$ 14,18	R\$ 70,90	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 70,90	100%
5		FRESAGEM				155.858,77		155.858,77	100,00%		-		155.858,77	100,00%		-	0,00%
5.1	96003	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE DE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_10/2019	m²	17.049,25	R\$ 6,96	R\$ 118.662,78	17.049,25	R\$ 118.662,78	100,00%		R\$ -	17.049,25	R\$ 118.662,78	100,00%	-	R\$ -	0%
5.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 20 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	13503,00	R\$ 2,54	R\$ 34.297,62	13.503,00	R\$ 34.297,62	100,00%		R\$ -	13.503,00	R\$ 34.297,62	100,00%	-	R\$ -	0%
5.3	CP.104	VARRIDÃO MECANIZADO	M²	17049,25	R\$ 0,17	R\$ 2.898,37	17.049,25	R\$ 2.898,37	100,00%		R\$ -	17.049,25	R\$ 2.898,37	100,00%	-	R\$ -	0%

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1522

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - 0500017800

CLPT CONSTRUTORA
LTDA-25165699000170

Assinado de forma digital por
CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170

Carlos Newton Belo de França Costa
PMCG/ SECOP
CREA-RN 160199635
Mat. 30738



BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)		PORC. (%)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA IRELL-EP CNPJ: 25.165.699/0001-70						CONTRATO INICIAL (A):	R\$	3.156.890,29
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):		0,00%
						ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):		0,00%
						CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):	R\$	3.156.890,29
O.S. Nº: 9.08.03/2024						PERÍODO DA 01ª MEDIÇÃO:		0,00%
PERÍODO: 28-10-2024 a 02-11-2024						PRazo CONTRATO:	INICIAL	X
PRazo EXECUÇÃO:						INTERMEDIÁRIA		
ADITIVO DE PRAZO:						FINAL		
SALDO A MEDIR:						R\$	875.393,07	27,72%
VALOR DA MEDIÇÃO:						R\$	-	0,00%

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	(%)
6	DRENAGEM				390.808,17		-	0,00%		-		-	0,00%		390.808,17	100,00%
6.1	ESCAVAÇÃO/ESCORAMENTO/REATERRO POS INST. TUBOS				113.992,56		-	0,00%		-		-	0,00%		113.992,56	100,00%
6.1.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	463,00	R\$ 5,31	R\$ 2.458,53	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	463,00	R\$ 2.458,53	100%
6.1.2	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m²	739,89	R\$ 13,30	R\$ 9.766,54	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	739,89	R\$ 9.766,54	100%
6.1.3	102323	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VAIA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	317,09	R\$ 16,51	R\$ 5.235,15	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	317,09	R\$ 5.235,15	100%
6.1.4	101578	ESCORAMENTO DE VAIA, TIPO DESCENTINHO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 2,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	1552,90	R\$ 33,39	R\$ 48.577,60	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1.552,00	R\$ 48.577,60	100%
6.1.5	101617	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	723,46	R\$ 3,22	R\$ 2.329,34	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	723,40	R\$ 2.329,34	100%
6.1.6	101622	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	53,82	R\$ 225,78	R\$ 12.151,47	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	53,82	R\$ 12.151,47	100%
6.1.7	93382	REATERRO MANUAL DE VAIAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	843,50	R\$ 26,30	R\$ 22.184,05	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	843,50	R\$ 22.184,05	100%
6.1.8	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADERA (CAÇAMBA DE 3,7 A 2,8 M² / 1/8 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	266,85	R\$ 8,78	R\$ 2.342,94	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	266,85	R\$ 2.342,94	100%
6.1.9	90875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 20 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3522,42	R\$ 2,54	R\$ 8.946,94	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	3.522,42	R\$ 8.946,94	100%
6.2	APARELHOS DE DRENAGEM				264.772,19		-	0,00%		-		-	0,00%		264.772,19	100,00%
6.2.1	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	87,00	R\$ 327,43	R\$ 28.486,41	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	87,00	R\$ 28.486,41	100%
6.2.2	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	376,00	R\$ 515,28	R\$ 193.745,28	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	376,00	R\$ 193.745,28	100%
6.2.3	CP_106	BOCA DE LOBO SIMPLES - 1,0M - PADRÃO DN1 - REF. B502	UN	6,00	R\$ 1.304,47	R\$ 7.826,82	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 7.826,82	100%
6.2.4	98008	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPA. AF_12/2020_PA	UN	5,00	R\$ 4.097,71	R\$ 20.488,55	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 20.488,55	100%
6.2.5	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	5,00	R\$ 1.772,57	R\$ 8.862,85	-	R\$ -	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 8.862,85	100%

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG

CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170

Assinado de forma digital por
CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170
Dados: 2024.11.14 10:03:38 -03'00'

Carlos Newton Belo de França Costa
PMCG / SECOB
CREA-RN 160199635
Mat. 30738



BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)		PORC. (%)
						CONTRATO INICIAL (A):	R\$ 3.156.800,20	-
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):		0,00%
						ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):		0,00%
						CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):	R\$ 3.156.800,20	0,00%
						MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ -	0,00%
						SALDO A MEDIR:	R\$ 875.303,07	27,72%
						VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ -	0,00%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA	Nº DO CONTRATO: 2.08.009/2024	PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024	EM Nº:	61	
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.08.93/2024	PERÍODO: -	MEDIÇÃO:		
	PERÍODO DA 01ª MEDIÇÃO:	PRAZO CONTRATO:	INICIAL	X	
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA (IRELLEPP)	28-10-2024 a 02-11-2024	PRAZO EXECUÇÃO:	INTERMEDIÁRIA		
CNPJ: 25.165.699/0001-70		ADITIVO DE PRAZO:	FINAL		

ITEM	CÓDIGO						MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
		UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	(%)	QUANT.	VALOR TOTAL	(%)
6.2.6	00014112	UN	5,00	R\$ 327,47	R\$ 1.637,35		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 1.637,35	100%
6.2.7	102739	UN	1,00	R\$ 3.724,93	R\$ 3.724,93		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 3.724,93	100%
6.3	RESTAURAÇÃO DE APARELHOS DE DRENAGEM EXISTENTES				2.043,42		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	2.043,42		100,00%
6.3.1	103003	UN	3,00	R\$ 422,56	R\$ 1.267,68		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 1.267,68	100%
6.3.2	CP-107	UN	6,00	R\$ 129,29	R\$ 775,74		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 775,74	100%
7	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO - ÁREA QUE HAVERÁ NOVA DRENAGEM				128.412,96		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	128.412,96		100,00%
7.1	7989	m²	1300,00	R\$ 13,96	R\$ 18.148,00		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1.300,00	R\$ 18.148,00	100%
7.2	101124	m³	260,00	R\$ 15,19	R\$ 3.949,40		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	260,00	R\$ 3.949,40	100%
7.3	96396	m³	260,00	R\$ 166,88	R\$ 43.388,80		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	260,00	R\$ 43.388,80	100%
7.4	100571	m³	260,00	R\$ 95,26	R\$ 24.767,60		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	260,00	R\$ 24.767,60	100%
7.5	00006977	m³	130,00	R\$ 37,17	R\$ 4.832,10		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	130,00	R\$ 4.832,10	100%
7.6	0004729	Ap	130,00	R\$ 96,95	R\$ 12.603,50		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	130,00	R\$ 12.603,50	100%
7.7	101124	m³	260,00	R\$ 15,19	R\$ 3.949,40		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	260,00	R\$ 3.949,40	100%
7.8	95875	MXXKM	6604,00	R\$ 2,54	R\$ 16.774,16		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	6.604,00	R\$ 16.774,16	100%
8	RECAPEAMENTO				2.040.835,60		-	R\$ 2.023.505,34	99,15%		R\$ -	-	R\$ 2.023.505,34	99,15%	17.530,28		0,85%
8.1	95996	m³	511,48	R\$ 1.259,40	R\$ 644.157,91		511,48	R\$ 644.157,91	100,00%		R\$ -	511,48	R\$ 644.157,91	100,00%	-	R\$ -	0%
8.2	CP-108-01	m²	1300,00	R\$ 11,34	R\$ 14.742,00		-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1.300,00	R\$ 14.742,00	100%

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB/PMCG

CLPT CONSTRUTORA
LTDA:2516569900017

Assinado de forma digital por
CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170
Data: 2024.11.14 10:03:59 -03'00'

Carlos Newton Belo de França Costa
PMCG/SECOB
CREA-RN 160199635
Mat. 30738



BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)		FORC. (%)
						CONTRATO INICIAL (A):	R\$	3.156.800,20
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):		0,00%
						ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):		0,00%
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATELAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA						Nº DO CONTRATO: 2.08.699/2024	PERÍODO: 28-10 a 02-11-2024	BM Nº: 61
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PE						O.S. Nº: 9.08.03/2024	PERÍODO: -	MEDIÇÃO: -
						PERÍODO DA 01ª MEDIÇÃO:	PRazo CONTRATO:	INICIAL: X
							PRazo EXECUÇÃO:	INTERMEDIÁRIA
							ADITIVO DE PRAZO:	FINAL
						CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):	R\$	3.156.800,20
						MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$	-
						SALDO A MEDIR:	R\$	875.393,07
						VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	-
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA EIRELI-EPP								27,72%
CNPJ: 25.165.699/0001-70								0,00%

ITEM	CODIGO		UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
							QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)
8.3	CP.109	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE-ORSE2593	m²	17049,25	R\$ 1,85	R\$ 31.541,11	17.049,25	R\$ 31.541,11	100,00%		R\$ -	17.049,25	R\$ 31.541,11	100,00%	-	R\$ -	0%
8.4	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM); AF_07/2020	TXKM	244,19	R\$ 1,58	R\$ 385,07	202,93	R\$ 381,50	83,10%		R\$ -	202,93	R\$ 381,50	83,10%	41,26	R\$ 77,57	17%
8.5	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE; AF_11/2019	m²	852,46	R\$ 1.458,21	R\$ 1.243.065,69	852,46	R\$ 1.243.065,69	100,00%		R\$ -	852,46	R\$ 1.243.065,69	100,00%	-	R\$ -	0%
8.6	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 30 M³ (UNIDADE: M3); AF_07/2020	m³	1363,94	R\$ 9,33	R\$ 12.725,56	1.363,94	R\$ 12.725,56	100,00%		R\$ -	1.363,94	R\$ 12.725,56	100,00%	-	R\$ -	0%
8.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	M3XKM	36076,21	R\$ 2,54	R\$ 91.633,57	36.076,21	R\$ 91.633,57	100,00%		R\$ -	36.076,21	R\$ 91.633,57	100,00%	-	R\$ -	0%
8.8	2060400	NIVELAMENTO DE TAMPAO FM PQCD DE VISITA INCLUSIVE TRANSPORTE E COIMBAMENTO EM CONCRETO, INC. 09/2017	UN	13,00	R\$ 199,13	R\$ 2.588,69	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 2.510,69	100%
9		CALÇADAS E MEIOS-FIOS				313.466,92		-	0,00%		-	-	-	0,00%	313.466,92		100,00%
9.1		MEIOS-FIOS				150.416,51		-	0,00%		-	-	-	0,00%	150.416,51		100,00%
9.1.1	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	3084,00	R\$ 11,54	R\$ 35.587,56	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	1.084,00	R\$ 12.617,76	100%
9.1.2	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RITO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); AF_06/2020	M	2212,00	R\$ 51,66	R\$ 114.271,92	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	2.212,00	R\$ 114.271,92	100%
9.1.3	301749	PISO (CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA); AF_09/2020	m²	442,40	R\$ 53,18	R\$ 23.526,83	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	442,40	R\$ 23.526,83	100%
9.2		CALÇADAS				163.050,41		-	0,00%		-	-	-	0,00%	163.050,41		100,00%
9.2.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM FAXADA; AF_05/2028	m²	952,33	R\$ 3,29	R\$ 3.133,16	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	952,33	R\$ 3.133,16	100%
9.2.2	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	285,70	R\$ 62,20	R\$ 17.799,11	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	285,70	R\$ 17.799,11	100%
9.2.3	2523	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	190,47	R\$ 145,00	R\$ 27.618,15	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	190,47	R\$ 27.618,15	100%
9.2.4	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 30 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM); AF_07/2020	M3XKM	2432,25	R\$ 2,54	R\$ 6.177,91	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	2.432,25	R\$ 6.177,91	100%
9.2.5	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO; AF_04/2022	m²	952,33	R\$ 2,06	R\$ 1.961,79	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	952,33	R\$ 1.961,79	100%

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
050001RMSC

Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
E-mail: 050001RMSC

CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170


Assinado de forma digital por
CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170

Carlos Newton Belo de França Costa
PMCG / SECOP
CREA-RN 160199635
Mat. 30738



BOLETIM DE MEDIÇÃO						VALORES (R\$)		PORC. (%)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA						CONTRATO INICIAL (A):	R\$ 3.156.890,29	-
						ADITIVO DE ACRÉSCIMO (B):		0,00%
						ADITIVO DE SUPRESSÃO (C):		0,00%
						CONTRATOS + ADITIVOS (B+C):	R\$ 3.156.890,29	0,00%
LOCALIZAÇÃO: CAMPINA GRANDE/PB	O.S. Nº: 9.88.03/2024	PERÍODO: -	MEDIÇÃO:			MEDIÇÃO ACUMULADA:	R\$ -	0,00%
	PERÍODO DA 01ª MEDIÇÃO:	PRazo CONTRATO:		INICIAL:	X			
		PRazo EXECUÇÃO:		INTERMEDIÁRIA:		SALDO A MEDIR:	R\$ 875.363,07	27,72%
CONTRATADA: CLPT CONSTRUTORA FIRELLEPP	28-10-2024 a 02-11-2024	ADITIVO DE PRAZO:		FINAL:		VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$ -	0,00%
CNPJ: 25.165.699/0001-70								

ITEM	CODIGO						MEDIDO NO MÊS			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	(%)	QUANT	VALOR TOTAL	(%)
9.2.6	3637	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	952,33	R\$ 25,40	R\$ 24.389,18	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	952,33	R\$ 24.389,18	100%
9.2.7	94991	EXECUÇÃO DE PASSILO (CALÇADA) DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, USINADO C16, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	95,23	R\$ 796,84	R\$ 75.883,07	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	95,23	R\$ 75.883,07	100%
9.2.8	11620	Junta de dilatação com fita 2, argamassa de cimento, esp=2 x 3cm	m	559,39	R\$ 3,45	R\$ 1.929,89	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	559,39	R\$ 1.929,89	100%
9.2.9	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAMIÃO DE 6,80 M³ / 311 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	371,41	R\$ 9,17	R\$ 3.405,82	-	R\$ -	0,00%		R\$ -	-	R\$ -	0,00%	371,41	R\$ 3.405,82	100%
TOTAL					R\$ 5.190.600,79		R\$ 9.081.497,22	79,37%		R\$ -		R\$ 2.281.497,22	72,27%		R\$ 875.363,07	27,73%	


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP/PMCG

CLPT
CONSTRUTORA
LTDA:25165699000
170


Assinado de forma digital
por CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170
Dados: 2024.11.14
09:58:12 -03'00'


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOP/PMCG


Carlos Newton Belo de França Costa
PMCG / SECOP
CREA-RN 160199635
Mat. 30738

CLPT CONSTRUTORA LTDA ROD BR 204, 1519 - AEROPORTO - GALPÃO - CEP: 59078-060 - MANGORORIN CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.442-7 TELEFONES: +55 84 3121.9800 - 84 319988 - 6011 MEMÓRIA DE CÁLCULO					CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TACHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA LOCAL: CAMPINA GRANDE/PB TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 9.6.00/2024 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO					
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,17	-> Serviços executados: (R\$2.207.440,65) / Valor total - Administração: (R\$3.156.860,29) - R\$322.884,41 => 0,7227 => 0,7227 * 3 = 2,17					
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTIEIRO DE OBRAS								
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		1,00	Unidade de serviço de recepimento					
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E FUSTIGUIM DE MADEIRA. AF. 07/2022 - PS	m²	25,00	Placa de obra instalada na altura do posto Antigo					
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 3,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MÓDULO HINO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	MES	2,00	Locação de Container Outubro e Novembro					
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDASTE (MUNICK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (BASE SETOP EO-52137)	Und	1,00	Mobilização e Desmobilização do container					
3	SERVIÇOS INICIAIS								
3.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	1590,00	Extensão do Trecho 01 (EST18+10m a EST22+10m) + Extensão do Trecho 02 (EST84 A EST159+10) = 1.590m					
5	PREPARAÇÃO								
5.1	PREPARAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 11/2019	m²	17049,25	= Área das vias = Dados obtidos do AUTOCAD					
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: MEMCK). AF. 07/2020	MEMCK	13500,00	= 8.79,95 (EST18+10m a EST22+10m) + 154.09,3 (EST184 A EST159+10) + 750 (EST84 A EST80) = 17049,25 m² Volume Físico * Empolamento de 20% * DMT de 13,2km					
5.3	VARREDURA MECANIZADA	M²	17049,25	ÁREA DAS VIAS					
6	RECAPAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	911,48	Área das vias e espessura da camada (EST18+10m a EST22+10m) (EST84 A EST159+10) (EST84 A EST80) = 116.349,25 + 700 + 0,23 (Dados obtidos do AUTOCAD) = 511,48					
6.2	CARGA DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE-ORSE 2993	m²	17049,25	Área das vias = 8.79,95 (EST18+10m a EST22+10m) + 154.09,3 (EST184 A EST159+10) + 750 (EST84 A EST80) = 17049,25 m² DMT 76,45cm					
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: TXXMM). AF. 07/2020	TXXMM	202,93	Pintura de ligação - Taxa de 0,0045 l/m²					
6.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE PREENCHIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	m³	893,46	Área das vias e espessura da camada (EST18+10m a EST22+10m) (EST84 A EST159+10) (EST84 A EST80) = 116.349,25 + 700 + 0,05 (Dados obtidos do AUTOCAD) = 852,46 m³					
6.5	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3L). AF. 07/2020	m³	1365,94	= 165 (Volume de camada e binder) + 2,75 (Volume de concreto Aditivo) = 1363,94					
6.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 10 KM (UNIDADE: M3L). AF. 07/2020	MEMCK	36076,28	= 1363,94 (Volume de concreto) x 16,47 (DMT) = 11838					
6.7									

Assinado de forma digital
por CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170
Dados: 2024.11.14 09:58:43
-03'00'


Carlos Newton Belo de França Costa
PMCG / SECOB
CREA-RN 160199635
Mat. 30738


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOB IPMCG


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/IPMCG


CLPT CONSTRUTORA LTDA
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GAL PA01 - CEP: 59607866 - MCSSORO RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 601
MEMORIA DE CALCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHOS DA AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA
LOCAL: CAMPINA GRANDE/PB
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 9.8.003/2024
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	2,17	=> Serviços executados: (R\$2.207.440,61) / Valor total - Administração (R\$3.156.800,29 - R\$102382,41) = 0,7227 => 0,7227*3 = 2,17
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS			
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		1,00	Início de serviços de recapeamento
2.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	25,00	Placa de obra instalada na altura do posto Amigão
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	Locação de Container Outubro e Novembro
2.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER (BASE SETOP ED-50137)	Und	1,00	Mobilização e Desmobilização do Container
3	SERVIÇOS INICIAIS			
3.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1590,00	Extensão do Trecho 01 (EST18+10m a EST22+10m) + Extensão do Trecho 02 (EST84 A EST159+10)= 1.590m
5	FRESAGEM			
5.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_12/2019	m³	17049,25	Área das vias = Dados obtidos do AUTOCAD = 879,95 (EST18+10m a EST22+10m) + 15469,3 (EST89 A EST159+10) + 700 (EST84 A EST89) = 17049,25 m²
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM). AF_07/2020	M³/KM	13503,00	Volume Fresado * Empolamento de 20% * DMT de 13,2km
5.3	VARREDURA MECANIZADA	m²	17049,25	ÁREAS DAS VIAS
6	RECAPEAMENTO			
6.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_31/2019	m³	511,48	Área das vias x espessura da camada (EST18+10m a EST22+10m):(EST89 A EST159+10):(EST84 A EST89) = (16.349,25 + 700) x 0,03 (Dados obtidos do AUTOCAD) = 511,48
6.3	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE - BASE-ORSE2593	m²	17049,25	Área das vias = Dados obtidos do AUTOCAD = 879,95 (EST18+10m a EST22+10m) + 15469,3 (EST89 A EST159+10) + 700 (EST84 A EST89) = 17049,25 m²
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T/KM). AF_07/2020	T/KM	202,93	Pintura de Ligação - Taxa de 0,00045 T/m² DMT 26,45km
6.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	852,46	Área das vias x espessura da camada = 17049,25 x 0,05 (Dados obtidos do AUTOCAD) = 852,46 m³
6.6	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020	m³	1363,94	= 165 (Volume de camada de Binder) + 275 (Volume de concreto Asfáltico) = 1363,94
6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM). AF_07/2020	M³/KM	36076,28	= 1363,94 (Volume de asfalto) x 26,45 (DMT) = 11638

CLPT CONSTRUTORA
LTDA:251656990001
70

Assinado de forma digital
por CLPT CONSTRUTORA
LTDA:25165699000170
Dados: 2024.11.14 09:58:43
-03'00'


Luis Henrique Soares Pinto
CREA-PB 1621394360
Eng. Civil - SECOP IPMCG


Carlos Newton Belo de França Costa
PMCG / SECOP
CREA-RN 160199635
Mat. 30738


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOP/PMCG