

37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.14.070/2020 - SECOP/PMCG

Período 15/05/2024 A 17/06/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇOS UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	VALOR UNIT. ADEQUADO	VALOR TOTAL ADEQUADO	ACUMULADO ANTERIOR COM REEQ.	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO COM REEQ.	QUANTIDADES				VALORES				
												ACUMULADO NO PERÍODO		SALDO		VALOR DO PERÍODO	ACUM. NO PERÍODO		SALDO	
												QUANT.	%	Quant.	%		VALOR ACUMUL.	%	VALOR DO SALDO	%
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES				831.174,80			856.357,69								0,00	792.625,34	93%	63.732,35	7%
2,00	MOVIMENTO DE TERRA				1.753.878,68			2.689.520,56								10.326,21	1.026.919,67	38%	1.662.600,89	62%
2.1	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (com trator de esteiras 160HP)	m³	46819,90	1,41	65.990,25	12.035,10	2,46	93.007,27	0,00		0,00	12.035,10	26%	34.784,80	74%		16.962,86	18%	76.044,41	82%
2.2	Carga e Descarga mecanizada de solo com caminhão basculante 6m³/16T	m³	97678,91	1,59	155.363,31	21.353,43	2,70	204.602,96	2.531,10		2531,10	23.884,52	24%	55.827,92	57%	0,00	40.797,68	20%	163.805,28	80%
2.3	Transporte com caminhão basculante de 10m³ (Bota-Fora), em via urbana pavimentada DMT até 30km	m³xkm	563789,64	1,00	563.789,64	44.406,46	1,83	994.877,68	1.242,00	2700,00	3942,00	48.348,46	9%	515.441,18	91%	4.941,00	51.620,32	5%	943.257,36	95%
2.4	Escavação mecânica de material 1ª categoria em jazida ou empréstimo, inclusive material	m³	0,00	1,41	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	100%
2.5	Transporte com caminhão basculante de 10m³ (jazida), em via urbana pavimentada DMT até 30km	m³xkm	569443,93	1,00	569.443,93	265.022,39	1,83	752.292,49	47.999,48	975,00	48974,48	313.996,87	55%	255.447,06	45%	1.784,25	354.645,69	47%	397.646,80	53%
2.6	Regularização e Compactação de subleito até 20cm	m²	63072,56	1,18	74.495,15	58.968,76	2,07	85.793,86	0,00		0,00	58.968,76	93%	4.103,80	7%	0,00	69.648,14	81%	16.145,71	19%
2.7	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços , acompanhamento e greide.	m²	81072,56	0,36	29.274,09	63.107,61	0,44	30.182,31	0,00		0,00	63.107,61	78%	17.964,95	22%	0,00	22.787,21	75%	7.395,09	25%
2.8	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso-exclusiva escavação, carga e transporte de solo. AF_09/2017	m³	19888,49	5,39	107.286,30	17.837,65	8,91	121.927,95	1.913,10		1913,10	19.750,75	99%	137,74	1%	0,00	108.233,37	89%	13.694,58	11%
2.9	Escavação em material de 3ª categoria, com escavadeira hidráulica com rompedor hidráulico.	m³	176,39	54,11	9.544,61	163,36	56,67	9.577,98	0,00		0,00	163,36	93%	13,04	7%	0,00	8.839,29	92%	738,69	8%
2.10	Escavação mecânica de material 1ª categoria em jazida , inclusive material.	m³	13265,88	13,47	178.691,40	9.616,17	54,56	397.258,07	3.156,99	66,00	3222,99	12.839,16	97%	426,72	3%	3.600,96	353.385,11	89%	43.872,96	11%
3,00	CONTENÇÃO				2.089.044,91			2.148.975,28								0,00	2.023.066,24	94%	125.909,04	6%
4,00	PISO				3.913.707,01			4.195.210,74								10.475,94	3.728.602,96	89%	466.607,78	11%
4.1	Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor natural de 20x10cm, esp.=6cm	m²	18623,81	58,00	1.080.180,98	13.639,42	67,36	1.126.840,87	4.078,59	42,00	4120,59	17.760,01	95%	863,80	5%	2.829,17	1.068.653,99	95%	58.186,88	5%
4.2	Execução de piso intertravado com bloco retangular na cor amarelo de 20x10cm, esp.=6cm	m²	3118,94	58,00	180.898,52	3.118,94	67,36	180.898,52	0,00		0,00	3.118,94	100%	0,00	0%	0,00	180.898,52	100%	0,00	0%
4.3	Contrapiso em concreto simples Fck=20Mpa, preparo mecânico espessura=7cm, incluso junta de dilatação	m²	15744,65	45,00	708.509,25	10.025,20	55,49	768.506,28	4.355,98	40,20	4396,18	14.421,38	92%	1.323,27	8%	2.230,70	695.078,03	90%	73.428,25	10%
4.4	Piso cimentado Rústico (desempolado) traço 1:3, espessura=3cm, preparo mecânico	m²	15744,65	52,00	818.721,80	10.025,21	64,71	891.415,88	2.761,65	36,60	2798,25	12.823,46	81%	2.921,19	19%	2.368,39	702.385,68	79%	189.030,20	21%
4.5	Piso Tátil/Direcional 30x30cm	m²	1289,26	77,61	100.064,85	12,60	86,09	110.885,60	524,97		524,97	537,57	42%	751,69	58%	0,00	46.172,61	42%	64.712,99	58%
4.6	Retirada de meio-fio sem reaproveitamento	m	3860,46	7,26	28.026,33	3.676,19	8,47	28.249,33	42,80		42,80	3.718,99	96%	141,47	4%	0,00	27.051,08	96%	1.198,25	4%
4.7	Assentamento de Guia (meio-fio), em concreto pré-fabricado	m	18216,43	35,00	637.575,05	16.449,87	48,56	661.529,60	1.727,00		1727,00	18.176,87	100%	39,56	0%	0,00	659.608,57	100%	1.921,03	0%
4.8	Rampa de Acessibilidade	unidade	8,00	180,42	1.443,36	4,00	893,53	4.295,80	0,00		0,00	4,00	50%	4,00	50%	0,00	721,68	17%	3.574,12	83%
4.9	Calção de meio-fio	m²	2404,27	2,72	6.550,22	0,00	3,16	7.607,42	1.323,90	963,20	2287,10	2.287,10	95%	117,17	5%	3.047,69	7.236,68	95%	370,74	5%
4.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km(unidade: m³ x km) AF_04/2016 -	m³xkm	321904,80	0,77	247.866,70	270.882,63	1,38	278.990,22	21.570,31		21570,31	292.452,93	91%	38.418,77	9%	0,00	238.346,65	85%	40.643,57	15%

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA: 150006741-7



Documento assinado digitalmente
FILIPE ABBOTT GALVAO RODRIGUES
Data: 19/06/2024 14:20:57-0300
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-150.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.14.070/2020 - SECOP/PMCG																				
Período 15/05/2024 A 17/06/2024																				
4.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada, DMT até de 30km(unidade: m3 x km) AF_04/2016 - Área Colchão	m³xkm	96175,88	1,08	103.869,95	81.571,94	1,91	135.991,22	7.514,03	7514,03	89.085,97	93%	7.089,92	7%	0,00	102.449,49	75%	33.541,74	25%	
5,00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ESTACIONAMENTO				277.278,05	0,00		393.746,97			0,00	0%	0,00		0,00	20.519,79	5%	373.227,18	95%	
6	COBERTA CORREDOR BOX FOGOS				387.155,71	0,00		585.627,54			0,00	0%	0,00		0,00	563.430,60	96%	22.196,94	4%	
7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				2.291.221,63	0,00		2.415.709,51			0,00	0%	0,00		21.625,49	2.047.886,64	85%	367.822,87	16%	
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				423.491,14	0,00		465.869,56			0,00	0%	0,00		8.096,73	316.480,69	75%	149.388,88		
7.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAPUME SIMPLES EM TABUAS.	M2	97,00	41,11	3.987,75	0,00	47,75	4.631,37	12,00	12,00	12,00	12%	85,00	88%	0,00	572,95	12%	4.058,42	88%	
7.1.6	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (LOCACAO)	MÊS	39,00	512,24	19.977,24	22,00	814,46	25.115,03	13,00	1,00	14,00	36,00	92%	3,00	8%	814,46	22.671,65	90%	2.443,38	10%
7.1.7	CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCACAO)	MÊS	39,00	640,30	24.971,55	22,00	1.018,07	31.393,71	13,00	1,00	14,00	36,00	92%	3,00	8%	1.018,07	28.339,50	90%	3.054,21	10%
7.1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	18,00	19.653,51	353.763,17	8,91	22.825,59	382.610,67	3,12	0,27	3,39	12,30	68%	5,70	32%	6.264,20	252.454,48	66%	130.156,19	34%
7.2	OBRAS CIVIS				168.427,65			189.308,75			0,00	0%	0,00		4.655,88	64.256,43	38%	125.052,32	74%	
7.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M3	235,00	16,33	3.837,65	35,96	18,97	4.362,26	34,85	34,85	70,81	30%	164,18	70%	0,00	1.248,30	29%	3.113,96	71%	
7.2.2	REATERRO APILOADO DE VALAS EM CAMADAS DE 20CM DE ESPESURA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO	M3	235,00	22,27	5.234,47	4,39	25,87	6.063,56	0,00	-	4,39	2%	230,61	98%	0,00	97,80	2%	5.965,76	98%	
7.2.3	REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHÃO CARROCERIA, D.M.T. 20KM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MANUAIS	M3	198,22	47,50	9.415,48	0,00	55,17	10.935,14	43,00	43,00	43,00	22%	155,22	78%	0,00	2.372,21	22%	8.562,92	78%	
7.2.4	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100 M	M3	198,22	28,22	5.593,39	12,92	32,77	6.437,35	45,31	139,92	185,23	198,14	100%	0,08	0%	4.585,62	6.434,86	100%	2,49	0%
7.2.5	ALUGUEL DE CALAMBA ESTACIONARIA ADAPTAVEL PARA POLIGUINDASTE COM CAPACIDADE DE 5 M3, PARA REMOCAO DE METRALHA E ENTULHO PROVENIENTE DE CONSTRUCAO (BRATO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA EM MADEIRA COM CAPACIDADE DE 13 TON. POT. 162 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL (SERVICO DIURNO).	UNID.	6,00	304,30	1.825,80	0,00	353,41	2.120,48	4,00	4,00	4,00	67%	2,00	33%	0,00	1.413,65	67%	706,83	33%	
7.2.6	POT. 162 HP - COM MÃO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL (SERVICO DIURNO).	HP	120,00	151,62	18.194,66	74,00	176,09	19.320,36	5,50	5,50	79,50	66%	40,50	34%	0,00	12.188,56	63%	7.131,81	37%	
7.2.7	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (1.4.8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDAÇÕES, LANCADO E ADENSADO	M3	66,07	322,18	21.287,20	64,14	374,18	21.387,44	0,30	0,30	64,44	98%	1,63	2%	0,00	20.778,40	97%	609,04	3%	
7.2.8	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCk 30 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO EM FUNDAÇOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA PASSEIO DE CONCRETO 1.4.8 COM 5,0 CM DE ESPESURA, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.2.3, TENDO 2.0 CM DE DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M3	41,90	1.301,06	54.519,69	0,00	1.511,05	63.319,17	3,78	3,78	3,78	9%	38,12	91%	0,00	5.711,78	9%	57.607,39	91%	
7.2.9	PASSEIO DE CONCRETO 1.4.8 COM 5,0 CM DE ESPESURA, CAPEADO COM CIMENTO E AREIA NO TRACO 1.2.3, TENDO 2.0 CM DE DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO	M2	660,72	40,97	27.068,92	0,00	47,58	31.437,84	0,00	-	0,00	0%	660,72	100%	0,00	0,00	0%	31.437,84	100%	
7.2.10	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE	M2	660,72	5,04	3.330,84	0,00	5,85	3.868,43	645,00	12,00	657,00	657,00	99%	3,72	1%	70,26	3.846,65	99%	21,78	1%
7.2.11	CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M, ALTURA 0,60 M SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0,10 M DE	UNID.	234,00	77,43	18.119,56	79,00	89,93	20.056,72	45,00	45,00	124,00	53%	110,00	47%	0,00	10.164,22	51%	9.892,50	49%	
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.699.302,83			1.760.531,20							8.872,88	1.667.149,52	98%	93.381,68	5%	
7.3.1	Fornecimento de mão de obra, equipamentos e ferramentas para execução dos serviços de instalações elétricas.	mês	3,00	61.925,44	185.776,31	2,67	71.920,20	189.047,25	0,26	0,070	0,33	3,00	100%	0,00	0%	5.034,41	189.019,07	100%	28,17	0%
7.3.2	Fornecimento e instalação de luminária led street em alumínio ometado, para alojamento interno, temperatura de cor 4000k, fluxo	und.	273,00	3.000,00	819.000,00	265,00	3.484,20	822.873,60	8,00	8,00	273,00	100%	0,00	0%	0,00	822.873,60	100%	0,00	0%	
7.3.3	Poste de iluminação pública, feito em aço galvanizado, com suporte duplo, altura de 14 m e comprimento do suporte de 0,4 m.	und.	97,00	4.000,00	388.000,00	97,00	4.645,60	388.000,00	0,00	-	97,00	100%	0,00	0%	0,00	388.000,00	100%	0,00	0%	
7.3.4	Poste de concreto duplo T, tipo D, 200 Kg, h = 9m (NBR 8451)	und.	5,00	496,01	2.480,04	4,00	496,01	2.480,04	0,00	-	4,00	80%	1,00	20%	0,00	1.984,03	80%	496,01	20%	

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA: 160006741-7



Documento assinado digitalmente
FILIPE ABBOTT GALVAO RODRIGUES
Data: 19/06/2024 14:22:55-0300
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

Raimundo Antonio S. Carvalho
CPF: 160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG

37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.14.070/2020 - SECOP/PMCG

Período 15/05/2024 A 17/06/2024


7.3.5	Grampo metálico tipo U para hastr de aterramento de até 5/8", condutor de 10 A 25mm².	und.	169,00	18,48	3.123,31	0,00	28,42	4.802,98	73,00	73,00	73,00	43%	96,00	57%	0,00	2.074,66	43%	2.728,32	57%
7.3.6	Haste de aterramento em aço, com 3,0 m de comprimento e DN= 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	und.	169,00	36,23	6.123,19	0,00	55,72	9.416,68	73,00	73,00	73,00	43%	96,00	57%	0,00	4.067,56	43%	5.349,12	57%
7.3.7	Cabo de Cobre #25MM²	m	238,50	12,06	2.876,40	0,00	22,71	5.416,34	160,00	160,00	160,00	67%	78,50	33%	0,00	3.633,60	67%	1.782,74	33%
7.3.8	Eletroduto PEAD flexível, com paredes simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 2", para cabramento subterraneo	m	6.624,58	5,41	35.815,01	3.631,05	9,16	47.051,58	1.698,00	139,40	1.837,40	83%	1.156,13	17%	1.276,90	36.461,43	77%	10.590,15	23%
7.3.9	Cabo de cobre, flexível classe 4 ou 5, Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento em PVC/A, Antichama BWF-B, cobertura PCS-ST1, antichama BWF-B, 01 condutor, 0,6KV, seção nominal 6mm².	m	9.178,40	3,80	34.912,25	0,00	5,36	49.196,22	408,70	408,70	408,70	4%	8.769,70	96%	0,00	2.190,63	4%	47.005,59	96%
7.3.10	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolamento HEPR, cobertura em PVC-ST2, antichama BWF-B, 0,6KV, 03 condutores de 2,5mm².	und.	2.458,00	5,29	13.014,63	2.068,00	7,45	13.855,16	290,58	70,00	360,58	99%	29,42	1%	521,50	13.635,98	98%	219,18	2%
7.3.11	Conector metálico tipo parafuso fendido (split bold), para cabos até 10,0mm²	und.	618,00	3,75	2.319,37	0,00	4,25	2.626,50	210,00	24,00	234,00	38%	384,00	62%	102,00	994,50	38%	1.632,00	62%
7.3.12	Fita isolante adesiva antichama,,uso até 750 V, em rolo de 19,0mm x 20 m	und.	52,00	5,83	303,28	0,00	6,95	361,40	52,00	52,00	52,00	100%	0,00	0%	0,00	361,40	100%	0,00	0%
7.3.13	Fita adesiva de borracha autofusão, usi ate 69kv (alta tensão)	m	260,00	0,79	205,71	0,00	0,94	244,40	260,00	260,00	260,00	100%	0,00	0%	0,00	244,40	100%	0,00	0%
7.3.14	Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6 até 32A	und.	72,00	7,35	529,48	0,00	9,13	657,36	68,00	2,00	70,00	97%	2,00	3%	18,26	639,10	97%	18,26	3%
7.3.15	Dispositivo DPS classe II, 01 polo, tensão max de 275 V, corrente max. De 20 KA (tipo AC)	und.	37,00	57,39	2.123,46	0,00	71,28	2.637,36	36,00	36,00	36,00	97%	1,00	3%	0,00	2.566,08	97%	71,28	3%
7.3.16	Dispositivo DR, quatro polos, Sensibilidade de 30 MA. Corrente de 40 A, tipo AC	und.	4,00	129,25	516,98	0,00	160,51	642,04	4,00	4,00	4,00	100%	0,00	0%	0,00	642,04	100%	0,00	0%
7.3.17	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 28 disjuntores DIN, 100 A	und.	4,00	469,32	1.877,28	0,00	777,52	3.110,08	4,00	4,00	4,00	100%	0,00	0%	0,00	3.110,08	100%	0,00	0%
7.3.18	Padrão de entrega de energia elétrica (PDE)	und.	4,00	574,34	2.297,38	0,00	667,04	2.668,17	4,00	4,00	4,00	100%	0,00	0%	0,00	2.668,17	100%	0,00	0%
7.3.19	Rele fotoelétrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector sem base	und.	254,00	20,58	5.227,52	236,00	40,51	5.586,24	10,00	10,00	246,00	97%	8,00	3%	0,00	5.262,16	94%	324,08	6%
7.3.20	Poste de iluminação pública, feito de aço galvanizado com suporte duplo, altura de 9 metros de comprimento do suporte de 0,4 m	und.	10,00	2.426,20	24.262,00	10,00	2.817,79	24.262,00	0,00	-	10,00	100%	0,00	0%	0,00	24.262,00	100%	0,00	0%
7.3.21	Poste de iluminação pública, feito de aço galvanizado com suporte duplo, altura de 9/7 metros de comprimento do suporte de 0,4 m	und.	8,00	2.451,37	19.610,93	8,00	2.847,02	19.610,93	0,00	-	8,00	100%	0,00	0%	0,00	19.610,93	100%	0,00	0%
7.3.22	Poste de iluminação pública, feito de aço galvanizado com suporte duplo, altura de 07 metros de comprimento do suporte de 0,4 m	und.	39,00	1.658,93	64.698,43	29,00	1.926,69	67.375,95	10,00	10,00	39,00	100%	0,00	0%	0,00	67.375,95	100%	0,00	0%
7.3.23	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	und.	21,00	76,71	1.611,00	0,00	83,13	1.745,73	10,00	10,00	10,00	48%	11,00	52%	0,00	831,30	48%	914,43	52%
7.3.24	Fornecimento e instalação de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm²	und.	5.126,00	14,75	75.607,36	2.287,80	16,55	80.716,75	1.652,00	116,00	1.768,00	79%	1.070,20	21%	1.919,80	60.009,39	74%	20.707,36	26%
7.3.25	Disjuntor /Tipo DIN/IEC, tripolar de 10 até 50A	und.	10,00	54,94	549,40	0,00	68,24	682,40	9,00	9,00	9,00	90%	1,00	10%	0,00	614,16	90%	68,24	10%
7.3.26	Contatctor tripolar, corrente de 45 A, tensão nominal de 500V, categoria AC-2 e AC-3.	und.	9,00	424,70	3.822,31	0,00	522,77	4.704,93	9,00	9,00	9,00	100%	0,00	0%	0,00	4.704,93	100%	0,00	0%
7.3.27	Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A	und.	9,00	291,09	2.619,80	0,00	482,25	4.340,25	6,00	6,00	6,00	67%	3,00	33%	0,00	2.893,50	67%	1.446,75	33%
7.3.28	Eletroduto/Condutele de PVC rígido, liso , cor cinza, 3/4", para instalações aparentes.	m	200,00	15,76	3.151,26	15,76	3.151,26	200,00	200,00	200,00	200,00	100%	0,00	0%	0,00	3.151,26	100%	0,00	0%
7.3.29	Caixa de passagem de metal, de sobrepor , com tampa parafusada, dimensões 40x40x15 cm	und.	1,00	102,05	102,05	102,05	102,05	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	0,00	0%	0,00	102,05	100%	0,00	0%
7.3.30	Luminária LED refletor retangular, bivolt, luz branca, 150 W	und.	28,00	107,23	3.002,48	107,23	3.002,48	28,00	28,00	28,00	28,00	100%	0,00	0%	0,00	3.002,48	100%	0,00	0%
7.3.31	Condutele em PVC, tipo C, sem tampa, de 3/4"	und.	29,00	5,62	163,07	5,62	163,07	29,00	29,00	29,00	29,00	100%	0,00	0%	0,00	163,07	100%	0,00	0%

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA: 160006741-7



Documento assinado digitalmente
FILIPE ABBOTT GALVAO RODRIGUES
Data: 19/06/2024 14:25:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.04.517/4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG



Período 15/05/2024 A 17/06/2024

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA: 160006741-7



Documento assinado digitalmente
FILIPPE ABBOTT GALVAO RODRIGUES
 Data: 19/06/2024 14:26:31-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Raimundo Antonio S. Carvalho
RM 160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.14.070/2020 - SECOP/PMCG

Período 15/05/2024 A 17/06/2024

8.29	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos - dimensões internas 1x1x1,6 m para rede de drenagem	und	15,00	780,32	11.704,80	2,43	866,55	12.789,14	4,10	4,10	6,53	44%	8,48	57%	0,00	5.445,13	43%	7.344,01	57%
8.30	Acabamento de superfície de concreto com desempenamento (manual/canivete)	m²	80,00	13,36	1.068,80	80,00	15,51	1.068,80	0,00	-	80,00	100%	0,00	0%	0,00	1.068,80	100%	0,00	0%
8.31	Tampa de concreto armado para cx de esgoto/drenagem, espessura = 10cm	m²	104,25	213,14	22.220,13	71,07	247,54	23.361,57	10,45	10,45	81,52	78%	22,73	22%	0,00	17.735,51	76%	5.626,06	24%
8.32	Escada em alvenaria de blocos cerâmicos 9x9x19	m²	270,15	215,34	58.174,13	167,65	250,10	61.736,70	72,07	72,07	239,72	89%	30,43	11%	0,00	54.125,63	88%	7.611,07	12%
8.33	Manutenção de cx de drenagem/passagem		20,00	150,00	2.999,96	20,00	174,21	2.999,96	0,00	-	20,00	100%	0,00	0%	0,00	2.999,96	100%	0,00	0%
8.34	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC DN 110 25 MM. INSTALADO EM RAMAL DE	und	30,00	124,35	3.730,37	15,00	124,35	3.730,37	15,00	15,00	30,00	100%	0,00	0%	0,00	3.730,37	100%	0,00	0%
8.35	Projeto arquitetônico executivo de escolas, creches, quartéis, delegacias, cadeias públicas, postos policiais, terminais turísticos	m²	260,00	19,67	5.115,15	260,00	19,67	5.115,15	0,00	-	260,00	100%	0,00	0%	0,00	5.115,15	100%	0,00	0%
8.36	Demolição de piso em pedra calcária	m²	958,00	22,64	21.688,10	957,24	22,64	21.688,10	0,00	-	957,24	100%	0,76	0%	0,00	21.670,85	100%	17,25	0%
8.37	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	2,16	446,67	964,80		446,67	964,80	0,00	-	0,00	0%	2,16	100%	0,00	0,00	0%	964,80	100%
8.38	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento, at 12/2017	m³	24,00	52,14	1.251,32	23,20	52,14	1.251,32	0,00	-	23,20	97%	0,80	3%	0,00	1.209,61	97%	41,71	3%
8.39	Mangueira Trançada cristal 1"	m	400,00	18,24	7.296,13		18,24	7.296,13	400,00	400,00	400,00	100%	0,00	0%	0,00	7.296,13	100%	0,00	0%
8.40	Bocal rotativo p/ aspersor R-17 24H, marca RAIN BIRD ou similar	und	12,00	37,66	451,95		37,66	451,95	12,00	12,00	12,00	100%	0,00	0%	0,00	451,95	100%	0,00	0%
8.41	Placa inox sobre Granito 70x70cm - cotação	und	1,00	310,75	310,75		310,75	310,75	1,00	1,00	1,00	100%	0,00	0%	0,00	310,75	100%	0,00	0%
8.42	Acrilica em Piso Cimentado duas demãos	m²	1.481,22	12,54	18.574,51		12,54	18.574,51	0,00	308,25	308,25	21%	1.172,97	79%	3.865,46	3.865,46	21%	14.709,06	79%
TOTAL GERAL:					17.866.534,20			21.780.587,75							342.627,49	13.289.067,18	74%	8.491.520,57	48%

100a:36

VALOR DESTA MEDIÇÃO :

R\$

342.627,49

TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SEISSENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Gustavo Ulisses L. Barros
Engenheiro Civil
CREA: 160006741-7



Documento assinado digitalmente
FILIPE ABBOTT GALVAO RODRIGUES
Data: 19/06/2024 14:27:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN: 160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOP/PMCG