

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 03									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS					858.508,10	882.885,57							55.133,87	167.507,48		715.378,09
1.1			Administração Local da Obra (Não incide BDI)					747.236,16	747.236,16							53.053,77	113.416,64		633.819,52
1.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	21.588,97	21.588,97	259.067,64	259.067,64	0,97	0,85	1,82	15,17%		20.898,12	18.393,80	39.291,93	15,17%	219.775,71
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	24,00	3.982,22	3.982,22	95.573,28	95.573,28	1,94	1,70	3,64	15,17%		7.709,58	6.785,70	14.495,28	15,17%	81.078,00
1.1.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	2.881,70	2.881,70	34.580,40	34.580,40	0,97	0,85	1,82	15,18%		2.795,25	2.455,21	5.250,46	15,18%	29.329,94
1.1.4	100316	SINAPI	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	2.786,19	2.786,19	33.434,28	33.434,28	0,97	0,85	1,82	15,18%		2.702,60	2.373,83	5.076,44	15,18%	28.357,84
1.1.5	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.738,21	3.738,21	44.858,52	44.858,52	0,97	0,85	1,82	15,18%		3.626,06	3.184,95	6.811,02	15,18%	38.047,50
1.1.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.237,51	3.237,51	38.850,12	38.850,12	0,97	0,85	1,82	15,18%		3.140,38	2.758,36	5.898,74	15,18%	32.951,38
1.1.7	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	4.933,84	4.933,84	59.206,08	59.206,08	0,97	0,85	1,82	15,18%		4.785,82	4.203,63	8.989,46	15,18%	50.216,62
1.1.8	COTAÇÃO01	PRÓPRIA	VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO	mês	12,00	1.617,90	1.617,90	19.414,80	19.414,80	0,97	0,85	1,82	15,18%		1.569,36	1.378,45	2.947,81	15,18%	16.466,99
1.1.9	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.278,20	3.278,20	39.338,40	39.338,40	0,97	0,85	1,82	15,18%		3.179,85	2.793,03	5.972,88	15,18%	33.365,52
1.1.10	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (02)	H	5.184,00	23,71	23,71	122.912,64	122.912,64	419,90	368,06	787,96	15,20%		9.955,83	8.726,80	18.682,63	15,20%	104.230,01
1.2			Canteiro de Obras					111.271,94	135.649,41							2.080,11	54.090,84		81.558,57
1.2.1	51	ORSE	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	50,00	349,79	426,46	17.489,50	21.323,00	20,00		20,00	40,00%		8.529,20	0,00	8.529,20	40,00%	12.793,80
1.2.2	98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM, H=2, 2M	m²	352,00	104,54	127,45	36.798,08	44.862,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	44.862,40
1.2.3	C2850	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	un	1,00	1.676,69	2.044,22	1.676,69	2.044,22	1,00		1,00	100,00%		2.044,22	0,00	2.044,22	100,00%	0,00
1.2.4	C1622	SEINFRA	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	un	1,00	3.600,03	4.389,15	3.600,03	4.389,15	1,00		1,00	100,00%		4.389,15	0,00	4.389,15	100,00%	0,00
1.2.5	10779	SINAPI	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	12,00	1.112,50	1.356,36	13.350,00	16.276,32	2,00	0,85	2,85	23,77%		2.712,72	1.155,62	3.868,34	23,77%	12.407,98
1.2.6	10775	SINAPI	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	12,00	890,00	1.085,08	10.680,00	13.020,96	1,00	0,85	1,85	15,43%		1.085,08	924,49	2.009,57	15,43%	11.011,39
1.2.7	93584	SINAPI	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO (6.00 X 4.00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00		24,00	100,00%		22.757,76	0,00	22.757,76	100,00%	0,00
1.2.8	99059	SINAPI	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	m	160,00	53,04	64,66	8.486,40	10.345,60	160,00		160,00	100,00%		10.345,60	0,00	10.345,60	100,00%	0,00

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
1.2.9	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	1.500,00	0,35	0,42	525,00	630,00	350,00		350,00	23,33%		147,00	0,00	147,00	23,33%	483,00					
2.0			PARQUE					3.999.109,17	4.874.790,34							493.070,12	896.952,32		3.977.838,02					
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					309.081,36	376.751,30							0,00	362.444,88		14.306,42					
2.1.1			DEMOLIÇÃO																					
2.1.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CALÇADAS	M²	96,08	57,69	70,33	5.542,56	6.756,95	8,07		8,07	8,40%		567,56	0,00	567,56	8,40%	6.189,39					
2.1.2	CPU.A2	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	440,25	10,28	12,53	4.525,77	5.516,33	74,00		74,00	16,81%		927,22	0,00	927,22	16,81%	4.589,11					
2.1.3	CPU.B2	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ- MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	264,15	10,95	13,35	2.892,44	3.526,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.526,40					
2.1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	4.209,75	2,68	3,26	11.282,13	13.723,78	4.209,75		4.209,75	100,00%		13.723,79	0,00	13.723,79	100,00%	0,00					
2.1.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	412,11	8,83	10,76	3.638,93	4.434,30	412,08		412,08	99,99%		4.433,98	0,00	4.433,98	99,99%	0,32					
2.1.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	5.769,59	2,12	2,58	12.231,53	14.885,54	5.769,12		5.769,12	99,99%		14.884,33	0,00	14.884,33	99,99%	1,21					
2.1.7	98459	SINAPI	TAPUME EM TELHA DE AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA,OND18, E=0,50MM, H = 2,00M, EXCLUSIVE PINTURA	M	2.800,00	96,06	117,11	268.968,00	327.908,00	2.800,00		2.800,00	100,00%		327.908,00	0,00	327.908,00	100,00%	0,00					
2.2			MOVIMENTO DE TERRA - ENTORNO DO PARQUE					30.388,60	37.012,37							0,00	294,54		36.717,83					
2.2.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	224,70	6,59	8,03	1.480,77	1.804,34	36,68		36,68	16,32%		294,54	0,00	294,54	16,32%	1.509,80					
2.2.2	1002974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	280,88	8,44	10,29	2.370,62	2.890,25	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.890,25					
2.2.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	M³xKM	3.932,32	2,12	2,58	8.336,51	10.145,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.145,38					
2.2.4			ATERROS																					
2.2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	3.150,00	2,12	2,58	6.678,00	8.127,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	8.127,00					
2.2.5	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	225,00	33,70	41,08	7.582,50	9.243,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.243,00					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26										
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		8.864.911,68										
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		734.980,64										
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:		13,59%										
PLANILHA DE MEDIÇÃO																						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03				VALORES			
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO			
2.2.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	180,00	21,89	26,68	3.940,20	4.802,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.802,40			
2.3			EQUIPAMENTOS					671.178,16	818.164,00						256.805,95	92.506,90		725.657,10				
2.3.1			PLAYGROUND - 01					47.412,48	57.795,00						0,00	0,00		57.795,00				
2.3.2			PLAYGROUND - 02					33.868,16	41.291,68						0,00	0,00		41.291,68				
2.3.3			ESPAÇO - JOGOS DE MESA (02 unid.)					34.889,70	42.533,26						0,00	0,00		42.533,26				
2.3.4			ESPAÇO - CONVIVÊNCIA (05 unid.)					69.310,65	84.483,88						0,00	0,00		84.483,88				
2.3.5			ACADEMIA AO AR LIVRE (02 unid.)					93.371,00	113.828,52						0,00	0,00		113.828,52				
2.3.5.9			CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS																			
2.3.5.9	11089	ORSE	RODA DE OMBRO	UNID	2,00	1.760,26	2.146,10	3.520,52	4.292,20	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.292,20			
2.3.5.10	9145	ORSE	ELÍPTICO MECÂNICO	UNID	2,00	2.863,10	3.490,69	5.726,20	6.981,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.981,38			
2.3.5.11	181613	SIURB	ESQUI DUPLO	UNID	2,00	5.311,55	6.475,84	10.623,10	12.951,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	12.951,68			
2.3.5.12	13195	ORSE	REMADOR	UNID	2,00	2.827,95	3.447,83	5.655,90	6.895,66	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.895,66			
2.3.5.13	9148	ORSE	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	UNID	2,00	4.240,10	5.169,52	8.480,20	10.339,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.339,04			
2.3.5.14	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO	UNID	4,00	477,08	581,65	1.908,32	2.326,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.326,60			
2.3.6			QUADRA POLIESPORTIVA (01 unid.)					280.839,00	342.331,85						0,00	0,00		342.331,85				
2.3.6.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	PT	16,00	10,50	12,80	168,00	204,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	204,80			
2.3.6.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA CARGA VAGABUNDA E DESCARGA DE SOLUS E	M³	31,20	6,59	8,03	205,60	250,53	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	250,53			
2.3.6.3	102974	SINAPI	MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ CARGA COMBINA	M³	31,20	8,44	10,29	263,32	321,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	321,04			
2.3.6.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM/UNIDADE. M3XKM. AF_07/2020	M³XKM	546,00	2,12	2,58	1.157,52	1.408,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.408,68			
2.3.6.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM/UNIDADE. M3XKM. AF_07/2020	M³XKM	7.170,35	2,12	2,58	15.201,13	18.499,49	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	18.499,49			
2.3.6.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	409,73	33,70	41,08	13.808,03	16.831,87	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	16.831,87			
2.3.6.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO COM COMPACTADOR	M²	1.891,08	2,85	3,47	5.389,57	6.562,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.562,04			
2.3.6.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS FORNECIMENTO	M³	31,20	476,27	580,66	14.859,62	18.116,59	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	18.116,59			
2.3.6.9	96620	SINAPI	LAJES, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	M²	2,34	576,35	702,68	1.348,65	1.644,27	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.644,27			
2.3.6.10	89478	SINAPI	ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) - APLICADO EM ALVENARIAS E	M²	208,65	128,21	156,31	26.751,01	32.614,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	32.614,08			
2.3.6.11	87879	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO	M³	76,05	3,80	4,63	288,99	352,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	352,11			

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhá, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03				
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.6.12	87811	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (MASSA ÚNICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 110 CM, AF. 07/2019	M²	76,05	69,67	84,94	5.298,40	6.459,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.459,68
2.3.6.13	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 110 CM, AF. 07/2019	M²	63,04	160,50	195,68	10.117,27	12.334,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	12.334,88
2.3.6.14	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M²	7,78	576,35	702,68	4.484,00	5.466,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.466,85
2.3.6.15	98680	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR	M	127,88	41,74	50,88	5.337,71	6.506,53	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.506,53
2.3.6.16	99837	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE CONCRETO, ESPESSURA DE 110 CM, AF. 07/2019	M²	43,00	536,64	654,27	23.075,52	28.133,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	28.133,61
2.3.6.17	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE CONCRETO, ESPESSURA DE 110 CM, AF. 07/2019	M²	52,33	160,50	195,68	8.398,32	10.239,15	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.239,15
2.3.6.18	94964	SINAPI	MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M²	60,69	451,09	549,96	27.374,84	33.374,87	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	33.374,87
2.3.6.19	98680	SINAPI	MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M²	606,86	41,74	50,88	25.330,33	30.877,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	30.877,03
2.3.6.20	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMEIRO EPOXI, AF. 05/2021 - QUADRA	M²	606,86	52,87	64,45	32.084,68	39.112,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	39.112,12
2.3.6.21	CPU.D2	PRÓPRIA	PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, QUADRA	M	245,00	17,01	20,73	4.167,45	5.078,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.078,85
2.3.6.22	102363	SINAPI	ALMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES COM DIÂMETRO	M²	199,20	165,87	202,22	33.041,30	40.282,22	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	40.282,22
2.3.6.23	102487	SINAPI	BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (35x35x h=50) - BASE PARA MONTANTE DO ALMBRADO	M³	1,35	539,27	657,47	726,66	885,94	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	885,94
2.3.6.24	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE PINTURA CLAREADA, LACADA E ARGAMASSA	M²	26,56	82,32	100,36	2.186,41	2.665,56	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.665,56
2.3.6.25	104641	SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023 - MURTO	M²	53,12	7,31	8,91	388,30	473,29	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	473,29
2.3.6.26	103769	SINAPI	PAR DE PARELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2022	UNID.	1,00	2.042,32	2.489,99	2.042,32	2.489,99	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.489,99
2.3.6.27	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E ESTRUTURA METÁLICA 50x40MM COMBUNTO	UNID.	1,00	4.291,18	5.231,80	4.291,18	5.231,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.231,80
2.3.6.28	2419	ORSE	ACÓ COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL EM TUBO GALVANIZADO DE 6" COM TINTA ALQUÍDICA	UNID.	1,00	11.215,87	13.674,38	11.215,87	13.674,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	13.674,38
2.3.6.29	100758	SINAPI	PINTURA COM "FINTA" ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A BOLO OU PINCEL	M²	44,00	41,75	50,90	1.837,00	2.239,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.239,60
2.3.7			QUADRAS DE AREIA (02 unid.)					111.487,17	135.899,81							85.160,05	92.506,90		43.392,91
2.3.7.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M³	12,48	6,59	8,03	82,24	100,21	12,48		12,48	100,00%		100,21	0,00	100,21	100,00%	0,00
2.3.7.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022 - QUADRAS DE	M³	12,48	476,27	580,66	5.943,84	7.246,63	12,48		12,48	100,00%		7.246,64	0,00	7.246,64	100,00%	-0,01

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
2.3.7.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	7,90	579,18	706,13	4.577,83	5.581,25	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.581,25					
2.3.7.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	192,00	33,70	41,08	6.470,40	7.887,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.887,36					
2.3.7.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	240,00	8,44	10,29	2.025,60	2.469,60	0,00	80,00	80,00	33,33%		0,00	823,20	823,20	33,33%	1.646,40					
2.3.7.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	3.360,00	2,12	2,58	7.123,20	8.668,80	0,00	2.400,00	2.400,00	71,43%		0,00	6.192,00	6.192,00	71,43%	2.476,80					
2.3.7.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	960,00	2,85	3,47	2.736,00	3.331,20	0,00	256,00	256,00	26,67%		0,00	888,32	888,32	26,67%	2.442,88					
2.3.7.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	120,00	160,50	195,68	19.260,00	23.481,60	0,00	64,00	64,00	53,33%		0,00	12.523,52	12.523,52	53,33%	10.958,08					
2.3.7.9	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	348,00	165,87	202,22	57.722,76	70.372,56	0,00	288,00	288,00	82,76%		0,00	58.239,36	58.239,36	82,76%	12.133,20					
2.3.7.10	102487	SINAPI	BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (40x40x h=50) - BASE MONTANTE DO ALMBRADO	M³	3,20	539,27	657,47	1.725,66	2.103,90	0,00	3,20	3,20	100,00%		0,00	2.103,90	2.103,90	100,00%	0,00					
2.3.7.11	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO (h=40cm) SOBRE EMBASAMENTO	M²	46,40	82,32	100,36	3.819,64	4.656,70	0,00	43,74	46,40	100,00%		0,00	4.389,75	4.389,75	94,27%	266,95					
2.4			PASSAGENS SOBRE O CANAL EM CONCRETO ARMADO					20.996,47	25.595,28						0,00	0,00			25.595,28					
2.4.1	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACISA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA, CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	M³	12,30	613,23	747,65	7.542,72	9.196,09	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.196,09					
2.4.2	103762	SINAPI		M²	88,15	60,15	73,33	5.302,22	6.464,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.464,03					
2.4.3	92803	SINAPI		KG	466,95	8,74	10,65	4.081,14	4.973,01	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.973,01					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03				
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.4.4	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	105,00	9,46	11,53	993,30	1.210,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.210,65
2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE	M²	12,30	250,17	305,00	3.077,09	3.751,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.751,50
2.5			CALÇADAS EM CONCRETO					228.197,70	278.135,98							21.574,40	21.574,40		256.561,58
2.5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE	M	292,90	47,28	57,64	13.848,31	16.882,75	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	16.882,75
2.5.2	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	691,50	33,70	41,08	23.303,55	28.406,82	0,00	30,94	30,94	4,47%		0,00	1.271,02	1.271,02	4,47%	27.135,80
2.5.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ	M³	864,38	8,44	10,29	7.295,32	8.894,41	0,00	38,67	38,67	4,47%		0,00	397,91	397,91	4,47%	8.496,50
2.5.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -	M³xKM	12.101,25	2,12	2,58	25.654,65	31.221,22	0,00	676,76	676,76	5,59%		0,00	1.746,04	1.746,04	5,59%	29.475,18
2.5.5	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO	M²	2.766,00	2,85	3,47	7.883,10	9.598,02	0,00	154,68	154,68	5,59%		0,00	536,74	536,74	5,59%	9.061,28
2.5.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO	M²	69,15	160,50	195,68	11.098,57	13.531,27	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	13.531,27
2.5.7	94995	SINAPI	DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO USINADO ACABAMENTO	M²	1.383,00	93,45	113,93	129.241,35	157.565,19	0,00	154,68	154,68	11,18%		0,00	17.622,69	17.622,69	11,18%	139.942,50
2.5.8	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO	M	669,80	14,74	17,97	9.872,85	12.036,30	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	12.036,30
2.6			CICLOFAIXA					726.428,18	885.538,33							53.872,88	130.187,43		755.350,90
2.6.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.281,40	0,52	0,63	666,32	807,28	768,84		768,84	60,00%		484,37	0,00	484,37	60,00%	322,91
2.6.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	2.562,80	2,68	3,26	6.868,30	8.354,72	2.562,80		2.562,80	100,00%		8.354,73	0,00	8.354,73	100,00%	-0,01
2.6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.562,80	47,28	57,64	121.169,18	147.719,79	500,00	211,00	711,00	27,74%		28.820,00	12.162,04	40.982,04	27,74%	106.737,75
2.6.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	512,56	33,70	41,08	17.273,27	21.055,96	27,45	23,40	50,85	9,92%		1.127,65	961,27	2.088,92	9,92%	18.967,04
2.6.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	640,70	8,44	10,29	5.407,50	6.592,80	34,31	29,25	63,56	9,92%		353,05	300,98	654,03	9,92%	5.938,77
2.6.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	7.175,84	2,12	2,58	15.212,78	18.513,66	480,34	409,50	889,84	12,40%		1.239,28	1.056,51	2.295,79	12,40%	16.217,87
2.6.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	1.281,40	2,85	3,47	3.651,99	4.446,45	273,00	316,50	589,50	46,00%		947,31	1.098,26	2.045,57	46,00%	2.400,89

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.6.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	256,28	160,50	195,68	41.132,94	50.148,87	7,32	4,22	11,54	4,50%		1.432,38	825,77	2.258,15	4,50%	47.890,72
2.6.9	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	2.562,80	93,45	113,93	239.493,66	291.979,80	273,00	304,50	577,50	22,53%		31.102,89	34.691,69	65.794,58	22,53%	226.185,23
2.6.10	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.281,40	14,74	17,97	18.887,83	23.026,75	136,50	154,50	291,00	22,71%		2.452,91	2.776,37	5.229,27	22,71%	17.797,48
2.6.11	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - VERMELHO	M²	2.562,80	52,87	64,45	135.495,23	165.172,46	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	165.172,46
2.6.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.562,80	47,28	57,64	121.169,18	147.719,79	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	147.719,79
2.7			PISTA DE CAMINHADA					457.562,68	557.760,92							51.094,73	133.955,25		423.805,67
2.7.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.217,83	0,52	0,63	633,27	767,23	742,87		742,87	61,00%		468,01	0,00	468,01	61,00%	299,22
2.7.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	2.435,66	2,68	3,26	6.527,56	7.940,25	2.435,66		2.435,66	100,00%		7.940,25	0,00	7.940,25	100,00%	0,00
2.7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M²	1.217,83	47,28	57,64	57.579,00	70.195,72	315,00		315,00	25,87%		18.156,60	0,00	18.156,60	25,87%	52.039,12
2.7.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	487,13	33,70	41,08	16.416,34	20.011,38	40,40	70,00	110,40	22,66%		1.659,63	2.875,60	4.535,23	22,66%	15.476,15
2.7.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	608,92	8,44	10,29	5.139,24	6.265,73	50,50	87,50	138,00	22,66%		519,65	900,38	1.420,02	22,66%	4.845,71
2.7.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	8.524,81	2,12	2,58	18.072,59	21.994,00	707,00	1.265,00	1.972,00	23,13%		1.824,06	3.263,70	5.087,76	23,13%	16.906,24
2.7.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	2.435,66	2,85	3,47	6.941,63	8.451,74	404,00	350,00	754,00	30,96%		1.401,88	1.214,50	2.616,38	30,96%	5.835,36

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03				
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.7.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	243,57	160,50	195,68	39.092,34	47.660,99	6,30		6,30	2,59%		1.232,78	0,00	1.232,78	2,59%	46.428,21
2.7.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.281,00	47,28	57,64	60.565,68	73.836,84	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	73.836,84
2.7.10	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	2.435,66	93,45	113,93	227.612,42	277.494,74	404,00	350,00	754,00	30,96%		46.027,72	39.875,50	85.903,22	30,96%	191.591,52
2.7.11	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.287,83	14,74	17,97	18.982,61	23.142,30	202,00	165,00	367,00	28,50%		3.629,94	2.965,05	6.594,99	28,50%	16.547,31
2.8			PET PLACE					15.405,80	18.779,97						12.942,80	12.942,80			5.837,17
2.8.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	PT	4,00	10,50	12,80	42,00	51,20	0,00	4,00	4,00	100,00%		0,00	51,20	51,20	100,00%	0,00
2.8.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	3,37	6,59	8,03	22,18	27,02	0,00	2,75		0,00%		0,00	22,08	22,08	81,73%	4,94
2.8.3	103800	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	3,37	476,27	580,66	1.603,12	1.954,50	0,00	2,75		0,00%		0,00	1.596,82	1.596,82	81,70%	357,69
2.8.4	101166	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	2,49	579,18	706,13	1.440,47	1.756,21	0,00	0,77		0,00%		0,00	543,72	543,72	30,96%	1.212,49
2.8.5	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	21,78	33,70	41,08	733,98	894,72	0,00	17,42	17,42	79,98%		0,00	715,61	715,61	79,98%	179,11
2.8.6	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	27,23	8,44	10,29	229,77	280,14	0,00	21,78	21,78	80,00%		0,00	224,12	224,12	80,00%	56,02
2.8.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	381,15	2,12	2,58	808,03	983,36	0,00	304,85	304,85	79,98%		0,00	786,51	786,51	79,98%	196,85
2.8.8	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	87,12	2,85	3,47	248,29	302,30	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	302,30
2.8.9	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	13,07	160,50	195,68	2.097,41	2.557,14	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.557,14

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.									Total da obra: 10.259.633,26										
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.									Saldo em Planilha: 8.864.911,68										
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.									Medido no Período: 734.980,64										
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025									Porcentagem total realizada: 13,59%										
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.8.10	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO PORTÃO DE ABRIR: 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR.	M²	37,40	165,87	202,22	6.203,53	7.563,02	0,00	32,60	32,60	87,17%		0,00	6.592,37	6.592,37	87,17%	970,65
2.8.11	10891	ORSE	PORTÃO DE ABRIR: 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR.	M²	3,84	514,85	627,70	1.977,02	2.410,36	0,00	3,84	3,84	100,00%		0,00	2.410,37	2.410,37	100,00%	-0,01
2.9			ESPAÇO COBERTO MULTIUSO					108.613,01	132.411,86						0,00	0,00			132.411,86
2.10			CAMPO DE FUTEBOL					328.131,83	399.799,01						0,00	0,00			399.799,01
2.10.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	PT	12,00	10,50	12,80	126,00	153,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	153,60
2.10.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES	M²	3.600,00	0,35	0,42	1.260,00	1.512,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.512,00
2.10.3	101118	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M³	900,00	3,37	4,10	3.033,00	3.690,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.690,00
2.10.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	1.462,50	33,70	41,08	49.286,25	60.079,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	60.079,50
2.10.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	M³	2.559,38	8,44	10,29	21.601,12	26.335,96	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	26.335,96
2.10.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	M³xKM	35.831,25	2,12	2,58	75.962,25	92.444,62	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	92.444,62
2.10.7	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -	M³	2.047,50	11,02	13,43	22.563,45	27.497,92	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	27.497,92
2.10.8	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	268,00	42,52	51,84	11.395,36	13.893,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	13.893,12
2.10.9	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	m2	4.200,00	15,73	19,17	66.066,00	80.514,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	80.514,00
2.10.10			ARQUIBANCADA																
2.10.10	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	PT	4,00	10,50	12,80	42,00	51,20	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	51,20
2.10.11	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) ESCAVADORA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS, FORNECIMENTO	M³	26,30	6,59	8,03	173,34	211,22	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	211,22
2.10.12	103800	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF. 08/2017 - CAMADA SOBRE PEDRA	M³	26,30	476,27	580,66	12.527,80	15.273,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	15.273,68
2.10.13	96620	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) EM PAREDES DE 10 CM, UTILIZANDO COLHER DE ALVENARIA	M³	11,40	576,35	702,68	6.570,39	8.010,55	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	8.010,55
2.10.14	89478	SINAPI	VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E	M³	20,58	128,21	156,31	2.638,56	3.216,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.216,85
2.10.15	103321	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLUNA DE 10 CM DE DIÂMETRO, 5 CM DE RAIO	M³	54,00	115,75	141,12	6.250,50	7.620,48	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.620,48
2.10.16	87879	SINAPI	TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	M²	127,00	3,80	4,63	482,60	588,01	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	588,01
2.10.17	87811	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM	M²	127,00	69,67	84,94	8.848,09	10.787,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.787,38
2.10.18	100323	SINAPI	PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF. 08/2017 - ARQUIBANCADA - 5 cm	M³	36,00	160,50	195,68	5.778,00	7.044,48	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.044,48
2.10.19	96620	SINAPI	TRACO CIMENTADO, TRACO (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM	M²	11,40	576,35	702,68	6.570,39	8.010,55	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	8.010,55
2.10.20	98680	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1,00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00 M (1,10" DE DIÂMETRO) E LATEX ACRÍLICA	M	144,00	41,74	50,88	6.010,56	7.326,72	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.326,72
2.10.21	CPU.F2	PRÓPRIA	APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023	M²	60,00	291,88	355,86	17.512,80	21.351,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	21.351,60
2.10.22	104641	SINAPI		M²	127,00	7,31	8,91	928,37	1.131,57	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.131,57

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 03									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				VALORES					
										ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.10.23	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A BOLO CORRINCEL	M²	60,00	41,75	50,90	2.505,00	3.054,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.054,00
2.11			ESPAÇO PARA DESCANSO					5.528,04	6.736,97							0,00	0,00		6.736,97
2.12			OUTROS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					704.926,92	859.409,40							32.161,09	78.427,85		780.981,55
2.12.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UNID	20,00	1.280,74	1.561,47	25.614,80	31.229,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	31.229,40
2.12.2	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO NO ENTORNO DO PARQUE	UNID	30,00	477,08	581,65	14.312,40	17.449,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	17.449,50
2.12.3	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - MURETA SOBRE PAREDE DO CANAL	M²	514,16	114,17	139,19	58.701,64	71.565,93	332,40		332,40	64,65%		46.266,76	0,00	46.266,76	64,65%	25.299,17
2.12.4	CPU.E2	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=0,70M, COM BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2" A CADA 2,0M E BARRAS HORIZONTAIS INFERIOR, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR DE 1.1/2" C/ FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO - PAREDE DO CANAL E PASSAGENS	M	1.357,40	220,95	269,38	299.917,53	365.656,41	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	365.656,41
2.12.5	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 - PERGOLA (CONVIVÊNCIA)	M²	87,50	205,02	249,96	17.939,25	21.871,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	21.871,50
2.12.6	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M²	47,25	114,69	139,83	5.419,10	6.606,96	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.606,96
2.12.7	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	568,00	83,61	101,93	47.490,48	57.896,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	57.896,24
2.12.8	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	750,46	47,28	57,64	35.481,74	43.256,51	0,00	258,00	258,00	34,38%		0,00	14.871,12	14.871,12	34,38%	28.385,39

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.12.9	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - CIRCULAÇÃO INTERNA	M²	2.250,00	53,44	65,15	120.240,00	146.587,50	0,00	150,34	150,34	6,68%		0,00	9.794,65	9.794,65	6,68%	136.792,85
2.12.10			CONTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (CIRCULAÇÃO INTERNA)																
2.12.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	5,29	72,19	88,01	382,02	465,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	465,74
2.12.11	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M³	5,29	476,27	580,66	2.520,42	3.072,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.072,85
2.12.12	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	3,35	579,18	706,13	1.941,17	2.366,66	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.366,66
2.12.13			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PARQUE																
2.12.13	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	200,52	14,21	17,32	2.849,38	3.473,00	0,00	32,75	32,75	16,33%		0,00	567,23	567,23	16,33%	2.905,77
2.12.14	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	66,84	160,50	195,68	10.727,82	13.079,25	0,00	8,19	8,19	12,25%		0,00	1.602,62	1.602,62	12,25%	11.476,63
2.12.15	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	114,00	25,93	31,61	2.956,02	3.603,54	0,00	58,06	58,06	50,93%		0,00	1.835,28	1.835,28	50,93%	1.768,26
2.12.16	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	210,00	11,50	14,02	2.415,00	2.944,20	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.944,20
2.12.17	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	888,00	18,46	22,50	16.392,48	19.980,00	0,00	132,30	132,30	14,90%		0,00	2.976,75	2.976,75	14,90%	17.003,25
2.12.18	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	459,00	29,35	35,78	13.471,65	16.423,02	0,00	14,35	14,35	3,13%		0,00	513,44	513,44	3,13%	15.909,58
2.12.19	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	10,00	5,22	6,36	52,20	63,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	63,60

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03				
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.12.20	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	22,00	7,13	8,69	156,86	191,18	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	191,18
2.12.21	103992	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	4,00	10,38	12,65	41,52	50,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	50,60
2.12.22	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	10,00	12,41	15,13	124,10	151,30	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	151,30
2.12.23	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	3,00	6,67	8,13	20,01	24,39	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	24,39
2.12.24	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	2,00	11,74	14,31	23,48	28,62	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	28,62
2.12.25	104014	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	4,00	9,77	11,91	39,08	47,64	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	47,64
2.12.26	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	3,00	11,35	13,83	34,05	41,49	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	41,49
2.12.27	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	45,00	7,27	8,86	327,15	398,70	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	398,70
2.12.28	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	2,00	10,56	12,87	21,12	25,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	25,74
2.12.29	103984	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	3,00	17,28	21,06	51,84	63,18	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	63,18

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
2.12.30	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	9,00	13,00	15,84	117,00	142,56	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	142,56					
2.12.31	89432	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	42,00	30,40	37,06	1.276,80	1.556,52	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.556,52					
2.12.32	104159	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	7,00	38,80	47,30	271,60	331,10	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	331,10					
2.12.33	103996	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	12,00	40,82	49,76	489,84	597,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	597,12					
2.12.34	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	2,00	14,93	18,20	29,86	36,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	36,40					
2.12.35	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	4,00	23,20	28,28	92,80	113,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	113,12					
2.12.36	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	4,00	26,82	32,69	107,28	130,76	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	130,76					
2.12.37	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	22,00	17,28	21,06	380,16	463,32	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	463,32					
2.12.38	104012	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	6,00	21,52	26,23	129,12	157,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	157,38					
2.12.39	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	9,00	23,35	28,46	210,15	256,14	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	256,14					
2.12.40	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID	40,00	12,20	14,87	488,00	594,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	594,80					
2.12.41	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	11,00	64,09	78,13	704,99	859,43	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	859,43					
2.12.42	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	5,00	110,58	134,81	552,90	674,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	674,05					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.12.43	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	2,00	87,32	106,46	174,64	212,92	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	212,92
2.12.44	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	5,00	41,26	50,30	206,30	251,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	251,50
2.12.45	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M²	133,68	43,77	53,36	5.851,17	7.133,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.133,16
2.12.46	7602	SINAPI	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	UNID.	36,00	47,86	58,35	1.722,96	2.100,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.100,60
2.12.47			REDE COLETORA DE ESGOTOS - PARQUE																
2.12.47	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	202,00	4,65	5,66	939,30	1.143,32	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.143,32
2.12.48	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV.	M³	18,18	14,21	17,32	258,33	314,87	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	314,87
2.12.49	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	6,06	160,50	195,68	972,63	1.185,82	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.185,82
2.12.50	90733	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI	M	202,00	2,47	498,94	608,02		0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	608,02
2.12.51	9841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	126,00	25,91	31,58	3.264,66	3.979,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.979,08
2.12.52	20068	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	6,00	11,83	14,42	70,98	86,52	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	86,52
2.12.53	20067	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	70,00	8,40	10,24	588,00	716,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	716,80
2.12.54	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M²	12,12	43,77	53,36	530,49	646,72	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	646,72
2.12.55	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6	UNID.	10,00	505,12	615,84	5.051,20	6.158,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.158,40
2.12.56	20151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	8,00	18,86	22,99	150,88	183,92	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	183,92
2.12.57	20149	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	6,00	6,19	7,54	37,14	45,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	45,24
2.12.58	20148	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UNID.	3,00	3,71	4,52	11,13	13,56	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	13,56
2.12.59	5103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UNID.	4,00	20,84	25,40	83,36	101,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	101,60
2.13			BATERIA DE SANITÁRIOS					134.910,21	164.471,42						0,00	0,00			164.471,42

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 03									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				VALORES					
										ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.14			JARDIM SENSORIAL					132.982,38	162.105,57							64.618,27	64.618,27		97.487,30
2.14.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	PT	8,00	10,50	12,80	84,00	102,40	0,00	8,00	8,00	100,00%		0,00	102,40	102,40	100,00%	0,00
2.14.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	M³	38,02	6,59	8,03	250,55	305,30	0,00	6,00	6,00	15,78%		0,00	48,18	48,18	15,78%	257,12
2.14.3	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M³	38,02	476,27	580,66	18.107,78	22.076,69	0,00	38,02	38,02	100,00%		0,00	22.076,69	22.076,69	100,00%	0,00
2.14.4	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	38,02	579,18	706,13	22.020,42	26.847,06	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	26.847,06
2.14.5	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	208,08	33,70	41,08	7.012,29	8.547,92	0,00	141,80	141,80	68,15%		0,00	5.825,14	5.825,14	68,15%	2.722,78
2.14.6	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	260,10	8,44	10,29	2.195,24	2.676,42	0,00	177,25	177,25	68,15%		0,00	1.823,90	1.823,90	68,15%	852,52
2.14.7	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	3.641,40	2,12	2,58	7.719,76	9.394,81	0,00	2.481,50	2.481,50	68,15%		0,00	6.402,27	6.402,27	68,15%	2.992,54
2.14.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	416,16	21,89	26,68	9.109,74	11.103,14	0,00	141,80	141,80	34,07%		0,00	3.783,22	3.783,22	34,07%	7.319,92
2.14.9	2394	ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	89,53	105,86	129,06	9.477,64	11.554,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	11.554,74
2.14.10	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	M²	328,86	53,44	65,15	17.574,27	21.425,22	0,00	328,86	328,86	100,00%		0,00	21.425,23	21.425,23	100,00%	-0,01
2.14.11	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO (	M³	120,32	82,32	100,36	9.904,74	12.075,31	0,00	31,20	31,20	25,93%		0,00	3.131,23	3.131,23	25,93%	8.944,08

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
2.14.12	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	183,07	20,59	25,10	3.769,41	4.595,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.595,05					
2.14.13	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	0,83	157,33	191,81	130,11	158,62	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	158,62					
2.14.14	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE	M²	0,83	32,83	40,02	27,15	33,09	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	33,09					
2.14.15	87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M²	120,32	212,76	259,39	25.599,28	31.209,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	31.209,80					
2.15			ADMINISTRAÇÃO					109.734,30	133.777,92							0,00	0,00		133.777,92					
2.15.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.015,52	2.457,08							0,00	0,00		2.457,08					
2.15.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZADORES. AF_10/2019	M	38,00	53,04	64,66	2.015,52	2.457,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.457,08					
2.15.2			FUNDAÇÃO					5.595,24	6.821,44							0,00	0,00		6.821,44					
2.15.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	6,89	72,19	88,01	497,38	606,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	606,38					
2.15.2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/144 M³) E DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE: 0,80 M³/144 M³). AF_07/2020	M³	6,89	8,83	10,76	60,83	74,13	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	74,13					
2.15.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	96,39	2,47	3,01	238,08	290,13	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	290,13					
2.15.2.4	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO	M³	6,89	476,27	580,66	3.281,50	4.000,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,74					
2.15.2.5	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO COM BLOCO ESTRUCTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	2,62	579,18	706,13	1.517,45	1.850,06	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.850,06					
2.15.3			BLOCO DE FUNDAÇÃO					741,49	904,02							0,00	0,00		904,02					
2.15.1.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M³	1,38	539,27	657,47	741,49	904,02	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	904,02					
2.15.4			CINTAMENTO INFERIOR (14X25)					8.038,58	9.799,07							0,00	0,00		9.799,07					
2.15.4.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2024	M³	1,61	631,74	770,21	1.017,10	1.240,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.240,03					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26					
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				8.864.911,68					
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				734.980,64					
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:				13,59%					
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.15.4.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	1,61	250,17	305,00	402,77	491,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	491,05
2.15.4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	161,99	8,74	10,65	1.415,79	1.725,19	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.725,19
2.15.4.4	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	36,29	9,28	11,31	336,77	410,43	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	410,43
2.15.4.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	22,95	138,98	169,44	3.189,59	3.888,64	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.888,64
2.15.4.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	33,97	49,36	60,17	1.676,56	2.043,73	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.043,73
2.15.5			SUPERESTRUTURA					26.095,99	31.813,70							0,00	0,00		31.813,70
2.15.5.1			PILARES (14 x 25)																
2.15.5.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	1,54	973,67	1.187,09	1.499,45	1.828,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.828,11
2.15.5.2	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	152,03	8,74	10,65	1.328,74	1.619,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.619,11
2.15.5.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	26,09	9,28	11,31	242,11	295,07	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	295,07
2.15.5.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	30,03	158,28	192,97	4.753,14	5.794,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.794,88
2.15.5.5			VIGAS (14x35)																
2.15.5.5	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIFAMÍLIARES ATÉ 04 ANDARES	M³	2,25	1.231,38	1.501,29	2.769,49	3.376,55	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.376,55
2.15.5.6	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	161,99	8,74	10,65	1.415,79	1.725,19	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.725,19
2.15.5.7	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	46,65	9,28	11,31	432,91	527,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	527,61
2.15.5.8	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	32,13	102,62	125,11	3.297,18	4.019,78	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.019,78
2.15.5.9			LAJE																
2.15.5.9	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)= 0,22	M²	64,04	161,73	197,18	10.357,18	12.627,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	12.627,40
2.15.6			ELEVAÇÃO					12.302,82	14.998,90							0,00	0,00		14.998,90

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.15.6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ACABAMENTO COM PREPARO EM	M²	157,85	77,94	95,02	12.302,82	14.998,90	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	14.998,90
2.15.7			REVESTIMENTO PAREDES E TETOS					9.696,87	11.820,59						0,00	0,00			11.820,59
2.15.7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO	M²	315,70	3,80	4,63	1.199,66	1.461,69	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.461,69
2.15.7.2	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA	M²	50,93	9,09	11,08	462,95	564,30	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	564,30
2.15.7.3	87549	SINAPI	BLOCO PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO	M²	45,75	20,59	25,10	941,99	1.148,32	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.148,32
2.15.7.4	87529	SINAPI	MANUA UNICA PARA SINTETISMO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,	M²	122,25	34,00	41,45	4.156,50	5.067,26	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.067,26
2.15.7.5	99198	SINAPI	ADICIONAR MANUA UNICA PARA SINTETISMO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,	M²	45,75	64,17	78,23	2.935,77	3.579,02	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.579,02
2.15.8			COBERTA					16.471,70	20.081,58						0,00	0,00			20.081,58
2.15.8.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF 07/2019 PS	M²	47,10	158,01	192,64	7.442,27	9.073,34	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.073,34
2.15.8.2	92539	SINAPI	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO	M²	47,10	63,01	76,82	2.967,77	3.618,22	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.618,22
2.15.8.3	98546	SINAPI	TRANSPORTADOR DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M²	47,10	121,43	148,04	5.719,35	6.972,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.972,68
2.15.8.4	CPU.M2	PRÓPRIA	CALHA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - REV 01	M²	1,50	228,21	278,23	342,31	417,34	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	417,34
2.15.9			ESQUADRIAS					5.855,71	7.139,25						0,00	0,00			7.139,25
2.15.9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00	670,34	817,27	2.011,02	2.451,81	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.451,81
2.15.9.2	12515	ORSE	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0,70 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS	UNID	2,00	1.174,15	1.431,52	2.348,30	2.863,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.863,04
2.15.9.3	100674	SINAPI	3-METRO DE VÍDROS VITRIFICADOS COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.	M²	0,96	703,70	857,95	675,55	823,63	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	823,63
2.15.9.4	94570	SINAPI	5-METRO DE ALUMINÍO DE CORTELA COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR	M²	2,40	342,02	416,99	820,84	1.000,77	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,77
2.15.10			PISO					7.787,66	9.493,73						0,00	0,00			9.493,73
2.15.10.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLO A DEBUSAÇÃO AF 09/2021	M²	40,74	2,85	3,47	116,10	141,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	141,36

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.15.10.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M³	20,37	47,19	57,53	961,26	1.171,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.171,88
2.15.10.3	94962	SINAPI	CONCRETO M300 PARA CASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	M³	4,07	375,10	457,32	1.526,65	1.861,29	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.861,29
2.15.10.4	87630	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONAGEM. COLOCAÇÃO DAS JUNTAS	M²	50,93	36,49	44,48	1.858,43	2.265,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.265,36
2.15.10.5	87247	SINAPI	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONAGEM. COLOCAÇÃO DAS JUNTAS	M²	44,26	62,02	75,61	2.745,00	3.346,49	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.346,49
2.15.10.6	104162	SINAPI	GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONAGEM. COLOCAÇÃO DAS JUNTAS	M²	6,67	86,99	106,05	580,22	707,35	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	707,35
2.15.11			PINTURA					4.633,91	5.648,64							0,00	0,00		5.648,64
2.15.11.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - INTERNA	M²	122,25	15,02	18,31	1.836,19	2.238,39	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.238,39
2.15.11.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	76,50	24,89	30,34	1.904,08	2.321,01	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.321,01
2.15.11.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	122,25	7,31	8,91	893,64	1.089,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.089,24
2.15.12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					2.945,47	3.591,04							0,00	0,00		3.591,04
2.15.12.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA PARA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE PASCOE E CHUMBAMENTO EM MUR E/OU PAREDE	UN	6,00	120,59	147,02	723,54	882,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	882,12
2.15.12.2	CPU.G2	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	pt	2,00	71,23	86,84	142,46	173,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	173,68
2.15.12.3	CPU.H2	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	pt	3,00	121,17	147,73	363,51	443,19	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	443,19
2.15.12.4	CPU.J2	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	1,00	105,08	128,11	105,08	128,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	128,11
2.15.12.5	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE PASCOE E CHUMBAMENTO EM MUR E/OU PAREDE	UN	3,00	68,47	83,47	205,41	250,41	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	250,41
2.15.12.6	97902	SINAPI	EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. PARA LATE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - INCLUSIVE PASCOE E CHUMBAMENTO EM MUR E/OU PAREDE	UN	1,00	505,12	615,84	505,12	615,84	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	615,84
2.15.12.7	97741	SINAPI	ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (Ø 1), PARA 1 MEDIDOR Ø FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO)	UN	1,00	161,72	197,16	161,72	197,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	197,16
2.15.12.8	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (Ø 1), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	146,65	178,79	146,65	178,79	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	178,79
2.15.12.9	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2024	UN	1,00	591,98	721,74	591,98	721,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	721,74

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.15.13			LOUÇAS E METAIS					1.622,72	1.978,39							0,00	0,00		1.978,39
2.15.13.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	501,35	611,24	501,35	611,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	611,24
2.15.13.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	44,34	54,05	44,34	54,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	54,05
2.15.13.3	2033	ORSE	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	un	1,00	60,37	73,60	60,37	73,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	73,60
2.15.13.4	20269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	UN	1,00	102,79	125,32	102,79	125,32	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	125,32
2.15.13.5	10427	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	UN	1,00	508,82	620,35	508,82	620,35	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	620,35
2.15.13.6	CPU.02	PRÓPRIA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M²	0,50	594,15	724,38	297,07	362,19	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	362,19
2.15.13.7	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	20,11	24,51	20,11	24,51	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	24,51
2.15.13.8	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	29,29	35,71	87,87	107,13	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	107,13
2.15.14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					5.930,62	7.230,49							0,00	0,00		7.230,49
2.15.14.1	CPU.K2	PRÓPRIA	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	un	6,00	235,74	287,41	1.414,44	1.724,46	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.724,46
2.15.14.2	CPU.L2	PRÓPRIA	PONTO DE TOMADA 2P+1T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", NO USO DE FERRAMENTA	pt	12,00	257,49	313,93	3.089,88	3.767,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.767,16
2.15.14.3	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018	UN	1,00	61,23	74,65	61,23	74,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	74,65
2.15.14.4	12901	ORSE	LÂMPADA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLORESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO DEE-1140 DA MARCA SONNOLIS OU SIMILAR	un	6,00	121,28	147,86	727,68	887,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	887,16
2.15.14.5	12095	ORSE	LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/NEU	un	6,00	21,79	26,56	130,74	159,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	159,36
2.15.14.6	337	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 kVA) COM CAIXA EM NORIL	un	1,00	253,73	309,34	253,73	309,34	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	309,34
2.15.14.7	9193	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO	un	1,00	252,92	308,36	252,92	308,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	308,36
2.16			DEPÓSITO DE LIXO					15.043,53	18.340,04							0,00	0,00		18.340,04
2.16.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	18,00	53,04	64,66	954,72	1.163,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.163,88

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.16.2			FUNDAÇÃO																
2.16.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,95	72,19	88,01	68,21	83,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	83,16
2.16.3	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO	M³	0,95	476,27	580,66	450,07	548,72	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	548,72
2.16.4	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M³	0,60	579,18	706,13	346,63	422,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	422,61
2.16.5	103318	SINAPI	REVESTIMENTO DE VIGAS, 15x15cm, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE	M²	17,64	94,59	115,32	1.668,56	2.034,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.034,24
2.16.6	102476	SINAPI	CONCRETO EMPRETADO 1:2:2,5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM	M³	0,37	631,74	770,21	232,16	283,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	283,05
2.16.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	0,37	250,17	305,00	91,93	112,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	112,08
2.16.8	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	18,25	9,44	11,50	172,28	209,87	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	209,87
2.16.9	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	8,30	9,28	11,31	77,02	93,87	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	93,87
2.16.10	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	5,25	102,62	125,11	538,75	656,82	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	656,82
2.16.11	101964	SINAPI	LAJE PEREQUEDORA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE/ENCHIMENTO: CADAL=18,20	M²	9,09	161,73	197,18	1.469,31	1.791,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.791,38
2.16.12	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M²	9,09	49,36	60,17	448,43	546,64	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	546,64
2.16.13			REVESTIMENTO INTERNO																
2.16.13	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO	M²	36,11	3,80	4,63	137,21	167,18	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	167,18
2.16.14	87549	SINAPI	LAJE PARA PAREDES INTERNAS DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO	M²	20,25	20,59	25,10	416,94	508,27	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	508,27
2.16.15	87529	SINAPI	MANUA MONTAR E PARAR INTERIORS DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,	M²	15,86	34,00	41,45	539,24	657,39	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	657,39
2.16.16	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III APLICADAS A MÊIA	M²	20,25	64,17	78,23	1.299,44	1.584,15	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.584,15
2.16.17			PISO																
2.16.17	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR	M²	1,58	2,85	3,47	4,48	5,46	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5,46

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26					
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				8.864.911,68					
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				734.980,64					
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:				13,59%					
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03						
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.16.18	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M³	1,58	47,19	57,53	74,32	90,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	90,60
2.16.19	94962	SINAPI	CONCRETO M300 PARA CASTRO, TRAÇO 1:1,4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BOMBA DE ALTA PRESSÃO	M³	0,36	375,10	457,32	135,03	164,63	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	164,63
2.16.20	87630	SINAPI	BETONAGEM DE LAJE DE 15CM DE ESPESURA (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	M³	4,50	36,49	44,48	164,20	200,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	200,16
2.16.21	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA INTERIORES	M²	4,50	62,02	75,61	279,09	340,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	340,24
2.16.22	11718	ORSE	PORTÃO EM CHAPA DE FERRO VENEZIANA TIPO Z INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FERROLHOS E CHUMBADORES EM CHAPA DE FERRO E=5MM	M²	6,30	559,07	681,61	3.522,14	4.294,14	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.294,14
2.16.23	C3410	SEINFRA	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M²	6,25	312,54	381,04	1.953,37	2.381,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.381,50
3.0			REDE COLETORA DE ESGOTO - REGIÃO III - RUA FLORÍPEDES COUTINHO					1.173.808,07	1.449.981,99							0,00	0,00		1.449.981,99
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					8.619,00	10.647,00							0,00	0,00		10.647,00
3.1.1	CPU.D3	PRÓPRIA	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	25,00	344,76	425,88	8.619,00	10.647,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.647,00
3.2			LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERNAS - SERVIÇOS					201.346,04	248.726,04							0,00	0,00		248.726,04
3.2.1	CPU.E3	PRÓPRIA	Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm,do imóvel ate a caixa, com conexões.	und	147,00	803,16	992,14	118.064,52	145.844,58	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	145.844,58
3.2.2	97974	SINAPI	Caixa de inspeção em concreto premoldado DN 60 cm com tampa, altura 60 cm	und	147,00	461,46	570,04	67.834,62	83.795,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	83.795,88
3.2.3	100247	SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc serie normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 75 mm e menor ou igual a 100 mm (unidade)	Mxkm	1.396,50	2,83	3,50	3.952,09	4.887,75	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.887,75
3.2.4	CPU.J3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de calçada cimentada	m2	176,40	20,58	25,42	3.630,31	4.484,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.484,08
3.2.5	CPU.K3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de piso em lajota granítica irregular (com aproveitamento)	m2	117,60	26,75	33,04	3.145,80	3.885,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.885,50
3.2.6	CPU.L3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de contra piso em concreto simples (sem aproveitamento)	m3	176,40	26,75	33,04	4.718,70	5.828,25	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.828,25
3.3			LIGAÇÕES DOMICILIARES EXTERNAS - SERVIÇOS					247.738,40	306.029,51							0,00	0,00		306.029,51
3.3.1	90106	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m3	246,96	6,66	8,23	1.644,75	2.032,48	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.032,48
3.3.2	94329	SINAPI	Colchão de areia, lastro de vala com preparo de fundo	m3	105,84	94,92	117,25	10.046,33	12.409,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	12.409,74

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
3.3.3	90733	SINAPI	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021	m	882,00	2,47	3,05	2.178,54	2.690,10	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.690,10					
3.3.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	141,12	21,89	27,04	3.089,11	3.815,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.815,88					
3.3.5	100247	SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc sene normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 75 mm.	Mxkm	882,00	2,83	3,50	2.496,06	3.087,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.087,00					
3.3.6	101852	SINAPI	Assentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do rejuntamento.	m2	1.146,60	70,56	87,16	80.904,09	99.937,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	99.937,65					
3.3.7	102098	SINAPI	Recomposição do revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af_12/2022	m3	57,33	1.863,62	2.302,13	106.841,33	131.981,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	131.981,11					
3.3.8	36365	SINAPI	Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr 7362)	m	882,00	37,06	45,78	32.686,92	40.377,96	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	40.377,96					
3.3.9	90733	SINAPI	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021	m	882,00	2,47	3,05	2.178,54	2.690,10	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.690,10					
3.3.10	104076	SINAPI	Selim, pvc ocre, com trava, dn 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para coletor predial de esgoto	unid.	147,00	38,59	47,67	5.672,73	7.007,49	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.007,49					
3.4			REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS					716.104,64	884.579,44							0,00	0,00		884.579,44					
3.4.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento	m	754,75	4,65	5,74	3.509,58	4.332,26	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.332,26					
3.4.2	CPU.I3	PRÓPRIA	Sinalização de vias com cone de pvc h=0,75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	264,16	24,22	29,92	6.397,95	7.903,66	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.903,66					
3.4.3	CPU.F3	PRÓPRIA	Sinalização com tela tapume pvc utilização 10 vezes	m	490,59	14,46	17,86	7.093,93	8.761,93	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	8.761,93					
3.4.4	CPU.G3	PRÓPRIA	Passadiços com tábuas de madeira para pedestre	m2	240,00	79,22	97,86	19.012,80	23.486,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	23.486,40					
3.4.5	90106	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m3	296,40	6,66	8,23	1.974,02	2.439,37	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.439,37					
3.4.6	90108	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m3	241,60	5,98	7,39	1.444,76	1.785,42	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.785,42					
3.4.7	102325	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prot. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m³/m de 0,5m até 1,5m, média de 2).	m3	322,80	13,56	16,75	4.377,16	5.406,90	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.406,90					
3.4.8	CPU.H3	PRÓPRIA	Escavação manual em valas com material de 3ª categoria sem uso de explosivo e fogo controlado com utilização de compressor e rompedor - profundidade até 2,00m	m3	215,20	349,18	431,34	75.143,53	92.824,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	92.824,36					
3.4.9	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, sem selo (sem substituição de 1ª categoria com 3ª).	m3	381,89	20,40	25,20	7.790,55	9.623,62	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.623,62					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
3.4.10	101622	SINAPI	Colchão de areia, lastro de vala com preparo de fundo	m3	286,42	210,22	259,68	60.211,21	74.377,54	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	74.377,54
3.4.11	93382+0368	SINAPI	Aterro mecanizado com emprestimo de material	m3	350,06	79,39	98,07	27.791,26	34.330,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	34.330,38
3.4.12	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	694,11	2,47	3,05	1.714,45	2.117,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.117,03
3.4.13	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante até 15,00Km (momento extraordinário)	m3xkm	13.535,15	2,47	3,05	33.431,82	41.282,20	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	41.282,20
3.4.14	101582	SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m. af_08/2020	m2	636,48	55,56	68,63	35.362,82	43.681,62	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	43.681,62
3.4.15	101577	SINAPI	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020	m2	636,48	43,28	53,46	27.546,85	34.026,22	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	34.026,22
3.4.16	104482	SINAPI	Esgotamento de vala com bomba submersível	h	220,00	24,37	30,10	5.361,40	6.622,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.622,00
3.4.17	CPU.B3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de rede de abastecimento de água DN = 50mm	m	882,00	50,70	62,63	44.717,40	55.239,66	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	55.239,66
3.4.18	CPU.C3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de ligação domiciliar de água	und	147,00	51,11	63,14	7.513,17	9.281,58	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.281,58
3.4.19	90734+41936	SINAPI	Fornecimento e assentamento de tubo PVC DN 150mm	m	795,60	75,61	93,40	60.155,31	74.309,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	74.309,04
3.4.20	100248	SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc sene normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 150mm. af_12/2020	m	795,60	11,16	13,79	8.878,89	10.971,32	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.971,32
3.4.21	97988	SINAPI	Base para poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,20 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020	und	10,00	2.773,65	3.426,29	27.736,50	34.262,90	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	34.262,90
3.4.22	97987	SINAPI	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré- moldado, diâmetro interno = 1,2 m. af_12/2020	und	1,00	673,54	832,02	673,54	832,02	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	832,02
3.4.23	102141	SINAPI	Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,50 m, profundidade = 1,35 m, excluindo tampão. af_12/2020	und	1,00	2.484,44	3.069,03	2.484,44	3.069,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.069,03
3.4.24	97991	SINAPI	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré- moldado, diâmetro interno = 1,5 m. af_12/2020	und	3,00	924,01	1.141,43	2.772,03	3.424,29	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.424,29
3.4.25	98114	SINAPI	Tampão em ferro fundido 600mm padrão CAGEPA	und	11,00	684,74	845,86	7.532,14	9.304,46	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.304,46
3.4.26	101852	SINAPI	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	1.591,20	70,56	87,16	112.275,07	138.688,99	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	138.688,99

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 03									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
3.4.27	102098	SINAPI	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af_12/2020	m3	63,65	1.863,62	2.302,13	118.619,41	146.530,57	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	146.530,57
3.4.28	CPU.A3	PRÓPRIA	Limpeza e teste de estanqueidade	m	795,60	5,76	7,12	4.582,65	5.664,67	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.664,67
4.0			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO (2 UND.)		2,00	80.997,55	98.752,21	161.995,10	197.489,62						48.898,08	48.898,08			148.591,54
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.697,28	2.069,12						2.069,12	2.069,12			0,00
4.1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,00	53,04	64,66	1.697,28	2.069,12	0,00	32,00	32,00	100,00%		0,00	2.069,12	2.069,12	100,00%	0,00
4.2			INFRAESTRUTURA					16.083,27	19.606,47						14.624,83	14.624,83			4.981,64
4.2.1			FUNDAÇÃO					6.389,46	7.789,37						4.308,16	4.308,16			3.481,21
4.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21,73	72,19	88,01	1.568,68	1.912,45	0,00	13,50	13,50	62,13%		0,00	1.188,14	1.188,14	62,13%	724,32
4.2.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA /CACAMBA DE	m³	21,73	8,83	10,76	191,87	233,81	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	233,81
4.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	271,60	2,47	3,01	670,85	817,51	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	817,51
4.2.1.4	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	6,00	476,27	580,66	2.857,62	3.483,96	0,00	3,09	3,09	51,45%		0,00	1.792,50	1.792,50	51,45%	1.691,46
4.2.1.5	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	1,90	579,18	706,13	1.100,44	1.341,64	0,00	1,88	1,88	98,95%		0,00	1.327,52	1.327,52	98,95%	14,12
4.2.2			SAPATAS					2.009,60	2.449,78						2.449,97	2.449,97			-0,19
4.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	3,23	29,90	36,45	96,42	117,55	0,00	3,23	3,23	100,16%		0,00	117,73	117,73	100,16%	-0,18
4.2.2.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,81	631,74	770,21	511,70	623,87	0,00	0,81	0,81	100,00%		0,00	623,87	623,87	100,00%	0,00

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
4.2.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,81	250,17	305,00	202,63	247,05	0,00	0,81	0,81	100,00%		0,00	247,05	247,05	100,00%	0,00					
4.2.2.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	51,30	8,74	10,65	448,36	546,34	0,00	51,30	51,30	100,00%		0,00	546,35	546,35	100,00%	0,00					
4.2.2.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,40	138,98	169,44	750,49	914,97	0,00	5,40	5,40	100,00%		0,00	914,98	914,98	100,00%	-0,01					
4.2.3			CINTAMENTO					7.684,21	9.367,32							7.866,70	7.866,70		1.500,62					
4.2.3.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO.COM	m³	1,77	631,74	770,21	1.118,17	1.363,27	0,00	1,77	1,77	100,00%		0,00	1.363,27	1.363,27	100,00%	0,00					
4.2.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,77	250,17	305,00	442,80	539,85	0,00	1,77	1,77	100,00%		0,00	539,85	539,85	100,00%	0,00					
4.2.3.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	26,20	9,44	11,50	247,32	301,30	0,00	26,20	26,20	100,00%		0,00	301,30	301,30	100,00%	0,00					
4.2.3.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	71,00	8,74	10,65	620,54	756,15	0,00	71,00	71,00	100,00%		0,00	756,15	756,15	100,00%	0,00					
4.2.3.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	60,15	9,28	11,31	558,19	680,29	0,00	60,15	60,15	100,00%		0,00	680,30	680,30	100,00%	-0,01					
4.2.3.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24,94	138,98	169,44	3.466,16	4.225,83	0,00	24,94	24,94	100,00%		0,00	4.225,83	4.225,83	100,00%	0,00					
4.2.3.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	24,94	49,36	60,17	1.231,03	1.500,63	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,63					
4.3			SUPERESTRUTURA					12.708,18	15.492,19							7.755,09	7.755,09		7.737,11					
4.3.1			PILARES					6.824,36	8.319,32							6.787,99	6.787,99		1.531,33					
4.3.1.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,29	973,67	1.187,09	1.256,03	1.531,34	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.531,34					
4.3.1.2	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	111,30	8,74	10,65	972,76	1.185,34	0,00	111,30	111,30	100,00%		0,00	1.185,35	1.185,35	100,00%	-0,01					
4.3.1.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	34,70	9,28	11,31	322,01	392,45	0,00	34,70	34,70	100,00%		0,00	392,46	392,46	100,00%	-0,01					
4.3.1.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	27,00	158,28	192,97	4.273,56	5.210,19	0,00	27,00	27,00	100,00%		0,00	5.210,19	5.210,19	100,00%	0,00					
4.3.2			VIGAS					3.676,21	4.481,37							967,09	967,09		3.514,28					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.3.2.1	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOR-25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANCAMENTO, ADEQUAMENTO E	m³	1,07	1.231,38	1.501,29	1.317,57	1.606,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.606,38
4.3.2.2	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	4,30	9,46	11,53	40,67	49,57	0,00	4,30	4,30	100,00%		0,00	49,58	49,58	100,02%	-0,01
4.3.2.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	40,50	9,44	11,50	382,32	465,75	0,00	40,50	40,50	100,00%		0,00	465,75	465,75	100,00%	0,00
4.3.2.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	18,10	8,74	10,65	158,19	192,76	0,00	18,10	18,10	100,00%		0,00	192,77	192,77	100,00%	-0,01
4.3.2.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	22,90	9,28	11,31	212,51	258,99	0,00	22,90	22,90	100,00%		0,00	259,00	259,00	100,00%	-0,01
4.3.2.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	15,25	102,62	125,11	1.564,95	1.907,92	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.907,92
4.3.3			LAJE					2.207,61	2.691,50							0,00	0,00		2.691,50
4.3.3.1	101964	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3)	m²	13,65	161,73	197,18	2.207,61	2.691,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.691,50
4.4			ELEVAÇÃO					4.827,60	5.885,53							0,00	0,00		5.885,53
4.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	61,94	77,94	95,02	4.827,60	5.885,53	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.885,53
4.5			REVESTIMENTO PAREDES E TETOS					12.252,42	14.936,90							0,00	0,00		14.936,90
4.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m²	123,88	3,80	4,63	470,74	573,56	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	573,56
4.5.2	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO DO EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA	m²	16,25	9,09	11,08	147,71	180,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	180,05
4.5.3	87549	SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO	m²	123,88	20,59	25,10	2.550,68	3.109,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.109,38
4.5.4	90409	SINAPI	MANUA MONTE E PAREDES INTERNAS DO PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE	m²	16,25	33,72	41,11	547,95	668,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	668,03
4.5.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM	m²	46,35	98,59	120,20	4.569,64	5.571,27	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.571,27
4.5.6	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC-III APLICADAS A MESA	m²	61,80	64,17	78,23	3.965,70	4.834,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.834,61

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES				MEDIÇÃO 03					
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.6			COBERTA					5.251,32	6.402,01							0,00	0,00		6.402,01
4.6.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	37,96	38,08	46,42	1.445,51	1.762,10	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.762,10
4.6.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO	m²	37,96	63,01	76,82	2.391,85	2.916,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.916,08
4.6.3	291	ORSE	RUFO EM PLACA DE CONCRETO L=34cm	m	14,75	73,33	89,40	1.081,61	1.318,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.318,65
4.6.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	2,74	121,43	148,04	332,35	405,18	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	405,18
4.7			ESQUADRIAS					7.166,62	8.737,40							0,00	0,00		8.737,40
4.7.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,67	602,15	734,14	3.414,19	4.162,57	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.162,57
4.7.2	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²	4,53	354,25	431,90	1.604,75	1.956,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.956,50
4.7.3	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²	1,42	354,25	431,90	503,03	613,29	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	613,29
4.7.4	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²	2,36	354,25	431,90	836,03	1.019,28	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.019,28
4.7.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,18	658,82	803,23	118,58	144,58	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	144,58
4.7.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,18	32,61	39,75	429,79	523,90	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	523,90
4.7.7	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	43,82	53,42	131,46	160,26	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	160,26
4.7.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,00	42,93	52,34	128,79	157,02	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	157,02
4.8			PISO					4.387,75	5.348,92							0,00	0,00		5.348,92
4.8.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	29,40	2,85	3,47	83,79	102,01	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	102,01
4.8.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	10,29	47,19	57,53	485,58	591,98	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	591,98
4.8.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA CASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,47	375,10	457,32	551,39	672,26	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	672,26

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 03									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				VALORES					
										ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.8.4	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS	m²	29,40	36,49	44,48	1.072,80	1.307,71	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.307,71
4.8.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M²	m²	14,55	62,02	75,61	902,39	1.100,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.100,12
4.8.6	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS	m²	14,85	86,99	106,05	1.291,80	1.574,84	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.574,84
4.9			PINTURA					1.158,14	1.411,76							0,00	0,00		1.411,76
4.9.1	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO REDE)	M²	27,84	41,60	50,71	1.158,14	1.411,76	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.411,76
4.10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					3.710,32	4.523,52							0,00	0,00		4.523,52
4.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSO RASCO E COLUMBAMENTO EM	UN	7,00	120,59	147,02	844,13	1.029,14	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029,14
4.10.2	CPU.D4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	pt	4,00	71,19	86,79	284,76	347,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	347,16
4.10.3	CPU.E4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	pt	1,00	121,17	147,73	121,17	147,73	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	147,73
4.10.4	CPU.F4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	pt	1,00	157,36	191,85	157,36	191,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	191,85
4.10.5	CPU.G4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	1,00	105,08	128,11	105,08	128,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	128,11
4.10.6	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,4 M. ALTURA INTERNA: 0,6 M	UN	1,00	326,09	397,56	326,09	397,56	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	397,56
4.10.7	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO RÍGIDO	UN	2,00	68,47	83,47	136,94	166,94	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	166,94
4.10.8	97900	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO RÍGIDO	UN	2,00	164,66	200,75	329,32	401,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	401,50
4.10.9	97902	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO RÍGIDO	UN	1,00	505,12	615,84	505,12	615,84	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	615,84
4.10.10	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (1/2"), PARA 1 MEDIDOR □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO)	UN	1,00	161,72	197,16	161,72	197,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	197,16
4.10.11	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	146,65	178,79	146,65	178,79	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	178,79
4.10.12	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	591,98	721,74	591,98	721,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	721,74

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
4.11			LOUÇAS E METAIS					4.847,32	5.909,76							0,00	0,00		5.909,76					
4.11.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	501,35	611,24	501,35	611,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	611,24					
4.11.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	44,34	54,05	44,34	54,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	54,05					
4.11.3	2033	ORSE	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	un	1,00	60,37	73,60	60,37	73,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	73,60					
4.11.4	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	365,45	445,55	1.096,35	1.336,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.336,65					
4.11.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	150,13	183,03	150,13	183,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	183,03					
4.11.6	93442	SINAPI	BANCADA MARMORE BRANCO 120 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL ENGATE FLEXÍVEL 3/4 CM TORNEIRA	UN	1,00	1.218,54	1.485,64	1.218,54	1.485,64	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.485,64					
4.11.7	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= "3" CM (SEM FUROS)	m²	3,00	505,19	615,92	1.515,57	1.847,76	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.847,76					
4.11.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	86,89	105,93	260,67	317,79	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	317,79					
4.12			CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					1.316,81	1.605,40							0,00	0,00		1.605,40					
4.12.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,24	85,71	104,49	277,70	338,54	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	338,54					
4.12.2	89529	SINAPI	JOELHO 90° GRAUS, PVC, SERIE K, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	33,48	40,81	33,48	40,81	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	40,81					
4.12.3	9377	ORSE	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM	m	8,00	48,91	59,63	391,28	477,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	477,04					
4.12.4	11335	ORSE	CAIXA DE ESPUMA 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	1,00	614,35	749,01	614,35	749,01	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	749,01					
4.13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.385,68	5.346,91							0,00	0,00		5.346,91					
4.13.1	CPU.H4	PRÓPRIA	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	un	6,00	235,74	287,41	1.414,44	1.724,46	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.724,46					
4.13.2	CPU.I4	PRÓPRIA	PONTO DE TOMADA 2P+1, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	6,00	257,49	313,93	1.544,94	1.883,58	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.883,58					
4.13.3	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	1,00	61,23	74,65	61,23	74,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	74,65					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
4.13.4	12901	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBOTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR	un	6,00	121,28	147,86	727,68	887,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	887,16					
4.13.5	12095	ORSE	LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/NEU	un	6,00	21,79	26,56	130,74	159,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	159,36					
4.13.6	337	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	un	1,00	253,73	309,34	253,73	309,34	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	309,34					
4.13.7	9193	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO	un	1,00	252,92	308,36	252,92	308,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	308,36					
4.14			DIVERSOS					1.204,84	1.468,92						0,00	0,00			1.468,92					
4.14.1	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	2,16	557,80	680,06	1.204,84	1.468,92	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.468,92					
5.0			CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE					2.341.517,36	2.854.485,74						137.878,57	281.363,70			2.573.122,04					
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					62.502,14	76.185,80						952,16	62.218,42			13.967,38					
5.1.1	CPU.G5	PRÓPRIA	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	344,76	420,33	3.447,60	4.203,30	10,00		10,00	100,00%		4.203,30	0,00	4.203,30	100,00%	0,00					
5.1.2	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. af_05/2018	m²	99,00	96,06	117,11	9.509,94	11.593,89	99,00		99,00	100,00%		11.593,89	0,00	11.593,89	100,00%	0,00					
5.1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1.676,69	2.044,22	1.676,69	2.044,22	1,00		1,00	100,00%		2.044,22	0,00	2.044,22	100,00%	0,00					
5.1.4	C1622	SEINFRA	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	3.600,03	4.389,15	3.600,03	4.389,15	1,00		1,00	100,00%		4.389,15	0,00	4.389,15	100,00%	0,00					
5.1.5	10779	SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mês	8,00	1.112,50	1.356,36	8.900,00	10.850,88	2,00	0,39	2,39	29,88%		2.712,72	528,98	3.241,70	29,88%	7.609,18					
5.1.6	10775	SINAPI	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mês	8,00	890,00	1.085,08	7.120,00	8.680,64	2,00	0,39	2,39	29,88%		2.170,16	423,18	2.593,34	29,88%	6.087,30					
5.1.7	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito (6.00 X 4.00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00		24,00	100,00%		22.757,76	0,00	22.757,76	100,00%	0,00					
5.1.8	99059	SINAPI	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	m	166,00	53,04	64,66	8.804,64	10.733,56	166,00		166,00	100,00%		10.733,56	0,00	10.733,56	100,00%	0,00					
5.1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.220,00	0,35	0,42	777,00	932,40	1.575,00		1.575,00	70,95%		661,50	0,00	661,50	70,95%	270,90					
5.2			MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES					40.847,58	49.795,48						30.445,24	44.296,69			5.498,79					
5.2.1			EDIFICAÇÃO					40.459,11	49.322,11						30.445,24	44.296,69			5.025,42					
5.2.1.1	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	m³	356,40	68,69	83,74	24.481,11	29.844,93	0,00	356,40	356,40	100,00%		0,00	29.844,94	29.844,94	100,00%	-0,01					
5.2.1.2	96525	SINAPI	Escavação mecanizada para vala conforme projeto com mini-escavadeira (incluindo escavação para regularização de fundo de valas)	m³	250,58	44,22	53,91	11.080,64	13.508,76	250,58		250,58	100,00%		13.508,77	0,00	13.508,77	100,00%	-0,01					
5.2.1.3	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	107,09	2,63	3,20	281,64	342,68	107,09		107,09	100,00%		342,69	0,00	342,69	100,00%	-0,01					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64									
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO																								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					QUANTIDADES					MEDIÇÃO 03					VALORES				
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
5.2.1.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	m³	210,86	21,89	26,68	4.615,72	5.625,74	0,00	22,50	22,50	10,67%		0,00	600,30	600,30	10,67%	5.025,44					
5.2.2			MURETA E ABRO GÁS					388,47	473,37						0,00	0,00	0,00		473,37					
5.2.2.1	102279	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante)/uma composição por	m³	15,68	6,59	8,03	103,33	125,91	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	125,91					
5.2.2.2	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	13,37	2,63	3,20	35,16	42,78	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	42,78					
5.2.2.3	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	11,42	21,89	26,68	249,98	304,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	304,68					
5.3			FUNDAÇÕES					192.188,57	234.292,49							39.052,42	88.685,11		145.607,38					
5.3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					56.970,76	69.452,11							29.649,95	57.380,05		12.072,06					
5.3.1.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	m³	163,67	72,19	88,01	11.815,33	14.404,59	160,52		160,52	98,08%		14.127,37	0,00	14.127,37	98,08%	277,22					
5.3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	47,73	29,90	36,45	1.427,12	1.739,75	47,72		47,72	99,98%		1.739,39	0,00	1.739,39	99,98%	0,36					
5.3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	131,71	138,98	169,44	18.305,05	22.316,94	0,00	131,71	131,71	100,00%		0,00	22.316,94	22.316,94	100,00%	0,00					
5.3.1.4	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	kg	317,20	14,85	18,10	4.710,42	5.741,32	317,20		317,20	100,00%		5.741,32	0,00	5.741,32	100,00%	0,00					
5.3.1.5	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	41,25	13,68	16,67	564,30	687,63	41,25		41,25	100,00%		687,63	0,00	687,63	100,00%	0,00					
5.3.1.6	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	366,94	12,15	14,81	4.458,32	5.434,38	366,94		366,94	100,00%		5.434,38	0,00	5.434,38	100,00%	0,00					
5.3.1.7	96547	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	kg	225,00	10,25	12,49	2.306,25	2.810,25	0,00	225,00	225,00	100,00%		0,00	2.810,25	2.810,25	100,00%	0,00					
5.3.1.8	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	134,38	16,12	19,65	2.166,20	2.640,56	0,00	134,38	134,38	100,00%		0,00	2.640,57	2.640,57	100,00%	-0,01					
5.3.1.9	103685	SINAPI	Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m³	15,55	721,40	879,53	11.217,77	13.676,69	0,00	2,14	2,14	13,76%		0,00	1.882,19	1.882,19	13,76%	11.794,50					
5.3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					97.005,49	118.257,24							9.402,47	31.305,07		86.952,17					
5.3.2.1	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	60,44	29,90	36,45	1.807,15	2.203,03	60,44		60,44	100,00%		2.203,04	0,00	2.203,04	100,00%	-0,01					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 03									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.3.2.2	94968	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m³	55,45	373,95	455,91	20.735,52	25.280,20	0,00	19,90	19,90	35,89%		0,00	9.072,61	9.072,61	35,89%	16.207,59
5.3.2.3	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	349,55	70,58	86,05	24.671,23	30.078,77	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	30.078,77
5.3.2.4	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	660,10	13,68	16,67	9.030,16	11.003,86	660,10		660,10	100,00%		11.003,86	0,00	11.003,86	100,00%	0,00
5.3.2.5	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	113,60	12,15	14,81	1.380,24	1.682,41	113,60		113,60	100,00%		1.682,41	0,00	1.682,41	100,00%	0,00
5.3.2.6	96547	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	kg	26,41	10,25	12,49	270,70	329,86	0,00	26,41	26,41	100,00%		0,00	329,86	329,86	100,00%	0,00
5.3.2.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	356,91	16,12	19,65	5.753,38	7.013,28	356,91		356,91	100,00%		7.013,28	0,00	7.013,28	100,00%	0,00
5.3.2.8	103685	SINAPI	Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m³	24,18	721,40	879,53	17.443,45	21.267,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	21.267,03
5.3.2.9	98557	SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	322,40	49,36	60,17	15.913,66	19.398,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	19.398,80
5.3.3			CAIXA DÁGUA - 15.000L EM CONCRETO ARMADO					29.363,55	35.794,98							0,00	0,00		35.794,98
5.3.4			ABRIGO DE GÁS - BLOCOS					1.088,31	1.326,78							0,00	0,00		1.326,78
5.3.5			MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME					7.760,46	9.461,38							0,00	0,00		9.461,38
5.4			SUPERESTRUTURA					107.871,49	131.494,41							21.398,61	21.398,61		110.095,80
5.4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					45.525,07	55.493,58							21.398,61	21.398,61		34.094,97
5.4.1.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	333,34	42,40	51,69	14.133,61	17.230,34	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	17.230,34
5.4.1.2	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	839,33	10,58	12,89	8.880,11	10.818,96	0,00	839,33	839,33	100,00%		0,00	10.818,96	10.818,96	100,00%	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.864.911,68				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					734.980,64				
Período da Medição: 08/11/2024 a 08/01/2025										Porcentagem total realizada:					13,59%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO																			
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 03									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				VALORES					
										ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.4.1.3	92763	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	312,88	8,96	10,92	2.803,40	3.416,64	0,00	312,88	312,88	100,00%		0,00	3.416,65	3.416,65	100,00%	-0,01
5.4.1.4	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	450,22	13,05	15,91	5.875,37	7.163,00	0,00	450,22	450,22	100,00%		0,00	7.163,00	7.163,00	100,00%	0,00
5.4.1.5	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	18,25	757,95	924,09	13.832,58	16.864,64	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	16.864,64
5.4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					53.578,68	65.313,35						0,00	0,00			65.313,35
5.4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					4.047,55	4.933,77						0,00	0,00			4.933,77
5.4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					2.034,43	2.479,86						0,00	0,00			2.479,86
5.4.5			CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE					2.685,76	3.273,85						0,00	0,00			3.273,85
5.5			SISTEMA DE VEDAÇÃO					150.443,81	183.413,80							46.030,14	46.030,14		137.383,66
5.5.1			ELEMENTOS VAZADOS					1.351,45	1.647,67						0,00	0,00			1.647,67
5.5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					141.138,00	172.068,69							46.030,14	46.030,14		126.038,55
5.5.2.3	103335	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m²	564,11	126,36	154,05	71.280,93	86.901,14	0,00	298,80	298,80	52,97%		0,00	46.030,14	46.030,14	52,97%	40.871,00
5.5.3			ALVENARIA DA MURETA					7.954,36	9.697,44						0,00	0,00			9.697,44
5.6			ESQUADRIAS					263.117,33	320.790,75						0,00	0,00			320.790,75
5.21.2			MURO DE CONTORNO (35.00 X 45.00)					73.695,88	89.846,27							0,00	18.734,72		71.111,55
VALOR TOTAL DO CONTRA									10.259.633,26	MEDIDO NO PERÍODO:					734.980,64	SALDO:		8.864.911,68	
TOTAL DO BDI =									#REF!										

VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$	734.980,6436
---------------------	-----	--------------