

Protocolo Secretaria de Obras 6- 56.556/2025

De: Luis P. - SECOB - COOBRAS

Para: SECOB - A/C Joab M.

Data: 23/07/2025 às 12:53:36

Setores envolvidos:

SECOB, SECOB - COOBRAS, SECOB - COGU, SECOB - GOP, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - CO, SECOB - MC

Medição de Contratos com Convênio

Senhor secretário, [Joab Machado - SECOB](#)

Encaminho Relatório Resumo do Empreendimento (RRE) e Ofício de Desbloqueio de Recurso referente ao 8º Boletim de Medição da obra do Parque Linear da Ramadinha.

Respeitosamente,

—

Luis Henrique Soares Pinto
Engenheiro Civil

Anexos:

OFICIO_DE_DESBLOQUEIO_8_BM_PARQUE_LINEAR_DA_RAMADINHA.pdf
RRE_8_BM_PARQUE_LINEAR_RAMADINHA.pdf

Ofício nº: 1006C/2023

Campina Grande-PB, 23 de julho de 2025

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 30
REF: Termo de Compromisso - Operação nº: 222.916-56/2007

Programa: PPI FAVELAS
Objeto: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA

Proponente /
Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Termo de Compromisso em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 30ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 40.508.018,42	R\$ 398.368,59	R\$ 41.426.341,64
Contrapartida Financeira:	R\$ 5.419.704,72	R\$ 0,00	R\$ 5.299.376,29
Outros:	R\$ 7.766.141,57	R\$ 0,00	R\$ 268.396,11
Investimento:	R\$ 53.693.864,71	R\$ 398.368,59	R\$ 46.994.114,04
Execução Física:	-	0,74%	87,52%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

Joab Kleber L. Machado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Programa: PPI FAVELAS
Objeto: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA

[illegible]

Joab Kleber L. Machado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB



Nº OPERAÇÃO 222.916-56/2007	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR MINISTERIO DO DESEM. REGIONAL	PROGRAMA PPI FAVELAS	AÇÃO / MODALIDADE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	RECURSO OGU PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB			MUNICÍPIO / UF CAMPINA GRANDE/PB	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO DE BODOCONGÓ E DA RAMADINHA EM CAMPINA GRANDE-PB	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E CANAL DA RAMADINHA			APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE BODOCONGÓ E		REPASSSE 42.614.890,30
					CONTRAPARTIDA 6.536.588,83
					INVESTIMENTO 49.151.479,13

Situação do TC/CR/CT: Atrasada	Percentual previsto em: jul-25 100,00%	Medição nº: 30	Saldo a Reprogramar: 2.106.871,88	Repasse (R\$) 2.106.871,88	Contrapartida (R\$) 1.116.884,11
--	--	-------------------	---	-------------------------------	-------------------------------------

Acumulado Anterior: 86,78%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							40.508.018,42 5.419.704,72 7.766.141,57 53.693.864,71	41.027.973,05 5.299.376,29 268.396,11 46.595.745,45	398.368,59 0,00 0,00 398.368,59	41.426.341,64 5.299.376,29 268.396,11 46.994.114,04	87,52%
1	Meta 1.	Produção de 168 UH's	Concluído	168,00	un			3.938.730,49	3.938.730,49	-	3.938.730,49	100,00%
1	Meta 2.	Bodocongó - Urbanização e Infraestrutura	Concluído	0,00	m²			21.490.056,88	21.490.056,88	-	21.490.056,88	100,00%
1	Meta 3.	Projeto Executivo - (OBS: mesmo CTEF da urbanização Bodocongó)	Concluído	1,00	un			452.174,16	452.174,16	-	452.174,16	100,00%
1	Meta 4.	Canal da Ramadinha - Etapa I	Concluído	0,00	m			9.709.976,64	9.709.976,64	-	9.709.976,64	100,00%
1	Meta 5.	Infra estrutura Canal da Ramadinha - (CTEF 208004/2022)	Concluído	630,29	m	2.08.004/2022/SEC OB/PMCG		1.498.197,11	1.498.197,11	-	1.498.197,11	100,00%
1	Meta 6.	Infraestrutura Bodocongó - (CTEF 208004/2022)	Concluído	2.392,91	m²	2.08.004/2022/SEC OB/PMCG		368.315,21	368.315,21	-	368.315,21	100,00%
1	Meta 7.	Infra Bodocongó (Esgotamento, drenagem e administração local)	Concluído	0,00	m²			4.663.562,21	4.663.562,21	-	4.663.562,21	100,00%
1	Meta 8.	Terreno	Concluído	0,00	m²			1.100.040,00	1.100.040,00	-	1.100.040,00	100,00%
1	Meta 9.	Trabalho Social - Etapa I	Concluído	0,00	nº fam			10.199,11	10.199,11	-	10.199,11	100,00%
1	Meta 10.	Trabalho Social - Etapa II - Em andamento	Concluído	0,00	nº fam			82.651,21	82.651,21	-	82.651,21	100,00%
2	Meta 11.	Parque Linear da Ramadinha		30.967,00	m²			10.259.633,26	3.281.842,43	398.368,59	3.680.211,02	35,87%
2	Sub-Meta 11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	Licitado / Em Execução		%CT	2.08.007.2024 /SECOB/PMCG	8	882.885,57	297.647,40	30.860,32	328.507,72	37,21%
2	Sub-Meta 11.2	PARQUE	Licitado / Em Execução		m²	2.08.007.2024 /SECOB/PMCG	8	4.874.790,34	2.362.227,08	297.887,92	2.660.115,00	54,57%
2	Sub-Meta 11.3	REDE COLETORA DE ESGOTO - REGIÃO III - RUA FLORÍPEDES COUTINHO	Licitado / Em Execução		m	2.08.007.2024 /SECOB/PMCG	8	1.449.981,99	28.825,43	51.978,79	80.804,22	5,57%
2	Sub-Meta 11.4	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO (2 UND.)	Licitado / Em Execução		m²	2.08.007.2024 /SECOB/PMCG	8	197.489,62	31.354,81	3.726,07	35.080,88	17,76%
2	Sub-Meta 11.5	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE	Licitado / Em Execução		m²	2.08.007.2024 /SECOB/PMCG	8	2.854.485,74	561.787,71	13.915,49	575.703,20	20,17%
1	Meta 12.	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00				120.328,43	-	-	-	-

Observações:

Etapas	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Física Acum.
Local:	Campina Grande-PB							Data: 23 de julho de 2025				

Responsável Técnico

Nome: Luís Henrique Soares Pinto

Cargo: Engenheiro Civil

ART/RRT Fiscal.: PB20240655040

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado

Nome: Joab Kleber L. Machado

Cargo: Secretário de Obras

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1890-F1B2-97CD-A39E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIS HENRIQUE SOARES PINTO (CPF 122.XXX.XXX-08) em 23/07/2025 12:54:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 23/07/2025 15:24:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/1890-F1B2-97CD-A39E>