



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS**

**TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N°
2.08.010/2024/SECOB/PMCG, CUJO
OBJETO É A PRORROGAÇÃO DO
PRAZO DE VIGÊNCIA
CONTRATUAL.**

Pelo presente instrumento, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE**, através da **SECRETARIA DE OBRAS**, representada pelo Sr. **JOAB KLEBER LUCENA MACHADO** no uso das suas atribuições legais, de acordo com o art. 111, DA Lei 14.133/2021, em virtude da prorrogação automática do prazo de vigência contratual, lavra o presente Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2.08.010/2024, firmado com a **INVIAS ENGENHARIA E CONSTRUPAV - CONSÓRCIO SUSTENTÁVEL**, conforme as seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Apostilamento tem por objetivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 2.08.010/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente Termo de Apostilamento fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por mais 14 (quatorze) meses, a contar de 30 de setembro de 2025.

Parágrafo único. A dilação do presente prazo não tem o condão de trazer demais ônus ao Município de Campina Grande.

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 2.08.010/2024/SECOB/PMCG, que não colidirem com o disposto neste Apostilamento.

CLÁUSULA QUARTA – FUNDAMENTO LEGAL

A alteração é fundamentada no art. 111 da Lei 14.133/2021.



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS**

CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA

O presente Termo de Apostilamento é assinado, com posterior ciência à parte interessada.

Campina Grande - PB, 29 de setembro de 2025.

JOAB KLEBER LUCENA MACHADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36D7-EC8D-91E4-0BB1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 29/09/2025 12:09:40 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/36D7-EC8D-91E4-0BB1>



Prefeitura de Campina Grande

SECOB - COOBRAS - Coordenadoria de Obras

25 de Setembro de 2025

Ofício Interno / Memorando 2- 69.162/2025

Assunto: Prorrogação - Contrato 2.08.010/2024 - Região Sudoeste - Canal do DSM

Prezados,

Segue em anexo, justificativa técnica e cronograma, justificando a necessidade de prorrogação contratual.

Atenciosamente.

—

Luiz Gonzaga de Medeiros Junior
Engenheiro Civil

Matrícula: 30849

Anexos:

Cronograma_Fisico_Financeiro.pdf
Justificativa_Aditivo_de_Prazo.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB SECRETARIA DE OBRAS OBRA: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE (DRENAGEM PLUVIAL, CANAL, TERRAPLENAGEM E MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE/PB CONTRATO: 0352778-35 OBJETO: PPI FAVELAS-URB ASSENT PREC E HABITAÇÕES CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA											
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	(%) CUSTO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.	DRENAGEM PLUVIAL - MACRO DRENAGEM - CANAL DO DSM	R\$ 3.354.892,05	50,60%	R\$ 73.472,14	2,19%	R\$ 45.626,53	1%	R\$ 37.574,79	1%	R\$ 100.311,27	3%
2.	CONJUNTO DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - PAVIMENTAÇÃO										
2.1	RUA DR. VENTURA	R\$ 318.999,39	4,81%	R\$ 71.328,26	22%			R\$ 95.029,92	30%	R\$ 51.965,00	16%
3.	INVASÃO DO DSM										
3.1	TRAVESSA LAURINDO PEREIRA	R\$ 151.745,63	2,29%	R\$ 32.200,42	21%			R\$ 105.599,78	70%	R\$ 13.945,42	9%
3.2	RUA EVANDRO VERRÍSSIMO DE LIMA	R\$ 141.091,61	2,13%							R\$ 282,18	0%
3.3	RUA MANUEL ENÉAS FILHO	R\$ 134.578,35	2,03%	R\$ 28.570,98	21%	R\$ 106.007,37	79%				
3.4	RUA PROJETADA III - LD	R\$ 667.243,60	10,06%	R\$ 284.646,12	43%	R\$ 219.056,07	33%	R\$ 121.638,51	18%	R\$ 41.902,90	6%
4.	AVENIDA JOÃO WALLING - BAIRRO DO DISTRITO INDUSTRIAL/VELAME										
4.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.625.627,75	24,52%					R\$ 5.364,57	0%	R\$ 832.971,66	51%
4.2	DRENAGEM	R\$ 235.821,62	3,56%			R\$ 102.346,58	43%	R\$ 101.969,27	43%		
Total Simples		R\$ 6.630.000,00	100,00%	R\$ 490.217,93	7,4%	R\$ 473.036,56	7,1%	R\$ 467.176,84	7,0%	R\$ 1.041.378,44	15,7%
Total Acumulado				R\$ 490.217,93	7,4%	R\$ 963.254,48	14,5%	R\$ 1.430.431,32	21,6%	R\$ 2.471.809,76	37,3%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE (DRENAGEM PLUVIAL, CANAL,TERRAPLENAGEM E
MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE/PB
CONTRATO: 0352778-35
OBJETO: PPI FAVELAS-URB ASSENT PREC E HABITAÇÕES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	(%) CUSTO
1.	DRENAGEM PLUVIAL - MACRO DRENAGEM - CANAL DO DSM	R\$ 3.354.892,05	50,60%
2.	CONJUNTO DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - PAVIMENTAÇÃO		
2.1	RUA DR. VENTURA	R\$ 318.999,39	4,81%
3.	INVASÃO DO DSM		
3.1	TRAVESSA LAURINDO PEREIRA	R\$ 151.745,63	2,29%
3.2	RUA EVANDRO VERRÍSSIMO DE LIMA	R\$ 141.091,61	2,13%
3.3	RUA MANUEL ENÉAS FILHO	R\$ 134.578,35	2,03%
3.4	RUA PROJETADA III - LD	R\$ 667.243,60	10,06%
4.	AVENIDA JOÃO WALLING - BAIRRO DO DISTRITO INDUSTRIAL/VELAME		
4.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.625.627,75	24,52%
4.2	DRENAGEM	R\$ 235.821,62	3,56%
Total Simples		R\$ 6.630.000,00	100,00%
Total Acumulado			

MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
R\$ 369.038,13	11%	R\$ 369.038,13	11%	R\$ 369.038,13	11%	R\$ 369.038,13	11%
				R\$ 50.338,10	16%	R\$ 50.338,10	16%
R\$ 369.038,13	5,6%	R\$ 369.038,13	5,6%	R\$ 419.376,23	6,3%	R\$ 419.376,23	6,3%
R\$ 2.840.847,88	42,8%	R\$ 3.209.886,01	48,4%	R\$ 3.629.262,24	54,7%	R\$ 4.048.638,47	61,1%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA DE OBRAS
OBRA: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE (DRENAGEM PLUVIAL, CANAL, TERRAPLENAGEM E
MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE/PB
CONTRATO: 0352778-35
OBJETO: PPI FAVELAS-URB ASSENT PREC E HABITAÇÕES



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	(%) CUSTO
1.	DRENAGEM PLUVIAL - MACRO DRENAGEM - CANAL DO DSM	R\$ 3.354.892,05	50,60%
2.	CONJUNTO DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA - PAVIMENTAÇÃO		
2.1	RUA DR. VENTURA	R\$ 318.999,39	4,81%
3.	INVASÃO DO DSM		
3.1	TRAVESSA LAURINDO PEREIRA	R\$ 151.745,63	2,29%
3.2	RUA EVANDRO VERRÍSSIMO DE LIMA	R\$ 141.091,61	2,13%
3.3	RUA MANUEL ENÉAS FILHO	R\$ 134.578,35	2,03%
3.4	RUA PROJETADA III - LD	R\$ 667.243,60	10,06%
4.	AVENIDA JOÃO WALLING - BAIRRO DO DISTRITO INDUSTRIAL/VELAME		
4.1	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.625.627,75	24,52%
4.2	DRENAGEM	R\$ 235.821,62	3,56%
Total Simples		R\$ 6.630.000,00	100,00%
Total Acumulado			

MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
R\$ 369.038,13	11%	R\$ 369.038,13	11%	R\$ 369.038,13	11%	R\$ 514.640,44	15%
R\$ 70.404,71	50%	R\$ 70.404,71	50%				
				R\$ 393.727,04	24%	R\$ 393.564,48	24%
				R\$ 15.752,88	7%	R\$ 15.752,88	7%
R\$ 439.442,84	6,6%	R\$ 439.442,84	6,6%	R\$ 778.518,05	11,7%	R\$ 923.957,80	13,9%
R\$ 4.488.081,31	67,7%	R\$ 4.927.524,15	74,3%	R\$ 5.706.042,20	86,1%	R\$ 6.630.000,00	100,0%





**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS
COORDENADORIA DE OBRAS**

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: 2.08.010/2024 – Firmado entre a PMCG e a INVIAS ENGENHARIA
E CONSTRUPAV - CONSÓRCIO SUSTENTÁVEL.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOÃO
WALLIG E DRENAGEM DO CANAL DO DSM, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE,
ESTADO DA PARAÍBA

OBJETO:

A presente justificativa tem como finalidade solicitar a prorrogação do prazo de
vigência do contrato acima mencionado.

MOTIVAÇÃO:

O contrato em questão tem vigência prevista até 30 de setembro de 2025. No
entanto, em razão de imbróglio judicial envolvendo desapropriação em área de
intervenção da referida obra, ocorreu atraso para execução dos serviços. Assim se faz
necessário a prorrogação do prazo contratual, a fim de viabilizar a finalização dos
serviços previstos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, faz-se necessária a extensão do prazo contratual, conforme
cronograma anexo, a fim de viabilizar a conclusão integral dos serviços contratados.

Campina Grande, 25 de Setembro de 2025

Luiz Gonzaga de Medeiros Júnior
Fiscal de obras

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
R. IRINEU JOFFILY, 304, 1º ANDAR, CENTRO
CAMPINA GRANDE – PB, CEP: 58400-270 TEL. (83) 3310-6901



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0889-59CE-52E4-0A36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR (CPF 083.XXX.XXX-58) em 25/09/2025 09:35:46 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/0889-59CE-52E4-0A36>