



## Prefeitura de Campina Grande

SESUMA - DPO - Diretoria de Projetos e Obras

11 de Abril de 2024

**Ofício Interno / Memorando 17- 11.220/2024**

SESUMA - AJUR

Assunto: **Medições do Contrato 2.14.070/2020**

**Andreza Medeiros - SESUMA - AJUR**, os valores foram reajustados conforme solicitação. Por favor, veja anexo.

—  
**Roberto Severino Santos**  
Engenheiro Civil - Mat: 25210  
CREA: 161396357-2

**Anexos:**

JUSTIFICATIVA\_10\_04\_2024.pdf

**Prefeitura Municipal de Campina Grande – PMCG**  
**Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente**  
**Departamento de Projetos e Obras**

## Justificativa Técnica

A construção do Parque Linear da Dinamérica, Contrato 2.14.070/2020, obra iniciada em agosto de 2020, teve até esta data, 10/04/2024, doze aditivos e foram feitas 35 medições. A 34ª medição foi enviada para fiscalização no dia 16 de fevereiro de 2024 e no dia 23 de fevereiro de 2024 foi iniciado o processo de pagamento da mesma, ocorre que a SESUMA, para o ano de 2024, não dispõe de dotação orçamentaria que permita o pagamento da citada medição.

A medição nº 34, cujo valor é de R\$ 272.264,60 (duzentos e setenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) encontra-se, até esta data sem pagamento.

Encontra-se com pagamento pendente a solicitação de Reajuste de Medição para as medições 29, 30, 31, 32, 33 e 34, cujo valor total é de R\$ 66.409,57 (sessenta e seis mil, quatrocentos e nove mil e cinquenta e sete centavos)

Encontra-se sem pagamento a 35ª medição do citado Contrato, cujo valor é de R\$ 103.849,64 (cento e três mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), a 35ª medição foi solicitada no dia 01 de abril de 2024.

O valor total pendente até 10/04/2024 é de R\$ 442.523,81 (quatrocentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).

É importante destacar que os pagamentos estão pendentes por que a SESUMA não dispõe de dotação orçamentaria para obras no ano vigente.

O valor necessário conclusão da obra após o pagamento dos valores pendentes é de R\$ 555.475,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).



Roberto Severino dos Santos  
Eng. Civil - CREA 161396357-2  
Matrícula PMCG : 25210

Campina Grande, 10 de abril de 2024





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8FE-EC3C-7B73-2143

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROBERTO SEVERINO SANTOS (CPF 427.XXX.XXX-49) em 11/04/2024 10:25:16 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/F8FE-EC3C-7B73-2143>