



PREFEITURA CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA			BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO 2.08.019/2024							<	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

			BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO 2.08.019/2024										
LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)				OS 05.2024 - ARP 09/2024 - Pavimentação Urbana - LOTE 03									
CONCORRÊNCIA Nº 9.03.01/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024				BDI : 22,16% L.S. Hora: 114,59% L.S. Mês: 70,27%									
CONTRATADA: CONSÓRCIO CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP E ARKO CONSTRUÇÕES				Boletim de medição									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				PERÍODO: 10/09/2024 á 22/11/2024									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	Quantidade Executada			Valor Total Medido (R\$)		
								Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período	Acumulado Anterior	Executado no Período	Acumulado no Período
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 7.504,02				R\$ -	R\$ 7.504,02	R\$ 7.504,02
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (BDI NÃO INCIDE)						R\$ 7.504,02				R\$ -	R\$ 7.504,02	R\$ 7.504,02
8.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 22.734,65	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.2	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 4.823,23	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.3	101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 2.389,36	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.8	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	1,00	R\$ 4.046,67	R\$ 4.046,67		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 4.046,67	R\$ 4.046,67
8.1.5	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 6.029,99	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.6	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 3.733,16	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.7	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 5.071,71	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.8	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	1,00	R\$ 3.457,35	R\$ 3.457,35		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 3.457,35	R\$ 3.457,35
8.1.9	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (372H/MÊS) - BDI = 0,00	H	0,00	R\$ 22,62	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.10	DER/PB 2023		VEÍCULO SEDAN OU SIMILAR - BDI = 0,00	MÊS	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2	CANTEIRO DE OBRAS (NÃO INCIDE BDI POIS É LOCAÇÃO)						R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1	00010777	SINAPI	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 978,95	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.2	S04654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 782,67	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.3	ED-50137		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	0,00	R\$ 679,78	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR BDI TOTAL =							R\$ 22.293,28				R\$ -	R\$ 17.749,08	R\$ 17.749,08
VALOR TOTAL =							R\$ 100.601,46				R\$ -	R\$ 80.095,13	R\$ 80.095,13

A presente medição importa um valor de R\$ 80.095,13 (Oitenta mil, noventa e cinco reais e treze centavos).

PREFEITURA CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA			BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO 2.08.019/2024								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

			BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO 2.08.019/2024										
LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)				OS 05.2024 - ARP 09/2024 - Pavimentação Urbana - LOTE 03									
CONCORRÊNCIA Nº 9.03.01/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024				BDI : 22,16% L.S. Hora: 114,59% L.S. Mês: 70,27%									
CONTRATADA: CONSÓRCIO CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP E ARKO CONSTRUÇÕES				Boletim de medição									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				PERÍODO: 10/09/2024 á 22/11/2024									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	Quantidade Executada			Valor Total Medido (R\$)		
								Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período	Acumulado Anterior	Executado no Período	Acumulado no Período
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 7.504,02				R\$ -	R\$ 7.504,02	R\$ 7.504,02
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (BDI NÃO INCIDE)						R\$ 7.504,02				R\$ -	R\$ 7.504,02	R\$ 7.504,02
8.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 22.734,65	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.2	94296	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 4.823,23	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.3	101389	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 2.389,36	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.8	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	1,00	R\$ 4.046,67	R\$ 4.046,67		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 4.046,67	R\$ 4.046,67
8.1.5	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 6.029,99	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.6	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 3.733,16	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.7	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 5.071,71	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.8	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	1,00	R\$ 3.457,35	R\$ 3.457,35		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 3.457,35	R\$ 3.457,35
8.1.9	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (372H/MÊS) - BDI = 0,00	H	0,00	R\$ 22,62	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.10	DER/PB 2023		VEÍCULO SEDAN OU SIMILAR - BDI = 0,00	MÊS	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2	CANTEIRO DE OBRAS (NÃO INCIDE BDI POIS É LOCAÇÃO)						R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.1	00010777	SINAPI	LOCAAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 978,95	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.2	S04654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 782,67	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.2.3	ED-50137		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	0,00	R\$ 679,78	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALOR BDI TOTAL =							R\$ 22.293,28				R\$ -	R\$ 17.749,08	R\$ 17.749,08
VALOR TOTAL =							R\$ 100.601,46				R\$ -	R\$ 80.095,13	R\$ 80.095,13

A presente medição importa um valor de R\$ 80.095,13 (Oitenta mil, noventa e cinco reais e treze centavos).

MEMÓRIA DE CLACULO CONTRATO 2.08.019/2024																						
LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)												BDI : 22,16% L.S. Hora: 114,59% L.S. Mês: 70,27%										
CONCORRÊNCIA Nº 9.03.01/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024												OS 05.2024 - ARP 09/2024 - Pavimentação Urbana - LOTE 03										
CONTRATADA: CONSORCIO CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP E ARKO CONSTRUÇÕES LTDA												Boletim de medição										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE												PERÍODO: 10/09/2024 à 22/11/2024										
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						UNIDADE COMPOSIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT (KM)	MÊS	H	QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
		INICIAL		FINAL		Parciais / Unidades	Totais															
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS						M2		3,00	2,00	6,00										-	1 PLACA PARA TODAS AS RUAS
	COMPRIMENTO - COMPRIMENTO X LARGURA																				-	
																					-	
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018						M2														574,00	LARGURA AUMENTADA PARA LIMPEZA DAS ÁREAS DE TALUDE
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000		82,00	7,00	574,00									574,00	574,00	
																					-	
1.3	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA						M3		82,00	7,00	574,00	0,10	57,40								57,40	57,40
		0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														-	-
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DESCARTE CAMADA VEGETAL						M3 X KM		82,00	7,00	574,00	0,10	57,40	25%			12,00				861,00	861,00
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														-	-
1.5	Sinalização de vias com placas indicativas refletiva(0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo figº 2", reuso 25 vezes						UNID.		82,00	7,00	574,00										2,00	2,00
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														2,00	2,00
2.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS																					
2.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS						M		82,00	7,00	574,00										82,00	82,00
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														82,00	82,00
																					-	-
3.0	MOVIMENTO DE TERRA																					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019						M2		82,00	7,00	574,00										574,00	574,00
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														574,00	574,00
																					-	-
3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020						M3		82,00	7,00	574,00		34,51								34,51	34,51
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														-	-
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019						M3		82,00	7,00	574,00		32,28								32,28	32,28
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														-	-
																					-	-
3.4	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020						M3		82,00	7,00	574,00		34,51								34,51	34,51
	MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DO ITEM 3.2	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000		82,00	7,00	574,00		32,28								32,28	32,28
	MATERIAL PROVENIENTE DO ATERRO DO ITEM 3.3	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														-	-
																					-	-
3.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO (RETIRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)						M3		82,00	7,00	574,00		32,28	15%							37,12	37,12
	MATERIAL PROVENIENTE DO ATERRO DO ITEM 3.3	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														37,12	37,12
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						M3 X KM		82,00	7,00	574,00		32,28	25%			12,00				484,20	484,20
	MATERIAL PROVENIENTE DO ATERRO DO ITEM 3.5	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														-	-
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO																					
4.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020						M2														-	
																					-	
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020						M2		82,00	7,00	574,00										574,00	574,00
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														-	-
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020						M3 X KM		82,00	7,00	574,00										785,23	785,23
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000									0,114	12,00				65,44	-
4.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024						M		82,00	7,00	574,00					2,00					164,00	164,00
	R.VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000														-	-
5.0	URBANIZAÇÃO																					
5.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021						M2														-	
																					-	
																					-	



MEMÓRIA DE CLACULO CONTRATO 2.08.019/2024										PREFEITURA CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA		ARKO		CONSTRUPAV construções e pavimentos								
LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)																						
CONCORRÊNCIA Nº 9.03.01/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024																						
CONTRATADA: CONSORCIO CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP E ARKO CONSTRUÇÕES LTDA																						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE										OS 05.2024 - ARP 09/2024 - Pavimentação Urbana - LOTE 03												
										Boletim de medição												
										PERÍODO: 10/09/2024 à 22/11/2024												
ITEM	SERVIÇOS	ESTACA						UNIDADE COMPOSIÇ O	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ALTURA (m)	VOLUME (m³)	EMPOLAMENTO	DENSIDADE	PESO	DMT (KM)	MÊS	H	QUANTIDADES		OBSERVAÇÕES
		INICIAL			FINAL															Parciais / Unidades	Totais	
5.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)							M3													-	
																					-	
5.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 - ARGILA - MATERIAL PARA ATERRO							M3													-	
																					-	
5.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - ARGILA - MATERIAL PARA ATERRO							M3													-	
																					-	
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020							M3XKM													-	
																					-	
5.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022							M2													82,00	
	R. VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000		82,00	7,00	574,00					0,50				82,00	82,00	
6.0	ACESSIBILIDADE																					
6.1	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS							UNID.													-	
7.0	SERVIÇOS E OBRAS COMPLEMENTARES																					
7.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)							M2													574,00	
	R. VICENTE GOMES DE ALMEIDA	0,00	+	0,00	4,00	+	2,000		82,00	7,00	574,00									574,00	574,00	
																					-	
7.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022							UNID.													-	
7.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022							UNID.													-	
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS																					
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (BDI NÃO INCIDE)																					
8.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00							MES													-	
	CONJUNTO DE RUAS PROJETADAS - OS L03.PARAL-2024-01																				-	
8.1.2	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00							MES													-	
	CONJUNTO DE RUAS PROJETADAS - OS L03.PARAL-2024-01																				-	
8.1.3	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) - BDI = 0,00							MES													-	
	CONJUNTO DE RUAS PROJETADAS - OS L03.PARAL-2024-01																				-	
8.1.8	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00							MES													1,00	
	CONJUNTO DE RUAS PROJETADAS - OS L03.PARAL-2024-01																				1,00	
8.1.5	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00							MES													-	
																					-	
8.1.6	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00							MES													-	
																					-	
8.1.7	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00							MES													-	
																					-	
8.1.8	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00							MES													1,00	
																					1,00	
8.1.9	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (372H/MÊS) - BDI = 0,00							H													-	
																					-	
8.1.10	VEICULO SEDAN OU SIMILAR - BDI = 0,00							MÊS													-	
	CONJUNTO DE RUAS PROJETADAS - OS L03.PARAL-2024-01																				-	
8.2	CANTEIRO DE OBRAS (NÃO INCIDE BDI POIS É LOCAÇÃO)																					
8.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - BDI = 0,00							MES													-	
	CONJUNTO DE RUAS PROJETADAS - OS L03.PARAL-2024-01																				-	
8.2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022 - BDI = 0,00							MES													-	
	CONJUNTO DE RUAS PROJETADAS - OS L03.PARAL-2024-01																				-	
8.2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDAUTO MUMCKI EXCLUSIVE							UNID.													-	
	CONJUNTO DE RUAS PROJETADAS - OS L03.PARAL-2024-01																				-	



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

(OSEO) 05.2024 - ARP 09/2024 - Pavimentação Urbana - LOTE 03

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE A PAVIMENTAÇÕES EM PARALEPÍPEDOS,
CONTRATO N° 2.08.019/2024 CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA E ARKO
CONSTRUÇÕES LTDA









VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 73A0-5068-5921-DD36

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR (CPF 083.XXX.XXX-58) em 20/02/2025 13:59:42 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 27/02/2025 20:19:13 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 27/02/2025 20:21:07 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/73A0-5068-5921-DD36>