

BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO 2.08.018/2024

LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO)
CONCORRÊNCIA Nº 9/3.012/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024
CONTRATADA: CONSÓRCIO CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP E ARKO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEOS 03/2024 - ARP 09/2024 - Pavimentação Urbana - LOTE 03
BDI: 22,16% L.S. Hora: 114,59% L.S. Área: 70,27%
Boletim de medição
PERÍODO: 19/09/2024 À 30/09/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

							Quantidade Executada			Valor Total Medido (R\$)			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período	Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.900,72				R\$ -	R\$ 3.900,72	R\$ 3.900,72
1.1	133689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF 03/2022, PS	M2	0,00	R\$ 282,93	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF 05/2018	M2	1.291,20	R\$ 0,36	R\$ 464,83		1.291,20	1.291,20	R\$ -	R\$ 464,83	R\$ 464,83
1.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020 - DESCARTE CAMADA VEGETAL	M3	129,12	R\$ 5,91	R\$ 763,10		129,12	129,12	R\$ -	R\$ 763,10	R\$ 763,10
1.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 - DESCARTE CAMADA VEGETAL	M3 X KM	1.291,20	R\$ 2,07	R\$ 2.672,78		1.291,20	1.291,20	R\$ -	R\$ 2.672,78	R\$ 2.672,78
1.5	811674	ORSE	Sinalização de vias com placas indicativas reflexivas (0,30 x 0,40)m, porta peso, suporte tubo 1" x 2", resumo 2ª vezes	UNID.	0,00	R\$ 9,96	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS						R\$ 1.050,18				R\$ -	R\$ 1.050,18	R\$ 1.050,18
2.1	939164	ORSE	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENA SEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS	M	215,20	R\$ 4,88	R\$ 1.050,18		215,20	215,20	R\$ -	R\$ 1.050,18	R\$ 1.050,18
3.0	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 21.873,04				R\$ -	R\$ 21.873,04	R\$ 21.873,04
A	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						R\$ 2.956,85				R\$ -	R\$ 2.956,85	R\$ 2.956,85
3.1	130576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF 11/2019	M2	1.291,20	R\$ 2,29	R\$ 2.956,85		1.291,20	1.291,20	R\$ -	R\$ 2.956,85	R\$ 2.956,85
B	ESCAVAÇÃO, ATERRO E EMPRESTIMO						R\$ 18.916,19				R\$ -	R\$ 18.916,19	R\$ 18.916,19
3.2	00101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3), AF 07/2020	M3	109,31	R\$ 3,16	R\$ 345,42		109,31	109,31	R\$ -	R\$ 345,42	R\$ 345,42
3.3	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	135,94	R\$ 12,50	R\$ 1.427,37		135,94	135,94	R\$ -	R\$ 1.427,37	R\$ 1.427,37
3.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	245,25	R\$ 5,91	R\$ 1.449,43		245,25	245,25	R\$ -	R\$ 1.449,43	R\$ 1.449,43
3.5	9077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRO DA LÂMINA, SEM TRANSPORTE)	M3	156,33	R\$ 33,61	R\$ 5.254,28		156,33	156,33	R\$ -	R\$ 5.254,28	R\$ 5.254,28
3.6	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3 X KM	3.984,62	R\$ 2,62	R\$ 10.439,69		3.984,62	3.984,62	R\$ -	R\$ 10.439,69	R\$ 10.439,69
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO						R\$ 131.804,48				R\$ -	R\$ 131.804,48	R\$ 131.804,48
4.1	101852	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL, AF 12/2020	M2	0,00	R\$ 73,32	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA À TRAÇO (3 CIMENTO E AREIA), AF 15/2020	M2	1.291,20	R\$ 84,09	R\$ 108.577,01		1.291,20	1.291,20	R\$ -	R\$ 108.577,01	R\$ 108.577,01
4.3	93588	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3 X KM	1.766,36	R\$ 2,62	R\$ 4.627,87		1.766,36	1.766,36	R\$ -	R\$ 4.627,87	R\$ 4.627,87
4.4	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13/20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), AF 01/2021	M	430,40	R\$ 42,75	R\$ 18.399,60		430,40	430,40	R\$ -	R\$ 18.399,60	R\$ 18.399,60
5.0	URBANIZAÇÃO						R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF 09/2021	M2	0,00	R\$ 0,72	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2	9077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRO DA LÂMINA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,00	R\$ 33,61	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3	101115	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3), AF 07/2020 - ARGILA - MATERIAL PARA ATERRO	M3	0,00	R\$ 3,16	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020 - ARGILA - MATERIAL PARA ATERRO	M3	0,00	R\$ 5,91	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3 X KM	0,00	R\$ 2,07	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF 06/2022	M2	0,00	R\$ 91,75	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.0	ACESSIBILIDADE						R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	S12214	ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVOACOR, 02 DEMÃOS	UNID.	0,00	R\$ 413,15	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.0	SERVIÇOS E OBRAS COMPLEMENTARES						R\$ 697,25				R\$ -	R\$ 697,25	R\$ 697,25
7.1	936191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARrição E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	1.291,20	R\$ 0,54	R\$ 697,25		1.291,20	1.291,20	R\$ -	R\$ 697,25	R\$ 697,25
7.2	104112	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 90 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, COM COLAR DE TOMADA DE P/CA; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO, AF 06/2022	UNID.	0,00	R\$ 132,14	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.3	104124	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO, AF 06/2022	UNID.	0,00	R\$ 288,34	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTO DE OBRAS						R\$ 7.504,02				R\$ -	R\$ 7.504,02	R\$ 7.504,02
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (E DÍVIDA INCIDE)						R\$ 7.504,02				R\$ -	R\$ 7.504,02	R\$ 7.504,02
8.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 22.734,65	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.2	94296	SINAPI	TIPOGRÁFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 4.825,23	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.3	131383	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRÁFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PROFISSIONAIS) - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 2.389,36	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	1,00	R\$ 4.046,67	R\$ 4.046,67		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 4.046,67	R\$ 4.046,67
8.1.5	94295	SINAPI	MAESTRO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 6.029,99	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.6	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 3.733,16	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.7	100321	SINAPI	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 5.071,71	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
8.1.8	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 3.457,35	R\$ 3.457,35		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 3.457,35	R\$ 3.457,35
8.1.9	68325	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (372H/MES) - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 2.662	R\$ -		-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.151.74
Coordenador de ObrasCREA-RN 211780398-9
CPF 085525754-77
CONSÓRCIO SUSTENTÁVEL

 			BOLETIM DE MEDIÇÃO CONTRATO 2.08.018/2024				 						
LOTE 03 - PAVIMENTAÇÃO EM PÁRALELEPÉDO (IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO)				OS 03/2024 - ARP 08/2024 - Pavimentação Urbana - LOTE 03									
CONCORRÊNCIA Nº 9.03.01/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024				BDI: 2,16% L.S. Hora: 114,59% L.S. Mão: 70,27%									
CONTRATADA: CONSÓRCIO CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP E ARKO CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE				PERÍODO: 19/09/2024 à 30/09/2024									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	CÓDIGO	REF.	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	Quantidade Executada			Valor Total Medido (R\$)		
								Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período	Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período
8.1.10	DER/PB 2023		VEÍCULO SEDAN OU SIMILAR - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -
8.2	CANTEIRO DE OBRAS (NÃO INCIDE BDI POIS É LOCAÇÃO)						R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -
8.2.1	00910777	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 979,95	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -
8.2.2	594654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_07/2022 - BDI = 0,00	MES	0,00	R\$ 752,67	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -
8.2.3	ED-50137		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROÇERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	0,00	R\$ 673,78	R\$ -	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -
VALOR BDI TOTAL =							R\$ 36.925,14				R\$ -	R\$ 36.925,14	R\$ 36.925,14
VALOR TOTAL =							R\$ 166.629,68				R\$ -	R\$ 166.629,68	R\$ 166.629,68

A presente medição importa um valor de R\$ 166.629,68 (Cento e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos).


 Luiz Gonzaga de Medeiros Júnior
 SECOP PMCG
 CREA: 1616566299
 Mat.: 30849


 Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.111.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG


 JOÃO VITOR DE S. TORRES CABRAL
 CREA-RN 211780398-9
 CPF 085525754-77
 CONSÓRCIO SUSTENTÁVEL
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG