

 Canal de Bodocongó				BOLETIM DE MEDIÇÃO BM-01 VIPETRO				PERÍODO DA MEDIÇÃO :		01/12 a 31/12/2024			CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Campina Grande																
				CONTRATO Nº:		FISICO:		2.08.030/2024			CONTRATADA: VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTANGENS INDUSTRIAIS LTDA																		
REIDI: SIM () NÃO (X)				TRIBUTAÇÃO: LR () LP () SN (X)				OBRA:		canalização e urbanização da terceira etapa do canal de Bodocongó			LOCAL:		Campina Grande PB		DATA :		03/01/2025										
PREVISTO CONTRATADO ACUMULADO ANTERIOR REALIZADO NO PERÍODO ACUMULADO ATUAL SALDO CONTRATUAL																													
ITEM	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES					UN.	QUANT	P. UNIT.	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%	QUANT	VALOR (R\$)	%							
1.4.7	ESCORAMENTO																												
1.4.8	REATERRO DE VALAS																												
1.4.9	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO																												
1.5	CANAIS AUXILIARES																												
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ESCAVAÇÕES																												
1.5.2	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÃO DOS CANAIS AUXILIARES																												
1.5.3	BOTA FORA DO MATERIAL																												
1.5.4	ESTRUTURA DO CANAL - AUXILIAR																												
1.5.5	ESGOTAMENTO DE VALAS																												
1.5.6	ESCORAMENTO DE VALAS																												
1.5.8	ATERRO LATERAL DO CANAL AUXILIAR																												
1.5.9	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO																												
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS																												
1.6.1	CALÇADAS																												
1.6.2	BARREIRA RÍGIDA																												
1.6.3	REDE COLETORA DE ESGOTO																												
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E DESPESAS COMPLEMENTARES																												
1.7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA					MÊS	12,00	66.831,01	801.972,12	100,00%				0,0635	4.245,47	0,53%	0,06	4.245,47	0,53%	11,94	797.726,65	99,47%							
1.8	DIVERSOS																												
1.8.1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO ASFALTO																												
1.8.1.1	LIGANTE																												
1.8.1.2	MASSA																												
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																												
2.1	ILUMINAÇÃO																												
2.2	QUADRO DE PROTEÇÃO																												
2.3	MEDIÇÃO																												
	TOTAL GERAL :								19.800.000,40	100%		0,00	0,00%		16.314,05	0,39%		16.314,05	0,39%		19.783.686,35	99,61%							
OBSERVAÇÕES:										TOTAL SERVIÇOS DO PERÍODO (A): 16.314,05						DADOS DA CONTRATADA													
										(-) Retenção Contratual: 0,00						DADOS BANCÁRIOS:													
										(-) Adiantamento Contratual: 0,00						TITULAR : VIPETRO CONST E MONT Ltda													
										(-) Desconto de Alimentação: 0,00						BANCO: BANCO DAYCOVAL S/A													
										(-) Desconto de Combustível: 0,00						AGÊNCIA: 0001-9 OPERAÇÃO: N/A													
										(-) Desconto de Materiais: 0,00						CONTA: 717.005-1													
										TOTAL DOS DESCONTOS (B) 0,00						PIX: N/A													
										BASE DE CALCULO DO REIDI (A) - (B): 16.314,05						DADOS CADASTRAIS:													
										(-) Benefício do REIDI : 0,00						EMPRESA: VIPETRO CONST. E MONT. IND Ltda													
										(-) Impostos Retidos (INSS e ISS): 0,00						CNPJ: 09.080.623/0001-96													
										(-) Outros Descontos: 0,00						INSCR. ESTADUAL: 20.022.753-0													
										VALOR DA NOTA FISCAL: 16.314,05						INSCR. MUNICIPAL: 000.606-8													
										VALOR POR EXTENSO:						ENDEREÇO: Rua Vicente Fernandes n 179 Mossoro RN													
										Setenta e oito mil reais, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos.						CONTATOS: Ivan 84.9.9988.1600													
VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTANGENS INDUSTRIAIS LTDA										Prefeitura Municipal de Campina Grande																			
GERENTE GERAL Vipetro Const. e Mont. Industriais LTDA Edenilson Pinto Bezerra Gerente de Contrato CREA 5305 D RN										FISCAL DA OBRA										SECRETÁRIO MUNICIPAL									
CARIMBO/ASSINATURA 03/01/2025										CARIMBO/ASSINATURA 03/01/2025										CARIMBO/ASSINATURA 03/01/2025									

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

BDI:
Serviço - 24,19%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,42%
Mensalista: 69,75%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	(%) CUSTO	MÊS 03								TOTAL	MÊS 04							
				1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA			1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	199.206,74	1,01%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.1.2	SERVIÇOS INICIAIS	322.848,00	1,63%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.2	CANAL PRINCIPAL																			
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL	452.757,20	2,29%	135.827,16	30,00%	-		-		-		135.827,16	-		-		-		-	
1.2.2	ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DA TERRAPLENAGEM DAS VIAS MARGINAIS)	48.241,64	0,24%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.2.3	ESCORAMENTO DE VALAS	48.061,44	0,24%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.2.4	SINALIZAÇÃO	2.637,00	0,01%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.2.5	ESGOTAMENTO	8.723,00	0,04%	8.723,00	100,00%	-		-		-		8.723,00	-		-		-		-	
1.2.6	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÃO DO CANAL	924.638,46	4,67%	92.463,85	10,00%	184.927,69	20,00%	277.391,54	30,00%	277.391,54	30,00%	832.174,61	-		-		-		-	
1.2.7	ESTRUTURA DO CANAL	2.205.957,43	11,14%	220.595,74	10,00%	441.191,49	20,00%	661.787,23	30,00%	661.787,23	30,00%	1.985.361,69	220.595,74	10,00%	-		-		-	
1.2.8	REVESTIMENTO	409.642,24	2,07%	-		-		-		-			40.964,22	10,00%	40.964,22	10,00%	40.964,22	10,00%	81.928,45	20,00%
1.2.9	BARBAÇAS	79.370,52	0,40%	15.874,10	20,00%	15.874,10	20,00%	23.811,16	30,00%	7.937,05	10,00%	63.496,42	-		-		-		-	
1.2.10	ENSECADEIRA	114.403,32	0,58%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3	VIAS DO CANAL E RUAS DO ENTORNO																			
1.3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (VIAS DO CANAL)	58.205,08	0,29%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.2	BOTA FORA DO MATERIAL	224.188,86	1,13%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.3	ATERROS	3.915.151,53	19,77%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.4.1	PAVIMENTAÇÃO VIAS DO CANAL	729.438,30	3,68%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.4.7	PAVIMENTAÇÃO RUAS DO ENTORNO	378.262,35	1,91%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.5	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS E CICLOVIAS DAS VIAS DO CANAL	448.611,20	2,27%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.6	RAMPAS DE ACESSO	4.835,60	0,02%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.7	CONCRETO ARMADO - PONTES EST-19 e EST 34	674.259,23	3,41%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.8	FUNDAÇÕES DAS PONTES (EST 19 E EST 34)	90.478,92	0,46%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.9	PAREDES EM CONCRETO CICLÓPICO - PAREDES DE APOIO DAS PONTES 01 E 02	353.265,79	1,78%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.3.10	CONCRETO ARMADO - PONTES ROTATORIA	801.286,90	4,05%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.4	DRENAGEM DAS V. LATERAIS E RUAS DO ENTORNO																			
1.4.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	40.444,28	0,20%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	387.593,43	1,96%	116.278,03	30,00%	77.518,69	20,00%	77.518,69	20,00%	77.518,69	20,00%	348.834,09	-		-		-		-	
1.4.3	BOTA FORA DO MATERIAL	328.322,41	1,66%	-		65.664,48	20,00%	65.664,48	20,00%	164.161,21	50,00%	295.490,17	32.832,24	10,00%	-		-		-	
1.4.4	LASTRO DE AREIA	48.142,74	0,24%	-		-		-		14.442,82	30,00%	14.442,82	14.442,82	30,00%	19.257,10	40,00%	-		-	
1.4.5	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	955.873,48	4,83%	-		-		-		-			95.587,35	10,00%	191.174,70	20,00%	191.174,70	20,00%	191.174,70	20,00%
1.4.6	CAIXAS COLETORAS	225.533,28	1,14%	-		-		-		-			22.553,33	10,00%	45.106,66	20,00%	45.106,66	20,00%	67.659,98	30,00%
1.4.7	ESCORAMENTO	122.364,80	0,62%	-		-		24.472,96	20,00%	36.709,44	30,00%	61.182,40	48.945,92	40,00%	12.236,48	10,00%	-		-	
1.4.8	REATERRO DE VALAS	729.524,18	3,68%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.4.9	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO	318.521,75	1,61%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5	CANAIS AUXILIARES																			
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ESCAVACÕES	14.538,42	0,07%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5.2	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÃO DOS CANAIS AUXILIARES	71.976,21	0,36%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5.3	BOTA FORA DO MATERIAL	38.552,33	0,19%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5.4	ESTRUTURA DO CANAL - AUXILIAR	236.494,89	1,19%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5.5	ESGOTAMENTO DE VALAS	3.489,20	0,02%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5.6	ESCORAMENTO DE VALAS	12.091,24	0,06%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5.7	ENSECADEIRA	20.914,35	0,11%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5.8	ATERRO LATERAL DO CANAL AUXILIAR	53.047,80	0,27%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.5.9	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO	18.024,67	0,09%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS																			
1.6.1	CALÇADAS	617.903,28	3,12%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.6.2	BARREIRA RÍGIDA	797.653,25	4,03%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.6.3	REDE COLETORA DE ESGOTO	207.478,70	1,05%	-		-		-		-			-		-		-		-	
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E DESPESAS COMPLEMENTARES																			
1.7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA	801.972,12	4,05%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	100.246,52	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%
1.8	DIVERSOS																			
1.8.1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO ASFALTO	22.063,86	0,11%	-		-		-		-			-		-		-		-	
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
2.1	ILUMINAÇÃO	1.223.857,84	6,18%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	203.976,31	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%
2.2	QUADRO DE PROTEÇÃO	3.338,66	0,02%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	556,44	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%
2.3	MEDICÃO	5.812,08	0,03%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	968,68	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%
TOTAL SIMPLES		19.800.000,00	100,00%	666.198,87	3,36%	861.613,44	4,35%	1.207.083,04	6,10%	1.316.384,96	6,65%	4.051.280,30	552.358,61	2,79%	385.176,14	1,95%	353.682,56	1,79%	417.200,11	2,12%
TOTAL ACUMULADO				2.393.323,70	12,09%	3.254.937,13	16,44%	4.462.020,17	22,54%	5.778.405,13	29,18%	15.888.686,12	6.330.763,74	31,97%	6.715.939,88	33,92%	7.069.622,44	35,71%	7.486.822,55	37,62%

FABRICOMES-LEITE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

BDI:
Serviço - 24,19%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,42%
Mensalista: 69,75%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	(%) CUSTO	MÊS 05								TOTAL	MÊS 06							
				1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA			1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	199.206,74	1,01%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.1.2	SERVIÇOS INICIAIS	322.848,00	1,63%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2	CANAL PRINCIPAL																			
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL	452.757,20	2,29%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.2	ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DA TERRAPLENAGEM DAS VIAS MARGINAIS)	48.241,64	0,24%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.3	ESCORAMENTO DE VALAS	48.061,44	0,24%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.4	SINALIZAÇÃO	2.637,00	0,01%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.5	ESGOTAMENTO	8.723,00	0,04%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.6	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÃO DO CANAL	924.638,46	4,67%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.7	ESTRUTURA DO CANAL	2.205.957,43	11,14%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.8	REVESTIMENTO	409.642,24	2,07%	122.892,67	30,00%	81.928,45	20,00%	-		-		204.821,12	-		-		-		-	
1.2.9	BARBACÃS	79.370,52	0,40%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.10	ENSECADEIRA	114.403,32	0,58%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3	VIAS DO CANAL E RUAS DO ENTORNO																			
1.3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (VIAS DO CANAL)	58.205,08	0,29%	29.102,54	50,00%	29.102,54	50,00%	-		-		58.205,08	-		-		-		-	
1.3.2	BOTA FORA DO MATERIAL	224.188,86	1,13%	-		-		112.094,43	50,00%	112.094,43	50,00%	224.188,86	-		-		-		-	
1.3.3	ATERROS	3.915.151,53	19,77%	-		-		783.030,31	20,00%	783.030,31	20,00%	2.349.090,92	783.030,31	20,00%	783.030,31	20,00%	-		-	
1.3.4.1	PAVIMENTAÇÃO VIAS DO CANAL	729.438,30	3,68%	-		-		-		-		-	72.943,83	10,00%	145.887,66	20,00%	145.887,66	20,00%	145.887,66	
1.3.4.7	PAVIMENTAÇÃO RUAS DO ENTORNO	378.262,35	1,91%	-		-		-		-		-	-		-		75.652,47	20,00%	75.652,47	
1.3.5	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS E CICLOVIAS DAS VIAS DO CANAL	448.611,20	2,27%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3.6	RAMPAS DE ACESSO	4.835,60	0,02%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3.7	CONCRETO ARMADO - PONTES EST-19 e EST 34	674.259,23	3,41%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3.8	FUNDAÇÕES DAS PONTES (EST 19 E EST 34)	90.478,92	0,46%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3.9	PAREDES EM CONCRETO CICLÓPICO - PAREDES DE APOIO DAS PONTES 01 E 02	353.265,79	1,78%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3.10	CONCRETO ARMADO - PONTES ROTATORIA	801.286,90	4,05%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4	DRENAGEM DAS V. LATERAIS E RUAS DO ENTORNO																			
1.4.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	40.444,28	0,20%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	387.593,43	1,96%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.3	BOTA FORA DO MATERIAL	328.322,41	1,66%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.4	LASTRO DE AREIA	48.142,74	0,24%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.5	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	955.873,48	4,83%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.6	CAIXAS COLETORAS	225.533,28	1,14%	45.106,66	20,00%	-		-		-		45.106,66	-		-		-		-	
1.4.7	ESCORAMENTO	122.364,80	0,62%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.8	REATERRO DE VALAS	729.524,18	3,68%	145.904,84	20,00%	291.809,67	40,00%	291.809,67	40,00%	-		729.524,18	-		-		-		-	
1.4.9	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO	318.521,75	1,61%	63.704,35	20,00%	159.260,88	50,00%	95.556,53	30,00%	-		318.521,75	-		-		-		-	
1.5	CANAIS AUXILIARES																			
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ESCAVAÇÕES	14.538,42	0,07%	-		-		-		4.361,53	30,00%	4.361,53	7.269,21	50,00%	2.907,68	20,00%	-		-	
1.5.2	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÃO DOS CANAIS AUXILIARES	71.976,21	0,36%	-		-		-		-		-	-		35.988,11	50,00%	28.790,48	40,00%	7.197,62	
1.5.3	BOTA FORA DO MATERIAL	38.552,33	0,19%	-		-		-		-		-	-		-		7.710,47	20,00%	30.841,86	
1.5.4	ESTRUTURA DO CANAL - AUXILIAR	236.494,89	1,19%	-		-		-		-		-	-		-		23.649,49	10,00%	94.597,96	
1.5.5	ESGOTAMENTO DE VALAS	3.489,20	0,02%	-		-		-		-		-	-		-		-		1.744,60	
1.5.6	ESCORAMENTO DE VALAS	12.091,24	0,06%	-		-		-		-		-	-		-		6.045,62	50,00%	6.045,62	
1.5.7	ENSECADEIRA	20.914,35	0,11%	-		-		-		-		-	-		10.457,18	50,00%	10.457,18	50,00%	-	
1.5.8	ATERRO LATERAL DO CANAL AUXILIAR	53.047,80	0,27%	-		-		-		-		-	-		-		10.609,56	20,00%	26.523,90	
1.5.9	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO	18.024,67	0,09%	-		-		-		-		-	-		-		-		9.012,34	
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS																			
1.6.1	CALÇADAS	617.903,28	3,12%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.6.2	BARREIRA RÍGIDA	797.653,25	4,03%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.6.3	REDE COLETORA DE ESGOTO	207.478,70	1,05%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E DESPESAS COMPLEMENTARES																			
1.7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA	801.972,12	4,05%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	100.246,52	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	
1.8	DIVERSOS																			
1.8.1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO ASFALTO	22.063,86	0,11%	-		-		-		-		-	2.757,98	12,50%	2.757,98	12,50%	2.757,98	12,50%	2.757,98	
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
2.1	ILUMINAÇÃO	1.223.857,84	6,18%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	203.976,31	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	
2.2	QUADRO DE PROTEÇÃO	3.338,66	0,02%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	556,44	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	
2.3	MEDICÃO	5.812,08	0,03%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	968,68	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	
TOTAL SIMPLES		19.800.000,00	100,00%	483.148,04	2,44%	1.533.663,26	7,75%	1.358.927,92	6,86%	863.828,82	4,36%	4.239.568,04	942.438,31	4,76%	1.057.465,90	5,34%	387.997,89	1,96%	528.568,67	
TOTAL ACUMULADO				7.969.970,59	40,25%	9.503.633,85	48,00%	10.862.561,77	54,86%	11.726.390,59	59,22%	40.062.556,81	12.668.828,90	63,98%	13.726.294,80	69,32%	14.114.292,70	71,28%	14.642.861,37	



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGÓ COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.


BDI:
Serviço - 24,19%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,42%
Mensalista: 69,75%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	(%) CUSTO	MÊS 07								TOTAL	MÊS 08							
				1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA			1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	199.206,74	1,01%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.1.2	SERVIÇOS INICIAIS	322.848,00	1,63%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2	CANAL PRINCIPAL																			
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DO CANAL	452.757,20	2,29%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.2	ATERRO LATERAL DO CANAL (VOLUME INDEPENDENTE DA TERRAPLENAGEM DAS VIAS MARGINAIS)	48.241,64	0,24%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.3	ESCORAMENTO DE VALAS	48.061,44	0,24%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.4	SINALIZAÇÃO	2.637,00	0,01%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.5	ESGOTAMENTO	8.723,00	0,04%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.6	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÃO DO CANAL	924.638,46	4,67%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.7	ESTRUTURA DO CANAL	2.205.957,43	11,14%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.8	REVESTIMENTO	409.642,24	2,07%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.9	BARBACÃS	79.370,52	0,40%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.2.10	ENSECADEIRA	114.403,32	0,58%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3	VIAS DO CANAL E RUAS DO ENTORNO																			
1.3.1	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (VIAS DO CANAL)	58.205,08	0,29%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3.2	BOTA FORA DO MATERIAL	224.188,86	1,13%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3.3	ATERROS	3.915.151,53	19,77%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.3.4.1	PAVIMENTAÇÃO VIAS DO CANAL	729.438,30	3,68%	218.831,49	30,00%	-		-		-		218.831,49	-		-		-		-	
1.3.4.7	PAVIMENTAÇÃO RUAS DO ENTORNO	378.262,35	1,91%	75.652,47	20,00%	75.652,47	20,00%	75.652,47	20,00%	-		226.957,41	-		-		-		-	
1.3.5	PAVIMENTAÇÃO CALÇADAS E CICLOVIAS DAS VIAS DO CANAL	448.611,20	2,27%	112.152,80	25,00%	112.152,80	25,00%	112.152,80	25,00%	112.152,80	25,00%	448.611,20	-		-		-		-	
1.3.6	RAMPAS DE ACESSO	4.835,60	0,02%	-		-		2.417,80	50,00%	2.417,80	50,00%	4.835,60	-		-		-		-	
1.3.7	CONCRETO ARMADO - PONTES EST-19 e EST 34	674.259,23	3,41%	-		-		134.851,85	20,00%	202.277,77	30,00%	337.129,62	337.129,62	50,00%	-		-		-	
1.3.8	FUNDAÇÕES DAS PONTES (EST 19 E EST 34)	90.478,92	0,46%	-		45.239,46	50,00%	45.239,46	50,00%	-		90.478,92	-		-		-		-	
1.3.9	PAREDES EM CONCRETO CICLÓPICO - PAREDES DE APOIO DAS PONTES 01 E 02	353.265,79	1,78%	-		-		176.632,90	50,00%	88.316,45	25,00%	264.949,34	88.316,45	25,00%	-		-		-	
1.3.10	CONCRETO ARMADO - PONTES ROTATORIA	801.286,90	4,05%	-		160.257,38	20,00%	160.257,38	20,00%	160.257,38	20,00%	480.772,14	160.257,38	20,00%	160.257,38	20,00%	-		-	
1.4	DRENAGEM DAS V. LATERAIS E RUAS DO ENTORNO																			
1.4.1	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO	40.444,28	0,20%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	387.593,43	1,96%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.3	BOTA FORA DO MATERIAL	328.322,41	1,66%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.4	LASTRO DE AREIA	48.142,74	0,24%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.5	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS	955.873,48	4,83%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.6	CAIXAS COLETORAS	225.533,28	1,14%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.7	ESCORAMENTO	122.364,80	0,62%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.8	REATERRRO DE VALAS	729.524,18	3,68%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.4.9	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO	318.521,75	1,61%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.5	CANAIS AUXILIARES																			
1.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ESCAVACÕES	14.538,42	0,07%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.5.2	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÃO DOS CANAIS AUXILIARES	71.976,21	0,36%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.5.3	BOTA FORA DO MATERIAL	38.552,33	0,19%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.5.4	ESTRUTURA DO CANAL - AUXILIAR	236.494,89	1,19%	118.247,45	50,00%	-		-		-		118.247,45	-		-		-		-	
1.5.5	ESGOTAMENTO DE VALAS	3.489,20	0,02%	1.744,60	50,00%	-		-		-		1.744,60	-		-		-		-	
1.5.6	ESCORAMENTO DE VALAS	12.091,24	0,06%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.5.7	ENSECADEIRA	20.914,35	0,11%	-		-		-		-		-	-		-		-		-	
1.5.8	ATERRO LATERAL DO CANAL AUXILIAR	53.047,80	0,27%	15.914,34	30,00%	-		-		-		15.914,34	-		-		-		-	
1.5.9	BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO	18.024,67	0,09%	9.012,34	50,00%	-		-		-		9.012,34	-		-		-		-	
1.6	SERVIÇOS DIVERSOS																			
1.6.1	CALÇADAS	617.903,28	3,12%	-		61.790,33	10,00%	123.580,66	20,00%	185.370,98	30,00%	370.741,97	123.580,66	20,00%	61.790,33	10,00%	61.790,33	10,00%	-	
1.6.2	BARREIRA RÍGIDA	797.653,25	4,03%	-		-		-		-		-	199.413,31	25,00%	199.413,31	25,00%	199.413,31	25,00%	199.413,31	
1.6.3	REDE COLETORA DE ESGOTO	207.478,70	1,05%	51.869,68	25,00%	41.495,74	20,00%	41.495,74	20,00%	20.747,87	10,00%	155.609,03	-		-		-		-	
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E DESPESAS COMPLEMENTARES																			
1.7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MÃO DE OBRA INDIRETA	801.972,12	4,05%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	100.246,52	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	3,13%	25.061,63	
1.8	DIVERSOS																			
1.8.1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO ASFALTO	22.063,86	0,11%	2.757,98	12,50%	2.757,98	12,50%	2.757,98	12,50%	2.757,98	12,50%	11.031,93	-		-		-		-	
2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
2.1	ILUMINAÇÃO	1.223.857,84	6,18%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	203.976,31	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	4,17%	50.994,08	
2.2	QUADRO DE PROTEÇÃO	3.338,66	0,02%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	556,44	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	4,17%	139,11	
2.3	MEDICÃO	5.812,08	0,03%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	968,68	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	4,17%	242,17	
TOTAL SIMPLES		19.800.000,00	100,00%	682.620,12	3,45%	575.783,15	2,91%	951.476,02	4,81%	850.736,02	4,30%	3.060.615,31	985.134,40	4,98%	497.898,01	2,51%	337.640,63	1,71%	275.850,30	
TOTAL ACUMULADO				15.325.481,49	77,40%	15.901.264,64	80,31%	16.852.740,65	85,11%	17.703.476,67	89,41%	65.782.963,45	18.688.611,07	94,39%	19.186.509,07	96,90%	19.524.149,70	98,61%	19.800.000,00	




Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD





Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD





CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGO, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS		
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE
240	23	217
INICIO REAL - AC 1		
12/12/2024		
TÉRMINO CONTRATUAL		
09/08/2025		
DATA ATUAL		
18/12/2024		
RDO Nº		
007		

anexo:




Levantamento topografico





Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campanagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD



CONTRATADA:	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	CONTRATO
OBRA:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA DO CANAL DE BODOCONGO, COM DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE SUAS VIAS LATERAIS E DAS RUAS QUE CONVERGEM PARA O CANAL, PONTES, PASSARELAS, CALÇADAS E CICLOVIAS EM CONCRETO ARMADO, REDE COLETORA DE ESGOTOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Nº 2.08.030/2024
RESUMOS DE DIAS		
CONTRATUAL	DECORRIDO	FALTANTE
240	23	217
INICIO REAL - AC 1		
12/12/2024		
TÉRMINO CONTRATUAL		
09/08/2025		
DATA ATUAL		
19/12/2024		
RDO Nº		
008		


anexo:






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campingagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD






Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD





Assinado por 1 pessoa: RAFAEL GOMES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD> e informe o código 06A4-EE97-6416-32FD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 06A4-EE97-6416-32FD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL GOMES LEITE (CPF 062.XXX.XXX-92) em 21/02/2025 08:22:12 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/06A4-EE97-6416-32FD>