

Protocolo Secretaria de Obras 72.194/2026

De: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Para: SECOB - MC

Data: 30/07/2026 às 16:05:07

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB – FOP, SECOB - COGU, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - CO, SECOB - MC

Medição de Contratos com Convênio

Nome da Empresa*:

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ*:

30251160000174

Número do Contrato*:

2.08.010/2025

Período da Medição*:

01/06/2026 à 31/07/2026

Programa*:

PAC

Operação*:

Número do contrato: 2.08.010/2025 - Convênio: 24513.5740001/24-001

Número da Medição*:

10

Valor da Medição*:

R\$ 253.601,05

Prezados, segue documentação referente à décima medição (medição final) dos serviços de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I, II, AD, I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE – PB, COORDENAÇÃO GEOGRÁFICAS: -7.296027, -35.879335.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos

Anexos:

BM10_CONSTRUPAV_CAPS.xlsx

BM10_CONSTRUPAV_CAPS_1_.pdf

RELATORIO_FOTOGRAFICO_BM10_1_.pdf

WhatsApp_Image_2026_07_30_at_15_44_50.jpeg

WhatsApp_Image_2026_07_30_at_15_44_51.jpeg

WhatsApp_Image_2026_07_30_at_15_45_19.jpeg

WhatsApp_Image_2026_07_30_at_15_45_19_1_.jpeg

WhatsApp_Image_2026_07_30_at_15_45_20.jpeg

OBRA:	CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

ITEM		CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTA BM	%	QUANTIDADE DE	TOTAL	ACUMULADO APÓS BM	
								R\$ 407.967,63		R\$ 378.388,06	92,7%		R\$ 29.579,29	7,3%	0	R\$ 407.967,45	100,0%	
								R\$ 169.360,84		R\$ 146.931,40	86,8%		R\$ 22.429,44	13,2%	0	R\$ 169.360,84	100,0%	
1.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024			M2	2.450,00	R\$ 0,62	R\$ 1.519,00	2.450,00	R\$ 1.519,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4900	R\$ 1.519,50	100,0%
1.1.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			M3	1.263,00	R\$ 9,18	R\$ 11.594,34	735,00	R\$ 6.747,30	58,2%	528,00	R\$ 4.847,04	41,8%	2526	R\$ 11.601,72	100,0%
1.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	15.270,00	R\$ 2,22	R\$ 33.899,40	7.350,00	R\$ 16.317,00	48,1%	7.920,00	R\$ 17.582,40	51,9%	30540	R\$ 33.901,19	100,0%
1.1.4	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020			M3	3.430,00	R\$ 4,29	R\$ 14.714,70	3.430,00	R\$ 14.714,70	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6860	R\$ 14.718,15	100,0%
1.1.5	100983	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			M3	3.430,00	R\$ 9,18	R\$ 31.487,40	3.430,00	R\$ 31.487,40	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6860	R\$ 31.494,78	100,0%
1.1.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	34.300,00	R\$ 2,22	R\$ 76.146,00	34.300,00	R\$ 76.146,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	68600	R\$ 76.147,79	100,0%
								R\$ 224.155,76	0	R\$ 217.005,63	96,8%		R\$ 7.149,85	3,2%	0	R\$ 224.155,58	100,0%	
1.2.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024			M2	250,00	R\$ 103,63	R\$ 25.907,50	250,00	R\$ 25.907,50	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	500	R\$ 25.990,77	100,0%
1.2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M2	10,00	R\$ 618,10	R\$ 6.181,00	10,00	R\$ 6.181,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	20	R\$ 6.677,63	100,0%
1.2.3	73805/001	SINAPI	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES			M2	25,00	R\$ 562,34	R\$ 14.058,50	25,00	R\$ 14.058,50	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	50	R\$ 14.510,33	100,0%
1.2.4	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024			M	126,34	R\$ 82,89	R\$ 10.472,32	126,34	R\$ 10.472,32	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	252,68	R\$ 10.538,92	100,0%
1.2.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M3	61,00	R\$ 57,67	R\$ 3.517,87	61,00	R\$ 3.517,87	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	122	R\$ 3.564,21	100,0%
1.2.6	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M3	18,20	R\$ 69,68	R\$ 1.268,17	18,20	R\$ 1.268,17	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	36,4	R\$ 1.324,16	100,0%
1.2.7	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			M3	12,60	R\$ 149,65	R\$ 1.885,59	12,60	R\$ 1.885,59	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	25,2	R\$ 2.005,83	100,0%
1.2.8	S09416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor			un	1,00	R\$ 2.060,22	R\$ 2.060,22	1,00	R\$ 2.060,22	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 3.715,55	100,0%
1.2.9	S06096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022			UN	1,00	R\$ 685,87	R\$ 685,87	1,00	R\$ 685,87	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 1.236,95	100,0%
1.2.10	73847/005	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARGO=2,20MCOMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA			MES	12,00	R\$ 1.540,59	R\$ 18.487,08	12,00	R\$ 18.487,08	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	24	R\$ 19.724,90	100,0%
1.2.11	5668	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, ÇAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, ÇAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			H	180,00	R\$ 51,76	R\$ 9.316,80	180,00	R\$ 9.316,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	360	R\$ 9.358,39	100,0%
1.2.12	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			MES	12,00	R\$ 4.193,33	R\$ 50.319,96	11,35	R\$ 47.594,29	94,6%	0,65	R\$ 2.725,66	5,4%	24,0028	R\$ 53.689,17	100,0%
1.2.13	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	3.072,00	R\$ 26,04	R\$ 79.994,88	2.902,10	R\$ 75.570,42	94,5%	169,90	R\$ 4.424,19	5,5%	6143,997	R\$ 80.015,54	100,0%
1.3							R\$ 14.451,03		0	R\$ 14.451,03	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 14.451,03	100,0%	
1.3.1	SBC010002		Levantamento planialtimétrico c/ aparelho			m²	1.400,00	R\$ 1,43	R\$ 2.002,00	1.400,00	R\$ 2.002,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2800	R\$ 2.003,15	100,0%
1.3.2	SBC000089		PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA			m²	608,16	R\$ 11,45	R\$ 6.963,43	608,16	R\$ 6.963,43	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1216,32	R\$ 6.972,63	100,0%
1.3.3	SBC000064		PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS			m²	608,16	R\$ 9,02	R\$ 5.485,60	608,16	R\$ 5.485,60	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1216,32	R\$ 5.492,85	100,0%
								R\$ 324.298,72	0	R\$ 306.748,31	94,6%	0,00	R\$ 17.550,41	5,4%	0	R\$ 324.298,72	100,0%	
2.1	CP.CG.001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			un	12,00	R\$ 27.000,63	R\$ 324.007,56	11,35	R\$ 306.457,15	94,6%	0,64	R\$ 17.550,41	5,4%	23,9928	R\$ 345.701,79	100,0%
2.2	SBC016510		A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00			UN	1,00	R\$ 291,16	R\$ 291,16	1,00	R\$ 291,16	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 525,10	100,0%
3							R\$ 600.701,56		0	R\$ 560.926,85	93,4%	0,00	R\$ 39.774,71	6,6%	0	R\$ 600.701,56	100,0%	
3.1							R\$ 329.891,23		0	R\$ 306.708,46	93,0%	0,00	R\$ 23.180,73	7,0%	0	R\$ 329.891,19	100,0%	
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024			M3	225,01	R\$ 86,35	R\$ 19.429,61	100,25	R\$ 8.655,72	44,5%	124,76	R\$ 10.773,02	55,4%	450,015	R\$ 19.498,12	100,0%
3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020			M2	296,20	R\$ 6,34	R\$ 1.877,90	295,99	R\$ 1.876,57	99,9%	0,20	R\$ 1,26	0,1%	592,39	R\$ 1.882,93	100,0%
3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024			M2	296,20	R\$ 38,64	R\$ 11.445,16	14,81	R\$ 572,25	5,0%	281,39	R\$ 10.872,90	95,0%	592,4	R\$ 11.476,20	100,0%
3.1.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024			M2	326,24	R\$ 115,88	R\$ 37.804,69	325,65	R\$ 37.736,32	99,8%	0,59	R\$ 68,36	0,2%	652,48	R\$ 37.897,79	100,0%
3.1.5	S00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1			kg	3.301,12	R\$ 13,74	R\$ 45.357,38	3.301,12	R\$ 45.357,38	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6602,24	R\$ 45.368,42	100,0%

OBRA:	CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

BM 10

								MEDIDO ATE BM9			BM10			ACUMULADO APÓS BM	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTE BM	%	QUANTIDADE	TOTAL
3.1.6	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	36,79	R\$ 485,92	R\$ 17.876,99	36,79	R\$ 17.876,99	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	73,5825	R\$ 18.267,42
3.1.7	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	175,22	R\$ 107,57	R\$ 18.848,41	174,00	R\$ 18.717,18	99,3%	1,22	R\$ 131,23	0,7%	350,44	R\$ 18.934,84
3.1.8	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,80	R\$ 9,79	R\$ 487,54	49,80	R\$ 487,54	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	99,6	R\$ 495,41
3.1.9	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	81,00	R\$ 662,68	R\$ 53.677,08	79,00	R\$ 52.351,72	97,5%	2,00	R\$ 1.325,36	2,5%	162	R\$ 54.209,53
3.1.10	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	369,05	R\$ 107,57	R\$ 39.698,70	368,96	R\$ 39.689,02	100,0%	0,08	R\$ 8,60	0,0%	738,09	R\$ 39.784,05
3.1.11	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	161,03	R\$ 517,84	R\$ 83.387,77	161,03	R\$ 83.387,77	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	322,06	R\$ 83.803,84
3.2	Pilares e vigas						R\$ 150.574,35	0	R\$ 138.892,96	92,2%	0,00	R\$ 11.676,52	7,8%	0	R\$ 150.569,48
3.2.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	589,08	R\$ 128,24	R\$ 75.543,61	589,08	R\$ 75.543,61	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1178,16	R\$ 75.646,65
3.2.2	S00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	4.069,48	R\$ 13,74	R\$ 55.914,65	3.429,73	R\$ 47.124,49	84,3%	639,75	R\$ 8.790,16	15,7%	8138,96	R\$ 55.925,69
3.2.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3;2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	39,34	R\$ 485,92	R\$ 19.116,09	33,40	R\$ 16.224,86	84,9%	5,94	R\$ 2.886,36	15,1%	78,678	R\$ 19.501,65
3.3	Lajes						R\$ 120.235,98	0	R\$ 115.325,43	95,9%	0,00	R\$ 4.910,55	4,1%	0	R\$ 120.235,98
3.3.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	702,97	R\$ 171,04	R\$ 120.235,98	674,26	R\$ 115.325,43	95,9%	28,71	R\$ 4.910,55	4,1%	1405,94	R\$ 120.373,41
4	COBERTURAS						R\$ 90.047,24	0	R\$ 87.433,12	97,1%	0,00	R\$ 2.614,11	2,9%	0	R\$ 90.047,23
4.1	Estrutura						R\$ 47.080,57	0	R\$ 45.215,72	96,0%	0,00	R\$ 1.864,85	4,0%	0	R\$ 47.080,57
4.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	610,96	R\$ 77,06	R\$ 47.080,57	586,76	R\$ 45.215,72	96,0%	24,20	R\$ 1.864,85	4,0%	1221,92	R\$ 47.142,49
4.2	Coberturas						R\$ 42.966,67	0	R\$ 42.217,40	98,3%	0,00	R\$ 749,26	1,7%	0	R\$ 42.966,66
4.2.1	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	610,96	R\$ 31,09	R\$ 18.994,74	586,86	R\$ 18.245,47	96,1%	24,10	R\$ 749,26	3,9%	1221,92	R\$ 19.019,71
4.2.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	263,15	R\$ 53,14	R\$ 13.983,79	263,15	R\$ 13.983,79	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	526,3	R\$ 14.026,49
4.2.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	96,55	R\$ 25,77	R\$ 2.488,09	96,55	R\$ 2.488,09	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	193,1	R\$ 2.508,80
4.2.4	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	152,10	R\$ 49,31	R\$ 7.500,05	152,10	R\$ 7.500,05	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	304,2	R\$ 7.539,67
5	ALVENARIA E DIVECÓNIC						R\$ 85.833,94	0	R\$ 85.798,73	100,0%	0,00	R\$ 34,77	0,0%	0	R\$ 85.833,50
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	910,67	R\$ 64,28	R\$ 58.537,86	910,67	R\$ 58.537,86	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1821,34	R\$ 58.589,51
5.2	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	125,92	R\$ 44,02	R\$ 5.542,99	125,12	R\$ 5.507,78	99,4%	0,79	R\$ 34,77	0,6%	251,83	R\$ 5.577,92
5.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	25,56	R\$ 851,06	R\$ 21.753,09	25,56	R\$ 21.753,09	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	51,12	R\$ 22.436,90
6	IMPERMEABIL						R\$ 89.506,48	0	R\$ 84.475,96	94,4%	0,00	R\$ 5.030,06	5,6%	0	R\$ 89.506,02
6.1	Bordas e Furos						R\$ 37.713,36	0	R\$ 32.682,84	86,7%	0,00	R\$ 5.030,06	13,3%	0	R\$ 37.712,90
6.1.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	343,75	R\$ 49,87	R\$ 17.142,81	343,75	R\$ 17.142,81	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	687,5	R\$ 17.182,88
6.1.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	455,00	R\$ 45,21	R\$ 20.570,55	343,74	R\$ 15.540,03	75,5%	111,26	R\$ 5.030,06	24,5%	909,995	R\$ 20.606,42
6.2	Áreas molhadas						R\$ 12.493,43	0	R\$ 12.493,43	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 22.531,76
6.2.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	250,52	R\$ 49,87	R\$ 12.493,43	250,52	R\$ 12.493,43	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	501,04	R\$ 12.533,50
6.3	Furos de Abastecimento						R\$ 2.633,13	0	R\$ 2.633,13	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 2.633,13
6.3.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	52,80	R\$ 49,87	R\$ 2.633,13	52,80	R\$ 2.633,13	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	105,6	R\$ 2.673,20
6.3.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.	M2	0,00	R\$ 132,92	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 106,80
6.4	Lajes						R\$ 36.666,56	0	R\$ 36.666,56	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 36.666,56

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/D/FE1-3DC3-EBAF-F62C> e informe o código DFE1-3DC3-EBAF-F6



OBRA: CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL: CAMPINA GRANDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

BM 10

										MEDIDO ATE BM9		BM10		ACUMULADO APÓS BM		%
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTES BM	%	QUANTIDADE	TOTAL	
6.4.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF. 09/2023	M2	166,10	R\$ 49,87	R\$ 8.283,40	166,10	R\$ 8.283,40	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	332,2	R\$ 8.323,47	100,0%
6.4.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.	M2	166,10	R\$ 132,92	R\$ 22.078,01	166,10	R\$ 22.078,01	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	332,2	R\$ 22.184,81	100,0%
6.4.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF. 09/2023	M2	166,10	R\$ 37,96	R\$ 6.305,15	166,10	R\$ 6.305,15	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	332,2	R\$ 6.335,65	100,0%
7	Revestimento						R\$ 176.883,86	0	R\$ 175.671,79	99,3%	0,00	R\$ 1.212,05	0,7%	0	R\$ 176.883,84	100,0%
7.1	Revestimento						R\$ 93.646,04	0	R\$ 92.675,02	99,0%	0,00	R\$ 971,00	1,0%	0	R\$ 93.646,02	100,0%
7.1.1	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	1.508,14	R\$ 8,37	R\$ 12.623,13	1.410,06	R\$ 11.802,20	93,5%	98,08	R\$ 820,92	6,5%	3016,28	R\$ 12.629,85	100,0%
7.1.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	380,67	R\$ 30,62	R\$ 11.656,11	380,67	R\$ 11.656,11	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	761,34	R\$ 11.680,72	100,0%
7.1.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	1.127,47	R\$ 27,59	R\$ 31.106,89	1.122,03	R\$ 30.956,80	99,5%	5,44	R\$ 150,08	0,5%	2254,94	R\$ 31.129,05	100,0%
7.1.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	M2	380,67	R\$ 69,62	R\$ 26.502,24	380,67	R\$ 26.502,24	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	761,34	R\$ 26.558,18	100,0%
7.1.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	M	71,75	R\$ 163,87	R\$ 11.757,67	71,75	R\$ 11.757,67	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	143,5	R\$ 11.889,34	100,0%
7.2	Revestimento						R\$ 54.984,41	0	R\$ 54.743,36	99,6%	0,00	R\$ 241,05	0,4%	0	R\$ 54.984,41	100,0%
7.2.1	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	782,27	R\$ 8,37	R\$ 6.547,59	753,47	R\$ 6.306,54	96,3%	28,80	R\$ 241,05	3,7%	1564,54	R\$ 6.554,32	100,0%
7.2.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	278,23	R\$ 30,62	R\$ 8.519,40	278,23	R\$ 8.519,40	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	556,46	R\$ 8.544,01	100,0%
7.2.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	504,05	R\$ 24,69	R\$ 12.444,99	504,05	R\$ 12.444,99	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1008,1	R\$ 12.464,83	100,0%
7.2.4	S07607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	278,23	R\$ 98,74	R\$ 27.472,43	278,23	R\$ 27.472,43	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	556,46	R\$ 27.551,77	100,0%
7.3	Revestimento						R\$ 28.253,41	0	R\$ 28.253,41	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 28.253,41	100,0%
7.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 08/2023. PS	M2	528,20	R\$ 53,49	R\$ 28.253,41	528,20	R\$ 28.253,41	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1056,4	R\$ 28.296,39	100,0%
8	PISOS						R\$ 302.783,19	0	R\$ 299.949,75	99,1%	0,00	R\$ 2.833,44	0,9%	0	R\$ 302.783,19	100,0%
8.1	PISO em						R\$ 17.848,23	0	R\$ 17.848,23	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 17.848,23	100,0%
8.1.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	M2	183,04	R\$ 97,51	R\$ 17.848,23	183,04	R\$ 17.848,23	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	366,08	R\$ 17.926,58	100,0%
8.2	Pisos Internos						R\$ 119.326,36	0	R\$ 119.326,36	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 119.326,36	100,0%
8.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	543,47	R\$ 38,64	R\$ 20.999,68	543,47	R\$ 20.999,68	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1086,94	R\$ 21.030,73	100,0%
8.2.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023. PE	M2	143,01	R\$ 65,87	R\$ 9.420,06	143,01	R\$ 9.420,06	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	286,02	R\$ 9.472,99	100,0%
8.2.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023. PE	M2	359,80	R\$ 57,53	R\$ 20.699,29	359,80	R\$ 20.699,29	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	719,6	R\$ 20.745,52	100,0%
8.2.4	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35x35CM. AF. 02/2023	M	154,00	R\$ 8,20	R\$ 1.262,80	154,00	R\$ 1.262,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	308	R\$ 1.269,39	100,0%
8.2.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	0,00	R\$ 239,24	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 192,23	100,0%
8.2.6	87693	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	M2	502,81	R\$ 127,63	R\$ 64.173,64	502,81	R\$ 64.173,64	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1005,62	R\$ 64.276,19	100,0%
8.2.7	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45CM. AF. 02/2023	M	296,67	R\$ 9,34	R\$ 2.770,89	296,67	R\$ 2.770,89	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	593,34	R\$ 2.778,40	100,0%
8.3	Soleiras						R\$ 5.965,92	0	R\$ 5.965,92	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 5.965,92	100,0%
8.3.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	51,10	R\$ 116,75	R\$ 5.965,92	51,10	R\$ 5.965,92	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	102,2	R\$ 6.059,73	100,0%
8.4	Juntas						R\$ 921,20	0	R\$ 921,20	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 921,20	100,0%

RAIMUNDO ANTONIO DE
BOA
RUI
BARROS
DA
LUIZ
GUSTAVO
CAVALCANTE
MACHADO
MACHADO
SOUZA CARVALHO



BM 10															
		OBRA:	CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -												
		DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025												
		LOCAL:	CAMPINA GRANDE												
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE												
								MEDIDO ATE BM9			BM10			ACUMULADO APÓS BM	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTES BM	%	QUANTIDADE	TOTAL
8.4.1	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	11,01	R\$ 83,67	R\$ 921,20	11,01	R\$ 921,20	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	22,02	R\$ 988,43
8.5	Piso Externo						R\$ 158.721,48	0	R\$ 155.888,04	98,2%	0,00	R\$ 2.833,44	1,8%	0	R\$ 158.721,48
8.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	170,40	R\$ 59,03	R\$ 10.058,71	122,40	R\$ 7.225,27	71,8%	48,00	R\$ 2.833,44	28,2%	340,8	R\$ 10.106,14
8.5.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	173,25	R\$ 80,16	R\$ 13.887,72	173,25	R\$ 13.887,72	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	346,5	R\$ 13.952,13
8.5.3	S03645	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m2	173,25	R\$ 27,21	R\$ 4.714,13	173,25	R\$ 4.714,13	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	346,5	R\$ 4.736,00
8.5.4	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00	R\$ 717,95	R\$ 2.153,85	3,00	R\$ 2.153,85	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6	R\$ 2.730,71
8.5.5	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.312,81	R\$ 97,43	R\$ 127.907,07	1.312,81	R\$ 127.907,07	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2625,62	R\$ 127.985,36
9	ESQUADRIAS						R\$ 213.606,42	0	R\$ 213.599,85	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 213.599,85
9.1	Esquadrias de Alumínio						R\$ 48.021,19	0	R\$ 48.021,19	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 48.021,19
9.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 1.220,91	R\$ 3.662,73	3,00	R\$ 3.662,73	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6	R\$ 4.643,70
9.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	R\$ 1.313,58	R\$ 31.525,92	24,00	R\$ 31.525,92	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	48	R\$ 32.581,35
9.1.3	S13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/ fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00	R\$ 916,61	R\$ 6.416,27	7,00	R\$ 6.416,27	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	14	R\$ 7.152,74
9.1.4	S13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/ fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00	R\$ 916,61	R\$ 6.416,27	7,00	R\$ 6.416,27	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	14	R\$ 7.152,74
9.2	Esquadrias de Alumínio						R\$ 92.065,78	0	R\$ 92.059,21	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 92.059,21
9.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	75,47	R\$ 657,68	R\$ 49.635,10	75,47	R\$ 49.628,53	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	150,9383	R\$ 50.156,96
9.2.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	58,52	R\$ 537,06	R\$ 31.428,75	58,52	R\$ 31.428,75	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	117,04	R\$ 31.860,27
9.2.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,96	R\$ 1.097,66	R\$ 9.835,03	8,96	R\$ 9.835,03	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	17,92	R\$ 10.716,97
9.2.4	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 166,70	R\$ 1.166,90	7,00	R\$ 1.166,90	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	14	R\$ 1.300,84
9.3	Elementos de Alumínio						R\$ 40.849,11	0	R\$ 40.849,11	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 40.849,11
9.3.1	SBC170131		FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	0,00	R\$ 1.266,64	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 1.017,71
9.3.2	S11532	ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	32,13	R\$ 914,64	R\$ 29.387,38	32,13	R\$ 29.387,38	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	64,26	R\$ 30.122,27
9.3.3	S01845	ORSE	Alçaço em chapa de aço e 3/16"	m2	1,00	R\$ 781,65	R\$ 781,65	1,00	R\$ 781,65	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 1.409,69
9.3.4	SBC110351		BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR	M	52,00	R\$ 78,90	R\$ 4.102,80	52,00	R\$ 4.102,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	104	R\$ 4.166,20
9.3.5	S09736	ORSE	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	Un	4,00	R\$ 1.644,32	R\$ 6.577,28	4,00	R\$ 6.577,28	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	8	R\$ 7.898,45
9.4	Vidro						R\$ 32.670,34	0	R\$ 32.670,34	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 32.670,34
9.4.1	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	116,83	R\$ 279,64	R\$ 32.670,34	116,83	R\$ 32.670,34	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	233,66	R\$ 32.895,03
9.4.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	0,00	R\$ 696,40	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 559,54
10	Instalações Hidráulicas						R\$ 90.535,21	0	R\$ 88.912,34	98,2%	0,00	R\$ 1.622,87	1,8%	0	R\$ 90.535,21
10.1	Tubos e Acessórios						R\$ 22.855,58	0	R\$ 22.855,58	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 22.855,58
10.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	188,10	R\$ 24,21	R\$ 4.553,90	188,10	R\$ 4.553,90	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	376,2	R\$ 4.573,36
10.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,00	R\$ 34,06	R\$ 1.123,98	33,00	R\$ 1.123,98	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	66	R\$ 1.151,35

Assinatura de RAIMUNDO ANTONIO DE CARVALHO e RAFAEL SOUZA CARVALHO



OBRA:	CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

								MEDIDO ATE BM9			BM10			ACUMULADO APÓS BM		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTE BM	%	QUANTIDADE	TOTAL	
10.1.3	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	110,00	R\$ 29,26	R\$ 3.218,60	110,00	R\$ 3.218,60	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	220	R\$ 3.242,11	100,0%
10.1.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 56,54	R\$ 56,54	1,00	R\$ 56,54	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 101,97	100,0%
10.1.5	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	2,00	R\$ 4.183,41	R\$ 8.366,82	2,00	R\$ 8.366,82	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 11.728,07	100,0%
10.1.6	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	129,80	R\$ 21,00	R\$ 2.725,80	129,80	R\$ 2.725,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	259,6	R\$ 2.742,68	100,0%
10.1.7	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	52,00	R\$ 7,90	R\$ 410,80	52,00	R\$ 410,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	104	R\$ 417,15	100,0%
10.1.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	61,00	R\$ 9,40	R\$ 573,40	61,00	R\$ 573,40	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	122	R\$ 580,96	100,0%
10.1.9	S04964	ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	29,00	R\$ 18,10	R\$ 524,90	29,00	R\$ 524,90	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	58	R\$ 539,45	100,0%
10.1.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	38,00	R\$ 17,81	R\$ 676,78	38,00	R\$ 676,78	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	76	R\$ 691,09	100,0%
10.1.11	S01167	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	18,00	R\$ 11,33	R\$ 203,94	18,00	R\$ 203,94	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	36	R\$ 213,05	100,0%
10.1.12	S01168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00	R\$ 11,67	R\$ 420,12	36,00	R\$ 420,12	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	72	R\$ 429,50	100,0%
10.2	Registros						R\$ 5.008,35	0	R\$ 5.008,35	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 5.008,35	100,0%
10.2.1	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$ 217,79	R\$ 2.177,90	10,00	R\$ 2.177,90	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	20	R\$ 2.352,89	100,0%
10.2.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	15,00	R\$ 149,86	R\$ 2.247,90	15,00	R\$ 2.247,90	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	30	R\$ 2.368,31	100,0%
10.2.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	R\$ 116,51	R\$ 582,55	5,00	R\$ 582,55	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	10	R\$ 676,17	100,0%
10.3	Tubulação de Esgoto						R\$ 17.698,14	0	R\$ 17.698,14	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 17.698,14	100,0%
10.3.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	33,00	R\$ 22,87	R\$ 754,71	33,00	R\$ 754,71	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	66	R\$ 773,09	100,0%
10.3.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	33,00	R\$ 29,62	R\$ 977,46	33,00	R\$ 977,46	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	66	R\$ 1.001,26	100,0%
10.3.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	33,00	R\$ 37,08	R\$ 1.223,64	33,00	R\$ 1.223,64	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	66	R\$ 1.253,44	100,0%
10.3.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	93,50	R\$ 41,24	R\$ 3.855,94	93,50	R\$ 3.855,94	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	187	R\$ 3.889,08	100,0%
10.3.5	89504	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	57,00	R\$ 20,27	R\$ 1.155,39	57,00	R\$ 1.155,39	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	114	R\$ 1.171,68	100,0%
10.3.6	S01545	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	12,00	R\$ 91,98	R\$ 1.103,76	12,00	R\$ 1.103,76	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	24	R\$ 1.177,67	100,0%
10.3.7	S01537	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	5,00	R\$ 47,36	R\$ 236,80	5,00	R\$ 236,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	10	R\$ 274,86	100,0%
10.3.8	S01546	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	41,00	R\$ 23,70	R\$ 971,70	41,00	R\$ 971,70	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	82	R\$ 990,75	100,0%
10.3.9	S01548	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	19,00	R\$ 80,96	R\$ 1.538,24	19,00	R\$ 1.538,24	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	38	R\$ 1.603,29	100,0%
10.3.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	18,00	R\$ 17,97	R\$ 323,46	18,00	R\$ 323,46	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	36	R\$ 337,90	100,0%
10.3.11	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	9,00	R\$ 33,13	R\$ 298,17	9,00	R\$ 298,17	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	18	R\$ 324,79	100,0%
10.3.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	36,00	R\$ 17,06	R\$ 614,16	36,00	R\$ 614,16	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	72	R\$ 627,87	100,0%
10.3.13	S01559	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	38,00	R\$ 27,23	R\$ 1.034,74	38,00	R\$ 1.034,74	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	76	R\$ 1.056,62	100,0%
10.3.14	S01562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	12,00	R\$ 54,09	R\$ 649,08	12,00	R\$ 649,08	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	24	R\$ 692,54	100,0%
10.3.15	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	12,00	R\$ 66,12	R\$ 793,44	12,00	R\$ 793,44	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	24	R\$ 846,57	100,0%
10.3.16	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	15,00	R\$ 15,30	R\$ 229,50	15,00	R\$ 229,50	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	30	R\$ 241,80	100,0%
10.3.17	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	56,00	R\$ 28,07	R\$ 1.571,92	56,00	R\$ 1.571,92	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	112	R\$ 1.594,48	100,0%
10.3.18	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	7,00	R\$ 52,29	R\$ 366,03	7,00	R\$ 366,03	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	14	R\$ 408,05	100,0%
10.4	Caixas						R\$ 8.093,43	0	R\$ 8.093,43	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 8.093,43	100,0%

OBRA: CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL: CAMPINA GRANDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

BM 10

MEDIDO ATE BM9															
BM10															
ACUMULADO APÓS BM															
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTE BM	%	QUANTIDADE	TOTAL
10.4.1	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 459,60	R\$ 6.434,40	14,00	R\$ 6.434,40	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	28	R\$ 6.803,68
10.4.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 210,21	R\$ 630,63	3,00	R\$ 630,63	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6	R\$ 799,53
10.4.3	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 85,70	R\$ 1.028,40	12,00	R\$ 1.028,40	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	24	R\$ 1.097,26
10.5	Rede de Esgoto						R\$ 26.665,55	0	R\$ 26.665,55	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 26.665,55
10.5.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	99,00	R\$ 55,62	R\$ 5.506,38	99,00	R\$ 5.506,38	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	198	R\$ 5.551,07
10.5.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 548,23	R\$ 2.741,15	5,00	R\$ 2.741,15	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	10	R\$ 3.181,64
10.5.3	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 19,66	R\$ 117,96	6,00	R\$ 117,96	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 133,76
10.5.4	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	54,00	R\$ 54,55	R\$ 2.945,70	54,00	R\$ 2.945,70	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	108	R\$ 2.989,53
10.5.5	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	54,00	R\$ 284,34	R\$ 15.354,36	54,00	R\$ 15.354,36	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	108	R\$ 15.582,82
10.6	Cisterna						R\$ 5.862,82	0	R\$ 4.239,95	72,3%	0,00	R\$ 1.622,87	27,7%	0	R\$ 5.862,82
10.6.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 4.183,41	R\$ 4.183,41	1,00	R\$ 4.183,41	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 7.544,66
10.6.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 56,54	R\$ 56,54	1,00	R\$ 56,54	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 101,97
10.6.3	S02646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m³/h) : (20-2,1) (17-2,9) (14-3,4) (11-3,9) (8-4,3) (5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00	R\$ 1.622,87	R\$ 1.622,87	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1,00	R\$ 1.622,87	100,0%	2	R\$ 2.926,80
10.6.4	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	0,00	R\$ 157,61	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 126,64
10.7	Extintores						R\$ 4.351,34	0	R\$ 4.351,34	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 4.351,34
10.7.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	R\$ 340,17	R\$ 1.360,68	4,00	R\$ 1.360,68	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	8	R\$ 1.634,00
10.7.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 350,95	R\$ 701,90	2,00	R\$ 701,90	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 983,88
10.7.3	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 1.144,38	R\$ 2.288,76	2,00	R\$ 2.288,76	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 3.208,24
11	BLOCO DE MESA						R\$ 56.222,85	0	R\$ 55.660,01	99,0%	0,00	R\$ 562,84	1,0%	0	R\$ 56.222,85
11.1	Louças						R\$ 11.845,61	0	R\$ 11.845,61	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 11.845,61
11.1.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 677,62	R\$ 4.065,72	6,00	R\$ 4.065,72	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 4.610,17
11.1.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 446,16	R\$ 892,32	2,00	R\$ 892,32	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 1.250,80
11.1.3	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 844,33	R\$ 844,33	1,00	R\$ 844,33	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 1.522,73
11.1.4	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 983,00	R\$ 1.966,00	2,00	R\$ 1.966,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 2.755,82
11.1.5	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 324,31	R\$ 648,62	2,00	R\$ 648,62	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 909,20
11.1.6	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 1.009,23	R\$ 2.018,46	2,00	R\$ 2.018,46	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 2.829,35
11.1.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 176,27	R\$ 1.410,16	8,00	R\$ 1.410,16	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	16	R\$ 1.551,79
11.2	Metais						R\$ 38.136,82	0	R\$ 37.573,98	98,5%	0,00	R\$ 562,84	1,5%	0	R\$ 38.136,82
11.2.1	100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 23,48	R\$ 140,88	6,00	R\$ 140,88	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 159,75
11.2.2	SBC190078		DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA SEM DESVIADOR	UN	8,00	R\$ 555,16	R\$ 4.441,28	8,00	R\$ 4.441,28	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	16	R\$ 4.887,34
11.2.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 456,24	R\$ 1.824,96	4,00	R\$ 1.824,96	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	8	R\$ 2.191,54

OBRA:	CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

								MEDIDO ATE BM9			BM10			ACUMULADO APÓS BM		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTE BM	%	QUANTIDADE	TOTAL	
11.2.4	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	4,00	R\$ 469,62	R\$ 1.878,48	4,00	R\$ 1.878,48	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	8	R\$ 2.255,81	100,0%
11.2.5	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	19,00	R\$ 227,01	R\$ 4.313,19	19,00	R\$ 4.313,19	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	38	R\$ 4.495,59	100,0%
11.2.6	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 01/2020	UN	2,00	R\$ 801,72	R\$ 1.603,44	2,00	R\$ 1.603,44	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 2.247,60	100,0%
11.2.7	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	3,00	R\$ 173,13	R\$ 519,39	3,00	R\$ 519,39	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6	R\$ 658,50	100,0%
11.2.8	SBC190535		CHUVEIRO ELÉTRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	3,00	R\$ 162,79	R\$ 488,37	3,00	R\$ 488,37	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6	R\$ 619,17	100,0%
11.2.9	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	6,00	R\$ 308,57	R\$ 1.851,42	6,00	R\$ 1.851,42	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 2.099,35	100,0%
11.2.10	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	8,00	R\$ 132,38	R\$ 1.059,04	8,00	R\$ 1.059,04	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	16	R\$ 1.165,41	100,0%
11.2.11	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	8,00	R\$ 73,09	R\$ 584,72	8,00	R\$ 584,72	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	16	R\$ 643,45	100,0%
11.2.12	SBC190664		TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX	UN	6,00	R\$ 240,34	R\$ 1.442,04	6,00	R\$ 1.442,04	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 1.635,15	100,0%
11.2.13	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	5,00	R\$ 281,42	R\$ 1.407,10	3,00	R\$ 844,26	60,0%	2,00	R\$ 562,84	40,0%	10	R\$ 1.633,22	100,0%
11.2.14	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	R\$ 13,90	R\$ 27,80	2,00	R\$ 27,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 38,97	100,0%
11.2.15	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1.50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	18,03	R\$ 802,38	R\$ 14.466,91	18,03	R\$ 14.466,91	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	36,06	R\$ 15.111,60	100,0%
11.2.16	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	12,00	R\$ 80,30	R\$ 963,60	12,00	R\$ 963,60	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	24	R\$ 1.028,12	100,0%
11.2.17	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	12,00	R\$ 80,30	R\$ 963,60	12,00	R\$ 963,60	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	24	R\$ 1.028,12	100,0%
11.2.18	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2,00	R\$ 80,30	R\$ 160,60	2,00	R\$ 160,60	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 225,12	100,0%
11.3	Acessórios						R\$ 6.240,42	#VALOR!	R\$ 6.240,42	100,0%	#VALOR!	R\$ 0,00	0,0%	#VALOR!	R\$ 6.240,42	100,0%
11.3.1	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	0,00	R\$ 42,46	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 34,12	#DIV/0!
11.3.2	SBC190022		ASSENTO SANITARIO MONTE CARLO GELO DECA	UN	6,00	R\$ 312,59	R\$ 1.875,54	6,00	R\$ 1.875,54	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 2.126,70	100,0%
11.3.3	SBC202151		ASSENTO PARA VASO SANITARIO LINHA VOGUE CONFORTO PCD	UN	2,00	R\$ 1.828,34	R\$ 3.656,68	2,00	R\$ 3.656,68	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 5.125,70	100,0%
11.3.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	0,00	R\$ 122,56	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 98,48	#DIV/0!
11.3.5	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	0,00	R\$ 412,58	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 331,50	#DIV/0!
11.3.6	SBC062048		BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIUSUAL PNE/PCD NBR9050	UN	2,00	R\$ 354,10	R\$ 708,20	2,00	R\$ 708,20	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 992,71	100,0%
11.3.7	44.03.900		SECADOR DE MÃOS EM ABS	un	0,00	R\$ 1.475,51	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 1.185,53	#DIV/0!
12	Instalações						R\$ 111.588,00	0	R\$ 94.405,20	84,6%	0,00	R\$ 17.182,80	15,4%	0	R\$ 111.588,00	100,0%
12.1	Elétricas e						R\$ 8.880,28	0	R\$ 8.880,28	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 8.880,28	100,0%
12.1.1	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	2,00	R\$ 222,58	R\$ 445,16	2,00	R\$ 445,16	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	4	R\$ 624,00	100,0%
12.1.2	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 2.181,90	R\$ 2.181,90	1,00	R\$ 2.181,90	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2	R\$ 3.935,00	100,0%
12.1.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	4,00	R\$ 672,13	R\$ 2.688,52	4,00	R\$ 2.688,52	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	8	R\$ 3.228,56	100,0%
12.1.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	60,00	R\$ 26,38	R\$ 1.582,80	60,00	R\$ 1.582,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	120	R\$ 1.604,00	100,0%
12.1.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	10,00	R\$ 68,17	R\$ 681,70	10,00	R\$ 681,70	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	20	R\$ 736,48	100,0%
12.1.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	20,00	R\$ 65,01	R\$ 1.300,20	20,00	R\$ 1.300,20	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	40	R\$ 1.352,44	100,0%
12.2	Interruptores						R\$ 84.138,33	0	R\$ 66.955,53	79,6%	0,00	R\$ 17.182,80	20,4%	0	R\$ 84.138,33	100,0%
12.2.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	39,00	R\$ 30,74	R\$ 1.198,86	39,00	R\$ 1.198,86	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	78	R\$ 1.223,56	100,0%
12.2.2	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	12,00	R\$ 37,40	R\$ 448,80	12,00	R\$ 448,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	24	R\$ 478,85	100,0%
12.2.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	9,00	R\$ 46,93	R\$ 422,37	9,00	R\$ 422,37	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	18	R\$ 460,08	100,0%
12.2.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	6,00	R\$ 63,11	R\$ 378,66	6,00	R\$ 378,66	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 429,37	100,0%

Assinado por: RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO



BM 10																
OBRA:			CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -													
DESCRIÇÃO:			CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025													
LOCAL:			CAMPINA GRANDE													
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE													
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTE BM	%	QUANTIDA DE	TOTAL	
12.2.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	16,00	R\$ 32,28	R\$ 516,48	16,00	R\$ 516,48	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	32	R\$ 542,42	100,0%
12.2.6	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	R\$ 37,20	R\$ 111,60	3,00	R\$ 111,60	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	6	R\$ 141,49	100,0%
12.2.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	67,00	R\$ 15,19	R\$ 1.017,73	67,00	R\$ 1.017,73	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	134	R\$ 1.029,94	100,0%
12.2.8	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	9,00	R\$ 24,81	R\$ 223,29	9,00	R\$ 223,29	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	18	R\$ 243,23	100,0%
12.2.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.150,00	R\$ 15,58	R\$ 17.917,00	950,00	R\$ 14.801,00	82,6%	200,00	R\$ 3.116,00	17,4%	2300	R\$ 17.929,52	100,0%
12.2.10	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.600,00	R\$ 4,66	R\$ 7.456,00	1.100,00	R\$ 5.126,00	68,8%	500,00	R\$ 2.330,00	31,3%	3200	R\$ 7.459,75	100,0%
12.2.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3.700,00	R\$ 5,86	R\$ 21.682,00	2.400,00	R\$ 14.064,00	64,9%	1.300,00	R\$ 7.618,00	35,1%	7400	R\$ 21.686,71	100,0%
12.2.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	150,00	R\$ 13,41	R\$ 2.011,50	150,00	R\$ 2.011,50	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	300	R\$ 2.022,28	100,0%
12.2.13	S03292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00	R\$ 384,66	R\$ 5.385,24	14,00	R\$ 5.385,24	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	28	R\$ 5.694,31	100,0%
12.2.14	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	300,00	R\$ 9,44	R\$ 2.832,00	300,00	R\$ 2.832,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	600	R\$ 2.839,59	100,0%
12.2.15	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	M	35,25	R\$ 36,49	R\$ 1.286,27	35,25	R\$ 1.286,27	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	70,5	R\$ 1.315,59	100,0%
12.2.16	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	253,00	R\$ 20,23	R\$ 5.118,19	93,00	R\$ 1.881,39	36,8%	160,00	R\$ 3.236,80	63,2%	506	R\$ 5.134,45	100,0%
12.2.17	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	9,00	R\$ 13,57	R\$ 122,13	9,00	R\$ 122,13	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	18	R\$ 133,04	100,0%
12.2.18	S07872	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	23,00	R\$ 54,32	R\$ 1.249,36	23,00	R\$ 1.249,36	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	46	R\$ 1.293,01	100,0%
12.2.19	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	16,00	R\$ 32,28	R\$ 516,48	16,00	R\$ 516,48	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	32	R\$ 542,42	100,0%
12.2.20	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	16,00	R\$ 46,41	R\$ 742,56	16,00	R\$ 742,56	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	32	R\$ 779,85	100,0%
12.2.21	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	28,00	R\$ 38,59	R\$ 1.080,52	28,00	R\$ 1.080,52	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	56	R\$ 1.111,53	100,0%
12.2.22	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	R\$ 34,84	R\$ 209,04	6,00	R\$ 209,04	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 237,04	100,0%
12.2.23	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	9,00	R\$ 49,09	R\$ 441,81	9,00	R\$ 441,81	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	18	R\$ 481,26	100,0%
12.2.24	S12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	4,00	R\$ 23,99	R\$ 95,96	4,00	R\$ 95,96	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	8	R\$ 115,24	100,0%
12.2.25	100553	SINAPI	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	M	175,00	R\$ 35,28	R\$ 6.174,00	150,00	R\$ 5.292,00	85,7%	25,00	R\$ 882,00	14,3%	350	R\$ 6.202,35	100,0%
12.2.26	S07138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	250,00	R\$ 14,40	R\$ 3.600,00	250,00	R\$ 3.600,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	500	R\$ 3.611,57	100,0%
12.2.27	SBC063901		FORNEC E INSTAL CABO COBRE NUT 50,0 MM2	M	0,00	R\$ 57,12	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 45,90	#DIV/0!
12.2.28	SBC063465		CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	M	23,00	R\$ 50,36	R\$ 1.158,28	23,00	R\$ 1.158,28	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	46	R\$ 1.198,75	100,0%
12.2.29	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	6,00	R\$ 105,30	R\$ 631,80	6,00	R\$ 631,80	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 716,41	100,0%
12.2.30	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	6,00	R\$ 18,40	R\$ 110,40	6,00	R\$ 110,40	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	12	R\$ 125,19	100,0%
12.3	Luminária						R\$ 18.569,39	0	R\$ 18.569,39	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 18.569,39	100,0%
12.3.1	SBC060301		LUMINARIA DE SOBREPOR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	90,00	R\$ 185,08	R\$ 16.657,20	90,00	R\$ 16.657,20	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	180	R\$ 16.805,91	100,0%
12.3.2	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	8,00	R\$ 170,33	R\$ 1.362,64	8,00	R\$ 1.362,64	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	16	R\$ 1.499,50	100,0%
12.3.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	10,00	R\$ 211,13	R\$ 2.111,30	10,00	R\$ 2.111,30	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	20	R\$ 228,28	100,0%
12.3.4	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	11,00	R\$ 30,75	R\$ 338,25	11,00	R\$ 338,25	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	22	R\$ 362,96	100,0%
13	PINTURAS						R\$ 93.384,90	0	R\$ 93.242,19	99,8%	0,00	R\$ 142,49	0,2%	0	R\$ 93.384,68	100,0%
13.1	Parede						R\$ 54.967,86	0	R\$ 54.967,64	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 54.967,64	100,0%
13.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	1.127,47	R\$ 4,28	R\$ 4.825,57	1.127,47	R\$ 4.825,52	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2254,937	R\$ 4.828,96	100,0%
13.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	1.127,47	R\$ 17,18	R\$ 19.369,93	1.127,47	R\$ 19.369,76	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2254,937	R\$ 19.383,57	100,0%
13.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF. 04/2023	M2	1.127,47	R\$ 10,11	R\$ 11.398,72	1.127,47	R\$ 11.398,72	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2254,94	R\$ 11.406,85	100,0%
13.1.4	SBC180004		PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS	m²	572,00	R\$ 33,87	R\$ 19.373,64	572,00	R\$ 19.373,64	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1144	R\$ 19.400,86	100,0%

RAIMUNDO ANTONIO DE BARBOSA LUIS DA LUZ BARBOSA CUSTAVO DE SOUZA CARVALHO



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/D/FE1-3DC3-EBAF-F62C> e informe o código DFE1-3DC3-EBAF-F62C

OBRA: CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -
DESCRIÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL: CAMPINA GRANDE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

BM 10

								MEDIDO ATE BM9			BM10			ACUMULADO APÓS BM	
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTE BM	%	QUANTIDADE	TOTAL
13.2	Parede Externa						R\$ 13.576,80	0	R\$ 13.434,31	99,0%	0,00	R\$ 142,49	1,0%	0	R\$ 13.576,80
13.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	554,45	R\$ 4,28	R\$ 2.373,04	554,45	R\$ 2.373,04	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1108,9	R\$ 2.376,48
13.2.2	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2024	M2	554,45	R\$ 19,95	R\$ 11.061,27	554,45	R\$ 11.061,27	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1108,9	R\$ 11.077,30
13.2.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF. 05/2021	M2	2,25	R\$ 63,33	R\$ 142,49	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2,25	R\$ 142,49	100,0%	4,5	R\$ 193,38
13.3	Forro						R\$ 17.530,95	0	R\$ 17.530,95	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 17.530,95
13.3.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	528,20	R\$ 20,72	R\$ 10.944,30	528,20	R\$ 10.944,30	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1056,4	R\$ 10.960,95
13.3.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	528,20	R\$ 12,47	R\$ 6.586,65	528,20	R\$ 6.586,65	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	1056,4	R\$ 6.596,67
13.4	Esquadrias						R\$ 7.309,29	0	R\$ 7.309,29	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 7.309,29
13.4.1	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M2	131,50	R\$ 25,24	R\$ 3.319,06	131,50	R\$ 3.319,06	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	263	R\$ 3.339,34
13.4.2	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	76,00	R\$ 16,29	R\$ 1.238,04	76,00	R\$ 1.238,04	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	152	R\$ 1.251,13
13.4.3	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	168,95	R\$ 16,29	R\$ 2.752,19	168,95	R\$ 2.752,19	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	337,9	R\$ 2.765,28
14	Serviços Gerais						R\$ 123.973,50	0	R\$ 103.186,69	83,2%	0,00	R\$ 20.786,81	16,8%	0	R\$ 123.973,50
14.1	RUÍDO						R\$ 91.505,76	0	R\$ 91.505,76	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 91.505,76
14.1.1	98658	SINAPI	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF. 06/2018	M	73,00	R\$ 735,35	R\$ 53.680,55	73,00	R\$ 53.680,55	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	146	R\$ 54.271,39
14.1.2	100000						R\$ 9.922,23	0	R\$ 9.922,23	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 9.922,23
14.1.2.1	79517/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	34,65	R\$ 43,66	R\$ 1.512,81	34,65	R\$ 1.512,81	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	69,3	R\$ 1.547,89
14.1.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	49,50	R\$ 2,32	R\$ 114,84	49,50	R\$ 114,84	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	99	R\$ 116,71
14.1.2.3	74048/007	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	1,48	R\$ 33,79	R\$ 50,00	1,48	R\$ 50,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	2,96	R\$ 77,15
14.1.2.4	74254/002	SINAPI	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)-FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	0,00	R\$ 15,07	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 12,11
14.1.2.5	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,91	R\$ 711,63	R\$ 6.340,62	8,91	R\$ 6.340,62	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	17,82	R\$ 6.912,40
14.1.2.6	5968	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	0,00	R\$ 52,50	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 42,19
14.1.2.7	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M3	0,00	R\$ 662,68	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 532,45
14.1.2.8	73964/001	SINAPI	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)	M3	28,86	R\$ 65,49	R\$ 1.890,04	28,86	R\$ 1.890,04	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	57,72	R\$ 1.942,66
14.1.2.9	74010/001	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	5,78	R\$ 2,41	R\$ 13,92	5,78	R\$ 13,92	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	11,56	R\$ 15,86
14.1.3	ALVENARIA						R\$ 27.902,98	0	R\$ 27.902,98	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	0	R\$ 27.902,98
14.1.3.1	73998/004	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	217,80	R\$ 100,82	R\$ 21.958,59	217,80	R\$ 21.958,59	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	435,6	R\$ 22.039,60
14.1.3.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	0,00	R\$ 4,28	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 3,44
14.1.3.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF. 03/2024	M2	0,00	R\$ 19,95	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 16,03
14.1.3.4	SBC040198		VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	m³	2,82	R\$ 2.107,94	R\$ 5.944,39	2,82	R\$ 5.944,39	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	5,64	R\$ 7.638,06
14.1.3.5	84089	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	0,00	R\$ 201,15	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 161,62
14.2	Paisagismo						R\$ 8.435,40	0	R\$ 7.194,90	85,3%	0,00	R\$ 1.240,50	14,7%	0	R\$ 8.435,40
14.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF. 07/2024	M2	340,00	R\$ 24,81	R\$ 8.435,40	290,00	R\$ 7.194,90	85,3%	50,00	R\$ 1.240,50	14,7%	680	R\$ 8.455,34
14.2.2	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 07/2024	UN	0,00	R\$ 160,81	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 129,21
14.2.3	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 07/2024	UN	0,00	R\$ 337,67	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 271,31
14.2.4	SBC200056		BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	0,00	R\$ 485,39	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	0	R\$ 390,00
14.3	Limpeza final						R\$ 24.032,34	0	R\$ 4.486,03	18,7%	0,00	R\$ 19.546,26	81,3%	0	R\$ 24.032,29

Assinado por: JOÃO PAULO DE SOUZA CARVALHO



BM 10																
		OBRA:	CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 -													
		DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025													
		LOCAL:	CAMPINA GRANDE													
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE													
								MEDIDO ATE BM9			BM10			ACUMULADO APÓS BM		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. APÓS ADITIVO	PREÇO UNIT COM BDI R\$	TOTAL CONTRATO R\$	QUANTIDADE	VALOR TOTAL ATE BM9	%	QUANTIDADE	VALOR TOTAL DESTES BM	%	QUANTIDADE	TOTAL	
14.3.1	SBC024803		LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL	m²	608,16	R\$ 32,14	R\$ 19.546,26	0,00	R\$ 0,00	0,0%	608,16	R\$ 19.546,26	100,0%	1216,32	R\$ 19.572,09	100,0%
14.3.2	SBC023712		DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES DE OBRAS	m²	128,00	R\$ 31,11	R\$ 3.982,08	128,00	R\$ 3.982,08	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	256	R\$ 4.007,08	100,0%
14.3.3	S12137	ORSE	Placa de sinalizacao de segurancã contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	30,00	R\$ 16,80	R\$ 504,00	30,00	R\$ 504,00	100,0%	0,00	R\$ 0,00	0,0%	60	R\$ 517,50	100,0%
15	ITENS NOVOS						R\$ 114.666,50		R\$ 0,00	0,0%	0,00	R\$ 114.674,40	100,0%	0	R\$ 114.674,40	100,0%
1.3.4	SBC000141		PROIETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES ELÉTRICAS	m²	608,16	R\$ 9,47	R\$ 5.759,27		R\$ 0,00	0,0%	608,16	R\$ 5.759,27	100,0%	1216,32	R\$ 5.766,88	100,0%
3.1.12	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 03/2021	M3	93,30	R\$ 157,61	R\$ 14.705,01		R\$ 0,00	0,0%	93,30	R\$ 14.705,01	100,0%	186,6	R\$ 14.831,65	100,0%
3.2.4	92452	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af. 09/2020	M2	30,00	R\$ 160,52	R\$ 4.815,60		R\$ 0,00	0,0%	30,00	R\$ 4.815,60	100,0%	60	R\$ 4.944,58	100,0%
3.3.2	92510	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af. 09/2020	M2	31,20	R\$ 53,54	R\$ 1.670,44		R\$ 0,00	0,0%	31,20	R\$ 1.670,44	100,0%	62,4	R\$ 1.713,46	100,0%
7.2.5	104261	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 50 mm, acesso por andaime, sem uso de tela metálica. af. 08/2022	M2	40,00	R\$ 120,39	R\$ 4.815,60		R\$ 0,00	0,0%	40,00	R\$ 4.815,60	100,0%	80	R\$ 4.912,33	100,0%
7.2.6	8394	ORSE	Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas	M	1.588,00	R\$ 34,36	R\$ 54.563,68		R\$ 0,00	0,0%	1.588,23	R\$ 54.571,58	100,0%	3176,23	R\$ 54.599,19	100,0%
9.3.6	10783	ORSE	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	M2	4,32	R\$ 221,63	R\$ 957,44		R\$ 0,00	0,0%	4,32	R\$ 957,44	100,0%	8,64	R\$ 1.135,52	100,0%
10.6.5	79517/001	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	33,00	R\$ 43,66	R\$ 1.440,78		R\$ 0,00	0,0%	33,00	R\$ 1.440,78	100,0%	66	R\$ 1.475,86	100,0%
11.3.8	103289	SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af. 11/2021	m	116,30	R\$ 30,48	R\$ 3.544,82		R\$ 0,00	0,0%	116,30	R\$ 3.544,82	100,0%	232,6	R\$ 3.569,31	100,0%
11.3.9	103292	SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af. 11/2021	M	116,30	R\$ 67,84	R\$ 7.889,79		R\$ 0,00	0,0%	116,30	R\$ 7.889,79	100,0%	232,6	R\$ 7.944,30	100,0%
11.3.10	4235	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento	M	116,30	R\$ 37,88	R\$ 4.405,44		R\$ 0,00	0,0%	116,30	R\$ 4.405,44	100,0%	232,6	R\$ 4.435,88	100,0%
11.3.11	14057	ORSE	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	UND	14,00	R\$ 57,76	R\$ 808,64		R\$ 0,00	0,0%	14,00	R\$ 808,64	100,0%	28	R\$ 855,05	100,0%
12.1.7	101894	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af. 07/2025	UND	2,00	R\$ 154,05	R\$ 308,10		R\$ 0,00	0,0%	2,00	R\$ 308,10	100,0%	4	R\$ 431,88	100,0%
12.1.8	92986	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af. 12/2021	M	105,75	R\$ 43,68	R\$ 4.619,16		R\$ 0,00	0,0%	105,75	R\$ 4.619,14	100,0%	211,5	R\$ 4.654,24	100,0%
14.1.3.6	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	M	75,00	R\$ 58,17	R\$ 4.362,75		R\$ 0,00	0,0%	75,00	R\$ 4.362,75	100,0%	150	R\$ 4.409,49	100,0%
							R\$ 2.882.000,00		R\$ 2.628.398,85	91,2%		R\$ 253.601,05	8,8%	0	R\$ 2.882.000,00	100,0%

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
77


CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR DE SOUZA
TORRES CABRAL:08552575477
Dados: 2026.07.30 15:25:01
-03'00'

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALLI, JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL, JOAO VITOR DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/D/FE1-3DC3-EBAF-F62C> e informe o código DFE1-3DC3-EBAF-F62C



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM9



PINTURA INTERNA



PINTURA INTERNA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM9



INSTALAÇÃO DE GRADIS



INSTALAÇÃO DE EXTINTORES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM9



INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E BARRAS DE APOIO

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:085525754
77

Assinado de forma digital
por JOAO VITOR DE SOUZA
TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2026.07.30 15:25:35
-03'00'

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 30.251.160/0001-74



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFE1-3DC3-EBAF-F62C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI (CPF 087.XXX.XXX-88) em 05/08/2026 16:09:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 05/08/2026 17:56:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 05/08/2026 20:25:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 06/08/2026 08:50:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/DFE1-3DC3-EBAF-F62C>