

Protocolo Secretaria de Obras 4- 91.342/2025

De: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Para:

Data: 04/11/2025 às 11:53:36

Setores envolvidos:

SECOB – FOP, SECOB - COGU, SECOB - GOP, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - CO, SECOB - MC

Medição de Contratos com Convênio

Prezados, segue documentação.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Anexos:

BM3_CONSTRUPAV_CAPS_COM_MEMORIA_R01.xlsx

BM_3_CONSTRUPAV_CAPS_R01_1.pdf

BM_3_CONSTRUPAV_CAPS_RELATORIO_FOTOGRAFICO_1_1.pdf

BM_3_MEMORIA_CONSTRUPAV_CAPS_R01_1.pdf

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3																									
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.															PERÍODO DE AFERIÇÃO:								
DESCRIÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025																							
LOCAL:		CAMPINA GRANDE																							
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE															01/10/2025 A 31/10/2025								
CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL						
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 425.476,25				R\$ 18.437,37	4,33%		R\$ 269.055,37	63,23%		R\$ 156.420,88	36,76%			
1.1	MOVIMENTO DE TERRA										R\$ 146.931,40				R\$ 0,00	0,00%		R\$ 146.931,40	100,00%		R\$ 0,00	0,00%			
1.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.450,00	R\$ 0,50	24,46	R\$ 0,62	R\$ 1.519,00	2.450,00	R\$ 1.519,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2.450,00	R\$ 1.519,00	100,00%	2.450,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.1.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	735,00	R\$ 7,38	24,46	R\$ 9,18	R\$ 6.747,30	735,00	R\$ 6.747,30	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	735,00	R\$ 6.747,30	100,00%	735,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.350,00	R\$ 1,79	24,46	R\$ 2,22	R\$ 16.317,00	7.350,00	R\$ 16.317,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	7.350,00	R\$ 16.317,00	100,00%	7.350,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.1.4	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	3.430,00	R\$ 3,45	24,46	R\$ 4,29	R\$ 14.714,70	3.430,00	R\$ 14.714,70	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	3.430,00	R\$ 14.714,70	100,00%	3.430,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.1.5	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.430,00	R\$ 7,38	24,46	R\$ 9,18	R\$ 31.487,40	3.430,00	R\$ 31.487,40	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	3.430,00	R\$ 31.487,40	100,00%	3.430,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.1.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.300,00	R\$ 1,79	24,46	R\$ 2,22	R\$ 76.146,00	34.300,00	R\$ 76.146,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	34.300,00	R\$ 76.146,00	100,00%	34.300,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2	SERVIÇOS INICIAIS										R\$ 264.093,82	0,00		R\$ 18.437,37	6,98%	0,00	R\$ 120.121,97	45,48%	0,00	R\$ 143.971,85	54,51%				
1.2.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	250,00	R\$ 83,27	24,46	R\$ 103,63	R\$ 25.907,50	250,00	R\$ 25.907,50	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	250,00	R\$ 25.907,50	100,00%	250,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00	R\$ 496,63	24,46	R\$ 618,10	R\$ 6.181,00	10,00	R\$ 6.181,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 6.181,00	100,00%	10,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.3	73805/001	SINAPI	BARRAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	25,00	R\$ 451,83	24,46	R\$ 562,34	R\$ 14.058,50	25,00	R\$ 14.058,50	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,00	R\$ 14.058,50	100,00%	25,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.4	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	608,16	R\$ 66,60	24,46	R\$ 82,89	R\$ 50.410,38	126,34	R\$ 10.472,32	20,77%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	126,34	R\$ 10.472,32	20,77%	126,34	R\$ 39.938,06	79,22%				
1.2.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	61,00	R\$ 46,34	24,46	R\$ 57,67	R\$ 3.517,87	61,00	R\$ 3.517,87	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	61,00	R\$ 3.517,87	100,00%	61,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.6	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,20	R\$ 55,99	24,46	R\$ 69,68	R\$ 1.268,17	18,20	R\$ 1.268,17	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	18,20	R\$ 1.268,17	100,00%	18,20	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.7	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,60	R\$ 120,24	24,46	R\$ 149,65	R\$ 1.885,59	12,60	R\$ 1.885,59	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	12,60	R\$ 1.885,59	100,00%	12,60	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.8	S09416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusiva fornecimento do medidor	un	1,00	R\$ 1.655,33	24,46	R\$ 2.060,22	R\$ 2.060,22	1,00	R\$ 2.060,22	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 2.060,22	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.9	S06096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	R\$ 551,08	24,46	R\$ 685,87	R\$ 685,87	1,00	R\$ 685,87	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 685,87	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.10	73847/005	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20MCOMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12,00	R\$ 1.237,82	24,46	R\$ 1.540,59	R\$ 18.487,08	2,13	R\$ 3.266,04	17,66%	1,49	R\$ 2.280,07	12,33%	3,61	R\$ 5.546,11	29,99%	5,10	R\$ 12.940,97	70,00%				
1.2.11	5668	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	180,00	R\$ 41,59	24,46	R\$ 51,76	R\$ 9.316,80	180,00	R\$ 9.316,80	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	180,00	R\$ 9.316,80	100,00%	180,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.2.12	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 3.369,22	24,46	R\$ 4.193,33	R\$ 50.319,96	2,13	R\$ 8.889,85	17,66%	1,49	R\$ 6.206,12	12,33%	3,61	R\$ 15.095,97	29,99%	5,10	R\$ 35.223,99	70,00%				
1.2.13	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.072,00	R\$ 20,93	24,46	R\$ 26,04	R\$ 79.994,88	544,36	R\$ 14.174,87	17,71%	382,16	R\$ 9.951,18	12,43%	926,52	R\$ 24.126,05	30,15%	1.308,67	R\$ 55.868,83	69,84%				
1.3	PROJETOS COMPLEMENTARES										R\$ 14.451,03	0,00		R\$ 2.002,00	13,85%	0,00	R\$ 2.002,00	13,85%	0,00	R\$ 12.449,03	86,14%				
1.3.1	SBC010002		Levantamento planialtimétrico c/ aparelho	m²	1.400,00	R\$ 1,15	24,46	R\$ 1,43	R\$ 2.002,00	1.400,00	R\$ 2.002,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1.400,00	R\$ 2.002,00	100,00%	1.400,00	R\$ 0,00	0,00%				
1.3.2	SBC000089		PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	m²	608,16	R\$ 9,20	24,46	R\$ 11,45	R\$ 6.963,43	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 6.963,43	100,00%				
1.3.3	SBC000064		PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS	m²	608,16	R\$ 7,25	24,46	R\$ 9,02	R\$ 5.485,60	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.485,60	100,00%				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 324.298,72	0,00		R\$ 57.532,48	17,74%		R\$ 39.960,93	12,32%	0,00	R\$ 97.493,41	30,06%				
2.1	CP.CG.001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	12,00	R\$ 21.694,23	24,46	R\$ 27.000,63	R\$ 324.007,56	2,13	R\$ 57.241,32	17,66%	1,49	R\$ 39.960,93	12,33%	3,61	R\$ 97.202,25	29,99%	5,10	R\$ 226.805,31	70,00%				
2.2	SBC016510		A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00	R\$ 233,94	24,46	R\$ 291,16	R\$ 291,16	1,00	R\$ 291,16	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 291,16	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%				

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, GUSTAVO ULISES DA LUZ BARROS e RAIMUNDO ANTONIO DE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campingrgrande.1doc.com.br/verificacao/64D2-BD16-010B-4E93> e informe o código 64D2-BD16-010B-4E93





BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO DE AFERIÇÃO:

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%
3	ESTRUTURAS										R\$ 573.319,43	0,00		R\$ 198.989,83	34,70%		R\$ 187.561,62	32,71%	0,00	R\$ 386.551,45	67,42%
3.1	Sapatas e Vigas Baldrames										R\$ 319.018,32	0,00		R\$ 93.542,74	29,32%		R\$ 59.229,83	18,56%	0,00	R\$ 152.772,57	47,88%
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	225,01	R\$ 69,38	24,46	R\$ 86,35	R\$ 19.429,61	69,25	R\$ 5.978,86	30,77%	31,00	R\$ 2.676,85	13,77%	100,25	R\$ 8.655,71	44,54%	131,25	R\$ 10.773,90	55,45%
3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	296,20	R\$ 5,10	24,46	R\$ 6,34	R\$ 1.877,90	160,97	R\$ 1.020,54	54,34%	135,23	R\$ 857,35	45,65%	296,20	R\$ 1.877,89	99,99%	431,43	R\$ 0,01	0,00%
3.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,81	R\$ 31,05	24,46	R\$ 38,64	R\$ 572,25	14,81	R\$ 572,25	100,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	14,81	R\$ 572,25	100,00%	14,81	R\$ 0,00	0,00%
3.1.4	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	326,24	R\$ 93,11	24,46	R\$ 115,88	R\$ 37.804,69	189,64	R\$ 21.975,48	58,12%	136,60	R\$ 15.829,20	41,87%	326,24	R\$ 37.804,68	99,99%	462,84	R\$ 0,01	0,00%
3.1.5	S00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.301,12	R\$ 11,04	24,46	R\$ 13,74	R\$ 45.357,38	3.301,12	R\$ 45.357,24	99,99%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	3.301,12	R\$ 45.357,24	99,99%	3.301,12	R\$ 0,14	0,00%
3.1.6	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	36,79	R\$ 390,43	24,46	R\$ 485,92	R\$ 17.876,99	22,81	R\$ 11.083,82	62,00%	13,98	R\$ 6.788,30	37,97%	36,79	R\$ 17.872,12	99,97%	50,77	R\$ 4,87	0,02%
3.1.7	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	175,22	R\$ 86,43	24,46	R\$ 107,57	R\$ 18.848,41	0,00	R\$ 0,00	0,00%	175,22	R\$ 18.848,41	100,00%	175,22	R\$ 18.848,41	100,00%	350,44	R\$ 0,00	0,00%
3.1.8	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,80	R\$ 7,87	24,46	R\$ 9,79	R\$ 487,54	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 487,54	100,00%
3.1.9	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	81,00	R\$ 532,45	24,46	R\$ 662,68	R\$ 53.677,08	11,40	R\$ 7.554,55	14,07%	2,75	R\$ 1.822,37	3,39%	14,15	R\$ 9.376,92	17,46%	16,90	R\$ 44.300,16	82,53%
3.1.10	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	369,05	R\$ 86,43	24,46	R\$ 107,57	R\$ 39.698,70	0,00	R\$ 0,00	0,00%	25,09	R\$ 2.697,85	6,79%	25,09	R\$ 2.697,85	6,79%	50,18	R\$ 37.000,85	93,20%
3.1.11	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	161,03	R\$ 416,07	24,46	R\$ 517,84	R\$ 83.387,77	0,00	R\$ 0,00	0,00%	18,75	R\$ 9.709,50	11,64%	18,75	R\$ 9.709,50	11,64%	37,50	R\$ 73.678,27	88,35%
3.2	Pilares e Vigas										R\$ 138.965,42	0,00		R\$ 82.247,23	59,18%		R\$ 54.711,05	39,37%	0,00	R\$ 136.958,28	98,55%
3.2.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	589,08	R\$ 103,04	24,46	R\$ 128,24	R\$ 75.543,61	271,42	R\$ 34.806,90	46,07%	317,66	R\$ 40.736,71	53,92%	589,08	R\$ 75.543,61	100,00%	906,74	R\$ 0,00	0,00%
3.2.2	S00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.434,65	R\$ 11,04	24,46	R\$ 13,74	R\$ 47.192,09	2.983,44	R\$ 40.992,18	86,86%	451,21	R\$ 6.199,62	13,13%	3.434,65	R\$ 47.191,80	99,99%	3.885,86	R\$ 0,29	0,00%
3.2.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	33,40	R\$ 390,43	24,46	R\$ 485,92	R\$ 16.229,72	13,27	R\$ 6.448,15	39,73%	16,00	R\$ 7.774,72	47,90%	29,27	R\$ 14.222,87	87,63%	45,27	R\$ 2.006,85	12,36%
3.3	Laje pré-moldada										R\$ 115.335,69	0,00		R\$ 23.199,86	20,11%		R\$ 73.620,74	63,83%	0,00	R\$ 96.820,60	83,94%
3.3.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	674,32	R\$ 137,43	24,46	R\$ 171,04	R\$ 115.335,69	135,64	R\$ 23.199,86	20,11%	430,43	R\$ 73.620,74	63,83%	566,07	R\$ 96.820,60	83,94%	996,50	R\$ 18.515,09	16,05%
4	COBERTURAS										R\$ 87.440,83	0,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 27.788,47	31,77%	0,00	R\$ 27.788,47	31,77%
4.1	Estrutura Metálica										R\$ 45.223,43	0,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 18.096,77	40,01%	0,00	R\$ 18.096,77	40,01%
4.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	586,86	R\$ 61,92	24,46	R\$ 77,06	R\$ 45.223,43	0,00	R\$ 0,00	0,00%	234,84	R\$ 18.096,77	40,01%	234,84	R\$ 18.096,77	40,01%	469,68	R\$ 27.126,66	99,98%
4.2	Coberturas										R\$ 42.217,40	0,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 9.691,70	22,95%	0,00	R\$ 9.691,70	22,95%
4.2.1	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	586,86	R\$ 24,98	24,46	R\$ 31,09	R\$ 18.245,47	0,00	R\$ 0,00	0,00%	234,74	R\$ 7.298,06	39,99%	234,74	R\$ 7.298,06	39,99%	469,49	R\$ 10.947,41	60,10%
4.2.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	263,15	R\$ 42,70	24,46	R\$ 53,14	R\$ 13.983,79	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 13.983,79	100,00%
4.2.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	96,55	R\$ 20,71	24,46	R\$ 25,77	R\$ 2.488,09	0,00	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 618,48	24,85%	24,00	R\$ 618,48	24,85%	48,00	R\$ 1.869,61	51,14%
4.2.4	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	152,10	R\$ 39,62	24,46	R\$ 49,31	R\$ 7.500,05	0,00	R\$ 0,00	0,00%	36,00	R\$ 1.775,16	23,66%	36,00	R\$ 1.775,16	23,66%	72,00	R\$ 5.724,89	76,17%
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS										R\$ 85.833,94	0,00		R\$ 0,00	0,00%		R\$ 21.018,30	24,48%	0,00	R\$ 21.018,30	24,48%





BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO DE AFERIÇÃO:

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	910,67	R\$ 51,65	24,46	R\$ 64,28	R\$ 58.537,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%	299,04	R\$ 19.222,29	32,83%	299,04	R\$ 19.222,29	32,83%	598,08	R\$ 39.315,57	57,16%
5.2	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	125,92	R\$ 35,37	24,46	R\$ 44,02	R\$ 5.542,99	0,00	R\$ 0,00	0,00%	40,80	R\$ 1.796,01	32,40%	40,80	R\$ 1.796,01	32,40%	81,60	R\$ 3.746,98	57,59%
5.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	25,56	R\$ 683,81	24,46	R\$ 851,06	R\$ 21.753,09	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 21.753,09	100,00%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES								R\$ 91.495,03	0,00	R\$ 9.438,94	10,31%		R\$ 10.717,50	11,71%	0,00	R\$ 20.156,44	22,03%	0,00	R\$ 71.338,59	77,96%
6.1	Baldrames e Embasamentos								R\$ 32.683,74	0,00	R\$ 9.438,94	28,87%		R\$ 10.717,50	32,79%	0,00	R\$ 20.156,44	61,67%	0,00	R\$ 12.527,30	38,32%
6.1.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	343,75	R\$ 40,07	24,46	R\$ 49,87	R\$ 17.142,81	0,00	R\$ 0,00	0,00%	92,56	R\$ 4.615,96	26,92%	92,56	R\$ 4.615,96	26,92%	185,12	R\$ 12.526,85	100,00%
6.1.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	343,75	R\$ 36,33	24,46	R\$ 45,21	R\$ 15.540,93	208,79	R\$ 9.438,94	60,73%	134,97	R\$ 6.101,54	39,26%	343,75	R\$ 15.540,48	99,99%	478,72	R\$ 0,45	0,00%
6.2	Áreas molhadas								R\$ 12.493,43	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 12.493,43	100,00%
6.2.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	250,52	R\$ 40,07	24,46	R\$ 49,87	R\$ 12.493,43	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 12.493,43	100,00%
6.3	Muros de Arrimos/Jardim								R\$ 9.651,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 9.651,30	100,00%
6.3.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	52,80	R\$ 40,07	24,46	R\$ 49,87	R\$ 2.633,13	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.633,13	100,00%
6.3.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	52,80	R\$ 106,80	24,46	R\$ 132,92	R\$ 7.018,17	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 7.018,17	100,00%
6.4	Lajes Aparentes								R\$ 36.666,56	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 36.666,56	100,00%
6.4.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	166,10	R\$ 40,07	24,46	R\$ 49,87	R\$ 8.283,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 8.283,40	100,00%
6.4.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	166,10	R\$ 106,80	24,46	R\$ 132,92	R\$ 22.078,01	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 22.078,01	100,00%
6.4.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	166,10	R\$ 30,50	24,46	R\$ 37,96	R\$ 6.305,15	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 6.305,15	100,00%
7	REVESTIMENTOS								R\$ 176.883,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 9.589,70	5,42%	0,00	R\$ 9.589,70	5,42%	0,00	R\$ 167.294,16	94,57%
7.1	Revestimento Interno								R\$ 93.646,04	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.466,80	9,04%	0,00	R\$ 8.466,80	9,04%	0,00	R\$ 85.179,24	90,95%
7.1.1	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.508,14	R\$ 6,73	24,46	R\$ 8,37	R\$ 12.623,13	0,00	R\$ 0,00	0,00%	598,08	R\$ 5.005,92	39,65%	598,08	R\$ 5.005,92	39,65%	1.196,16	R\$ 7.617,21	60,34%
7.1.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	380,67	R\$ 24,61	24,46	R\$ 30,62	R\$ 11.656,11	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 11.656,11	100,00%
7.1.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.127,47	R\$ 22,17	24,46	R\$ 27,59	R\$ 31.106,89	0,00	R\$ 0,00	0,00%	125,44	R\$ 3.460,88	11,12%	125,44	R\$ 3.460,88	11,12%	250,88	R\$ 27.646,01	88,87%
7.1.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	380,67	R\$ 55,94	24,46	R\$ 69,62	R\$ 26.502,24	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 26.502,24	100,00%
7.1.5	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	71,75	R\$ 131,67	24,46	R\$ 163,87	R\$ 11.757,67	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 11.757,67	100,00%
7.2	Revestimento Externo								R\$ 54.984,41	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.122,90	2,04%	0,00	R\$ 1.122,90	2,04%	0,00	R\$ 53.861,51	97,95%
7.2.1	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	782,27	R\$ 6,73	24,46	R\$ 8,37	R\$ 6.547,59	0,00	R\$ 0,00	0,00%	28,80	R\$ 241,05	3,68%	28,80	R\$ 241,05	3,68%	57,60	R\$ 6.306,54	96,31%
7.2.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	278,23	R\$ 24,61	24,46	R\$ 30,62	R\$ 8.519,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%	28,80	R\$ 881,85	10,35%	28,80	R\$ 881,85	10,35%	57,60	R\$ 7.637,55	89,68%



Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CARVALHO, RUI BARROS e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinggrande.idoc.com.br/verificacao/64D2-BD16-010B-4E93> e informe o código 64D2-BD16-010B-4E93



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO DE AFERIÇÃO:

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%
7.2.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	504,05	R\$ 19,84	24,46	R\$ 24,69	R\$ 12.444,99	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 12.444,99	100,00%
7.2.4	S07607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou embogo - Rev 04	m2	278,23	R\$ 79,34	24,46	R\$ 98,74	R\$ 27.472,43	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 27.472,43	100,00%
7.3	Revestimento de Lajes								R\$ 28.253,41	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 28.253,41	100,00%
7.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	528,20	R\$ 42,98	24,46	R\$ 53,49	R\$ 28.253,41	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 28.253,41	100,00%
8	PISOS								R\$ 304.994,51	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.355,90	2,73%	0,00	R\$ 8.355,90	2,73%	0,00	R\$ 296.638,61	97,26%
8.1	Piso em concreto armado								R\$ 17.848,23	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 17.848,23	100,00%
8.1.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	183,04	R\$ 78,35	24,46	R\$ 97,51	R\$ 17.848,23	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 17.848,23	100,00%
8.2	Pisos Internos								R\$ 120.187,62	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 8.355,90	6,95%	0,00	R\$ 8.355,90	6,95%	0,00	R\$ 111.831,72	93,04%
8.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COAOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	543,47	R\$ 31,05	24,46	R\$ 38,64	R\$ 20.999,68	0,00	R\$ 0,00	0,00%	216,25	R\$ 8.355,90	39,79%	216,25	R\$ 8.355,90	39,79%	432,50	R\$ 12.643,78	80,20%
8.2.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	143,01	R\$ 52,93	24,46	R\$ 65,87	R\$ 9.420,06	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 9.420,06	100,00%
8.2.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	359,80	R\$ 46,23	24,46	R\$ 57,53	R\$ 20.699,29	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 20.699,29	100,00%
8.2.4	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	154,00	R\$ 6,59	24,46	R\$ 8,20	R\$ 1.262,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.262,80	100,00%
8.2.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3,60	R\$ 192,23	24,46	R\$ 239,24	R\$ 861,26	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 861,26	100,00%
8.2.6	87693	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	502,81	R\$ 102,55	24,46	R\$ 127,63	R\$ 64.173,64	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 64.173,64	100,00%
8.2.7	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	296,67	R\$ 7,51	24,46	R\$ 9,34	R\$ 2.770,89	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.770,89	100,00%
8.3	Soleiras								R\$ 5.965,92	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.965,92	100,00%
8.3.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	51,10	R\$ 93,81	24,46	R\$ 116,75	R\$ 5.965,92	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.965,92	100,00%
8.4	Juntas								R\$ 5.104,70	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.104,70	100,00%
8.4.1	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	61,01	R\$ 67,23	24,46	R\$ 83,67	R\$ 5.104,70	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.104,70	100,00%
8.5	Piso Externo								R\$ 155.888,04	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 155.888,04	100,00%
8.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	122,40	R\$ 47,43	24,46	R\$ 59,03	R\$ 7.225,27	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 7.225,27	100,00%
8.5.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	173,25	R\$ 64,41	24,46	R\$ 80,16	R\$ 13.887,72	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 13.887,72	100,00%
8.5.3	S03645	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m2	173,25	R\$ 21,87	24,46	R\$ 27,21	R\$ 4.714,13	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.714,13	100,00%
8.5.4	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00	R\$ 576,86	24,46	R\$ 717,95	R\$ 2.153,85	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.153,85	100,00%
8.5.5	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.312,81	R\$ 78,29	24,46	R\$ 97,43	R\$ 127.907,07	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 127.907,07	100,00%
9	ESQUADRIAS								R\$ 263.162,06	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 263.162,06	100,00%
9.1	Esquadrias de Madeira								R\$ 48.021,19	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 48.021,19	100,00%



CONSTRUPAV construções e pavimentos			BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3																												
OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.																PERÍODO DE AFERIÇÃO:												
DESCRIÇÃO:			CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025																												
LOCAL:			CAMPINA GRANDE																												
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE																01/10/2025 A 31/10/2025												
CONTRATADO											ACUMULADO ANTERIOR						BM3						ACUMULADO						SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%										
9.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 980,97	24,46	R\$ 1.220,91	R\$ 3.662,73	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	R\$ 1.055,43	24,46	R\$ 1.313,58	R\$ 31.525,92	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.1.3	S13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00	R\$ 736,47	24,46	R\$ 916,61	R\$ 6.416,27	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.1.4	S13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00	R\$ 736,47	24,46	R\$ 916,61	R\$ 6.416,27	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.2	Esquadrias de Alumínio								R\$ 92.065,78	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	75,47	R\$ 528,43	24,46	R\$ 657,68	R\$ 49.635,10	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.2.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	58,52	R\$ 431,52	24,46	R\$ 537,06	R\$ 31.428,75	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.2.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,96	R\$ 881,94	24,46	R\$ 1.097,66	R\$ 9.835,03	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.2.4	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 133,94	24,46	R\$ 166,70	R\$ 1.166,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.3	Elementos Diversos								R\$ 84.130,19	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.3.1	SBC170131		FP 01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	34,17	R\$ 1.017,71	24,46	R\$ 1.266,64	R\$ 43.281,08	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.3.2	S11532	ORSE	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	32,13	R\$ 734,89	24,46	R\$ 914,64	R\$ 29.387,38	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.3.3	S01845	ORSE	Alcapão em chapa de aço e = 3/16"	m2	1,00	R\$ 628,04	24,46	R\$ 781,65	R\$ 781,65	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.3.4	SBC110351		BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR	M	52,00	R\$ 63,40	24,46	R\$ 78,90	R\$ 4.102,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.3.5	S09736	ORSE	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	Un	4,00	R\$ 1.321,17	24,46	R\$ 1.644,32	R\$ 6.577,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.4	Vidro								R\$ 38.944,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.4.1	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	116,83	R\$ 224,69	24,46	R\$ 279,64	R\$ 32.670,34	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
9.4.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	9,01	R\$ 559,54	24,46	R\$ 696,40	R\$ 6.274,56	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%										
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 102.603,97	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 27.438,11	26,74%	0,00	R\$ 27.438,11	26,74%	0,00	R\$ 75.165,86	73,25%										
10.1	Tubulações de Água Fria								R\$ 22.855,58	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 14.002,12	61,26%	0,00	R\$ 14.002,12	61,26%	0,00	R\$ 8.853,46	38,73%										
10.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	188,10	R\$ 19,46	24,46	R\$ 24,21	R\$ 4.553,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	90,00	R\$ 2.178,90	47,84%	90,00	R\$ 2.178,90	47,84%	180,00	R\$ 2.375,00	52,15%										
10.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,00	R\$ 27,37	24,46	R\$ 34,06	R\$ 1.123,98	0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 510,90	45,45%	15,00	R\$ 510,90	45,45%	30,00	R\$ 613,08	54,54%										
10.1.3	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,00	R\$ 23,51	24,46	R\$ 29,26	R\$ 3.218,60	0,00	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 1.170,40	36,36%	40,00	R\$ 1.170,40	36,36%	80,00	R\$ 2.048,20	63,63%										
10.1.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 45,43	24,46	R\$ 56,54	R\$ 56,54	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 56,54	100,00%										
10.1.5	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$ 3.361,25	24,46	R\$ 4.183,41	R\$ 8.366,82	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 8.366,82	100,00%	2,00	R\$ 8.366,82	100,00%	4,00	R\$ 0,00	0,00%										
10.1.6	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	129,80	R\$ 16,88	24,46	R\$ 21,00	R\$ 2.725,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	40,00	R\$ 840,00	30,81%	40,00	R\$ 840,00	30,81%	80,00	R\$ 1.885,80	69,19%										

Assinado por Apespassas: MARIA DA SILVA CAVALCANTE, RUI BARBOSA, GUSTAVO JULIANE DA SILVA BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

Assinado por Apespassas: MARIA DA SILVA CAVALCANTE, RUI BARBOSA, GUSTAVO JULIANE DA SILVA BARBOSA e RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.4doc.com.br/verificacao/64D2-BD16-010B-4E93 e informe o código 64D2-BD16-010B-4E93



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO DE AFERIÇÃO:

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%
10.1.7	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52,00	R\$ 6,35	24,46	R\$ 7,90	R\$ 410,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 158,00	38,46%	20,00	R\$ 158,00	38,46%	40,00	R\$ 252,80	61,53%
10.1.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	61,00	R\$ 7,56	24,46	R\$ 9,40	R\$ 573,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%	20,00	R\$ 188,00	32,78%	20,00	R\$ 188,00	32,78%	40,00	R\$ 385,40	67,21%
10.1.9	S04964	ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	29,00	R\$ 14,55	24,46	R\$ 18,10	R\$ 524,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 181,00	34,48%	10,00	R\$ 181,00	34,48%	20,00	R\$ 343,90	55,51%
10.1.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	38,00	R\$ 14,31	24,46	R\$ 17,81	R\$ 676,78	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 178,10	26,31%	10,00	R\$ 178,10	26,31%	20,00	R\$ 498,68	3,68%
10.1.11	S01167	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	18,00	R\$ 9,11	24,46	R\$ 11,33	R\$ 203,94	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 113,30	55,55%	10,00	R\$ 113,30	55,55%	20,00	R\$ 90,64	44,44%
10.1.12	S01168	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00	R\$ 9,38	24,46	R\$ 11,67	R\$ 420,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 116,70	27,77%	10,00	R\$ 116,70	27,77%	20,00	R\$ 303,42	72,22%
10.2	Registros								R\$ 5.008,35	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 1.331,85	26,59%	0,00	R\$ 1.331,85	26,59%	0,00	R\$ 3.676,50	73,40%
10.2.1	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 174,99	24,46	R\$ 217,79	R\$ 2.177,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.177,90	90,00%
10.2.2	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R\$ 120,41	24,46	R\$ 149,86	R\$ 2.247,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 749,30	33,33%	5,00	R\$ 749,30	33,33%	10,00	R\$ 1.498,60	66,66%
10.2.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 93,62	24,46	R\$ 116,51	R\$ 582,55	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 582,55	100,00%	5,00	R\$ 582,55	100,00%	10,00	R\$ 0,00	0,00%
10.3	Tubulação de Esgoto Sanitário								R\$ 17.698,14	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 7.920,73	44,75%	0,00	R\$ 7.920,73	44,75%	0,00	R\$ 9.777,41	55,24%
10.3.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	R\$ 18,38	24,46	R\$ 22,87	R\$ 754,71	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 686,10	90,90%	30,00	R\$ 686,10	90,90%	60,00	R\$ 68,61	9,09%
10.3.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	R\$ 23,80	24,46	R\$ 29,62	R\$ 977,46	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 888,60	90,90%	30,00	R\$ 888,60	90,90%	60,00	R\$ 88,86	9,09%
10.3.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	R\$ 29,80	24,46	R\$ 37,08	R\$ 1.223,64	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 1.112,40	90,90%	30,00	R\$ 1.112,40	90,90%	60,00	R\$ 111,24	9,09%
10.3.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	93,50	R\$ 33,14	24,46	R\$ 41,24	R\$ 3.855,94	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 1.237,20	32,08%	30,00	R\$ 1.237,20	32,08%	60,00	R\$ 2.618,74	67,91%
10.3.5	89504	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	57,00	R\$ 16,29	24,46	R\$ 20,27	R\$ 1.155,39	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 608,10	52,63%	30,00	R\$ 608,10	52,63%	60,00	R\$ 547,29	47,36%
10.3.6	S01545	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	12,00	R\$ 73,91	24,46	R\$ 91,98	R\$ 1.103,76	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 459,90	41,66%	5,00	R\$ 459,90	41,66%	10,00	R\$ 643,86	58,33%
10.3.7	S01537	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	5,00	R\$ 38,06	24,46	R\$ 47,36	R\$ 236,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 94,72	40,00%	2,00	R\$ 94,72	40,00%	4,00	R\$ 142,08	60,00%
10.3.8	S01546	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	41,00	R\$ 19,05	24,46	R\$ 23,70	R\$ 971,70	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 237,00	24,39%	10,00	R\$ 237,00	24,39%	20,00	R\$ 734,70	75,60%
10.3.9	S01548	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	19,00	R\$ 65,05	24,46	R\$ 80,96	R\$ 1.538,24	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 809,60	52,63%	10,00	R\$ 809,60	52,63%	20,00	R\$ 728,64	47,36%
10.3.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 14,44	24,46	R\$ 17,97	R\$ 323,46	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 179,70	55,55%	10,00	R\$ 179,70	55,55%	20,00	R\$ 143,76	44,44%
10.3.11	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 26,62	24,46	R\$ 33,13	R\$ 298,17	0,00	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 132,52	44,44%	4,00	R\$ 132,52	44,44%	8,00	R\$ 165,65	55,55%
10.3.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	36,00	R\$ 13,71	24,46	R\$ 17,06	R\$ 614,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%	15,00	R\$ 255,90	41,66%	15,00	R\$ 255,90	41,66%	30,00	R\$ 358,26	58,33%
10.3.13	S01559	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	38,00	R\$ 21,88	24,46	R\$ 27,23	R\$ 1.034,74	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 272,30	26,31%	10,00	R\$ 272,30	26,31%	20,00	R\$ 762,44	73,68%
10.3.14	S01562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	12,00	R\$ 43,46	24,46	R\$ 54,09	R\$ 649,08	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 270,45	41,66%	5,00	R\$ 270,45	41,66%	10,00	R\$ 378,63	58,33%
10.3.15	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 53,13	24,46	R\$ 66,12	R\$ 793,44	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 330,60	41,66%	5,00	R\$ 330,60	41,66%	10,00	R\$ 462,84	58,33%





BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO DE AFERIÇÃO:

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%
10.3.16	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 12,30	24,46	R\$ 15,30	R\$ 229,50	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 153,00	66,66%	10,00	R\$ 153,00	66,66%	20,00	R\$ 76,50	33,33%
10.3.17	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	56,00	R\$ 22,56	24,46	R\$ 28,07	R\$ 1.571,92	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 140,35	8,92%	5,00	R\$ 140,35	8,92%	10,00	R\$ 1.431,57	91,07%
10.3.18	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 42,02	24,46	R\$ 52,29	R\$ 366,03	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 52,29	14,28%	1,00	R\$ 52,29	14,28%	2,00	R\$ 313,74	85,71%
10.4	Caixas								R\$ 8.093,43	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 8.093,43	0,00%
10.4.1	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 369,28	24,46	R\$ 459,60	R\$ 6.434,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 6.434,40	0,00%
10.4.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 168,90	24,46	R\$ 210,21	R\$ 630,63	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 630,63	0,00%
10.4.3	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 68,86	24,46	R\$ 85,70	R\$ 1.028,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.028,40	0,00%
10.5	Rede de Águas Pluviais								R\$ 33.443,35	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 33.443,35	0,00%
10.5.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	99,00	R\$ 44,69	24,46	R\$ 55,62	R\$ 5.506,38	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.506,38	0,00%
10.5.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 440,49	24,46	R\$ 548,23	R\$ 2.741,15	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.741,15	0,00%
10.5.3	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 15,80	24,46	R\$ 19,66	R\$ 117,96	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 117,96	0,00%
10.5.4	102990	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	74,00	R\$ 43,83	24,46	R\$ 54,55	R\$ 4.036,70	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.036,70	0,00%
10.5.5	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	74,00	R\$ 228,46	24,46	R\$ 284,34	R\$ 21.041,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 21.041,16	0,00%
10.6	Cisterna								R\$ 11.153,78	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 4.183,41	37,50%	0,00	R\$ 4.183,41	37,50%	0,00	R\$ 6.970,37	62,49%
10.6.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 3.361,25	24,46	R\$ 4.183,41	R\$ 4.183,41	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 4.183,41	100,00%	1,00	R\$ 4.183,41	100,00%	2,00	R\$ 0,00	0,00%
10.6.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 45,43	24,46	R\$ 56,54	R\$ 56,54	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 56,54	0,00%
10.6.3	S02646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00	R\$ 1.303,93	24,46	R\$ 1.622,87	R\$ 1.622,87	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.622,87	0,00%
10.6.4	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	33,57	R\$ 126,64	24,46	R\$ 157,61	R\$ 5.290,96	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.290,96	0,00%
10.7	Extintores								R\$ 4.351,34	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.351,34	0,00%
10.7.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	R\$ 273,32	24,46	R\$ 340,17	R\$ 1.360,68	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.360,68	0,00%
10.7.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 281,98	24,46	R\$ 350,95	R\$ 701,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 701,90	0,00%
10.7.3	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	R\$ 919,48	24,46	R\$ 1.144,38	R\$ 2.288,76	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.288,76	0,00%
11	LOUÇAS E METAIS								R\$ 68.813,35	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 68.813,35	0,00%
11.1	Louças								R\$ 11.845,61	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 11.845,61	0,00%



CONSTRUPAV construções e pavimentos			BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3																				
OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.															PERÍODO DE AFERIÇÃO:					
DESCRIÇÃO:			CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025																				
LOCAL:			CAMPINA GRANDE																				
CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE															01/10/2025 A 31/10/2025					
CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL				
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%		
11.1.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 544,45	24,46	R\$ 677,62	R\$ 4.065,72	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.065,72	0,00%		
11.1.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 358,48	24,46	R\$ 446,16	R\$ 892,32	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 892,32	0,00%		
11.1.3	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 678,40	24,46	R\$ 844,33	R\$ 844,33	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 844,33	0,00%		
11.1.4	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 789,82	24,46	R\$ 983,00	R\$ 1.966,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.966,00	0,00%		
11.1.5	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 260,58	24,46	R\$ 324,31	R\$ 648,62	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 648,62	0,00%		
11.1.6	86920	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 810,89	24,46	R\$ 1.009,23	R\$ 2.018,46	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.018,46	0,00%		
11.1.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 141,63	24,46	R\$ 176,27	R\$ 1.410,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.410,16	0,00%		
11.2	Metais								R\$ 37.573,98	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 37.573,98	0,00%		
11.2.1	100854	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCIA. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 18,87	24,46	R\$ 23,48	R\$ 140,88	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 140,88	0,00%		
11.2.2	SBC190078		DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA SEM DESVIADOR	UN	8,00	R\$ 446,06	24,46	R\$ 555,16	R\$ 4.441,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.441,28	0,00%		
11.2.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 366,58	24,46	R\$ 456,24	R\$ 1.824,96	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.824,96	0,00%		
11.2.4	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 377,33	24,46	R\$ 469,62	R\$ 1.878,48	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.878,48	0,00%		
11.2.5	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00	R\$ 182,40	24,46	R\$ 227,01	R\$ 4.313,19	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.313,19	0,00%		
11.2.6	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 644,16	24,46	R\$ 801,72	R\$ 1.603,44	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.603,44	0,00%		
11.2.7	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 139,11	24,46	R\$ 173,13	R\$ 519,39	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 519,39	0,00%		
11.2.8	SBC190535		CHUVEIRO ELÉTRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	3,00	R\$ 130,80	24,46	R\$ 162,79	R\$ 488,37	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 488,37	0,00%		
11.2.9	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 247,93	24,46	R\$ 308,57	R\$ 1.851,42	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.851,42	0,00%		
11.2.10	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 106,37	24,46	R\$ 132,38	R\$ 1.059,04	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.059,04	0,00%		
11.2.11	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 58,73	24,46	R\$ 73,09	R\$ 584,72	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 584,72	0,00%		
11.2.12	SBC190664		TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX	UN	6,00	R\$ 193,11	24,46	R\$ 240,34	R\$ 1.442,04	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.442,04	0,00%		
11.2.13	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 226,12	24,46	R\$ 281,42	R\$ 844,26	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 844,26	0,00%		
11.2.14	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 11,17	24,46	R\$ 13,90	R\$ 27,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 27,80	0,00%		
11.2.15	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,03	R\$ 644,69	24,46	R\$ 802,38	R\$ 14.466,91	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 14.466,91	0,00%		
11.2.16	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 64,52	24,46	R\$ 80,30	R\$ 963,60	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 963,60	0,00%		

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA, MANUELA MARIA DA COSTA ALCANTARA

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COST



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
LOCAL:	CAMPINA GRANDE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO DE AFERIÇÃO:

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%
11.2.17	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 64,52	24,46	R\$ 80,30	R\$ 963,60	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 963,60	100,00%
11.2.18	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 64,52	24,46	R\$ 80,30	R\$ 160,60	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 160,60	100,00%
11.3	Acessórios								R\$ 19.393,76	#VALOR!	R\$ 0,00	0,00%	Acessórios	R\$ 0,00	0,00%	#VALOR!	R\$ 0,00	0,00%	#VALOR!	R\$ 19.393,76	100,00%
11.3.1	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 34,12	24,46	R\$ 42,46	R\$ 934,12	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 934,12	100,00%
11.3.2	SBC190022		ASSENTO SANITARIO MONTE CARLO GELO DECA	UN	6,00	R\$ 251,16	24,46	R\$ 312,59	R\$ 1.875,54	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.875,54	100,00%
11.3.3	SBC202151		ASSENTO PARA VASO SANITARIO LINHA VOGUE CONFORTO PCD	UN	2,00	R\$ 1.469,02	24,46	R\$ 1.828,34	R\$ 3.656,68	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 3.656,68	100,00%
11.3.4	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	R\$ 98,48	24,46	R\$ 122,56	R\$ 1.715,84	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.715,84	100,00%
11.3.5	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 331,50	24,46	R\$ 412,58	R\$ 1.650,32	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.650,32	100,00%
11.3.6	SBC062048		BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	2,00	R\$ 284,51	24,46	R\$ 354,10	R\$ 708,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 708,20	100,00%
11.3.7	44.03.900		SECADOR DE MÃOS EM ABS	un	6,00	R\$ 1.185,53	24,46	R\$ 1.475,51	R\$ 8.853,06	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 8.853,06	100,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 107.697,92	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.158,89	5,71%	0,00	R\$ 6.158,89	5,71%	0,00	R\$ 101.539,03	94,28%
12.1	Entrada e Quadros								R\$ 8.880,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 8.880,28	100,00%
12.1.1	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 178,84	24,46	R\$ 222,58	R\$ 445,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 445,16	100,00%
12.1.2	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	R\$ 1.753,10	24,46	R\$ 2.181,90	R\$ 2.181,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.181,90	100,00%
12.1.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 540,04	24,46	R\$ 672,13	R\$ 2.688,52	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.688,52	100,00%
12.1.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	R\$ 21,20	24,46	R\$ 26,38	R\$ 1.582,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.582,80	100,00%
12.1.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 54,78	24,46	R\$ 68,17	R\$ 681,70	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 681,70	100,00%
12.1.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R\$ 52,24	24,46	R\$ 65,01	R\$ 1.300,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.300,20	100,00%
12.2	Interruptores e Tomadas								R\$ 80.248,25	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 6.158,89	7,67%	0,00	R\$ 6.158,89	7,67%	0,00	R\$ 74.089,36	92,32%
12.2.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	R\$ 24,70	24,46	R\$ 30,74	R\$ 1.198,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.198,86	100,00%
12.2.2	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 30,05	24,46	R\$ 37,40	R\$ 448,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 448,80	100,00%
12.2.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 37,71	24,46	R\$ 46,93	R\$ 422,37	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 422,37	100,00%
12.2.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 50,71	24,46	R\$ 63,11	R\$ 378,66	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 378,66	100,00%
12.2.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R\$ 25,94	24,46	R\$ 32,28	R\$ 516,48	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 516,48	100,00%
12.2.6	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 29,89	24,46	R\$ 37,20	R\$ 111,60	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 111,60	100,00%
12.2.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	67,00	R\$ 12,21	24,46	R\$ 15,19	R\$ 1.017,73	0,00	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 212,66	20,89%	14,00	R\$ 212,66	20,89%	28,00	R\$ 805,07	79,11%
12.2.8	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 19,94	24,46	R\$ 24,81	R\$ 223,29	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 223,29	100,00%
12.2.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	950,00	R\$ 12,52	24,46	R\$ 15,58	R\$ 14.801,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	300,00	R\$ 4.674,00	31,57%	300,00	R\$ 4.674,00	31,57%	600,00	R\$ 10.127,00	68,43%
12.2.10	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	R\$ 3,75	24,46	R\$ 4,66	R\$ 5.126,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.126,00	100,00%



	BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3										DO ANTONIO	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.										PERÍODO DE AFERIÇÃO:
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025										
	LOCAL:	CAMPINA GRANDE										
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE										01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%
12.2.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	2.400,00	R\$ 4,71	24,46	R\$ 5,86	R\$ 14.064,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 14.064,00	100,00%
12.2.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	150,00	R\$ 10,78	24,46	R\$ 13,41	R\$ 2.011,50	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.011,50	100,00%
12.2.13	S03292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00	R\$ 309,07	24,46	R\$ 384,66	R\$ 5.385,24	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.385,24	100,00%
12.2.14	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	300,00	R\$ 7,59	24,46	R\$ 9,44	R\$ 2.832,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.832,00	100,00%
12.2.15	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	M	141,00	R\$ 29,32	24,46	R\$ 36,49	R\$ 5.145,09	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.145,09	100,00%
12.2.16	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	93,00	R\$ 16,26	24,46	R\$ 20,23	R\$ 1.881,39	0,00	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 606,90	32,25%	30,00	R\$ 606,90	32,25%	60,00	R\$ 1.274,49	67,74%
12.2.17	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	9,00	R\$ 10,91	24,46	R\$ 13,57	R\$ 122,13	0,00	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 122,13	100,00%	9,00	R\$ 122,13	100,00%	18,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2.18	S07872	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	23,00	R\$ 43,65	24,46	R\$ 54,32	R\$ 1.249,36	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 543,20	43,47%	10,00	R\$ 543,20	43,47%	20,00	R\$ 706,16	56,52%
12.2.19	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	16,00	R\$ 25,94	24,46	R\$ 32,28	R\$ 516,48	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 516,48	100,00%
12.2.20	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	16,00	R\$ 37,29	24,46	R\$ 46,41	R\$ 742,56	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 742,56	100,00%
12.2.21	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	28,00	R\$ 31,01	24,46	R\$ 38,59	R\$ 1.080,52	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.080,52	100,00%
12.2.22	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	6,00	R\$ 28,00	24,46	R\$ 34,84	R\$ 209,04	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 209,04	100,00%
12.2.23	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UN	9,00	R\$ 39,45	24,46	R\$ 49,09	R\$ 441,81	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 441,81	100,00%
12.2.24	S12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	4,00	R\$ 19,28	24,46	R\$ 23,99	R\$ 95,96	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 95,96	100,00%
12.2.25	100553	SINAPI	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	M	150,00	R\$ 28,35	24,46	R\$ 35,28	R\$ 5.292,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.292,00	100,00%
12.2.26	S07138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	250,00	R\$ 11,57	24,46	R\$ 14,40	R\$ 3.600,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 3.600,00	100,00%
12.2.27	SBC063901		FORNEC E INSTAL CABO COBRE NU 50,0 MM2	M	150,00	R\$ 45,90	24,46	R\$ 57,12	R\$ 8.568,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 8.568,00	100,00%
12.2.28	SBC063465		CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	M	23,00	R\$ 40,47	24,46	R\$ 50,36	R\$ 1.158,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.158,28	100,00%
12.2.29	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	13,00	R\$ 84,61	24,46	R\$ 105,30	R\$ 1.368,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.368,90	100,00%
12.2.30	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	13,00	R\$ 14,79	24,46	R\$ 18,40	R\$ 239,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 239,20	100,00%
12.3	Luminária								R\$ 18.569,39	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 18.569,39	100,00%
12.3.1	SBC060301		LUMINARIA DE SOBREPOR HERMÉTICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES	UN	90,00	R\$ 148,71	24,46	R\$ 185,08	R\$ 16.657,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 16.657,20	100,00%
12.3.2	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	8,00	R\$ 136,86	24,46	R\$ 170,33	R\$ 1.362,64	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.362,64	100,00%
12.3.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	10,00	R\$ 16,98	24,46	R\$ 21,13	R\$ 211,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 211,30	100,00%
12.3.4	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	11,00	R\$ 24,71	24,46	R\$ 30,75	R\$ 338,25	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 338,25	100,00%
13	PINTURAS								R\$ 93.384,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 93.384,90	100,00%
13.1	Parede Interna								R\$ 54.967,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 54.967,86	100,00%
13.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	1.127,47	R\$ 3,44	24,46	R\$ 4,28	R\$ 4.825,57	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.825,57	100,00%
13.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	1.127,47	R\$ 13,81	24,46	R\$ 17,18	R\$ 19.369,93	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 19.369,93	100,00%

Página 11 de 12

	BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3									
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.								PERÍODO DE AFERIÇÃO:
	DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025								
	LOCAL:	CAMPINA GRANDE								
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE								01/10/2025 A 31/10/2025

DO ANTONIO

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM3			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDA DE	PREÇO TOTAL R\$	%
14.1.3.4	SBC040198		VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	m³	2,82	R\$ 1.693,67	24,46	R\$ 2.107,94	R\$ 5.944,39	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.944,39	0,00%
14.1.3.5	84089	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	99,00	R\$ 161,62	24,46	R\$ 201,15	R\$ 19.913,85	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 19.913,85	0,00%
14.2	Paisagismo								R\$ 21.754,89	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 21.754,89	0,00%
14.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	290,00	R\$ 19,94	24,46	R\$ 24,81	R\$ 7.194,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 7.194,90	0,00%
14.2.2	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	36,00	R\$ 129,21	24,46	R\$ 160,81	R\$ 5.789,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.789,16	0,00%
14.2.3	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	7,00	R\$ 271,31	24,46	R\$ 337,67	R\$ 2.363,69	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.363,69	0,00%
14.2.4	SBC200056		BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	13,20	R\$ 390,00	24,46	R\$ 485,39	R\$ 6.407,14	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 6.407,14	0,00%
14.3	Limpeza final da obra								R\$ 24.032,34	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 24.032,34	0,00%
14.3.1	SBC024803		LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL	m²	608,16	R\$ 25,83	24,46	R\$ 32,14	R\$ 19.546,26	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 19.546,26	0,00%
14.3.2	SBC023712		DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES DE OBRAS	m²	128,00	R\$ 25,00	24,46	R\$ 31,11	R\$ 3.982,08	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 3.982,08	0,00%
14.3.3	S12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	30,00	R\$ 13,50	24,46	R\$ 16,80	R\$ 504,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 504,00	0,00%
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 565.942,70												
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 2.316.057,30												
VALOR TOTAL:									R\$ 2.882.000,00		R\$ 516.579,25	17,92%		R\$ 357.026,79	12,38%		R\$ 873.606,04	30,31%		R\$ 2.008.393,96	69,68%

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
77

Assinado de forma digital por JOAO VITOR DE SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2025.11.04 11:00:40 -03'00'

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARRAL, JOAO VITOR DE SOUZA TORRES, SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/64D2-BD16-010B-4E93> e informe o código 64D2-BD16-010B-4E93



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA



PREPARO DE FUNDO DE VALA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3




LASTRO DE CONCRETO MAGRO



FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM




CONCRETO FCK = 25MPA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA



MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGAS



AÇO CA50 EM VIGAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



CONCRETO 25MPA EM ESTRUTURAS



CONCRETAGEM DE LAJE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



ALVENARIA DE EMBASAMENTO



PEDRA ARGAMASSADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



TRAMA DE MADEIRA



TELHAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



quinta-feira, 16 de outubro de 2025 às 16:26:00
S 7° 17' 46", W 35° 52' 45"
Campina Grande
CAPS Aluísio Campos

ALVENARIA DE VEDAÇÃO



21 de out. de 2025 09:37:39
65 Rua Doutor Benedito Fernandes Brilhante
Aluísio Campos
Campina Grande
Paraíba

CONTRAVERGAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



IMPERMEABILIZACAO COM EMULSAO ASFALTICA



CHAPISCO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



MASSA ÚNICA



EMBOÇO EXTERNO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3




LASTRO DE CONCRETO MAGRO



INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM3



30 de out. de 2025 16:22:40
65 Rua Doutor Benedito Fernandes Brilhante
Aluísio Campos
Campina Grande
Paraíba

ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM

**JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:085525
75477**

Assinado de forma
digital por JOAO VITOR
DE SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2025.11.04
10:59:26 -03'00'

**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74**



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MOVIMENTO DE TERRA			MOVIMENTO DE TERRA			
1.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.450,00			0	0
1.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	735,00			0	0
1.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.350,00			0	0
1.1.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	3.430,00			0	0
1.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.430,00			0	0
1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.300,00			0	0
1.2	SERVIÇOS INICIAIS			SERVIÇOS INICIAIS			
1.2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	250,00			0,00	0
1.2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00			0	0
1.2.3	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	25,00			0	0
1.2.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	608,16			481,82	481,82
1.2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	61,00			0	0
1.2.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,20			0	0
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,60			0	0

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
1.2.8	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00			0	0
1.2.9	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00			0	0
1.2.10	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20MCOMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12,00	1,49		9,8736	8,3856
1.2.11	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	180,00			0	0
1.2.12	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	1,49		9,8736	8,3856
1.2.13	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.072,00	382,16		2527,6416	2145,4288
1.3	PROJETOS COMPLEMENTARES			PROJETOS COMPLEMENTARES		0,00	0
1.3.1	Levantamento planialtimétrico c/ aparelho	m²	1.400,00			0	0
1.3.2	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	m²	608,16			608,16	608,16
1.3.3	PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS	m²	608,16			608,16	608,16
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		0,00	0
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	12,00	1,49		9,8736	8,3856
2.2	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00			0	0
3	ESTRUTURAS			ESTRUTURAS		0,00	0
3.1	Sapatas e Vigas Baldrame			Sapatas e Vigas Baldrame		0,00	0
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	225,01	31,00	20% do volume do saldo de escavação é de 1ª categoria	155,765	124,765
3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	296,20	135,23	Conclusão do serviço	135,23	0
3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,81			0	0
3.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	326,24	136,60	Conclusão do serviço	136,6	0
3.1.5	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.301,12			0,001466667	0,001466667
3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	36,79	13,98	Conclusão do serviço	13,9775	0

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
3.1.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	175,22	175,22	Conclusão do serviço	175,22	
3.1.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,80			49,8	
3.1.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	81,00	2,75	$((6,3+6,3+6,3+6,3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+2+2+12) \times 0,2 + 6 \times 0,2 + 6 \times 0,2 + 2 \times 0,2 + 12 \times 0,2) \times 0,15 = 2,75m^3$	69,6	
3.1.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	369,05	25,09	$11,2 \times 11,2 \times 0,2m = 25,088m^2$	369,05	
3.1.11	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	161,03	18,75	$46,875 \times 0,5 \times 0,8m = 18,75m^3$	161,03	
3.2	Pilares e Vigas			Pilares e Vigas		0,00	
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	589,08	317,66	Conclusão do serviço	317,66	
3.2.2	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.434,65	451,21	Conclusão do serviço	451,2123117	
3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	33,40	16,00	$(11,6+11,6+11,6+12,4+18,6+18,6+18,6+18,4+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+12,7+12,7+12,7+12,7+13,1+13,1+7,6+7,6+7,6) \times 0,4 \times 0,15 = 16,002m^3$	20,13	
3.3	Laje pré-moldada			Laje pré-moldada		0,00	
3.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	674,32	430,43	Laje do trecho 3 restando apenas 25m x 4,33m ser executado, portanto executado 538,68 - 108,25 = 430,43m²	538,68	
4	COBERTURAS			COBERTURAS		0,00	
4.1	Estrutura Metálica			Estrutura Metálica		0,00	
4.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	586,86	234,84	$12 \times 9,57 + 12 \times 10 = 234,84m^2$	586,86	
4.2	Coberturas			Coberturas		0,00	
4.2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	586,86	234,74	$12 \times 9,57 + 12 \times 10 = 234,84m^2$	586,86	
4.2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	263,15			263,15	

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
4.2.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	96,55	24,00	12 x 2m = 24m²	96,55	72,55
4.2.4	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	152,10	36,00	12 + 12 + 12 = 36m	152,1	116,1
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		0,00	
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FORADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	910,67	299,04	(6,3+6,3+6,3+6,3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+2+2+12)x3,2 + 12x2,4/2x2 +6x1,2+6xx3+2x3+12x2,4m = 299,04m²	910,67	611,63
5.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	125,92	40,80	3,2+3,2+3,2+3,2+1,6+1,6+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,6+1,6+1+1+1,6+1,6+1,6+1,6+1,2+1,2+1,2+1,2= 40,8m	125,92	80,12
5.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	25,56			25,56	20,56
6	IMPERMEABILIZAÇÕES			IMPERMEABILIZAÇÕES		0,00	
6.1	Baldrames e Embasamentos			Baldrames e Embasamentos		0,00	
6.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	343,75	92,56	((6,3+6,3+6,3+6,3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+2+2+12)x0,4+12x0,4x2+6x0,4+6x0,4+2x0,4+12x0,4)x2= 92,56m²	343,75	251,19
6.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	343,75	134,97	Conclusão do serviço	134,965	0
6.2	Áreas molhadas			Áreas molhadas		0,00	
6.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	250,52			250,52	250,52
6.3	Muros de Arrimos/Jardim			Muros de Arrimos/Jardim		0,00	
6.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	52,80			52,8	8
6.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	52,80			52,8	8
6.4	Lajes Aparentes			Lajes Aparentes		0,00	
6.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	166,10			166,1	166,1
6.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	166,10			166,1	166,1



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	
		01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
6.4.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_08/2022	M2	166,10			166,1	166,1
7	REVESTIMENTOS			REVESTIMENTOS		0,00	
7.1	Revestimento Interno			Revestimento Interno		0,00	
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.508,14	598,08	$(6,3+6,3+6,3+6,3+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+2+2+12) \times 3,2 + 12 \times 2,4/2 \times 2 + 6 \times 1,2 + 6 \times 3 \times 3 + 2 \times 3 + 12 \times 2,4 \text{ m} \times 2 = 598,08 \text{ m}^2$	1508,14	910,06
7.1.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	380,67			380,67	380,67
7.1.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.127,47	125,44	$(6,3+6,3+6,3+6,3+3,5+3,5+3,5+3,5) \times 3,2 = 125,44 \text{ m}^2$	1127,47	1002,03
7.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	380,67			380,67	380,67
7.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	71,75			71,75	71,75
7.2	Revestimento Externo			Revestimento Externo		0,00	
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	782,27	28,80	$12 \times 2,4 = 28,8 \text{ m}^2$	782,27	753,47
7.2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	278,23	28,80	$12 \times 2,4 = 28,8 \text{ m}^2$	278,23	249,43
7.2.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	504,05			504,05	504,05

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
7.2.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	278,23			278,23	278,23
7.3	Revestimento de Lajes			Revestimento de Lajes		0,00	
7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	528,20			528,2	528,2
8	PISOS			PISOS		0,00	
8.1	Piso em concreto armado			Piso em concreto armado		0,00	
8.1.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	183,04			183,04	183,04
8.2	Pisos Internos			Pisos Internos		0,00	
8.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	543,47	216,25	12x12 + 8,5x8,5 = 216,25	543,47	327,22
8.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	143,01			143,01	143,01
8.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	359,80			359,8	359,8
8.2.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	154,00			154	154
8.2.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3,60			3,6	3,6
8.2.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	502,81			502,81	502,81
8.2.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	296,67			296,67	296,67
8.3	Soleiras			Soleiras		0,00	
8.3.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	51,10			51,1	51,1
8.4	Juntas			Juntas		0,00	
8.4.1	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	61,01			61,01	61,01
8.5	Piso Externo			Piso Externo		0,00	

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
8.5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	122,40			122,4	122,4
8.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	173,25			173,25	173,25
8.5.3	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m2	173,25			173,25	173,25
8.5.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00			3	3
8.5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.312,81			1312,81	1312,81
9	ESQUADRIAS			ESQUADRIAS		0,00	
9.1	Esquadrias de Madeira			Esquadrias de Madeira		0,00	
9.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00			3	3
9.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00			24	24
9.1.3	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00			7	7
9.1.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00			7	7
9.2	Esquadrias de Alumínio			Esquadrias de Alumínio		0,00	
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	75,47			75,47	75,47

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
9.2.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	58,52			58,52	58,52
9.2.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,96			8,96	8,96
9.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00			7	7
9.3	Elementos Diversos			Elementos Diversos		0,00	
9.3.1	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	34,17			34,17	34,17
9.3.2	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	32,13			32,13	32,13
9.3.3	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	m2	1,00			1	1
9.3.4	BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR	M	52,00			52	52
9.3.5	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	Un	4,00			4	4
9.4	Vidro			Vidro		0,00	
9.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	116,83			116,83	116,83
9.4.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	9,01			9,01	9,01
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00	
10.1	Tubulações de Água Fria			Tubulações de Água Fria		0,00	
10.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	188,10	90,00		188,1	188,1
10.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,00	15,00		33	33
10.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,00	40,00		110	110
10.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			1	1
10.1.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2,00		2	2
10.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	129,80	40,00		129,8	129,8

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
10.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52,00	20,00		52	32
10.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	61,00	20,00		61	41
10.1.9	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	29,00	10,00		29	19
10.1.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	10,00		38	28
10.1.11	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	18,00	10,00		18	8
10.1.12	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00	10,00		36	26
10.2	Registros			Registros		0,00	
10.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00			10	0
10.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	5,00		15	0
10.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	5,00		5	0
10.3	Tubulação de Esgoto Sanitário			Tubulação de Esgoto Sanitário		0,00	
10.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	30,00		33	3
10.3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	30,00		33	3
10.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	30,00		33	3
10.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	93,50	30,00		93,5	
10.3.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	57,00	30,00		57	
10.3.6	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	12,00	5,00		12	
10.3.7	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	5,00	2,00		5	

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTE, RUI BARBOSA, GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/64D2-BD16-010B-4E93 e informe o código 64D2-BD16-010B-4E93

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
10.3.8	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	41,00	10,00		41	31
10.3.9	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	19,00	10,00		19	9
10.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	10,00		18	8
10.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	4,00		9	6
10.3.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	36,00	15,00		36	21
10.3.13	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	38,00	10,00		38	8
10.3.14	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	12,00	5,00		12	7
10.3.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	5,00		12	7
10.3.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	10,00		15	5
10.3.17	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	56,00	5,00		56	31
10.3.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	1,00		7	6
10.4	Caixas			Caixas		0,00	
10.4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00			14	4
10.4.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00			3	3
10.4.3	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00			12	12
10.5	Rede de Águas Pluviais			Rede de Águas Pluviais		0,00	
10.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	99,00			99	99

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
10.5.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00			5	5
10.5.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	6,00			6	6
10.5.4	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	74,00			74	74
10.5.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	74,00			74	74
10.6	Cisterna			Cisterna		0,00	
10.6.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00		1	0
10.6.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			1	1
10.6.3	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00			1	1
10.6.4	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	33,57			33,57	33,57
10.7	Extintores			Extintores		0,00	
10.7.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00			4	4
10.7.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00			2	2
10.7.3	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00			2	2
11	LOUÇAS E METAIS			LOUÇAS E METAIS		0,00	
11.1	Louças			Louças		0,00	
11.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6	
11.1.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
11.1.3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			1	1
11.1.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.1.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.1.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.1.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00			8	8
11.2	Metais			Metais		0,00	
11.2.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	6,00			6	6
11.2.2	DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA SEM DESVIADOR	UN	8,00			8	8
11.2.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4	4
11.2.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4	4
11.2.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00			19	19
11.2.6	BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.2.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00			3	3
11.2.8	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	3,00			3	3
11.2.9	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6	6
11.2.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00			8	8

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
11.2.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00			8	8
11.2.12	TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX	UN	6,00			6	6
11.2.13	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00			3	3
11.2.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.2.15	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,03			18,03	18,03
11.2.16	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00			12	12
11.2.17	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00			12	12
11.2.18	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.3	Acessórios			Acessórios		#VALOR!	
11.3.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00			22	22
11.3.2	ASSENTO SANITARIO MONTE CARLO GELO DECA	UN	6,00			6	6
11.3.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO LINHA VOGUE CONFORTO PCD	UN	2,00			2	2
11.3.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00			14	14
11.3.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4	4
11.3.6	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	2,00			2	2
11.3.7	SECADOR DE MÃOS EM ABS	un	6,00			6	6
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00	
12.1	Entrada e Quadros			Entrada e Quadros		0,00	
12.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00			2	2
12.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00			1	

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
12.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00			4	4
12.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00			60	60
12.1.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00			10	10
12.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00			20	20
12.2	Interruptores e Tomadas			Interruptores e Tomadas		0,00	
12.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00			39	39
12.2.2	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00			12	12
12.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00			9	9
12.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00			6	6
12.2.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00			16	16
12.2.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00			3	3
12.2.7	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	67,00	14,00		67	63
12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00			9	9
12.2.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	950,00	300,00		950	650
12.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00			1100	
12.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.400,00			2400	

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
12.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00			150	150
12.2.13	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00			14	14
12.2.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00			300	300
12.2.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	141,00			141	141
12.2.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	93,00	30,00		93	63
12.2.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00	9,00		9	0
12.2.18	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	23,00	10,00		23	13
12.2.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00			16	6
12.2.20	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00			16	6
12.2.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00			28	8
12.2.22	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00			6	6
12.2.23	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9,00			9	9
12.2.24	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	4,00			4	4
12.2.25	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	150,00			150	150
12.2.26	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	250,00			250	250
12.2.27	FORNEC E INSTAL CABO COBRE NU 50,0 MM2	M	150,00			150	150
12.2.28	CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	M	23,00			23	23

Assinado por: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, GUSTAVO DE LUZ BARROS e RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CAVALCANTE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/64D2-BD16-010B-4E93> e informe o código 64D2-BD16-010B-4E93

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
12.2.29	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00			13	13
12.2.30	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00			13	13
12.3	Luminária			Luminária		0,00	
12.3.1	LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	90,00			90	90
12.3.2	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00			8	8
12.3.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	10,00			10	10
12.3.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00			11	11
13	PINTURAS			PINTURAS		0,00	
13.1	Parede Interna			Parede Interna		0,00	
13.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.127,47			1127,47	1127,47
13.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.127,47			1127,47	1127,47
13.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.127,47			1127,47	1127,47
13.1.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS	m²	572,00			572	572
13.2	Parede Externa			Parede Externa		0,00	
13.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	554,45			554,45	554,45
13.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	554,45			554,45	554,45
13.2.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	2,25			2,25	2,25
13.3	Forro			Forro		0,00	
13.3.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	528,20			528,2	528,2
13.3.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	528,20			528,2	528,2
13.4	Esquadrias			Esquadrias		0,00	



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
13.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	131,50			131,5	131,5
13.4.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	76,00			76	76
13.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	168,95			168,95	168,95
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0,00	
14.1	Muro de Divisa			Muro de Divisa		0,00	
14.1.1	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	73,00			73	73
14.1.2	VIGA BALDRAME			VIGA BALDRAME		0,00	
14.1.2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	34,65			34,65	34,65
14.1.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	49,50			49,5	49,5
14.1.2.3	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	1,48			1,48	1,48
14.1.2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	277,70			277,7	277,7
14.1.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,91			8,91	8,91
14.1.2.6	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	89,10			89,1	89,1
14.1.2.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	7,92			7,92	7,92
14.1.2.8	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAIXAS)	M3	28,86			28,86	28,86
14.1.2.9	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	5,78			5,78	5,78
14.1.3	ALVENARIA			ALVENARIA		0,00	



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM3

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUIZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

01/10/2025 A 31/10/2025

CONTRATADO				BM3		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
14.1.3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	217,80			217,8	217,8
14.1.3.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	217,80			217,8	217,8
14.1.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	217,80			217,8	217,8
14.1.3.4	VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	m³	2,82			2,82	2,82
14.1.3.5	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	99,00			99	99
14.2	Paisagismo			Paisagismo		0,00	
14.2.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	290,00			290	290
14.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	36,00			36	36
14.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	7,00			7	7
14.2.4	BANCO DE CONCRETO PREMOLDADO COM ENCOSTO 1,50x0,50x0,05M	M	13,20			13,2	13,2
14.3	Limpeza final da obra			Limpeza final da obra		0,00	
14.3.1	LIMPEZA-SERVICO LIMPEZA PISOS EM GERAL	m²	608,16			608,16	608,16
14.3.2	DESMONTAGEM E REMOCAO DE TAPUMES DE OBRAS	m²	128,00			128	128
14.3.3	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	30,00			30	30

JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:085525754
77

Assinado de forma digital por
JOAO VITOR DE SOUZA
TORRES CABRAL:08552575477
Dados: 2025.11.04 11:02:11
-03'00'

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 64D2-BD16-010B-4E93

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI (CPF 087.XXX.XXX-88) em 04/11/2025 12:54:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 04/11/2025 13:27:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 04/11/2025 14:44:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 05/11/2025 10:12:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/64D2-BD16-010B-4E93>