

Protocolo Secretaria de Obras 100.421/2025

De: CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA

Para: SECOB - MC

Data: 02/12/2025 às 09:29:00

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB – FOP, SECOB - COGU, SECOB - GOP, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - CO, SECOB - MC

Medição de Contratos com Convênio

Nome da Empresa*:

Construpav Empreendimentos LTDA

CNPJ*:

30251160000174

Número do Contrato*:

2.08.010/2025

Período da Medição*:

01/11/2025 à 30/11/2025

Programa*:

PAC

Operação*:

Número do contrato: 2.08.010/2025 - Convênio: 24513.5740001/24-001

Número da Medição*:

4

Valor da Medição*:

R\$ 388.066,83

Prezados, segue documentação referente à quarta medição dos serviços de CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I, II, AD, I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE – PB, COORDENAÇÃO GEOGRÁFICAS: -7.296027, -35.879335.

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos

Anexos:

BM4_CONSTRUPAV_CAPS_2.pdf

BM4_CONSTRUPAV_CAPS_MEMORIA.pdf

BM4_CONSTRUPAV_CAPS_RELATORIO_FOTOGRAFICO.pdf

FOTOS_PARA_ENVIO_202__.zip



OBRA:
DESCRIÇÃO:
LOCAL:
CLIENTE:

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (LIIADJ), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRÁ DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.
CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025
CAMPINA GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO DE AFERIÇÃO:

01/11/2025 A 30/11/2025

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULESSES DA LUZ BARROS

CONTRATADO											ACUMULADO ANTERIOR			BM4 INICIAL			DESCONTOS DO BM3			BM 4 FINAL			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%		
SERVIÇOS PRELIMINARES											RS 425.476,25			RS 269.218,23			RS 20.338,85			RS 20.338,85			RS 289.557,08			RS 135.919,17			
MOVIMENTO DE TERRA											RS 146.931,40			RS 146.931,40			RS 0,00			RS 0,00			RS 146.931,40			RS 146.931,40			
1.1.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.450,00	RS 0,50	24,46	RS 0,62	RS 1.519,00	2.450,00	RS 1.519,00	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	2.450,00	RS 1.519,00	100,00%	2.450,00	RS 0,00	0,00%		
1.1.2	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	735,00	RS 7,38	24,46	RS 9,18	RS 6.747,30	735,00	RS 6.747,30	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	735,00	RS 6.747,30	100,00%	735,00	RS 0,00	0,00%		
1.1.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.350,00	RS 1,79	24,46	RS 2,22	RS 16.317,00	7.350,00	RS 16.317,00	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	7.350,00	RS 16.317,00	100,00%	7.350,00	RS 0,00	0,00%		
1.1.4	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA, 2,19M3). AF_07/2020	M3	3.430,00	RS 3,45	24,46	RS 4,29	RS 14.714,70	3.430,00	RS 14.714,70	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	3.430,00	RS 14.714,70	100,00%	3.430,00	RS 0,00	0,00%		
1.1.5	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.430,00	RS 7,38	24,46	RS 9,18	RS 31.487,40	3.430,00	RS 31.487,40	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	3.430,00	RS 31.487,40	100,00%	3.430,00	RS 0,00	0,00%		
1.1.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.300,00	RS 1,79	24,46	RS 2,22	RS 76.146,00	34.300,00	RS 76.146,00	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	34.300,00	RS 76.146,00	100,00%	34.300,00	RS 0,00	0,00%		
SERVIÇOS INICIAIS											RS 264.093,82			RS 120.284,83			RS 20.338,85			RS 20.338,85			RS 140.623,68			RS 123.470,14			
1.2.1	98459	SINAPI	PLAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	250,00	RS 83,27	24,46	RS 103,63	RS 25.907,50	250,00	RS 25.907,50	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	250,00	RS 25.907,50	100,00%	250,00	RS 0,00	0,00%		
1.2.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO BARRACÃO DE OBRA PARA ALUJAMENTO/DESCRIÇÃO/TÓRREO, PISO EM PINHO SA, PAREDES EM COMPENSAÇÃO 10MM.	M2	10,00	RS 496,63	24,46	RS 618,10	RS 6.181,00	10,00	RS 6.181,00	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	10,00	RS 6.181,00	100,00%	10,00	RS 0,00	0,00%		
1.2.3	73805/001	SINAPI	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES.	M2	25,00	RS 451,83	24,46	RS 562,34	RS 14.058,50	25,00	RS 14.058,50	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	25,00	RS 14.058,50	100,00%	25,00	RS 0,00	0,00%		
1.2.4	105009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	608,16	RS 66,60	24,46	RS 82,89	RS 50.410,38	126,34	RS 10.472,32	20,77%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	126,34	RS 10.472,32	20,77%	126,34	RS 39.938,06	79,22%		
1.2.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	61,00	RS 46,34	24,46	RS 57,67	RS 3.517,87	61,00	RS 3.517,87	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	61,00	RS 3.517,87	100,00%	61,00	RS 0,00	0,00%		
1.2.6	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,20	RS 55,99	24,46	RS 69,68	RS 1.268,17	18,20	RS 1.268,17	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	18,20	RS 1.268,17	100,00%	18,20	RS 0,00	0,00%		
1.2.7	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,60	RS 120,24	24,46	RS 149,65	RS 1.885,59	12,60	RS 1.885,59	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	12,60	RS 1.885,59	100,00%	12,60	RS 0,00	0,00%		
1.2.8	S09416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1,00	RS 1.655,33	24,46	RS 2.060,22	RS 2.060,22	1,00	RS 2.060,22	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	1,00	RS 2.060,22	100,00%	1,00	RS 0,00	0,00%		
1.2.9	S06096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	RS 551,08	24,46	RS 685,87	RS 685,87	1,00	RS 685,87	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	1,00	RS 685,87	100,00%	1,00	RS 0,00	0,00%		
1.2.10	73847/005	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT 07 VASOS/1 LAVATA/1 MIC LARÇ=2,20MCMPR=4,20M ALT=2,50M CHAPA AÇO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLAMENTO-AGUST CHASSIS REFORÇ PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12,00	RS 1.237,82	24,46	RS 1.540,59	RS 18.487,08	3,63	RS 5.576,92	17,66%	1,64	RS 2.526,56	13,66%	0,01	RS 30,81	0,16%	1,65	RS 2.557,37	13,82%	5,28	RS 6.103,48	43,83%	6,92	RS 10.383,60	66,16%		
1.2.11	5668	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	180,00	RS 41,59	24,46	RS 51,76	RS 9.316,80	180,00	RS 9.316,80	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	180,00	RS 9.316,80	100,00%	180,00	RS 0,00	0,00%		
1.2.12	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	RS 3.369,22	24,46	RS 4.193,33	RS 50.319,96	3,63	RS 15.179,84	17,66%	1,64	RS 6.877,06	13,66%	0,01	RS 83,87	0,16%	1,65	RS 6.960,93	13,82%	5,28	RS 22.056,90	43,83%	6,92	RS 28.263,06	56,16%		
1.2.13	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.072,00	RS 20,93	24,46	RS 26,04	RS 79.994,88	928,36	RS 24.174,23	17,71%	419,94	RS 10.935,23	13,66%	1,84	RS 48,18	0,06%	421,78	RS 10.983,41	13,72%	1.350,14	RS 35.109,46	43,88%	1.770,08	RS 44.885,42	66,11%		
PROJETOS COMPLEMENTARES											RS 14.451,03			RS 2.002,00			RS 0,00			RS 2.002,00			RS 13,85%						
1.3.1	SBC010002		Levantamento planialtimétrico c/ aparelho	m²	1.400,00	RS 1,15	24,46	RS 1,43	RS 2.002,00	1.400,00	RS 2.002,00	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	1.400,00	RS 2.002,00	100,00%	1.400,00	RS 0,00	0,00%		
1.3.2	SBC000089		PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	m²	608,16	RS 9,20	24,46	RS 11,45	RS 6.963,43	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%		
1.3.3	SBC000064		PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	m²	608,16	RS 7,25	24,46	RS 9,02	RS 5.485,60	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL											RS 324.296,72			RS 98.033,42			RS 44.281,03			RS 44.281,03			RS 142.314,45			RS 181.984,27			
2.1	CP CG 001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	12,00	RS 21.694,23	24,46	RS 27.000,63	RS 324.007,56	3,63	RS 97.742,28	17,66%	1,64	RS 44.281,03	13,66%	0,01	RS 540,01	0,16%	1,65	RS 44.821,04	13,82%	5,28	RS 142.023,29	43,83%	6,92	RS 181.984,27	56,16%		
2.2	SBC016510		A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE RS15.000,00	UN	1,00	RS 233,94	24,46	RS 291,16	RS 291,16	1,00	RS 291,16	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	1,00	RS 291,16	100,00%	1,00	RS 0,00	0,00%		
ESTRUTURAS											RS 573.319,43			RS 388.625,32			RS 62.646,08			RS 62.646,08			RS 451.271,40			RS 122.048,03			
Sapatas e Vigas Baldrames											RS 319.018,32			RS 154.851,67			RS 42.129,01			RS 42.129,01			RS 196.980,58			RS 122.037,74			
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	225,01	RS 69,38	24,46	RS 86,35	RS 19.429,61	100,25	RS 8.655,71	30,77%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	100,25	RS 8.655,71	44,54%	100,25	RS 10.773,90	55,45%		
3.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	296,20	RS 5,10	24,46	RS 6,34	RS 1.877,90	295,97	RS 1.876,44	54,34%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	0,23	RS 1,45	-0,07%	-	0,23	RS 1,45	-0,07%	295,74	RS 1.876,44	99,92%	295,74	RS 0,00	0,00%
3.1.3	96619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	14,81	RS 31,05	24,46	RS 38,64	RS 572,25	14,81	RS 572,25	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	14,81	RS 572,25	100,00%	14,81	RS 0,00	0,00%		
3.1.4	96539	SINAPI	PARTELAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_04/2024	M2	328,24	RS 93,11	24,46	RS 115,88	RS 37.804,69	325,84	RS 37.735,16	58,12%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	0,60	RS 69,52	-0,18%	-	0,60	RS 69,52	-0,18%	325,04	RS 37.735,16	99,81%	325,04	RS 69,53	
3.1.5	S00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.301,																								



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (L.I.J.A.D.), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRAS DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.																				
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025																				
LOCAL:	CAMPINA GRANDE																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE																				
																			PERÍODO DE AFERIÇÃO:	01/11/2025 A 30/11/2025	

CONTRATADO											ACUMULADO ANTERIOR			BM4 INICIAL			DESCONTOS DO BM3			BM 4 FINAL			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	
3.1.9	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	81,00	R\$ 532,45	24,46	R\$ 662,68	RS 53.677,08	17,40	RS 11.530,63	14,07%	5,36	RS 3.545,33	6,60%	3,25	#####	4,01%	8,61	RS 5.699,04	10,61%	26,01	RS 15.075,96	28,08%	31,36	RS 38.601,12	71,91%	
3.1.10	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	369,05	R\$ 86,43	24,46	R\$ 107,57	RS 39.698,70	25,00	RS 2.689,25	0,00%	344,05	RS 37.009,45	93,22%	- 0,09	-R\$ 8,60	-0,02%	343,96	RS 37.000,85	93,20%	368,96	RS 39.698,70	100,00%	713,01	RS 0,00	0,00%	
3.1.11	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3. 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2023	M3	161,03	R\$ 416,07	24,46	R\$ 517,84	RS 83.387,77	18,75	RS 9.709,50	0,00%	3,05	RS 1.574,23	1,88%	-	RS -	0,00%	3,05	RS 1.574,23	1,88%	21,80	RS 11.283,73	13,53%	24,84	RS 72.104,04	86,46%	
3.2	Pilares e Vigas								RS 138.965,42	0,00	RS 136.958,28	59,18%	RS 2.001,99	1,44%	-	RS -	0,00%	-	RS 2.001,99	1,44%	0,00	RS 138.960,27	99,99%	0,00	RS 5,15	0,00%		
3.2.1	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	589,08	R\$ 103,04	24,46	R\$ 128,24	RS 75.543,61	589,08	RS 75.543,61	46,07%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	589,08	RS 75.543,61	100,00%	589,08	RS 0,00	0,00%	
3.2.2	S00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.434,65	R\$ 11,04	24,46	RS 13,74	RS 47.192,09	3.434,65	RS 47.191,80	86,86%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	3.434,65	RS 47.191,80	99,99%	3.434,65	RS 0,29	0,00%	
3.2.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	33,40	R\$ 390,43	24,46	RS 485,92	RS 16.229,72	29,27	RS 14.222,87	39,73%	4,13	RS 2.001,99	12,33%	-	RS -	0,00%	4,13	RS 2.001,99	12,33%	33,40	RS 16.224,86	99,97%	37,53	RS 4,86	0,02%	
3.3	Laje pré-moldada								RS 115.335,69	0,00	RS 96.815,47	20,11%	RS 18.515,08	16,05%	-	RS -	0,00%	-	RS 18.515,08	16,05%	0,00	RS 115.330,55	99,99%	0,00	RS 5,14	0,00%		
3.3.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (COM INCLUIÇÃO DE C.A.B.) = 9,93. AF_11/2020. PA	M2	674,32	R\$ 137,43	24,46	RS 171,04	RS 115.335,69	566,04	RS 96.815,47	20,11%	108,25	RS 18.515,08	16,05%	- 0,03	-R\$ 5,13	0,00%	108,22	RS 18.509,95	16,05%	674,26	RS 115.330,55	99,99%	782,51	RS 5,14	0,00%	
4	COBERTURAS								RS 87.440,83	0,00	RS 28.258,96	0,00%	RS 59.181,59	67,68%	-	RS -	0,00%	-	RS 59.181,59	67,68%	0,00	RS 87.440,55	99,99%	0,00	RS 0,28	0,00%		
4.1	Estrutura Metálica								RS 45.223,43	0,00	RS 18.089,06	0,00%	RS 27.134,36	60,00%	-	RS -	0,00%	-	RS 27.134,36	60,00%	0,00	RS 45.223,42	99,99%	0,00	RS 0,01	0,00%		
4.1.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	586,86	R\$ 61,92	24,46	RS 77,06	RS 45.223,43	234,74	RS 18.089,06	0,00%	352,12	RS 27.134,36	60,00%	- 0,10	-R\$ 7,71	-0,01%	352,02	RS 27.126,65	59,99%	586,76	RS 45.223,42	99,99%	938,88	RS 0,01	0,00%	
4.2	Coberturas								RS 42.217,40	0,00	RS 10.169,90	0,00%	RS 32.047,23	75,91%	-	RS -	0,00%	-	RS 32.047,23	75,91%	0,00	RS 42.217,13	99,99%	0,00	RS 0,27	0,00%		
4.2.1	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	586,86	R\$ 24,98	24,46	RS 31,09	RS 18.245,47	234,74	RS 7.298,06	0,00%	352,12	RS 10.947,41	60,00%	-	RS -	0,00%	352,12	RS 10.947,41	60,00%	586,86	RS 18.245,47	100,00%	938,98	RS 0,00	0,00%	
4.2.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	263,15	RS 42,70	24,46	RS 53,14	RS 13.983,79	0,00	RS 0,00	0,00%	263,15	RS 13.983,79	100,00%	-	RS -	0,00%	263,15	RS 13.983,79	100,00%	263,15	RS 13.983,79	100,00%	526,30	RS 0,00	0,00%	
4.2.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	96,55	RS 20,71	24,46	RS 25,77	RS 2.488,09	24,14	RS 621,83	0,00%	72,41	RS 1.866,00	74,99%	0,14	RS 3,35	0,13%	72,55	RS 1.869,35	75,12%	96,69	RS 2.487,83	99,98%	169,10	RS 0,26	0,01%	
4.2.4	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	152,10	RS 39,62	24,46	RS 49,31	RS 7.500,05	45,63	RS 2.250,01	0,00%	106,47	RS 5.250,03	69,99%	9,63	RS 474,85	6,33%	116,10	RS 5.724,88	76,32%	161,73	RS 7.500,04	99,99%	268,20	RS 0,01	0,00%	
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS								RS 85.833,94	0,00	RS 21.044,80	0,00%	RS 43.036,05	50,13%	-	RS -	0,00%	-	RS 43.036,05	50,13%	0,00	RS 64.080,85	74,65%	0,00	RS 21.753,09	25,34%		
5.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	910,67	R\$ 51,65	24,46	RS 64,28	RS 58.537,86	300,00	RS 19.284,00	0,00%	610,67	RS 39.253,86	67,05%	0,96	RS 61,71	0,10%	611,63	RS 39.315,57	67,15%	911,63	RS 58.537,86	100,00%	1.522,30	RS 0,00	0,00%	
5.2	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	125,92	R\$ 35,37	24,46	RS 44,02	RS 5.542,99	40,00	RS 1.760,80	0,00%	85,92	RS 3.782,19	68,23%	- 0,80	-R\$ 35,21	-0,63%	85,12	RS 3.746,98	67,60%	125,12	RS 5.542,99	100,00%	211,04	RS 0,00	0,00%	
5.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	25,56	R\$ 683,81	24,46	RS 851,06	RS 21.753,09	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 21.753,09	0,00%	
6	IMPERMEABILIZAÇÕES								RS 91.495,03	0,00	RS 20.527,48	10,31%	RS 12.155,81	13,28%	-	RS -	0,00%	-	RS 12.155,81	13,28%	0,00	RS 32.683,29	35,72%	0,00	RS 58.811,74	64,27%		
6.1	Baldrames e Embasamentos								RS 32.683,74	0,00	RS 20.527,48	28,87%	RS 12.155,81	37,19%	-	RS -	0,00%	-	RS 12.155,81	37,19%	0,00	RS 32.683,29	99,99%	0,00	RS 0,45	0,00%		
6.1.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	343,75	RS 40,07	24,46	RS 49,87	RS 17.142,81	100,00	RS 4.987,00	0,00%	243,75	RS 12.155,81	70,90%	7,44	RS 371,04	2,16%	251,19	RS 12.526,85	73,06%	351,19	RS 17.142,81	100,00%	594,94	RS 0,00	0,00%	
6.1.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	343,75	RS 36,33	24,46	RS 45,21	RS 15.540,93	343,75	RS 15.540,48	60,73%	0,00	RS 0,00	0,00%	- 0,01	RS -	0,00%	- 0,01	RS -	0,00%	343,74	RS 15.540,48	99,99%	343,74	RS 0,45	0,00%	
6.2	Áreas molhadas								RS 12.493,43	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 12.493,43	0,00%		
6.2.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	250,52	RS 40,07	24,46	RS 49,87	RS 12.493,43	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 12.493,43	0,00%	
6.3	Muros de Arrimos/Jardim								RS 9.651,30	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 9.651,30	0,00%		
6.3.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	52,80	RS 40,07	24,46	RS 49,87	RS 2.633,13	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 2.633,13	0,00%	
6.3.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	52,80	RS 106,80	24,46	RS 132,92	RS 7.018,17	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 7.018,17	0,00%	
6.4	Lajes Aparentes								RS 36.666,56	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 36.666,56	0,00%		
6.4.1	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	166,10	RS 40,07	24,46	RS 49,87	RS 8.283,40	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 8.283,40	0,00%	
6.4.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	166,10	RS 106,80	24,46	RS 132,92	RS 22.078,01	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 22.078,01	0,00%	
6.4.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	166,10	RS 30,50	24,46	RS 37,96	RS 6.305,15	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 6.305,15	0,00%	
7	REVESTIMENTOS								RS 176.883,86	0,00	RS 8.414,40	0,00%	RS 64.284,82	36,34%	-	RS -	0,00%	-	RS 64.284,82	36,34%	0,00	RS 72.699,22	41,09%	0,00	RS 104.184,64	59,02%		
7.1	Revestimento Interno								RS 93.646,04	0,00	RS 7.495,80	0,00%	RS 47.890,33	51,13%	-	RS -	0,00%	-	RS 47.890,33	51,13%	0,00	RS 55.356,13	59,14%	0,00	RS 38.259,91	41,09%		
7.1																												



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (L.I.J.A.D.), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRÁ DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025		
LOCAL:	CAMPINA GRANDE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/11/2025 A 30/11/2025	

CONTRATADO											ACUMULADO ANTERIOR			BM4 INICIAL			DESCONTOS DO BM3			BM 4 FINAL			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	
7.1.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	380,67	RS 24,61	24,46	RS 30,62	RS 11.656,11	0,00	RS 0,00	0,00%	380,67	RS 11.656,11	100,00%	-	RS -	0,00%	380,67	RS 11.656,11	100,00%	380,67	RS 11.656,11	100,00%	761,34	RS 0,00	0,00%	
7.1.3	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.127,47	RS 22,17	24,46	RS 27,59	RS 31.106,89	120,00	RS 3.310,80	0,00%	1.007,47	RS 27.796,09	89,35%	5,44	RS 150,08	-0,48%	1.002,03	RS 27.646,01	88,87%	1.122,03	RS 31.106,89	100,00%	2.129,50	RS 0,00	0,00%	
7.1.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023	M2	380,67	RS 55,94	24,46	RS 69,62	RS 26.502,24	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 26.502,24	0,00%	
7.1.5	101965	SINAPI	FEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	71,75	RS 131,67	24,46	RS 163,87	RS 11.757,67	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 11.757,67	0,00%	
7.2	Revestimento Externo								RS 54.984,41	0,00	RS 918,60	0,00%	RS 16.394,49	29,81%	-	0,00%	-	RS 16.394,49	29,81%	0,00	RS 17.313,09	31,48%	0,00	RS 37.671,32	68,51%			
7.2.1	87889	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	782,27	RS 6,73	24,46	RS 8,37	RS 6.547,59	0,00	RS 0,00	0,00%	782,27	RS 6.547,59	100,00%	28,80	RS 241,05	-3,68%	753,47	RS 6.306,54	96,32%	753,47	RS 6.547,59	100,00%	1.535,74	RS 0,00	0,00%	
7.2.2	87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	278,23	RS 24,61	24,46	RS 30,62	RS 8.519,40	30,00	RS 918,60	0,00%	120,00	RS 3.674,40	43,12%	1,20	RS 36,75	0,43%	121,20	RS 3.711,15	43,55%	151,20	RS 4.593,00	53,91%	271,20	RS 3.926,40	46,08%	
7.2.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	504,05	RS 19,84	24,46	RS 24,69	RS 12.444,99	0,00	RS 0,00	0,00%	250,00	RS 6.172,50	49,59%	-	RS -	0,00%	250,00	RS 6.172,50	49,59%	250,00	RS 6.172,50	49,59%	500,00	RS 6.272,49	50,40%	
7.2.4	S07607	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusividade regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	278,23	RS 79,34	24,46	RS 98,74	RS 27.472,43	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 27.472,43	0,00%	
7.3	Revestimento de Lajes								RS 28.253,41	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 28.253,41	0,00%		
7.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	528,20	RS 42,98	24,46	RS 53,49	RS 28.253,41	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 28.253,41	0,00%	
8	PISOS								RS 304.994,51	0,00	RS 8.399,56	0,00%	RS 12.599,73	4,13%	-	0,00%	-	RS 12.599,73	4,13%	0,00	RS 20.999,29	6,88%	0,00	RS 283.995,29	93,11%			
8.1	Piso em concreto armado								RS 17.848,23	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 17.848,23	0,00%		
8.1.1	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF_09/2020	M2	183,04	RS 78,35	24,46	RS 97,51	RS 17.848,23	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 17.848,23	0,00%	
8.2	Pisos Internos								RS 120.187,62	0,00	RS 8.399,56	0,00%	RS 12.599,73	10,48%	-	0,00%	-	RS 12.599,73	10,48%	0,00	RS 20.999,29	17,47%	0,00	RS 99.188,33	82,52%			
8.2.1	96619	SINAPI	CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COLOCAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_04/2024	M2	543,47	RS 31,05	24,46	RS 38,64	RS 20.999,68	217,39	RS 6.399,56	0,00%	326,08	RS 12.599,73	59,99%	1,14	RS 43,66	0,20%	327,22	RS 12.643,39	60,19%	544,61	RS 20.999,29	99,99%	870,69	RS 0,39	0,00%	
8.2.2	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	143,01	RS 52,93	24,46	RS 65,87	RS 9.420,06	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 9.420,06	0,00%	
8.2.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	359,80	RS 46,23	24,46	RS 57,53	RS 20.699,29	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 20.699,29	0,00%	
8.2.4	88648	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	154,00	RS 6,59	24,46	RS 8,20	RS 1.262,80	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 1.262,80	0,00%	
8.2.5	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3,60	RS 192,23	24,46	RS 239,24	RS 861,26	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 861,26	0,00%	
8.2.6	87693	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESURA 5CM. AF_02/2023	M2	502,81	RS 102,55	24,46	RS 127,63	RS 64.173,64	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 64.173,64	0,00%	
8.2.7	88649	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	296,67	RS 7,51	24,46	RS 9,34	RS 2.770,89	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 2.770,89	0,00%	
8.3	Soleiras								RS 5.965,92	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 5.965,92	0,00%		
8.3.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	51,10	RS 93,81	24,46	RS 116,75	RS 5.965,92	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 5.965,92	0,00%	
8.4	Juntas								RS 5.104,70	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 5.104,70	0,00%		
8.4.1	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	61,01	RS 67,23	24,46	RS 83,67	RS 5.104,70	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 5.104,70	0,00%	
8.5	Piso Externo								RS 155.888,04	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 155.888,04	0,00%		
8.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	122,40	RS 47,43	24,46	RS 59,03	RS 7.225,27	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 7.225,27	0,00%	
8.5.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	173,25	RS 64,41	24,46	RS 80,16	RS 13.887,72	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 13.887,72	0,00%	
8.5.3	S03645	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alissamento manual e queima	m2	173,25	RS 21,87	24,46	RS 27,21	RS 4.714,13	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 4.714,13	0,00%	
8.5.4	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	LIN	3,00	RS 576,86	24,46	RS 717,95	RS 2.153,85	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 2.153,85	0,00%	
8.5.5	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	1.312,81	RS 78,29	24,46	RS 97,43	RS 127.907,07	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	0,00%	-	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 127.907,07	0,00%	
9	ESQUADRIAS								RS 263.162,06	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 14.627,52	5,55%	-	0,00%	-	RS 14.627,52	5,55%	0,00	RS 14.627,52	5,55%	0,00	RS 248.534,54	94,44%			
9.1	Esquadrias de Madeira								RS 48.021,19	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 5.254,32	10,94%	-	0,00%	-	RS 5.254,32	10,94%	0,00	RS 5.254,32							



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4																							
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (LIIADJ), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRÁ DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.																				PERÍODO DE AFERIÇÃO:	
DESCRIÇÃO:		CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025																				01/11/2025 A 30/11/2025	
LOCAL:		CAMPINA GRANDE																					
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE																					

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR			BM4 INICIAL			DESCONTOS DO BM3			BM 4 FINAL			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL				
										QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%		
9.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	RS 980,97	24,46	RS 1.220,91	RS 3.662,73	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 3.662,73	100,00%
9.1.2	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	RS 1.055,43	24,46	RS 1.313,58	RS 31.525,92	0,00	RS 0,00	0,00%	4,00	RS 5.254,32	16,66%	-	RS -	-	0,00%	4,00	RS 5.254,32	16,66%	4,00	RS 5.254,32	16,66%	8,00	RS 26.271,60	83,33%	
9.1.3	S13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ocia, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/órlica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00	RS 736,47	24,46	RS 916,61	RS 6.416,27	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 6.416,27	100,00%
9.1.4	S13034	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ocia, (0,80 x 1,60 a 2,10 m), revestida c/órlica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00	RS 736,47	24,46	RS 916,61	RS 6.416,27	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 6.416,27	100,00%
9.2	Esquadrias de Alumínio								RS 92.065,78	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 6.576,80	7,14%	-	0,00%	-	RS 6.576,80	7,14%	0,00	RS 6.576,80	7,14%	0,00	RS 6.576,80	7,14%	0,00	RS 85.488,98	92,85%	
9.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	75,47	RS 528,43	24,46	RS 657,68	RS 49.635,10	0,00	RS 0,00	0,00%	10,00	RS 6.576,80	13,25%	-	RS -	-	0,00%	10,00	RS 6.576,80	13,25%	10,00	RS 6.576,80	13,25%	20,00	RS 43.058,30	86,74%	
9.2.2	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	58,52	RS 431,52	24,46	RS 537,06	RS 31.428,75	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 31.428,75	100,00%
9.2.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,96	RS 881,94	24,46	RS 1.097,66	RS 9.835,03	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 9.835,03	100,00%
9.2.4	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	RS 133,94	24,46	RS 166,70	RS 1.166,90	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 1.166,90	100,00%
9.3	Elementos Diversos								RS 84.130,19	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 0,00	0,00%	-	0,00%	-	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 84.130,19	100,00%	
9.3.1	SBC170131		FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - A - GP-5/DEPAVE	M	34,17	RS 1.017,71	24,46	RS 1.266,64	RS 43.281,09	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 43.281,09	100,00%
9.3.2	S11532	ORSE	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, inclusive ferragens	m2	32,13	RS 734,89	24,46	RS 914,64	RS 29.387,38	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 29.387,38	100,00%
9.3.3	SD1845	ORSE	Alçaçaço em chapa de aço e = 3/16"	m2	1,00	RS 628,04	24,46	RS 781,65	RS 781,65	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 781,65	100,00%
9.3.4	SBC110351		BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR	M	52,00	RS 63,40	24,46	RS 78,90	RS 4.102,80	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 4.102,80	100,00%
9.3.5	S09736	ORSE	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	Un	4,00	RS 1.321,17	24,46	RS 1.644,32	RS 6.577,28	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 6.577,28	100,00%
9.4	Vidro								RS 38.944,90	0,00	RS 0,00	0,00%	RS 2.796,40	7,18%	-	RS -	0,00%	-	RS 2.796,40	7,18%	0,00	RS 2.796,40	7,18%	0,00	RS 2.796,40	7,18%	0,00	RS 36.148,50	32,81%
9.4.1	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, SEM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAQUETE. AF_04/2024	M2	116,83	RS 224,69	24,46	RS 279,64	RS 32.670,34	0,00	RS 0,00	0,00%	10,00	RS 2.796,40	8,55%	-	RS -	-	0,00%	10,00	RS 2.796,40	8,55%	10,00	RS 2.796,40	8,55%	20,00	RS 29.873,94	91,44%	
9.4.2	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	9,01	RS 559,54	24,46	RS 696,40	RS 6.274,56	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 6.274,56	100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								RS 102.603,97	0,00	RS 27.438,11	0,00%	RS 28.960,11	28,22%	-	0,00%	-	RS 28.960,11	28,22%	0,00	RS 56.398,22	54,96%	0,00	RS 46.205,75	45,03%	0,00	RS 102.603,97	100,00%	
10.1	Tubulações de Água Fria								RS 22.855,58	0,00	RS 14.002,12	0,00%	RS 8.853,46	38,73%	-	0,00%	-	RS 8.853,46	38,73%	0,00	RS 22.855,58	100,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 22.855,58	100,00%	
10.1.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	188,10	RS 19,46	24,46	RS 24,21	RS 4.553,90	90,00	RS 2.178,90	0,00%	98,10	RS 2.375,00	52,15%	-	RS -	-	0,00%	98,10	RS 2.375,00	52,15%	188,10	RS 4.553,90	100,00%	286,20	RS 0,00	0,00%	
10.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,00	RS 27,37	24,46	RS 34,06	RS 1.123,98	15,00	RS 510,90	0,00%	18,00	RS 613,08	54,54%	-	RS -	-	0,00%	18,00	RS 613,08	54,54%	33,00	RS 1.123,98	100,00%	51,00	RS 0,00	0,00%	
10.1.3	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,00	RS 23,51	24,46	RS 29,26	RS 3.218,60	40,00	RS 1.170,40	0,00%	70,00	RS 2.048,20	63,63%	-	RS -	-	0,00%	70,00	RS 2.048,20	63,63%	110,00	RS 3.218,60	100,00%	180,00	RS 0,00	0,00%	
10.1.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	RS 45,43	24,46	RS 56,54	RS 56,54	0,00	RS 0,00	0,00%	1,00	RS 56,54	100,00%	-	RS -	-	0,00%	1,00	RS 56,54	100,00%	1,00	RS 56,54	100,00%	2,00	RS 0,00	0,00%	
10.1.5	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	RS 3.361,25	24,46	RS 4.183,41	RS 8.366,82	2,00	RS 8.366,82	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	-	RS -	-	0,00%	-	RS -	-	0,00%	2,00	RS 8.366,82	100,00%	2,00	RS 0,00	0,00%
10.1.6	89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	129,80	RS 16,88	24,46	RS 21,00	RS 2.725,80	40,00	RS 840,00	0,00%	89,80	RS 1.885,80	69,18%	-	RS -	-	0,00%	89,80	RS 1.885,80	69,18%	129,80	RS 2.725,80	100,00%	219,60	RS 0,00	0,00%	
10.1.7	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52,00	RS 6,35	24,46	RS 7,90	RS 410,80	20,00	RS 158,00	0,00%	32,00	RS 252,80	61,53%	-	RS -	-	0,00%	32,00	RS 252,80	61,53%	52,00	RS 410,80	100,00%	84,00	RS 0,00	0,00%	
10.1.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	61,00	RS 7,56	24,46	RS 9,40	RS 573,40	20,00	RS 188,00	0,00%	41,00	RS 385,40	67,21%	-	RS -	-	0,00%	41,00	RS 385,40	67,21%	61,00	RS 573,40	100,00%	102,00	RS 0,00	0,00%	
10.1.9	S04964	ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, ø= 20mm x 1/2"	un	29,00	RS 14,55	24,46	RS 18,10	RS 524,90	10,00	RS 181,00	0,00%	19,00	RS 343,90	65,51%	-	RS -	-	0,00%	19,00	RS 343,90	65,51%	29,00	RS 524,90	100,00%	48,00	RS 0,00	0,00%	
10.1.10	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	RS 14,31	24,46	RS 17,81	RS 676,78	10,00	RS 178,10	0,00%	28,00	RS 498,68	73,68%	-	RS -	-	0,00%	28,00	RS 498,68	73,68%	38,00	RS 676,78	100,00%	66,00	RS 0,00	0,00%	
10.1.11	S01167	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	18,00	RS 9,11	24,46	RS 11,63	RS 203,94	10,00	RS 113,30	0,00%	8,00	RS 90,64	44,44%	-	RS -	-	0,00%	8,00	RS 90,64	44,44%	18,00	RS 203,94	100,00%	26,00	RS 0,00	0,00%	
10.1.12	S01188	ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00	RS 9,38	24,46	RS 11,63	RS 420,12	10,00	RS 116,70	0,00%	26,00	RS 303,42	72,22%	-	RS -	-	0,00%	26,00	RS 303,42								



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (LIIADJ), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRAS DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:	e GUSTAVO
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	01/11/2025 A 30/11/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		

CONTRATADO											ACUMULADO ANTERIOR			BM4 INICIAL			DESCONTOS DO BM3			BM 4 FINAL			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	
10.3	Tubulação de Esgoto Sanitário																											
10.3.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	33,00	R\$ 18,38	24,46	R\$ 22,87	R\$ 754,71	30,00	R\$ 686,10	0,00%	3,00	R\$ 68,61	9,09%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 68,61	9,09%	33,00	R\$ 754,71	100,00%	36,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	33,00	R\$ 23,80	24,46	R\$ 29,62	R\$ 977,46	30,00	R\$ 888,60	0,00%	3,00	R\$ 88,86	9,09%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 88,86	9,09%	33,00	R\$ 977,46	100,00%	36,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	33,00	R\$ 29,80	24,46	R\$ 37,08	R\$ 1.223,64	30,00	R\$ 1.112,40	0,00%	3,00	R\$ 111,24	9,09%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 111,24	9,09%	33,00	R\$ 1.223,64	100,00%	36,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	M	93,50	R\$ 33,14	24,46	R\$ 41,24	R\$ 3.855,94	30,00	R\$ 1.237,20	0,00%	63,50	R\$ 2.618,74	67,91%	-	R\$ -	0,00%	63,50	R\$ 2.618,74	67,91%	93,50	R\$ 3.855,94	100,00%	157,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.5	89504	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	57,00	R\$ 16,29	24,46	R\$ 20,27	R\$ 1.155,39	30,00	R\$ 608,10	0,00%	27,00	R\$ 547,29	47,36%	-	R\$ -	0,00%	27,00	R\$ 547,29	47,36%	57,00	R\$ 1.155,39	100,00%	84,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.6	S01545	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	12,00	R\$ 73,91	24,46	R\$ 91,98	R\$ 1.103,76	5,00	R\$ 459,90	0,00%	7,00	R\$ 643,86	58,33%	-	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 643,86	58,33%	12,00	R\$ 1.103,76	100,00%	19,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.7	S01537	ORSE	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	5,00	R\$ 38,06	24,46	R\$ 47,36	R\$ 236,80	2,00	R\$ 94,72	0,00%	3,00	R\$ 142,08	60,00%	-	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 142,08	60,00%	5,00	R\$ 236,80	100,00%	8,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.8	S01546	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	41,00	R\$ 19,05	24,46	R\$ 23,70	R\$ 971,70	10,00	R\$ 237,00	0,00%	31,00	R\$ 734,70	75,60%	-	R\$ -	0,00%	31,00	R\$ 734,70	75,60%	41,00	R\$ 971,70	100,00%	72,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.9	S01548	ORSE	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	19,00	R\$ 65,05	24,46	R\$ 80,96	R\$ 1.538,24	10,00	R\$ 809,80	0,00%	9,00	R\$ 728,64	47,36%	-	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 728,64	47,36%	19,00	R\$ 1.538,24	100,00%	28,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	18,00	R\$ 14,44	24,46	R\$ 17,97	R\$ 323,46	10,00	R\$ 179,70	0,00%	8,00	R\$ 143,76	44,44%	-	R\$ -	0,00%	8,00	R\$ 143,76	44,44%	18,00	R\$ 323,46	100,00%	26,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.11	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 26,62	24,46	R\$ 33,13	R\$ 298,17	4,00	R\$ 132,52	0,00%	5,00	R\$ 165,65	55,55%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 165,65	55,55%	9,00	R\$ 298,17	100,00%	14,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	36,00	R\$ 13,71	24,46	R\$ 17,06	R\$ 614,16	15,00	R\$ 259,90	0,00%	21,00	R\$ 358,26	58,33%	-	R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 358,26	58,33%	36,00	R\$ 614,16	100,00%	57,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.13	S01559	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	38,00	R\$ 21,88	24,46	R\$ 27,23	R\$ 1.034,74	10,00	R\$ 272,30	0,00%	28,00	R\$ 762,44	73,68%	-	R\$ -	0,00%	28,00	R\$ 762,44	73,68%	38,00	R\$ 1.034,74	100,00%	66,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.14	S01562	ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 80mm	un	12,00	R\$ 43,46	24,46	R\$ 54,09	R\$ 649,08	5,00	R\$ 270,45	0,00%	7,00	R\$ 378,63	58,33%	-	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 378,63	58,33%	12,00	R\$ 649,08	100,00%	19,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.15	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO	UN	12,00	R\$ 53,13	24,46	R\$ 66,12	R\$ 793,44	5,00	R\$ 330,60	0,00%	7,00	R\$ 462,84	58,33%	-	R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 462,84	58,33%	12,00	R\$ 793,44	100,00%	19,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.16	89817	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 12,30	24,46	R\$ 15,30	R\$ 229,50	10,00	R\$ 153,00	0,00%	5,00	R\$ 76,50	33,33%	-	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 76,50	33,33%	15,00	R\$ 229,50	100,00%	20,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.17	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	56,00	R\$ 22,56	24,46	R\$ 28,07	R\$ 1.571,92	5,00	R\$ 140,35	0,00%	51,00	R\$ 1.431,57	91,07%	-	R\$ -	0,00%	51,00	R\$ 1.431,57	91,07%	56,00	R\$ 1.571,92	100,00%	107,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.3.18	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 42,02	24,46	R\$ 52,29	R\$ 366,03	1,00	R\$ 52,29	0,00%	6,00	R\$ 313,74	85,71%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 313,74	85,71%	7,00	R\$ 366,03	100,00%	13,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.4	Caixas																											
10.4.1	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00	R\$ 369,28	24,46	R\$ 459,60	R\$ 6.434,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 6.434,40	100,00%	
10.4.2	98102	SINAPI	CAIXA DE DORCURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 169,90	24,46	R\$ 210,21	R\$ 630,63	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 630,63	100,00%	
10.4.3	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 68,86	24,46	R\$ 85,70	R\$ 1.028,40	0,00	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 1.028,40	100,00%	-	R\$ -	0,00%	12,00	R\$ 1.028,40	100,00%	12,00	R\$ 1.028,40	100,00%	24,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.5	Rede de Águas Pluviais																											
10.5.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	99,00	R\$ 44,69	24,46	R\$ 55,62	R\$ 5.506,38	0,00	R\$ 0,00	0,00%	99,00	R\$ 5.506,38	100,00%	-	R\$ -	0,00%	99,00	R\$ 5.506,38	100,00%	99,00	R\$ 5.506,38	100,00%	198,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.5.2	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJÓLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DORMAÇÃO. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 440,49	24,46	R\$ 548,23	R\$ 2.741,15	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.741,15	100,00%	
10.5.3	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 15,80	24,46	R\$ 19,66	R\$ 117,96	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 117,96	100,00%	-	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 117,96	100,00%	6,00	R\$ 117,96	100,00%	12,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.5.4	102990	SINAPI	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	74,00	R\$ 43,83	24,46	R\$ 54,55	R\$ 4.036,70	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.036,70	100,00%	
10.5.5	103003	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	74,00	R\$ 228,46	24,46	R\$ 284,34	R\$ 21.041,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 21.041,16	100,00%	
10.6	Cisterna																											
10.6.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 3.361,25	24,46	R\$ 4.183,41	R\$ 4.183,41	1,00	R\$ 4.183,41	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 4.183,41	100,00%	1,00	R\$ 0,00	0,00%	
10.6.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 45,43	24,46	R\$ 56,54	R\$ 56,54	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 56,54	100,00%	
10.6.3	S02646	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx 23 mca, alt. sucção 9 mca, faixas hm (m) - q (m³/h) : (20-2,1)/(17-2,9)/(14-3,4)/(11-3,9)/(8-4,3)/(5-1,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00	R\$ 1.303,93	24,46	R\$ 1.622,87	R\$ 1.622,87	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.622,87	100,00%	
10.6.4	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHOS OU MATAGOS), COM MARTLETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	33,57	R\$ 126,64	24,46	R\$ 157,61	R\$ 5.290,96	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.290,96	100,00%	

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUIZ BARBOSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC-17-7D80-1C8C





OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (LIIADJ), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRÁ DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025		
LOCAL:	CAMPINA GRANDE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE		01/11/2025 A 30/11/2025

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR		BM4 INICIAL			DESCONTOS DO BM3			BM 4 FINAL			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL			
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%
11.3.6	SBC02048		BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	2,00	R\$ 284,51	24,46	R\$ 354,10	R\$ 708,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 708,20	0,00%
11.3.7	44.03.900		SECAODRE DE MÃOS EM ABS	un	6,00	R\$ 1.185,53	24,46	R\$ 1.475,51	R\$ 8.853,06	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 8.853,06	0,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 107.697,92	0,00	R\$ 6.158,89	0,00%	0,00	R\$ 28.426,14	26,39%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 28.426,14	26,39%	0,00	R\$ 34.585,03	32,11%	0,00	R\$ 73.112,89	27,88%
12.1	Entrada e Quadros								R\$ 8.880,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 3.133,68	35,28%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 3.133,68	35,28%	0,00	R\$ 5.746,60	24,71%	0,00	R\$ 5.746,60	24,71%
12.1.1	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 178,84	24,46	R\$ 222,58	R\$ 445,16	0,00	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 445,16	100,00%	-	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 445,16	100,00%	2,00	R\$ 445,16	100,00%	4,00	R\$ 0,00	0,00%
12.1.2	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P5	UN	1,00	R\$ 1.753,10	24,46	R\$ 2.181,90	R\$ 2.181,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.181,90	0,00%
12.1.3	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 540,04	24,46	R\$ 672,13	R\$ 2.688,52	0,00	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 2.688,52	100,00%	-	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 2.688,52	100,00%	4,00	R\$ 2.688,52	100,00%	8,00	R\$ 0,00	0,00%
12.1.4	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00	R\$ 21,20	24,46	R\$ 26,38	R\$ 1.582,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.582,80	0,00%
12.1.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 54,78	24,46	R\$ 68,17	R\$ 681,70	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 681,70	0,00%
12.1.6	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	R\$ 52,24	24,46	R\$ 65,01	R\$ 1.300,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.300,20	0,00%
12.2	Interruptores e Tomadas								R\$ 80.248,25	0,00	R\$ 6.158,89	0,00%	0,00	R\$ 25.292,46	31,51%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 25.292,46	31,51%	0,00	R\$ 31.451,35	39,19%	0,00	R\$ 48.796,90	60,80%
12.2.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00	R\$ 24,70	24,46	R\$ 30,74	R\$ 1.198,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.198,86	0,00%
12.2.2	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	R\$ 30,05	24,46	R\$ 37,40	R\$ 448,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 448,80	0,00%
12.2.3	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 37,71	24,46	R\$ 46,93	R\$ 422,37	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 422,37	0,00%
12.2.4	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 50,71	24,46	R\$ 63,11	R\$ 378,66	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 378,66	0,00%
12.2.5	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R\$ 25,94	24,46	R\$ 32,28	R\$ 516,48	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 516,48	0,00%
12.2.6	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 29,89	24,46	R\$ 37,20	R\$ 111,60	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 111,60	0,00%
12.2.7	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	67,00	R\$ 12,21	24,46	R\$ 15,19	R\$ 1.017,73	14,00	R\$ 212,66	0,00%	53,00	R\$ 805,07	79,10%	-	R\$ -	0,00%	53,00	R\$ 805,07	79,10%	67,00	R\$ 1.017,73	100,00%	120,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2.8	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	R\$ 19,94	24,46	R\$ 24,81	R\$ 223,29	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 223,29	0,00%
12.2.9	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	950,00	R\$ 12,52	24,46	R\$ 15,58	R\$ 14.801,00	300,00	R\$ 4.674,00	0,00%	650,00	R\$ 10.127,00	68,42%	-	R\$ -	0,00%	650,00	R\$ 10.127,00	68,42%	950,00	R\$ 14.801,00	100,00%	1.600,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2.10	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	R\$ 3,75	24,46	R\$ 4,66	R\$ 5.126,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	400,00	R\$ 1.864,00	36,36%	-	R\$ -	0,00%	400,00	R\$ 1.864,00	36,36%	400,00	R\$ 1.864,00	36,36%	800,00	R\$ 3.262,00	33,63%
12.2.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.400,00	R\$ 4,71	24,46	R\$ 5,86	R\$ 14.064,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	600,00	R\$ 3.516,00	25,00%	-	R\$ -	0,00%	600,00	R\$ 3.516,00	25,00%	600,00	R\$ 3.516,00	25,00%	1.200,00	R\$ 10.548,00	75,00%
12.2.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 10,78	24,46	R\$ 13,41	R\$ 2.011,50	0,00	R\$ 0,00	0,00%	50,00	R\$ 670,50	33,33%	-	R\$ -	0,00%	50,00	R\$ 670,50	33,33%	50,00	R\$ 670,50	33,33%	100,00	R\$ 1.341,00	66,66%
12.2.13	S03292	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astep/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00	R\$ 309,07	24,46	R\$ 384,66	R\$ 5.385,24	0,00	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 5.385,24	100,00%	-	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 5.385,24	100,00%	14,00	R\$ 5.385,24	100,00%	28,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2.14	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	R\$ 7,59	24,46	R\$ 9,44	R\$ 2.832,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,00	R\$ 944,00	33,33%	-	R\$ -	0,00%	100,00	R\$ 944,00	33,33%	100,00	R\$ 944,00	33,33%	200,00	R\$ 1.888,00	66,66%
12.2.15	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 10/01,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	141,00	R\$ 29,32	24,46	R\$ 36,49	R\$ 5.145,09	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.145,09	0,00%
12.2.16	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	93,00	R\$ 16,26	24,46	R\$ 20,23	R\$ 1.881,39	30,00	R\$ 606,90	0,00%	63,00	R\$ 1.274,49	67,74%	-	R\$ -	0,00%	63,00	R\$ 1.274,49	67,74%	93,00	R\$ 1.881,39	100,00%	156,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2.17	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00	R\$ 10,91	24,46	R\$ 13,57	R\$ 122,13	9,00	R\$ 122,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	9,00	R\$ 122,13	100,00%	9,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2.18	S07872	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	23,00	R\$ 43,65	24,46	R\$ 54,32	R\$ 1.249,36	10,00	R\$ 543,20	0,00%	13,00	R\$ 706,16	56,52%	-	R\$ -	0,00%	13,00	R\$ 706,16	56,52%	23,00	R\$ 1.249,36	100,00%	36,00	R\$ 0,00	0,00%
12.2.19	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R\$ 25,94	24,46	R\$ 32,28	R\$ 516,48	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 516,48	0,00%
12.2.20	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	R\$ 37,29	24,46	R\$ 46,41	R\$ 742,56	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 742,56	0,00%
12.2.21	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R\$ 31,01	24,46	R\$ 38,59	R\$ 1.080,52	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.080,52	0,00%
12.2.22	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	R\$ 28,00	24,46	R\$ 34,84	R\$ 209,04	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%			



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (L.IJ.LAD.J), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO:	
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025		
LOCAL:	CAMPINA GRANDE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	01/11/2025 A 30/11/2025	

CONTRATADO										ACUMULADO ANTERIOR			BM4 INICIAL			DESCONTOS DO BM3			BM 4 FINAL			ACUMULADO			SALDO CONTRATUAL		
ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT SEM BDI R\$	BDI (%)	PREÇO UNIT COM BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL R\$	%
12.2.23	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9,00	R\$ 39,45	24,46	R\$ 49,09	R\$ 441,81	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 441,81	0,00%
12.2.24	S12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	4,00	R\$ 19,28	24,46	R\$ 23,99	R\$ 95,96	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 95,96	0,00%
12.2.25	100553	SINAPI	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	150,00	R\$ 28,35	24,46	R\$ 35,28	R\$ 5.292,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 5.292,00	0,00%
12.2.26	S07138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	250,00	R\$ 11,57	24,46	R\$ 14,40	R\$ 3.600,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 3.600,00	0,00%
12.2.27	SBC063901		FORNEC E INSTAL CABO COBRE NU 50,0/1MM2	M	150,00	R\$ 45,90	24,46	R\$ 57,12	R\$ 8.568,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 8.568,00	0,00%
12.2.28	SBC063465		CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	M	23,00	R\$ 40,47	24,46	R\$ 50,36	R\$ 1.158,28	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.158,28	0,00%
12.2.29	98985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	R\$ 84,61	24,46	R\$ 105,30	R\$ 1.368,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.368,90	0,00%
12.2.30	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 9/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	R\$ 14,79	24,46	R\$ 18,40	R\$ 239,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 239,20	0,00%
12.3	Luminária								R\$ 18.569,39	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 18.569,39	0,00%
12.3.1	SBC060301		LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES.	UN	90,00	R\$ 148,71	24,46	R\$ 185,08	R\$ 16.657,20	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 16.657,20	0,00%
12.3.2	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 136,86	24,46	R\$ 170,33	R\$ 1.362,64	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.362,64	0,00%
12.3.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 16,98	24,46	R\$ 21,13	R\$ 211,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 211,30	0,00%
12.3.4	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	11,00	R\$ 24,71	24,46	R\$ 30,75	R\$ 338,25	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 338,25	0,00%
13	PINTURAS								R\$ 93.384,90	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 93.384,90	0,00%
13.1	Parede Interna								R\$ 54.967,86	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 54.967,86	0,00%
13.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.127,47	R\$ 3,44	24,46	R\$ 4,28	R\$ 4.825,57	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 4.825,57	0,00%
13.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.127,47	R\$ 13,81	24,46	R\$ 17,18	R\$ 19.369,93	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 19.369,93	0,00%
13.1.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.127,47	R\$ 8,13	24,46	R\$ 10,11	R\$ 11.398,72	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 11.398,72	0,00%
13.1.4	SBC180004		PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃOS	m²	572,00	R\$ 27,22	24,46	R\$ 33,87	R\$ 19.373,64	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 19.373,64	0,00%
13.2	Parede Externa								R\$ 13.576,80	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 13.576,80	0,00%
13.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	554,45	R\$ 3,44	24,46	R\$ 4,28	R\$ 2.373,04	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.373,04	0,00%
13.2.2	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	554,45	R\$ 16,03	24,46	R\$ 19,95	R\$ 11.061,27	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 11.061,27	0,00%
13.2.3	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M2	2,25	R\$ 50,89	24,46	R\$ 63,33	R\$ 142,49	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 142,49	0,00%
13.3	Forro								R\$ 17.530,95	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 17.530,95	0,00%
13.3.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	528,20	R\$ 16,65	24,46	R\$ 20,72	R\$ 10.944,30	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 10.944,30	0,00%
13.3.2	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	528,20	R\$ 10,02	24,46	R\$ 12,47	R\$ 6.586,65	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 6.586,65	0,00%
13.4	Esquadrias								R\$ 7.309,29	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 7.309,29	0,00%
13.4.1	100750	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	131,50	R\$ 20,28	24,46	R\$ 25,24	R\$ 3.319,06	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 3.319,06	0,00%
13.4.2	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	76,00	R\$ 13,09	24,46	R\$ 16,29	R\$ 1.238,04	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.238,04	0,00%
13.4.3	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	168,95	R\$ 13,09	24,46	R\$ 16,29	R\$ 2.752,19	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 2.752,19	0,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 176.595,23	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 42,23	0,02%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 42,23	0,02%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 176.553,00	99,97%
14.1	Muro de Divisa								R\$ 130.808,00	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 42,23	0,03%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 42,23	0,03%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 130.765,77	99,96%
14.1.1	98658	SINAPI	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	73,00	R\$ 590,84	24,46	R\$ 735,35	R\$ 53.680,55	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 53.680,55	0,00%
14.1.2	VIGA BALDRAME								R\$ 24.033,33	0,00	R\$ 0,00	0,00%		R\$ 42,23	0,17%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ 42,23	0,17%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 23.991,10	99,82%
14.1.2.1	79617/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	M3	34,65	R\$ 35,08	24,46	R\$ 43,66	R\$ 1.512,81	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ -	0,00%	-	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 1.512,81	0,00%
14.1.2.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE																								



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

Table with contract details: OBRA, DESCRIÇÃO, LOCAL, CLIENTE, PERÍODO DE AFERIÇÃO.

Main table with columns: ITEM, CÓDIGO, REF., DESCRIÇÃO, UNID., QUANT., PREÇO UNIT SEM BDI R\$, BDI (%), PREÇO UNIT COM BDI R\$, PREÇO TOTAL R\$, ACUMULADO ANTERIOR, BM4 INICIAL, DESCONTOS DO BM3, BM4 FINAL, ACUMULADO, SALDO CONTRATUAL.

JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL:08552575477
Assinado de forma digital por JOAO VITOR DE SOUZA TORRES CABRAL:08552575477
Dados: 2025.12.02 09:26:07 -03'00'

CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74

RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO
Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, ULISSES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC-17-D80-1C8C e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGR DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	MOVIMENTO DE TERRA			MOVIMENTO DE TERRA			
1.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.450,00			0	0
1.1.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	735,00			0	0
1.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.350,00			0	0
1.1.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	3.430,00			0	0
1.1.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.430,00			0	0
1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	34.300,00			0	0
1.2	SERVIÇOS INICIAIS			SERVIÇOS INICIAIS		0,00	
1.2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	250,00			0	0
1.2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	10,00			0	0
1.2.3	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	25,00			0	0
1.2.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	608,16			481,82	481,82
1.2.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	61,00			0	0
1.2.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,20			0	0
1.2.7	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12,60			0	0

Assinado por 4 pessoas: MANTUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARRIGOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C> e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
1.2.8	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00			0	0
1.2.9	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00			0	0
1.2.10	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOLTERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12,00	1,64		8,3736	6,7132
1.2.11	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	180,00			0	0
1.2.12	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	1,64		8,3736	6,7132
1.2.13	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.072,00	419,94		2143,6416	1723,6892
1.3	PROJETOS COMPLEMENTARES				PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00
1.3.1	Levantamento planialtimétrico c/ aparelho	m²	1.400,00			0	0
1.3.2	PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA	m²	608,16			608,16	608,16
1.3.3	PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS	m²	608,16			608,16	608,16
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00	0,00
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	12,00	1,64		8,3736	6,7132
2.2	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00			0	0
3	ESTRUTURAS				ESTRUTURAS	0,00	0,00
3.1	Sapatas e Vigas Baldrames				Sapatas e Vigas Baldrames	0,00	0,00
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	225,01			124,765	124,765
3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	296,20			0,23	0,23
3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,81			0	0
3.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	326,24			0,6	0,6
3.1.5	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.301,12	0,00		0,001466667	0,001466667
3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	36,79			-0,0025	-0,0025

Assinado por 4 pessoas: MANUELA SILVA DA COSTA, ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC-17-7D80-1C8C e informe o código 91C6-DC-17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGR DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
3.1.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	175,22			0	0
3.1.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	49,80			49,8	8
3.1.9	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	81,00	5,36	TRECHO 3: (19,5+19,5+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+1,7+17+17+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3+13+13+7+7+2,3+2,3+6)x0,15x0,2 = 5,36m³	63,6	58,245
3.1.10	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	369,05	344,05	CONCLUSAO DO SERVIÇO	344,05	0
3.1.11	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	161,03	3,05	Bases para alvenaria das divisorias de banheiro Publico, DML, sala de reuniao e refeitorio (6+3+3+3,4+1,6+3,3)x 0,3 x 0,5	142,28	139,35
3.2	Pilares e Vigas				Pilares e Vigas	0,00	
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	589,08			0	0
3.2.2	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3.434,65			0,002311667	0,002311667
3.2.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	33,40	4,13	CONCLUSAO DO SERVIÇO	4,13	0,002
3.3	Laje pré-moldada				Laje pré-moldada	0,00	
3.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	674,32	108,25	CONCLUSAO DO SERVIÇO	108,28	0,03
4	COBERTURAS				COBERTURAS	0,00	
4.1	Estrutura Metálica				Estrutura Metálica	0,00	
4.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	586,86	352,12	CONCLUSAO DO SERVIÇO	352,12	
4.2	Coberturas				Coberturas	0,00	
4.2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	586,86	352,12	25x7 + 13x4 = 227	352,12	
4.2.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	263,15	263,15		263,15	

Assinado por 4 passpas: MANUELA MARIA DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC-17-7D80-1C8C e informe o código 91C6-DC-17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRÁ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
4.2.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	96,55	72,41	CONCLUSAO DO SERVIÇO	72,41	0,00
4.2.4	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	152,10	106,47	CONCLUSAO DO SERVIÇO	106,47	0,00
5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS				ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00	
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	M2	910,67	610,67	CONCLUSAO DO SERVIÇO	610,67	0,00
5.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	125,92	85,92	CONCLUSAO DO SERVIÇO	85,92	0,00
5.3	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	25,56			25,56	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÕES				IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00	
6.1	Baldrames e Embasamentos				Baldrames e Embasamentos	0,00	
6.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	343,75	243,75	CONCLUSAO DO SERVIÇO	243,75	0,00
6.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	343,75			0,005	0,005
6.2	Áreas molhadas				Áreas molhadas	0,00	
6.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	250,52			250,52	250,52
6.3	Muros de Arrimos/Jardim				Muros de Arrimos/Jardim	0,00	
6.3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	52,80			52,8	52,8
6.3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	52,80			52,8	52,8
6.4	Lajes Aparentes				Lajes Aparentes	0,00	
6.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	166,10			166,1	166,1
6.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	166,10			166,1	166,1

Assinado por: 4 pessoas: MANUELA MARTINS DA COSTA CARVALHO, RUI BARROS, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULisses DA LUZ BARROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
6.4.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_00/2022	M2	166,10			166,1	166,1
7	REVESTIMENTOS			REVESTIMENTOS		0,00	
7.1	Revestimento Interno			Revestimento Interno		0,00	
7.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.508,14	1.008,14	CONCLUSAO DO SERVIÇO	1008,14	0
7.1.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	380,67	380,67	CONCLUSAO DO SERVIÇO	380,67	0
7.1.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.127,47	1.007,47	CONCLUSAO DO SERVIÇO	1007,47	0
7.1.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	380,67			380,67	380,67
7.1.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	71,75			71,75	71,75
7.2	Revestimento Externo			Revestimento Externo		0,00	
7.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	782,27	782,27	CONCLUSAO DO SERVIÇO	782,27	0
7.2.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	278,23	120,00	50% DA OBRA	248,23	120,00
7.2.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	504,05	250,00	50% DA OBRA	504,05	250,00

Assinado por: MANUELA MARIA DA COSTA CALCANTINI, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC-17-7D80-1C8C e informe o código 91C6-DC-17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
7.2.4	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	278,23			278,23	278,23
7.3	Revestimento de Lajes				Revestimento de Lajes	0,00	
7.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2	528,20			528,2	528,2
8	PISOS				PISOS	0,00	
8.1	Piso em concreto armado				Piso em concreto armado	0,00	
8.1.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	183,04			183,04	183,04
8.2	Pisos Internos				Pisos Internos	0,00	
8.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	543,47	326,08	CONCLUSAO DO SERVIÇO	326,08	0
8.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	143,01			143,01	143,01
8.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	359,80			359,8	359,8
8.2.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	154,00			154	154
8.2.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	3,60			3,6	3,6
8.2.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	502,81			502,81	502,81
8.2.7	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	296,67			296,67	296,67
8.3	Soleiras				Soleiras	0,00	
8.3.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	51,10			51,1	51,1
8.4	Juntas				Juntas	0,00	
8.4.1	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	61,01			61,01	61,01
8.5	Piso Externo				Piso Externo	0,00	

Assinado por 4 pessoas: MANUELEL MARINHA DA COSTA CALCANOF, RUI BARBOSA RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC-17-7D80-1C8C e informe o código 91C6-DC-17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - (I,II,AD,II), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
8.5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	122,40			122,4	122,4
8.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	173,25			173,25	173,25
8.5.3	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima	m2	173,25			173,25	173,25
8.5.4	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	3,00			3	3
8.5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.312,81			1312,81	1312,81
9	ESQUADRIAS					0,00	0,00
9.1	Esquadrias de Madeira					0,00	0,00
9.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00			3	3
9.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	24,00	4,00	40% DE 10 KITS DE PORTAS	24	24
9.1.3	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00			7	7
9.1.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	un	7,00			7	7
9.2	Esquadrias de Alumínio					0,00	0,00
9.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	75,47	10,00		75,47	75,47

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, JULI BARBOSA, ANIMANDO ANTES DE CONSTRUIR, e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C> e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGR DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
9.2.2	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	58,52			58,52	58,52
9.2.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,96			8,96	8,96
9.2.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00			7	7
9.3	Elementos Diversos			Elementos Diversos		0,00	0,00
9.3.1	FP.01 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP-5/DEPAVE	M	34,17			34,17	34,17
9.3.2	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	32,13			32,13	32,13
9.3.3	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	m2	1,00			1	1
9.3.4	BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR	M	52,00			52	52
9.3.5	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	Un	4,00			4	4
9.4	Vidro			Vidro		0,00	0,00
9.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	116,83	10,00		116,83	106,83
9.4.2	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	9,01			9,01	9,01
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		0,00	0,00
10.1	Tubulações de Água Fria			Tubulações de Água Fria		0,00	0,00
10.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	188,10	98,10	CONCLUSAO DO SERVIÇO	98,1	0
10.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,00	18,00		18	0
10.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	110,00	70,00		70	
10.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00		1	
10.1.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	0,00		0	
10.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	129,80	89,80		89,8	

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA GONCALVES, RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES BALUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,II), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
10.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52,00	32,00		32	
10.1.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	61,00	41,00		41	
10.1.9	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	29,00	19,00		19	
10.1.10	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	38,00	28,00		28	
10.1.11	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	18,00	8,00		8	
10.1.12	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	36,00	26,00		26	
10.2	Registros			Registros		0,00	
10.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	10,00		10	
10.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	10,00		10	
10.2.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	0,00		0	
10.3	Tubulação de Esgoto Sanitário			Tubulação de Esgoto Sanitário		0,00	
10.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	3,00		3	
10.3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	3,00		3	
10.3.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,00	3,00		3	
10.3.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	93,50	63,50		63,5	
10.3.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	57,00	27,00		27	
10.3.6	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	12,00	7,00		7	
10.3.7	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	5,00	3,00		3	

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - (II,AD,II), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
10.3.8	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	41,00	31,00		31	0
10.3.9	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	19,00	9,00		9	0
10.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	8,00		8	0
10.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	9,00	5,00		5	0
10.3.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	36,00	21,00		21	0
10.3.13	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	38,00	28,00		28	0
10.3.14	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	12,00	7,00		7	0
10.3.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	7,00		7	0
10.3.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	5,00		5	0
10.3.17	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	56,00	51,00		51	0
10.3.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	6,00		6	0
10.4	Caixas			Caixas		0,00	
10.4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	14,00			14	0
10.4.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	3,00			3	0
10.4.3	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	12,00		12	0
10.5	Rede de Águas Pluviais			Rede de Águas Pluviais		0,00	
10.5.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	99,00	99,00		99	0

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISES DA LUZ BARROS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC-17-7D80-1C8C> e informe o código 91C6-DC-17-7D80-1C8C

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
10.5.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00			5	5
10.5.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	6,00	6,00		6	6
10.5.4	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	74,00			74	74
10.5.5	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	74,00			74	74
10.6	Cisterna			Cisterna		0,00	0,00
10.6.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00			0	0
10.6.2	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00			1	1
10.6.3	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	1,00			1	1
10.6.4	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	33,57			33,57	33,57
10.7	Extintores			Extintores		0,00	0,00
10.7.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00			4	4
10.7.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00			2	2
10.7.3	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00			2	2
11	LOUÇAS E METAIS			LOUÇAS E METAIS		0,00	0,00
11.1	Louças			Louças		0,00	0,00
11.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6	6
11.1.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,II), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
11.1.3	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			1	1
11.1.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.1.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.1.6	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.1.7	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00			8	8
11.2	Metals			Metals		0,00	
11.2.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	6,00			6	6
11.2.2	DUCHA COM CHUVEIRINHO REDONDA SEM DESVIADOR	UN	8,00			8	8
11.2.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4	4
11.2.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4	4
11.2.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,00			19	19
11.2.6	BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.2.7	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00			3	3
11.2.8	CHUVEIRO ELETRICO/ DUCHA FASHION BRANCA - LORENZETTI	UN	3,00			3	3
11.2.9	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6	6
11.2.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00			8	8

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC-17-7D80-1C8C> e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C

BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
11.2.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00			8	8
11.2.12	TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLEX	UN	6,00			6	6
11.2.13	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00			3	3
11.2.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.2.15	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,03			18,03	18,03
11.2.16	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00			12	12
11.2.17	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00			12	12
11.2.18	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2	2
11.3	Acessórios			Acessórios		#VALOR!	
11.3.1	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00			22	22
11.3.2	ASSENTO SANITARIO MONTE CARLO GELO DECA	UN	6,00			6	6
11.3.3	ASSENTO PARA VASO SANITARIO LINHA VOGUE CONFORTO PCD	UN	2,00			2	2
11.3.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00			14	14
11.3.5	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			4	4
11.3.6	BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050	UN	2,00			2	2
11.3.7	SECADOR DE MÃOS EM ABS	un	6,00			6	6
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		0,00	
12.1	Entrada e Quadros			Entrada e Quadros		0,00	
12.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	2,00		2	2
12.1.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00			1	1

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTE, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C> e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGR DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
12.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	4,00		4	0
12.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	60,00			60	60
12.1.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00			10	10
12.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00			20	20
12.2	Interruptores e Tomadas				Interruptores e Tomadas	0,00	
12.2.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	39,00			39	39
12.2.2	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00			12	12
12.2.3	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00			9	9
12.2.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00			6	6
12.2.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00			16	16
12.2.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00			3	3
12.2.7	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	67,00	53,00		53	0
12.2.8	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00			9	9
12.2.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	950,00	650,00		650	
12.2.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.100,00	400,00		1100	
12.2.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.400,00	600,00		2400	

Assinado por 4 pessoas: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C> e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRÁ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRÁ DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
12.2.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	50,00		150	0
12.2.13	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	14,00	14,00		14	0
12.2.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	100,00		300	0
12.2.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	141,00			141	1
12.2.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	93,00	63,00		63	0
12.2.17	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9,00			0	0
12.2.18	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,	un	23,00	13,00		13	0
12.2.19	INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00			16	6
12.2.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00			16	6
12.2.21	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00			28	8
12.2.22	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00			6	6
12.2.23	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9,00			9	9
12.2.24	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	4,00			4	
12.2.25	CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	150,00			150	
12.2.26	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	250,00			250	
12.2.27	FORNEC E INSTAL CABO COBRE NU 50,0 MM2	M	150,00			150	
12.2.28	CABO COBRE NU 7 FIOS 2AWG - 25mm2	M	23,00			23	

Assinado por: MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI, RUI BARBOSA, RAFAEL ANTONIO DE SOUZA CARVALHO e GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C> e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM4

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATNÇÃO PSICOSSOCIAL ADM 3 - CAPS 1 - (I,II,AD,I), LOCALIZADO NA RUA IOLANDA AGRA DE LIMA, S/N, BAIRRO ALUÍZIO CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB.	PERÍODO DE AFERIÇÃO: 01/11/2025 A 30/11/2025
DESCRIÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 9.08.04/2025	
LOCAL:	CAMPINA GRANDE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	

CONTRATADO				BM4 INICIAL		SALDOS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	QUANTIDADE	CÁLCULO	SALDO DISPONÍVEL ANTERIOR	SALDO DISPONÍVEL
13.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	131,50			131,5	131,5
13.4.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	76,00			76	76
13.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	168,95			168,95	168,95
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,00	0,00
14.1	Muro de Divisa					0,00	0,00
14.1.1	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 60 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	73,00			73	73
14.1.2	VIGA BALDRAME					0,00	0,00
14.1.2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	34,65			34,65	34,65
14.1.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	49,50			49,5	49,5
14.1.2.3	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	1,48	1,25	50X0,5X0,05	1,48	1,48
14.1.2.4	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	277,70			277,7	277,7
14.1.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,91			8,91	8,91
14.1.2.6	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	89,10			89,1	89,1
14.1.2.7	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	7,92			7,92	7,92
14.1.2.8	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM (EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAIXAS)	M3	28,86			28,86	28,86
14.1.2.9	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	5,78			5,78	5,78
14.1.3	ALVENARIA					0,00	0,00

Assinado por: [Assinatura]
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C> e informe o código 91C6-DC17-7D80-1C8C



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM4



ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL



ATERRO COM AREIA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM4



CONCRETO EM PILARES E VIGAS



LAJE PRE MOLDADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM4



TRAMA EM MADEIRA



TELHAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM4



ALVENARIA E CONTRAVERGA



CHAPISCO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM4



MASSA UNICA E EMBOÇO EXTERNO



CONCRETO MAGRO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM4



FORRAS DE PORTAS



INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM4



7 de nov. de 2025 15:44:58
65 Rua Doutor Benedito Fernandes Brilhante
Aluísio Campos
Campina Grande
Paraíba

TUBULAÇÃO ELETRICA

**JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:0855257
5477**

Assinado de forma digital
por JOAO VITOR DE
SOUZA TORRES
CABRAL:08552575477
Dados: 2025.12.02
09:19:50 -03'00'

**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 30.251.160/0001-74**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91C6-DC17-7D80-1C8C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MANUELA MARIA DA COSTA CAVALCANTI (CPF 087.XXX.XXX-88) em 03/12/2025 10:23:34
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 03/12/2025 10:42:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 03/12/2025 10:50:46
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 03/12/2025 10:52:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/91C6-DC17-7D80-1C8C>