

Protocolo Secretaria de Obras 85.403/2025

De: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

Para: SECOB - MC

Data: 15/10/2025 às 09:15:57

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB - MC, SECOB - PROTOCOLO

Medição de Contratos com Convênio

Nome da Empresa*:

ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ*:

41.157.967/0001-69

Número do Contrato*:

2.08.015/2025

Período da Medição*:

08/09/2025 à 08/10/2025

Programa*:

Desenvolvimento Sócio Ambiental (Transforma Campina)

Operação*:

Operações financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD 1394/2017

Número da Medição*:

1

Valor da Medição*:

R\$731.527,92

À

SECOB – SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

JOAB KLEBER MACHADO – Secretário de Obras – SECOB

RAIMUNDO CARVALHO – Coordenador de Engenharia – SECOB

LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JÚNIOR – Fiscal de Obras – SECOB

Contrato nº 2.08.015/2025

Assunto: Apresentação do 1º Boletim de Medição (08/09/2025 à 08/10/2025)

Anexo: Planilha de Medição; Memória de Cálculo; Relatório Fotográfico; Diários de Obra

A **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.** (ENGEMAT), pessoa jurídica de Direito Privado, estabelecida na Av. Hamilton de Barros Soutinho, nº. 797, Jatiúca, Maceió, Alagoas, CEP 57.035-690, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 41.157.967/0001-69, vem, à presença de Vossa Senhoria, apresentar o 1º Boletim de Medição no valor de R\$731.527,92 e documentação complementar.

Dados Bancários para pagamento:

CEF - Ag-4245 op 1292 - Cta 575164133-3

Sem mais para o momento, apresento os votos de elevada estima e distinta consideração, e coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Anexos:

BM_01_Obra_Estacao_Nova_08_09_25_a_08_10_25.pdf

BM_01_Obra_Estacao_Nova_08_09_25_a_08_10_25.xlsx

CARTA_N_004_2025PMCG_PB.pdf

Memorial_BM_01_Obra_Estacao_Nova_08_09_25_a_08_10_25.pdf

RDO_BM01_08_09_25_a_08_10_25.pdf

Relatorio_Fotografico_BM01_08_09_a_08_10.pdf

CONCORRÊNCIA Nº 9.08.01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 363/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO DA ESTAÇÃO NOVA, REVITALIZAÇÃO DE VIAS EM SEU ENTORNO, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CINCO EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, PARQUE, QUADRAS POLIESPORTIVAS, FONTE ORNAMENTAL E ÁREAS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 44.061.267,96

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Período de Medição: 08/09/2025 à 08/10/2025

BM Nº: 1

Data: 08/10/2025



ENGEMAT
Engenharia de Materiais Ltda.

Valor Total Medido		
Acumulado Anterior	Executado no Período	Acumulado no Período
R\$ -	R\$ 731.527,92	R\$ 731.527,92

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL	PESO (%)	Quantidade Executada				Valor Total Medido		
							Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período	% Acumulado no Período	Acumulada Anterior	Executada no Período	Acumulada no Período
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		1,00		1.139.755,48	3,841 %							
1.1	DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA		1,00		0,00	0,208 %							
1.2	AS BUILT		1,00		0,00	0,119 %							
1.3	ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS		1,00		498.058,40	1,131 %							
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	4.340,00	114,76	498.058,40	1,130 %		1879,76	1879,76	43,31%	R\$ -	R\$ 215.721,25	R\$ 215.721,25
1.4	REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS		1,00		0,00	0,642 %							
1.5	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS		1,00		0,00	0,043 %							
1.6	LIMPEZA DE TERRENOS		1,00		44.250,41	0,100 %							
1.6.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	57.468,07	0,77	44.250,41	0,100 %		21176,07	21176,07	36,85%	R\$ -	R\$ 16.305,57	R\$ 16.305,57
1.7	DEMOLIÇÕES		1,00		0,00	0,015 %							
1.8	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA		1,00		597.446,67	1,567 %							
1.8.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12.982,32	8,26	107.233,96	0,243 %		2647,00	2647,00	20,39%	R\$ -	R\$ 21.864,22	R\$ 21.864,22
1.8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	166.173,80	2,95	490.212,71	1,113 %		42352,14	42352,14	25,49%	R\$ -	R\$ 124.938,81	R\$ 124.938,81
1.9	INTERVENÇÕES ELÉTRICAS - REALOCAÇÃO DE POSTES		1,00		0,00	0,016 %							
2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		1,00		5.196.431,98	12,095 %							
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		4.917.819,36	11,161 %							
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	24,00	204.909,14	4.917.819,36	11,161 %		1,00	1,00	4,17%	R\$ -	R\$ 204.909,14	R\$ 204.909,14
2.2	CANTEIRO DE OBRAS		1,00		278.612,62	0,933 %							
2.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	50,00	574,25	28.712,50	0,065 %		24,00	24,00	48,00%	R\$ -	R\$ 13.782,00	R\$ 13.782,00
2.2.3	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE GRANDE S=53,24M2 COM MATERIAIS NOVOS	un	1,00	29.420,81	29.420,81	0,067 %		1,00	1,00	100,00%	R\$ -	R\$ 29.420,81	R\$ 29.420,81
2.2.4	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS	un	1,00	22.340,50	22.340,50	0,051 %		1,00	1,00	100,00%	R\$ -	R\$ 22.340,50	R\$ 22.340,50
2.2.5	BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS	un	5,00	23.262,09	116.310,45	0,264 %		3,00	3,00	60,00%	R\$ -	R\$ 69.786,27	R\$ 69.786,27
2.2.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	mês	24,00	1.987,68	47.704,32	0,108 %		1,00	1,00	4,17%	R\$ -	R\$ 1.987,68	R\$ 1.987,68
2.2.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2024_DE	m²	9,00	1.530,20	13.771,80	0,031 %		3,00	3,00	33,33%	R\$ -	R\$ 4.590,60	R\$ 4.590,60
2.2.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.124,08	3.124,08	0,007 %		1,00	1,00	100,00%	R\$ -	R\$ 3.124,08	R\$ 3.124,08
2.2.10	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022	UN	1,00	689,68	689,68	0,002 %		1,00	1,00	100,00%	R\$ -	R\$ 689,68	R\$ 689,68
2.2.11	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	un	8,00	2.067,31	16.538,48	0,038 %		1,00	1,00	12,50%	R\$ -	R\$ 2.067,31	R\$ 2.067,31
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		1,00		0,00	2,570 %							
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		1,00		0,00	0,025 %							
3.2	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)		1,00		0,00	0,547 %							
3.3	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA		1,00		0,00	0,944 %							
3.4	ATERROS		1,00		0,00	1,054 %							
4	DRENAGEM		1,00		0,00	7,926 %							
4.1	DRENOS SUB-SUPERFICIAL		1,00		0,00	0,009 %							

Assinado por 5 pessoas: ENGEMAT, GUSTAVO LUIZ BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR e RUI BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/7C47-10B0-38BB-820F> e informe o código 7C47-10B0-38BB-820F



4.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1,00	0,00	0,584 %
4.3	NIVELAMENTO DE VALAS	1,00	0,00	0,011 %
4.4	ESCORAMENTO EM VALAS	1,00	0,00	0,303 %
4.5	ESGOTAMENTO	1,00	0,00	0,051 %
4.6	DRENOS SUB-SUPERFICIAL	1,00	0,00	0,120 %
4.7	GALERIA CIRCULAR - TUBO PEAD	1,00	0,00	0,517 %
4.8	GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - MOLDADO IN LOCO	1,00	0,00	6,238 %
4.9	CAIXAS E POÇOS	1,00	0,00	0,093 %
5	PISOS E PAVIMENTAÇÃO	1,00	0,00	17,793 %
5.1	PAVIMENTO TIPO 1	1,00	0,00	2,973 %
5.2	PAVIMENTO TIPO 2	1,00	0,00	1,955 %
5.3	PAVIMENTO TIPO 3	1,00	0,00	0,246 %
5.4	PAVIMENTO TIPO 4	1,00	0,00	3,966 %
5.5	PAVIMENTO TIPO 5	1,00	0,00	2,717 %
5.6	PAVIMENTO TIPO 6	1,00	0,00	5,122 %
5.7	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS	1,00	0,00	0,814 %
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	1,00	0,00	10,050 %
6.1	MOBILIÁRIO URBANO	1,00	0,00	0,408 %
6.2	EQUIPAMENTOS PLAYGROUND	1,00	0,00	1,978 %
6.3	EQUIPAMENTOS ACADEMIA	1,00	0,00	0,092 %
6.4	PAISAGISMO	1,00	0,00	1,495 %
6.5	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO	1,00	0,00	6,078 %
7	ESTRUTURAL	1,00	0,00	0,708 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PARQUE	1,00	0,00	4,554 %
8.1	SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE	1,00	0,00	1,788 %
8.2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE	1,00	0,00	1,960 %
8.3	SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS	1,00	0,00	0,806 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARQUE	1,00	0,00	2,034 %
9.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,00	0,00	2,034 %
9.1.1	INFRAESTRUTURA	1,00	0,00	0,006 %
9.1.2	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA (CABOS E DERIVAÇÕES)	1,00	0,00	0,299 %
9.1.3	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 5 METROS DE ALTURA COM DUAS LUMINÁRIAS	1,00	0,00	0,318 %
9.1.4	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM DUAS LUMINÁRIAS	1,00	0,00	0,420 %
9.1.5	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM UMA LUMINÁRIA	1,00	0,00	0,474 %
9.1.6	ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS	1,00	0,00	0,387 %
9.1.7	MEDICÃO E ATERRAMENTO	1,00	0,00	0,130 %
9.1.7.1	ATERRAMENTO	1,00	0,00	0,093 %
9.1.7.2	MEDICÃO TRIFÁSICA	1,00	0,00	0,028 %
9.1.7.3	MEDICÃO MONOFÁSICA	1,00	0,00	0,009 %
10	CFTV E LÓGICA PARQUE	1,00	0,00	0,587 %
10.1	CFTV	1,00	0,00	0,393 %
10.2	LÓGICA	1,00	0,00	0,175 %
10.3	MÃO DE OBRA	1,00	0,00	0,019 %
11	IRRIGAÇÃO PARQUE	1,00	0,00	1,637 %
11.1	SISTEMA DE ASPERSÃO	1,00	0,00	0,514 %
11.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO	1,00	0,00	0,309 %
11.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,00	0,00	0,546 %
11.4	POÇO ARTESIANO	1,00	0,00	0,267 %
12	QUADRA POLIESPORTIVA	1,00	0,00	2,210 %
12.1	QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE	1,00	0,00	1,574 %
12.2	ARQUIBANCADA	1,00	0,00	0,126 %
12.3	QUADRA DE AREIA	1,00	0,00	0,509 %
13	FONTE INTERATIVA E QUEDAS D'ÁGUA COM ILUMINAÇÃO SINCRONIZADA	1,00	0,00	8,043 %
13.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1,00	0,00	0,073 %
13.2	ESTRUTURA DA FONTE	1,00	0,00	0,694 %
13.3	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FONTE	1,00	0,00	1,698 %
13.4	OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO	1,00	0,00	0,378 %

13.5	SISTEMA ELETROMECANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO AUTOMATIZADOS E SINCRONIZADOS	1,00	0,00	4,369 %								
13.6	SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA	1,00	0,00	0,095 %								
13.7	SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA	1,00	0,00	0,176 %								
13.8	OUTROS SERVIÇOS	1,00	0,00	0,541 %								
13.9	LIMPEZA DO TERRENO	1,00	0,00	0,018 %								
14	REVITALIZAÇÃO BALAUSTRADA E MURO DE CONTENÇÃO	1,00	0,00	2,290 %								
14.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1,00	0,00	0,008 %								
14.2	MURO DE ARRIMO	1,00	0,00	1,546 %								
14.3	RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA	1,00	0,00	0,737 %								
15	SINALIZAÇÃO,	1,00	0,00	0,179 %								
15.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1,00	0,00	0,041 %								
15.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,00	0,00	0,138 %								
16	GAL-01 (ESTAÇÃO GASTRONÔMICA)	1,00	0,00	9,347 %								
16.1	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,00	0,00	0,042 %								
16.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	0,00	0,110 %								
16.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	1,00	0,00	1,452 %								
16.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)	1,00	0,00	0,752 %								
16.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO	1,00	0,00	0,211 %								
16.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	1,00	0,00	0,489 %								
16.4	ESGOTAMENTO	1,00	0,00	0,049 %								
16.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	1,00	0,00	4,910 %								
16.5.1	ESTRUTURA METÁLICA	1,00	0,00	4,414 %								
16.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	1,00	0,00	0,496 %								
16.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS	1,00	0,00	0,165 %								
16.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA	1,00	0,00	0,032 %								
16.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	1,00	0,00	0,134 %								
16.7	FECHAMENTO	1,00	0,00	1,017 %								
16.7.1	ALVENARIAS	1,00	0,00	0,412 %								
16.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS	1,00	0,00	0,125 %								
16.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS	1,00	0,00	0,133 %								
16.7.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO	1,00	0,00	0,348 %								
16.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	1,00	0,00	0,830 %								
16.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES	1,00	0,00	0,696 %								
16.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,00	0,00	0,049 %								
16.8.3	PINTURA	1,00	0,00	0,085 %								
16.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	0,00	0,617 %								
16.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS	1,00	0,00	0,008 %								
16.9.2	ATERRAMENTO	1,00	0,00	0,002 %								
16.9.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)	1,00	0,00	0,090 %								
16.9.4	CAIXA DE PASSAGEM (EMBURIR)	1,00	0,00	0,004 %								
16.9.5	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)	1,00	0,00	0,002 %								
16.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBURIDO)	1,00	0,00	0,006 %								
16.9.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	1,00	0,00	0,008 %								
16.9.8	ELETROCALHA FURADA	1,00	0,00	0,009 %								
16.9.9	ELETRODUTOS	1,00	0,00	0,028 %								
16.9.10	LAMPADAS	1,00	0,00	0,444 %								
16.9.11	QUADROS	1,00	0,00	0,017 %								
16.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA	1,00	0,00	0,016 %								
16.10.1	COMBATE A INCÊNDIO	1,00	0,00	0,016 %								
16.11	CFTV E LÓGICA	1,00	0,00	0,138 %								
16.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1,00	0,00	0,012 %								
16.11.2	CFTV E SEGURANÇA	1,00	0,00	0,038 %								
16.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO	1,00	0,00	0,010 %								
16.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK	1,00	0,00	0,033 %								
16.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	1,00	0,00	0,000 %								
16.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL	1,00	0,00	0,001 %								
16.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO	1,00	0,00	0,022 %								

16.11.8	CABOS TELEFÔNICOS		1,00		0,00	0,000 %							
16.11.9	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR		1,00		0,00	0,003 %							
16.11.10	CANALETA PVC		1,00		0,00	0,012 %							
16.11.11	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR		1,00		0,00	0,002 %							
16.11.12	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		1,00		0,00	0,001 %							
16.11.13	ELETRODUTO PVC ROSCA		1,00		0,00	0,003 %							
16.11.14	RACK		1,00		0,00	0,002 %							
17	GAL-02 (ESTAÇÃO CIDADANIA)		1,00		0,00	1,846 %							
17.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		1,00		0,00	0,006 %							
17.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		1,00		0,00	0,006 %							
17.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		0,00	0,011 %							
17.2.1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		1,00		0,00	0,005 %							
17.2.2	DEMOLIÇÃO		1,00		0,00	0,006 %							
17.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		1,00		0,00	0,041 %							
17.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)		1,00		0,00	0,016 %							
17.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO		1,00		0,00	0,006 %							
17.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		1,00		0,00	0,019 %							
17.4	ESGOTAMENTO		1,00		0,00	0,002 %							
17.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS		1,00		0,00	0,002 %							
17.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		1,00		0,00	0,131 %							
17.5.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		1,00		0,00	0,111 %							
17.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO		1,00		0,00	0,020 %							
17.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS		1,00		0,00	0,049 %							
17.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA		1,00		0,00	0,011 %							
17.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		1,00		0,00	0,038 %							
17.7	FECHAMENTO		1,00		0,00	0,760 %							
17.7.1	ALVENARIAS		1,00		0,00	0,075 %							
17.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS		1,00		0,00	0,237 %							
17.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS		1,00		0,00	0,404 %							
17.7.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		1,00		0,00	0,044 %							
17.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		1,00		0,00	0,510 %							
17.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES		1,00		0,00	0,294 %							
17.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		1,00		0,00	0,179 %							
17.8.3	PINTURA		1,00		0,00	0,037 %							
17.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		0,00	0,229 %							
17.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,006 %							
17.9.2	ATERRAMENTO		1,00		0,00	0,002 %							
17.9.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)		1,00		0,00	0,029 %							
17.9.4	CAIXA DE PASSAGEM (EMBTIR)		1,00		0,00	0,000 %							
17.9.5	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)		1,00		0,00	0,001 %							
17.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBTIDO)		1,00		0,00	0,011 %							
17.9.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		1,00		0,00	0,004 %							
17.9.8	ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,022 %							
17.9.9	LAMPADAS		1,00		0,00	0,090 %							
17.9.10	PONTO DE LUZ		1,00		0,00	0,051 %							
17.9.11	QUADROS		1,00		0,00	0,012 %							
17.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA		1,00		0,00	0,005 %							
17.10.1	COMBATE A INCÊNDIO		1,00		0,00	0,005 %							
17.11	CFTV E LÓGICA		1,00		0,00	0,102 %							
17.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO		1,00		0,00	0,012 %							
17.11.2	CFTV E SEGURANÇA		1,00		0,00	0,029 %							
17.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO		1,00		0,00	0,012 %							
17.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK		1,00		0,00	0,026 %							
17.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,000 %							
17.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL		1,00		0,00	0,000 %							
17.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO		1,00		0,00	0,005 %							
17.11.8	CABOS TELEFÔNICOS		1,00		0,00	0,000 %							

17.11.9	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR		1,00		0,00	0,004 %						
17.11.10	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO		1,00		0,00	0,001 %						
17.11.11	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR		1,00		0,00	0,002 %						
17.11.12	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		1,00		0,00	0,006 %						
17.11.13	ELETRODUTO PVC ROSCA		1,00		0,00	0,003 %						
17.11.14	RACK		1,00		0,00	0,002 %						
18	GAL-03 (ESTAÇÃO NOVA)		1,00		0,00	3,032 %						
18.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		1,00		0,00	0,011 %						
18.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		1,00		0,00	0,011 %						
18.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		0,00	0,048 %						
18.2.1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		1,00		0,00	0,006 %						
18.2.2	DEMOLIÇÃO		1,00		0,00	0,042 %						
18.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		1,00		0,00	0,258 %						
18.3.1	ESCOVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)		1,00		0,00	0,058 %						
18.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO		1,00		0,00	0,049 %						
18.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		1,00		0,00	0,151 %						
18.4	ESGOTAMENTO		1,00		0,00	0,009 %						
18.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS		1,00		0,00	0,009 %						
18.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		1,00		0,00	0,412 %						
18.5.1	ESTRUTURA METÁLICA		1,00		0,00	0,314 %						
18.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		1,00		0,00	0,098 %						
18.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS		1,00		0,00	0,098 %						
18.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA		1,00		0,00	0,020 %						
18.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		1,00		0,00	0,078 %						
18.7	FECHAMENTO		1,00		0,00	0,748 %						
18.7.1	ALVENARIAS		1,00		0,00	0,395 %						
18.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS		1,00		0,00	0,251 %						
18.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS		1,00		0,00	0,082 %						
18.7.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		1,00		0,00	0,021 %						
18.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		1,00		0,00	0,476 %						
18.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES		1,00		0,00	0,350 %						
18.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		1,00		0,00	0,045 %						
18.8.3	PINTURA		1,00		0,00	0,081 %						
18.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		0,00	0,563 %						
18.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,008 %						
18.9.2	ATERRAMENTO		1,00		0,00	0,002 %						
18.9.3	CABOS		1,00		0,00	0,063 %						
18.9.4	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)		1,00		0,00	0,001 %						
18.9.5	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO)		1,00		0,00	0,025 %						
18.9.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		1,00		0,00	0,004 %						
18.9.7	ELETROCALHA FURADA		1,00		0,00	0,003 %						
18.9.8	ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,021 %						
18.9.9	LUMINÁRIAS		1,00		0,00	0,311 %						
18.9.10	PONTO DE LUZ		1,00		0,00	0,112 %						
18.9.11	QUADROS		1,00		0,00	0,012 %						
18.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA		1,00		0,00	0,005 %						
18.10.1	COMBATE A INCÊNDIO		1,00		0,00	0,005 %						
18.11	CFTV E LÓGICA		1,00		0,00	0,150 %						
18.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO		1,00		0,00	0,012 %						
18.11.2	CFTV E SEGURANÇA		1,00		0,00	0,043 %						
18.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO		1,00		0,00	0,018 %						
18.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK		1,00		0,00	0,032 %						
18.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,000 %						
18.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL		1,00		0,00	0,000 %						
18.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO		1,00		0,00	0,014 %						
18.11.8	CABOS TELEFÔNICOS		1,00		0,00	0,000 %						
18.11.9	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR		1,00		0,00	0,003 %						

18.11.10	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR		1,00		0,00	0,003 %						
18.11.11	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO		1,00		0,00	0,013 %						
18.11.12	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR		1,00		0,00	0,001 %						
18.11.13	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		1,00		0,00	0,003 %						
18.11.14	ELETRODUTO PVC ROSCA		1,00		0,00	0,005 %						
18.11.15	RACK		1,00		0,00	0,003 %						
18.12	RELOGIO		1,00		0,00	0,254 %						
19	GAL-04 (ESTAÇÃO TECNOLÓGICA)		1,00		0,00	7,143 %						
19.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		1,00		0,00	0,031 %						
19.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		1,00		0,00	0,031 %						
19.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		0,00	0,116 %						
19.2.1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		1,00		0,00	0,006 %						
19.2.2	DEMOLIÇÃO		1,00		0,00	0,109 %						
19.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		1,00		0,00	1,014 %						
19.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)		1,00		0,00	0,439 %						
19.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO		1,00		0,00	0,147 %						
19.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		1,00		0,00	0,428 %						
19.4	ESGOTAMENTO		1,00		0,00	0,026 %						
19.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS		1,00		0,00	0,026 %						
19.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		1,00		0,00	3,886 %						
19.5.1	ESTRUTURA METÁLICA		1,00		0,00	3,529 %						
19.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		1,00		0,00	0,313 %						
19.5.3	ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO		1,00		0,00	0,044 %						
19.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS		1,00		0,00	0,095 %						
19.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA		1,00		0,00	0,014 %						
19.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		1,00		0,00	0,081 %						
19.7	FECHAMENTO		1,00		0,00	0,917 %						
19.7.1	ALVENARIAS		1,00		0,00	0,296 %						
19.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS		1,00		0,00	0,367 %						
19.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS		1,00		0,00	0,070 %						
19.7.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO		1,00		0,00	0,184 %						
19.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		1,00		0,00	0,620 %						
19.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES		1,00		0,00	0,558 %						
19.8.2	PINTURA		1,00		0,00	0,061 %						
19.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		0,00	0,305 %						
19.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,006 %						
19.9.2	ATERRAMENTO		1,00		0,00	0,002 %						
19.9.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)		1,00		0,00	0,042 %						
19.9.4	CAIXA DE PASSAGEM (EMBTIR)		1,00		0,00	0,002 %						
19.9.5	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)		1,00		0,00	0,001 %						
19.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBTIDO)		1,00		0,00	0,009 %						
19.9.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		1,00		0,00	0,007 %						
19.9.8	ELETROCALHA FURADA		1,00		0,00	0,005 %						
19.9.9	ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,022 %						
19.9.10	LAMPADAS		1,00		0,00	0,134 %						
19.9.11	PONTO DE LUZ		1,00		0,00	0,062 %						
19.9.12	QUADROS		1,00		0,00	0,012 %						
19.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA		1,00		0,00	0,009 %						
19.10.1	COMBATE A INCÊNDIO		1,00		0,00	0,009 %						

19.11	CFTV E LÓGICA		1,00		0,00	0,125 %							
19.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO		1,00		0,00	0,012 %							
19.11.2	CFTV E SEGURANÇA		1,00		0,00	0,032 %							
19.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO		1,00		0,00	0,015 %							
19.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK		1,00		0,00	0,033 %							
19.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,000 %							
19.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL		1,00		0,00	0,001 %							
19.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO		1,00		0,00	0,016 %							
19.11.8	CABOS TELEFÔNICOS		1,00		0,00	0,000 %							
19.11.9	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR		1,00		0,00	0,004 %							
19.11.10	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR		1,00		0,00	0,002 %							
19.11.11	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		1,00		0,00	0,001 %							
19.11.12	ELETRODUTO PVC ROSCA		1,00		0,00	0,007 %							
19.11.13	RACK		1,00		0,00	0,002 %							
20	GAL 05 (LANCHONETES)		1,00		0,00	2,115 %							
20.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		1,00		0,00	0,016 %							
20.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		1,00		0,00	0,016 %							
20.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		0,00	0,070 %							
20.2.1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		1,00		0,00	0,005 %							
20.2.2	DEMOLIÇÃO		1,00		0,00	0,065 %							
20.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO		1,00		0,00	0,084 %							
20.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)		1,00		0,00	0,009 %							
20.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO		1,00		0,00	0,017 %							
20.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		1,00		0,00	0,059 %							
20.4	ESGOTAMENTO		1,00		0,00	0,016 %							
20.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS		1,00		0,00	0,016 %							
20.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		1,00		0,00	0,738 %							
20.5.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		1,00		0,00	0,443 %							
20.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO		1,00		0,00	0,295 %							
20.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS		1,00		0,00	0,082 %							
20.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA		1,00		0,00	0,023 %							
20.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		1,00		0,00	0,058 %							
20.7	FECHAMENTO		1,00		0,00	0,298 %							
20.7.1	ALVENARIAS		1,00		0,00	0,096 %							
20.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS		1,00		0,00	0,028 %							
20.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS		1,00		0,00	0,174 %							
20.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		1,00		0,00	0,579 %							
20.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES		1,00		0,00	0,211 %							
20.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO		1,00		0,00	0,348 %							
20.8.3	PINTURA		1,00		0,00	0,020 %							
20.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		0,00	0,173 %							
20.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,003 %							
20.9.2	ATERRAMENTO		1,00		0,00	0,002 %							
20.9.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)		1,00		0,00	0,020 %							
20.9.4	CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)		1,00		0,00	0,000 %							
20.9.5	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)		1,00		0,00	0,001 %							
20.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO)		1,00		0,00	0,005 %							
20.9.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		1,00		0,00	0,004 %							
20.9.8	ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,013 %							
20.9.9	LAMPADAS		1,00		0,00	0,077 %							
20.9.10	PONTO DE LUZ		1,00		0,00	0,037 %							
20.9.11	QUADROS		1,00		0,00	0,011 %							
20.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA		1,00		0,00	0,015 %							
20.10.1	COMBATE A INCÊNDIO		1,00		0,00	0,015 %							
20.11	CFTV E LÓGICA		1,00		0,00	0,045 %							
20.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO		1,00		0,00	0,012 %							



20.11.2	CFTV E SEGURANÇA		1,00		0,00	0,008 %							
20.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO		1,00		0,00	0,004 %							
20.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK		1,00		0,00	0,013 %							
20.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS		1,00		0,00	0,000 %							
20.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL		1,00		0,00	0,000 %							
20.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO		1,00		0,00	0,002 %							
20.11.8	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR		1,00		0,00	0,002 %							
20.11.9	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR		1,00		0,00	0,001 %							
20.11.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		1,00		0,00	0,001 %							
20.11.11	ELETRODUTO PVC ROSCA		1,00		0,00	0,002 %							
20.11.12	RACK		1,00		0,00	0,001 %							

NOTAS:

35.467.494,13
8.593.773,83

Bancos de Referência:

BANCOS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 01/2025 - Paraíba |SBC - 03/2025 - Paraíba |SICRO3 - 10/2024 - Paraíba | ORSE - 12/2024 - Sergipe | SEINFRA - 028 - Ceará | SIURB - 07/2024 - São Paulo | EMBASA - 01/2025 - sem_encargos

44.061.267,96

BDI utilizado: 24,23%

Encargos Sociais: Não desonerado

CARTA Nº 0004.2025/PMCG-PB

Campina Grande/PB, 15 de outubro de 2025

À

SECOB – SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE**JOAB KLEBER MACHADO** – Secretário de Obras – SECOB**RAIMUNDO CARVALHO** – Coordenador de Engenharia – SECOB**LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JÚNIOR** – Fiscal de Obras – SECOB**Contrato nº 2.08.015/2025****Assunto:** Apresentação do 1º Boletim de Medição (08/09/2025 à 08/10/2025)**Anexo:** Planilha de Medição; Memória de Cálculo; Relatório Fotográfico; Diários de Obra

A **ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA.** (ENGEMAT), pessoa jurídica de Direito Privado, estabelecida na Av. Hamilton de Barros Soutinho, nº. 797, Jatiúca, Maceió, Alagoas, CEP 57.035-690, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 41.157.967/0001-69, vem, à presença de Vossa Senhoria, apresentar o 1º Boletim de Medição no valor de R\$731.527,92 e documentação complementar.

Dados Bancários para pagamento:

CEF - Ag-4245 op 1292 - Cta 575164133-3

Sem mais para o momento, apresento os votos de elevada estima e distinta consideração, e coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Romildo Toscano Neto
Gerente de Contrato

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BM Nº: 1 Período de Medição: 01/09/2025 à 30/09/2025

Item	Descrição	Und	Quant.	Quant. Acum.	Quant. BM 1	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES					
1.1	DETALHAMENTO PROJETOS DE ENGENHARIA					
1.2	AS BUILT					
1.3	ESTRUTURA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DAS OBRAS					
1.3.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	4.340,00	0,00	1879,76	Tapume executado para fechamento parcial da obra. 266,58 x 2m = 533,16m² na parte superior. Na parte inferior 673,30m x 2m = 1.346,60. Total = 1879,76
1.4	REMOÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS					
1.5	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS GALERIAS					
1.6	LIMPEZA DE TERRENOS					
1.6.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	57.468,07	0,00	21176,07	Limpeza efetuada seguindo os trilhos e abrangendo áreas onde encontrava-se acúmulo de lixo e entulho. Limpeza necessária para levantamentos topográficos e início de obra. Levantamento feito em cima do projeto, como ilustrada na imagem 1.6.1 do memorial fotografico.
1.7	DEMOLIÇÕES					
1.8	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA					
1.8.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	12.982,32	0,00	2647,00	Carga de caminhões para retirada de material oriundo da limpeza mecanizada = 21.176,07 x 0,10 x 1,25= 2647,00
1.8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	166.173,80	0,00	42352,14	2647 x 16km = 42352,14
1.9	INTERVENÇÕES ELÉTRICAS - REALOCAÇÃO DE POSTES					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	24,00	0,00	1,00	Administração da obra.
2.2	CANTEIRO DE OBRAS					
2.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	m²	50,00	0,00	24,00	Placa de identificação da obra. (6x4)m
2.2.3	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE GRANDE	un	1,00	0,00	1,00	Escritório da administração da obra.
2.2.4	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24	un	1,00	0,00	1,00	Barracão do refeitório da equipe operacional da obra.
2.2.5	BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M²,	un	5,00	0,00	3,00	Banheiros com capacidade para 60 funcionários.
2.2.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X	mês	24,00	0,00	1,00	Locação de container para escritório com banheiro.
2.2.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM	m²	9,00	0,00	3,00	Execução da primeira guarita para limitar acesso e segurança da obra.
2.2.9	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	1,00	0,00	1,00	Fossa sumidouro para uso do escritório administrativo da obra.
2.2.10	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO,	UN	1,00	0,00	1,00	Ligação da CAGEPA
2.2.11	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA,	un	8,00	0,00	1,00	Ligação da ENERGISA
3.1	SERVIÇOS INICIAIS					
3.2	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)					
3.3	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA					
3.4	ATERROS					

4.1	DRENOS SUB-SUPERFICIAL					
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
4.3	NIVELAMENTO DE VALAS					
4.4	ESCORAMENTO EM VALAS					
4.5	ESGOTAMENTO					
4.6	DRENOS SUB-SUPERFICIAL					
4.7	GALERIA CIRCULAR - TUBO PEAD					
4.8	GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO - MOLDADO IN					
4.9	CAIXAS E POÇOS					
5.1	PAVIMENTO TIPO 1					
5.2	PAVIMENTO TIPO 2					
5.3	PAVIMENTO TIPO 3					
5.4	PAVIMENTO TIPO 4					
5.5	PAVIMENTO TIPO 5					
5.6	PAVIMENTO TIPO 6					
5.7	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS, GUIAS E SARJETAS					
6.1	MOBILIÁRIO URBANO					
6.2	EQUIPAMENTOS PLAYGROUND					
6.3	EQUIPAMENTOS ACADEMIA					
6.4	PAISAGISMO					
6.5	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO					
8.1	SISTEMA DE ESGOTAMENTO PARQUE					
8.2	SISTEMA DE ABASTECIMENTO PARQUE					
8.3	SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS					
9.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
9.1.1	INFRAESTRUTURA					
9.1.2	INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA (CABOS E DERIVAÇÕES)					
9.1.3	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 5 METROS DE ALTURA COM DUAS					
9.1.4	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM DUAS					
9.1.5	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE 10 METROS DE ALTURA COM UMA					
9.1.6	ILUMINAÇÃO DAS QUADRAS					
9.1.7	MEDIDAÇÃO E ATERRAMENTO					
9.1.7.1	ATERRAMENTO					
9.1.7.2	MEDIDAÇÃO TRIFÁSICA					
9.1.7.3	MEDIDAÇÃO MONOFÁSICA					
10.1	CFTV					
10.2	LÓGICA					
10.3	MÃO DE OBRA					
11.1	SISTEMA DE ASPERSÃO					
11.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AUTOMAÇÃO					
11.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
11.4	POÇO ARTESIANO					
12.1	QUADRA DE FUTSAL E BASQUETE					
12.2	ARQUIBANCADA					
12.3	QUADRA DE AREIA					
13.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
13.2	ESTRUTURA DA FONTE					
13.3	REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA FONTE					



13.4	OBRAS CIVIS SISTEMA DE TRATAMENTO					
13.5	SISTEMA ELETROMECHANICO COM BOMBEAMENTO E ILUMINAÇÃO					
13.6	SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE INTERATIVA					
13.7	SISTEMA DE TRATAMENTO FONTE E QUEDAS D'ÁGUA					
13.8	OUTROS SERVIÇOS					
13.9	LIMPEZA DO TERRENO					
14.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
14.2	MURO DE ARRIMO					
14.3	RESTAURAÇÃO MURO DE CONTENÇÃO E BALAUSTRADA					
15.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
15.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL					
16.1	SERVIÇOS TÉCNICOS					
16.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
16.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
16.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)					
16.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO					
16.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA					
16.4	ESGOTAMENTO					
16.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					
16.5.1	ESTRUTURA METÁLICA					
16.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					
16.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS					
16.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA					
16.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					
16.7	FECHAMENTO					
16.7.1	ALVENARIAS					
16.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS					
16.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS					
16.7.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO					
16.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
16.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES					
16.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO					
16.8.3	PINTURA					
16.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
16.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					
16.9.2	ATERRAMENTO					
16.9.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)					
16.9.4	CAIXA DE PASSAGEM (EMBTIR)					
16.9.5	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)					
16.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBTIDO)					
16.9.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					
16.9.8	ELETROCALHA FURADA					
16.9.9	ELETRODUTOS					
16.9.10	LAMPADAS					
16.9.11	QUADROS					
16.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA					
16.10.1	COMBATE A INCÊNDIO					
16.11	CFTV E LÓGICA					

16.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					
16.11.2	CFTV E SEGURANÇA					
16.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO					
16.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK					
16.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					
16.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL					
16.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO					
16.11.8	CABOS TELEFÔNICOS					
16.11.9	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR					
16.11.1	CANAleta PVC					
16.11.1	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR					
16.11.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					
16.11.1	ELETRODUTO PVC ROSCA					
16.11.1	RACK					
17.1	SERVIÇOS TÉCNICOS					
17.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO					
17.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
17.2.1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					
17.2.2	DEMOLIÇÃO					
17.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
17.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)					
17.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO					
17.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA					
17.4	ESGOTAMENTO					
17.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS					
17.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					
17.5.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					
17.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO					
17.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS					
17.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA					
17.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					
17.7	FECHAMENTO					
17.7.1	ALVENARIAS					
17.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS					
17.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS					
17.7.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO					
17.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
17.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES					
17.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO					
17.8.3	PINTURA					
17.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
17.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					
17.9.2	ATERRAMENTO					
17.9.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)					
17.9.4	CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)					
17.9.5	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)					
17.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO)					
17.9.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					

17.9.8	ELETRODUTOS					
17.9.9	LAMPADAS					
17.9.10	PONTO DE LUZ					
17.9.11	QUADROS					
17.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA					
17.10.1	COMBATE A INCÊNDIO					
17.11	CFTV E LÓGICA					
17.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					
17.11.2	CFTV E SEGURANÇA					
17.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO					
17.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK					
17.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					
17.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL					
17.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO					
17.11.8	CABOS TELEFÔNICOS					
17.11.9	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR E SOBREPOR					
17.11.1	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO					
17.11.1	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR					
17.11.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					
17.11.1	ELETRODUTO PVC ROSCA					
17.11.1	RACK					
18.1	SERVIÇOS TÉCNICOS					
18.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO					
18.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
18.2.1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					
18.2.2	DEMOLIÇÃO					
18.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
18.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)					
18.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO					
18.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA					
18.4	ESGOTAMENTO					
18.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS					
18.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					
18.5.1	ESTRUTURA METÁLICA					
18.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					
18.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS					
18.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA					
18.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					
18.7	FECHAMENTO					
18.7.1	ALVENARIAS					
18.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS					
18.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS					
18.7.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO					
18.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
18.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES					
18.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO					
18.8.3	PINTURA					
18.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

18.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					
18.9.2	ATERRAMENTO					
18.9.3	CABOS					
18.9.4	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)					
18.9.5	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO)					
18.9.6	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					
18.9.7	ELETROCALHA FURADA					
18.9.8	ELETRODUTOS					
18.9.9	LUMINÁRIAS					
18.9.10	PONTO DE LUZ					
18.9.11	QUADROS					
18.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA					
18.10.1	COMBATE A INCÊNDIO					
18.11	CFTV E LÓGICA					
18.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					
18.11.2	CFTV E SEGURANÇA					
18.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO					
18.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK					
18.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					
18.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL					
18.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO					
18.11.8	CABOS TELEFÔNICOS					
18.11.9	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR					
18.11.1	CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR					
18.11.1	DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO					
18.11.1	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR					
18.11.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					
18.11.1	ELETRODUTO PVC ROSCA					
18.11.1	RACK					
18.12	RELOGIO					
19.1	SERVIÇOS TÉCNICOS					
19.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO					
19.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
19.2.1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					
19.2.2	DEMOLIÇÃO					
19.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
19.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)					
19.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO					
19.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA					
19.4	ESGOTAMENTO					
19.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS					
19.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					
19.5.1	ESTRUTURA METÁLICA					
19.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					
19.5.3	ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO					
19.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS					
19.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA					
19.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					

19.7	FECHAMENTO					
19.7.1	ALVENARIAS					
19.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS					
19.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS					
19.7.4	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO					
19.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
19.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES					
19.8.2	PINTURA					
19.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
19.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					
19.9.2	ATERRAMENTO					
19.9.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)					
19.9.4	CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)					
19.9.5	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)					
19.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO)					
19.9.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					
19.9.8	ELETROCALHA FURADA					
19.9.9	ELETRODUTOS					
19.9.10	LAMPADAS					
19.9.11	PONTO DE LUZ					
19.9.12	QUADROS					
19.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA					
19.10.1	COMBATE A INCÊNDIO					
19.11	CFTV E LÓGICA					
19.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					
19.11.2	CFTV E SEGURANÇA					
19.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO					
19.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK					
19.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					
19.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL					
19.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO					
19.11.8	CABOS TELEFÔNICOS					
19.11.9	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR					
19.11.1	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR					
19.11.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					
19.11.1	ELETRODUTO PVC ROSCA					
19.11.1	RACK					
20.1	SERVIÇOS TÉCNICOS					
20.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO					
20.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					
20.2.1	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA					
20.2.2	DEMOLIÇÃO					
20.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					
20.3.1	ESCAVAÇÃO (VOLUME DE CORTE)					
20.3.2	ATERRO, REATERRO, LASTRO, ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO					
20.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA					
20.4	ESGOTAMENTO					
20.4.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS					

20.5	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					
20.5.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					
20.5.2	ESTRUTURA EM CONCRETO PRE MOLDADO					
20.6	INSTALAÇÕES PREDIAIS					
20.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA ÁGUA FRIA					
20.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO					
20.7	FECHAMENTO					
20.7.1	ALVENARIAS					
20.7.2	ESQUADRIAS E FERRANGENS					
20.7.3	COMPLEMENTOS ARQUITETÔNICOS E DIVISÓRIAS					
20.8	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
20.8.1	PISOS, FORROS E PAREDES					
20.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO					
20.8.3	PINTURA					
20.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
20.9.1	ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS					
20.9.2	ATERRAMENTO					
20.9.3	CABO UNIPOLAR (COBRE)					
20.9.4	CAIXA DE PASSAGEM (EMBUTIR)					
20.9.5	CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SPDA)					
20.9.6	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS (EMBUTIDO)					
20.9.7	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					
20.9.8	ELETRODUTOS					
20.9.9	LAMPADAS					
20.9.10	PONTO DE LUZ					
20.9.11	QUADROS					
20.10	COMBATE A INCÊNDIO E SPDA					
20.10.1	COMBATE A INCÊNDIO					
20.11	CFTV E LÓGICA					
20.11.1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO					
20.11.2	CFTV E SEGURANÇA					
20.11.3	ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO					
20.11.4	ACESSÓRIOS CABEAMENTO RACK					
20.11.5	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS					
20.11.6	ACESSÓRIOS USO GERAL					
20.11.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO					
20.11.8	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR					
20.11.9	DISPOSITIVO DE CABEAMENTO EMBUTIR					
20.11.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL					
20.11.1	ELETRODUTO PVC ROSCA					
20.11.1	RACK					

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 1

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) Início de execução do tapume da obra
- 2) Início da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) Início da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 4) Chegada do container escritório com banheiro
- 5) Planejamento de compras
- 6) Início da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Pedido da ligação da água
- 8) Pedido da ligação de energia
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 2

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) continuação da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 3

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		X		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) continuação da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 4

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		X		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) continuação da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 5

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x	x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRaineE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) continuação da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Pedido da ligação da água
- 8) Pedido da ligação de energia
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 6

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x		
TARDE		x	
NOITE			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) continuação da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 4) Início da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 7

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ

X

TARDE

x

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) continuação da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 4) continuação da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 18/09/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 9

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		X		
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) continuação da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 4) continuação da Execução da fossa sumidouro para banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 19/09/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 10

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ

TARDE

NOITE

x

x

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da execução do piso para refeitório e vestiário
- 3) continuação da execução do piso para escritório administrativo e engenharia
- 4) continuação da Execução da fossa sumidouro para banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 22/09/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 11

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) inicio da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro para banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 23/09/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 12

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 13

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE			x	
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 25/09/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 14

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 15

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ

x

TARDE

x

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 29/09/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 16

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ

x

TARDE

x

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) inicio da limpeza do predio da estação nova
- 4) inicio da limpeza da estação culinária
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 30/09/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 17

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ

x

TARDE

x

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Continuação da limpeza do predio da estação nova
- 8) Continuação da limpeza do predio da estação gastronmica
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 18

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Continuação da limpeza do predio da estação nova
- 8) Continuação da limpeza do predio da estação gastronmica
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 19

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Continuação da limpeza do predio da estação nova
- 8) Continuação da limpeza do predio da estação gastronmica
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 03/09/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 20

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Continuação da limpeza do predio da estação nova
- 8) Continuação da limpeza do predio da estação gastronmica
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 06/10/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 21

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio administrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Continuação da limpeza do predio da estação nova
- 8) Continuação da limpeza do predio da estação gastronmica
- 9)
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**Nº** 22

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Continuação da limpeza do predio da estação nova
- 8) Continuação da limpeza do predio da estação gastronmica
- 9) Inicio da limpeza do predio da estação cidadania
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

DATA 08/10/2025

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 23

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA CONTRATO: 2.08.015/2025 RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto, INÍCIO: 08/09/2025 Nº CREA-PB: 0000333099-PB
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB PRAZO: 24 MESES Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	6	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	1	ELETRICISTA	0	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	0		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	0	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
TOTAL	11	TOTAL	12	TOTAL	0

TAREFAS REALIZADAS

- 1) continuação de execução do tapume da obra
- 2) continuação da montagem das tendas para canteiro de obras
- 3) finalização da execução do piso para escritorio adminisrativo e engenharia
- 4) finalização da Execução da fossa sumidouro p/ banheiros do administrativo
- 5) Planejamento de compras
- 6) continuação da limpeza mecanizada da área da execução da obra
- 7) Continuação da limpeza do predio da estação nova
- 8) Continuação da limpeza do predio da estação gastronmica
- 9) Continuação da limpeza do predio da estação cidadania
- 10)

OCORRÊNCIAS

1)

ASSINATURAS

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

MEDIÇÃO 01

(08/09/25 a 08/10/25)

OBRA: Parque Estação Nova

Sumário

01. SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES.....	03
02. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS.....	04

01. SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES



FOTO 01- TAPUME COM TELHA METÁLICA




FOTO 02- ÁREA DE LIMPEZA MECANIZADA

02. ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA



FOTO 03- BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA



FOTO 04- BANHEIRO



FOTO 05- CONTAINER - ESCRITÓRIO



FOTO 06- SUMIDOURO RETANGULAR



FOTO 07- LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA



FOTO 08- INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA



FOTO 09- GUARITA



FOTO 10 – PLACA DA OBRA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C47-10B0-38BB-820F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 41.157.967/0001-69) em 15/10/2025 09:20:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 15/10/2025 09:53:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 15/10/2025 10:17:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR (CPF 083.XXX.XXX-58) em 16/10/2025 09:17:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 16/10/2025 10:01:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/7C47-10B0-38BB-820F>