

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		8.064.708,71									
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		432.619,48									
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:		21,39%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																					
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	MEDIÇÃO 05												
									ACUMULADO ANTERIOR	INCRÉMENTO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	INCRÉMENTO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO			
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS					858.508,10	882.885,57							33.307,69	216.294,82		666.590,75			
1.1		Administração Local da Obra (Não incide BDI)					747.236,16	747.236,16							32.594,24	32.594,24	159.826,80	587.409,36			
1.1.1	93567	SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	21.588,97	21.588,97	259.067,64	259.067,64	2,04	0,53	2,57	21,39%		44.053,28	11.355,80	55.409,08	21,39%	203.658,56			
1.1.2	93572	SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	24,00	3.982,22	3.982,22	95.573,28	95.573,28	4,09	1,04	5,13	21,39%		16.291,63	4.153,46	20.445,08	21,39%	75.128,20			
1.1.3	93566	SINAPI AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	2.881,70	2.881,70	34.580,40	34.580,40	2,04	0,52	2,57	21,39%		5.886,00	1.510,01	7.396,01	21,39%	27.184,39			
1.1.4	100316	SINAPI AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	2.786,19	2.786,19	33.434,28	33.434,28	2,04	0,52	2,57	21,39%		5.690,92	1.459,96	7.150,88	21,39%	26.283,40			
1.1.5	93564	SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.738,21	3.738,21	44.858,52	44.858,52	2,04	0,52	2,57	21,39%		7.635,46	1.958,82	9.594,29	21,39%	35.264,23			
1.1.6	101452	SINAPI SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.237,51	3.237,51	38.850,12	38.850,12	2,05	0,52	2,57	21,39%		6.640,13	1.670,56	8.310,69	21,39%	30.539,43			
1.1.7	100321	SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	4.933,84	4.933,84	59.206,08	59.206,08	2,04	0,52	2,57	21,39%		10.077,59	2.585,33	12.662,93	21,39%	46.543,15			
1.1.8	COTAÇÃO01	PRÓPRIA VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO	mês	12,00	1.617,90	1.617,90	19.414,80	19.414,80	2,04	0,52	2,57	21,39%		3.304,63	847,78	4.152,41	21,39%	15.262,39			
1.1.9	101460	SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.278,20	3.278,20	39.338,40	39.338,40	2,04	0,52	2,57	21,39%		6.695,87	1.717,78	8.413,65	21,39%	30.924,75			
1.1.10	88326	SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (02)	H	5.184,00	23,71	23,71	122.912,64	122.912,64	883,89	225,00	1.108,89	21,39%		20.957,03	5.334,75	26.291,78	21,39%	96.620,86			
1.2		Canteiro de Obras					111.271,94	135.649,41							713,45	56.468,02	79.181,39				
1.2.1	51	ORSE PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	50,00	349,79	426,46	17.489,50	21.323,00	25,00		25,00	50,00%		10.661,50	0,00	10.661,50	50,00%	10.661,50			
1.2.2	98458	SINAPI TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM, H=2, 2M	m²	352,00	104,54	127,45	36.798,08	44.862,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	44.862,40			
1.2.3	C2850	SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	un	1,00	1.676,69	2.044,22	1.676,69	2.044,22	1,00	1,00	100,00%		2.044,22	0,00	2.044,22	100,00%	0,00				
1.2.4	C1622	SEINFRA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	un	1,00	3.600,03	4.389,15	3.600,03	4.389,15	1,00	1,00	100,00%		4.389,15	0,00	4.389,15	100,00%	0,00				
1.2.5	10779	SINAPI LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	12,00	1.112,50	1.356,36	13.350,00	16.276,32	2,04	0,53	2,57	21,40%		2.770,43	713,45	3.483,87	21,40%	12.792,45			
1.2.6	10775	SINAPI LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	12,00	890,00	1.085,08	10.680,00	13.020,96	2,43		2,43	20,27%		2.638,91	0,00	2.638,91	20,27%	10.382,05			
1.2.7	93584	SINAPI BARRICADEIRA PROVISÓRIA PARA DEPOSITO (6,00 X 4,00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00		24,00	100,00%		22.757,76	0,00	22.757,76	100,00%	0,00			
1.2.8	99059	SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	m	160,00	53,04	64,66	8.486,40	10.345,60	160,00		160,00	100,00%		10.345,60	0,00	10.345,60	100,00%	0,00			
1.2.9	98525	SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	1.500,00	0,35	0,42	525,00	630,00	350,00		350,00	23,33%		147,00	0,00	147,00	23,33%	483,00			
2.0		PARQUE					3.999.109,17	4.874.780,34							303.920,81	1.307.436,73	3.738.824,86				
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					309.081,36	376.751,30								362.444,88		14.306,42			
2.1.1		DEMOLIÇÃO																			
2.1.1.1	97629	SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 - CALÇADAS	M³	96,08	57,89	70,33	5.542,56	6.756,95	8,07		8,07	8,40%		567,56	0,00	567,56	8,40%	6.189,39			
2.1.2	CPU.42	PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	440,25	10,26	12,53	4.525,77	5.516,33	74,00		74,00	16,81%		927,22	0,00	927,22	16,81%	4.589,11			
2.1.3	CPU.82	PRÓPRIA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRE- MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	264,15	10,95	13,35	2.892,44	3.526,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.526,40			
2.1.4	98524	SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	M²	4.209,75	2,68	3,26	11.282,13	13.723,78	4.209,75		4.209,75	100,00%		13.723,79	0,00	13.723,79	100,00%	0,00			
2.1.5	100982	SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	412,11	8,83	10,76	3.638,93	4.434,30	412,08		412,08	99,99%		4.433,98	0,00	4.433,98	99,99%	0,32			
2.1.6	95876	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020	M³xKM	5.769,59	2,12	2,58	12.231,53	14.885,54	5.769,12		5.769,12	99,99%		14.884,33	0,00	14.884,33	99,99%	1,21			
2.1.7	98459	SINAPI TAPUME EM TELHA DE AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, NÃO PINTADA,OND18, E=0,50MM, H = 2,00M, EXCLUSIVE PINTURA	M	2.800,00	96,06	117,11	268.968,00	327.908,00	2.800,00		2.800,00	100,00%		327.908,00	0,00	327.908,00	100,00%	0,00			
2.2		MOVIMENTO DE TERRA - ENTORNO DO PARQUE					30.388,60	37.012,37						294,54	6.014,23	6.308,77		30.703,60			
2.2.1	102279	SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3).LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M³	224,70	6,59	8,03	1.480,77	1.804,34	36,68		36,68	16,32%		294,54	0,00	294,54	16,32%	1.509,80			
2.2.2	1002974	SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	280,88	8,44	10,29	2.370,62	2.890,25	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.890,25			
2.2.3	95876	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020 - BOTA FORA	M³xKM	3.932,32	2,12	2,58	8.336,51	10.145,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.145,38			
2.2.4		ATERROS													0,00		0,00				
2.2.4	95876	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	3.150,00	2,12	2,58	6.678,00	8.127,00	1.012,32	1.242,00	2.254,32	71,57%		0,00	3.204,36	3.204,36	39,43%	4.922,64			
2.2.5	6077-INS	SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	225,00	33,70	41,08	7.582,50	9.243,00	57,85	68,40	126,25	56,11%		0,00	2.809,87	2.809,87	30,40%	6.433,13			
2.2.6	93382	SINAPI RETERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M³	180,00	21,89	26,68	3.940,20	4.802,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.802,40			
2.3		EQUIPAMENTOS					671.178,16	818.164,00						199.245,15	12.157,21	211.402,35		778.232,90			
2.3.1		PLAYGROUND - 01					47.412,48	57.795,00						0,00	0,00	0,00		57.795,00			
2.3.1.1	99058	SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	PT	15,00	10,50	12,80	157,50	192,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	192,00			
2.3.1.2	102279	SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3).LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M³	6,24	6,59	8,03	41,12	50,10	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	50,10			
2.3.1.3	102974	SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	6,24	8,44	10,29	52,66	64,20	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	64,20			
2.3.1.4	95876	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020 - BOTA FORA	M³xKM	109,20	2,12	2,58	231,50	281,73	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	281,73			
2.3.1.5	95876	SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	1.666,00	2,12	2,58	3.531,92	4.298,28	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.298,28			

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26					
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinhã, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				8.064.708,71					
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				432.619,48					
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:				21,39%					
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 05										
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	PREÇO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PREÇO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.1.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	95,20	33,70	41,08	3.208,24	3.910,81	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	3.910,81	
2.3.1.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M³	95,20	21,89	26,68	2.083,92	2.539,93	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	2.539,93	
2.3.1.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	M³	6,24	476,27	580,66	2.971,92	3.623,31	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	3.623,31	
2.3.1.9	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M³	2,46	579,18	706,13	1.423,04	1.734,96	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	1.734,96	
2.3.1.10	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	77,00	50,97	62,14	3.924,69	4.784,78	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4.784,78	
2.3.1.11	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM. AF. 07/2019	M²	54,40	160,50	195,68	8.731,20	10.644,99	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	10.644,99	
2.3.1.12	181446	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UNID	1,00	1.405,61	1.713,71	1.405,61	1.713,71	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	1.713,71	
2.3.1.13	35.05.210	CPOS	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA	UNID	1,00	2.694,07	3.284,61	2.694,07	3.284,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	3.284,61	
2.3.1.14	181445	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1, 80M COMP.=3,00M)	UNID	1,00	2.141,66	2.611,11	2.141,66	2.611,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	2.611,11	
2.3.1.15	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGPARK OU SIMILAR	UNID	1,00	3.893,26	4.746,66	3.893,26	4.746,66	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4.746,66	
2.3.1.16	181442	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UNID	1,00	7.103,53	8.660,62	7.103,53	8.660,62	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	8.660,62	
2.3.1.17	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO	UNID	8,00	477,08	581,65	3.816,64	4.653,20	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4.653,20	
2.3.2			PLAYGROUND - 02					33.888,16	41.291,68						0,00	0,00	0,00	41.291,68	
2.3.2.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	PT	15,00	10,50	12,80	157,50	192,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	192,00	
2.3.2.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	77,00	50,97	62,14	3.924,69	4.784,78	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4.784,78	
2.3.2.3	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 07/2019	M²	54,40	160,50	195,68	8.731,20	10.644,99	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	10.644,99	
2.3.2.4	181446	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UNID	1,00	1.405,61	1.713,71	1.405,61	1.713,71	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	1.713,71	
2.3.2.5	35.05.210	CPOS	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA	UNID	1,00	2.694,07	3.284,61	2.694,07	3.284,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	3.284,61	
2.3.2.6	181445	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.=1, 80M COMP.=3,00M)	UNID	1,00	2.141,66	2.611,11	2.141,66	2.611,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	2.611,11	
2.3.2.7	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGPARK OU SIMILAR	UNID	1,00	3.893,26	4.746,66	3.893,26	4.746,66	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4.746,66	
2.3.2.8	181442	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UNID	1,00	7.103,53	8.660,62	7.103,53	8.660,62	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	8.660,62	
2.3.2.9	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO	UNID	8,00	477,08	581,65	3.816,64	4.653,20	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4.653,20	
2.3.3			ESPAÇO - JOGOS DE MESA (02 unid.)					34.889,70	42.533,26						0,00	0,00	0,00	42.533,26	
2.3.3.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	PT	16,00	10,50	12,80	168,00	204,80	8,00		8,00	50,00%		0,00	0,00	0,00%	204,80	
2.3.3.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3) LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M³	6,96	6,59	8,03	45,86	55,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	55,88	
2.3.3.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	8,12	8,44	10,29	68,53	83,55	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	83,55	
2.3.3.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 - BOTA FORA	M³XKM	142,10	2,12	2,58	301,25	366,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	366,61	
2.3.3.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³XKM	364,00	2,12	2,58	771,68	939,12	273,00	0,00	273,00	75,00%		0,00	0,00	0,00%	939,12	
2.3.3.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	20,80	33,70	41,08	700,96	854,46	15,60	0,00	15,60	75,00%		0,00	0,00	0,00%	854,46	
2.3.3.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M²	104,00	2,85	3,47	296,40	360,88	52,00	0,00	52,00	50,00%		0,00	0,00	0,00%	360,88	
2.3.3.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	M³	8,12	476,27	580,66	3.867,31	4.714,95	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4.714,95	
2.3.3.9	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M³	2,84	579,18	706,13	1.646,02	2.006,82	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	2.006,82	
2.3.3.10	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF. 08/2017 - 8cm DE ESPESSURA	M²	8,32	576,35	702,68	4.795,23	5.846,29	4,16	0,00	4,16	50,00%		0,00	0,00	0,00%	5.846,29	
2.3.3.11	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M²	104,00	41,74	50,88	4.340,96	5.291,52	52,00	0,00	52,00	50,00%		0,00	0,00	0,00%	5.291,52	
2.3.3.12	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ÂNGULO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF. 11/2021	M²	64,00	205,02	249,96	13.121,28	15.997,44	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	15.997,44	
2.3.3.13	CPU.Q2	PRÓPRIA	CONJUNTO DE MESA E BANCOS (02) PARA JOGOS, EM CONCRETO ARMADO	UNID	6,00	794,37	968,49	4.766,22	5.810,94	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	5.810,94	

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866
430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.04.09 08:44:12
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadilha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.064.708,71				
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					432.619,48				
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:					21,39%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 05					VALORES					
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	INCRÉM. NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	INCRÉM. NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.4			ESPAÇO - CONVIVÊNCIA (05 unid.)					69.310,65	84.483,88						0,00	11.575,56	11.575,56		72.908,32
2.3.4.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	PT	20,00	10,50	12,80	210,00	256,00	4,00	4,00	8,00	40,00%		0,00	51,20	51,20	20,00%	204,80
2.3.4.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEJUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3/LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M³	21,56	6,59	8,03	142,08	173,12	21,42		21,42	99,35%		0,00	0,00	0,00	0,00%	173,12
2.3.4.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	21,56	8,44	10,29	181,96	221,85	21,42		21,42	99,35%		0,00	0,00	0,00	0,00%	221,85
2.3.4.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF. 07/2020 - BOTA FORA	M³xKM	377,30	2,12	2,58	799,87	973,43	374,85		374,85	99,35%		0,00	0,00	0,00	0,00%	973,43
2.3.4.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF. 07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	2.640,05	2,12	2,58	5.596,90	6.811,32	0,00	437,44	437,44	16,57%		0,00	1.128,61	1.128,61	16,57%	5.682,71
2.3.4.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	150,86	33,70	41,08	5.083,98	6.197,32	0,00	25,00	25,00	16,57%		0,00	1.026,87	1.026,87	16,57%	5.170,45
2.3.4.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M²	377,15	2,85	3,47	1.074,87	1.308,71	0,00	83,32	83,32	22,09%		0,00	289,13	289,13	22,09%	1.019,58
2.3.4.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	M³	21,56	476,27	580,66	10.268,38	12.519,02	0,00	3,14	3,14	14,56%		0,00	1.823,27	1.823,27	14,56%	10.695,75
2.3.4.9	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M³	11,70	579,18	706,13	6.778,72	8.264,54	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	8.264,54
2.3.4.10	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	M²	377,15	53,44	65,15	20.154,89	24.571,32	0,00	83,32	83,32	22,09%		0,00	5.428,48	5.428,48	22,09%	19.142,84
2.3.4.11	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO	UNID	25,00	477,08	581,65	11.927,00	14.541,25	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	14.541,25
2.3.4.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	150,00	47,28	57,64	7.092,00	8.646,00	0,00	31,71	31,71	21,14%		0,00	1.827,99	1.827,99	21,14%	6.818,01
2.3.5			ACADEMIA AO AR LIVRE (02 unid.)					93.371,00	113.828,52						0,00	581,65	581,65		113.246,87
2.3.5.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	PT	24,00	10,50	12,80	252,00	307,20	4,00		4,00	16,67%		0,00	0,00	0,00	0,00%	307,20
2.3.5.2	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (0,020M³/3min:2,19M3). AF. 07/2020	M³	82,00	14,45	17,61	1.184,90	1.444,02	36,00		36,00	43,90%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.444,02
2.3.5.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF. 07/2020 - BOTA FORA	M³xKM	1.435,00	2,12	2,58	3.042,20	3.702,30	540,00		540,00	37,63%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.702,30
2.3.5.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	56,80	47,28	57,64	2.685,50	3.273,95	56,80		56,80	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.273,95
2.3.5.5	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 07/2019	M²	82,00	160,50	195,88	13.161,00	16.045,76	0,57		0,57	0,69%		0,00	0,00	0,00	0,00%	16.045,76
2.3.5.6	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M²	328,00	93,45	113,93	30.651,60	37.369,04	162,36		162,36	49,50%		0,00	0,00	0,00	0,00%	37.369,04
2.3.5.7	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	129,20	14,74	17,97	1.904,40	2.321,72	129,20		129,20	100,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.321,72
2.3.5.8	102487	SINAPI	BASE PARA EQUIPAMENTOS EM CONCRETO CICLÓPICO	M³	8,48	539,27	657,47	4.575,16	5.577,97	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.577,97
2.3.5.9			CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS												0,00				
2.3.5.9	11089	ORSE	RODA DE OMBRO	UNID	2,00	1.760,26	2.146,10	3.520,52	4.292,20	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.292,20
2.3.5.10	9145	ORSE	ELÍPTICO MECÂNICO	UNID	2,00	2.863,10	3.490,69	5.726,20	6.981,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.981,38
2.3.5.11	181613	SIURB	ESQUI DUPL0	UNID	2,00	5.311,55	6.475,84	10.623,10	12.951,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	12.951,68
2.3.5.12	13195	ORSE	REMADOR	UNID	2,00	2.827,95	3.447,83	5.655,90	6.895,66	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.895,66
2.3.5.13	9148	ORSE	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPL0	UNID	2,00	4.240,10	5.169,52	8.480,20	10.339,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.339,04
2.3.5.14	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO	UNID	4,00	477,08	581,65	1.908,32	2.326,60	2,00	1,00	3,00	75,00%		0,00	581,65	581,65	25,00%	1.744,95
2.3.6			QUADRA POLIESPORTIVA (01 unid.)					280.839,00	342.331,85						0,00	0,00	0,00		342.331,85
2.3.6.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF. 10/2018	PT	16,00	10,50	12,80	168,00	204,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	204,80
2.3.6.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEJUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3/LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M³	31,20	6,59	8,03	205,60	250,53	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	250,53
2.3.6.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	31,20	8,44	10,29	263,32	321,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	321,04
2.3.6.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF. 07/2020 - BOTA FORA	M³xKM	546,00	2,12	2,58	1.157,52	1.408,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.408,68
2.3.6.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³xKM). AF. 07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	7.170,35	2,12	2,58	15.201,13	18.499,49	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	18.499,49
2.3.6.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	409,73	33,70	41,08	13.808,03	16.831,87	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	16.831,87
2.3.6.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M²	1.891,08	2,85	3,47	5.389,57	6.562,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.562,04
2.3.6.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022 - ARQUIBANCADA	M³	31,20	476,27	580,66	14.859,62	18.116,59	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	18.116,59
2.3.6.9	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF. 08/2017 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE PEDRA ARGAMASSADA - 5cm	M²	2,34	576,35	702,68	1.348,65	1.644,27	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.644,27

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		8.064.708,71							
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		432.619,48							
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:		21,39%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 05										
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	INCRÉM. NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	INCRÉM. NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.6.10	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 - ARQUIBANCADA	M²	208,65	128,21	156,31	26.751,01	32.614,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		32.614,08
2.3.6.11	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 - ARQUIBANCADA FACE EXTERNA	M²	76,05	3,80	4,63	288,99	352,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		352,11
2.3.6.12	87811	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 - ARQUIBANCADA FACE EXTERNA	M²	76,05	69,67	84,94	5.298,40	6.459,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		6.459,68
2.3.6.13	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019 - ARQUIBANCADA	M²	63,04	160,50	195,68	10.117,27	12.334,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		12.334,88
2.3.6.14	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017 - ARQUIBANCADA - 10cm	M²	7,78	576,35	702,68	4.484,00	5.466,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		5.466,85
2.3.6.15	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - ARQUIBANCADA	M²	127,88	41,74	50,88	5.337,71	6.506,53	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		6.506,53
2.3.6.16	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14": ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 - PS - ARQUIBANCADA	M	43,00	536,64	654,27	23.075,52	28.133,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		28.133,61
2.3.6.17	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019 - QUADRA	M²	52,33	160,50	195,68	8.398,32	10.239,15	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		10.239,15
2.3.6.18	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	60,69	451,09	549,96	27.374,84	33.374,87	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		33.374,87
2.3.6.19	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - QUADRA	M²	606,86	41,74	50,88	25.330,33	30.877,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		30.877,03
2.3.6.20	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - QUADRA	M²	606,86	52,87	64,45	32.084,68	39.112,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		39.112,12
2.3.6.21	CPU.02	PRÓPRIA	PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM - QUADRA	M	245,00	17,01	20,73	4.167,45	5.078,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		5.078,85
2.3.6.22	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 50xCM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	199,20	165,87	202,22	33.041,30	40.282,22	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		40.282,22
2.3.6.23	102487	SINAPI	BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (35x35x h=50) - BASE PARA MONTANTE DO ALMBRADO	M³	1,35	539,27	657,47	726,66	885,94	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		885,94
2.3.6.24	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MURETA BASE PIALAMBRADO (h=40cm) SOBRE PISO ACABADO SOB ALAMBRADO	M²	26,56	82,32	100,36	2.186,41	2.665,56	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		2.665,56
2.3.6.25	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023 - MURETA	M²	53,12	7,31	8,91	388,30	473,29	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		473,29
2.3.6.26	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UNID.	1,00	2.042,32	2.489,99	2.042,32	2.489,99	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		2.489,99
2.3.6.27	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X3M EM AÇO GALV 3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	UNID.	1,00	4.291,18	5.231,80	4.291,18	5.231,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		5.231,80
2.3.6.28	2419	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA	UNID.	1,00	11.215,87	13.674,38	11.215,87	13.674,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		13.674,38
2.3.6.29	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	44,00	41,75	50,90	1.837,00	2.239,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		2.239,60
2.3.7			QUADRAS DE AREIA (02 unid.)					111.487,17	135.899,81						27.773,89	0,00	27.773,89		108.125,92
2.3.7.1	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	12,48	6,59	8,03	82,24	100,21	12,48	12,48	100,00%	100,21	100,00%	7.246,64	0,00	100,21	100,00%	0,00
2.3.7.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - QUADRAS DE AREIA	M³	12,48	476,27	580,66	5.943,84	7.246,63	12,48	12,48	100,00%	7.246,64	100,00%	7.246,64	0,00	7.246,64	100,00%	-0,01
2.3.7.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	7,90	579,18	706,13	4.577,83	5.581,25	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		5.581,25
2.3.7.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	192,00	33,70	41,08	6.470,40	7.887,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		7.887,36
2.3.7.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	240,00	8,44	10,29	2.025,60	2.469,60	80,00	80,00	33,33%	823,20	33,33%	1.646,40	0,00	823,20	33,33%	1.646,40
2.3.7.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	3.360,00	2,12	2,58	7.123,20	8.668,80	2.400,00	0,00	2.400,00	71,43%	6.192,00	0,00	6.192,00	71,43%	2.476,80	
2.3.7.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_08/2021	M²	960,00	2,85	3,47	2.736,00	3.331,20	256,00	256,00	26,67%	888,32	0,00	888,32	26,67%	2.442,88		
2.3.7.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	M²	120,00	160,50	195,68	19.260,00	23.481,60	64,00	64,00	53,33%	12.523,52	0,00	12.523,52	53,33%	10.958,08		
2.3.7.9	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 50xCM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	348,00	165,87	202,22	57.722,76	70.372,56	288,00	288,00	82,76%	0,00	0,00	0,00	0,00%	70.372,56		
2.3.7.10	102487	SINAPI	BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (40x40x h=50) - BASE MONTANTE DO ALMBRADO	M³	3,20	539,27	657,47	1.725,66	2.103,90	3,20	3,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.103,90		

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				8.064.708,71				
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				432.619,48				
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:				21,39%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																		
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 05									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE REALIZADA	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE REALIZADA	ACUMULADO TOTAL	%
2.3.7.11	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021 - MURETA BASE PIALAMBRADO (1b=40cm) SOBRE EMBASAMENTO	M²	46,40	82,32	100,36	3.819,64	4.656,70	46,40		46,40	100,00%		0,00	0,00	0,00%	4.656,70
2.4			PASSAGENS SOBRE O CANAL EM CONCRETO ARMADO					20.996,47	25.595,28						0,00	3.864,33	3.864,33	21.730,95
2.4.1	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = ZOMPA, TRAÇO 12,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M³	12,30	613,23	747,65	7.542,72	9.196,09	0,00	1,83	1,83	14,89%		0,00	1.369,32	1.369,32	7.826,77
2.4.2	103762	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2022	M²	88,15	60,15	73,33	5.302,22	6.464,03	0,00	12,21	12,21	13,85%		0,00	895,36	895,36	5.568,67
2.4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	466,95	8,74	10,65	4.081,14	4.973,01	0,00	77,62	77,62	16,62%		0,00	826,64	826,64	4.146,37
2.4.4	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF. 06/2022	KG	105,00	9,46	11,53	993,30	1.210,65	0,00	18,60	18,60	17,71%		0,00	214,41	214,41	996,24
2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M³	12,30	250,17	305,00	3.077,09	3.751,50	0,00	1,83	1,83	14,89%		0,00	558,61	558,61	3.192,89
2.5			CALÇADAS EM CONCRETO					228.197,70	278.135,98						21.399,76	27.712,66	48.112,42	229.023,56
2.5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	292,90	47,28	57,64	13.848,31	16.882,75	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	16.882,75
2.5.2	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	691,50	33,70	41,08	23.303,55	28.406,82	30,94		30,94	4,47%		1.271,02	0,00	1.271,02	27.135,80
2.5.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	864,38	8,44	10,29	7.295,32	8.894,41	38,67		38,67	4,47%		397,91	0,00	397,91	8.496,50
2.5.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	12.101,25	2,12	2,58	25.654,65	31.221,22	609,07		609,07	5,03%		1.571,40	0,00	1.571,40	29.649,82
2.5.5	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M²	2.766,00	2,85	3,47	7.883,10	9.598,02	154,68		154,68	5,59%		536,74	0,00	536,74	9.061,28
2.5.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 07/2019	M²	69,15	160,50	195,68	11.098,57	13.531,27	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	13.531,27
2.5.7	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M²	1.383,00	93,45	113,93	129.241,35	157.565,19	154,68	224,00	378,68	27,38%		17.622,69	25.520,32	43.143,01	114.422,18
2.5.8	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	669,80	14,74	17,97	9.872,86	12.036,30	0,00	122,00	122,00	18,21%		0,00	2.192,34	2.192,34	9.843,96
2.6			CICLOFAIXA					726.428,18	885.538,33						130.187,43	83.029,59	213.217,02	672.321,31
2.6.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	1.281,40	0,52	0,63	666,32	807,28	768,84		768,84	60,00%		484,37	0,00	484,37	322,91
2.6.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	M²	2.562,80	2,68	3,26	6.868,30	8.354,72	2.562,80		2.562,80	100,00%		8.354,73	0,00	8.354,73	-0,01
2.6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	2.562,80	47,28	57,64	121.169,18	147.719,79	1.053,00	527,00	1.580,00	61,65%		40.982,04	30.376,28	71.358,32	76.361,47
2.6.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	512,56	33,70	41,08	17.273,27	21.055,96	115,05	90,00	205,05	40,01%		2.088,92	3.697,20	5.786,12	15.269,84
2.6.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	640,70	8,44	10,29	5.407,50	6.592,80	143,81	112,50	256,31	40,00%		654,03	1.157,63	1.811,66	4.781,14
2.6.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	7.175,84	2,12	2,58	15.212,78	18.513,66	2.013,34	1.575,00	3.588,34	50,01%		2.295,79	4.063,50	6.359,29	12.154,37
2.6.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	M²	1.281,40	2,85	3,47	3.651,99	4.446,45	876,00	225,00	1.101,00	85,92%		2.045,57	780,75	2.826,32	1.620,14
2.6.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF. 07/2019	M²	256,28	160,50	195,68	41.132,94	50.148,87	14,76	2,20	16,96	6,62%		2.258,15	430,50	2.688,64	47.460,23
2.6.9	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	M²	2.562,80	93,45	113,93	239.493,66	291.979,80	892,50	355,50	1.248,00	48,70%		65.794,58	40.502,12	106.296,69	185.683,11
2.6.10	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.281,40	14,74	17,97	18.887,83	23.026,75	510,00	112,50	622,50	48,58%		5.229,27	2.021,63	7.250,90	15.775,86
2.6.11	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 05/2021 - VERMELHO	M²	2.562,80	52,87	64,45	135.495,23	165.172,46	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	165.172,46
2.6.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	2.562,80	47,28	57,64	121.169,18	147.719,79	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	147.719,79
2.7			PISTA DE CAMINHADA					457.562,68	557.760,92						133.955,25	95.071,79	229.027,03	328.733,89
2.7.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	1.217,83	0,52	0,63	633,27	767,23	742,87		742,87	61,00%		468,01	0,00	468,01	299,22
2.7.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2018	M²	2.435,66	2,68	3,26	6.527,56	7.940,25	2.435,66		2.435,66	100,00%		7.940,25	0,00	7.940,25	0,00
2.7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M²	1.217,83	47,28	57,64	57.579,00	70.195,72	506,00	460,00	966,00	79,32%		18.156,60	26.514,40	44.671,00	25.524,72
2.7.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	487,13	33,70	41,08	16.416,34	20.011,38	181,50	135,00	316,50	64,97%		4.535,23	5.545,80	10.081,03	9.930,35
2.7.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M³	608,92	8,44	10,29	5.139,24	6.265,73	226,88	168,75	395,63	64,97%		1.420,02	1.736,44	3.156,46	3.109,27

FILIFE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:008378
66430

Assinado de forma digital
por FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.04.09 08:46:03
-03'00'



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		8.064.708,71							
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		432.619,48							
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:		21,39%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 05										
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.7.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	8.524,81	2,12	2,58	18.072,59	21.994,00	3.216,25	2.437,50	5.653,75	66,32%		5.087,76	6.288,75	11.376,51	51,73%	10.617,49
2.7.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	2.435,66	2,85	3,47	6.941,63	8.451,74	1.150,00	450,00	1.600,00	65,69%		2.616,38	1.561,50	4.177,88	49,43%	4.273,86
2.7.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM. AF_07/2019	M³	243,57	160,50	195,68	39.092,34	47.660,99	6,30		6,30	2,59%		1.232,78	0,00	1.232,78	2,59%	46.428,21
2.7.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO). AF_06/2018	M	1.281,00	47,28	57,64	60.565,68	73.836,84	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	73.836,84	
2.7.10	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	2.435,66	93,45	113,93	227.612,42	277.494,74	1.188,00	450,00	1.638,00	67,25%		85.903,22	51.268,50	137.171,72	49,43%	140.323,02

FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:008378664
30

Assinado de forma digital por FILIFE ABBOTT
GALVAO RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.04.09 08:46:15 -03'00'



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26															
Obra: Construção do Parque Linear Ramadilha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		8.064.708,71															
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		432.619,48															
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:		21,39%															
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																											
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 05																		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO								
2.7.11	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.287,83	14,74	17,97	18.982,61	23.142,30	703,00	120,00	823,00	63,91%		6.594,99	2.156,40	8.751,39	37,82%	14.390,91								
2.8			PET PLACE					15.405,80	18.779,97						12.942,80	0,00	12.942,80		5.837,17								
2.9			ESPAÇO COBERTO MULTIUSO					108.613,01	132.411,86						0,00	0,00	0,00		132.411,86								
2.10			CAMPO DE FUTEBOL					328.131,83	399.799,01						0,00	0,00	0,00		399.799,01								
2.11			ESPAÇO PARA DESCANSO					5.528,04	6.736,97						0,00	0,00	0,00		6.736,97								
2.12			OUTROS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					704.926,92	859.409,40						78.427,85	71.066,39	149.494,24		709.915,16								
2.12.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UNID	20,00	1.280,74	1.561,47	25.614,80	31.229,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	31.229,40								
2.12.2	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO NO ENTORNO DO PARQUE	UNID	30,00	477,08	581,65	14.312,40	17.449,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	17.449,50								
2.12.3	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - MURETA SOBRE PAREDE DO CANAL	M²	514,16	114,17	139,19	58.701,64	71.565,93	332,40	181,76	514,16	100,00%		46.266,76	25.299,17	71.565,93	100,00%	0,00								
2.12.4	CPU.E2	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=0,70M, COM BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2" A CADA 2,0M E BARRAS HORIZONTAIS INFERIOR, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR DE 1.1/2" C/ FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO - PAREDE DO CANAL E PASSAGENS	M	1.357,40	220,95	269,38	299.917,53	365.656,41	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	365.656,41								
2.12.5	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 - PERGOLA (CONVIVÊNCIA)	M²	87,50	205,02	249,96	17.939,25	21.871,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	21.871,50								
2.12.6	104658	SINAPI	PISO PODOYATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M²	47,25	114,69	139,83	5.419,10	6.606,96	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.606,96								
2.12.7	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	568,00	83,61	101,93	47.490,48	57.896,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	57.896,24								
2.12.8	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	750,46	47,28	57,64	35.481,74	43.256,51	443,98	184,00	627,98	83,68%		14.871,12	10.605,76	25.476,88	58,90%	17.779,63								
2.12.9	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - CIRCULAÇÃO INTERNA	M²	2.250,00	53,44	65,15	120.240,00	146.587,50	616,33	539,70	1.156,03	51,38%		9.794,65	35.161,46	44.956,11	30,67%	101.631,39								

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:008378
66430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.04.09 08:47:11
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					8.064.708,71				
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					432.619,48				
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:					21,39%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 05					VALORES				
						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.12.10			CONTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (CIRCULAÇÃO INTERNA)																
2.12.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M³	5,29	72,19	88,01	382,02	465,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	465,74
2.12.11	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 08/2022	M³	5,29	476,27	580,66	2.520,42	3.072,85	3,68		3,68	69,54%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.072,85
2.12.12	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M³	3,35	579,18	706,13	1.941,17	2.366,66	2,79		2,79	83,24%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.366,66
2.12.13			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PARQUE												0,00		0,00		
2.12.47			REDE COLETORA DE ESGOTOS - PARQUE												0,00		0,00		
2.14			JARDIM SENSORIAL					132.982,38	162.105,57						64.618,27	0,00	64.618,27		97.487,30
2.15			ADMINISTRAÇÃO					109.734,30	133.777,92						0,00	5.004,61	5.004,61		128.773,31
3.05			REDE COLETORA DE ESGOTO - REGIÃO III - RUA FLORÍPEDES COUTINHO					1.173.808,07	1.449.981,99						0,00	0,00			1.449.981,99
4.0			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO (2 UND.)		2,00	80.997,55	98.752,21	161.995,10	197.489,62						4.138,24	66.847,87		130.641,75	
5.0			CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE					2.349.096,86	2.863.726,64						81.252,74	421.057,15		2.442.669,49	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					62.502,14	76.185,80						856,13	60.560,76		15.625,04	
5.1.1	CPU.G5	PRÓPRIA	Placa da obra em chapas de aço galvanizado, Padrão Governo Federal	m²	10,00	344,76	420,33	3.447,60	4.203,30	10,00		10,00	100,00%		4.203,30	0,00		100,00%	0,00
5.1.2	98459	SINAPI	Tapume com telha metálica. af. 05/2018	m²	99,00	96,06	117,11	9.509,94	11.593,89	99,00		99,00	100,00%		11.593,89	0,00	11.593,89	100,00%	0,00
5.1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabearia, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00	1.676,69	2.044,22	1.676,69	2.044,22	1,00		1,00	100,00%		2.044,22	0,00		100,00%	0,00
5.1.4	C1622	SEINFRA	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	3.600,03	4.389,15	3.600,03	4.389,15	1,00		1,00	100,00%		4.389,15	0,00		100,00%	0,00
5.1.5	10779	SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 micrômetros (nao inclui mobilização/dsmobilização)	mês	8,00	1.112,50	1.356,36	8.900,00	10.850,88	1,36	0,35	1,71	21,39%		1.845,14	475,63	2.320,77	21,39%	8.530,11
5.1.6	10775	SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas (nao inclui mobilização/dsmobilização)	mês	8,00	890,00	1.085,08	7.120,00	8.680,64	1,36	0,35	1,71	21,39%		1.476,10	380,50	1.856,60	21,39%	6.824,04
5.1.7	93584	SINAPI	Barraço provisório para deposito (6,00 x 4,00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00		24,00	100,00%		22.757,76	0,00	22.757,76	100,00%	0,00
5.1.8	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 2,00m - 2 utilizações, af. 10/2018	m	166,00	53,04	64,66	8.804,64	10.733,56	166,00		166,00	100,00%		10.733,56	0,00	10.733,56	100,00%	0,00
5.1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.220,00	0,35	0,42	777,00	932,40	1.575,00		1.575,00	70,95%		661,50	0,00	661,50	70,95%	270,90
5.2			MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES					40.847,58	49.795,48						0,00	49.003,26		792,22	
5.2.1			EDIFICAÇÃO					40.459,11	49.322,11						0,00	49.003,26		318,85	
5.2.1.1	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af. 05/2016	m³	356,40	68,69	83,74	24.481,11	29.844,93	356,40		356,40	100,00%		29.844,94	0,00	29.844,94	100,00%	-0,01
5.2.1.2	96525	SINAPI	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de formas). af. 06/2017	m³	250,58	44,22	53,91	11.080,64	13.508,76	250,58		250,58	100,00%		13.508,77	0,00	13.508,77	100,00%	-0,01
5.2.1.3	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	107,09	2,63	3,20	281,64	342,68	107,09		107,09	100,00%		342,69	0,00	342,69	100,00%	-0,01
5.2.1.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af. 04/2016	m³	210,86	21,89	26,68	4.615,72	5.625,74	198,91		198,91	94,33%		5.306,87	0,00	5.306,87	94,33%	318,87
5.2.2			MURETA E ABRO GÁS					388,47	473,37						0,00	0,00			473,37
5.2.2.1	102279	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³) larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af. 02/2021	m³	15,68	6,59	8,03	103,33	125,91	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	125,91
5.2.2.2	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	13,37	2,63	3,20	35,16	42,70	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	42,70
5.2.2.3	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	11,42	21,89	26,68	249,98	304,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	304,68
5.3			FUNDAÇÕES					192.188,57	234.292,49						26.693,00	162.280,71		72.011,78	
5.3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					56.970,76	69.452,11						0,00	67.600,42		1.851,69	
5.3.1.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af. 02/2021	m³	163,67	72,19	88,01	11.815,33	14.404,59	160,52		160,52	98,08%		14.127,37	0,00	14.127,37	98,08%	277,22
5.3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	47,73	29,90	36,45	1.427,12	1.739,75	47,72		47,72	99,98%		1.739,39	0,00	1.739,39	99,98%	0,36
5.3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	131,71	138,98	169,44	18.305,05	22.316,94	131,71		131,71	100,00%		22.316,94	0,00	22.316,94	100,00%	0,00
5.3.1.4	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af. 06/2017	kg	317,20	14,85	18,10	4.710,42	5.741,32	288,36		288,36	90,91%		5.219,32	0,00	5.219,32	90,91%	522,00
5.3.1.5	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af. 06/2017	kg	41,25	13,68	16,67	564,30	687,63	37,50		37,50	90,91%		625,12	0,00	625,12	90,91%	62,51
5.3.1.6	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af. 06/2017	kg	366,94	12,15	14,81	4.458,32	5.434,38	333,58		333,58	90,91%		4.940,32	0,00	4.940,32	90,91%	494,06
5.3.1.7	96547	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af. 06/2017	kg	225,00	10,25	12,49	2.306,25	2.810,25	204,55		204,55	90,91%		2.554,83	0,00	2.554,83	90,91%	255,42
5.3.1.8	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af. 06/2017	kg	134,38	16,12	19,65	2.166,20	2.640,56	122,16		122,16	90,91%		2.400,44	0,00	2.400,44	90,91%	240,12
5.3.1.9	103685	SINAPI	Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af. 02/2022 ps	m³	15,55	721,40	879,53	11.217,77	13.676,69	15,55		15,55	100,00%		13.676,69	0,00	13.676,69	100,00%	0,00
5.3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					97.005,49	118.257,24						26.693,00	94.680,29		23.576,95	
5.3.2.1	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	60,44	29,90	36,45	1.807,15	2.203,03	60,44		60,44	100,00%		2.203,04	0,00	2.203,04	100,00%	-0,01
5.3.2.2	94968	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L. af. 05/2021	m³	55,45	373,95	455,91	20.735,52	25.280,20	7,73		7,73	13,94%		3.524,18	0,00	3.524,18	13,94%	21.756,02
5.3.2.3	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	349,55	70,58	86,05	24.671,23	30.078,77	155,82	193,73	349,55	100,00%		13.408,66	16.670,12	30.078,78	100,00%	-0,01
5.3.2.4	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af. 06/2017	kg	660,10	13,68	16,67	9.030,16	11.003,86	600,09		600,09	90,91%		10.003,50	0,00	10.003,50	90,91%	1.000,36
5.3.2.5	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af. 06/2017	kg	113,60	12,15	14,81	1.380,24	1.682,41	103,27		103,27	90,91%		1.529,43	0,00	1.529,43	90,91%	152,98
5.3.2.6	96547	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af. 06/2017	kg	26,41	10,25	12,49	270,70	329,86	24,01		24,01	90,91%		299,88	0,00	299,88	90,91%	29,98
5.3.2.7	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af. 06/2017	kg	356,91	16,12	19,65	5.753,38	7.013,28	324,46		324,46	90,91%		6.375,64	0,00	6.375,64	90,91%	637,64
5.3.2.8	103685	SINAPI	Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af. 02/2022 ps	m³	24,18	721,40	879,53	17.443,45	21.267,03	24,18		24,18	100,00%		21.267,04	0,00	21.267,04	100,00%	-0,01
5.3.2.9	98557	SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af. 06/2018	m²	322,40	49,36	60,17	15.913,66	19.398,80	155,82	166,58	322,40	100,00%		9.375,93	10.022,88	19.398,81	100,00%	-0,01

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26						
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				8.064.708,71						
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				432.619,48						
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025										Porcentagem total realizada:				21,39%						
PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																				
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 05											
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				VALORES						
										ACUMULADO ANTERIOR	INCRÉMENTO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	INCRÉMENTO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	
5.3			CAIXA D'ÁGUA - 15.000L EM CONCRETO ARMADO					29.363,55	35.794,98							0,00	0,00			35.794,98
5.3.3.1	99059	SINAPI	Locação da obra	m²	19,10	53,04	64,66	1.013,06	1.235,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		1.235,00
5.3.3.2	102279	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³) larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m³	8,97	6,59	8,03	59,11	72,02	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		72,02
5.3.3.3	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m³	12,20	465,76	567,85	5.682,27	6.927,77	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		6.927,77
5.3.3.4	96541	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm. 4 utilizações. af_06/2017	m²	3,60	183,66	223,91	661,17	806,07	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		806,07
5.3.3.5	92263	SINAPI	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	38,50	158,28	192,97	6.093,78	7.429,34	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		7.429,34
5.3.3.6	92265	SINAPI	Fabricação de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	24,30	102,62	125,11	2.493,66	3.040,17	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		3.040,17
5.3.3.7	92267	SINAPI	Fabricação de forma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	70,70	29,69	36,19	2.099,08	2.558,63	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.558,63
5.3.3.8	96544	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	401,80	14,85	18,10	5.966,73	7.272,58	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		7.272,58
5.3.3.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	131,60	13,68	16,67	1.800,28	2.193,77	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.193,77
5.3.3.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	113,50	12,15	14,81	1.379,02	1.680,93	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		1.680,93
5.3.3.11	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	107,10	16,12	19,65	1.726,45	2.104,51	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		2.104,51
5.3.3.12	103673	SINAPI	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	m³	11,10	35,04	42,72	388,94	474,19	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		474,19
5.3.4			ABRIGO DE GÁS - BLOCOS					1.088,31	1.326,78							0,00	0,00			1.326,78
5.3.4.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25	28,80	35,11	36,00	43,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		43,88
5.3.4.2	96534	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00	82,11	100,10	410,55	500,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		500,50
5.3.4.3	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	10,19	16,12	19,65	164,26	200,23	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		200,23
5.3.4.4	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,63	757,95	924,09	477,50	582,17	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		582,17
5.3.5			MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME					7.760,46	9.461,38							0,00	0,00			9.461,38
5.3.5.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,12	28,80	35,11	349,05	425,53	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		425,53
5.3.5.2	94968	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrame	m²	1,13	373,95	455,91	422,56	515,17	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		515,17
5.3.5.3	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	44,47	70,58	86,05	3.138,69	3.826,64	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		3.826,64
5.3.5.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	84,20	12,96	15,80	1.091,23	1.330,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		1.330,36
5.3.5.5	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,64	757,95	924,09	2.758,93	3.363,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		3.363,68
5.4			SUPERESTRUTURA					115.450,99	140.735,31							63.703,61	84.447,55			140.735,31
5.4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					53.104,57	64.734,48							42.045,29	62.789,23			1.945,25
5.4.1.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	333,34	42,40	51,69	14.133,61	17.230,34	24,97	308,37	333,34	100,00%		1.290,60	15.939,75	17.230,34	100,00%		0,00
5.4.1.2	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	839,33	10,58	12,89	8.880,11	10.818,96	763,03		763,03	90,91%		9.835,46	0,00	9.835,46	90,91%		983,50
5.4.1.3	92763	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	312,88	8,96	10,92	2.803,40	3.416,64	284,44		284,44	90,91%		3.106,08	0,00	3.106,08	90,91%		310,56
5.4.1.4	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	450,22	13,05	15,91	5.875,37	7.163,00	409,29		409,29	90,91%		6.511,80	0,00	6.511,80	90,91%		651,20
5.4.1.5	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	28,25	757,95	924,09	21.412,08	26.105,54	0,00	28,25	28,25	100,00%		0,00	26.105,54	26.105,54	100,00%		0,00
5.4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					53.578,68	65.313,35							21.658,32	21.658,32			43.655,03
5.4.2.1	92479	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10	64,36	78,46	22.146,27	26.998,08	0,00	81,38	81,38	23,65%		0,00	0,00	6.385,07	23,65%		20.613,01
5.4.2.2	92761	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	675,91	11,77	14,34	7.955,46	9.692,54	0,00	675,91	675,91	100,00%		0,00	9.692,55	9.692,55	100,00%		-0,01
5.4.2.3	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	9,64	10,58	12,89	101,99	124,25	0,00	9,64	9,64	100,00%		0,00	124,26	124,26	100,01%		-0,01
5.4.2.4	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	365,31	13,05	15,91	4.767,29	5.812,08	0,00	342,96	342,96	93,88%		0,00	5.456,44	5.456,44	93,88%		355,64
5.4.2.5	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55	757,95	924,09	18.607,67	22.686,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%		22.686,40

FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430

Assinado de forma digital por
FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.04.09 08:48:07 -03'00'



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.	Total da obra:	10.259.633,26
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.	Saldo em Planilha:	8.064.708,71
Endereç Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.	Medido no Período:	432.619,48
Período da Medição: 22/02/2025 a 04/04/2025	Porcentagem total realizada:	21,39%

PLANILHA DE MEDIÇÃO 05																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 05									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					4.047,55	4.933,77							0,00	0,00		4.933,77
5.4.3.1	93184	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	124,12	32,61	39,75	4.047,55	4.933,77	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.933,77
5.4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					2.034,43	2.479,86							0,00	0,00		2.479,86
5.4.5			CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE					2.685,76	3.273,85							0,00	0,00		3.273,85
5.5			SISTEMA DE VEDAÇÃO					150.443,81	183.413,80							0,00	46.030,14		137.383,66
5.5.1			ELEMENTOS VAZADOS					1.351,45	1.647,67							0,00	0,00		1.647,67
5.15			LOUÇAS E METAIS					61.424,06	74.886,57							0,00	0,00		74.886,57
5.16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					9.196,13	11.211,53							0,00	0,00		11.211,53
5.17			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					158.990,03	193.775,88							0,00	0,00		193.775,88
5.17.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					3.190,41	3.889,72							0,00	0,00		3.889,72
5.17.2			DISJUNTORES					7.034,45	8.575,28							0,00	0,00		8.575,28
5.17.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					23.239,94	28.327,03							0,00	0,00		28.327,03
5.17.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					94.092,93	114.663,58							0,00	0,00		114.663,58
5.17.5			ELETROCALHAS					5.194,50	6.333,00							0,00	0,00		6.333,00
5.17.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					26.237,80	31.987,27							0,00	0,00		31.987,27
5.18			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					1.163,89	1.418,72							0,00	0,00		1.418,72
5.19			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					23.119,28	28.179,97							0,00	0,00		28.179,97
5.19.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS					4.635,29	5.651,27							0,00	0,00		5.651,27
5.19.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS					10.660,08	12.991,75							0,00	0,00		12.991,75
5.19.3			TOMADAS					1.079,46	1.315,98							0,00	0,00		1.315,98
5.19.4			CAIXAS E ACESSÓRIOS					1.089,14	1.327,67							0,00	0,00		1.327,67
5.19.5			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					5.655,31	6.893,30							0,00	0,00		6.893,30
5.20			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					1.242,26	1.514,56							0,00	0,00		1.514,56
5.21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					128.629,88	156.819,61							0,00	18.734,72		138.084,89
5.21.1			GERAIS					54.934,00	66.973,34							0,00	0,00		66.973,34
5.21.2			MURO DE CONTORNO (35,00 X 45,00)					73.695,88	89.846,27							0,00	18.734,72		71.111,55
VALOR TOTAL DO CONTRA									10.268.874,16	MEDIDO NO PERÍODO:						432.619,48	SALDO:		8.064.708,71
TOTAL DO BDI =																			

VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$	432.619,4805
---------------------	-----	--------------

FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:008378664
30

Assinado de forma digital por
FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.04.09 08:46:57 -03'00'