

À
Prefeitura Municipal de Campina Grande
SECOB - Secretaria de Obras
Rua Irineu Joffily, 304, Centro – Campina Grande/PB - CEP: 58400-270

Nesta

Ref. Contrato nº 2.08.007/2024

ASSUNTO: Solicitação de reajustamento medição Nº 06

Seguindo os preceitos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, o contrato 2.08.007/2024, na cláusula 7.0 deste, determina que o índice de reajustamento é obtido utilizando-se os índices mensais, INCC, fornecidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e aplicados na fórmula fornecida na mesma cláusula.

Após visita aos sítios que informam os índices do INCC - FGV e à aplicação destes nas fórmulas determinadas, tem-se que o índice de reajuste requerido é de **4,67%** para os serviços executados, sendo utilizados para reajustar os valores da **06ª medição** do contrato citado.

Índices do INCC segundo FGV:

Julho/2023 = I_0 = 1.076,626

Julho 2024 = I_1 = 1.126,916

Aplicando estes valores na fórmula contratual temos:

$$R = V \cdot 433.954,17 \times ((I_1 - I_0) / I_0)$$

$$R = 433.954,17 \times ((1.126,916 - 1.076,626) / 1.076,626)$$

$$R = 433.954,17 \times (0,0467107426348611)$$

$$R = 20.280,32$$

Onde o índice de reajuste de preços é de **4,67%**

Valor da 06ª medição: **R\$ 433.954,17**


Valor do reajuste para 06ª medição: **R\$ 20.280,32**

Assim sendo, **solicito o reajustamento da medição 06 no valor de R\$ 20.280,32** (Vinte mil duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos.)

Campina Grande, 17 de junho 2025.

PLANA EDIFICAÇÕES LTDA.

CNPJ: 05.346.248/0001-22



Filipe Abbott Galvão Rodrigues

Eng.º Civil - CREA 210525250-8

Diretor - CPF 008.378.664-30



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:55:32
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	REMANESC ENTE NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS					858.508,10	882.885,57							85.428,09	299.585,05		583.300,52
1.1			Administração Local da Obra (Não incide BDI)					747.236,16	747.236,16						156.975,50	82.232,51	239.208,01		508.028,15
1.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	21.588,97	21.588,97	259.067,64	259.067,64	2,55	1,32	3,87	32,23%		54.329,63	28.432,67	82.762,30	32,23%	176.305,34
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	24,00	3.982,22	3.982,22	95.573,28	95.573,28	5,11	2,63	7,74	32,23%		20.086,68	10.453,33	30.540,01	32,23%	65.033,27
1.1.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	2.881,70	2.881,70	34.580,40	34.580,40	2,55	1,32	3,87	32,23%		7.280,74	3.789,44	11.070,18	32,23%	23.510,22
1.1.4	100316	SINAPI	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	2.786,19	2.786,19	33.434,28	33.434,28	2,55	1,32	3,87	32,23%		7.039,43	3.663,84	10.703,27	32,23%	22.731,01
1.1.5	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.738,21	3.738,21	44.858,52	44.858,52	2,55	1,32	3,87	32,23%		9.444,76	4.915,75	14.360,50	32,23%	30.498,02
1.1.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.237,51	3.237,51	38.850,12	38.850,12	2,56	1,31	3,87	32,23%		8.148,81	4.228,19	12.377,00	32,23%	26.473,12



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:008378
66430

Assinado de forma digital
por FILIPPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:55:44
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				VALORES					
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
1.1.7	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	4.933,84	4.933,84	59.206,08	59.206,08	2,55	1,32	3,87	32,23%		12.465,58	6.488,00	18.953,58	32,23%	40.252,50
1.1.8	COTAÇÃO01	PRÓPRIA	VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO	mês	12,00	1.617,90	1.617,90	19.414,80	19.414,80	2,55	1,32	3,87	32,23%		4.087,69	2.127,54	6.215,23	32,23%	13.199,57
1.1.9	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.278,20	3.278,20	39.338,40	39.338,40	2,55	1,32	3,87	32,23%		8.282,52	4.310,83	12.593,35	32,23%	26.745,05
1.1.10	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (02)	H	5.184,00	23,71	23,71	122.912,64	122.912,64	1.087,99	583,00	1.670,99	32,23%		25.809,66	13.822,93	39.632,59	32,23%	83.280,05
1.2			Canteiro de Obras					111.271,94	135.649,41						57.181,46	3.195,57	60.377,04		75.272,37
1.2.1	51	ORSE	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	50,00	349,79	426,46	17.489,50	21.323,00	25,00		25,00	50,00%		10.661,50	0,00	10.661,50	50,00%	10.661,50
1.2.2	98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM, H=2, 2M	m²	352,00	104,54	127,45	36.798,08	44.862,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	44.862,40
1.2.3	C2850	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	un	1,00	1.676,69	2.044,22	1.676,69	2.044,22	1,00		1,00	100,00%		2.044,22	0,00	2.044,22	100,00%	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:0083
7866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13
14:55:59 -03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
1.2.4	C1622	SEINFRA	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	un	1,00	3.600,03	4.389,15	3.600,03	4.389,15	1,00		1,00	100,00%		4.389,15	0,00	4.389,15	100,00%	0,00
1.2.5	10779	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	12,00	1.112,50	1.356,36	13.350,00	16.276,32	2,57	1,30	3,87	32,24%		4.197,32	1.763,27	5.960,59	36,62%	10.315,73
1.2.6	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	12,00	890,00	1.085,08	10.680,00	13.020,96	2,43	1,32	3,75	31,27%		2.638,91	1.432,31	4.071,22	31,27%	8.949,74
1.2.7	93584	SINAPI	BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO (6,00 X 4,00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00		24,00	100,00%		22.757,76	0,00	22.757,76	100,00%	0,00
1.2.8	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	160,00	53,04	64,66	8.486,40	10.345,60	160,00		160,00	100,00%		10.345,60	0,00	10.345,60	100,00%	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:0083
7866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:56:16
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:										433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:										32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																								
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06														
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES									
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
1.2.9	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	1.500,00	0,35	0,42	525,00	630,00	350,00		350,00	23,33%		147,00	0,00	147,00	23,33%	483,00					
2.0			PARQUE					3.999.109,17	4.874.790,34						1.807.806,90	297.249,89	2.105.056,78		2.774.288,43					
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					309.081,36	376.751,30						1.834.006,03		1.834.006,03		8.296,01					
2.1.1			DEMOLIÇÃO																					
2.1.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - CALÇADAS	M³	96,08	57,69	70,33	5.542,56	6.756,95	38,04		38,04	39,59%		2.675,03	0,00	2.675,03	39,59%	4.081,92					
2.1.2	CPU.A2	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	440,25	10,28	12,53	4.525,77	5.516,33	274,00		274,00	62,24%		3.433,22	0,00	3.433,22	62,24%	2.083,11					
2.1.3	CPU.B2	PRÓPRIA	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	264,15	10,95	13,35	2.892,44	3.526,40	104,64		104,64	39,61%		1.396,94	0,00	1.396,94	39,61%	2.129,46					
2.1.4	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	4.209,75	2,68	3,26	11.282,13	13.723,78	4.209,75		4.209,75	100,00%		13.723,79	0,00	13.723,79	100,00%	0,00					
2.1.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	412,11	8,83	10,76	3.638,93	4.434,30	412,08		412,08	99,99%		4.433,98	0,00	4.433,98	99,99%	0,32					

[illegible]



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:0083
7866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:56:50
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	3.150,00	2,12	2,58	6.678,00	8.127,00	3.234,32	-84,32	3.150,00	100,00%		8.344,54	-217,54	8.127,00	100,00%	0,00
2.2.5	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	225,00	33,70	41,08	7.582,50	9.243,00	196,25	28,75	225,00	100,00%		8.061,82	1.181,18	9.243,00	100,00%	0,00
2.2.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	180,00	21,89	26,68	3.940,20	4.802,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.802,40
2.3			EQUIPAMENTOS					671.178,16	818.164,00							97.041,77			534.998,86
2.3.1			PLAYGROUND - 01					47.412,48	57.795,00							0,00			57.795,00
2.3.2			PLAYGROUND - 02					33.868,16	41.291,68							0,00			41.291,68
2.3.3			ESPAÇO - JOGOS DE MESA (02 unid.)					34.889,70	42.533,26							0,00			28.362,92
2.3.4			ESPAÇO - CONVIVÊNCIA (05 unid.)					69.310,65	84.483,88							10.499,19			59.258,21



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:57:03
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.4.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	PT	20,00	10,50	12,80	210,00	256,00	8,00	4,00	12,00	60,00%		102,40	51,20	153,60	60,00%	102,40
2.3.4.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	21,56	6,59	8,03	142,08	173,12	21,42		21,42	99,35%		172,00	0,00	172,00	99,35%	1,12
2.3.4.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	21,56	8,44	10,29	181,96	221,85	21,42		21,42	99,35%		220,41	0,00	220,41	99,35%	1,44
2.3.4.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	M³xKM	377,30	2,12	2,58	799,87	973,43	374,85		374,85	99,35%		967,11	0,00	967,11	99,35%	6,32
2.3.4.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	2.640,05	2,12	2,58	5.596,90	6.811,32	977,44	883,57	1.861,02	70,49%		2.521,81	2.279,62	4.801,42	70,49%	2.009,90
2.3.4.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	150,86	33,70	41,08	5.083,98	6.197,32	25,00	23,56	48,56	32,19%		1.026,87	967,92	1.994,79	32,19%	4.202,53
2.3.4.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	377,15	2,85	3,47	1.074,87	1.308,71	183,32	78,54	261,86	69,43%		636,13	272,53	908,66	69,43%	400,05
2.3.4.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M³	21,56	476,27	580,66	10.268,38	12.519,02	3,14		3,14	14,56%		1.823,27	0,00	1.823,27	14,56%	10.695,75



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:57:16
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.4.9	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	11,70	579,18	706,13	6.778,72	8.264,54	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	8.264,54
2.3.4.10	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	377,15	53,44	65,15	20.154,89	24.571,32	83,32	78,54	161,86	42,92%		5.428,48	5.116,86	10.545,35	42,92%	14.025,97
2.3.4.11	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO	UNID	25,00	477,08	581,65	11.927,00	14.541,25	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	14.541,25
2.3.4.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	150,00	47,28	57,64	7.092,00	8.646,00	31,71	31,42	63,13	42,09%		1.827,99	1.811,05	3.639,04	42,09%	5.006,96
2.3.5			ACADEMIA AO AR LIVRE (02 unid.)					93.371,00	113.828,52							0,00			77.888,98
2.3.6			QUADRA POLIESPORTIVA (01 unid.)					280.839,00	342.331,85							86.542,58			255.789,27
2.3.6.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	PT	16,00	10,50	12,80	168,00	204,80	0,00	16,00	16,00	100,00%		0,00	204,80	204,80	100,00%	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:57:30
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.6.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	31,20	6,59	8,03	205,60	250,53	0,00	31,20	31,20	100,00%		0,00	250,53	250,53	100,00%	0,00
2.3.6.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	31,20	8,44	10,29	263,32	321,04	0,00	31,20	31,20	100,00%		0,00	321,04	321,04	100,00%	0,00
2.3.6.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	M³xKM	546,00	2,12	2,58	1.157,52	1.408,68	0,00	546,00	546,00	100,00%		0,00	1.408,68	1.408,68	100,00%	0,00
2.3.6.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	7.170,35	2,12	2,58	15.201,13	18.499,49	0,00	5.250,00	5.250,00	73,22%		0,00	13.545,00	13.545,00	73,22%	4.954,49
2.3.6.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	409,73	33,70	41,08	13.808,03	16.831,87	0,00	84,00	84,00	20,50%		0,00	3.450,72	3.450,72	20,50%	13.381,15
2.3.6.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	1.891,08	2,85	3,47	5.389,57	6.562,04	0,00	600,00	600,00	31,73%		0,00	2.082,00	2.082,00	31,73%	4.480,04
2.3.6.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 - ARQUIBANCADA	M³	31,20	476,27	580,66	14.859,62	18.116,59	0,00	31,20	31,20	100,00%		0,00	18.116,59	18.116,59	100,00%	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:58:00
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:										433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:										32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																								
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06														
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES									
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
2.3.6.9	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE PEDRA ARGAMASSADA - 5cm	M³	2,34	576,35	702,68	1.348,65	1.644,27	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.644,27					
2.3.6.10	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 - ARQUIBANCADA	M²	208,65	128,21	156,31	26.751,01	32.614,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	32.614,08					
2.3.6.11	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - ARQUIBANCADA FACE EXTERNA	M²	76,05	3,80	4,63	288,99	352,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	352,11					
2.3.6.12	87811	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 - ARQUIBANCADA FACE EXTERNA	M²	76,05	69,67	84,94	5.298,40	6.459,68	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.459,68					
2.3.6.13	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - ARQUIBANCADA	M³	63,04	160,50	195,68	10.117,27	12.334,88	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	12.334,88					
2.3.6.14	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 - ARQUIBANCADA - 10cm	M³	7,78	576,35	702,68	4.484,00	5.466,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.466,85					
2.3.6.15	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - ARQUIBANCADA	M²	127,88	41,74	50,88	5.337,71	6.506,53	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.506,53					



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:0083
7866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13
14:58:14 -03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.6.16	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS - ARQUIBANCADA	M	43,00	536,64	654,27	23.075,52	28.133,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	28.133,61
2.3.6.17	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - QUADRA	M²	52,33	160,50	195,68	8.398,32	10.239,15	0,00	52,33	52,33	100,00%		0,00	10.239,15	10.239,15	100,00%	0,00
2.3.6.18	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	60,69	451,09	549,96	27.374,84	33.374,87	0,00	60,69	60,69	100,00%		0,00	33.374,87	33.374,87	100,00%	0,00
2.3.6.19	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - QUADRA	M²	606,86	41,74	50,88	25.330,33	30.877,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	30.877,03
2.3.6.20	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - QUADRA	M²	606,86	52,87	64,45	32.084,68	39.112,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	39.112,12
2.3.6.21	CPU.D2	PRÓPRIA	PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM - QUADRA	M	245,00	17,01	20,73	4.167,45	5.078,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.078,85



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:58:41
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	REMANESCENTE NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.6.22	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M²	199,20	165,87	202,22	33.041,30	40.282,22	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	40.282,22
2.3.6.23	102487	SINAPI	BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (35x35x h=50) - BASE PARA MONTANTE DO ALMBRADO	M³	1,35	539,27	657,47	726,66	885,94	0,00	1,34	1,34	99,74%		0,00	883,64	883,64	99,74%	2,30
2.3.6.24	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 - MURETA BASE P/ALAMBRADO (h=40cm) SOBRE PISO ACABADO SOB ALAMBRADO	M²	26,56	82,32	100,36	2.186,41	2.665,56	0,00	26,56	26,56	100,00%		0,00	2.665,56	2.665,56	100,00%	0,00
2.3.6.25	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MURETA	M²	53,12	7,31	8,91	388,30	473,29	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	473,29
2.3.6.26	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UNID.	1,00	2.042,32	2.489,99	2.042,32	2.489,99	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.489,99
2.3.6.27	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	UNID.	1,00	4.291,18	5.231,80	4.291,18	5.231,80	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.231,80
2.3.6.28	2419	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA	UNID.	1,00	11.215,87	13.674,38	11.215,87	13.674,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	13.674,38



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430

Assinado de forma digital
por FILIFE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13
14:58:56 -03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.3.6.29	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	44,00	41,75	50,90	1.837,00	2.239,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	2.239,60	
2.3.7			QUADRAS DE AREIA (02 unid.)					111.487,17	135.899,81							0,00		14.612,80	
2.4			PASSAGENS SOBRE O CANAL EM CONCRETO ARMADO					20.996,47	25.595,28							3.864,33		17.866,62	
2.4.1	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	12,30	613,23	747,65	7.542,72	9.196,09	1,83	1,83	3,66	29,78%		1.369,32	1.369,32	2.738,64	29,78%	6.457,45
2.4.2	103762	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	M²	88,15	60,15	73,33	5.302,22	6.464,03	12,21	12,21	24,42	27,70%		895,36	895,36	1.790,72	27,70%	4.673,31
2.4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	466,95	8,74	10,65	4.081,14	4.973,01	77,62	77,62	155,24	33,24%		826,64	826,64	1.653,28	33,24%	3.319,73
2.4.4	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	105,00	9,46	11,53	993,30	1.210,65	18,60	18,60	37,19	35,42%		214,41	214,41	428,81	35,42%	781,84



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:59:11
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M³	12,30	250,17	305,00	3.077,09	3.751,50	1,83	1,83	3,66	29,78%		558,61	558,61	1.117,22	29,78%	2.634,29
2.5			CALÇADAS EM CONCRETO					228.197,70	278.135,98							0,00			156.209,23
2.6			CICLOFAIXA					726.428,18	885.538,33							90.510,49			477.336,00
2.6.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.281,40	0,52	0,63	666,32	807,28	868,80	412,60	1.281,40	100,00%		547,34	259,94	807,28	100,00%	0,00
2.6.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	2.562,80	2,68	3,26	6.868,30	8.354,72	2.562,80		2.562,80	100,00%		8.354,73	0,00	8.354,73	100,00%	-0,01
2.6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.562,80	47,28	57,64	121.169,18	147.719,79	1.580,00	492,40	2.072,40	80,86%		91.071,20	28.381,94	119.453,14	80,86%	28.266,65
2.6.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	512,56	33,70	41,08	17.273,27	21.055,96	205,05	61,20	266,25	51,95%		8.423,45	2.514,10	10.937,55	51,95%	10.118,41
2.6.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	640,70	8,44	10,29	5.407,50	6.592,80	256,31	76,50	332,81	51,94%		2.637,43	787,19	3.424,61	51,94%	3.168,19



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:59:26
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.6.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	7.175,84	2,12	2,58	15.212,78	18.513,66	3.588,34	1.071,00	4.659,34	64,93%		9.257,92	2.763,18	12.021,10	64,93%	6.492,56
2.6.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	1.281,40	2,85	3,47	3.651,99	4.446,45	1.101,00	306,00	1.407,00	109,80%		3.820,47	1.061,82	4.882,29	109,80%	-435,84
2.6.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M³	256,28	160,50	195,68	41.132,94	50.148,87	16,96	2,14	19,10	7,45%		3.318,73	418,76	3.737,49	7,45%	46.411,38
2.6.9	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	2.562,80	93,45	113,93	239.493,66	291.979,80	1.248,00	451,50	1.699,50	66,31%		142.184,64	51.439,40	193.624,04	66,31%	98.355,77
2.6.10	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.281,40	14,74	17,97	18.887,83	23.026,75	622,50	160,50	783,00	61,11%		11.186,33	2.884,19	14.070,51	61,11%	8.956,24
2.6.11	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - VERMELHO	M²	2.562,80	52,87	64,45	135.495,23	165.172,46	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	165.172,46
2.6.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.562,80	47,28	57,64	121.169,18	147.719,79	640,00		640,00	24,97%		36.889,60	0,00	36.889,60	24,97%	110.830,19
2.7			PISTA DE CAMINHADA					457.562,68	557.760,92							85.982,66			78.595,32



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:59:41
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.7.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.217,83	0,52	0,63	633,27	767,23	842,78	375,05	1.217,83	100,00%		530,95	236,28	767,23	100,00%	0,00
2.7.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M²	2.435,66	2,68	3,26	6.527,56	7.940,25	2.435,66		2.435,66	100,00%		7.940,25	0,00	7.940,25	100,00%	0,00
2.7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.217,83	47,28	57,64	57.579,00	70.195,72	1.066,00	402,00	1.468,00	120,54%		61.444,24	23.171,28	84.615,52	120,54%	-14.419,80
2.7.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	487,13	33,70	41,08	16.416,34	20.011,38	416,50	85,60	502,10	103,07%		17.109,82	3.516,45	20.626,27	103,07%	-614,89
2.7.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	608,92	8,44	10,29	5.139,24	6.265,73	450,25	107,00	557,25	91,52%		4.633,07	1.101,03	5.734,10	91,52%	531,63
2.7.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³xKM	8.524,81	2,12	2,58	18.072,59	21.994,00	7.363,75	1.498,00	8.861,75	103,95%		18.998,48	3.864,84	22.863,32	103,95%	-869,31
2.7.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	2.435,66	2,85	3,47	6.941,63	8.451,74	1.800,00	428,00	2.228,00	91,47%		6.246,00	1.485,16	7.731,16	91,47%	720,58
2.7.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M³	243,57	160,50	195,68	39.092,34	47.660,99	46,30		46,30	19,01%		9.059,98	0,00	9.059,98	19,01%	38.601,01



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 14:59:56
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:										433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																								
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06														
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES				VALORES										
										ACUMULADO ANTERIOR	RECURSO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO					
2.7.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.281,00	47,28	57,64	60.565,68	73.836,84	450,00		450,00	35,13%		25.938,00	0,00	25.938,00	35,13%	47.898,84					
2.7.10	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	2.435,66	93,45	113,93	227.612,42	277.494,74	1.988,00	428,00	2.416,00	99,19%		226.492,84	48.762,04	275.254,88	99,19%	2.239,86					



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIFE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:00:12
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.7.11	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.287,83	14,74	17,97	18.982,61	23.142,30	823,00	214,00	1.037,00	80,52%		14.789,31	3.845,58	18.634,89	80,52%	4.507,41
2.8			PET PLACE					15.405,80	18.779,97							0,00			-0,06
2.9			ESPAÇO COBERTO MULTIUSO					108.613,01	132.411,86							0,00			101.556,49
2.10			CAMPO DE FUTEBOL					328.131,83	399.799,01							0,00			399.799,01
2.11			ESPAÇO PARA DESCANSO					5.528,04	6.736,97							0,00			6.736,97
2.12			OUTROS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS					704.926,92	859.409,40							18.714,34			627.292,33
2.12.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UNID	20,00	1.280,74	1.561,47	25.614,80	31.229,40	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	31.229,40
2.12.2	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO NO ENTORNO DO PARQUE	UNID	30,00	477,08	581,65	14.312,40	17.449,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	17.449,50



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:00:28
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	REMANES CIMENTO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.12.3	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - MURETA SOBRE PAREDE DO CANAL	M²	514,16	114,17	139,19	58.701,64	71.565,93	514,16		514,16	100,00%		46.266,76	0,00	46.266,76	64,65%	25.299,17
2.12.4	CPU.E2	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=0,70M, COM BARRAS VERTICAIS DE 1.1/2" A CADA 2,0M E BARRAS HORIZONTAIS INFERIOR, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR DE 1.1/2" C/ FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO - PAREDE DO CANAL E PASSAGENS	M	1.357,40	220,95	269,38	299.917,53	365.656,41	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	365.656,41	
2.12.5	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 - PERGOLA (CONVIVÊNCIA)	M²	87,50	205,02	249,96	17.939,25	21.871,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	21.871,50	
2.12.6	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M²	47,25	114,69	139,83	5.419,10	6.606,96	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	6.606,96	
2.12.7	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	568,00	83,61	101,93	47.490,48	57.896,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	57.896,24	
2.12.8	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	750,46	47,28	57,64	35.481,74	43.256,51	727,00		727,00	96,87%		41.904,28	0,00	41.904,28	96,87%	1.352,23
2.12.9	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 - CIRCULAÇÃO INTERNA	M²	2.250,00	53,44	65,15	120.240,00	146.587,50	1.383,80	287,25	1.671,05	74,27%		90.154,57	18.714,34	108.868,91	74,27%	37.718,59



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:00:44
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:433.954,17									
Período da Medição:07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.12.10			CONTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (CIRCULAÇÃO INTERNA)												0,00		0,00		
2.12.13			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PARQUE																
2.12.47			REDE COLETORA DE ESGOTOS - PARQUE																
2.13			BATERIA DE SANITÁRIOS					134.910,21	164.471,42						0,00	0,00	0,00		164.471,42
2.14			JARDIM SENSORIAL					132.982,38	162.105,57							0,00			47.808,57
2.15			ADMINISTRAÇÃO					109.734,30	133.777,92							0,00			129.223,04
2.15.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.015,52	2.457,08						0,00	0,00	0,00		2.457,08



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:01:00
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCIMENTO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
2.16			DEPÓSITO DE LIXO					15.043,53	18.340,04						0,00	0,00	0,00		18.340,04
3.0			REDE COLETORA DE ESGOTO - REGIÃO III - RUA FLORÍPEDES COUTINHO					1.173.808,07	1.449.981,99						0,00	0,00	0,00		1.449.981,99
4.0			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE PADRÃO (2 UND.)		2,00	80.997,55	98.752,21	161.995,10	197.489,62						10.951,52	0,00	31.354,81		166.134,81
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.697,28	2.069,12						-2.069,12	0,00	1.034,56		1.034,56
4.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,00	53,04	64,66	1.697,28	2.069,12	16,00		16,00	50,00%		1.034,56	0,00	1.034,56	50,00%	1.034,56
4.2			INFRAESTRUTURA					16.083,27	19.606,47						7.895,02	0,00	7.895,02		11.711,45
4.2.1			FUNDAÇÃO					6.389,46	7.789,37						2.154,08	0,00	2.154,08		5.635,29



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital por
FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:01:16 -03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21,73	72,19	88,01	1.568,68	1.912,45	6,75		6,75	31,06%		594,07	0,00	594,07	31,06%	1.318,38
4.2.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,73	8,83	10,76	191,87	233,81	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	233,81
4.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	271,60	2,47	3,01	670,85	817,51	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	817,51
4.2.1.4	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	6,00	476,27	580,66	2.857,62	3.483,96	1,54		1,54	25,73%		896,25	0,00	896,25	25,73%	2.587,71
4.2.1.5	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	1,90	579,18	706,13	1.100,44	1.341,64	0,94		0,94	49,47%		663,76	0,00	663,76	49,47%	677,88
4.2.2			SAPATAS					2.009,60	2.449,78						1.212,58	0,00	1.212,58		1.237,20
4.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	3,23	29,90	36,45	96,42	117,55	1,62		1,62	50,08%		58,87	0,00	58,87	50,08%	58,68



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:01:31
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.2.2.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,81	631,74	770,21	511,70	623,87	0,41		0,41	50,00%		311,94	0,00	311,94	50,00%	311,93
4.2.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,81	250,17	305,00	202,63	247,05	0,41		0,41	50,00%		123,53	0,00	123,53	50,00%	123,53
4.2.2.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	51,30	8,74	10,65	448,36	546,34	24,49		24,49	47,73%		260,77	0,00	260,77	47,73%	285,57
4.2.2.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,40	138,98	169,44	750,49	914,97	2,70		2,70	50,00%		457,49	0,00	457,49	50,00%	457,48
4.2.3			CINTAMENTO					7.684,21	9.367,32						4.528,36	0,00	4.528,36		4.838,96
4.2.3.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,77	631,74	770,21	1.118,17	1.363,27	0,89		0,89	50,00%		681,64	0,00	681,64	50,00%	681,63
4.2.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,77	250,17	305,00	442,80	539,85	0,89		0,89	50,00%		269,93	0,00	269,93	50,00%	269,93



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:0083
7866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13
15:01:49 -03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.2.3.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	26,20	9,44	11,50	247,32	301,30	12,51		12,51	47,73%		143,81	0,00	143,81	47,73%	157,49
4.2.3.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	71,00	8,74	10,65	620,54	756,15	33,89		33,89	47,73%		360,90	0,00	360,90	47,73%	395,25
4.2.3.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	60,15	9,28	11,31	558,19	680,29	28,71		28,71	47,73%		324,68	0,00	324,68	47,73%	355,61
4.2.3.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24,94	138,98	169,44	3.466,16	4.225,83	12,47		12,47	50,00%		2.112,92	0,00	2.112,92	50,00%	2.112,91
4.2.3.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	24,94	49,36	60,17	1.231,03	1.500,63	10,55		10,55	42,28%		634,49	0,00	634,49	42,28%	866,14
4.3			SUPERESTRUTURA					12.708,18	15.492,19						4.413,55	0,00	4.413,55		11.078,64
4.3.1			PILARES					6.824,36	8.319,32						3.951,99	0,00	3.951,99		4.367,33



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:008378
66430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:02:07
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.3.1.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,29	973,67	1.187,09	1.256,03	1.531,34	0,50		0,50	38,78%		593,84	0,00	593,84	38,78%	937,50
4.3.1.2	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	111,30	8,74	10,65	972,76	1.185,34	53,12		53,12	47,73%		565,73	0,00	565,73	47,73%	619,61
4.3.1.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	34,70	9,28	11,31	322,01	392,45	16,56		16,56	47,73%		187,32	0,00	187,32	47,73%	205,13
4.3.1.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	27,00	158,28	192,97	4.273,56	5.210,19	13,50		13,50	50,00%		2.605,10	0,00	2.605,10	50,00%	2.605,10
4.3.2			VIGAS					3.676,21	4.481,37						461,57	0,00	461,57		4.019,80
4.3.2.1	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,07	1.231,38	1.501,29	1.317,57	1.606,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.606,38
4.3.2.2	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	4,30	9,46	11,53	40,67	49,57	2,05		2,05	47,73%		23,67	0,00	23,67	47,74%	25,90



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:008378
66430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:02:24
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.3.2.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	40,50	9,44	11,50	382,32	465,75	19,33		19,33	47,73%		222,30	0,00	222,30	47,73%	243,46
4.3.2.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	18,10	8,74	10,65	158,19	192,76	8,64		8,64	47,72%		91,99	0,00	91,99	47,72%	100,77
4.3.2.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	22,90	9,28	11,31	212,51	258,99	10,93		10,93	47,73%		123,62	0,00	123,62	47,73%	135,37
4.3.2.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	15,25	102,62	125,11	1.564,95	1.907,92	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.907,92
4.3.3			LAJE					2.207,61	2.691,50						0,00	0,00	0,00		2.691,50
4.3.3.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	13,65	161,73	197,18	2.207,61	2.691,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.691,50
4.4			ELEVAÇÃO					4.827,60	5.885,53						1.528,63	0,00	1.528,63		4.356,90



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:02:42
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	61,94	77,94	95,02	4.827,60	5.885,53	16,09		16,09	25,97%		1.528,63	0,00	1.528,63	25,97%	4.356,90
4.5			REVESTIMENTO PAREDES E TETOS					12.252,42	14.936,90						148,97	0,00	148,97		14.787,93
4.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	123,88	3,80	4,63	470,74	573,56	32,18		32,18	25,97%		148,97	0,00	148,97	25,97%	424,59
4.5.2	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	16,25	9,09	11,08	147,71	180,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	180,05
4.5.3	87549	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	123,88	20,59	25,10	2.550,68	3.109,38	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.109,38
4.5.4	90409	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	16,25	33,72	41,11	547,95	668,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	668,03
4.5.5	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	46,35	98,59	120,20	4.569,64	5.571,27	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.571,27



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:02:59
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.5.6	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	61,80	64,17	78,23	3.965,70	4.834,61	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	4.834,61	
4.6			COBERTA					5.251,32	6.402,01						0,00	0,00	0,00	6.402,01	
4.6.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	37,96	38,08	46,42	1.445,51	1.762,10	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	1.762,10	
4.6.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	37,96	63,01	76,82	2.391,85	2.916,08	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	2.916,08	
4.6.3	291	ORSE	RUFO EM PLACA DE CONCRETO L=34cm	m	14,75	73,33	89,40	1.081,61	1.318,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	1.318,65	
4.6.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	2,74	121,43	148,04	332,35	405,18	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	405,18	
4.7			ESQUADRIAS					7.166,62	8.737,40						0,00	0,00	0,00	8.737,40	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:03:17
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.7.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	5,67	602,15	734,14	3.414,19	4.162,57	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.162,57
4.7.2	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²	4,53	354,25	431,90	1.604,75	1.956,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.956,50
4.7.3	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²	1,42	354,25	431,90	503,03	613,29	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	613,29
4.7.4	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	m²	2,36	354,25	431,90	836,03	1.019,28	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.019,28
4.7.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,18	658,82	803,23	118,58	144,58	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	144,58
4.7.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,18	32,61	39,75	429,79	523,90	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	523,90
4.7.7	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	43,82	53,42	131,46	160,26	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	160,26



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIFE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIFE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:03:40
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.7.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,00	42,93	52,34	128,79	157,02	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	157,02
4.8			PISO					4.387,75	5.348,92						656,67	0,00	656,67		4.692,25
4.8.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	29,40	2,85	3,47	83,79	102,01	14,70		14,70	50,00%		51,01	0,00	51,01	50,00%	51,00
4.8.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	10,29	47,19	57,53	485,58	591,98	4,69		4,69	45,53%		269,53	0,00	269,53	45,53%	322,45
4.8.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,47	375,10	457,32	551,39	672,26	0,74		0,74	50,00%		336,13	0,00	336,13	50,00%	336,13
4.8.4	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	29,40	36,49	44,48	1.072,80	1.307,71	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.307,71
4.8.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	14,55	62,02	75,61	902,39	1.100,12	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.100,12



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:008378
66430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:03:59
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.8.6	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	14,85	86,99	106,05	1.291,80	1.574,84	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.574,84
4.9			PINTURA					1.158,14	1.411,76						0,00	0,00	0,00		1.411,76
4.9.1	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	27,84	41,60	50,71	1.158,14	1.411,76	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.411,76
4.10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					3.710,32	4.523,52						0,00	0,00	0,00		4.523,52
4.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	7,00	120,59	147,02	844,13	1.029,14	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029,14
4.10.2	CPU.D4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	pt	4,00	71,19	86,79	284,76	347,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	347,16
4.10.3	CPU.E4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	pt	1,00	121,17	147,73	121,17	147,73	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	147,73



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:04:17
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.10.4	CPU.F4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	pt	1,00	157,36	191,85	157,36	191,85	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	191,85
4.10.5	CPU.G4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	1,00	105,08	128,11	105,08	128,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	128,11
4.10.6	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	326,09	397,56	326,09	397,56	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	397,56
4.10.7	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	68,47	83,47	136,94	166,94	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	166,94
4.10.8	97900	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	164,66	200,75	329,32	401,50	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	401,50
4.10.9	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	505,12	615,84	505,12	615,84	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	615,84
4.10.10	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR □ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	161,72	197,16	161,72	197,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	197,16



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:04:35
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.10.11	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	146,65	178,79	146,65	178,79	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	178,79	
4.10.12	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	591,98	721,74	591,98	721,74	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	721,74	
4.11			LOUÇAS E METAIS					4.847,32	5.909,76						0,00	0,00	0,00	5.909,76	
4.11.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	501,35	611,24	501,35	611,24	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	611,24	
4.11.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	44,34	54,05	44,34	54,05	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	54,05	
4.11.3	2033	ORSE	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	un	1,00	60,37	73,60	60,37	73,60	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	73,60	
4.11.4	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	365,45	445,55	1.096,35	1.336,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	1.336,65	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital por
FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:04:54 -03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.11.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	150,13	183,03	150,13	183,03	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	183,03	
4.11.6	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1.218,54	1.485,64	1.218,54	1.485,64	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	1.485,64	
4.11.7	00011692	SINAPI	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	m²	3,00	505,19	615,92	1.515,57	1.847,76	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	1.847,76	
4.11.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	86,89	105,93	260,67	317,79	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	317,79	
4.12			CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS					1.316,81	1.605,40						0,00	0,00	0,00	1.605,40	
4.12.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,24	85,71	104,49	277,70	338,54	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	338,54	
4.12.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	33,48	40,81	33,48	40,81	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%	40,81	



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:05:11
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.12.3	9377	ORSE	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM	m	8,00	48,91	59.63	391,28	477,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	477,04
4.12.4	11335	ORSE	CAIXA DE ESPUMA 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	1,00	614,35	749,01	614,35	749,01	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	749,01
4.13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					4.385,68	5.346,91						0,00	0,00	0,00		5.346,91
4.13.1	CPU.H4	PRÓPRIA	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	un	6,00	235,74	287,41	1.414,44	1.724,46	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.724,46
4.13.2	CPU.I4	PRÓPRIA	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	6,00	257,49	313,93	1.544,94	1.883,58	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.883,58
4.13.3	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	61,23	74,65	61,23	74,65	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	74,65
4.13.4	12901	ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOURESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF: 1140 DA MARCA BONIN OU SIMILAR.	un	6,00	121,28	147,86	727,68	887,16	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	887,16



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837
866430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:05:33
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.13.5	12095	ORSE	LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AM/BR/NEU	un	6,00	21,79	26,56	130,74	159,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	159,36
4.13.6	337	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	un	1,00	253,73	309,34	253,73	309,34	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	309,34
4.13.7	9193	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO	un	1,00	252,92	308,36	252,92	308,36	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	308,36
4.14			DIVERSOS					1.204,84	1.468,92						0,00	0,00	0,00		1.468,92
4.14.1	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	2,16	557,80	680,06	1.204,84	1.468,92	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.468,92
5.0			CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE					2.349.096,86	2.863.726,64						469.677,14	51.276,20	520.953,35		2.342.773,29
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					62.502,14	76.185,80						61.416,89	2.084,99	63.501,88		12.683,92
5.1.5	10779	SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mês	8,00	1.112,50	1.356,36	8.900,00	10.850,88	1,71	0,85	2,57	32,06%		2.796,40	1.158,33	3.954,73	32,06%	6.896,15



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:008378
66430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:05:56
-03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		6.952.478,91							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		433.954,17							
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:		32,23%							
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDAD E	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDA DE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULAD O ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.1.6	10775	SINAPI	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mês	8,00	890,00	1.085,08	7.120,00	8.680,64	1,71	0,85	2,57	32,06%		2.237,11	926,66	3.163,76	32,06%	5.516,88
5.1.7	93584	SINAPI	Barracão provisório para deposito (6.00 X 4.00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00		24,00	100,00%		22.757,76	0,00	22.757,76	100,00%	0,00
5.1.8	99059	SINAPI	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	m	166,00	53,04	64,66	8.804,64	10.733,56	166,00		166,00	100,00%		10.733,56	0,00	10.733,56	100,00%	0,00
5.1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.220,00	0,35	0,42	777,00	932,40	1.575,00		1.575,00	70,95%		661,50	0,00	661,50	70,95%	270,90
5.2			MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES					40.847,58	49.795,48						49.003,26	0,00	49.003,26		792,22
5.2.1			EDIFICAÇÃO					40.459,11	49.322,11						49.003,26	0,00	49.003,26		318,85
5.2.2			MURETA E ABRO GÁS					388,47	473,37						0,00	0,00	0,00		473,37
5.3			FUNDAÇÕES					192.188,57	234.292,49						162.280,71	10.880,44	173.161,16		61.131,33
5.3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS					56.970,76	69.452,11						67.600,42	0,00	67.600,42		1.851,69
5.3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES					97.005,49	118.257,24						94.680,29	0,00	94.680,29		23.576,95
5.3.3			CAIXA DÁGUA - 15.000L EM CONCRETO ARMADO					29.363,55	35.794,98						0,00	10.880,44	10.880,44		24.914,54

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:										433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:										32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																								
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06															
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES										
									ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO						
5.3.3.1	99059	SINAPI	Locação da obra	m²	19,10	53,04	64,66	1.013,06	1.235,00	0,00	19,10	19,10	100,00%		0,00	1.235,01	1.235,01	100,00%	-0,01					
5.3.3.2	102279	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3)/larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria locais com baixo nível de	m³	8,97	6,59	8,03	59,11	72,02	0,00	8,64	8,64	96,32%		0,00	69,38	69,38	96,33%	2,64					
5.3.3.3	94971	SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m³	12,20	465,76	567,85	5.682,27	6.927,77	0,00	3,46	3,46	28,39%		0,00	1.966,92	1.966,92	28,39%	4.960,85					
5.3.3.4	96541	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	3,60	183,66	223,91	661,17	806,07	0,00	3,60	3,60	100,00%		0,00	806,08	806,08	100,00%	-0,01					
5.3.3.5	92263	SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	38,50	158,28	192,97	6.093,78	7.429,34	0,00	9,24	9,24	24,00%		0,00	1.783,04	1.783,04	24,00%	5.646,30					
5.3.3.6	92265	SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	24,30	102,62	125,11	2.493,66	3.040,17	0,00	12,21	12,21	50,25%		0,00	1.527,59	1.527,59	50,25%	1.512,58					
5.3.3.7	92267	SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	m²	70,70	29,69	36,19	2.099,08	2.558,63	0,00	6,12	6,12	8,66%		0,00	221,48	221,48	8,66%	2.337,15					
5.3.3.8	96544	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	401,80	14,85	18,10	5.966,73	7.272,58	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.272,58					
5.3.3.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	kg	131,60	13,68	16,67	1.800,28	2.193,77	0,00	82,16	82,16	62,43%		0,00	1.369,61	1.369,61	62,43%	824,16					
5.3.3.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	kg	113,50	12,15	14,81	1.379,02	1.680,93	0,00	68,86	68,86	60,67%		0,00	1.019,78	1.019,78	60,67%	661,15					
5.3.3.11	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	kg	107,10	16,12	19,65	1.726,45	2.104,51	0,00	44,86	44,86	41,89%		0,00	881,56	881,56	41,89%	1.222,95					
5.3.3.12	103673	SINAPI	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	m³	11,10	35,04	42,72	388,94	474,19	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	474,19					



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

FILIFE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:0083
7866430

Assinado de forma digital
por FILIFE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13
15:06:39 -03'00'

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:					10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:					6.952.478,91				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:					433.954,17				
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada:					32,23%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.3.4			ABRIGO DE GÁS - BLOCOS					1.088,31	1.326,78						0,00	0,00	0,00		1.326,78
5.3.5			MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME					7.760,46	9.461,38						0,00	0,00	0,00		9.461,38
5.4			SUPERESTRUTURA					115.450,99	140.735,31						132.211,42	30.973,35	163.184,76		-22.449,45
5.4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					53.104,57	64.734,48						88.894,78	0,00	88.894,78		-24.160,30
5.4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					53.578,68	65.313,35						43.316,64	30.973,35	74.289,99		-8.976,64
5.4.2.1	92479	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10	64,36	78,46	22.146,27	26.998,08	81,38	105,62	187,00	54,34%		12.770,15	8.286,94	21.057,09	77,99%	5.940,99
5.4.2.2	92761	SINAPI	armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	675,91	11,77	14,34	7.955,46	9.692,54	675,91		675,91	100,00%		19.385,10	0,00	19.385,10	200,00%	-9.692,56
5.4.2.3	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	9,64	10,58	12,89	101,99	124,25	9,64		9,64	100,00%		248,52	0,00	248,52	200,02%	-124,27
5.4.2.4	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	365,31	13,05	15,91	4.767,29	5.812,08	342,96		342,96	93,88%		10.912,87	0,00	10.912,87	187,76%	-5.100,79
5.4.2.5	96558	SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55	757,95	924,09	18.607,67	22.686,40	0,00	24,55	24,55	100,00%		0,00	22.686,41	22.686,41	100,00%	-0,01
5.4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					4.047,55	4.933,77						0,00	0,00	0,00		4.933,77
5.4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					2.034,43	2.479,86						0,00	0,00	0,00		2.479,86



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 6.952.478,91									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 433.954,17									
Período da Medição: 07/04/2025 a 12/05/2025										Porcentagem total realizada: 32,23%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 06																			
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 06									
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES				
										ACUMULADO ANTERIOR	RESERVA NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.10			SISTEMA DE PISOS					200.283,43	244.172,81						0,00	7.337,42	7.337,42		236.835,39
5.10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					165.250,56	201.464,85						0,00	7.337,42	7.337,42		194.127,43
5.10.1.1	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	408,38	36,49	44,48	14.901,78	18.164,74	0,00	164,96	164,96	40,39%		0,00	7.337,42	7.337,42	40,39%	10.827,32
VALOR TOTAL DO CONTRA									10.268.874,16	MEDIDO NO PERÍODO:						433.954,17	SALDO:		6.952.478,91
TOTAL DO BDI =																			

VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$	433.954,17
---------------------	-----	------------

FILIPE ABBOTT
GALVAO
RODRIGUES:008378
66430

Assinado de forma digital
por FILIPE ABBOTT GALVAO
RODRIGUES:00837866430
Dados: 2025.05.13 15:07:00
-03'00'