

Ofício nº: 04/2024

Campina Grande-PB, 02 de setembro de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 17
REF: Termo de Compromisso - Operação nº: 1079138-20 - SICONV nº: 917556/2021

Programa: GESTÃO DE RISCOS E REPOSTAS A DESASTRES
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ

Proponente /
Compromissário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Termo de Compromisso em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR/CT	Evolução da 17ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repassse:	R\$ 5.360.733,00	R\$ 2.009,37	R\$ 4.523.269,88
Contrapartida Financeira:	R\$ 1.735.913,27	R\$ 650,68	R\$ 1.464.725,87
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 7.096.646,27	R\$ 2.660,05	R\$ 5.987.995,75
Execução Física:	-	0,04%	84,38%

2. Encaminhamos ainda a documentação relativa à prestação de contas da etapa físico-financeira anterior.

3. Na oportunidade, informamos que a execução financeira da parcela anterior está devidamente comprovada no SICONV.

4. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido no Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra disponível na área de downloads do site da CAIXA.

Atenciosamente,

Joab Kleber L. Machado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Programa: GESTÃO DE RISCOS E REPOSTAS A DESASTRES
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

[illegible]

Joab Kleber L. Machado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1079138-20	917556/2021	MINISTÉRIO DAS CIDADES	GESTÃO DE RISCOS E REPOSTAS A DESASTRES	DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEL E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	OGU PAC
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB			CAMPINA GRANDE/PB	BAIRRO DE DINAMÉRICA EM CAMPINA GRANDE-PB	
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ			IMPLANTAÇÃO DE MACRO E MICRO DRENAGEM NA URBANIZAÇÃO E	5.360.733,00	1.739.644,09 7.100.377,09

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:	Medição nº:	17	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	set-24 100,00%				0,00	3.730,82

Acumulado Anterior: 84,34%

Valores Medidos (R\$)

Etap	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL							Repasse 5.360.733,00 CP. Financ. 1.735.913,27 Outros 0,00 Investimento 7.096.646,27	4.521.260,51 1.464.075,19 0,00 5.985.335,70	2.009,37 650,68 0,00 2.660,05	4.523.269,88 1.464.725,87 0,00 5.987.995,75	84,38%
1	Meta 1.	RECURSOS CAIXA - CONSTRUÇÃO DE 200 METROS DE CANAL, PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS LATERAIS, DRENAGEM PLUVIAL DAS VIAS E A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E CICLOVIAS		200,00	m			7.096.646,27	5.985.335,70	2.660,05	5.987.995,75	84,38%
1	Submeta 1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Licitado / Em Execução	1,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	190.276,19	183.005,51	-	183.005,51	96,18%
1	Submeta 1.2	CANAL PRINCIPAL	Licitado / Em Execução	200,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	5.374.629,42	5.137.715,66	-	5.137.715,66	95,59%
1	Submeta 1.3	VIAS DO CANAL - TERRAPLENAGEM	Licitado / Em Execução	200,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	209.322,42	209.322,42	-	209.322,42	100,00%
1	Submeta 1.4	VIAS LATERAIS - PAVIMENTAÇÃO	Licitado / Em Execução	4.000,00	m²	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	587.920,00	-	2.660,05	2.660,05	0,45%
1	Submeta 1.5	SERVIÇOS DIVERSOS - CONTROLE TECNOLÓGICO	Licitado / Em Execução	1,00	%CT	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	50.917,90	50.917,90	-	50.917,90	100,00%
1	Submeta 1.6	SERVIÇOS DIVERSOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Licitado / Em Execução	1,00	%CT	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	302.697,00	254.486,68	-	254.486,68	84,07%
0	Submeta 1.7	DRENAGEM AO REDOR DO CANAL	Licitado / Em Execução	0,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	154.103,49	100.224,67	-	100.224,67	65,04%
1	Submeta 1.8	JUNTA DE DILAÇÃO DO PISO	Licitado / Em Execução	39,00	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	25.903,56	-	-	-	-
1	Submeta 1.9	DRENAGEM COM A RUA ALBERTO SANTOS	Licitado / Em Execução	182,95	m	2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	85.537,80	31.172,99	-	31.172,99	36,44%
0	Sub-Meta 1.10	REDE COLETORA - TRECHO 01	Licitado / Em Execução			2.08.010/2023 /SECOB/PMCG	13	115.338,49	18.489,87	-	18.489,87	16,03%
								-	-	-	-	-

Local: Campina Grande-PB

Data: 02 de setembro de 2024

Responsável Técnico

Nome: Rafael Gomes Leite
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal.: BPBP20230535039

Representante do Conveniente/Compromissário/Contratado

Nome: Joab Kleber L. Machado
Cargo: Secretário de Obras

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C114-B186-67D8-26BF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAFAEL GOMES LEITE (CPF 062.XXX.XXX-92) em 21/03/2025 15:14:59 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOAB MACHADO (CPF 088.XXX.XXX-70) em 21/03/2025 15:43:38 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 21/03/2025 16:20:49 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RUI BARBOSA (CPF 113.XXX.XXX-87) em 21/03/2025 16:21:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO (CPF 203.XXX.XXX-91) em 24/03/2025 08:30:00
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/C114-B186-67D8-26BF>