



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
SECRETARIA DE OBRAS - SECOB  
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA  
SERVIÇOS  
  
PERÍODO  
CIDADE

EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA  
INSTALAÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS  
SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE DOCU-  
MENTOS (ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMCG-ELETOBRÁS Nº - PRF - TCT 017/2022)  
13 DE SETEMBRO DE 2023 À 12 DE OUTUBRO DE 2023  
CAMPINA GRANDE/PB

3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.08.009/2023 - SECOB/PMCG - PREGÃO ELETRÔNICA Nº 146/2022 - CPL/SECOB/PMCG

| ITEM                               | ESPECIFICAÇÕES   | QUANTIDADES               |          |                        |                   | QUANTIDADES REALIZADAS |         |                   |     |               |     |                  |                   |            |                  |               |       |       |  |
|------------------------------------|--|---------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------------------|---------|-------------------|-----|---------------|-----|------------------|-------------------|------------|------------------|---------------|-------|-------|--|
|                                    |  | CONTRATO Nº 2.08.012/2023 |          |                        |                   | Acum.                  |         | Medido no Período |     | Acum. período |     | Saldo            |                   | Valor do   |                  | Acum. Período |       | Saldo |  |
|                                    |  | TIPO                      | QUANT.   | PREÇOS UNIT. (R\$) BDI | S-TOTAL           | Anter.                 | Período | Quant.            | %   | Quant.        | %   | Quant.           | %                 | Período    | Valor            | %             | Valor | %     |  |
| 1                                  | <b>SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA CONVECCIONAL</b>  |                           |          |                        | 178.799,00        |                        |         |                   |     |               |     |                  |                   |            |                  |               |       |       |  |
| 1.1                                | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA LED ATÉ 10 METROS DE ALTURA, INCLUSIVE BRAÇO      | SERV/UN                   | 1.439,00 | 65,00                  | 93.535,00         | 900,00                 | 302,00  | 1.202,00          | 84% | 237,00        | 16% | 19.630,00        | 78.130,00         | 84%        | 15.405,00        | 16%           |       |       |  |
| 1.2                                | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA LED ATÉ 10 METROS DE ALTURA, EXCLUSIVE BRAÇO      | SERV/UN                   | 515,00   | 50,00                  | 25.750,00         | 259,00                 | 103,00  | 362,00            | 70% | 153,00        | 30% | 5.150,00         | 18.100,00         | 70%        | 7.650,00         | 30%           |       |       |  |
| 1.3                                | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA CONVENCIONAL POR LUMINÁRIA LED ACIMA DE 10 METROS DE ALTURA, EXCLUSIVE BRAÇO | SERV/UN                   | 763,00   | 78,00                  | 59.514,00         | 731,00                 | 18,00   | 749,00            | 98% | 14,00         | 2%  | 1.404,00         | 58.422,00         | 98%        | 1.092,00         | 2%            |       |       |  |
| <b>VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$</b> |  |                           |          |                        | <b>178.799,00</b> |                        |         |                   |     |               |     | <b>26.184,00</b> | <b>154.652,00</b> | <b>86%</b> | <b>24.147,00</b> | <b>14%</b>    |       |       |  |

Importa a presente medição em R\$ 26.184,00 (Vinte e seis mil cento e oitenta e quatro reais)

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 20/10/23

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro  
CREA 1601438729 - Mat. 2023-PMCG / SECOB

Certifico que os materiais ou serviços constantes de presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 20/10/23

Alcides Mendes Costa - Engenheiro  
CREA 191211113 - Mat. 2019-PMCG/SECOB