



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECOB - SECRETARIA DE OBRAS

ELABORAÇÃO : ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA ERNESTO LUÍZ DE O. JÚNIOR
SERVIÇOS : PROJETOS DE ENGENHARIA
LOCAL : BAIROS/DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE
SEGMENTO : PROJETOS DO CONTRATO
MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
CONTRATO Nº. : 2.08.017/2023
RESP. TÉCNICO : Eng. Francisco Barbosa de Lucena
O.S. : 26/09/2023
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
DATA DE MEDIÇÃO : 05/05/2024

8ª MEDIÇÃO

CONTRATO: Nº 2.08.017/2023

Abril / 2024

ELABORAÇÃO:  **ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA ERNESTO LUÍZ DE OLIVEIRA JUNIOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO : **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TOTAL	% EXEC.	NO PERÍODO
1	CANAL DO PRADO				
1.1	TOPOGRÁFICO	m	840	0	-
1.2	HIDROLÓGICO	und	1	0	-
1.3	GEOLÓGICO	und	1	0	-
1.4	GEOTÉCNICO	m	840	0	-
1.5	GEOMÉTRICO	m	840	0	-
1.6	TERRAPLENAGEM	m	840	0	-
1.7	PAVIMENTAÇÃO	m	840	0	-
1.8	DRENAGEM	m	840	0	-
1.9	ESGOTAMENTO	m	840	0	-
1.10	ESTRUTURAL	m	840	0	-
1.11	PAISAGÍSTICO	m	840	20	168,00
1.12	ILUMINAÇÃO	m	840	0	-
1.13	SINALIZAÇÃO	m	840	50	420,00
1.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	840	0	-
1.15	AMBIENTAL	und	1	50	0,50
1.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	840	0	-
1.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840	10	84,00
2	REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO				
2.1	TOPOGRÁFICO	m ²	260.000	0	-
2.2	TOPOBATIMÉTRICO	m ²	260.000	0	-
2.3	HIDROLÓGICO	m ²	260.000	0	-
2.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m ²	260.000	0	-
2.5	GEOMÉTRICO	m ²	260.000	0	-
2.6	TERRAPLENAGEM	m ²	260.000	0	-
2.7	PAVIMENTAÇÃO	m ²	260.000	0	-
2.8	DRENAGEM	m ²	260.000	0	-
2.9	ARQUITETONICO	m ²	260.000	0	-
2.10	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	260.000	0	-
2.11	ABSTECIMENTO	m ²	260.000	0	-
2.12	ESGOTAMENTO	m ²	260.000	0	-
2.13	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m ²	260.000	0	-
2.14	DRAGAGEM	m ²	260.000	0	-
2.15	ESTRUTURAL	m ²	260.000	0	-
2.16	PAISAGISTICO	m ²	260.000	0	-
2.17	ILUMINAÇÃO	m ²	260.000	0	-
2.18	SINALIZAÇÃO	m ²	260.000	0	-
2.19	DESAPROPRIAÇÃO	m ²	260.000	0	-
2.20	AMBIENTAL	und	1	0	-
2.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m ²	260.000	0	-
2.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	260.000	0	-
3	ORLA DO AÇUDE DE BODOCONGÓ				
3.1	TOPOGRÁFICO	m ²	510.000	0	-
3.2	TOPOBATIMÉTRICO	m ²	510.000	0	-
3.3	HIDROLÓGICO	m ²	510.000	0	-
3.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m ²	510.000	0	-
3.5	GEOMÉTRICO	m ²	510.000	0	-
3.6	TERRAPLENAGEM	m ²	510.000	5	25.500,00
3.7	PAVIMENTAÇÃO	m ²	510.000	20	102.000,00
3.8	DRENAGEM	m ²	510.000	20	102.000,00
3.9	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	510.000	0	-

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP - PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RM-164.104.517,4
 Coordenador de O...

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: Nº 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO : III ATECEL
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
3.11	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m ²	510.000	0	-
3.12	DRAGAGEM	m ²	510.000	0	-
3.13	ILUMINAÇÃO	m ²	510.000	0	-
3.14	SINALIZAÇÃO	m ²	510.000	0	-
3.15	AMBIENTAL	m ²	510.000	0	-
3.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m ²	510.000	0	-
3.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	510.000	0	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS				
4.1	TOPOGRÁFICO	m	10.000	0	-
4.2	GEOTÉCNICO	m	10.000	0	-
4.3	TRÁFEGO	m	10.000	0	-
4.4	GEOMETRIA	m	10.000	0	-
4.5	TERRAPLENAGEM	m	10.000	0	-
4.6	PAVIMENTAÇÃO	m	10.000	0	-
4.7	DRENAGEM	m	10.000	0	-
4.8	SINALIZAÇÃO	m	10.000	0	-
4.9	OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000	0	-
4.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000	0	-
5	ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA				
5.1	HIDROLÓGICO	m ²	56.800	0	-
5.2	GEOTÉCNICO	m ²	56.800	0	-
5.3	INVENTÁRIO	m ²	56.800	0	-
5.4	ARQUITETONICO	m ²	56.800	0	-
5.5	ESTRUTURAL	m ²	56.800	0	-
5.6	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m ²	56.800	0	-
5.7	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS	m ²	56.800	0	-
5.8	GEOMETRICO	m ²	56.800	0	-
5.9	TERRAPLENAGEM	m ²	56.800	0	-
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m ²	56.800	0	-
5.11	DRENAGEM	m ²	56.800	0	-
5.12	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	56.800	0	-
5.13	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m ²	56.800	0	-
5.14	ELÉTRICO E SPDA	m ²	56.800	0	-
5.15	LÓGICA E CFTV	m ²	56.800	0	-
5.16	PAISAGISTICO	m ²	56.800	0	-
5.17	ILUMINAÇÃO (LUMINOTÉCNICO)	m ²	56.800	50	28.400,00
5.18	SINALIZAÇÃO	m ²	56.800	60	34.080,00
5.19	DESAPROPRIAÇÃO	m ²	56.800	0	-
5.20	AMBIENTAL	m ²	56.800	60	34.080,00
5.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m ²	56.800	0	-
5.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	56.800	0	-
6	TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL				
6.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m ²	2.100	0	-
6.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m ²	2.100	0	-
6.3	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m ²	2.100	0	-
6.4	DRENAGEM	m ²	2.100	0	-
6.5	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	2.100	0	-
6.6	ELÉTRICO E SPDA	m ²	2.100	0	-
6.7	LÓGICA E CMTV	m ²	2.100	0	-
6.8	PAISAGISTICO	m ²	2.100	0	-
6.9	LUMINOTÉCNICO	m ²	2.100	0	-

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCC
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160-104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP / PMCC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO : **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
6.11	ACÚSTICO	m ²	2.100	0	-
6.12	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	2.100	0	-
7	BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO				-
7.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m ²	340	0	-
7.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m ²	340	0	-
7.3	ESTRUTURAL	m ²	340	0	-
7.4	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m ²	340	0	-
7.5	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	340	40	136,00
7.6	ELÉTRICO E SPDA	m ²	340	0	-
7.7	LÓGICA E CMTV	m ²	340	0	-
7.8	LUMINOTÉCNICO	m ²	340	0	-
7.9	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m ²	340	40	136,00
7.10	ACÚSTICO	m ²	340	40	136,00
7.11	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	340	0	-
8	PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO				-
8.1	TOPOGRAFICO	m ²	13.000	0	-
8.2	HIDROLOGICO	m ²	13.000	0	-
8.3	TRÁFEGO	m ²	13.000	0	-
8.4	GEOMETRICO	m ²	13.000	0	-
8.5	TERRAPLENAGEM	m ²	13.000	0	-
8.6	PAVIMENTAÇÃO	m ²	13.000	0	-
8.7	DRENAGEM	m ²	13.000	0	-
8.8	ESGOTAMENTO	m ²	13.000	0	-
8.9	PAISAGISTICO	m ²	13.000	0	-
8.10	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO	m ²	13.000	0	-
8.11	SINALIZAÇÃO	m ²	13.000	0	-
8.12	AMBIENTAL	m ²	13.000	0	-
8.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	13.000	0	-
9	FEIRA DA PRATA				-
9.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m ²	13.200	0	-
9.2	LAUDOS ESTRUTURAIS (METÁLICO)	m ²	13.200	0	-
9.3	DRENAGEM	m ²	13.200	20	2.640,00
9.4	ABASTECIMENTO INTERNO	m ²	13.200	30	3.960,00
9.5	ESGOTAMENTO	m ²	13.200	30	3.960,00
9.6	LÓGICA E CMTV	m ²	0	0	-
9.7	PAISAGÍSTICO	m ²	13.200	70	9.240,00
9.8	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m ²	26.400	0	-
9.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m ²	13.200	50	6.600,00
9.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	13.200	0	-
10	PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE				-
10.1	TOPOGRÁFICO	m ²	260.000	0	-
10.2	HIDROLÓGICO	m ²	260.000	0	-
10.3	GEOTÉCNICO	m ²	260.000	0	-
10.4	GEOMÉTRICO	m ²	260.000	0	-
10.5	TERRAPLENAGEM	m ²	260.000	0	-
10.6	PAVIMENTAÇÃO	m ²	260.000	0	-
10.7	DRENAGEM	m ²	260.000	0	-
10.8	PAISAGISTICO	m ²	260.000	0	-
10.9	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m ²	260.000	0	-
10.10	SINALIZAÇÃO	m ²	260.000	0	-


Mariana Damasceno Delfino
 SECOP - NMCG
 Matricula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECOB - SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA

CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO :  ATECEL

ORD. SERVIÇO : 26/09/2023

DATA : 05/05/2024

MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO

PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
10.12	OBRAS COMPLEMENTARES	m ²	260.000	0	-
10.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	260.000	0	-
11	DUPLICAÇÃO AVENIDA AEROCLUBE				-
11.1	TOPOGRÁFICO	m	1.400	0	-
11.2	HIDROLÓGICO	m	1.400	0	-
11.3	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	1.400	0	-
11.4	TRÁFEGO	m	1.400	0	-
11.5	GEOMÉTRICO	m	1.400	0	-
11.6	TERRAPLENAGEM	m	1.400	0	-
11.7	PAVIMENTAÇÃO	m	1.400	0	-
11.8	DRENAGEM	m	1.400	0	-
11.9	PAISAGÍSTICO	m	1.400	70	980,00
11.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	1.400	70	980,00
11.11	SINALIZAÇÃO	m	1.400	0	-
11.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	1.400	0	-
11.13	AMBIENTAL	m	1.400	0	-
11.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	1.400	0	-
11.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	1.400	0	-
12	AV. JOSUÉ SYLVESTRE				-
12.1	TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	840	0	-
12.2	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	840	0	-
12.3	TRÁFEGO	m	840	0	-
12.4	GEOMÉTRICO	m	840	0	-
12.5	TERRAPLENAGEM	m	840	0	-
12.6	PAVIMENTAÇÃO	m	840	0	-
12.7	DRENAGEM	m	840	0	-
12.8	PAISAGÍSTICO	m	840	0	-
12.9	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	840	0	-
12.10	SINALIZAÇÃO	m	840	0	-
12.11	DESAPROPRIAÇÃO	m	840	0	-
12.12	AMBIENTAL	m	840	0	-
12.13	OBRAS COMPLEMENTARES	m	840	0	-
12.14	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840	0	-
13	AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				-
13.1	TOPOGRÁFICO	m	4.400	0	-
13.2	HIDROLÓGICO	m	4.400	0	-
13.3	TRÁFEGO	m	4.400	0	-
13.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	4.400	0	-
13.5	GEOMÉTRICO	m	4.400	0	-
13.6	TERRAPLENAGEM	m	4.400	0	-
13.7	PAVIMENTAÇÃO	m	4.400	0	-
13.8	DRENAGEM	m	4.400	0	-
13.9	PAISAGÍSTICO	m	4.400	50	2.200,00
13.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	4.400	10	440,00
13.11	SINALIZAÇÃO	m	4.400	50	2.200,00
13.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	4.400	0	-
13.13	AMBIENTAL	m	4.400	0	-
13.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	4.400	0	-
13.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	4.400	0	-
14	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA				-
14.1	TOPOGRÁFICO	m	10.000	0	-
14.2	HIDROLÓGICO	m	10.000	0	-
14.3	GEOTÉCNICO	m	10.000	0	-
14.4	INVENTÁRIO	m	10.000	0	-
14.5	ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	m	10.000	0	-
14.6	ESTRUTURAL	m	10.000	0	-
14.7	GEOMÉTRICO	m	10.000	0	-

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104-5174
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023


ELABORAÇÃO : **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO: : 26/09/2023
 DATA: : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO: : 01/04/2024 a 30/04/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
14.9	PAVIMENTAÇÃO	m	10.000	0	-
14.10	DRENAGEM	m	10.000	0	-
14.11	PAISAGISTICO	m	10.000	0	-
14.12	LUMINOTÉCNICO	m	10.000	0	-
14.13	SINALIZAÇÃO	m	10.000	0	-
14.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	10.000	0	-
14.15	AMBIENTAL	m	10.000	0	-
14.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000	0	-
14.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000	0	-
15	GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO				-
15.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	mês	12	0,083	1,00
15.2	ENGENHEIRO JÚNIOR	mês	12	0,083	1,00
15.3	CADISTA (DESENHISTA)	mês	12	0,083	1,00
15.4	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	mês	12	0,083	1,00
15.5	GERENTE JURÍDICO	mês	12	0,083	1,00
15.6	MOTORISTA	mês	12	0,083	1,00
15.7	VEÍCULO TIPO SEDAN	mês	12	0,083	1,00
15.8	MÓBILIÁRIO	mês	12	0,083	1,00
15.9	EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC)	mês	12	0,083	1,00
15.10	MOBILIZAÇÃO (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)	mês	12	0,083	1,00
15.11	IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS, GUIAS, TAXAS, DIVERSOS	mês	12	0,083	1,00
15.12	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS (10% SOBRE O ESTIMADO MENSAL - ESTUDOS, PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS) - (Hum doze avos da soma prevista para o custo total dos projetos)	mês	12	0,083	1,00


 FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA
 Eng. Responsável - ATECEL


 RAIMUNDO ANTONIO S. CARVALHO
 Coordenador de Obras - SECOB


 Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (RS)	CUSTOS PARCIAIS (RS)	TOTAIS PARCIAIS (RS)
1	CANAL DO PRADO					18.765,00
1.1	TOPOGRÁFICO	m	-	14,88	-	
1.2	HIDROLÓGICO	und	-	6.000,00	-	
1.3	GEOLÓGICO	und	-	4.500,00	-	
1.4	GEOTÉCNICO	m	-	8,63	-	
1.5	GEOMÉTRICO	m	-	19,64	-	
1.6	TERRAPLENAGEM	m	-	25,95	-	
1.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	9,76	-	
1.8	DRENAGEM	m	-	27,98	-	
1.9	ESGOTAMENTO	m	-	14,29	-	
1.10	ESTRUTURAL	m	-	13,75	-	
1.11	PAISAGÍSTICO	m	168,00	8,57	1.440,00	
1.12	ILUMINAÇÃO	m	-	17,05	-	
1.13	SINALIZAÇÃO	m	420,00	9,82	4.125,00	
1.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	4,76	-	
1.15	AMBIENTAL	und	0,50	20.000,00	10.000,00	
1.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	11,90	-	
1.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	84,00	38,10	3.200,00	
2	REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO					
2.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	0,04	-	
2.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	-	0,06	-	
2.3	HIDROLÓGICO	m2	-	0,09	-	
2.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	-	0,03	-	
2.5	GEOMÉTRICO	m2	-	0,08	-	
2.6	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,06	-	
2.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,10	-	
2.8	DRENAGEM	m2	-	0,16	-	
2.9	ARQUITETÓNICO	m2	-	0,17	-	
2.10	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	0,07	-	
2.11	ARSTECIMENTO	m2	-	0,05	-	
2.12	ESGOTAMENTO	m2	-	0,05	-	
2.13	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	-	0,15	-	
2.14	DRAGAGEM	m2	-	0,04	-	
2.15	ESTRUTURAL	m2	-	0,15	-	
2.16	PAISAGÍSTICO	m2	-	0,11	-	
2.17	ILUMINAÇÃO	m2	-	0,10	-	
2.18	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,05	-	
2.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	-	0,02	-	
2.20	AMBIENTAL	und	-	38.250,00	-	
2.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	0,05	-	
2.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,15	-	
3	ORLA DO AÇUDE DE BODOCONGÓ					7.040,00
3.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	0,02	-	
3.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	-	0,02	-	
3.3	HIDROLÓGICO	m2	-	0,02	-	
3.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	-	0,01	-	
3.5	GEOMÉTRICO	m2	-	0,00	-	
3.6	TERRAPLENAGEM	m2	25.500,00	0,02	600,00	
3.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	102.000,00	0,02	1.600,00	
3.8	DRENAGEM	m2	102.000,00	0,05	4.840,00	
3.9	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	0,02	-	
3.10	ESGOTAMENTO	m2	-	0,02	-	
3.11	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	-	0,06	-	
3.12	DRAGAGEM	m2	-	0,02	-	
3.13	ILUMINAÇÃO	m2	-	0,03	-	
3.14	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,02	-	
3.15	AMBIENTAL	m2	-	0,03	-	
3.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	0,02	-	
3.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,04	-	
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS					
4.1	TOPOGRÁFICO	m	-	2,60	-	
4.2	GEOTÉCNICO	m	-	3,20	-	
4.3	TRÁFEGO	m	-	2,97	-	
4.4	GEOMETRIA	m	-	3,18	-	
4.5	TERRAPLENAGEM	m	-	3,20	-	
4.6	PAVIMENTAÇÃO	m	-	2,83	-	
4.7	DRENAGEM	m	-	3,53	-	
4.8	SINALIZAÇÃO	m	-	2,20	-	
4.9	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	0,85	-	
4.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	2,65	-	
5	ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA					32.120,00

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP/PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 Matr. 160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (RS)	CUSTOS PARCIAIS (RS)	TOTAIS PARCIAIS (RS)
5.1	HIDROLÓGICO	m2	-	0,15	-	-
5.2	GEOTÉCNICO	m2	-	0,25	-	-
5.3	INVENTÁRIO	m2	-	0,15	-	-
5.4	ARQUITETONICO	m2	-	0,57	-	-
5.5	ESTRUTURAL	m2	-	0,81	-	-
5.6	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	0,62	-	-
5.7	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS	m2	-	0,26	-	-
5.8	GEOMETRICO	m2	-	0,46	-	-
5.9	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,67	-	-
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,26	-	-
5.11	DRENAGEM	m2	-	0,68	-	-
5.12	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	0,53	-	-
5.13	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	0,51	-	-
5.14	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	0,45	-	-
5.15	LÓGICA E CFV	m2	-	0,33	-	-
5.16	PAISAGISTICO	m2	-	0,15	-	-
5.17	ILUMINAÇÃO (LUMINOTECNICO)	m2	28.400,00	0,21	5.900,00	-
5.18	SINALIZAÇÃO	m2	34.080,00	0,40	13.500,00	-
5.19	DESAPROPRIACÃO	m2	-	0,11	-	-
5.20	AMBIENTAL	m2	34.080,00	0,37	12.720,00	-
5.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	0,14	-	-
5.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,62	-	-
6	TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL					
6.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	2,48	-	-
6.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	-	2,48	-	-
6.3	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	3,81	-	-
6.4	DRENAGEM	m2	-	2,14	-	-
6.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	3,90	-	-
6.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	6,10	-	-
6.7	LÓGICA E CMTV	m2	-	4,05	-	-
6.8	PAISAGISTICO	m2	-	2,29	-	-
6.9	LUMINOTÉCNICO	m2	-	5,24	-	-
6.10	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	5,81	-	-
6.11	ACÚSTICO	m2	-	5,48	-	-
6.12	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	9,52	-	-
7	BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO	0	-	-	-	7.120,00
7.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	17,65	-	-
7.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	-	13,24	-	-
7.3	ESTRUTURAL	m2	-	21,32	-	-
7.4	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	18,24	-	-
7.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	136,00	14,12	1.920,00	-
7.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	24,26	-	-
7.7	LÓGICA E CMTV	m2	-	19,12	-	-
7.8	LUMINOTÉCNICO	m2	-	25,59	-	-
7.9	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	136,00	27,94	3.800,00	-
7.10	ACÚSTICO	m2	136,00	10,29	1.400,00	-
7.11	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	19,12	-	-
8	PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO	0	-	-	-	
8.1	TOPOGRAFICO	m2	-	0,65	-	-
8.2	HIDROLOGICO	m2	-	0,48	-	-
8.3	TRÁFEGO	m2	-	0,35	-	-
8.4	GEOMETRICO	m2	-	0,00	-	-
8.5	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,35	-	-
8.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,32	-	-
8.7	DRENAGEM	m2	-	0,62	-	-
8.8	ESGOTAMENTO	m2	-	0,52	-	-
8.9	PAISAGISTICO	m2	-	0,75	-	-
8.10	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO	m2	-	0,52	-	-
8.11	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,31	-	-
8.12	AMBIENTAL	m2	-	0,92	-	-
8.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,73	-	-
9	FEIRA DA PRATA	0	-	-	-	19.580,00
9.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	0,70	-	-
9.2	LAUDOS ESTRUTURAIIS (METÁLICO)	m2	-	1,89	-	-
9.3	DRENAGEM	m2	2.640,00	0,62	1.640,00	-
9.4	ABASTECIMENTO INTERNO	m2	3.960,00	0,97	3.840,00	-
9.5	ESGOTAMENTO	m2	3.960,00	0,91	3.600,00	-
9.6	LÓGICA E CMTV	m2	-	-	-	-
9.7	PAISAGÍSTICO	m2	9.240,00	0,61	5.600,00	-
9.8	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m2	-	1,88	-	-
9.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m2	6.600,00	0,74	4.900,00	-

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.102-51714
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (RS)	CUSTOS PARCIAIS (RS)	TOTAIS PARCIAIS (RS)
9.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	1,21	-	-
10	PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE	0	-	-	-	-
10.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	0,05	-	-
10.2	HIDROLÓGICO	m2	-	0,06	-	-
10.3	GEOTÉCNICO	m2	-	0,07	-	-
10.4	GEOMÉTRICO	m2	-	0,06	-	-
10.5	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,09	-	-
10.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,06	-	-
10.7	DRENAGEM	m2	-	0,10	-	-
10.8	PAISAGÍSTICO	m2	-	0,05	-	-
10.9	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m2	-	0,07	-	-
10.10	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,03	-	-
10.11	AMBIENTAL	m2	-	0,07	-	-
10.12	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	0,03	-	-
10.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,09	-	-
11	DUPLICAÇÃO AVENIDA AEROCLUBE	0	-	-	-	11.410,00
11.1	TOPOGRÁFICO	m	-	6,07	-	-
11.2	HIDROLÓGICO	m	-	8,93	-	-
11.3	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	5,71	-	-
11.4	TRÁFEGO	m	-	6,79	-	-
11.5	GEOMÉTRICO	m	-	8,71	-	-
11.6	TERRAPLENAGEM	m	-	11,79	-	-
11.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	10,36	-	-
11.8	DRENAGEM	m	-	14,18	-	-
11.9	PAISAGÍSTICO	m	980,00	3,21	3.150,00	-
11.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	980,00	8,43	8.260,00	-
11.11	SINALIZAÇÃO	m	-	6,43	-	-
11.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	12,50	-	-
11.13	AMBIENTAL	m	-	4,64	-	-
11.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	4,68	-	-
11.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	7,50	-	-
12	AV. JOSUÉ SYLVESTRE	0	-	-	-	-
12.1	TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	-	13,39	-	-
12.2	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	7,74	-	-
12.3	TRÁFEGO	m	-	11,31	-	-
12.4	GEOMÉTRICO	m	-	14,05	-	-
12.5	TERRAPLENAGEM	m	-	22,02	-	-
12.6	PAVIMENTAÇÃO	m	-	14,29	-	-
12.7	DRENAGEM	m	-	31,55	-	-
12.8	PAISAGÍSTICO	m	-	9,76	-	-
12.9	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	-	16,07	-	-
12.10	SINALIZAÇÃO	m	-	11,31	-	-
12.11	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	41,67	-	-
12.12	AMBIENTAL	m	-	17,86	-	-
12.13	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	9,52	-	-
12.14	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	29,76	-	-
13	AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	0	-	-	-	14.560,00
13.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-	-	-
13.2	HIDROLÓGICO	m	-	3,64	-	-
13.3	TRÁFEGO	m	-	1,86	-	-
13.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	3,24	-	-
13.5	GEOMÉTRICO	m	-	3,30	-	-
13.6	TERRAPLENAGEM	m	-	4,89	-	-
13.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	3,11	-	-
13.8	DRENAGEM	m	-	6,77	-	-
13.9	PAISAGÍSTICO	m	2.200,00	2,73	6.000,00	-
13.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	440,00	3,55	1.560,00	-
13.11	SINALIZAÇÃO	m	2.200,00	3,18	7.000,00	-
13.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	7,09	-	-
13.13	AMBIENTAL	m	-	3,36	-	-
13.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	1,36	-	-
13.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	6,25	-	-
14	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0	-	-	-	-
14.1	TOPOGRÁFICO	m	-	3,39	-	-
14.2	HIDROLÓGICO	m	-	1,68	-	-
14.3	GEOTÉCNICO	m	-	2,15	-	-
14.4	INVENTÁRIO	m	-	1,18	-	-
14.5	ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	m	-	2,00	-	-
14.6	ESTRUTURAL	m	-	1,18	-	-
14.7	GEOMÉTRICO	m	-	0,97	-	-
14.8	TERRAPLENAGEM	m	-	1,20	-	-

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP/PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.744.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (RS)	CUSTOS PARCIAIS (RS)	TOTAIS PARCIAIS (RS)
14.9	PAVIMENTAÇÃO	m	-	2,66	-	
14.10	DRENAGEM	m	-	2,89	-	
14.11	PAISAGISTICO	m	-	0,94	-	
14.12	LUMINOTÉCNICO	m	-	1,65	-	
14.13	SINALIZAÇÃO	m	-	1,69	-	
14.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	0,95	-	
14.15	AMBIENTAL	m	-	0,88	-	
14.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	0,36	-	
14.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	2,30	-	
15	GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	0	-	-	-	96.064,81
15.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	mês	1,00	12.500,00	12.500,00	
15.2	ENGENHEIRO JÚNIOR	mês	1,00	8.000,00	8.000,00	
15.3	CADISTA (DESENHISTA)	mês	1,00	4.500,00	4.500,00	
15.4	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	mês	1,00	7.250,00	7.250,00	
15.5	GERENTE JURÍDICO	mês	1,00	7.250,00	7.250,00	
15.6	MOTORISTA	mês	1,00	3.500,00	3.500,00	
15.7	VEÍCULO TIPO SEDAN	mês	1,00	3.000,00	3.000,00	
15.8	MOBILIÁRIO	mês	1,00	4.500,00	4.500,00	
15.9	EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC)	mês	1,00	4.000,00	4.000,00	
15.10	MOBILIZAÇÃO (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)	mês	1,00	3.444,44	3.444,44	
15.11	IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS, GUIAS, TAXAS, DIVERSOS	mês	1,00	2.000,00	2.000,00	
15.12	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS (10% SOBRE O ESTIMADO MENSAL - ESTUDOS, PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS) - (Hum doze avos da soma prevista para o custo total dos projetos)	mês	1,00	36.120,36	36.120,36	
TOTAL GERAL						206.659,81

importa o valor líquido a pagar da presente medição em:

R\$ 206.659,81

FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA
 Eng. Responsável - ATECEL

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RAIMUNDO ANTONIO S. CARVALHO
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Deljini
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRAT. (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
			UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
CANAL DO PRADO													
TOPOGRÁFICO	m	840,00	14,88	12.500,00	-	-	-	-	840,00	12.500,00	-	-	0,00%
HIDROLÓGICO	und	1,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	1,00	6.000,00	-	-	0,00%
GEOLOGICO	und	1,00	4.500,00	4.500,00	0,10	450,00	-	-	1,00	4.500,00	-	-	0,00%
GEO TÉCNICO	m	840,00	8,63	7.250,00	42,00	362,50	-	-	840,00	7.250,00	-	-	0,00%
GEOMÉTRICO	m	840,00	19,64	16.500,00	-	-	-	-	840,00	16.500,00	-	-	0,00%
TERRAPLENAGEM	m	840,00	25,95	21.800,00	84,00	2.180,00	-	-	840,00	21.800,00	-	-	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	m	840,00	9,76	8.200,00	-	-	-	-	840,00	8.200,00	-	-	0,00%
DRENAGEM	m	840,00	27,98	23.500,00	84,00	2.350,00	-	-	840,00	23.500,00	-	-	0,00%
ESGOTAMENTO	m	840,00	14,29	12.000,00	-	-	-	-	-	-	340,00	12.000,00	100,00%
ESTRUTURAL	m	840,00	13,75	11.550,00	-	-	-	-	-	-	340,00	11.550,00	100,00%
PAISAGISTICO	m	840,00	8,57	7.200,00	-	-	168,00	1.440,00	572,00	5.760,00	168,00	1.440,00	20,00%
ILL MINAÇÃ	m	840,00	17,05	14.320,00	-	-	-	-	840,00	14.320,00	-	-	0,00%
SINALIZAÇÃO	m	840,00	9,82	8.250,00	-	-	420,00	4.125,00	420,00	4.125,00	420,00	4.125,00	50,00%
DESAPROPRIAÇÃO	m	840,00	4,76	4.000,00	-	-	-	-	-	-	340,00	4.000,00	100,00%
AMBIENTAL	und	1,00	20.000,00	20.000,00	0,50	10.000,00	0,50	10.000,00	1,00	20.000,00	-	-	0,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	m	840,00	11,90	10.000,00	-	-	-	-	-	-	340,00	10.000,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840,00	38,10	32.000,00	-	-	84,00	3.200,00	756,00	28.800,00	84,00	3.200,00	10,00%
REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO													
TOPOGRÁFICO	m2	250.000,00	0,04	11.200,00	-	-	-	-	250.000,00	11.200,00	-	-	0,00%
TOPOBATIMÉTRICO	m2	250.000,00	0,06	16.400,00	-	-	-	-	250.000,00	16.400,00	-	-	0,00%
HIDROLÓGICO	m2	250.000,00	0,09	22.500,00	-	-	-	-	156.000,00	13.500,00	104.000,00	9.000,00	40,00%
GEO TÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	250.000,00	0,03	8.900,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	8.900,00	100,00%
GEOMÉTRICO	m2	250.000,00	0,08	20.150,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	20.150,00	100,00%
TERRAPLENAGEM	m2	250.000,00	0,06	16.450,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	16.450,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	m2	250.000,00	0,10	25.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	25.200,00	100,00%
DRENAGEM	m2	250.000,00	0,16	41.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	41.500,00	100,00%
ARQUITETONICO	m2	250.000,00	0,17	45.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	45.000,00	100,00%
HIDRO-SANITÁRIO	m2	250.000,00	0,07	18.450,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	18.450,00	100,00%
ABSTECIMENTO	m2	250.000,00	0,05	12.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.000,00	100,00%
ESGOTAMENTO	m2	250.000,00	0,05	12.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.000,00	100,00%
TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	250.000,00	0,15	38.400,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	38.400,00	100,00%
DRAGAGEM	m2	250.000,00	0,04	10.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	10.000,00	100,00%
ESTRUTURAL	m2	250.000,00	0,15	38.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	38.000,00	100,00%
PAISAGISTICO	m2	250.000,00	0,11	28.700,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	28.700,00	100,00%
ILL MINAÇÃ	m2	250.000,00	0,10	25.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	25.000,00	100,00%
SINALIZAÇÃO	m2	250.000,00	0,05	14.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	14.200,00	100,00%
DESAPROPRIAÇÃO	m2	250.000,00	0,02	6.400,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	6.400,00	100,00%
AMBIENTAL	und	1,00	38.250,00	38.250,00	-	-	-	-	-	-	1,00	38.250,00	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	m2	250.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.500,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	250.000,00	0,15	39.800,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	39.800,00	100,00%
ORLA DO AÇUDE DE EODOCONGÓ													
TOPOGRÁFICO	m2	510.000,00	0,02	8.500,00	-	-	-	-	510.000,00	8.500,00	-	-	0,00%
TOPOBATIMÉTRICO	m2	510.000,00	0,02	12.000,00	102.000,00	2.400,00	-	-	510.000,00	12.000,00	-	-	0,00%
HIDROLÓGICO	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	-	-	0,00%
GEO TÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	510.000,00	0,01	6.400,00	102.000,00	1.280,00	-	-	510.000,00	6.400,00	-	-	0,00%
GEOMÉTRICO	m2	510.000,00	0,01	9.000,00	-	-	-	-	484.500,00	9.000,00	25.500,00	0,00	5,00%
TERRAPLENAGEM	m2	510.000,00	0,02	12.000,00	-	-	25.500,00	500,00	484.500,00	11.400,00	25.500,00	600,00	5,00%
PAVIMENTAÇÃO	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	102.000,00	1.600,00	408.000,00	6.400,00	102.000,00	1.600,00	20,00%
DRENAGEM	m2	510.000,00	0,05	24.200,00	-	-	102.000,00	4.340,00	408.000,00	19.360,00	102.000,00	4.840,00	20,00%
HIDRO-SANITÁRIO	m2	510.000,00	0,02	9.500,00	-	-	-	-	510.000,00	9.500,00	-	-	0,00%
ESGOTAMENTO	m2	510.000,00	0,02	9.500,00	-	-	-	-	510.000,00	9.500,00	-	-	0,00%
TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	510.000,00	0,06	28.200,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	28.200,00	100,00%
DRAGAGEM	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	100,00%
ILL MINAÇÃ	m2	510.000,00	0,03	14.700,00	-	-	-	-	408.000,00	11.760,00	102.000,00	2.940,00	20,00%
SINALIZAÇÃO	m2	510.000,00	0,02	9.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	9.000,00	100,00%
AMBIENTAL	m2	510.000,00	0,03	15.250,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	15.250,00	100,00%

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP/PMCG
 Matrícula 29289



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
			UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
OBRAS COMPLEMENTARES	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	510.000,00	0,04	22.800,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	22.800,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS													
TOPOGRÁFICO	m	10.000,00	2,60	26.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	26.000,00	100,00%
GEOTÉCNICO	m	10.000,00	3,20	32.000,00	4.000,00	12.800,00	-	-	5.000,00	16.000,00	5.000,00	16.000,00	50,00%
TRÁFEGO	m	10.000,00	2,97	29.700,00	2.000,00	5.940,00	-	-	5.000,00	14.850,00	5.000,00	14.850,00	50,00%
GEOMETRIA	m	10.000,00	3,18	31.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	31.800,00	100,00%
TERRAPLENAGEM	m	10.000,00	3,20	32.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	32.000,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	m	10.000,00	2,83	28.250,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	28.250,00	100,00%
DRENAGEM	m	10.000,00	3,53	35.250,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	35.250,00	100,00%
SINALIZAÇÃO	m	10.000,00	2,20	22.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	22.000,00	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000,00	0,85	8.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	8.500,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000,00	2,65	26.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	26.500,00	100,00%
ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA													
HIDROLÓGICO	m2	56.800,00	0,15	8.500,00	-	-	-	-	56.800,00	8.500,00	-	-	0,00%
GEOTÉCNICO	m2	56.800,00	0,25	14.000,00	-	-	-	-	56.800,00	14.000,00	-	-	0,00%
INVENTÁRIO	m2	56.800,00	0,15	8.700,00	11.360,00	1.740,00	-	-	56.800,00	8.700,00	-	-	0,00%
ARQUITETONICO	m2	56.800,00	0,57	32.100,00	-	-	-	-	56.800,00	32.100,00	-	-	0,00%
ES"RUTURAL	m2	56.800,00	0,81	46.200,00	5.680,00	4.620,00	-	-	56.800,00	46.200,00	-	-	0,00%
RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	56.800,00	0,62	35.000,00	5.680,00	3.500,00	-	-	56.800,00	35.000,00	-	-	0,00%
REABILITAÇÃO DE IMÓVEIS	m2	56.800,00	0,26	14.800,00	2.840,00	740,00	-	-	56.800,00	14.800,00	-	-	0,00%
GEOMETRICO	m2	56.800,00	0,46	26.000,00	-	-	-	-	56.800,00	26.000,00	-	-	0,00%
TERRAPLENAGEM	m2	56.800,00	0,67	38.000,00	-	-	-	-	56.800,00	38.000,00	-	-	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	m2	56.800,00	0,26	14.600,00	-	-	-	-	56.800,00	14.600,00	-	-	0,00%
DRENAGEM	m2	56.800,00	0,68	38.400,00	-	-	-	-	56.800,00	38.400,00	-	-	0,00%
HIDRO-SANITÁRIO	m2	56.800,00	0,53	30.250,00	5.680,00	3.025,00	-	-	56.800,00	30.250,00	-	-	0,00%
PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	56.800,00	0,51	28.700,00	5.680,00	2.870,00	-	-	56.800,00	28.700,00	-	-	0,00%
ELETRICO E SPDA	m2	56.800,00	0,45	25.400,00	5.680,00	2.540,00	-	-	56.800,00	25.400,00	-	-	0,00%
LÓGICA E CFTV	m2	56.800,00	0,33	18.500,00	28.400,00	9.250,00	-	-	56.800,00	18.500,00	-	-	0,00%
PAISAGISTICO	m2	56.800,00	0,15	8.500,00	-	-	-	-	19.880,00	2.975,00	36.320,00	6.525,00	65,00%
ILLMINAÇÃO (LUMINOTÉCNICO)	m2	56.800,00	0,21	11.800,00	-	-	28.400,00	5.900,00	48.280,00	10.030,00	8.520,00	1.770,00	15,00%
SINALIZAÇÃO	m2	56.800,00	0,40	22.500,00	-	-	34.080,00	13.500,00	34.080,00	13.500,00	22.720,00	9.000,00	40,00%
DESAPROPRIAÇÃO	m2	56.800,00	0,11	6.500,00	-	-	-	-	-	-	56.300,00	6.500,00	100,00%
AMBIENTAL	m2	56.800,00	0,37	21.200,00	-	-	34.080,00	12.720,00	34.080,00	12.720,00	22.720,00	8.480,00	40,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	m2	56.800,00	0,14	8.000,00	-	-	-	-	-	-	56.300,00	8.000,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	56.800,00	0,62	35.000,00	-	-	-	-	39.760,00	24.500,00	17.040,00	10.500,00	30,00%
TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL													
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	2.100,00	2,48	5.200,00	-	-	-	-	1.470,00	3.640,00	630,00	1.560,00	30,00%
DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	2.100,00	2,48	5.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	5.200,00	100,00%
RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	2.100,00	3,81	8.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.000,00	100,00%
DRENAGEM	m2	2.100,00	2,14	4.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	4.500,00	100,00%
HIDRO-SANITÁRIO	m2	2.100,00	3,90	8.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.200,00	100,00%
ELETRICO E SPDA	m2	2.100,00	6,10	12.800,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	12.800,00	100,00%
LÓGICA E CMTV	m2	2.100,00	4,05	8.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.500,00	100,00%
PAISAGISTICO	m2	2.100,00	2,29	4.800,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	4.800,00	100,00%
LUMINOTÉCNICO	m2	2.100,00	5,24	11.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	11.000,00	100,00%
PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	2.100,00	5,81	12.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	12.200,00	100,00%
ACÚSTICO	m2	2.100,00	5,48	11.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	11.500,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	2.100,00	9,52	20.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	20.000,00	100,00%
BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO													
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	340,00	17,65	6.000,00	-	-	-	-	306,00	5.400,00	34,00	600,00	10,00%
DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	340,00	13,24	4.500,00	-	-	-	-	306,00	4.050,00	34,00	450,00	10,00%
ES"RUTURAL	m2	340,00	21,32	7.250,00	-	-	-	-	-	-	340,00	7.250,00	100,00%
RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	340,00	18,24	6.200,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.200,00	100,00%
HIDRO-SANITÁRIO	m2	340,00	14,12	4.800,00	-	-	-	-	-	-	340,00	4.800,00	100,00%
ELETRICO E SPDA	m2	340,00	24,26	8.250,00	-	-	-	-	-	-	340,00	8.250,00	100,00%
LÓGICA E CMTV	m2	340,00	19,12	6.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.500,00	100,00%
LUMINOTÉCNICO	m2	340,00	25,59	8.700,00	-	-	-	-	-	-	340,00	8.700,00	100,00%

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Mariano Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATC (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		A EXECUTAR %
			UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m2	340,00	27,94	9.500,00	-	-	136,00	3.800,00	136,00	3.800,00	204,00	5.700,00	60,00%
ACÚSTICO	m2	340,00	10,29	3.500,00	-	-	136,00	1.400,00	136,00	1.400,00	204,00	2.100,00	60,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	340,00	19,12	6.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.500,00	100,00%
PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO													
TOPOGRAFICO	m2	13.000,00	0,65	8.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	8.500,00	100,00%
HIDROLOGICO	m2	13.000,00	0,48	6.200,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.200,00	100,00%
TRÁFEGO	m2	13.000,00	0,35	4.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.500,00	100,00%
GEOMÉTRICO	m2	13.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	0,00	100,00%
TERRAPLENAGEM	m2	13.000,00	0,35	4.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.500,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	m2	13.000,00	0,32	4.200,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.200,00	100,00%
DRENAGEM	m2	13.000,00	0,62	8.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	8.000,00	100,00%
ESGOTAMENTO	m2	13.000,00	0,52	6.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.800,00	100,00%
PAISAGÍSTICO	m2	13.000,00	0,75	9.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	9.800,00	100,00%
ILL MINAÇ E LUMINOTÉCNICO	m2	13.000,00	0,52	6.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.800,00	100,00%
SINALIZAÇÃO	m2	13.000,00	0,31	4.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.000,00	100,00%
AMBIENTAL	m2	13.000,00	0,92	12.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	12.000,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	13.000,00	0,73	9.450,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	9.450,00	100,00%
FEIRA DA PRATA													
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	13.200,00	0,70	9.250,00	-	-	-	-	3.960,00	2.775,00	9.240,00	6.475,00	70,00%
LAJUDOS ESTRUTURAIS (METÁLICO)	m2	13.200,00	1,89	25.000,00	-	-	-	-	3.960,00	7.500,00	9.240,00	17.500,00	70,00%
DRENAGEM	m2	13.200,00	0,62	8.200,00	2.640,00	1.640,00	2.640,00	1.540,00	9.240,00	5.740,00	3.960,00	2.460,00	30,00%
ABASTECIMENTO INTERNO	m2	13.200,00	0,97	12.800,00	1.320,00	1.280,00	3.960,00	3.340,00	9.240,00	8.960,00	3.960,00	3.840,00	30,00%
ESGOTAMENTO	m2	13.200,00	0,91	12.000,00	1.320,00	1.200,00	3.960,00	3.500,00	9.240,00	8.400,00	3.960,00	3.600,00	30,00%
LÓGICA E CMTV	m2	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!
PAISAGÍSTICO	m2	13.200,00	0,61	8.000,00	-	-	9.240,00	5.600,00	9.240,00	5.600,00	3.960,00	2.400,00	30,00%
ELETRICO E LUMINOTÉCNICO	m2	26.400,00	1,88	49.500,00	-	-	-	-	26.400,00	49.500,00	(0,00)	(0,00)	0,00%
SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m2	13.200,00	0,74	9.800,00	5.280,00	3.920,00	6.600,00	4.900,00	11.880,00	8.820,00	1.320,00	980,00	10,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	13.200,00	1,21	16.000,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	16.000,00	100,00%
PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE													
TOPOGRÁFICO	m2	250.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	12.500,00	100,00%
HIDROLÓGICO	m2	250.000,00	0,06	15.500,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	15.500,00	100,00%
GEOTÉCNICO	m2	250.000,00	0,07	18.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	18.000,00	100,00%
GEOMÉTRICO	m2	250.000,00	0,06	14.800,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	14.800,00	100,00%
TERRAPLENAGEM	m2	250.000,00	0,09	24.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	24.000,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	m2	250.000,00	0,06	15.600,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	15.600,00	100,00%
DRENAGEM	m2	250.000,00	0,10	26.800,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	26.800,00	100,00%
PAISAGÍSTICO	m2	250.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	12.500,00	100,00%
ILL MINAÇ E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m2	250.000,00	0,07	17.600,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	17.600,00	100,00%
SINALIZAÇÃO	m2	250.000,00	0,03	8.500,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	8.500,00	100,00%
AMBIENTAL	m2	250.000,00	0,07	18.200,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	18.200,00	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	m2	250.000,00	0,03	8.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	8.000,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	250.000,00	0,09	23.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00	23.000,00	100,00%
DUPLICAÇÃO AVENIDA AERoclUBE													
TOPOGRÁFICO	m	1.400,00	6,07	8.500,00	-	-	-	-	1.400,00	8.500,00	-	-	0,00%
HIDROLÓGICO	m	1.400,00	8,93	12.500,00	-	-	-	-	1.400,00	12.500,00	-	-	0,00%
GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	1.400,00	5,71	8.000,00	-	-	-	-	1.400,00	8.000,00	-	-	0,00%
TRÁFEGO	m	1.400,00	6,79	9.500,00	-	-	-	-	1.400,00	9.500,00	-	-	0,00%
GEOMÉTRICO	m	1.400,00	8,71	12.200,00	-	-	-	-	1.400,00	12.200,00	-	-	0,00%
TERRAPLENAGEM	m	1.400,00	11,79	16.500,00	-	-	-	-	1.400,00	16.500,00	-	-	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	m	1.400,00	10,36	14.500,00	-	-	-	-	1.400,00	14.500,00	-	-	0,00%
DRENAGEM	m	1.400,00	14,18	19.850,00	-	-	-	-	1.400,00	19.850,00	-	-	0,00%
PAISAGÍSTICO	m	1.400,00	3,21	4.500,00	-	-	980,00	3.150,00	980,00	3.150,00	420,00	1.350,00	30,00%
ELETRICO E LUMINOTÉCNICO	m	1.400,00	8,43	11.800,00	-	-	980,00	8.260,00	980,00	8.260,00	420,00	3.540,00	30,00%
SINALIZAÇÃO	m	1.400,00	6,43	9.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	9.000,00	100,00%
DESAPROPRIAÇÃO	m	1.400,00	12,50	17.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	17.500,00	100,00%
AMBIENTAL	m	1.400,00	4,64	6.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	6.500,00	100,00%

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN 160/104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP/PMCG
 Matricula 29289



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATOS (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		A EXECUTAR %
			UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
OBRAS COMPLEMENTARES ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	1.400,00	4,68	6.550,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	6.550,00	100,00%
	m	1.400,00	7,50	10.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
AV. JOSUÉ SYLVESTRE													
TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	840,00	13,39	11.250,00	-	-	-	-	840,00	11.250,00	-	-	0,00%
GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	840,00	7,74	6.500,00	-	-	-	-	840,00	6.500,00	-	-	0,00%
TRÁFEGO	m	840,00	11,31	9.500,00	-	-	-	-	840,00	9.500,00	-	-	0,00%
GEOMÉTRICO	m	840,00	14,05	11.800,00	-	-	-	-	840,00	11.800,00	-	-	0,00%
TERRAPLENAGEM	m	840,00	22,02	18.500,00	-	-	-	-	840,00	18.500,00	-	-	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	m	840,00	14,29	12.000,00	-	-	-	-	840,00	12.000,00	-	-	0,00%
DRENAGEM	m	840,00	31,55	26.500,00	-	-	-	-	840,00	26.500,00	-	-	0,00%
PAISAGÍSTICO	m	840,00	9,76	8.200,00	-	-	-	-	840,00	8.200,00	-	-	0,00%
ELETRICO E LUMINOTÉCNICO	m	840,00	16,07	13.500,00	-	-	-	-	840,00	13.500,00	-	-	0,00%
SINALIZAÇÃO	m	840,00	11,31	9.500,00	-	-	-	-	840,00	9.500,00	-	-	0,00%
DESAPROPRIAÇÃO	m	840,00	41,67	35.000,00	-	-	-	-	840,00	35.000,00	-	-	0,00%
AMBIENTAL	m	840,00	17,86	15.000,00	-	-	-	-	840,00	15.000,00	-	-	0,00%
OBRAS COMPLEMENTARES ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840,00	9,52	8.000,00	-	-	-	-	840,00	8.000,00	-	-	0,00%
	m	840,00	29,76	25.000,00	-	-	-	-	840,00	25.000,00	-	-	0,00%
AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA													
TOPOGRÁFICO	m	4.400,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	-	-	-	#DIV/0!
HIDROLÓGICO	m	4.400,00	3,64	16.000,00	-	-	-	-	4.400,00	16.000,00	-	-	0,00%
TRÁFEGO	m	4.400,00	1,86	8.200,00	-	-	-	-	4.400,00	8.200,00	-	-	0,00%
GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	4.400,00	3,24	14.250,00	1.320,00	4.275,00	-	-	4.400,00	14.250,00	-	-	0,00%
GEOMÉTRICO	m	4.400,00	3,30	14.500,00	-	-	-	-	4.400,00	14.500,00	-	-	0,00%
TERRAPLENAGEM	m	4.400,00	4,89	21.500,00	-	-	-	-	4.400,00	21.500,00	-	-	0,00%
PAVIMENTAÇÃO	m	4.400,00	3,11	13.700,00	1.320,00	4.110,00	-	-	4.400,00	13.700,00	-	-	0,00%
DRENAGEM	m	4.400,00	6,77	29.800,00	-	-	-	-	4.400,00	29.800,00	-	-	0,00%
PAISAGÍSTICO	m	4.400,00	2,73	12.000,00	-	-	2.200,00	6.000,00	3.960,00	10.800,00	440,00	1.200,00	10,00%
ELETRICO E LUMINOTÉCNICO	m	4.400,00	3,55	15.600,00	-	-	440,00	1.560,00	3.960,00	14.040,00	440,00	1.560,00	10,00%
SINALIZAÇÃO	m	4.400,00	3,18	14.000,00	-	-	2.200,00	7.000,00	3.520,00	11.200,00	380,00	2.800,00	20,00%
DESAPROPRIAÇÃO	m	4.400,00	7,09	31.200,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	31.200,00	100,00%
AMBIENTAL	m	4.400,00	3,36	14.800,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	14.800,00	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	4.400,00	1,36	6.000,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	6.000,00	100,00%
	m	4.400,00	6,25	27.500,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	27.500,00	100,00%
PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA													
TOPOGRÁFICO	m	10.000,00	3,39	33.900,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	33.900,00	100,00%
HIDROLÓGICO	m	10.000,00	1,68	16.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.800,00	100,00%
GEOTÉCNICO	m	10.000,00	2,15	21.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	21.500,00	100,00%
INVENTÁRIO	m	10.000,00	1,18	11.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	11.800,00	100,00%
ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	m	10.000,00	2,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	20.000,00	100,00%
ESTRUTURAL	m	10.000,00	1,18	11.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	11.800,00	100,00%
GEOMÉTRICO	m	10.000,00	0,97	9.700,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.700,00	100,00%
TERRAPLENAGEM	m	10.000,00	1,20	12.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.000,00	100,00%
PAVIMENTAÇÃO	m	10.000,00	2,66	26.600,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	26.600,00	100,00%
DRENAGEM	m	10.000,00	2,89	28.900,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	28.900,00	100,00%
PAISAGÍSTICO	m	10.000,00	0,94	9.400,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.400,00	100,00%
LUMINOTÉCNICO	m	10.000,00	1,65	16.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.500,00	100,00%

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRAT. (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		A EXECUTAR %
			UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	
SINALIZAÇÃO	m	10.000,00	1,69	16.900,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.900,00	100,00%
DESAPROPRIAÇÃO	m	10.000,00	0,95	9.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.500,00	100,00%
AMBIENTAL	m	10.000,00	0,88	8.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	8.800,00	100,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000,00	0,36	3.600,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	100,00%
ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000,00	2,30	23.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	23.000,00	100,00%
GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO													
ENGENHEIRO COORDENADOR	mês	12,00	12.500,00	150.000,00	1,00	12.500,00	1,00	12.500,00	7,17	89.583,33	4,83	60.416,67	40,28%
ENGENHEIRO JÚNIOR	mês	12,00	8.000,00	96.000,00	1,00	8.000,00	1,00	8.000,00	7,17	57.333,33	4,83	38.666,67	40,28%
CADISTA (DESENHISTA)	mês	12,00	4.500,00	54.000,00	1,00	4.500,00	1,00	4.500,00	7,17	32.250,00	4,83	21.750,00	40,28%
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	mês	12,00	7.250,00	87.000,00	1,00	7.250,00	1,00	7.250,00	7,17	51.958,33	4,83	35.041,67	40,28%
GERENTE JURÍDICO	mês	12,00	7.250,00	87.000,00	1,00	7.250,00	1,00	7.250,00	7,17	51.958,33	4,83	35.041,67	40,28%
MOTORISTA	mês	12,00	3.500,00	42.000,00	1,00	3.500,00	1,00	3.500,00	7,17	25.083,33	4,83	16.916,67	40,28%
VEÍCULO TIPO SEDAN	mês	12,00	3.000,00	36.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	7,17	21.500,00	4,83	14.500,00	40,28%
MOBILIÁRIO	mês	12,00	4.500,00	54.000,00	1,00	4.500,00	1,00	4.500,00	7,17	32.250,00	4,83	21.750,00	40,28%
EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC.)	mês	12,00	4.000,00	48.000,00	1,00	4.000,00	1,00	4.000,00	7,17	28.666,67	4,83	19.333,33	40,28%
MOBILIZAÇÃO (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)	mês	12,00	3.444,44	41.333,33	1,00	3.444,44	1,00	3.444,44	7,17	24.685,19	4,83	16.648,15	40,28%
IMPRESSÃO, ENCADERNACÃO, MATERIAIS, GUIAS, TAXAS, DIVERSOS	mês	12,00	2.000,00	24.000,00	1,00	2.000,00	1,00	2.000,00	7,17	14.333,33	4,83	9.666,67	40,28%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS (10% SOBRE O ESTIMADO MENSAL - ESTUDOS, PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS) - (Hum doze avos da soma prevista para o custo total dos projetos)	mês	12,00	36.120,36	433.444,37	1,00	36.120,36	1,00	36.120,36	7,17	258.862,61	4,83	174.581,76	40,28%
VALORES TOTAIS	SOMA			4.373.847,72	-	178.537,31		206.659,81	-	2.074.069,47		2.299.778,25	52,58%

FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA
 Eng. Responsável - ATECEL

RAIMUNDO ANTONIO S. CARVALHO
 RN-160.104157/4
 Coordenador de Obras
 SECOP / PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECOB - SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA

CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR




O. SERVIÇO : 26/09/2023

DATA : 05/05/2024

MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO

PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

CURVA "S"



LEGENDA :

- PREVISTO
- REALIZADO

Francisco Barbosa de Lucena
 FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA
 Eng. Responsável - ATECEL

Mariano Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.577-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG
 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Cordenador de Obras - SECOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES	CUSTOS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAIS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAL ACUMULADO (RS)	PERCENTAGEM ACUMULADA (%)
1	CANAL DO PRADO				18.765,00	173.255,00	78,91
1.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-	-	12.500,00	100,00
1.2	HIDROLÓGICO	und	-	-	-	6.000,00	100,00
1.3	GEOLOGICO	und	-	-	-	4.500,00	100,00
1.4	GOTÉCNICO	m	-	-	-	7.250,00	100,00
1.5	GEOMÉTRICO	m	-	-	-	16.500,00	100,00
1.6	TERRAPLENAGEM	m	-	-	-	21.800,00	100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-	-	8.200,00	100,00
1.8	DRENAGEM	m	-	-	-	23.500,00	100,00
1.9	ESGOTAMENTO	m	-	-	-	-	-
1.10	ESTRUTURAL	m	-	-	-	-	-
1.11	PAISAGÍSTICO	m	168,00	1.440,00	-	5.760,00	80,00
1.12	ILUMINAÇÃO	m	-	-	-	14.320,00	100,00
1.13	SINALIZAÇÃO	m	420,00	4.125,00	-	4.125,00	50,00
1.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	-	-	-	-
1.15	AMBIENTAL	und	0,50	10.000,00	-	20.000,00	100,00
1.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	-	-	-	-
1.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	84,00	3.200,00	-	28.800,00	90,00
2	REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO					41.100,00	8,20
2.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	-	-	11.200,00	100,00
2.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	-	-	-	16.400,00	100,00
2.3	HIDROLÓGICO	m2	-	-	-	13.500,00	60,00
2.4	GOTÉCNICO/GEOLOGICO	m2	-	-	-	-	-
2.5	GEOMÉTRICO	m2	-	-	-	-	-
2.6	TERRAPLENAGEM	m2	-	-	-	-	-
2.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
2.8	DRENAGEM	m2	-	-	-	-	-
2.9	ARQUITETONICO	m2	-	-	-	-	-
2.10	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	-	-
2.11	ABSTECIMENTO	m2	-	-	-	-	-
2.12	ESGOTAMENTO	m2	-	-	-	-	-
2.13	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	-	-	-	-	-
2.14	DRAGAGEM	m2	-	-	-	-	-
2.15	ESTRUTURAL	m2	-	-	-	-	-
2.16	PAISAGISTICO	m2	-	-	-	-	-
2.17	ILUMINAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
2.18	SINALIZAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
2.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
2.20	AMBIENTAL	und	-	-	-	-	-
2.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	-	-	-	-
2.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
3	ORLA DO AÇUDE DE BODOCONGÓ					7.040,00	50,39
3.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	-	-	8.500,00	100,00
3.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	-	-	-	12.000,00	100,00
3.3	HIDROLÓGICO	m2	-	-	-	8.000,00	100,00
3.4	GOTÉCNICO/GEOLOGICO	m2	-	-	-	6.400,00	100,00
3.5	GEOMÉTRICO	m2	-	-	-	0,01	95,00
3.6	TERRAPLENAGEM	m2	25.500,00	600,00	-	11.400,00	95,00
3.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	102.000,00	1.600,00	-	6.400,00	80,00
3.8	DRENAGEM	m2	102.000,00	4.840,00	-	19.360,00	80,00
3.9	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	9.500,00	100,00
3.10	ESGOTAMENTO	m2	-	-	-	9.500,00	100,00
3.11	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	-	-	-	-	-
3.12	DRAGAGEM	m2	-	-	-	-	-
3.13	ILUMINAÇÃO	m2	-	-	-	11.760,00	80,00
3.14	SINALIZAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
3.15	AMBIENTAL	m2	-	-	-	-	-
3.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	-	-	-	-
3.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS					30.850,00	11,34
4.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-	-	-	-
4.2	GOTÉCNICO	m	-	-	-	16.000,00	50,00
4.3	TRÁFEGO	m	-	-	-	14.850,00	50,00
4.4	GEOMETRIA	m	-	-	-	-	-
4.5	TERRAPLENAGEM	m	-	-	-	-	-
4.6	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-	-	-	-

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RM. 160.104.117-4
 Coordenador de Obras
 SECOR/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **Atecel**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES	CUSTOS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAIS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAL ACUMULADO (RS)	PERCENTAGEM ACUMULADA (%)
4.8	SINALIZAÇÃO	m	-	-	-	-	-
4.9	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	-	-	-	-
4.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	-	-	-	-
5	ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA				32.120,00	442.875,00	89,90
5.1	HIDROLÓGICO	m2	-	-	-	8.500,00	100,00
5.2	GEOTÉCNICO	m2	-	-	-	14.000,00	100,00
5.3	INVENTÁRIO	m2	-	-	-	8.700,00	100,00
5.4	ARQUITETÔNICO	m2	-	-	-	32.100,00	100,00
5.5	ESTRUTURAL	m2	-	-	-	46.200,00	100,00
5.6	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	-	-	35.000,00	100,00
5.7	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS	m2	-	-	-	14.800,00	100,00
5.8	GEOMETRICO	m2	-	-	-	26.000,00	100,00
5.9	TERRAPLENAGEM	m2	-	-	-	38.000,00	100,00
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-	-	14.600,00	100,00
5.11	DRENAGEM	m2	-	-	-	38.400,00	100,00
5.12	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	30.250,00	100,00
5.13	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	-	-	28.700,00	100,00
5.14	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	-	-	25.400,00	100,00
5.15	LÓGICA E CFTV	m2	-	-	-	18.500,00	100,00
5.16	PAISAGISTICO	m2	-	-	-	2.975,00	35,00
5.17	ILUMINAÇÃO (LUMINOTÉCNICO)	m2	28.400,00	5.900,00	-	10.030,00	85,00
5.18	SINALIZAÇÃO	m2	34.080,00	13.500,00	-	13.500,00	60,00
5.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
5.20	AMBIENTAL	m2	34.080,00	12.720,00	-	12.720,00	60,00
5.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	-	-	-	-
5.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	24.500,00	70,00
6	TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL					3.640,00	3,25
6.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	-	-	3.640,00	70,00
6.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	-	-	-	-	-
6.3	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	-	-	-	-
6.4	DRENAGEM	m2	-	-	-	-	-
6.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	-	-
6.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	-	-	-	-
6.7	LÓGICA E CMTV	m2	-	-	-	-	-
6.8	PAISAGISTICO	m2	-	-	-	-	-
6.9	LUMINOTÉCNICO	m2	-	-	-	-	-
6.10	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m2	-	-	-	-	-
6.11	ACÚSTICO	m2	-	-	-	-	-
6.12	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
7	BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO				7.120,00	16.578,00	23,11
7.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	-	-	5.400,00	90,00
7.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	-	-	-	4.050,00	90,00
7.3	ESTRUTURAL	m2	-	-	-	-	-
7.4	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	-	-	-	-
7.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	136,00	1.920,00	-	1.920,00	40,00
7.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	-	-	-	-
7.7	LÓGICA E CMTV	m2	-	-	-	-	-
7.8	LUMINOTÉCNICO	m2	-	-	-	-	-
7.9	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m2	136,00	3.800,00	-	3.800,00	40,00
7.10	ACÚSTICO	m2	136,00	1.400,00	-	1.400,00	40,00
7.11	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
8	PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO						0,00
8.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	-	-	-	-
8.2	HIDROLÓGICO	m2	-	-	-	-	-
8.3	TRÁFEGO	m2	-	-	-	-	-
8.4	GEOMETRICO	m2	-	-	-	-	-
8.5	TERRAPLENAGEM	m2	-	-	-	-	-
8.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
8.7	DRENAGEM	m2	-	-	-	-	-
8.8	ESGOTAMENTO	m2	-	-	-	-	-
8.9	PAISAGISTICO	m2	-	-	-	-	-
8.10	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO	m2	-	-	-	-	-
8.11	SINALIZAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
8.12	AMBIENTAL	m2	-	-	-	-	-
8.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-

Palimundo Antonio S. Carvalho
 RN-169.304.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **A TEC EL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/05/2024
 MEDIÇÃO : 8ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES	CUSTOS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAIS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAL ACUMULADO (RS)	PERCENTAGEM ACUMULADA (%)
9	FEIRA DA PRATA	0	-	-	19.580,00	97.295,00	64,63
9.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	-	-	2.775,00	30,00
9.2	LAUDOS ESTRUTURAIS (METÁLICO)	m2	-	-	-	7.500,00	30,00
9.3	DRENAGEM	m2	2.640,00	1.640,00	-	5.740,00	70,00
9.4	ABASTECIMENTO INTERNO	m2	3.960,00	3.840,00	-	8.960,00	70,00
9.5	ESGOTAMENTO	m2	3.960,00	3.600,00	-	8.400,00	70,00
9.6	LÓGICA E CMTV	m2	-	-	-	-	-
9.7	PAISAGÍSTICO	m2	9.240,00	5.600,00	-	5.600,00	70,00
9.8	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m2	-	-	-	49.500,00	100,00
9.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m2	6.600,00	4.900,00	-	8.820,00	90,00
9.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
10	PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE	0	-	-	-	-	0,00
10.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	-	-	-	-
10.2	HIDROLÓGICO	m2	-	-	-	-	-
10.3	GEOTÉCNICO	m2	-	-	-	-	-
10.4	GEOMÉTRICO	m2	-	-	-	-	-
10.5	TERRAPLENAGEM	m2	-	-	-	-	-
10.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
10.7	DRENAGEM	m2	-	-	-	-	-
10.8	PAISAGÍSTICO	m2	-	-	-	-	-
10.9	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m2	-	-	-	-	-
10.10	SINALIZAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
10.11	AMBIENTAL	m2	-	-	-	-	-
10.12	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	-	-	-	-
10.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
11	DUPLICAÇÃO AVENIDA AEROCULUBE	0	-	-	11.410,00	112.960,00	67,28
11.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-	-	8.500,00	100,00
11.2	HIDROLÓGICO	m	-	-	-	12.500,00	100,00
11.3	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	-	-	8.000,00	100,00
11.4	TRÁFEGO	m	-	-	-	9.500,00	100,00
11.5	GEOMÉTRICO	m	-	-	-	12.200,00	100,00
11.6	TERRAPLENAGEM	m	-	-	-	16.500,00	100,00
11.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-	-	14.500,00	100,00
11.8	DRENAGEM	m	-	-	-	19.850,00	100,00
11.9	PAISAGÍSTICO	m	980,00	3.150,00	-	3.150,00	70,00
11.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	980,00	8.260,00	-	8.260,00	70,00
11.11	SINALIZAÇÃO	m	-	-	-	-	-
11.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	-	-	-	-
11.13	AMBIENTAL	m	-	-	-	-	-
11.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	-	-	-	-
11.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	-	-	-	-
12	AV. JOSUÉ SYLVESTRE	0	-	-	-	210.250,00	100,00
12.1	TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	-	-	-	11.250,00	100,00
12.2	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	-	-	6.500,00	100,00
12.3	TRÁFEGO	m	-	-	-	9.500,00	100,00
12.4	GEOMÉTRICO	m	-	-	-	11.800,00	100,00
12.5	TERRAPLENAGEM	m	-	-	-	18.500,00	100,00
12.6	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-	-	12.000,00	100,00
12.7	DRENAGEM	m	-	-	-	26.500,00	100,00
12.8	PAISAGÍSTICO	m	-	-	-	8.200,00	100,00
12.9	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	-	-	-	13.500,00	100,00
12.10	SINALIZAÇÃO	m	-	-	-	9.500,00	100,00
12.11	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	-	-	35.000,00	100,00
12.12	AMBIENTAL	m	-	-	-	15.000,00	100,00
12.13	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	-	-	8.000,00	100,00
12.14	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	-	-	25.000,00	100,00
13	AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	0	-	-	14.560,00	153.990,00	64,42
13.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-	-	16.000,00	100,00
13.2	HIDROLÓGICO	m	-	-	-	8.200,00	100,00
13.3	TRÁFEGO	m	-	-	-	14.250,00	100,00
13.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	-	-	14.500,00	100,00
13.5	GEOMÉTRICO	m	-	-	-	21.500,00	100,00
13.6	TERRAPLENAGEM	m	-	-	-	13.700,00	100,00
13.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-	-	29.800,00	100,00
13.8	DRENAGEM	m	-	-	-	-	-
13.9	PAISAGÍSTICO	m	2.200,00	6.000,00	-	10.800,00	90,00

Mariana Damasceno De Lima
 SECOP/PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RA-160.104.5774
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

