



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECOB - SECRETARIA DE OBRAS

ELABORAÇÃO : ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA ERNESTO LUÍZ DE O. JÚNIOR
SERVIÇOS : PROJETOS DE ENGENHARIA
LOCAL : BAIRROS/DISTRITOS DE CAMPINA GRANDE
SEGMENTO : PROJETOS DO CONTRATO
MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
CONTRATO Nº. : 2.08.017/2023
RESP. TÉCNICO : Eng. Francisco Barbosa de Lucena
O.S. : 26/09/2023
PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024
DATA DE MEDIÇÃO : 05/06/2024

9ª MEDIÇÃO

CONTRATO: Nº 2.08.017/2023

Maio / 2024

ELABORAÇÃO:  **ASSOCIAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA ERNESTO LUÍZ DE OLIVEIRA JUNIOR**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO : **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO: : 26/09/2023
 DATA: : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO: : 01/05/2024 a 31/05/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADES		
			TOTAL	% EXEC.	NO PERÍODO
1	CANAL DO PRADO				
1.1	TOPOGRÁFICO	m	840	0	-
1.2	HIDROLÓGICO	und	1	0	-
1.3	GEOLÓGICO	und	1	0	-
1.4	GEOTÉCNICO	m	840	0	-
1.5	GEOMÉTRICO	m	840	0	-
1.6	TERRAPLENAGEM	m	840	0	-
1.7	PAVIMENTAÇÃO	m	840	0	-
1.8	DRENAGEM	m	840	0	-
1.9	ESGOTAMENTO	m	840	0	-
1.10	ESTRUTURAL	m	840	0	-
1.11	PAISAGÍSTICO	m	840	0	-
1.12	ILUMINAÇÃO	m	840	0	-
1.13	SINALIZAÇÃO	m	840	0	-
1.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	840	0	-
1.15	AMBIENTAL	und	1	0	-
1.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	840	0	-
1.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840	0	-
2	REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO				
2.1	TOPOGRÁFICO	m ²	260.000	0	-
2.2	TOPOBATIMÉTRICO	m ²	260.000	0	-
2.3	HIDROLÓGICO	m ²	260.000	0	-
2.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m ²	260.000	0	-
2.5	GEOMÉTRICO	m ²	260.000	0	-
2.6	TERRAPLENAGEM	m ²	260.000	0	-
2.7	PAVIMENTAÇÃO	m ²	260.000	0	-
2.8	DRENAGEM	m ²	260.000	0	-
2.9	ARQUITETÓNICO	m ²	260.000	0	-
2.10	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	260.000	0	-
2.11	ABSTECIMENTO	m ²	260.000	0	-
2.12	ESGOTAMENTO	m ²	260.000	0	-
2.13	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m ²	260.000	0	-
2.14	DRAGAGEM	m ²	260.000	0	-
2.15	ESTRUTURAL	m ²	260.000	0	-
2.16	PAISAGÍSTICO	m ²	260.000	0	-
2.17	ILUMINAÇÃO	m ²	260.000	0	-
2.18	SINALIZAÇÃO	m ²	260.000	0	-
2.19	DESAPROPRIAÇÃO	m ²	260.000	0	-
2.20	AMBIENTAL	und	1	0	-
2.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m ²	260.000	0	-
2.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	260.000	0	-
3	ORLA DO AÇUDE DE BODOCONGÓ				
3.1	TOPOGRÁFICO	m ²	510.000	0	-
3.2	TOPOBATIMÉTRICO	m ²	510.000	0	-
3.3	HIDROLÓGICO	m ²	510.000	0	-
3.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m ²	510.000	0	-
3.5	GEOMÉTRICO	m ²	510.000	0	-
3.6	TERRAPLENAGEM	m ²	510.000	0	-
3.7	PAVIMENTAÇÃO	m ²	510.000	0	-
3.8	DRENAGEM	m ²	510.000	0	-
3.9	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	510.000	0	-
3.10	ESGOTAMENTO	m ²	510.000	0	-

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RA-160.704.517-0
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO : 
 ORD. SERVIÇO: : 26/09/2023
 DATA: : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO: : 01/05/2024 a 31/05/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
3.11	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m ²	510.000	0	-
3.12	DRAGAGEM	m ²	510.000	0	-
3.13	ILUMINAÇÃO	m ²	510.000	0	-
3.14	SINALIZAÇÃO	m ²	510.000	0	-
3.15	AMBIENTAL	m ²	510.000	0	-
3.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m ²	510.000	0	-
3.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	510.000	0	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS				-
4.1	TOPOGRÁFICO	m	10.000	5	500,00
4.2	GEOTÉCNICO	m	10.000	0	-
4.3	TRÁFEGO	m	10.000	0	-
4.4	GEOMETRIA	m	10.000	5	500,00
4.5	TERRAPLENAGEM	m	10.000	0	-
4.6	PAVIMENTAÇÃO	m	10.000	0	-
4.7	DRENAGEM	m	10.000	0	-
4.8	SINALIZAÇÃO	m	10.000	0	-
4.9	OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000	0	-
4.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000	0	-
5	ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA				-
5.1	HIDROLÓGICO	m ²	56.800	0	-
5.2	GEOTÉCNICO	m ²	56.800	0	-
5.3	INVENTÁRIO	m ²	56.800	0	-
5.4	ARQUITETONICO	m ²	56.800	0	-
5.5	ESTRUTURAL	m ²	56.800	0	-
5.6	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m ²	56.800	0	-
5.7	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS	m ²	56.800	0	-
5.8	GEOMETRICO	m ²	56.800	0	-
5.9	TERRAPLENAGEM	m ²	56.800	0	-
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m ²	56.800	0	-
5.11	DRENAGEM	m ²	56.800	0	-
5.12	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	56.800	0	-
5.13	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m ²	56.800	0	-
5.14	ELÉTRICO E SPDA	m ²	56.800	0	-
5.15	LÓGICA E CFTV	m ²	56.800	0	-
5.16	PAISAGISTICO	m ²	56.800	0	-
5.17	ILUMINAÇÃO (LUMINOTÉCNICO)	m ²	56.800	5	2.840,00
5.18	SINALIZAÇÃO	m ²	56.800	0	-
5.19	DESAPROPRIAÇÃO	m ²	56.800	0	-
5.20	AMBIENTAL	m ²	56.800	0	-
5.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m ²	56.800	0	-
5.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	56.800	0	-
6	TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL				-
6.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m ²	2.100	0	-
6.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m ²	2.100	0	-
6.3	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m ²	2.100	0	-
6.4	DRENAGEM	m ²	2.100	0	-
6.5	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	2.100	0	-
6.6	ELÉTRICO E SPDA	m ²	2.100	0	-
6.7	LÓGICA E CMTV	m ²	2.100	0	-
6.8	PAISAGISTICO	m ²	2.100	0	-
6.9	LUMINOTÉCNICO	m ²	2.100	0	-
6.10	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m ²	2.100	0	-

Assinado por Antonio S. Cavalho
 RN-180.104-517
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO : **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO: : 26/09/2023
 DATA: : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO: : 01/05/2024 a 31/05/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
6.11	ACÚSTICO	m ²	2.100	0	-
6.12	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	2.100	0	-
7	BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO				-
7.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m ²	340	0	-
7.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m ²	340	0	-
7.3	ESTRUTURAL	m ²	340	0	-
7.4	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m ²	340	0	-
7.5	HIDRO-SANITÁRIO	m ²	340	0	-
7.6	ELÉTRICO E SPDA	m ²	340	0	-
7.7	LÓGICA E CMTV	m ²	340	0	-
7.8	LUMINOTÉCNICO	m ²	340	0	-
7.9	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m ²	340	0	-
7.10	ACÚSTICO	m ²	340	0	-
7.11	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	340	0	-
8	PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO				-
8.1	TOPOGRAFICO	m ²	13.000	0	-
8.2	HIDROLOGICO	m ²	13.000	0	-
8.3	TRÁFEGO	m ²	13.000	0	-
8.4	GEOMETRICO	m ²	13.000	0	-
8.5	TERRAPLENAGEM	m ²	13.000	0	-
8.6	PAVIMENTAÇÃO	m ²	13.000	0	-
8.7	DRENAGEM	m ²	13.000	0	-
8.8	ESGOTAMENTO	m ²	13.000	0	-
8.9	PAISAGISTICO	m ²	13.000	0	-
8.10	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO	m ²	13.000	0	-
8.11	SINALIZAÇÃO	m ²	13.000	0	-
8.12	AMBIENTAL	m ²	13.000	0	-
8.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	13.000	0	-
9	FEIRA DA PRATA				-
9.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m ²	13.200	0	-
9.2	LAUDOS ESTRUTURAIS (METÁLICO)	m ²	13.200	0	-
9.3	DRENAGEM	m ²	13.200	0	-
9.4	ABASTECIMENTO INTERNO	m ²	13.200	0	-
9.5	ESGOTAMENTO	m ²	13.200	0	-
9.6	LÓGICA E CMTV	m ²	0	0	-
9.7	PAISAGÍSTICO	m ²	13.200	10	1.320,00
9.8	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m ²	26.400	0	-
9.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m ²	13.200	0	-
9.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	13.200	0	-
10	PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE				-
10.1	TOPOGRÁFICO	m ²	260.000	0	-
10.2	HIDROLÓGICO	m ²	260.000	0	-
10.3	GEOTÉCNICO	m ²	260.000	0	-
10.4	GEOMÉTRICO	m ²	260.000	0	-
10.5	TERRAPLENAGEM	m ²	260.000	0	-
10.6	PAVIMENTAÇÃO	m ²	260.000	0	-
10.7	DRENAGEM	m ²	260.000	0	-
10.8	PAISAGISTICO	m ²	260.000	0	-
10.9	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m ²	260.000	0	-
10.10	SINALIZAÇÃO	m ²	260.000	0	-
	AMBIENTAL	m ²	260.000	0	-

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517.4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO : **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO: : 26/09/2023
 DATA: : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO: : 01/05/2024 a 31/05/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
10.12	OBRAS COMPLEMENTARES	m ²	260.000	0	-
10.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m ²	260.000	0	-
11	DUPLICAÇÃO AVENIDA AERoclUBE				-
11.1	TOPOGRÁFICO	m	1.400	0	-
11.2	HIDROLÓGICO	m	1.400	0	-
11.3	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	1.400	0	-
11.4	TRÁFEGO	m	1.400	0	-
11.5	GEOMÉTRICO	m	1.400	0	-
11.6	TERRAPLENAGEM	m	1.400	0	-
11.7	PAVIMENTAÇÃO	m	1.400	0	-
11.8	DRENAGEM	m	1.400	0	-
11.9	PAISAGÍSTICO	m	1.400	0	-
11.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	1.400	0	-
11.11	SINALIZAÇÃO	m	1.400	0	-
11.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	1.400	0	-
11.13	AMBIENTAL	m	1.400	0	-
11.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	1.400	0	-
11.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	1.400	0	-
12	AV. JOSUÉ SYLVESTRE				-
12.1	TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	840	0	-
12.2	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	840	0	-
12.3	TRÁFEGO	m	840	0	-
12.4	GEOMÉTRICO	m	840	0	-
12.5	TERRAPLENAGEM	m	840	0	-
12.6	PAVIMENTAÇÃO	m	840	0	-
12.7	DRENAGEM	m	840	0	-
12.8	PAISAGÍSTICO	m	840	0	-
12.9	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	840	0	-
12.10	SINALIZAÇÃO	m	840	0	-
12.11	DESAPROPRIAÇÃO	m	840	0	-
12.12	AMBIENTAL	m	840	0	-
12.13	OBRAS COMPLEMENTARES	m	840	0	-
12.14	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840	0	-
13	AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA				-
13.1	TOPOGRÁFICO	m	4.400	0	-
13.2	HIDROLÓGICO	m	4.400	0	-
13.3	TRÁFEGO	m	4.400	0	-
13.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	4.400	0	-
13.5	GEOMÉTRICO	m	4.400	0	-
13.6	TERRAPLENAGEM	m	4.400	0	-
13.7	PAVIMENTAÇÃO	m	4.400	0	-
13.8	DRENAGEM	m	4.400	0	-
13.9	PAISAGÍSTICO	m	4.400	0	-
13.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	4.400	0	-
13.11	SINALIZAÇÃO	m	4.400	0	-
13.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	4.400	0	-
13.13	AMBIENTAL	m	4.400	0	-
13.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	4.400	0	-
13.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	4.400	0	-
14	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA				-
14.1	TOPOGRÁFICO	m	10.000	5	500,00
14.2	HIDROLÓGICO	m	10.000	0	-
14.3	GEOTÉCNICO	m	10.000	5	500,00
14.4	INVENTÁRIO	m	10.000	0	-
14.5	ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	m	10.000	0	-
14.6	ESTRUTURAL	m	10.000	0	-
14.7	GEOMÉTRICO	m	10.000	0	-
14.8	TERRAPLENAGEM	m	10.000	0	-

Antonio S. Cavalho
 RN 160.104.512-1
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO : ATECEL
ORD. SERVIÇO: : 26/09/2023
DATA: : 05/06/2024
MEDIÇÃO : : 9ª MEDIÇÃO
PERÍODO: : 01/05/2024 a 31/05/2024

FOLHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES		
14.9	PAVIMENTAÇÃO	m	10.000	0	-
14.10	DRENAGEM	m	10.000	0	-
14.11	PAISAGISTICO	m	10.000	0	-
14.12	LUMINOTÉCNICO	m	10.000	0	-
14.13	SINALIZAÇÃO	m	10.000	0	-
14.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	10.000	0	-
14.15	AMBIENTAL	m	10.000	0	-
14.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000	0	-
14.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000	0	-
15	GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO				-
15.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	mês	12	0,083	1,00
15.2	ENGENHEIRO JÚNIOR	mês	12	0,000	-
15.3	CADISTA (DESENHISTA)	mês	12	0,000	-
15.4	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	mês	12	0,000	-
15.5	GERENTE JURÍDICO	mês	12	0,000	-
15.6	MOTORISTA	mês	12	0,000	-
15.7	VEÍCULO TIPO SEDAN	mês	12	0,083	1,00
15.8	MOBILIÁRIO	mês	12	0,000	-
15.9	EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC)	mês	12	0,000	-
15.10	MOBILIZAÇÃO (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)	mês	12	0,083	1,00
15.11	IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS, GUIAS, TAXAS, DIVERSOS	mês	12	0,000	-
15.12	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS (10% SOBRE O ESTIMADO MENSAL - ESTUDOS, PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS) - (Hum doze avos da soma prevista para o custo total dos projetos)	mês	12	0,083	1,00

ATECEL - Associação Técnico Científica
Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

Francisco Barbosa de Lucena
FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA
Eng. Responsável - ATECEL

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.518/4
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
Coordenador de Obras - SECOB

Mariana Damasceno Delfino
Mariana Damasceno Delfino
SECOB / PMCG
Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (RS)	CUSTOS PARCIAIS (RS)	TOTAIS PARCIAIS (RS)
1	CANAL DO PRADO					-
1.1	TOPOGRÁFICO	m	-	14,88	-	-
1.2	HIDROLÓGICO	und	-	6.000,00	-	-
1.3	GEOLÓGICO	und	-	4.500,00	-	-
1.4	GEOTÉCNICO	m	-	8,63	-	-
1.5	GEOMÉTRICO	m	-	19,64	-	-
1.6	TERRAPLENAGEM	m	-	25,95	-	-
1.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	9,76	-	-
1.8	DRENAGEM	m	-	27,98	-	-
1.9	ESGOTAMENTO	m	-	14,29	-	-
1.10	ESTRUTURAL	m	-	13,75	-	-
1.11	PAISAGÍSTICO	m	-	8,57	-	-
1.12	ILUMINAÇÃO	m	-	17,05	-	-
1.13	SINALIZAÇÃO	m	-	9,82	-	-
1.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	4,76	-	-
1.15	AMBIENTAL	und	-	20.000,00	-	-
1.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	11,90	-	-
1.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	38,10	-	-
2	REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO					-
2.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	0,04	-	-
2.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	-	0,06	-	-
2.3	HIDROLÓGICO	m2	-	0,09	-	-
2.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	-	0,03	-	-
2.5	GEOMÉTRICO	m2	-	0,08	-	-
2.6	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,06	-	-
2.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,10	-	-
2.8	DRENAGEM	m2	-	0,16	-	-
2.9	ARQUITETONICO	m2	-	0,17	-	-
2.10	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	0,07	-	-
2.11	ABSTECIMENTO	m2	-	0,05	-	-
2.12	ESGOTAMENTO	m2	-	0,05	-	-
2.13	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	-	0,15	-	-
2.14	DRAGAGEM	m2	-	0,04	-	-
2.15	ESTRUTURAL	m2	-	0,15	-	-
2.16	PAISAGÍSTICO	m2	-	0,11	-	-
2.17	ILUMINAÇÃO	m2	-	0,10	-	-
2.18	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,05	-	-
2.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	-	0,02	-	-
2.20	AMBIENTAL	und	-	38.250,00	-	-
2.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	0,05	-	-
2.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,15	-	-
3	ORLA DO AÇUDE DE BODOCONGÓ					-
3.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	0,02	-	-
3.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	-	0,02	-	-
3.3	HIDROLÓGICO	m2	-	0,02	-	-
3.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	-	0,01	-	-
3.5	GEOMÉTRICO	m2	-	0,00	-	-
3.6	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,02	-	-
3.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,02	-	-
3.8	DRENAGEM	m2	-	0,05	-	-
3.9	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	0,02	-	-
3.10	ESGOTAMENTO	m2	-	0,02	-	-
3.11	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	-	0,06	-	-
3.12	DRAGAGEM	m2	-	0,02	-	-
3.13	ILUMINAÇÃO	m2	-	0,03	-	-
3.14	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,02	-	-
3.15	AMBIENTAL	m2	-	0,03	-	-
3.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	0,02	-	-
3.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,04	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS					2.890,00
4.1	TOPOGRÁFICO	m	500,00	2,60	1.300,00	-
4.2	GEOTÉCNICO	m	-	3,20	-	-
4.3	TRÁFEGO	m	-	2,97	-	-
4.4	GEOMETRIA	m	500,00	3,18	1.590,00	-
4.5	TERRAPLENAGEM	m	-	3,20	-	-
4.6	PAVIMENTAÇÃO	m	-	2,83	-	-
4.7	DRENAGEM	m	-	3,53	-	-
4.8	SINALIZAÇÃO	m	-	2,20	-	-
4.9	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	0,85	-	-
4.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	2,65	-	-
5	ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA					590,00

Antônio Carvalho
 - RN-160.104517/4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (RS)	CUSTOS PARCIAIS (RS)	TOTAIS PARCIAIS (RS)
5.1	HIDROLÓGICO	m2	-	0,15	-	-
5.2	GEOTÉCNICO	m2	-	0,25	-	-
5.3	INVENTÁRIO	m2	-	0,15	-	-
5.4	ARQUITETONICO	m2	-	0,57	-	-
5.5	ESTRUTURAL	m2	-	0,81	-	-
5.6	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	0,62	-	-
5.7	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS	m2	-	0,26	-	-
5.8	GEOMETRICO	m2	-	0,46	-	-
5.9	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,67	-	-
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,26	-	-
5.11	DRENAGEM	m2	-	0,68	-	-
5.12	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	0,53	-	-
5.13	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	0,51	-	-
5.14	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	0,45	-	-
5.15	LÓGICA E CFTV	m2	-	0,33	-	-
5.16	PAISAGISTICO	m2	-	0,15	-	-
5.17	ILUMINAÇÃO (LUMINOTÉCNICO)	m2	2.840,00	0,21	590,00	-
5.18	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,40	-	-
5.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	-	0,11	-	-
5.20	AMBIENTAL	m2	-	0,37	-	-
5.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	0,14	-	-
5.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,62	-	-
6	TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL					
6.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	2,48	-	-
6.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	-	2,48	-	-
6.3	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	3,81	-	-
6.4	DRENAGEM	m2	-	2,14	-	-
6.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	3,90	-	-
6.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	6,10	-	-
6.7	LÓGICA E CMTV	m2	-	4,05	-	-
6.8	PAISAGISTICO	m2	-	2,29	-	-
6.9	LUMINOTÉCNICO	m2	-	5,24	-	-
6.10	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	5,81	-	-
6.11	ACÚSTICO	m2	-	5,48	-	-
6.12	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	9,52	-	-
7	BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO					
7.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	17,65	-	-
7.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	-	13,24	-	-
7.3	ESTRUTURAL	m2	-	21,32	-	-
7.4	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	18,24	-	-
7.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	14,12	-	-
7.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	24,26	-	-
7.7	LÓGICA E CMTV	m2	-	19,12	-	-
7.8	LUMINOTÉCNICO	m2	-	25,59	-	-
7.9	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	27,94	-	-
7.10	ACÚSTICO	m2	-	10,29	-	-
7.11	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	19,12	-	-
8	PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO					
8.1	TOPOGRAFICO	m2	-	0,65	-	-
8.2	HIDROLOGICO	m2	-	0,48	-	-
8.3	TRÁFEGO	m2	-	0,35	-	-
8.4	GEOMETRICO	m2	-	0,00	-	-
8.5	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,35	-	-
8.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,32	-	-
8.7	DRENAGEM	m2	-	0,62	-	-
8.8	ESGOTAMENTO	m2	-	0,52	-	-
8.9	PAISAGISTICO	m2	-	0,75	-	-
8.10	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO	m2	-	0,52	-	-
8.11	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,31	-	-
8.12	AMBIENTAL	m2	-	0,92	-	-
8.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,73	-	-
9	FEIRA DA PRATA					
9.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	1,70	-	800,00
9.2	LAUDOS ESTRUTURAS (METÁLICO)	m2	-	1,89	-	-
9.3	DRENAGEM	m2	-	0,62	-	-
9.4	ABASTECIMENTO INTERNO	m2	-	0,97	-	-
9.5	ESGOTAMENTO	m2	-	0,91	-	-
9.6	LÓGICA E CMTV	m2	-	-	-	-
9.7	PAISAGISTICO	m2	1.320,00	0,61	800,00	-
9.8	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m2	-	1,88	-	-
9.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m2	-	0,74	-	-

Walmundo Antonio S. Carvalho
 - RM-160.160-5174
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (RS)	CUSTOS PARCIAIS (RS)	TOTAIS PARCIAIS (RS)
9.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	1,21	-	-
10	PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE	0	-	-	-	-
10.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	0,05	-	-
10.2	HIDROLÓGICO	m2	-	0,06	-	-
10.3	GEOTÉCNICO	m2	-	0,07	-	-
10.4	GEOMÉTRICO	m2	-	0,06	-	-
10.5	TERRAPLENAGEM	m2	-	0,09	-	-
10.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	0,06	-	-
10.7	DRENAGEM	m2	-	0,10	-	-
10.8	PAISAGÍSTICO	m2	-	0,05	-	-
10.9	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m2	-	0,07	-	-
10.10	SINALIZAÇÃO	m2	-	0,03	-	-
10.11	AMBIENTAL	m2	-	0,07	-	-
10.12	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	0,03	-	-
10.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	0,09	-	-
11	DUPLICAÇÃO AVENIDA AEROCULUBE	0	-	-	-	-
11.1	TOPOGRÁFICO	m	-	6,07	-	-
11.2	HIDROLÓGICO	m	-	8,93	-	-
11.3	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	5,71	-	-
11.4	TRÁFEGO	m	-	6,79	-	-
11.5	GEOMÉTRICO	m	-	8,71	-	-
11.6	TERRAPLENAGEM	m	-	11,79	-	-
11.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	10,36	-	-
11.8	DRENAGEM	m	-	14,18	-	-
11.9	PAISAGÍSTICO	m	-	3,21	-	-
11.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	-	8,43	-	-
11.11	SINALIZAÇÃO	m	-	6,43	-	-
11.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	12,50	-	-
11.13	AMBIENTAL	m	-	4,64	-	-
11.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	4,68	-	-
11.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	7,50	-	-
12	AV. JOSUÉ SYLVESTRE	0	-	-	-	-
12.1	TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	-	13,39	-	-
12.2	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	7,74	-	-
12.3	TRÁFEGO	m	-	11,31	-	-
12.4	GEOMÉTRICO	m	-	14,05	-	-
12.5	TERRAPLENAGEM	m	-	22,02	-	-
12.6	PAVIMENTAÇÃO	m	-	14,29	-	-
12.7	DRENAGEM	m	-	31,55	-	-
12.8	PAISAGÍSTICO	m	-	9,76	-	-
12.9	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	-	16,07	-	-
12.10	SINALIZAÇÃO	m	-	11,31	-	-
12.11	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	41,67	-	-
12.12	AMBIENTAL	m	-	17,86	-	-
12.13	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	9,52	-	-
12.14	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	29,76	-	-
13	AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	0	-	-	-	-
13.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-	-	-
13.2	HIDROLÓGICO	m	-	3,64	-	-
13.3	TRÁFEGO	m	-	1,86	-	-
13.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	3,24	-	-
13.5	GEOMÉTRICO	m	-	3,30	-	-
13.6	TERRAPLENAGEM	m	-	4,89	-	-
13.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	3,11	-	-
13.8	DRENAGEM	m	-	6,77	-	-
13.9	PAISAGÍSTICO	m	-	2,73	-	-
13.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	-	3,55	-	-
13.11	SINALIZAÇÃO	m	-	3,18	-	-
13.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	7,09	-	-
13.13	AMBIENTAL	m	-	3,36	-	-
13.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	1,36	-	-
13.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	6,25	-	-
14	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0	-	-	-	2.770,00
14.1	TOPOGRÁFICO	m	500,00	3,39	1.695,00	-
14.2	HIDROLÓGICO	m	-	1,68	-	-
14.3	GEOTÉCNICO	m	500,00	2,15	1.075,00	-
14.4	INVENTÁRIO	m	-	1,18	-	-
14.5	ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	m	-	2,00	-	-
14.6	ESTRUTURAL	m	-	1,18	-	-
14.7	GEOMÉTRICO	m	-	0,97	-	-
14.8	TERRAPLENAGEM	m	-	1,20	-	-

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.52-4
 Coordenador de Obras
 - SECOB/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADES	QUANTIDADES	PREÇO UNITÁRIO (RS)	CUSTOS PARCIAIS (RS)	TOTAIS PARCIAIS (RS)
14.9	PAVIMENTAÇÃO	m	-	2,66	-	-
14.10	DRENAGEM	m	-	2,89	-	-
14.11	PAISAGISTICO	m	-	0,94	-	-
14.12	LUMINOTÉCNICO	m	-	1,65	-	-
14.13	SINALIZAÇÃO	m	-	1,69	-	-
14.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	0,95	-	-
14.15	AMBIENTAL	m	-	0,88	-	-
14.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	0,36	-	-
14.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	2,30	-	-
15	GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	0	-	-	-	55.064,81
15.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	mês	1,00	12.500,00	12.500,00	-
15.2	ENGENHEIRO JÚNIOR	mês	-	8.000,00	-	-
15.3	CADISTA (DESENHISTA)	mês	-	4.500,00	-	-
15.4	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	mês	-	7.250,00	-	-
15.5	GERENTE JURÍDICO	mês	-	7.250,00	-	-
15.6	MOTORISTA	mês	-	3.500,00	-	-
15.7	VEÍCULO TIPO SEDAN	mês	1,00	3.000,00	3.000,00	-
15.8	MOBILIÁRIO	mês	-	4.500,00	-	-
15.9	EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC)	mês	-	4.000,00	-	-
15.10	MOBILIZAÇÃO (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)	mês	1,00	3.444,44	3.444,44	-
15.11	IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS, GUIAS, TAXAS, DIVERSOS	mês	-	2.000,00	-	-
15.12	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS (10% SOBRE O ESTIMADO MENSAL - ESTUDOS, PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS) - (Hum doze avos da soma prevista para o custo total dos projetos)	mês	1,00	36.120,36	36.120,36	-
TOTAL GERAL						62.114,81

Importa o valor líquido a pagar da presente medição em: **R\$ 62.114,81**

ATECEL - Associação Técnico Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior

 FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA
 Eng. Responsável - ATECEL


 RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO
 Coordenador de Projetos e Obras
 RN: 20.04.017
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG


 Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
1	CANAL DO PRADO													
1.1	TOPOGRÁFICO	m	840,00	14,88	12.500,00	-	-	-	-	840,00	12.500,00	-	-	0,00%
1.2	HIDROLÓGICO	und	1,00	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	1,00	6.000,00	-	-	0,00%
1.3	GEOLÓGICO	und	1,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	1,00	4.500,00	-	-	0,00%
1.4	GEOTÉCNICO	m	840,00	8,63	7.250,00	-	-	-	-	840,00	7.250,00	-	-	0,00%
1.5	GEOMÉTRICO	m	840,00	19,64	16.500,00	-	-	-	-	840,00	16.500,00	-	-	0,00%
1.6	TERRAPLENAGEM	m	840,00	25,95	21.800,00	-	-	-	-	840,00	21.800,00	-	-	0,00%
1.7	PAVIMENTAÇÃO	m	840,00	9,76	8.200,00	-	-	-	-	840,00	8.200,00	-	-	0,00%
1.8	DRENAGEM	m	840,00	27,98	23.500,00	-	-	-	-	840,00	23.500,00	-	-	0,00%
1.9	ESGOTAMENTO	m	840,00	14,29	12.000,00	-	-	-	-	-	-	840,00	12.000,00	100,00%
1.10	ESTRUTURAL	m	840,00	13,75	11.550,00	-	-	-	-	-	-	840,00	11.550,00	100,00%
1.11	PAISAGÍSTICO	m	840,00	8,57	7.200,00	168,00	1.440,00	-	-	672,00	5.760,00	168,00	1.440,00	20,00%
1.12	ILUMINAÇÃO	m	840,00	17,05	14.320,00	-	-	-	-	840,00	14.320,00	-	-	0,00%
1.13	SINALIZAÇÃO	m	840,00	9,82	8.250,00	420,00	4.125,00	-	-	420,00	4.125,00	420,00	4.125,00	50,00%
1.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	840,00	4,76	4.000,00	-	-	-	-	-	-	840,00	4.000,00	100,00%
1.15	AMBIENTAL	und	1,00	20.000,00	20.000,00	0,50	10.000,00	-	-	1,00	20.000,00	-	-	0,00%
1.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	840,00	11,90	10.000,00	-	-	-	-	-	-	840,00	10.000,00	100,00%
1.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840,00	38,10	32.000,00	84,00	3.200,00	-	-	756,00	28.800,00	84,00	3.200,00	10,00%
2	REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO													
2.1	TOPOGRÁFICO	m2	260.000,00	0,04	11.200,00	-	-	-	-	260.000,00	11.200,00	-	-	0,00%
2.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	260.000,00	0,06	16.400,00	-	-	-	-	260.000,00	16.400,00	-	-	0,00%
2.3	HIDROLÓGICO	m2	260.000,00	0,09	22.500,00	-	-	-	-	156.000,00	13.500,00	104.000,00	9.000,00	40,00%
2.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	260.000,00	0,03	8.900,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	8.900,00	100,00%
2.5	GEOMÉTRICO	m2	260.000,00	0,08	20.150,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	20.150,00	100,00%
2.6	TERRAPLENAGEM	m2	260.000,00	0,06	16.450,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	16.450,00	100,00%
2.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	260.000,00	0,10	25.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	25.200,00	100,00%
2.8	DRENAGEM	m2	260.000,00	0,16	41.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	41.500,00	100,00%
2.9	ARQUITETÔNICO	m2	260.000,00	0,17	45.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	45.000,00	100,00%
2.10	HIDRO-SANITÁRIO	m2	260.000,00	0,07	18.450,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	18.450,00	100,00%
2.11	ABSTECIMENTO	m2	260.000,00	0,05	12.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.000,00	100,00%
2.12	ESGOTAMENTO	m2	260.000,00	0,05	12.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.000,00	100,00%
2.13	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	260.000,00	0,15	38.400,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	38.400,00	100,00%
2.14	DRAGAGEM	m2	260.000,00	0,04	10.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	10.000,00	100,00%
2.15	ESTRUTURAL	m2	260.000,00	0,15	38.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	38.000,00	100,00%
2.16	PAISAGÍSTICO	m2	260.000,00	0,11	28.700,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	28.700,00	100,00%
2.17	ILUMINAÇÃO	m2	260.000,00	0,10	25.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	25.000,00	100,00%
2.18	SINALIZAÇÃO	m2	260.000,00	0,05	14.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	14.200,00	100,00%
2.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	260.000,00	0,02	6.400,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	6.400,00	100,00%
2.20	AMBIENTAL	und	1,00	38.250,00	38.250,00	-	-	-	-	-	-	1,00	38.250,00	100,00%
2.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	260.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.500,00	100,00%
2.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	260.000,00	0,15	39.800,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	39.800,00	100,00%
3	ORLA DO AÇUDE DE BODOCONGÓ													
3.1	TOPOGRÁFICO	m2	510.000,00	0,02	8.500,00	-	-	-	-	510.000,00	8.500,00	-	-	0,00%
3.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	510.000,00	0,02	12.000,00	-	-	-	-	510.000,00	12.000,00	-	-	0,00%
3.3	HIDROLÓGICO	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	-	-	0,00%
3.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	510.000,00	0,01	6.400,00	-	-	-	-	510.000,00	6.400,00	-	-	0,00%
3.5	GEOMÉTRICO	m2	510.000,00	0,00	0,01	-	-	-	-	484.500,00	0,01	25.500,00	0,00	5,00%
3.6	TERRAPLENAGEM	m2	510.000,00	0,02	12.000,00	25.500,00	600,00	-	-	484.500,00	11.400,00	25.500,00	600,00	5,00%
3.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	102.000,00	1.600,00	-	-	408.000,00	6.400,00	102.000,00	1.600,00	20,00%
3.8	DRENAGEM	m2	510.000,00	0,05	24.200,00	102.000,00	4.840,00	-	-	408.000,00	19.360,00	102.000,00	4.840,00	20,00%
3.9	HIDRO-SANITÁRIO	m2	510.000,00	0,02	9.500,00	-	-	-	-	510.000,00	9.500,00	-	-	0,00%
3.10	ESGOTAMENTO	m2	510.000,00	0,02	9.500,00	-	-	-	-	510.000,00	9.500,00	-	-	0,00%
3.11	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	510.000,00	0,06	28.200,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	28.200,00	100,00%
3.12	DRAGAGEM	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	100,00%
3.13	ILUMINAÇÃO	m2	510.000,00	0,03	14.700,00	-	-	-	-	408.000,00	11.760,00	102.000,00	2.940,00	20,00%
3.14	SINALIZAÇÃO	m2	510.000,00	0,02	9.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	9.000,00	100,00%
3.15	AMBIENTAL	m2	510.000,00	0,03	15.250,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	15.250,00	100,00%

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
3.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	510.000,00	0,02	8.000,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	8.000,00	100,00%
3.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	510.000,00	0,04	22.800,00	-	-	-	-	-	-	510.000,00	22.800,00	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS													
4.1	TOPOGRÁFICO	m	10.000,00	2,60	26.000,00	-	-	500,00	1.300,00	500,00	1.300,00	9.500,00	24.700,00	95,00%
4.2	GEOTÉCNICO	m	10.000,00	3,20	32.000,00	-	-	-	-	5.000,00	16.000,00	5.000,00	16.000,00	50,00%
4.3	TRÁFEGO	m	10.000,00	2,97	29.700,00	-	-	-	-	5.000,00	14.850,00	5.000,00	14.850,00	50,00%
4.4	GEOMETRIA	m	10.000,00	3,18	31.800,00	-	-	500,00	1.590,00	500,00	1.590,00	9.500,00	30.210,00	95,00%
4.5	TERRAPLENAGEM	m	10.000,00	3,20	32.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	32.000,00	100,00%
4.6	PAVIMENTAÇÃO	m	10.000,00	2,83	28.250,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	28.250,00	100,00%
4.7	DRENAGEM	m	10.000,00	3,53	35.250,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	35.250,00	100,00%
4.8	SINALIZAÇÃO	m	10.000,00	2,20	22.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	22.000,00	100,00%
4.9	OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000,00	0,85	8.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	8.500,00	100,00%
4.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000,00	2,65	26.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	26.500,00	100,00%
5	ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA													
5.1	HIDROLÓGICO	m2	56.800,00	0,15	8.500,00	-	-	-	-	56.800,00	8.500,00	-	-	0,00%
5.2	GEOTÉCNICO	m2	56.800,00	0,25	14.000,00	-	-	-	-	56.800,00	14.000,00	-	-	0,00%
5.3	INVENTÁRIO	m2	56.800,00	0,15	8.700,00	-	-	-	-	56.800,00	8.700,00	-	-	0,00%
5.4	ARQUITETÔNICO	m2	56.800,00	0,57	32.100,00	-	-	-	-	56.800,00	32.100,00	-	-	0,00%
5.5	ESTRUTURAL	m2	56.800,00	0,81	46.200,00	-	-	-	-	56.800,00	46.200,00	-	-	0,00%
5.6	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	56.800,00	0,62	35.000,00	-	-	-	-	56.800,00	35.000,00	-	-	0,00%
5.7	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS	m2	56.800,00	0,26	14.800,00	-	-	-	-	56.800,00	14.800,00	-	-	0,00%
5.8	GEOMÉTRICO	m2	56.800,00	0,46	26.000,00	-	-	-	-	56.800,00	26.000,00	-	-	0,00%
5.9	TERRAPLENAGEM	m2	56.800,00	0,67	38.000,00	-	-	-	-	56.800,00	38.000,00	-	-	0,00%
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m2	56.800,00	0,26	14.600,00	-	-	-	-	56.800,00	14.600,00	-	-	0,00%
5.11	DRENAGEM	m2	56.800,00	0,68	38.400,00	-	-	-	-	56.800,00	38.400,00	-	-	0,00%
5.12	HIDRO-SANITÁRIO	m2	56.800,00	0,53	30.250,00	-	-	-	-	56.800,00	30.250,00	-	-	0,00%
5.13	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m2	56.800,00	0,51	28.700,00	-	-	-	-	56.800,00	28.700,00	-	-	0,00%
5.14	ELÉTRICO E SPDA	m2	56.800,00	0,45	25.400,00	-	-	-	-	56.800,00	25.400,00	-	-	0,00%
5.15	LÓGICA E CFTV	m2	56.800,00	0,33	18.500,00	-	-	-	-	56.800,00	18.500,00	-	-	0,00%
5.16	PAISAGÍSTICO	m2	56.800,00	0,15	8.500,00	-	-	-	-	19.880,00	2.975,00	36.920,00	5.525,00	65,00%
5.17	ILUMINAÇÃO (LUMINOTÉCNICO)	m2	56.800,00	0,21	11.800,00	28.400,00	5.900,00	2.840,00	590,00	51.120,00	10.620,00	5.680,00	1.180,00	10,00%
5.18	SINALIZAÇÃO	m2	56.800,00	0,40	22.500,00	34.080,00	13.500,00	-	-	34.080,00	13.500,00	22.720,00	9.000,00	40,00%
5.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	56.800,00	0,11	6.500,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	6.500,00	100,00%
5.20	AMBIENTAL	m2	56.800,00	0,37	21.200,00	34.080,00	12.720,00	-	-	34.080,00	12.720,00	22.720,00	8.480,00	40,00%
5.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	56.800,00	0,14	8.000,00	-	-	-	-	-	-	56.800,00	8.000,00	100,00%
5.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	56.800,00	0,62	35.000,00	-	-	-	-	39.760,00	24.500,00	17.040,00	10.500,00	30,00%
6	TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL													
6.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	2.100,00	2,48	5.200,00	-	-	-	-	1.470,00	3.640,00	630,00	1.560,00	30,00%
6.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	2.100,00	2,48	5.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	5.200,00	100,00%
6.3	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	2.100,00	3,81	8.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.000,00	100,00%
6.4	DRENAGEM	m2	2.100,00	2,14	4.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	4.500,00	100,00%
6.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	2.100,00	3,90	8.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.200,00	100,00%
6.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	2.100,00	6,10	12.800,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	12.800,00	100,00%
6.7	LÓGICA E CMTV	m2	2.100,00	4,05	8.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	8.500,00	100,00%
6.8	PAISAGÍSTICO	m2	2.100,00	2,29	4.800,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	4.800,00	100,00%
6.9	LUMINOTÉCNICO	m2	2.100,00	5,24	11.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	11.000,00	100,00%
6.10	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m2	2.100,00	5,81	12.200,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	12.200,00	100,00%
6.11	ACÚSTICO	m2	2.100,00	5,48	11.500,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	11.500,00	100,00%
6.12	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	2.100,00	9,52	20.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100,00	20.000,00	100,00%
7	BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO													
7.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	340,00	17,65	6.000,00	-	-	-	-	306,00	5.400,00	34,00	600,00	10,00%
7.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	340,00	13,24	4.500,00	-	-	-	-	306,00	4.050,00	34,00	450,00	10,00%
7.3	ESTRUTURAL	m2	340,00	21,32	7.250,00	-	-	-	-	-	-	340,00	7.250,00	100,00%
7.4	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	340,00	18,24	6.200,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.200,00	100,00%
7.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	340,00	14,12	4.800,00	136,00	1.920,00	-	-	136,00	1.920,00	204,00	2.880,00	60,00%
7.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	340,00	24,26	8.250,00	-	-	-	-	-	-	340,00	8.250,00	100,00%
7.7	LÓGICA E CMTV	m2	340,00	19,12	6.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.500,00	100,00%
7.8	LUMINOTÉCNICO	m2	340,00	25,59	8.700,00	-	-	-	-	-	-	340,00	8.700,00	100,00%

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.184.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ORDEM DE SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
7.9	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	m2	340,00	27,94	9.500,00	136,00	3.800,00	-	-	136,00	3.800,00	204,00	5.700,00	60,00%
7.10	ACÚSTICO	m2	340,00	10,29	3.500,00	136,00	1.400,00	-	-	136,00	1.400,00	204,00	2.100,00	60,00%
7.11	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	340,00	19,12	6.500,00	-	-	-	-	-	-	340,00	6.500,00	100,00%
8	PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO													
8.1	TOPOGRÁFICO	m2	13.000,00	0,65	8.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	8.500,00	100,00%
8.2	HIDROLÓGICO	m2	13.000,00	0,48	6.200,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.200,00	100,00%
8.3	TRÁFEGO	m2	13.000,00	0,35	4.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.500,00	100,00%
8.4	GEOMÉTRICO	m2	13.000,00	0,00	0,01	-	-	-	-	-	-	13.000,00	0,01	100,00%
8.5	TERRAPLENAGEM	m2	13.000,00	0,35	4.500,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.500,00	100,00%
8.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	13.000,00	0,32	4.200,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.200,00	100,00%
8.7	DRENAGEM	m2	13.000,00	0,62	8.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	8.000,00	100,00%
8.8	ESGOTAMENTO	m2	13.000,00	0,52	6.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.800,00	100,00%
8.9	PAISAGÍSTICO	m2	13.000,00	0,75	9.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	9.800,00	100,00%
8.10	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO	m2	13.000,00	0,52	6.800,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	6.800,00	100,00%
8.11	SINALIZAÇÃO	m2	13.000,00	0,31	4.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	4.000,00	100,00%
8.12	AMBIENTAL	m2	13.000,00	0,92	12.000,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	12.000,00	100,00%
8.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	13.000,00	0,73	9.450,00	-	-	-	-	-	-	13.000,00	9.450,00	100,00%
9	FEIRA DA PRATA													
9.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	13.200,00	0,70	9.250,00	-	-	-	-	3.960,00	2.775,00	9.240,00	6.475,00	70,00%
9.2	LAUDOS ESTRUTURAS (METÁLICO)	m2	13.200,00	1,89	25.000,00	-	-	-	-	3.960,00	7.500,00	9.240,00	17.500,00	70,00%
9.3	DRENAGEM	m2	13.200,00	0,62	8.200,00	2.640,00	1.640,00	-	-	9.240,00	5.740,00	3.960,00	2.460,00	30,00%
9.4	ABASTECIMENTO INTERNO	m2	13.200,00	0,97	12.800,00	3.960,00	3.840,00	-	-	9.240,00	8.960,00	3.960,00	3.840,00	30,00%
9.5	ESGOTAMENTO	m2	13.200,00	0,91	12.000,00	3.960,00	3.600,00	-	-	9.240,00	8.400,00	3.960,00	3.600,00	30,00%
9.6	LÓGICA E CMTV	m2	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!
9.7	PAISAGÍSTICO	m2	13.200,00	0,61	8.000,00	9.240,00	5.600,00	1.320,00	800,00	10.560,00	6.400,00	2.640,00	1.600,00	20,00%
9.8	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m2	26.400,00	1,88	49.500,00	-	-	-	-	26.400,00	49.500,00	(0,00)	(0,00)	0,00%
9.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m2	13.200,00	0,74	9.800,00	6.600,00	4.900,00	-	-	11.880,00	8.820,00	1.320,00	980,00	10,00%
9.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	13.200,00	1,21	16.000,00	-	-	-	-	-	-	13.200,00	16.000,00	100,00%
10	PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE													
10.1	TOPOGRÁFICO	m2	260.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.500,00	100,00%
10.2	HIDROLÓGICO	m2	260.000,00	0,06	15.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	15.500,00	100,00%
10.3	GEOTÉCNICO	m2	260.000,00	0,07	18.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	18.000,00	100,00%
10.4	GEOMÉTRICO	m2	260.000,00	0,06	14.800,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	14.800,00	100,00%
10.5	TERRAPLENAGEM	m2	260.000,00	0,09	24.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	24.000,00	100,00%
10.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	260.000,00	0,06	15.800,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	15.800,00	100,00%
10.7	DRENAGEM	m2	260.000,00	0,10	26.800,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	26.800,00	100,00%
10.8	PAISAGÍSTICO	m2	260.000,00	0,05	12.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	12.500,00	100,00%
10.9	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m2	260.000,00	0,07	17.600,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	17.600,00	100,00%
10.10	SINALIZAÇÃO	m2	260.000,00	0,03	8.500,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	8.500,00	100,00%
10.11	AMBIENTAL	m2	260.000,00	0,07	18.200,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	18.200,00	100,00%
10.12	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	260.000,00	0,03	8.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	8.000,00	100,00%
10.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	260.000,00	0,09	23.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00	23.000,00	100,00%
11	DUPLICAÇÃO AVENIDA AEROCULUBE													
11.1	TOPOGRÁFICO	m	1.400,00	6,07	8.500,00	-	-	-	-	1.400,00	8.500,00	-	-	0,00%
11.2	HIDROLÓGICO	m	1.400,00	8,93	12.500,00	-	-	-	-	1.400,00	12.500,00	-	-	0,00%
11.3	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	1.400,00	5,71	8.000,00	-	-	-	-	1.400,00	8.000,00	-	-	0,00%
11.4	TRÁFEGO	m	1.400,00	6,79	9.500,00	-	-	-	-	1.400,00	9.500,00	-	-	0,00%
11.5	GEOMÉTRICO	m	1.400,00	8,71	12.200,00	-	-	-	-	1.400,00	12.200,00	-	-	0,00%
11.6	TERRAPLENAGEM	m	1.400,00	11,79	16.500,00	-	-	-	-	1.400,00	16.500,00	-	-	0,00%
11.7	PAVIMENTAÇÃO	m	1.400,00	10,36	14.500,00	-	-	-	-	1.400,00	14.500,00	-	-	0,00%
11.8	DRENAGEM	m	1.400,00	14,18	19.850,00	-	-	-	-	1.400,00	19.850,00	-	-	0,00%
11.9	PAISAGÍSTICO	m	1.400,00	3,21	4.500,00	980,00	3.150,00	-	-	980,00	3.150,00	420,00	1.350,00	30,00%
11.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	1.400,00	8,43	11.800,00	980,00	8.260,00	-	-	980,00	8.260,00	420,00	3.540,00	30,00%
11.11	SINALIZAÇÃO	m	1.400,00	6,43	9.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	9.000,00	100,00%
11.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	1.400,00	12,50	17.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	17.500,00	100,00%
11.13	AMBIENTAL	m	1.400,00	4,64	6.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	6.500,00	100,00%

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.314
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ORDEM DE SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
11.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	1.400,00	4,68	6.550,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	6.550,00	100,00%
11.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	1.400,00	7,50	10.500,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00	10.500,00	100,00%
12	AV. JOSUÉ SYLVESTRE													
12.1	TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	840,00	13,39	11.250,00	-	-	-	-	840,00	11.250,00	-	-	0,00%
12.2	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	840,00	7,74	6.500,00	-	-	-	-	840,00	6.500,00	-	-	0,00%
12.3	TRÁFEGO	m	840,00	11,31	9.500,00	-	-	-	-	840,00	9.500,00	-	-	0,00%
12.4	GEOMÉTRICO	m	840,00	14,05	11.800,00	-	-	-	-	840,00	11.800,00	-	-	0,00%
12.5	TERRAPLENAGEM	m	840,00	22,02	18.500,00	-	-	-	-	840,00	18.500,00	-	-	0,00%
12.6	PAVIMENTAÇÃO	m	840,00	14,29	12.000,00	-	-	-	-	840,00	12.000,00	-	-	0,00%
12.7	DRENAGEM	m	840,00	31,55	26.500,00	-	-	-	-	840,00	26.500,00	-	-	0,00%
12.8	PAISAGÍSTICO	m	840,00	9,76	8.200,00	-	-	-	-	840,00	8.200,00	-	-	0,00%
12.9	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	840,00	16,07	13.500,00	-	-	-	-	840,00	13.500,00	-	-	0,00%
12.10	SINALIZAÇÃO	m	840,00	11,31	9.500,00	-	-	-	-	840,00	9.500,00	-	-	0,00%
12.11	DESAPROPRIAÇÃO	m	840,00	41,67	35.000,00	-	-	-	-	840,00	35.000,00	-	-	0,00%
12.12	AMBIENTAL	m	840,00	17,86	15.000,00	-	-	-	-	840,00	15.000,00	-	-	0,00%
12.13	OBRAS COMPLEMENTARES	m	840,00	9,52	8.000,00	-	-	-	-	840,00	8.000,00	-	-	0,00%
12.14	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	840,00	29,76	25.000,00	-	-	-	-	840,00	25.000,00	-	-	0,00%
13	AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA													
13.1	TOPOGRÁFICO	m	4.400,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	-	-	-	#DIV/0!
13.2	HIDROLÓGICO	m	4.400,00	3,64	16.000,00	-	-	-	-	4.400,00	16.000,00	-	-	0,00%
13.3	TRÁFEGO	m	4.400,00	1,86	8.200,00	-	-	-	-	4.400,00	8.200,00	-	-	0,00%
13.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	4.400,00	3,24	14.250,00	-	-	-	-	4.400,00	14.250,00	-	-	0,00%
13.5	GEOMÉTRICO	m	4.400,00	3,30	14.500,00	-	-	-	-	4.400,00	14.500,00	-	-	0,00%
13.6	TERRAPLENAGEM	m	4.400,00	4,89	21.500,00	-	-	-	-	4.400,00	21.500,00	-	-	0,00%
13.7	PAVIMENTAÇÃO	m	4.400,00	3,11	13.700,00	-	-	-	-	4.400,00	13.700,00	-	-	0,00%
13.8	DRENAGEM	m	4.400,00	6,77	29.800,00	-	-	-	-	4.400,00	29.800,00	-	-	0,00%
13.9	PAISAGÍSTICO	m	4.400,00	2,73	12.000,00	2.200,00	6.000,00	-	-	3.960,00	10.800,00	440,00	1.200,00	10,00%
13.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	4.400,00	3,55	15.800,00	440,00	1.560,00	-	-	3.960,00	14.040,00	440,00	1.560,00	10,00%
13.11	SINALIZAÇÃO	m	4.400,00	3,18	14.000,00	2.200,00	7.000,00	-	-	3.520,00	11.200,00	880,00	2.800,00	20,00%
13.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	4.400,00	7,09	31.200,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	31.200,00	100,00%
13.13	AMBIENTAL	m	4.400,00	3,36	14.800,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	14.800,00	100,00%
13.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	4.400,00	1,36	6.000,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	6.000,00	100,00%
13.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	4.400,00	6,25	27.500,00	-	-	-	-	-	-	4.400,00	27.500,00	100,00%
14	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA													
14.1	TOPOGRÁFICO	m	10.000,00	3,39	33.900,00	-	-	500,00	1.695,00	500,00	1.695,00	9.500,00	32.205,00	95,00%
14.2	HIDROLÓGICO	m	10.000,00	1,68	16.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.800,00	100,00%
14.3	GEOTÉCNICO	m	10.000,00	2,15	21.500,00	-	-	500,00	1.075,00	500,00	1.075,00	9.500,00	20.425,00	95,00%
14.4	INVENTÁRIO	m	10.000,00	1,18	11.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	11.800,00	100,00%
14.5	ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO	m	10.000,00	2,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	20.000,00	100,00%
14.6	ESTRUTURAL	m	10.000,00	1,18	11.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	11.800,00	100,00%
14.7	GEOMÉTRICO	m	10.000,00	0,97	9.700,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.700,00	100,00%
14.8	TERRAPLENAGEM	m	10.000,00	1,20	12.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	12.000,00	100,00%
14.9	PAVIMENTAÇÃO	m	10.000,00	2,66	26.600,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	26.600,00	100,00%
14.10	DRENAGEM	m	10.000,00	2,89	28.900,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	28.900,00	100,00%
14.11	PAISAGÍSTICO	m	10.000,00	0,94	9.400,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.400,00	100,00%
14.12	LUMINOTÉCNICO	m	10.000,00	1,65	16.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.500,00	100,00%

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

Raimundo Antonio B. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ORDEM DE SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024



MEDIÇÃO CONSOLIDADA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALORES CONTRATO (R\$)		EXECUTADO MÊS ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL		
				UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	A EXECUTAR %
14.13	SINALIZAÇÃO	m	10.000,00	1,69	16.900,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	16.900,00	100,00%
14.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	10.000,00	0,95	9.500,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	9.500,00	100,00%
14.15	AMBIENTAL	m	10.000,00	0,88	8.800,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	8.800,00	100,00%
14.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	10.000,00	0,36	3.600,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	100,00%
14.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	10.000,00	2,30	23.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	23.000,00	100,00%
15	GERENCIAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO													
15.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	mês	12,00	12.500,00	150.000,00	1,00	12.500,00	1,00	12.500,00	8,17	102.083,33	3,83	47.916,67	31,94%
15.2	ENGENHEIRO JÚNIOR	mês	12,00	8.000,00	96.000,00	1,00	8.000,00	-	-	7,17	57.333,33	4,83	38.666,67	40,28%
15.3	CADISTA (DESENHISTA)	mês	12,00	4.500,00	54.000,00	1,00	4.500,00	-	-	7,17	32.250,00	4,83	21.750,00	40,28%
15.4	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	mês	12,00	7.250,00	87.000,00	1,00	7.250,00	-	-	7,17	51.958,33	4,83	35.041,67	40,28%
15.5	GERENTE JURÍDICO	mês	12,00	7.250,00	87.000,00	1,00	7.250,00	-	-	7,17	51.958,33	4,83	35.041,67	40,28%
15.6	MOTORISTA	mês	12,00	3.500,00	42.000,00	1,00	3.500,00	-	-	7,17	25.083,33	4,83	16.916,67	40,28%
15.7	VEÍCULO TIPO SEDAN	mês	12,00	3.000,00	36.000,00	1,00	3.000,00	1,00	3.000,00	8,17	24.500,00	3,83	11.500,00	31,94%
15.8	MOBILIÁRIO	mês	12,00	4.500,00	54.000,00	1,00	4.500,00	-	-	7,17	32.250,00	4,83	21.750,00	40,28%
15.9	EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK, MONITORES, IMPRESSORAS, ETC)	mês	12,00	4.000,00	48.000,00	1,00	4.000,00	-	-	7,17	28.666,67	4,83	19.333,33	40,28%
15.10	MOBILIZAÇÃO (COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO)	mês	12,00	3.444,44	41.333,33	1,00	3.444,44	1,00	3.444,44	8,17	28.129,63	3,83	13.203,70	31,94%
15.11	IMPRESSÃO, ENCADERNAÇÃO, MATERIAIS, GUIAS, TAXAS, DIVERSOS	mês	12,00	2.000,00	24.000,00	1,00	2.000,00	-	-	7,17	14.333,33	4,83	9.666,67	40,28%
15.12	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS (10% SOBRE O ESTIMADO MENSAL- ESTUDOS, PROJETOS E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS) - (Hum doze avos da soma prevista para o custo total dos projetos)	mês	12,00	36.120,36	433.444,37	1,00	36.120,36	1,00	36.120,36	8,17	294.982,97	3,83	138.461,39	31,94%
	VALORES TOTAIS	SOMA			4.373.847,72	-	206.659,81		62.114,81	-	2.136.184,28		2.237.663,44	51,16%

ATECEL - Associação Técnica Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior
 Eng. Responsável - ATECEL

RAIMUNDO ANTÔNIO DE SOUZA CARVALHO
 Coordenador de Obras
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECOB - SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA


CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR



O. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024

CURVA "S"



LEGENDA:

- PREVISTO
- REALIZADO

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

ATECEL - Associação Técnico Científica
 Ernesto Luiz de Oliveira Júnior
Francisco Barbosa de Lucena
 FRANCISCO BARBOSA DE LUCENA,
 Eng. Responsável - ATECEL
 ENGENHEIRO CIVIL - 1195


Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517
 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO
 Sec. de Obras - SECOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES	CUSTOS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAIS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAL ACUMULADO (RS)	PERCENTAGEM ACUMULADA (%)
1	CANAL DO PRADO				-	173.255,00	78,91
1.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-	-	12.500,00	100,00
1.2	HIDROLÓGICO	und	-	-	-	6.000,00	100,00
1.3	GEOLÓGICO	und	-	-	-	4.500,00	100,00
1.4	GEOTÉCNICO	m	-	-	-	7.250,00	100,00
1.5	GEOMÉTRICO	m	-	-	-	16.500,00	100,00
1.6	TERRAPLENAGEM	m	-	-	-	21.800,00	100,00
1.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-	-	8.200,00	100,00
1.8	DRENAGEM	m	-	-	-	23.500,00	100,00
1.9	ESGOTAMENTO	m	-	-	-	-	-
1.10	ESTRUTURAL	m	-	-	-	-	-
1.11	PAISAGÍSTICO	m	-	-	-	5.760,00	80,00
1.12	ILUMINAÇÃO	m	-	-	-	14.320,00	100,00
1.13	SINALIZAÇÃO	m	-	-	-	4.125,00	50,00
1.14	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	-	-	-	-
1.15	AMBIENTAL	und	-	-	-	20.000,00	100,00
1.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	-	-	-	-
1.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	-	-	28.800,00	90,00
2	REFORMA DO AÇUDE VELHO / TRATAMENTO				-	41.100,00	8,20
2.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	-	-	11.200,00	100,00
2.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	-	-	-	16.400,00	100,00
2.3	HIDROLÓGICO	m2	-	-	-	13.500,00	60,00
2.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	-	-	-	-	-
2.5	GEOMÉTRICO	m2	-	-	-	-	-
2.6	TERRAPLENAGEM	m2	-	-	-	-	-
2.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
2.8	DRENAGEM	m2	-	-	-	-	-
2.9	ARQUITETONICO	m2	-	-	-	-	-
2.10	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	-	-
2.11	ABSTECIMENTO	m2	-	-	-	-	-
2.12	ESGOTAMENTO	m2	-	-	-	-	-
2.13	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	-	-	-	-	-
2.14	DRAGAGEM	m2	-	-	-	-	-
2.15	ESTRUTURAL	m2	-	-	-	-	-
2.16	PAISAGISTICO	m2	-	-	-	-	-
2.17	ILUMINAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
2.18	SINALIZAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
2.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
2.20	AMBIENTAL	und	-	-	-	-	-
2.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	-	-	-	-
2.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
3	ORLA DO AÇUDE DE BODOCONGÓ				-	102.820,01	50,39
3.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	-	-	8.500,00	100,00
3.2	TOPOBATIMÉTRICO	m2	-	-	-	12.000,00	100,00
3.3	HIDROLÓGICO	m2	-	-	-	8.000,00	100,00
3.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m2	-	-	-	6.400,00	100,00
3.5	GEOMÉTRICO	m2	-	-	-	0,01	95,00
3.6	TERRAPLENAGEM	m2	-	-	-	11.400,00	95,00
3.7	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-	-	6.400,00	80,00
3.8	DRENAGEM	m2	-	-	-	19.360,00	80,00
3.9	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	9.500,00	100,00
3.10	ESGOTAMENTO	m2	-	-	-	9.500,00	100,00
3.11	TRATAMENTO DE EFLUENTE	m2	-	-	-	-	-
3.12	DRAGAGEM	m2	-	-	-	-	-
3.13	ILUMINAÇÃO	m2	-	-	-	11.760,00	80,00
3.14	SINALIZAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
3.15	AMBIENTAL	m2	-	-	-	-	-
3.16	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	-	-	-	-
3.17	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CORREDORES DE ÔNIBUS				2.890,00	33.740,00	12,40
4.1	TOPOGRÁFICO	m	500,00	1.300,00	-	1.300,00	5,00
4.2	GEOTÉCNICO	m	-	-	-	16.000,00	50,00
4.3	TRÁFEGO	m	-	-	-	14.850,00	50,00
4.4	GEOMETRIA	m	500,00	1.590,00	-	1.590,00	5,00
4.5	TERRAPLENAGEM	m	-	-	-	-	-
4.6	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-	-	-	-
4.7	DRENAGEM	m	-	-	-	-	-


 Airmano Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-7
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOP - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: Nº 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES	CUSTOS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAIS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAL ACUMULADO (RS)	PERCENTAGEM ACUMULADA (%)
4.8	SINALIZAÇÃO	m	-	-	-	-	-
4.9	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	-	-	-	-
4.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	-	-	-	-
5	ESTAÇÃO NOVA FERROVIÁRIA				590,00	443.465,00	90,02
5.1	HIDROLÓGICO	m2	-	-	-	8.500,00	100,00
5.2	GEOTÉCNICO	m2	-	-	-	14.000,00	100,00
5.3	INVENTÁRIO	m2	-	-	-	8.700,00	100,00
5.4	ARQUITETONICO	m2	-	-	-	32.100,00	100,00
5.5	ESTRUTURAL	m2	-	-	-	46.200,00	100,00
5.6	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	-	-	35.000,00	100,00
5.7	REABILITAÇÃO DE IMOVEIS	m2	-	-	-	14.800,00	100,00
5.8	GEOMETRICO	m2	-	-	-	26.000,00	100,00
5.9	TERRAPLENAGEM	m2	-	-	-	38.000,00	100,00
5.10	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-	-	14.600,00	100,00
5.11	DRENAGEM	m2	-	-	-	38.400,00	100,00
5.12	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	30.250,00	100,00
5.13	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	-	-	28.700,00	100,00
5.14	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	-	-	25.400,00	100,00
5.15	LÓGICA E CFTV	m2	-	-	-	18.500,00	100,00
5.16	PAISAGISTICO	m2	-	-	-	2.975,00	35,00
5.17	ILUMINAÇÃO (LUMINOTÉCNICO)	m2	2.840,00	590,00	-	10.620,00	90,00
5.18	SINALIZAÇÃO	m2	-	-	-	13.500,00	60,00
5.19	DESAPROPRIAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
5.20	AMBIENTAL	m2	-	-	-	12.720,00	60,00
5.21	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	-	-	-	-
5.22	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	24.500,00	70,00
6	TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL					3.640,00	3,25
6.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	-	-	3.640,00	70,00
6.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	-	-	-	-	-
6.3	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	-	-	-	-
6.4	DRENAGEM	m2	-	-	-	-	-
6.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	-	-
6.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	-	-	-	-
6.7	LÓGICA E CMTV	m2	-	-	-	-	-
6.8	PAISAGISTICO	m2	-	-	-	-	-
6.9	LUMINOTÉCNICO	m2	-	-	-	-	-
6.10	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	-	-	-	-
6.11	ACÚSTICO	m2	-	-	-	-	-
6.12	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
7	BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO	0				16.570,00	23,11
7.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	-	-	5.400,00	90,00
7.2	DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO	m2	-	-	-	4.050,00	90,00
7.3	ESTRUTURAL	m2	-	-	-	-	-
7.4	RESTAURAÇÃO PREDIAL	m2	-	-	-	-	-
7.5	HIDRO-SANITÁRIO	m2	-	-	-	1.920,00	40,00
7.6	ELÉTRICO E SPDA	m2	-	-	-	-	-
7.7	LÓGICA E CMTV	m2	-	-	-	-	-
7.8	LUMINOTÉCNICO	m2	-	-	-	-	-
7.9	PÂNICO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊDIO	m2	-	-	-	3.800,00	40,00
7.10	ACÚSTICO	m2	-	-	-	1.400,00	40,00
7.11	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-
8	PRAÇA CLEMENTINO PROCÓPIO	0					0,00
8.1	TOPOGRAFICO	m2	-	-	-	-	-
8.2	HIDROLOGICO	m2	-	-	-	-	-
8.3	TRÁFEGO	m2	-	-	-	-	-
8.4	GEOMETRICO	m2	-	-	-	-	-
8.5	TERRAPLENAGEM	m2	-	-	-	-	-
8.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
8.7	DRENAGEM	m2	-	-	-	-	-
8.8	ESGOTAMENTO	m2	-	-	-	-	-
8.9	PAISAGISTICO	m2	-	-	-	-	-
8.10	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO	m2	-	-	-	-	-
8.11	SINALIZAÇÃO	m2	-	-	-	-	-
8.12	AMBIENTAL	m2	-	-	-	-	-
8.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-	-	-	-

Mariana Damasceno Delfino
 SECOP / PMCG
 Matrícula 29289

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
 SECOB - SECRETARIA DE OBRAS
 OBJETO: PROJETOS DE ENGENHARIA
 CONTRATO: N° 2.08.017/2023

ELABORAÇÃO: **ATECEL**
 ORD. SERVIÇO : 26/09/2023
 DATA : 05/06/2024
 MEDIÇÃO : 9ª MEDIÇÃO
 PERÍODO : 01/05/2024 a 31/05/2024

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO GERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADES	CUSTOS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAIS PARCIAIS - ESTA MEDIÇÃO (RS)	TOTAL ACUMULADO (RS)	PERCENTAGEM ACUMULADA (%)
9	FEIRA DA PRATA	0	-	-	800,00	98.095,00	65,16
9.1	LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO CADASTRAL	m2	-	-		2.775,00	30,00
9.2	LAUDOS ESTRUTURAIIS (METÁLICO)	m2	-	-		7.500,00	30,00
9.3	DRENAGEM	m2	-	-		5.740,00	70,00
9.4	ABASTECIMENTO INTERNO	m2	-	-		8.960,00	70,00
9.5	ESGOTAMENTO	m2	-	-		8.400,00	70,00
9.6	LÓGICA E CMTV	m2	-	-		-	-
9.7	PAISAGÍSTICO	m2	1.320,00	800,00		6.400,00	80,00
9.8	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m2	-	-		49.500,00	100,00
9.9	SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA	m2	-	-		8.820,00	90,00
9.10	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-		-	-
10	PARQUE TECNOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE	0	-	-	-	-	0,00
10.1	TOPOGRÁFICO	m2	-	-		-	-
10.2	HIDROLÓGICO	m2	-	-		-	-
10.3	GEOTÉCNICO	m2	-	-		-	-
10.4	GEOMÉTRICO	m2	-	-		-	-
10.5	TERRAPLENAGEM	m2	-	-		-	-
10.6	PAVIMENTAÇÃO	m2	-	-		-	-
10.7	DRENAGEM	m2	-	-		-	-
10.8	PAISAGÍSTICO	m2	-	-		-	-
10.9	ILUMINAÇÃO E LUMINOTÉCNICO EXTERNO	m2	-	-		-	-
10.10	SINALIZAÇÃO	m2	-	-		-	-
10.11	AMBIENTAL	m2	-	-		-	-
10.12	OBRAS COMPLEMENTARES	m2	-	-		-	-
10.13	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m2	-	-		-	-
11	DUPLICAÇÃO AVENIDA AEROCUBE	0	-	-	-	112.960,00	67,28
11.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-		8.500,00	100,00
11.2	HIDROLÓGICO	m	-	-		12.500,00	100,00
11.3	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	-		8.000,00	100,00
11.4	TRÁFEGO	m	-	-		9.500,00	100,00
11.5	GEOMÉTRICO	m	-	-		12.200,00	100,00
11.6	TERRAPLENAGEM	m	-	-		16.500,00	100,00
11.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-		14.500,00	100,00
11.8	DRENAGEM	m	-	-		19.850,00	100,00
11.9	PAISAGÍSTICO	m	-	-		3.150,00	70,00
11.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	-	-		8.260,00	70,00
11.11	SINALIZAÇÃO	m	-	-		-	-
11.12	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	-		-	-
11.13	AMBIENTAL	m	-	-		-	-
11.14	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	-		-	-
11.15	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	-		-	-
12	AV. JOSUÉ SYLVESTRE	0	-	-	-	210.250,00	100,00
12.1	TOPOGRÁFICO/HIDROLÓGICO	m	-	-		11.250,00	100,00
12.2	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	-		6.500,00	100,00
12.3	TRÁFEGO	m	-	-		9.500,00	100,00
12.4	GEOMÉTRICO	m	-	-		11.800,00	100,00
12.5	TERRAPLENAGEM	m	-	-		18.500,00	100,00
12.6	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-		12.000,00	100,00
12.7	DRENAGEM	m	-	-		26.500,00	100,00
12.8	PAISAGÍSTICO	m	-	-		8.200,00	100,00
12.9	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	-	-		13.500,00	100,00
12.10	SINALIZAÇÃO	m	-	-		9.500,00	100,00
12.11	DESAPROPRIAÇÃO	m	-	-		35.000,00	100,00
12.12	AMBIENTAL	m	-	-		15.000,00	100,00
12.13	OBRAS COMPLEMENTARES	m	-	-		8.000,00	100,00
12.14	ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS	m	-	-		25.000,00	100,00
13	AV. FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA	0	-	-	-	153.990,00	64,42
13.1	TOPOGRÁFICO	m	-	-		-	-
13.2	HIDROLÓGICO	m	-	-		16.000,00	100,00
13.3	TRÁFEGO	m	-	-		8.200,00	100,00
13.4	GEOTÉCNICO/GEOLÓGICO	m	-	-		14.250,00	100,00
13.5	GEOMÉTRICO	m	-	-		14.500,00	100,00
13.6	TERRAPLENAGEM	m	-	-		21.500,00	100,00
13.7	PAVIMENTAÇÃO	m	-	-		13.700,00	100,00
13.8	DRENAGEM	m	-	-		29.800,00	100,00
13.9	PAISAGÍSTICO	m	-	-		10.800,00	90,00
13.10	ELÉTRICO E LUMINOTÉCNICO	m	-	-		14.040,00	90,00

Antônio S. Carvalho
 RN-160.104.5174
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Mariana Damasceno Delfino
 SECOB / PMCG
 Matrícula 29289

