

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99				
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10														
L.O.	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10				
						PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO	REMANESCENTE	ACUMULADO	REMANESCENTE	VALORES
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS					858.508,10	882.885,57					
1.1			Administração Local da Obra (Não incide BDI)					747.236,16	747.236,16					
1.1.1	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	21.588,97	21.588,97	259.067,64	259.067,64	4,70	0,36	5,06	42,14%	
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARGOS GERAIS DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	24,00	3.982,22	3.982,22	95.573,28	95.573,28	9,40	0,71	10,11	42,14%	
1.1.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	2.881,70	2.881,70	34.580,40	34.580,40	4,70	0,36	5,06	42,14%	
1.1.4	100316	SINAPI	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	2.786,19	2.786,19	33.434,28	33.434,28	4,70	0,36	5,06	42,14%	
1.1.5	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.738,21	3.738,21	44.858,52	44.858,52	4,70	0,36	5,06	42,14%	
1.1.6	101452	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.237,51	3.237,51	38.850,12	38.850,12	4,70	0,36	5,06	42,13%	
1.1.7	100321	SINAPI	TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	4.933,84	4.933,84	59.206,08	59.206,08	4,70	0,36	5,06	42,14%	
1.1.8	COTAÇÃO001	PRÓPRIA	VEICULO PARA FISCALIZAÇÃO	mês	12,00	1.617,90	1.617,90	19.414,80	19.414,80	4,70	0,36	5,06	42,14%	
1.1.9	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	12,00	3.278,20	3.278,20	39.338,40	39.338,40	4,70	0,36	5,06	42,14%	
1.1.10	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (02)	H	5.184,00	23,71	23,71	122.912,64	122.912,64	2.030,18	154,50	2.184,68	42,14%	
1.2			Canteiro de Obras					111.271,94	135.649,41					
1.2.1	51	ORSE	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL	m²	50,00	349,79	426,46	17.489,50	21.323,00	25,00	25,00	50,00%	10.661,50	50,00%
1.2.2	98458	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESPESURA 6MM H=2,2M	m²	352,00	104,54	127,45	36.798,08	44.862,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.3	C2850	SEINFRA	LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA REDE MONOFÁSICA-SOLO COM POSTE DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESMALTE	un	1,00	1.676,69	2.044,22	1.676,69	2.044,22	1,00	1,00	100,00%	2.044,22	100,00%
1.2.4	C1622	SEINFRA	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESMALTE	un	1,00	3.600,03	4.389,15	3.600,03	4.389,15	1,00	1,00	100,00%	4.389,15	100,00%
1.2.5	10779	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50M, PLASANTADO, C/ BARRAS 1	mês	12,00	1.112,50	1.356,36	13.350,00	16.276,32	4,70	4,70	39,16%	6.374,27	39,16%
1.2.6	10775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M COM 1 SANITÁRIO PARA ESCRITÓRIO	mês	12,00	890,00	1.085,08	10.680,00	13.020,96	4,70	4,70	39,16%	5.098,79	39,16%
1.2.7	93584	SINAPI	BARRACAO PROVISÓRIO PARA DEPOSITO (6,00 X 4,00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00	24,00	100,00%	22.757,76	100,00%
1.2.8	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GARANTO DE TABUAS CORRIDAS, LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m	160,00	53,04	64,66	8.486,40	10.345,60	160,00	160,00	100,00%	10.345,60	100,00%
1.2.9	98525	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GARANTO DE TABUAS CORRIDAS, LIMPEZA MECANIZADA DE TERREIRO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	m²	1.500,00	0,35	0,42	525,00	630,00	350,00	350,00	23,33%	147,00	23,33%
2.0			PARQUE					3.999.109,17	4.874.790,34					
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					309.081,36	376.751,30					
2.3			EQUIPAMENTOS					671.178,16	818.164,00					
2.3.1			PLAYGROUND - 01					47.412,48	57.795,00					
2.3.2			PLAYGROUND - 02					33.868,16	41.291,68					
2.3.2.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018	PT	15,00	10,50	12,80	157,50	192,00	0,00	15,00	100,00%	0,00	100,00%
2.3.2.2	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO ARGAMASSADA COM CARGA E DESCARGA	M	77,00	50,97	62,14	3.924,69	4.784,78	0,00	77,00	100,00%	0,00	100,00%
2.3.2.3	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM - AF_07/2019	M³	54,40	160,50	195,68	8.731,20	10.644,99	0,00	46,16	84,85%	0,00	84,85%
2.3.2.4	181446	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UNID	1,00	1.405,61	1.713,71	1.405,61	1.713,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.2.5	35.05.210	CPOS	BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA	UNID	1,00	2.694,07	3.284,61	2.694,07	3.284,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.2.6	181445	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR (ALT.+1,80M COMP.+3,00M) BRINQUEDO - GRÁFICA - CARROSSEL (9-17M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO	UNID	1,00	2.141,66	2.611,11	2.141,66	2.611,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.2.7	9160	ORSE	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UNID	1,00	3.893,26	4.746,66	3.893,26	4.746,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.2.8	181442	SIURB	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPAS ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UNID	1,00	7.103,53	8.660,62	7.103,53	8.660,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.2.9	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO	UNID	8,00	477,08	581,65	3.816,64	4.653,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.3			ESPAÇO - JOGOS DE MESA (02 unid.)					34.889,70	42.533,26					
2.3.4			ESPAÇO - CONVIVÊNCIA (05 unid.)					69.310,65	84.483,08					
2.3.4.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018	PT	20,00	10,50	12,80	210,00	256,00	16,00	16,00	80,00%	204,80	80,00%
2.3.4.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PRPE ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE	M³	21,56	6,59	8,03	142,08	173,12	21,42	21,42	99,35%	172,00	99,35%
2.3.4.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	M³	21,56	8,44	10,29	181,96	221,85	21,42	21,42	99,35%	220,41	99,35%
2.3.4.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT	M³/KM	377,30	2,12	2,58	799,87	973,43	374,85	374,85	99,35%	967,11	99,35%
2.3.4.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT	M³/KM	2.640,05	2,12	2,58	5.596,90	6.811,32	2.273,35	2.273,35	86,11%	5.865,24	86,11%
2.3.4.6	6077-INS	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO	M²	150,86	33,70	41,08	5.083,98	6.197,32	72,12	72,12	47,81%	2.962,72	47,81%
2.3.4.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO	M²	377,15	2,85	3,47	1.074,87	1.308,71	340,40	340,40	90,26%	1.181,20	90,26%
2.3.4.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 20% DE ARGAMASSA EM VOLUMES ABRA	M³	21,56	476,27	580,66	10.268,38	12.519,02	3,14	3,14	14,56%	1.823,27	14,56%
2.3.4.9	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CEBRÁMICA DE 14X19X20CM E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM RIFOC.BETÃO III AP	M³	11,70	579,18	706,13	6.778,72	8.264,54	1,29	1,29	11,04%	912,32	11,04%
2.3.4.10	92397	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CEBRÁMICA DE 14X19X20CM E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM RIFOC.BETÃO III AP	M³	377,15	53,44	65,15	20.154,89	24.571,32	240,40	240,40	63,74%	15.662,21	63,74%
2.3.4.11	CPU.C2	PRÓPRIA	BANCO EM CONCRETO	UNID	25,00	477,08	581,65	11.927,00	14.541,25	10,00	10,00	40,00%	5.816,50	40,00%
2.3.4.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	150,00	47,28	57,64	7.092,00	8.646,00	93,71	93,71	62,48%	5.401,67	62,48%
2.3.5			ACADEMIA AO AR LIVRE (02 unid.)					93.371,00	113.828,52					
2.3.5.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF_10/2018	PT	24,00	10,50	12,80	252,00	307,20	8,00	8,00	33,33%	102,40	33,33%
2.3.5.2	101124	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) AF_07/2020	M³	82,00	14,45	17,61	1.184,90	1.444,02	45,60	45,60	55,61%	803,02	55,61%
2.3.5.3	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT	M³/KM	1.435,00	2,12	2,58	3.042,20	3.702,30	708,00	708,00	49,34%	1.826,64	49,34%
2.3.5.4	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	56,80	47,28	57,64	2.685,50	3.273,95	56,80	56,80	100,00%	3.273,95	100,00%
2.3.5.5	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM - AF_07/2019	M³	82,00	160,50	195,68	13.161,00	16.045,76	58,94	58,94	71,87%	11.532,60	71,87%
2.3.5.6	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN	M²	328,00	93,45	113,93	30.651,60	37.369,04	328,00	328,00	100,00%	37.369,04	100,00%
2.3.5.7	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO COM MÁQUINA E PISO	M	129,20	14,74	17,97	1.904,40	2.321,72	129,20	129,20	100,00%	2.321,72	100,00%
2.3.5.8	102487	SINAPI	BASE PARA EQUIPAMENTOS EM CONCRETO CILINDRICO	M³	8,48	539,27	657,47	4.575,16	5.577,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.5.9			CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS											
2.3.5.9	11089	ORSE	RODA DE OMBRO	UNID	2,00	1.760,26	2.146,10	3.520,52	4.292,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.3.5.10	9145	ORSE	ELÍPTICO MECÂNICO	UNID	2,00	2.863,10	3.490,69	5.726,20	6.981,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26											
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32											
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99											
Período da Medição: 15/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%											
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																					
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 10												
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O	REMESSA DO PERÍODO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMESSA DO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO			
2.3.6.2	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/LUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVATÓRIA (0,8 X 0,8) LARG. MENOR QUE 1,5 M, CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA FABRICADA EM C/CAVADA DE 1,7 A 2,8 M	M³	31,20	6,59	8,03	205,60	250,53	31,20	31,20	100,00%		250,53	0,00	250,53	100,00%	0,00			
2.3.6.3	102974	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 - ROTA 004	M³XKM	546,00	2,12	2,58	1.157,52	1.408,68	546,00	546,00	100,00%		1.408,68	0,00	1.408,68	100,00%	0,00			
2.3.6.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 - MATERIAL DE 1A71DA	M³XKM	7.170,35	2,12	2,58	15.201,13	18.499,49	5.250,00	5.250,00	73,22%		13.545,00	0,00	13.545,00	73,22%	4.954,49			
2.3.6.6	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRIO/REATERRO (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	409,73	33,70	41,08	13.808,03	16.831,87	136,91	136,91	33,41%		5.624,34	0,00	5.624,34	33,41%	11.207,53			
2.3.6.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021	M²	1.891,08	2,85	3,47	5.389,57	6.562,04	644,48	644,48	34,08%		2.236,35	0,00	2.236,35	34,08%	4.325,69			
2.3.6.8	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	31,20	476,27	580,66	14.859,62	18.116,59	31,20	31,20	100,00%		18.116,59	0,00	18.116,59	100,00%	0,00			
2.3.6.9	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, AF_09/2017 - CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE PEDRA ARGAMASSADA - 5cm	M²	2,34	576,35	702,68	1.348,65	1.644,27	1,97	1,97	84,10%		1.382,87	0,00	1.382,87	84,10%	261,40			
2.3.6.10	89478	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FCK = 4,5 MPa, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022 - ARQUIBANCA DA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	208,65	128,21	156,31	26.751,01	32.614,08	208,20	208,20	99,78%		32.543,74	0,00	32.543,74	99,78%	70,34			
2.3.6.11	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M²	76,05	3,80	4,63	288,99	352,11	76,05	76,05	100,00%		352,11	0,00	352,11	100,00%	0,00			
2.3.6.12	87811	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO, AF_08/2022 - ARQUIBANCA DA FACE EXTERNA	M²	76,05	69,67	84,94	5.298,40	6.459,68	76,05	76,05	100,00%		6.459,69	0,00	6.459,69	100,00%	-0,01			
2.3.6.13	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM", AF_07/2019 - ARQUIBANCA DA	M²	63,04	160,50	195,68	10.117,27	12.334,88	10,58	10,58	16,78%		2.069,90	0,00	2.069,90	16,78%	10.264,98			
2.3.6.14	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, AF_09/2017 - ARQUIBANCA DA - 10cm	M²	7,78	576,35	702,68	4.484,00	5.466,85	7,78	7,78	100,00%		5.466,85	0,00	5.466,85	100,00%	0,00			
2.3.6.15	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020 - ARQUIBANCA DA	M²	127,88	41,74	50,88	5.337,71	6.506,53	105,78	105,78	82,72%		5.382,09	0,00	5.382,09	82,72%	1.124,44			
2.3.6.16	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,14", ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF_04/2019_P5 - ARQUIBANCA DA	M	43,00	536,64	654,27	23.075,52	28.133,61	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	28.133,61			
2.3.6.17	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM", AF_07/2019 - QUADRA	M²	52,33	160,50	195,68	8.398,32	10.239,15	52,33	52,33	100,00%		10.239,15	0,00	10.239,15	100,00%	0,00			
2.3.6.18	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA, MEDIAN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - AF_06/2021	M³	60,69	451,09	549,96	27.374,84	33.374,87	60,69	60,69	100,00%		33.374,87	0,00	33.374,87	100,00%	0,00			
2.3.6.19	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020 - QUADRA	M²	606,86	41,74	50,88	25.330,33	30.877,03	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	30.877,03			
2.3.6.20	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021 - QUADRA	M²	606,86	52,87	64,45	32.084,68	39.112,12	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	39.112,12			
2.3.6.21	CPU-D2	PRÓPRIA	PINTURA EPOXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃO, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM - QUADRA	M	245,00	17,01	20,73	4.167,45	5.078,85	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.078,85			
2.3.6.22	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1	M²	199,20	165,87	202,22	33.041,30	40.282,22	0,00	198,70	198,70	99,75%		0,00	40.181,11	40.181,11	99,75%	101,11		
2.3.6.23	102487	SINAPI	BLOCOS DE CONCRETO CICLÓPICO (35x35x h=50) - BASE PARA MONTANTE DO ALMBRADO	M³	1,35	539,27	657,47	726,66	885,94	1,34	1,34	99,74%		883,64	0,00	883,64	99,74%	2,30			
2.3.6.24	103337	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M²	26,56	82,32	100,36	2.186,41	2.665,56	26,56	26,56	100,00%		2.665,56	0,00	2.665,56	100,00%	0,00			
2.3.6.25	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA, ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023 - MURETA	M²	53,12	7,31	8,91	388,30	473,29	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	473,29			
2.3.6.26	103769	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UNID.	1,00	2.042,32	2.489,99	2.042,32	2.489,99	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.489,99			
2.3.6.27	10069	ORSE	TRAVESSEIRAS PARA FUTEBOL DE SALÃO 30X20 CM EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/PUTSAL)	UNID.	1,00	4.291,18	5.231,80	4.291,18	5.231,80	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.231,80			
2.3.6.28	2419	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5", INSTALADA	UNID.	1,00	11.215,87	13.674,38	11.215,87	13.674,38	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	13.674,38			
2.3.6.29	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO SINTÉTICO (ESMALTE ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO)	M²	44,00	41,75	50,90	1.837,00	2.239,60	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.239,60			
2.3.7			QUADRAS DE AREIA (02 unid.)				111.487,17	135.899,81						0,00	0,00	0,00		14.612,80			
2.4			PASSARELAS SOBRE O CANAL EM CONCRETO ARMADO				20.996,47	25.595,28							0,00			2.334,48			
2.4.1	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MÉDIA)	M³	12,30	613,23	747,65	7.542,72	9.196,09	12,30	12,30	100,00%		9.196,10	0,00	9.196,10	100,00%	0,00			
2.4.2	103762	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MÚLTIPLO DE DIÂMETRO 50 CM, EM CHAPA	M²	88,15	60,15	73,33	5.302,22	6.464,03	56,31	56,31	63,88%		4.129,54	0,00	4.129,54	63,88%	2.334,49			
2.4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,3 MM, AF_06/2022	KG	466,95	8,74	10,65	4.081,14	4.973,01	466,95	466,95	100,00%		4.973,02	0,00	4.973,02	100,00%	-0,01			



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99									
Período da Medição: 15/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																			
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10											
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO	%	SALDO	VALORES					
2.4.4	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_06/2022	KG	105,00	9,46	11,53	993,30	1.210,65	105,00	105,00	100,00%		1.210,65					
2.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ARRESCAMENTO E ACABAMENTO DE	M³	12,30	250,17	305,00	3.077,09	3.751,50	12,30	12,30	100,00%		3.751,50					
2.5			CAÇADAS EM CONCRETO				228.197,70	278.135,98						81.905,94					
2.5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA	M	292,90	47,28	57,64	13.848,31	16.882,75	292,90	292,90	100,00%		16.882,76					
2.5.2	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	691,50	33,70	41,08	23.303,55	28.406,82	444,59	444,59	64,29%		18.263,76					
2.5.3	102974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	864,38	8,44	10,29	7.295,32	8.894,41	444,59	444,59	51,43%		4.574,83					
2.5.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³XKM	12.101,25	2,12	2,58	25.654,65	31.221,22	7.780,35	7.780,35	64,29%		20.073,30					
2.5.5	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021	M²	2.766,00	2,85	3,47	7.883,10	9.598,02	1.641,04	1.641,04	59,33%		5.694,41					
2.5.6	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	69,15	160,50	195,68	11.098,57	13.531,27	4,07	4,07	5,89%		796,42					
2.5.7	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	1.383,00	93,45	113,93	129.241,35	157.565,19	1.372,83	1.372,83	99,26%		133.620,30					
2.5.8	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	669,80	14,74	17,97	9.872,85	12.036,30	472,00	472,00	70,47%		8.481,84					
2.6			CICLOFAIXA				726.428,18	885.538,33						39.271,83					
2.6.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	1.281,40	0,52	0,63	666,32	807,28	1.281,40		100,00%		807,28					
2.6.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	M²	2.562,80	2,68	3,26	6.888,30	8.354,72	2.562,80	2.562,80	100,00%		8.354,73					
2.6.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	2.562,80	47,28	57,64	121.169,18	147.719,79	2.485,90	76,90	100,00%		143.287,28					
2.6.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	512,56	33,70	41,08	17.273,27	21.055,96	393,45	76,50	91,69%		16.162,93					
2.6.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO	M³	640,70	8,44	10,29	5.407,50	6.592,80	491,81	76,50	88,70%		5.060,72					
2.6.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³XKM	7.175,84	2,12	2,58	15.212,78	18.513,66	6.885,34	219,94	99,02%		17.764,18					
2.6.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO	M²	1.281,40	2,85	3,47	3.651,99	4.446,45	1.281,40	180,00	114,05%		4.446,46					
2.6.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE	M²	256,28	160,50	195,68	41.132,94	50.148,87	34,33	3,40	37,73	14,72%		6.717,69				
2.6.9	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	2.562,80	93,45	113,93	239.493,66	291.979,80	2.211,00	255,00	246,00%		251.899,23					
2.6.10	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO	M	1.281,40	14,74	17,97	18.887,83	23.026,75	1.068,00		83,35%		19.191,96					
2.6.11	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO INCLUI	M²	2.562,80	52,87	64,45	135.495,23	165.172,46	0,00	0,00	0,00%		0,00					
2.6.12	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM	M	2.562,80	47,28	57,64	121.169,18	147.719,79	647,81	647,81	25,28%		37.339,83					
2.7			PISTA DE CAMINHADA				457.562,68	557.760,92						0,00					
2.7.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, AF_10/2018	M	1.217,83	0,52	0,63	633,27	767,23	1.217,83	1.217,83	100,00%		767,23					
2.7.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	M²	2.435,66	2,68	3,26	6.527,56	7.940,25	2.435,66	2.435,66	100,00%		7.940,25					
2.7.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE	M²	1.217,83	47,28	57,64	57.579,00	70.195,72	1.173,83	1.173,83	96,39%		70.195,72					
2.7.4	6077-INS	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERROREATERRO (RETRIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	487,13	33,70	41,08	16.416,34	20.011,38	487,13	487,13	100,00%		20.011,38					
2.7.5	102974	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /	M³	608,92	8,44	10,29	5.139,24	6.265,73	608,92	608,92	100,00%		6.265,74					
2.7.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL DE JAZIDA	M³XKM	8.524,81	2,12	2,58	18.072,59	21.994,00	8.524,81	8.524,81	100,00%		21.994,01					
2.7.7	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021	M²	2.435,66	2,85	3,47	6.941,63	8.451,74	2.366,00	2.366,00	97,14%		8.210,02					
2.7.8	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M²	243,57	160,50	195,68	39.092,34	47.660,99	60,10	60,10	24,68%		11.760,37					
2.7.9	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE	M	1.281,00	47,28	57,64	60.565,68	73.836,84	900,17	900,17	70,27%		49.349,64					
2.7.10	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO	M²	2.435,66	93,45	113,93	227.612,42	277.494,74	2.354,00	2.354,00	96,65%		290.977,22					
2.7.11	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01	M	1.287,83	14,74	17,97	18.982,61	23.142,30	1.175,00		91,24%		21.114,75					
2.8			PET PLACE				15.405,80	18.779,97						0,00					
2.9			ESPAÇO COBERTO MULTIUSO				108.613,01	132.411,86						0,00					
2.12			OUTROS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS				704.926,92	859.409,40						15.795,13					
2.12.1	103310	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TIPO DE AÇO	UNID	20,00	1.280,74	1.561,47	25.614,80	31.229,40	0,00	0,00	0,00%		0,00					
2.12.2	CPU.C2	PRÓPRIA	BARCO EM CONCRETO NO ENTORNO DO BARRIO	UNID	30,00	477,08	581,65	14.312,40	17.449,50	10,00	10,00	33,33%		5.816,50					
2.12.3	103320	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO, COM REFORÇO EM CIMENTO	M³	514,16	114,17	139,19	58.701,64	71.565,93	514,16	514,16	100,00%		71.565,93					
2.12.4	CPU.E2	PRÓPRIA	GUARDA-CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO 76MM, COM BARRAS VERTICAIS DE 1 1/2"	M	1.357,40	220,95	269,38	299.917,53	365.656,41	1.330,00	27,40	100,00%		358.275,40					

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26							
Obras: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocógn, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				5.960.352,32							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocógn.										Medido no Período:				281.747,99							
Período da Medição:										16/08/2025 A 16/09/2025				Porcentagem total realizada:				41,90%			
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																					
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 10					VALORES							
				QUANTO ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO	QUANTIDADE	ACUMULADO	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO			
2.12.5	103315	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACABARUBA, ANEXO DO COLÍQUIO ALVANTE.	M²	87,50	205,02	249,96	17.939,25	21.871,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.871,50				
2.12.6	104658	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDROS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M²	47,25	114,69	139,83	5.419,10	6.606,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.606,96				
2.12.7	101169	SINAPI	ROSETEAMENTO DE CORDÃO DE CORDÃO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M	568,00	83,61	101,93	47.490,48	57.996,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	57.996,24				
2.12.8	94273	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M	750,46	47,28	57,64	35.481,74	43.256,51	750,46	750,46	100,00%	43.256,51	0,00	43.256,51	100,00%	0,00				
2.12.9	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	2.250,00	53,44	65,15	120.240,00	146.587,50	2.120,85	129,15	2.250,00	100,00%	138.173,38	8.414,12	146.587,50	100,00%	0,00			
2.12.10			CONTENÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (CORTAÇÃO INTERNA).										0,00		0,00						
2.12.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	5,29	72,19	88,01	382,02	465,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	465,74				
2.12.11	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA FM VPI I MF - APFIA ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUCTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M³	5,29	476,27	580,66	2.520,42	3.072,85	5,29	99,96%	3.071,69	0,00	3.071,69	99,96%	1,16					
2.12.12	101166	SINAPI	PEDRA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA FM VPI I MF - APFIA ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUCTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M³	3,35	579,18	706,13	1.941,17	2.366,66	3,35	99,95%	2.365,54	0,00	2.365,54	99,95%	1,12					
2.12.13			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PARQUE																		
2.13			BATERIA DE SANITÁRIOS					134.910,21	164.471,42					11.894,39		115.916,62					
2.13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.962,48	2.392,42					0,00		0,00					
2.13.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018.	M	37,00	53,04	64,66	1.962,48	2.392,42	37,00	37,00	100,00%	2.392,42	0,00	2.392,42	100,00%	0,00				
2.13.2			FUNDAÇÃO					7.128,77	8.690,99					0,00		3.420,07					
2.13.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	9,32	72,19	88,01	672,81	820,25	9,32	9,32	100,00%	820,25	0,00	820,25	100,00%	0,00				
2.13.2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ CARGA.	M³	11,65	8,83	10,76	102,86	125,35	11,65	11,65	100,00%	125,35	0,00	125,35	100,00%	0,00				
2.13.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VALERIANA PAVIMENTADA, DMT.	M3XKM	163,10	2,47	3,01	402,85	490,93	163,10	163,10	100,00%	490,93	0,00	490,93	100,00%	0,00				
2.13.2.4	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA FM VPI I MF - APFIA ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUCTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M³	9,32	476,27	580,66	4.438,83	5.411,75	3,43	3,43	36,89%	1.991,66	0,00	1.991,66	36,89%	3.420,09				
2.13.2.5	101166	SINAPI	PEDRA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA FM VPI I MF - APFIA ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUCTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M³	2,61	579,18	706,13	1.511,42	1.842,71	2,61	2,61	100,00%	1.842,72	0,00	1.842,72	100,00%	-0,01				
2.13.3			BLOCO DE FUNDAÇÃO					808,90	986,20				0,00	0,00	0,00	986,20					
2.13.3.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021.	M³	1,50	539,27	657,47	808,90	986,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	986,20				
2.13.4			CRITAMENTO INFERIOR					7.995,58	9.746,77					0,00		557,63					
2.13.4.1	102476	SINAPI	CONCRETO PARA CORTAÇÃO, TRACO 1:2:2, COM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 1:3:3.	M³	1,63	631,74	770,21	1.030,36	1.256,21	1,63	1,63	100,00%	1.256,21	0,00	1.256,21	100,00%	0,00				
2.13.4.2	103670	SINAPI	ADENSAMENTO - E ACABAMENTO DE	M³	1,63	250,17	305,00	408,02	497,45	1,63	1,63	100,00%	497,46	0,00	497,46	100,00%	0,00				
2.13.4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	149,51	8,74	10,65	1.306,71	1.592,28	127,40	127,40	85,21%	1.356,81	0,00	1.356,81	85,21%	235,47				
2.13.4.4	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	33,42	9,28	11,31	310,13	377,98	33,42	33,42	100,00%	377,98	0,00	377,98	100,00%	0,00				
2.13.4.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M³	23,30	138,98	169,44	3.238,23	3.947,95	21,40	21,40	91,85%	3.626,02	0,00	3.626,02	91,85%	321,93				
2.13.4.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS AF. 06/2018	M²	34,48	49,36	60,17	1.702,13	2.074,90	34,48	34,48	99,99%	2.074,66	0,00	2.074,66	99,99%	0,24				
2.13.5			SUPERESTRUTURA					20.830,17	25.394,07					0,00		8.505,53					
2.13.5.1			PILARES										0,00		0,00						
2.13.5.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM ISO DE BALDES, LANÇAMENTO.	M³	1,40	973,67	1.187,09	1.363,13	1.661,92	1,40	1,40	100,00%	1.661,93	0,00	1.661,93	100,00%	-0,01				
2.13.5.2	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	106,59	8,74	10,65	949,07	1.156,48	106,59	106,59	100,00%	1.156,48	0,00	1.156,48	100,00%	0,00				
2.13.5.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	17,79	9,28	11,31	165,09	201,20	17,79	17,79	100,00%	201,20	0,00	201,20	100,00%	0,00				
2.13.5.4	92863	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M²	17,50	158,28	192,97	2.769,90	3.376,97	17,50	17,50	100,00%	3.376,98	0,00	3.376,98	100,00%	-0,01				
2.13.5.5			VIGAS										0,00		0,00						
2.13.5.5	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM	M³	1,96	1.231,38	1.501,29	2.410,05	2.938,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.938,32				
2.13.5.6	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	KG	158,14	8,74	10,65	1.382,14	1.684,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.684,19				
2.13.5.7	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	KG	39,15	9,28	11,31	363,31	442,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	442,78				
2.13.5.8	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	M²	27,49	102,62	125,11	2.821,43	3.439,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.439,77				
2.13.5.9			LAJE										0,00		0,00						
2.13.5.9	101964	SINAPI	LAJE - PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRAMENTO PARA EMBORO, ENFIBRIMENTO FM.	M³	53,21	161,73	197,18	8.606,05	10.492,44	53,21	53,21	100,00%	10.491,95	0,00	10.491,95	100,00%	0,49				
2.13.6			ELEVADO					12.213,97	14.890,58				0,00	10.838,17	10.838,17	4.052,41					
2.13.6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA	M³	156,71	77,94	95,02	12.213,97	14.890,58	0,00	114,06	72,79%	0,00	10.838,17	10.838,17	72,79%	4.052,41				
2.13.7			REVESTIMENTO PAREDES E TETOS					20.641,78	25.163,46				0,00	1.056,21	1.056,21	24.107,25					
2.13.7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CIMENTO DE PORTLAND ARGAMASSA TRACO 1:3:3.	M²	313,43	3,80	4,63	1.191,03	1.451,18	0,00	228,12	228,12	72,78%	1.056,21	1.056,21	72,78%	394,97				
2.13.7.2	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CIMENTO DE PORTLAND ARGAMASSA TRACO 1:3:3.	M²	46,29	9,09	11,08	420,77	512,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	512,89				
2.13.7.3	87549	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CIMENTO DE PORTLAND ARGAMASSA TRACO 1:3:3.	M²	164,96	20,59	25,10	3.396,52	4.140,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.140,49				
2.13.7.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO ÚNICO COM CIMENTO, AREIA E AGUA.	M²	148,47	34,00	41,45	5.047,98	6.154,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.154,08				
2.13.7.5	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADO, MODELO POPULAR DE DIMENSÕES 20X30 CM.	M²	164,96	64,17	78,23	10.585,48	12.904,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	12.904,82				
2.13.8			COBERTA					17.323,20	21.119,70				0,00	0,00	0,00	21.119,70					
2.13.8.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019_PS	M²	36,50	158,01	192,64	5.767,36	7.031,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.031,36				
2.13.8.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019_PSO	M²	36,50	63,01	76,82	2.299,86	2.803,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.803,93				
2.13.8.3	96110	SINAPI	PARTE DE DRYWALL PARA INTERIORES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE CIMENTO DE PORTLAND ARGAMASSA TRACO 1:3:3.	M²	46,29	65,34	79,66	3.024,58	3.687,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.687,46				
2.13.8.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE LAJE DE ALVENARIA E CONCRETO.	M²	48,89	121,43	148,04	5.937,01	7.238,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.238,04				
2.13.8.5	CPU.M2	PRÓPRIA	IMPERMEABILIZADA C/ MANTA ASFÁLTICA - RESINA	M²	1,29	228,21	278,23	294,39	358,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	358,91				
2.13.9			ESQUADRIAS					10.739,58	13.093,64				0,00	0,00	0,00	13.093,64					
2.13.9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABIRTI TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM BARRAS DE CONCRETO DE INCLUSAÇÃO EM MADEIRA COMPENSADA (CANETA).	UNID	4,00	670,34	817,27														



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26										
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinda, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32										
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99										
Período da Medição: 15/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%										
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																				
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES						MEDIÇÃO 10						
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O	REMANESCENTE	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO		
2.13.10		PISO					7.333,16	8.939,40								2.919,40	0,00	2.919,40		6.020,00
2.13.10.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	92,58	2,85	3,47	263,85	321,25	46,29	46,29	50,00%	160,63	0,00	160,63	50,00%	160,62			
2.13.10.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M³	18,52	47,19	57,53	873,77	1.065,22	18,52	18,52	100,00%	1.065,23	0,00	1.065,23	100,00%	-0,01			
2.13.10.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_09/2021 - 8cm	M³	3,70	375,10	457,32	1.389,07	1.693,54	3,70	3,70	100,00%	1.693,55	0,00	1.693,55	100,00%	-0,01			
2.13.10.4	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_09/2021 - 8cm	M²	46,29	36,49	44,48	1.689,12	2.058,97	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.058,97			
2.13.10.5	87247	SINAPI	PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 10 CM	M²	36,42	62,02	75,61	2.258,76	2.753,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.753,71			
2.13.10.6	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIOS, COM ESPESURA DE 5 MM, INCLUSIVE MONTAGEM	M²	9,87	86,99	106,05	858,59	1.046,71	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.046,71			
2.14		JARDIM SENSORIAL					132.982,38	162.105,57					0,00	0,00	0,00		47.808,57			
2.15		ADMINISTRAÇÃO					109.734,30	133.777,92						16.902,74			55.685,42			
2.15.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.015,52	2.457,08						0,00			0,00			
2.15.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GARANTO DE TÁBUAS CORRIDAS	M	38,00	53,04	64,66	2.015,52	2.457,08	38,00	38,00	100,00%	2.457,08	0,00	2.457,08	100,00%	0,00			
2.15.2		FUNDAÇÃO					5.595,24	6.821,44						0,00			193,33			
2.15.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M³	6,89	72,19	88,01	497,38	606,38	6,89	6,89	100,00%	606,39	0,00	606,39	100,00%	-0,01			
2.15.2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT	M³XKM	96,39	2,47	3,01	238,08	290,13	59,06	59,06	61,27%	177,78	0,00	177,78	61,28%	112,35			
2.15.2.4	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA 1:3:40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO COM BLOCO ESTABELECIDO DE 0,30M X 0,20M X 0,15M	M³	6,89	476,27	580,66	3.281,50	4.000,74	6,80	6,80	98,69%	3.948,49	0,00	3.948,49	98,69%	52,25			
2.15.2.5	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBAIXAMENTO COM BLOCO ESTABELECIDO DE 0,30M X 0,20M X 0,15M	M³	2,62	579,18	706,13	1.517,45	1.850,06	2,62	2,62	100,00%	1.850,06	0,00	1.850,06	100,00%	0,00			
2.15.3		BLOCO DE FUNDAÇÃO					741,49	904,02						0,00			-3,29			
2.15.1.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE	M³	1,38	539,27	657,47	741,49	904,02	1,38	1,38	100,36%	907,31	0,00	907,31	100,36%	-3,29			
2.15.4		CINTAMENTO INFERIOR (14X25)					8.038,58	9.799,07						0,00			669,58			
2.15.4.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M³	1,61	631,74	770,21	1.017,10	1.240,03	1,61	1,61	100,00%	1.240,04	0,00	1.240,04	100,00%	-0,01			
2.15.4.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ANELAMENTO E ACABAMENTO DE	M²	1,61	250,17	305,00	402,77	491,05	1,61	1,61	100,00%	491,05	0,00	491,05	100,00%	0,00			
2.15.4.3	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	KG	161,99	8,74	10,65	1.415,79	1.725,19	102,31	102,31	63,16%	1.089,63	0,00	1.089,63	63,16%	635,56			
2.15.4.4	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	KG	36,29	9,28	11,31	336,77	410,43	36,29	36,29	100,00%	410,44	0,00	410,44	100,00%	-0,01			
2.15.4.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SABOTA, EM MADEIRA	M²	22,95	138,98	169,44	3.189,59	3.888,64	22,95	22,95	100,00%	3.888,65	0,00	3.888,65	100,00%	-0,01			
2.15.4.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM FIM LISO ASFALTICA 2 DEFUMAÇÃO AF_06/2018	M²	33,97	49,36	60,17	1.676,56	2.043,73	33,40	33,40	98,33%	2.009,68	0,00	2.009,68	98,33%	34,05			
2.15.5		SUPERESTRUTURA					26.095,99	31.813,70						1.072,66			3.827,16			
2.15.5.1		PILARES (14 x 25)											0,00		0,00					
2.15.5.1.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO	M³	1,54	973,67	1.187,09	1.499,45	1.828,11	1,54	1,54	100,00%	1.828,12	0,00	1.828,12	100,00%	-0,01			
2.15.5.2	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	KG	152,03	8,74	10,65	1.328,74	1.619,11	48,39	48,39	31,83%	515,33	0,00	515,33	31,83%	1.103,78			
2.15.5.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	KG	26,09	9,28	11,31	242,11	295,07	26,09	26,09	100,00%	295,08	0,00	295,08	100,00%	-0,01			
2.15.5.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE	M²	30,03	158,28	192,97	4.753,14	5.794,88	30,03	30,03	100,00%	5.794,89	0,00	5.794,89	100,00%	-0,01			
2.15.5.5		VIGAS (14x35)											0,00		0,00					
2.15.5.5.1	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE, COM	M³	2,25	1.231,38	1.501,29	2.789,49	3.376,55	2,25	2,25	100,00%	3.376,55	0,00	3.376,55	100,00%	0,00			
2.15.5.6	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	KG	161,99	8,74	10,65	1.415,79	1.725,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.725,19			
2.15.5.7	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	KG	46,65	9,28	11,31	432,91	527,61	39,92	39,92	85,57%	451,50	0,00	451,50	85,57%	76,11			
2.15.5.8	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	32,13	102,62	125,11	3.297,18	4.019,78	30,26	30,26	94,18%	3.785,83	0,00	3.785,83	94,18%	233,95			
2.15.5.9		LAJE											0,00		0,00					
2.15.5.9.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BORDADA PARA EDIFÍCIO, ENCHIMENTO EM	M²	64,04	161,73	197,18	10.357,18	12.627,40	55,11	5,44	60,55	94,55%	10.866,59	1.072,66	11.939,25	94,55%	688,15		
2.15.6		ELEVADO					12.302,82	14.998,90					11.799,58	3.138,51	14.938,09		60,81			
2.15.6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA	M³	157,85	77,94	95,02	12.302,82	14.998,90	124,18	33,03	157,21	99,59%	11.799,58	3.138,51	14.938,09	99,59%	60,81		
2.15.7		REVESTIMENTO PAREDES E TETOS					9.696,87	11.820,59					0,00	0,00	0,00		11.820,59			
2.15.7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM	M²	315,70	3,80	4,63	1.199,66	1.461,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.461,69			
2.15.7.2	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIAS EXTERIORES, COM BPO NA PÁ	M²	50,93	9,09	11,08	462,95	564,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	564,30			
2.15.7.3	87549	SINAPI	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M²	45,75	20,59	25,10	941,99	1.148,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.148,32			
2.15.7.4	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	122,25	34,00	41,45	4.156,50	5.067,26	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.067,26			
2.15.7.5	99198	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M²	45,75	64,17	78,23	2.935,77	3.579,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.579,02			
2.15.8		COBERTA					16.471,70	20.081,58					0,00	12.691,57	12.691,57		7.390,01			
2.15.8.1	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019_P9	M²	47,10	158,01	192,64	7.442,27	9.073,34	0,00	47,10	100,00%	0,00	9.073,34	9.073,34	100,00%	0,00			
2.15.8.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	47,10	63,01	76,82	2.967,77	3.618,22	0,00	47,10	100,00%	0,00	3.618,22	3.618,22	100,00%	0,00			
2.15.8.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM, AF_06/2018	M²	47,10	121,43	148,04	5.719,35	6.972,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.972,68			
2.15.8.4	CPU.M2	PRÓPRIA	CAIXA EM ALVENARIA / CONCRETO, IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFALTICA - REV.01	M²	1,50	228,21	278,23	342,31	417,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	417,34			
2.15.9		ESQUADRIAS					5.855,71	7.139,25					0,00	0,00	0,00		7.139,25			
2.15.9.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO 87X210CM, ELEVADO COM	UNID	3,00	670,34	817,27	2.011,02	2.451,81	0,00	0,00	0,0								



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99									
Período da Medição: 15/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																			
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10					VALORES						
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O	REMANES CENTE	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMANES CENTE	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	
2.15.10.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRIO/ATERREIRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M²	20,37	47,19	57,53	961,26	1.171,88	12,79	12,79	62,79%		735,81	0,00	735,81	62,79%	436,07	
2.15.10.3	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIDA SINTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021 - 8cm	M³	4,07	375,10	457,32	1.526,65	1.861,29	4,07	4,07	100,00%		1.861,29	0,00	1.861,29	100,00%	0,00	
2.15.10.4	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO F ABRIAL PREPARO MECÂNICO COM REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TÍPO ESMALTADA EXTRA DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES. COM	M²	50,93	36,49	44,48	1.858,43	2.265,36	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.265,36	
2.15.10.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TÍPO ESMALTADA EXTRA DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES. COM	M²	44,26	62,02	75,61	2.745,00	3.346,49	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.346,49	
2.15.10.6	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITO EM AMBIENTES INTERIORES. COM	M²	6,67	86,99	106,05	580,22	707,35	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	707,35	
2.15.11			PINTURA				4.633,91	5.648,64						0,00	0,00	0,00		5.648,64	
2.15.11.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, PIAIS, FIMÃOIS	M²	122,25	15,02	18,31	1.836,19	2.238,39	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.238,39	
2.15.11.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES E TETOIS DE CASAS DUAS	M²	76,50	24,89	30,34	1.904,08	2.321,01	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.321,01	
2.15.11.3	104641	SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, PIAIS	M²	122,25	7,31	8,91	893,64	1.089,24	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.089,24	
2.15.12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				2.945,47	3.591,04						615,84	0,00	615,84		2.975,20	
2.15.12.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (CURBAMAL) COM TUBO IJAÇÃO DE PVC	UN	6,00	120,59	147,02	723,54	882,12	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	882,12	
2.15.12.2	CPU.G2	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO S/DIAVET DE Ø 100 MM (VASSO)	pt	2,00	71,23	86,84	142,46	173,68	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	173,68	
2.15.12.3	CPU.H2	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO S/DIAVET DE Ø 50 MM (VASSO)	pt	3,00	121,17	147,73	363,51	443,19	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	443,19	
2.15.12.4	CPU.J2	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO S/DIAVET DE Ø 100 MM (VASSO)	pt	1,00	105,08	128,11	105,08	128,11	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	128,11	
2.15.12.5	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	3,00	68,47	83,47	205,41	250,41	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	250,41	
2.15.12.6	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00	505,12	615,84	505,12	615,84	1,00	1,00	100,00%		615,84	0,00	615,84	100,00%	0,00	
2.15.12.7	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (Ø)	UN	1,00	161,72	197,16	161,72	197,16	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	197,16	
2.15.12.8	95675	SINAPI	HIDROMETRO DN 25 (Ø) - 5,0 MPH ENFOMECEMENTO E INSTALAÇÃO AF. 11/2016	UN	1,00	146,65	178,79	146,65	178,79	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	178,79	
2.15.12.9	102622	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA)	UN	1,00	591,98	721,74	591,98	721,74	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	721,74	
2.15.13			LOUÇAS E METAIS				1.622,72	1.978,39						0,00	0,00	0,00		1.978,39	
2.15.13.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO	UN	1,00	501,35	611,24	501,35	611,24	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	611,24	
2.15.13.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - ENFOMECEMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	1,00	44,34	54,05	44,34	54,05	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	54,05	
2.15.13.3	2033	ORSE	PARELHEIRA DE LOUÇA, DECA A680, 15 X 15CM OU SIMILAR	un	1,00	60,37	73,60	60,37	73,60	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	73,60	
2.15.13.4	20269	SINAPI	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUÇA BRANCA, SEM ADRILHA, DIMENSÕES: 15 X 15 CM	UN	1,00	102,79	125,32	102,79	125,32	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	125,32	
2.15.13.5	10427	SINAPI	LAVATÓRIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA BRANCA, COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA F-20M	UN	1,00	508,82	620,35	508,82	620,35	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	620,35	
2.15.13.6	CPU.O2	PRÓPRIA	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLTANTE DN 25 MM - ENFOMECEMENTO E	M²	0,50	594,15	724,38	297,07	362,19	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	362,19	
2.15.13.7	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLTANTE DN 25 MM - ENFOMECEMENTO E	UN	1,00	20,11	24,51	20,11	24,51	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	24,51	
2.15.13.8	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLTANTE DN 50 MM - ENFOMECEMENTO E	UN	3,00	29,29	35,71	87,87	107,13	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	107,13	
2.15.14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				5.930,62	7.230,49						0,00	0,00	0,00		7.230,49	
2.15.14.1	CPU.K2	PRÓPRIA	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELÉTRICIDADE DE PVC ELÉTRICO SANITIZADO	un	6,00	235,74	287,41	1.414,44	1.724,46	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.724,46	
2.15.14.2	CPU.L2	PRÓPRIA	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PVC, COM ELÉTRICIDADE DE PVC	pt	12,00	257,49	313,93	3.089,88	3.767,16	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.767,16	
2.15.14.3	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 LUMINÁRIAS DE EMBUTIR REDONDA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU LED 11W	UN	1,00	61,23	74,65	61,23	74,65	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	74,65	
2.15.14.4	12901	ORSE	LAVATÓRIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUÇA BRANCA, COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA F-20M	UN	6,00	121,28	147,86	727,68	887,16	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	887,16	
2.15.14.5	12095	ORSE	LÂMPADA PAR 20 LED 7W VOLT AMBRIUNO	un	6,00	21,79	26,56	130,74	159,36	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	159,36	
2.15.14.6	337	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NYLON	un	1,00	253,73	309,34	253,73	309,34	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	309,34	
2.15.14.7	9193	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO	un	1,00	252,92	308,36	252,92	308,36	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	308,36	
2.16			DEPÓSITO DE LIXO				15.043,53	18.340,04						0,00	0,00	0,00		18.340,04	
3.0			REDE COLETOIRA DE ESGOTO - REGIÃO III - RUAS ILDORES COULINHO				1.173.808,07	1.449.981,99						87.442,97	71.051,44	168.494,41		1.281.487,58	
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				8.619,00	10.647,00						0,00	0,00	0,00		10.647,00	
3.1.1	CPU.D3	PRÓPRIA	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m2	25,00	344,76	425,88	8.619,00	10.647,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.647,00	
3.2			LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERNAS - SERVIÇOS				201.346,04	248.726,04						34.597,70	17.316,82	51.914,52		196.811,52	
3.2.1	CPU.E3	PRÓPRIA	Ligação domiciliar de esgoto DN 100mm, do imóvel até a caixa, com conexões.	und	147,00	803,16	992,14	118.064,52	145.844,58	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	145.844,58	
3.2.2	97974	SINAPI	Caixa de inspeção em concreto premoldado DN 60 cm com tampa, altura 60 cm	und	147,00	461,46	570,04	67.834,62	83.795,88	60,00	30,00	90,00	61,22%	34.202,40	17.101,20	51.303,60	61,22%	32.492,28	
3.2.3	100247	SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 75 mm e menor ou igual a 100 mm (unidade: m/m).	Mxkm	1.396,50	2,83	3,50	3.952,09	4.887,75	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.887,75	
3.2.4	CPU.J3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de calçada cimentada	m2	176,40	20,58	25,42	3.630,31	4.484,08	15,55	8,48	24,03	13,62%	395,30	215,62	610,92	13,62%	3.873,16	
3.2.5	CPU.K3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de piso em lajota granítica irregular (com aproveitamento)	m2	117,60	26,75	33,04	3.145,80	3.885,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.885,50	
3.2.6	CPU.L3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de contra piso em concreto simples (sem aproveitamento)	m3	176,40	26,75	33,04	4.718,70	5.828,25	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.828,25	
3.3			LIGAÇÕES DOMICILIARES EXTERNAS - SERVIÇOS				247.738,40	306.029,51						6.122,90	0,00	6.122,90		299.906,61	
3.3.1	90106	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m3	246,96	6,66	8,23	1.644,75	2.032,48	20,79	20,79	8,42%		171,10	0,00	171,10	8,42%	1.861,38	
3.3.2	94329	SINAPI	Colchão de areia, lastro de vala com preparo de fundo	m3	105,84	94,92	117,25	10.046,33	12.409,74	4,62	4,62	4,37%		541,70	0,00	541,70	4,37%	11.868,05	
3.3.3	90733	SINAPI	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica (não inclui fornecimento). af. 01/2021	m	882,00	2,47	3,05	2.178,5											



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua Florípedes Coutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99									
Período da Medição: 15/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																			
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10											
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	QUANTIDADES					VALORES					
									ACUMULADO	REMANESCENTE	ACUMULADO	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	
3.3.10	104076	SINAPI	Selém, pvc ocre, com trava, dn 125 x 100 mm ou 150 x 100 mm, para coletor predial de esgoto	unid.	147,00	38,59	47,67	5.672,73	7.007,49	22,00	22,00	14,97%		1.048,74	0,00	1.048,74	14,97%	5.958,75	
3.4			REDE COLETOIRA DE ESGOTOS - SERVIÇOS				716.104,64	884.579,44						56.722,37	53.734,62	110.456,98		774.122,46	
3.4.1	99063	SINAPI	Locação e nivelamento	m	754,75	4,65	5,74	3.509,58	4.332,26	120,00	152,03	272,03	36,04%		688,80	872,65	1.561,45	36,04%	2.770,81
3.4.2	CPU.I3	PRÓPRIA	Sinalização de vias com cone de pvc h=0,75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	264,16	24,22	29,92	6.397,95	7.903,66	60,00	55,00	115,00	43,53%		1.795,20	1.645,60	3.440,80	43,53%	4.462,86
3.4.3	CPU.F3	PRÓPRIA	Sinalização com tela tapume pvc utilização 10 vezes	m	490,59	14,46	17,86	7.093,93	8.761,93	120,00	152,03	272,03	55,45%		2.143,20	2.715,26	4.858,46	55,45%	3.903,47
3.4.4	CPU.G3	PRÓPRIA	Passadiços com tábuas de madeira para pedestre	m2	240,00	79,22	97,86	19.012,80	23.486,40	9,00	4,50	13,50	5,63%		880,74	440,37	1.321,11	5,63%	22.165,29
3.4.5	90106	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade	m3	296,40	6,66	8,23	1.974,02	2.439,37	162,00	134,40	296,40	100,00%		1.333,26	1.106,11	2.439,37	100,00%	0,00
3.4.6	90108	SINAPI	Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 2,00 m de profundidade	m3	241,60	5,98	7,39	1.444,76	1.785,42	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.785,42
3.4.7	102325	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescava (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 2ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	m3	322,80	13,56	16,75	4.377,16	5.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.406,90
3.4.8	CPU.H3	PRÓPRIA	Escavação manual em valas com material de 3ª categoria sem uso de explosivo e fogo contido com utilização de compressor e rompedor - profundidade até 2,00m	m3	215,20	349,18	431,34	75.143,53	92.824,36	0,00	10,02	10,02	4,66%		0,00	4.322,03	4.322,03	4,66%	88.502,33
3.4.9	93378	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 2ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_09/2023	m3	381,89	20,40	25,20	7.790,55	9.623,62	131,22	158,11	289,33	75,76%		3.306,74	3.984,40	7.291,15	75,76%	2.332,47
3.4.10	101622	SINAPI	Colchão de areia, lastro de vala com preparo de fundo	m3	286,42	210,22	259,68	60.211,21	74.377,54	14,40	21,64	36,04	12,58%		3.739,39	5.619,36	9.358,76	12,58%	65.018,78
3.4.11	93382+0368	SINAPI	Aterro mecanizado com empréstimo de material	m3	350,06	79,39	98,07	27.791,26	34.330,38	21,60	36,49	58,09	16,59%		2.118,31	3.578,30	5.696,61	16,59%	28.633,77
3.4.12	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dnt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	694,11	2,47	3,05	1.714,45	2.117,03	378,00	270,49	648,49	93,43%		1.152,90	825,01	1.977,91	93,43%	139,12
3.4.13	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante até 15,00Km (momento extraordinário)	m3xkm	13.535,15	2,47	3,05	33.431,82	41.282,20	432,00		432,00	3,19%		1.317,60	0,00	1.317,60	3,19%	39.964,60
3.4.14	101582	SINAPI	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior que 1,5 m. af_08/2020	m2	636,48	55,56	68,63	35.362,82	43.681,62	112,50	102,00	214,50	33,70%		7.720,88	7.000,26	14.721,14	33,70%	28.960,49
3.4.15	101577	SINAPI	Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020	m2	636,48	43,28	53,46	27.546,85	34.026,22	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	34.026,22
3.4.16	104482	SINAPI	Esgotamento de vala com bomba submersível	h	220,00	24,37	30,10	5.361,40	6.622,00	45,00	35,00	80,00	36,36%		1.354,50	1.053,50	2.408,00	36,36%	4.214,00
3.4.17	CPU.B3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de rede de abastecimento de água DN = 50mm	m	882,00	50,70	62,63	44.717,40	55.239,66	6,00	35,00	41,00	4,65%		375,78	2.192,05	2.567,83	4,65%	52.671,83
3.4.18	CPU.C3	PRÓPRIA	Retirada e reposição de ligação domiciliar de água	und	147,00	51,11	63,14	7.513,17	9.281,58	24,00	33,00	57,00	38,78%		1.515,36	2.083,62	3.598,98	38,78%	5.682,60
3.4.19	90734+1936	SINAPI	Fornecimento e assentamento de tubo PVC DN 150mm	m	795,60	75,61	93,40	60.155,31	74.309,04	120,00	152,03	272,03	34,19%		11.208,00	14.199,60	25.407,60	34,19%	48.901,44
3.4.20	100248	SINAPI	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc, série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 100 mm e menor ou igual a 150 mm (unidade: m3xkm). af_07/2019	m	795,60	11,16	13,79	8.878,89	10.971,32	120,00	152,03	272,03	34,19%		1.654,80	2.096,49	3.751,29	34,19%	7.220,03
3.4.21	97988	SINAPI	Base para poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,20 m, profundidade = 1,40 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	und	10,00	2.773,65	3.426,29	27.736,50	34.262,90	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	34.262,90
3.4.22	97987	SINAPI	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,2 m. af_12/2020	und	1,00	673,54	832,02	673,54	832,02	1,00	1,00	1,00	100,00%		832,02	0,00	832,02	100,00%	0,00
3.4.23	102141	SINAPI	Base para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,50 m, profundidade = 1,35 m, excluindo tampão. af_12/2020_pa	und	1,00	2.484,44	3.069,03	2.484,44	3.069,03	1,00	1,00	1,00	100,00%		3.069,03	0,00	3.069,03	100,00%	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99									
Período da Medição: 15/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																			
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10											
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O	REMANEJ ADO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	VALORES					
									ANTERIOR	REMANEJ ADO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO						
3.4.24	97991	SINAPI	Acréscimo para poço de visita circular para esgoto, em concreto pré- moldado, diâmetro interno = 1,5 m. af_12/2020	und	3,00	924,01	1.141,43	2.772,03	3.424,29	0,00	0,00	0,00%		3.424,29					
3.4.25	98114	SINAPI	Tampão em ferro fundido 600mm padrão CAGEPA	und	11,00	684,74	845,86	7.532,14	9.304,46	0,00	0,00	0,00%		9.304,46					
3.4.26	101852	SINAPI	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluído retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	1.591,20	70,56	87,16	112.275,07	138.688,99	120,65	120,65	7,58%	10.515,85	128.173,14					
3.4.27	102098	SINAPI	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas - incluso demolição do pavimento. af_12/2020	m3	63,65	1.863,62	2.302,13	118.619,41	146.530,57	0,00	0,00	0,00%		146.530,57					
3.4.28	CPU A3	PRÓPRIA	Limpeza e teste de estanqueidade	m	795,60	5,76	7,12	4.582,65	5.664,67	0,00	0,00	0,00%		5.664,67					
4.0			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES PADRÃO (2 UND.)		2,00	80.997,55	98.752,21	161.995,10	197.489,62		45.401,45	0,00	45.401,45	138.041,54					
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.697,28	2.069,12			2.069,12	0,00	2.069,12	0,00					
4.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRAS, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS MONTADAS A CADA 2,00M - 2	M	32,00	53,04	64,66	1.697,28	2.069,12	32,00	32,00	100,00%	2.069,12	0,00					
4.2			INFRAESTRUTURA				16.063,27	19.606,47			18.215,59	0,00	18.215,59	1.390,88					
4.2.1			FUNDAÇÃO				6.389,46	7.789,37			6.459,41	0,00	6.459,41	1.329,96					
4.2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. af_02/2021	m³	21,73	72,19	88,01	1.568,68	1.912,45	20,25	20,25	93,19%	1.782,20	130,25					
4.2.1.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,73	8,83	10,76	191,87	233,81	0,00	0,00	0,00%		233,81					
4.2.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	271,60	2,47	3,01	670,85	817,51	0,00	0,00	0,00%		817,51					
4.2.1.4	103900	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREA DE 10 M² COM CIMENTO COM BLOCO	m²	6,00	476,27	580,66	2.857,62	3.493,96	4,63	4,63	77,18%	2.688,75	795,21					
4.2.1.5	101166	SINAPI	ESTRUTURAL DE CERÂMICA DE 14X19X2CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m³	1,90	579,18	706,13	1.100,44	1.341,64	2,82	2,82	148,21%	1.988,46	-646,82					
4.2.2			SAPATAS				2.009,60	2.449,78			3.324,21	0,00	3.324,21	-874,43					
4.2.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM	m²	3,23	29,90	36,45	96,42	117,55	3,23	3,23	100,00%	117,55	0,00					
4.2.2.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	m³	0,81	631,74	770,21	511,70	623,87	0,81	0,81	100,00%	935,81	-311,94					
4.2.2.3	103670	SINAPI	ADENSAMENTO COM USO DE BALDES, DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,81	250,17	305,00	202,63	247,05	0,81	0,81	100,00%	370,58	-123,53					
4.2.2.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	51,30	8,74	10,65	448,36	546,34	49,56	49,56	96,61%	527,81	18,53					
4.2.2.5	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,40	138,98	169,44	750,49	914,97	5,40	5,40	100,00%	1.372,46	-457,49					
4.2.3			CINTAMENTO				7.684,21	9.367,32			8.431,97	0,00	8.431,97	935,35					
4.2.3.1	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021	m³	1,77	631,74	770,21	1.118,17	1.363,27	1,77	1,77	100,00%	2.044,91	-681,64					
4.2.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,77	250,17	305,00	442,80	539,85	1,77	1,77	100,00%	539,85	0,00					
4.2.3.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	26,20	9,44	11,50	247,32	301,30	26,20	26,20	100,00%	301,30	0,00					
4.2.3.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	71,00	8,74	10,65	620,54	756,15	71,00	71,00	100,00%	360,90	395,25					
4.2.3.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	60,15	9,28	11,31	558,19	680,29	60,15	60,15	100,00%	324,68	355,61					
4.2.3.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	24,94	138,98	169,44	3.466,16	4.225,83	24,94	24,94	100,00%	4.225,83	0,00					
4.2.3.7	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	24,94	49,36	60,17	1.231,03	1.500,63	24,94	24,94	100,00%	634,49	866,14					
4.3			SUPERESTRUTURA				12.708,18	15.492,19			7.105,06	0,00	7.105,06	8.387,13					
4.3.1			PILARES				6.824,36	8.319,32			3.951,99	0,00	3.951,99	4.367,33					
4.3.1.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,29	973,67	1.187,09	1.256,03	1.531,34	0,50	0,50	38,78%	593,84	937,50					
4.3.1.2	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	111,30	8,74	10,65	972,76	1.185,34	53,12	53,12	47,73%	565,73	619,61					
4.3.1.3	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	34,70	9,28	11,31	322,01	392,45	16,56	16,56	47,73%	187,32	205,13					
4.3.1.4	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	m²	27,00	158,28	192,97	4.273,56	5.210,19	13,50	13,50	50,00%	2.605,10	2.605,10					
4.3.2			VIGAS				3.676,21	4.481,37			461,57	0,00	461,57	4.019,80					
4.3.2.1	103683	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM ENFERMEIRA	m³	1,07	1.231,38	1.501,29	1.317,57	1.606,38	0,00	0,00	0,00%		1.606,38					
4.3.2.2	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	4,30	9,46	11,53	40,67	49,57	2,05	2,05	47,73%	23,67	25,90					
4.3.2.3	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	40,50	9,44	11,50	382,32	465,75	19,33	19,33	47,73%	222,30	243,46					
4.3.2.4	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	18,10	8,74	10,65	158,19	192,76	8,64	8,64	47,72%	91,99	100,77					
4.3.2.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	22,90	9,28	11,31	212,51	258,99	10,93	10,93	47,73%	123,62	135,37					
4.3.2.6	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_06/2020	m²	15,25	102,62	125,11	1.564,95	1.907,92	0,00	0,00	0,00%		1.907,92					
4.3.3			LAJE				2.207,61	2.691,50			2.691,51	0,00	2.691,51	-0,01					



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26								
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32								
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99								
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%								
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10					VALORES					
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O	REMANES CENTE	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMANES CENTE	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.3.3.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CEBIÇA VOTA CONVENCIONAL AL TUBO	m²	13,65	161,73	197,18	2.207,61	2.691,50	13,65	13,65	100,00%		2.691,51	0,00	2.691,51	100,00%	-0,01
4.4			ELEVACÃO				4.827,60	5.885,53						1.528,63	0,00	1.528,63		4.356,90
4.4.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	61,94	77,94	95,02	4.827,60	5.885,53	16,09	16,09	25,97%		1.528,63	0,00	1.528,63	25,97%	4.356,90
4.5			REVESTIMENTO PAREDES E TETOS				12.252,42	14.936,90						148,97	0,00	148,97		14.787,93
4.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM CHAPISCO APLICADO NO TETO DO EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM POLO PARA TETO DO TETO DE ALVENARIA E CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1: 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_12/2021	m²	123,88	3,80	4,63	470,74	573,56	32,18	32,18	25,97%		148,97	0,00	148,97	25,97%	424,59
4.5.2	87885	SINAPI	ALVENARIA E ESTRUTURA, COM POLO PARA TETO DO TETO DE ALVENARIA E CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1: 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_12/2021	m²	16,25	9,09	11,08	147,71	180,05	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	180,05
4.5.3	87549	SINAPI	ALVENARIA E ESTRUTURA, COM POLO PARA TETO DO TETO DE ALVENARIA E CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1: 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_12/2021	m²	123,88	20,59	25,10	2.550,68	3.109,38	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.109,38
4.5.4	90409	SINAPI	ALVENARIA E ESTRUTURA, COM POLO PARA TETO DO TETO DE ALVENARIA E CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1: 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_12/2021	m²	16,25	33,72	41,11	547,95	668,03	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	668,03
4.5.5	87257	SINAPI	ALVENARIA E ESTRUTURA, COM POLO PARA TETO DO TETO DE ALVENARIA E CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1: 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_12/2021	m²	46,35	98,59	120,20	4.569,64	5.571,27	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.571,27
4.5.6	99198	SINAPI	ALVENARIA E ESTRUTURA, COM POLO PARA TETO DO TETO DE ALVENARIA E CERÂMICA EM ARGAMASSA TRACO 1: 2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_12/2021	m²	61,80	64,17	78,23	3.965,70	4.834,61	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.834,61
4.6			COBERTA				5.251,32	6.402,01						0,00	0,00	0,00		6.402,01
4.6.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	37,96	38,08	46,42	1.445,51	1.762,10	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.762,10
4.6.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	m²	37,96	63,01	76,82	2.391,85	2.916,08	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.916,08
4.6.3	291	ORSE	RUFO EM PLACA DE CONCRETO L=34cm	m	14,75	73,33	89,40	1.081,61	1.318,65	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.318,65
4.6.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACÃO DE BARRA ASFÁLTICA E CIMA	m²	2,74	121,43	148,04	332,35	405,18	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	405,18
4.7			ESQUADRIAS				7.166,62	8.737,40						0,00	0,00	0,00		8.737,40
4.7.1	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES AF_12/2019	m²	5,67	602,15	734,14	3.414,19	4.162,57	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.162,57
4.7.2	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	4,53	354,25	431,90	1.604,75	1.956,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.956,50
4.7.3	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	1,42	354,25	431,90	503,03	613,29	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	613,29
4.7.4	12710	ORSE	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,36	354,25	431,90	836,03	1.019,28	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.019,28
4.7.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALICATA, ACABAMENTO E CONTAMINACÃO	m²	0,18	668,82	803,23	118,58	144,58	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	144,58
4.7.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	13,18	32,61	39,75	429,79	523,90	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	523,90
4.7.7	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF_03/2016	M	3,00	43,82	53,42	131,46	160,26	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	160,26
4.7.8	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	M	3,00	42,93	52,34	128,79	157,02	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	157,02
4.8			PISO				4.387,75	5.348,92						656,67	0,00	656,67		4.692,25
4.8.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO DILATIL SOBRE SOLO COM COMPACTAÇÃO	m²	29,40	2,85	3,47	83,79	102,01	14,70	14,70	50,00%		51,01	0,00	51,01	50,00%	51,00
4.8.2	00006081	SINAPI	AROLA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	m³	10,29	47,19	57,53	485,58	591,98	4,69	4,69	45,53%		269,53	0,00	269,53	45,53%	322,45
4.8.3	94962	SINAPI	LUNHETO MARGU PARA LASTRO, TRAPO 1:4-5-6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA	m³	1,47	375,10	457,32	551,39	672,26	0,74	0,74	50,00%		336,13	0,00	336,13	50,00%	336,13
4.8.4	87630	SINAPI	CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA PISO COM (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_12/2021	m²	29,40	36,49	44,48	1.072,80	1.307,71	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.307,71
4.8.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO 30X30 CM	m²	14,55	62,02	75,61	902,39	1.100,12	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.100,12
4.8.6	104162	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÃO 30X30 CM	m²	14,85	86,99	106,05	1.291,80	1.574,84	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.574,84
4.9			PINTURA				1.158,14	1.411,76						0,00	0,00	0,00		1.411,76
4.9.1	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) DILUIRIZADA SOBRE	M²	27,84	41,60	50,71	1.158,14	1.411,76	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.411,76
4.10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				3.710,32	4.523,52						0,00	0,00	0,00		4.523,52
4.10.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, COM 1/2" DE DIÂMETRO	UN	7,00	120,59	147,02	844,13	1.029,14	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.029,14
4.10.2	CPU.D4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, BANHEIROS, BANHEIROS, BANHEIROS)	pt	4,00	71,19	86,79	284,76	347,16	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	347,16
4.10.3	CPU.E4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PISAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	pt	1,00	121,17	147,73	121,17	147,73	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	147,73
4.10.4	CPU.F4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM (VASO)	pt	1,00	157,36	191,85	157,36	191,85	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	191,85
4.10.5	CPU.G4	PRÓPRIA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO)	pt	1,00	105,08	128,11	105,08	128,11	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	128,11
4.10.6	96104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00	326,09	397,56	326,09	397,56	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	397,56
4.10.7	104329	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	2,00	68,47	83,47	136,94	166,94	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	166,94
4.10.8	97900	SINAPI	ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO 15X15X5 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	2,00	164,66	200,75	329,32	401,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	401,50
4.10.9	97902	SINAPI	ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÃO 15X15X5 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00	505,12	615,84	505,12	615,84	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	615,84
4.10.10	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	161,72	197,16	161,72	197,16	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	197,16
4.10.11	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00	146,65	178,79	146,65	178,79	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	178,79
4.10.12	102622	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉTER, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOMBA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00	591,98	721,74	591,98	721,74	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	721,74
4.11			LOUÇAS E METAIS				4.847,32	5.909,76						0,00	0,00	0,00		5.909,76
4.11.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2020	UN	1,00	501,35	611,24	501,35	611,24	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	611,24
4.11.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	44,34	54,05	44,34	54,05	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	54,05
4.11.3	2033	ORSE	PAPELEIRA DE LOUCA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	un	1,00	60,37	73,60	60,37	73,60	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	73,60
4.11.4																		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26								
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinda, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32								
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99								
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%								
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10										
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO 0	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO 0 TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
4.11.6	93442	SINAPI	BANCAIDA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA	UN	1,00	1.218,54	1.485,64	1.218,54	1.485,64	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.485,64	
4.11.7	00011692	SINAPI	BANCAIDA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA	m²	3,00	505,19	615,92	1.515,57	1.847,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.847,76	
4.11.8	89986	SINAPI	REGISTRO DE "CAVETA" BRUTO "LAVADO", ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CAIXA DE ATERROAMENTO, FORNECIMENTO E	UN	3,00	86,89	105,93	260,67	317,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	317,79	
4.12			CAIXA DE ESPUMA 0,60 X 0,60 X 0,60M				1.316,81	1.605,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.605,40	
4.12.1	94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE ATERROAMENTO	M	3,24	85,71	104,49	277,70	338,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	338,54	
4.12.2	89529	SINAPI	PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, TUBO "PVC RÍGIDO" SOLDÁVEL, SÉRIE REFORÇADA, PIESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, DN=100MM	UN	1,00	33,48	40,81	33,48	40,81	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	40,81	
4.12.3	9377	ORSE	CAIXA DE ESPUMA 0,60 X 0,60 X 0,60M	m	8,00	48,91	59,63	391,28	477,04	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	477,04	
4.12.4	11335	ORSE	CAIXA DE ESPUMA 0,60 X 0,60 X 0,60M	un	1,00	614,35	749,01	614,35	749,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	749,01	
4.13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4.385,68	5.346,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.346,91	
4.13.1	CPU.H4	PRÓPRIA	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"	un	6,00	235,74	287,41	1.414,44	1.724,46	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.724,46	
4.13.2	CPU.I4	PRÓPRIA	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERROAMENTO	pt	6,00	257,49	313,93	1.544,94	1.883,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.883,58	
4.13.3	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 10/2025	UN	1,00	61,23	74,65	61,23	74,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	74,65	
4.13.4	12901	ORSE	LÂMPADARIA DE EMBUTIR REDONDA PARA LÂMPADA FLOUDESCENTE OU LED 11W, COMPACTA SISTEMA DRAW BACK, MODELO REF. 1140 NA MARCA BRNIM OU SIMILAR	un	6,00	121,28	147,86	727,68	887,16	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	887,16	
4.13.5	12095	ORSE	LÂMPADA PAR 20 LED 7W BIVOLT AMBIRENEU	un	6,00	21,79	26,56	130,74	159,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	159,36	
4.13.6	337	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL	un	1,00	253,73	309,34	253,73	309,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	309,34	
4.13.7	9193	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", FIXADO NO TELHADO	un	1,00	252,92	308,36	252,92	308,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	308,36	
4.14			DIVERSOS				1.204,84	1.468,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.468,92	
4.14.1	10759	ORSE	BANCAIDA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	2,16	557,80	680,06	1.204,84	1.468,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.468,92	
5.0			CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE				2.349.096,86	2.863.726,64			576.355,06	50.405,17	626.760,23			2.240.966,41		
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				62.502,14	76.185,80			64.031,76	582,28	64.614,04			11.571,76		
5.1.1	CPU.G5	PRÓPRIA	Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Construção Federal	m²	10,00	344,76	420,33	3.447,60	4.203,30	10,00	100,00%	4.203,30	0,00	4.203,30	100,00%	0,00		
5.1.2	98459	SINAPI	Tapume com tela metálica, al. 05/2018	m²	99,00	96,06	117,11	9.509,94	11.593,89	99,00	100,00%	11.593,89	0,00	11.593,89	100,00%	0,00		
5.1.3	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50kV, com poste de concreto, inclusive	un	1,00	1.676,69	2.044,22	1.676,69	2.044,22	1,00	100,00%	2.044,22	0,00	2.044,22	100,00%	0,00		
5.1.4	C1622	SEINFRA	Instalação provisória de água e sanitário	un	1,00	3.600,03	4.389,15	3.600,03	4.389,15	1,00	100,00%	4.389,15	0,00	4.389,15	100,00%	0,00		
5.1.5	10779	SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 bancas, 1 lavatório e 1 microondas	mês	8,00	1.112,50	1.356,36	8.900,00	10.850,88	3,13	0,24	3,37	42,14%	4.249,11	323,49	4.572,60	42,14%	6.278,28
5.1.6	10775	SINAPI	Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitário, para escritório, completo, sem	mês	8,00	890,00	1.085,08	7.120,00	8.680,64	3,13	0,24	3,37	42,14%	3.399,27	258,79	3.658,06	42,14%	5.022,58
5.1.7	93584	SINAPI	Barraço provisório para depósito (6,00 X 4,00)	m²	24,00	777,76	948,24	18.666,24	22.757,76	24,00	100,00%	22.757,76	0,00	22.757,76	100,00%	0,00		
5.1.8	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando galpão de telhas onduladas, com pontalões a cada 2,00m x 2,00m	m	166,00	53,04	64,66	8.804,64	10.733,56	166,00	100,00%	10.733,56	0,00	10.733,56	100,00%	0,00		
5.1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.220,00	0,35	0,42	777,00	932,40	1.575,00	1.575,00	70,95%	661,50	0,00	661,50	70,95%	270,90	
5.2			MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES				40.847,58	49.795,48			49.003,26	0,00	49.003,26			792,22		
5.2.1			EDIFICAÇÃO				40.459,11	49.322,11			49.003,26	0,00	49.003,26			318,85		
5.2.1.1	94319	SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, al. 05/2016	m³	356,40	68,69	83,74	24.481,11	29.844,93	356,40	100,00%	29.844,94	0,00	29.844,94	100,00%	0,00	-0,01	
5.2.1.2	96525	SINAPI	Escavação mecanizada para vala baldrame com minissuavizadora (incluindo escavação para colocação de	m³	250,58	44,22	53,91	11.080,64	13.508,76	250,58	100,00%	13.508,77	0,00	13.508,77	100,00%	0,00	-0,01	
5.2.1.3	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	107,09	2,63	3,20	281,64	342,69	107,09	100,00%	342,69	0,00	342,69	100,00%	0,00	-0,01	
5.2.1.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, al. 06/2016	m³	210,86	21,89	26,68	4.615,72	5.625,74	198,91	94,33%	5.306,87	0,00	5.306,87	94,33%	318,87		
5.2.2			MURETA E ABRO GÁS				388,47	473,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,37		
5.2.2.1	102279	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante) uma composição por	m³	15,68	6,59	8,03	103,33	125,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	125,91	
5.2.2.2	101617	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	13,37	2,63	3,20	35,16	42,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	42,78	
5.2.2.3	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	11,42	21,89	26,68	249,98	304,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	304,68	
5.3			FUNDAÇÕES				192.186,57	234.292,49			212.175,48	0,00	212.175,48			22.117,01		
5.3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				56.970,76	69.452,11			67.600,42	0,00	67.600,42			1.851,69		
5.3.1.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, al. 02/2021	m³	163,67	72,19	88,01	11.815,33	14.404,59	160,52	98,08%	14.127,37	0,00	14.127,37	98,08%	277,22		
5.3.1.2	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	47,73	29,90	36,45	1.427,12	1.739,75	47,72	99,98%	1.739,39	0,00	1.739,39	99,98%	0,36		
5.3.1.3	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	131,71	138,98	169,44	18.305,05	22.316,94	131,71	100,00%	22.316,94	0,00	22.316,94	100,00%	0,00		
5.3.1.4	96544	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8,3 mm - montagem	kg	317,20	14,85	18,10	4.710,42	5.741,32	288,36	90,91%	5.219,32	0,00	5.219,32	90,91%	522,00		
5.3.1.5	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8,3 mm - montagem	kg	41,25	13,68	16,67	564,30	687,63	37,50	90,91%	625,12	0,00	625,12	90,91%	62,51		
5.3.1.6	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem	kg	366,94	12,15	14,81	4.458,32	5.434,38	333,58	90,91%	4.940,32	0,00	4.940,32	90,91%	494,06		
5.3.1.7	96547	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem	kg	225,00	10,25	12,49	2.306,25	2.810,25	204,55	90,91%	2.554,83	0,00	2.554,83	90,91%	255,42		
5.3.1.8	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem, al. 06/2017	kg	134,38	16,12	19,65	2.166,20	2.640,56	122,16	90,91%	2.400,44	0,00	2.400,44	90,91%	240,12		
5.3.1.9	103885	SINAPI	Concretagem de muretas, fck=25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento	m³	15,55	721,40	879,53	11.217,77	13.676,69	15,55	100,00%	13.676,69	0,00	13.676,69	100,00%	0,00		
5.3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				97.005,49	118.257,24			108.973,35	0,00	108.973,35			9.283,89		
5.3.2.1	96619	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala	m²	60,44	29,90	36,45	1.807,15	2.203,03	60,44	100,00%	2.203,04	0,00	2.203,04	100,00%	0,00	-0,01	
5.3.2.2	94968	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (em massa seca de cimento) área média futa 11 - reaparo	m³	55,45	373,95	455,91	20.735,52	25.28.									



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				5.960.352,32				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				281.747,99				
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada:				41,90%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES				MEDIÇÃO 10						
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.3.3.4	96541	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af. 06/2017	m²	3,60	183,66	223,91	661,17	806,07	3,60	3,60	100,00%		806,08	0,00	806,08	100,00%	-0,01
5.3.3.5	92263	SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af. 09/2020	m²	38,50	158,28	192,97	6.093,78	7.429,34	38,50	38,50	100,00%		7.429,35	0,00	7.429,35	100,00%	0,00
5.3.3.6	92265	SINAPI	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af. 09/2020	m²	24,30	102,62	125,11	2.493,66	3.040,17	24,30	24,30	100,00%		3.040,17	0,00	3.040,17	100,00%	0,00
5.3.3.7	92267	SINAPI	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af. 09/2020	m²	70,70	29,69	36,19	2.099,08	2.558,63	70,70	70,70	100,00%		2.558,63	0,00	2.558,63	100,00%	0,00
5.3.3.8	96544	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso ferragem, entre outros e calços	kg	401,80	14,85	18,10	5.966,73	7.272,58	393,34	393,34	97,90%		7.119,50	0,00	7.119,50	97,90%	153,08
5.3.3.9	96545	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem	kg	131,60	13,68	16,67	1.800,28	2.193,77	131,60	131,60	100,00%		2.193,77	0,00	2.193,77	100,00%	0,00
5.3.3.10	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem	kg	113,50	12,15	14,81	1.379,02	1.680,93	113,50	113,50	100,00%		1.680,94	0,00	1.680,94	100,00%	0,00
5.3.3.11	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-50 de 5 mm - montagem. af. 06/2017	kg	107,10	16,12	19,65	1.726,45	2.104,51	107,10	107,10	100,00%		2.104,52	0,00	2.104,52	100,00%	0,00
5.3.3.12	103673	SINAPI	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af. 02/2022	m³	11,10	35,04	42,72	388,94	474,19	11,10	11,10	100,00%		474,19	0,00	474,19	100,00%	0,00
5.3.4			ABRIGO DE GÁS - BLOCOS					1.088,31	1.326,78					0,00	0,00	0,00		1.326,78
5.3.4.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25	28,80	35,11	36,00	43,88	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	43,88
5.3.4.2	96534	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com impermeabilizante	m²	5,00	82,11	100,10	410,55	500,50	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	500,50
5.3.4.3	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af. 06/2017	kg	10,19	16,12	19,65	164,26	200,23	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	200,23
5.3.4.4	96558	SINAPI	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,63	757,95	924,09	477,50	582,17	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	582,17
5.3.5			MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME					7.760,46	9.461,38					0,00	0,00	0,00		9.461,38
5.3.5.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,12	28,80	35,11	349,05	425,53	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	425,53
5.3.5.2	94968	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames	m²	1,13	373,95	455,91	422,56	515,17	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	515,17
5.3.5.3	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com impermeabilizante	m²	44,47	70,58	86,05	3.138,69	3.826,64	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.826,64
5.3.5.4	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso ferragem, entre outros e calços	kg	84,20	12,96	15,80	1.091,23	1.330,36	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.330,36
5.3.5.5	96558	SINAPI	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,64	757,95	924,09	2.758,93	3.363,68	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.363,68
5.4			SUPERESTRUTURA					115.450,99	140.735,31					119.773,53	7.650,16	127.423,69		13.311,62
5.4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES					53.104,57	64.734,48					62.789,23	0,00	62.789,23		1.945,25
5.4.1.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada resinada, com impermeabilizante	m²	333,34	42,40	51,69	14.133,61	17.230,34	333,34	333,34	100,00%		17.230,34	0,00	17.230,34	100,00%	0,00
5.4.1.2	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	839,33	10,58	12,89	8.880,11	10.818,96	763,03	763,03	90,91%		9.835,46	0,00	9.835,46	90,91%	983,50
5.4.1.3	92763	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af. 06/2022	kg	312,88	8,96	10,92	2.803,40	3.416,64	284,44	284,44	90,91%		3.106,08	0,00	3.106,08	90,91%	310,56
5.4.1.4	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	450,22	13,05	15,91	5.875,37	7.163,00	409,29	409,29	90,91%		6.511,80	0,00	6.511,80	90,91%	651,20
5.4.1.5	96558	SINAPI	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	28,25	757,95	924,09	21.412,08	26.105,54	28,25	28,25	100,00%		26.105,54	0,00	26.105,54	100,00%	0,00
5.4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS					53.578,68	65.313,35					52.631,67	7.650,16	60.281,83		5.031,52
5.4.2.1	92479	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada resinada, com impermeabilizante	m²	344,10	64,36	78,46	22.146,27	26.998,08	187,00	187,00	97,50		14.672,01	22.322,18	82,68%	4.675,90	
5.4.2.2	92761	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	675,91	11,77	14,34	7.955,46	9.692,54	675,91	675,91	100,00%		9.692,55	0,00	9.692,55	100,00%	-0,01
5.4.2.3	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	9,64	10,58	12,89	101,99	124,25	9,64	9,64	100,00%		124,26	0,00	124,26	100,00%	-0,01
5.4.2.4	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	365,31	13,05	15,91	4.767,29	5.812,08	342,96	342,96	93,88%		5.456,44	0,00	5.456,44	93,88%	355,64
5.4.2.5	96558	SINAPI	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	24,55	757,95	924,09	18.607,67	22.686,40	24,55	24,55	100,00%		22.686,41	0,00	22.686,41	100,00%	-0,01
5.4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					4.047,55	4.933,77					4.352,63	0,00	4.352,63		581,15
5.4.3.1	93184	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	124,12	32,61	39,75	4.047,55	4.933,77	109,50	109,50	88,22%		4.352,63	0,00	4.352,63	88,22%	581,15
5.4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES					2.034,43	2.479,86					0,00	0,00	0,00		2.479,86
5.4.4.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada resinada, com impermeabilizante	m²	18,00	42,40	51,69	763,20	930,42	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	930,42
5.4.4.2	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	13,66	13,05	15,91	178,26	217,33	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	217,33
5.4.4.3	92761	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	43,92	11,77	14,34	516,93	629,81	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	629,81
5.4.4.4	96558	SINAPI	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,76	757,95	924,09	576,04	702,30	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	702,30
5.4.5			CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJES					2.685,76	3.273,85					0,00	0,00	0,00		3.273,85
5.4.5.1	92443	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada resinada, com impermeabilizante	m²	19,24	42,40	51,69	815,77	994,51	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	994,51
5.4.5.2	92760	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af. 06/2022	kg	15,26	12,44	15,16	189,83	231,34	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	231,34
5.4.5.3	92761	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	19,45	11,77	14,34	228,92	278,91	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	278,91
5.4.5.4	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	28,01	10,58	12,89	296,34	361,04	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	361,04
5.4.5.5	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	17,06	13,05	15,91	222,63	271,42	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	271,42
5.4.5.6	96558	SINAPI	Concreto Bombado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	1,23	757,95	924,09	932,27	1.136,63	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.136,63
5.5			SISTEMA DE VEDAÇÃO					150.443,81	183.413,80					90.652,71	4.859,01	95.511,72		87.902,08
5.5.1			ELEMENTOS VAZADOS					1.351,45	1.647,67					0,00	0,00	0,00		1.647,67
5.5.1.1	101161	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - fck=16x16cm resacaado com argamassa traço 1:4	m²	6,10	221,55	270,11	1.351,45	1.647,67	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.647,67
5.5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO															

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra: 10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha: 5.960.352,32									
Endereço: Ruas Isolda Barros Toquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período: 281.747,99									
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada: 41,90%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																			
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10										
					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO	%	SALDO						
									Q TOTAL		Q TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO	
5.6.1.6	CPU.D5	PRÓPRIA	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100cm, folha lisa revestida com laminado.	un	4,00	393,54	479,80	1.574,16	1.919,20	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.919,20	
5.6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS					4.627,54	5.641,73					0,00	0,00	0,00		5.641,73	
5.6.2.1	91305	SINAPI	Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-gateada.	un	4,00	94,34	115,01	377,36	460,04	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	460,04	
5.6.2.2	100866	SINAPI	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5.	un	11,00	320,74	391,04	3.528,14	4.301,44	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.301,44	
5.6.2.3	3069	ORSE	Chapa metálica (alumínio) 0,8x0,4m, esp= 1mm para as costuras.	m²	12,80	56,41	68,77	722,04	880,25	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	880,25	
5.6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO					40.893,39	49.856,37					0,00	0,00	0,00		49.856,37	
5.6.3.1	94805	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini horizontal.	un	1,00	790,59	951,69	790,59	951,69	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	951,69	
5.6.3.2	94805	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias.	un	1,00	780,59	951,69	780,59	951,69	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	951,69	
5.6.3.3	91338	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias.	m²	3,40	787,10	959,63	2.676,14	3.262,74	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.262,74	
5.6.3.4	100702	SINAPI	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para ventilação vertical, tipo janela, fechadura e travas.	m²	63,48	423,95	516,87	35.391,34	43.148,30	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	43.148,30	
5.6.3.5	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias.	m²	2,04	619,97	755,86	1.264,73	1.541,95	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.541,95	
5.6.4			PORTAS DE VIDRO - PV					2.198,93	2.680,93					0,00	0,00	0,00		2.680,93	
5.6.4.1	102183	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com fechadura, conforme projeto de esquadrias.	un	1,00	2.198,93	2.680,93	2.198,93	2.680,93	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.680,93	
5.6.5								45.612,18	55.610,07					0,00	0,00	0,00		55.610,07	
5.6.5.1	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	0,88	658,82	803,23	579,76	706,84	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	706,84	
5.6.5.2	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	2,15	658,82	803,23	1.416,46	1.726,94	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.726,94	
5.6.5.3	100674	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-03, 140x135, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	1,61	703,70	857,95	1.132,95	1.381,29	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.381,29	
5.6.5.4	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	2,73	658,82	803,23	1.798,57	2.192,81	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.192,81	
5.6.5.5	100674	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-05, 200x135, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	2,16	703,70	857,95	1.519,99	1.853,17	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.853,17	
5.6.5.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	1,05	658,82	803,23	691,76	843,39	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	843,39	
5.6.5.7	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	12,60	658,82	803,23	8.301,13	10.120,69	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.120,69	
5.6.5.8	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	8,40	658,82	803,23	5.534,08	6.747,13	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.747,13	
5.6.5.9	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	6,30	658,82	803,23	4.150,56	5.060,34	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.060,34	
5.6.5.10	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	1,05	658,82	803,23	691,76	843,39	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	843,39	
5.6.5.11	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	5,25	658,82	803,23	3.458,80	4.216,95	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.216,95	
5.6.5.12	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 140x135, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	4,20	658,82	803,23	2.767,04	3.373,56	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.373,56	
5.6.5.13	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 500x100, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	16,80	658,82	803,23	11.068,17	13.494,26	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	13.494,26	
5.6.5.14	100674	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-14, 160x85, completa conforme projeto de esquadrias - fixa.	m²	2,72	703,70	857,95	1.914,06	2.333,62	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.333,62	
5.6.5.15	1897	ORSE	Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria.	m²	10,28	57,11	68,62	587,09	715,69	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	715,69	
5.6.6			VIDROS					11.257,73	13.725,33					0,00	0,00	0,00		13.725,33	
5.6.6.1	102156	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para paredes.	m²	13,33	274,64	334,84	3.660,95	4.463,41	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.463,41	
5.6.6.2	102235	SINAPI	Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m.	m²	7,20	501,88	611,89	3.613,53	4.405,60	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.405,60	
5.6.6.3	C4835	SEINFRA	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira.	m²	7,50	531,10	647,51	3.983,25	4.856,32	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.856,32	
5.6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO					134.768,75	164.309,66					0,00	0,00	0,00		164.309,66	
5.6.7.1	11236	ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1"1/4 e tela galvanizada quadra 2" - mureta h=50cm.	m²	71,89	587,42	716,18	42.229,62	51.486,18	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	51.486,18	
5.6.7.2	13135	ORSE	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PE1 e PE2).	m²	5,27	675,92	824,08	3.562,09	4.342,90	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.342,90	
5.6.7.3	13135	ORSE	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive pintura metálica para suporte e pintura.	m²	116,76	675,92	824,08	78.920,41	96.219,58	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	96.219,58	
5.6.7.4	11236	ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1"1/4 e tela galvanizada quadra 2" - mureta h=50cm.	m²	17,12	587,42	716,18	10.056,63	12.261,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	12.261,00	
5.7			SISTEMA DE COBERTURA					516.773,45	630.038,30					0,00	0,00	0,00		630.038,30	
5.7.1	12509	ORSE	Estrutura Metálica pr/ Cobertura o/Vigas-Trelca Pratt e torças em UPD 127, 2 águas, sem lanternim, vãos.	m²	881,21	179,96	219,40	158.582,55	193.337,47	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	193.337,47	
5.7.2	12733	ORSE	Falha Sanduiche metálica com preenchimento em poli.	m²	850,66	393,68	479,97	334.887,82	408.291,28	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	408.291,28	
5.7.3	94228	SINAPI	Calha em chapa metálica Nº 22 desenvolvimento de 63cm.	m²	69,15	85,71	104,49	5.926,84	7.225,48	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.225,48	
5.7.4	94231	SINAPI	Ruíto em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm.	m	93,60	53,48	65,20	5.005,72	6.102,72	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.102,72	
5.7.5	94231	SINAPI	Ruíto em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm.	m	45,70	53,48	65,20	2.444,03	2.979,64	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.979,64	
5.7.6	94231	SINAPI	Ruíto em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm.	m	126,60	53,48	65,20	6.770,56	8.254,32	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	8.254,32	
5.7.7	C3084	SEINFRA	Pingadeira ou chapim em concreto aparente desenvolvido.	m	233,60	13,51	16,47	3.155,93	3.847,39	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.847,39	
5.8			IMPERMEABILIZAÇÃO					24.974,07	30.444,12					0,00	2.177,67	2.177,67		28.266,45	
5.8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame.	m²	394,02	49,36	60,17	19.448,82	23.708,18	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	23.708,18	
5.8.2	98562	SINAPI	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas.	m²	125,46	44,04	53,69	5.525,25	6.735,94	0,00	40,56	40,56	32,33%		0,00	2.177,67	2.177,67	32,33%	4.558,27
5.9			REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO					226.306,76	275.867,62					4.207,62	0,00	4.207,62		271.660,00	
5.9.1			EDIFICAÇÃO					222.452,42	271.170,05					4.207,62	0,00	4.207,62		266.962,43	
5.9.1.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vãos, platibanda e calhas.	m²	2.569,60	4,28	5,21	10.997,88	13.387,61	807,60	807,60	31,43%		4.207,62	0,00	4.207,62	31,43%	9.179,99	
5.9.1.2	875375																		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.									Total da obra:				10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.									Saldo em Planilha:				5.960.352,32				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.									Medido no Período:				281.747,99				
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025									Porcentagem total realizada:				41,90%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 10					VALORES			
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO TOTAL	%
5.10.1.7	12704	ORSE	Piso vinílico em manta espessura 2 mm	m²	216,53	497,17	606,14	107.652,22	131.247,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	131.247,49	
5.10.1.8	88650	SINAPI	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de densidade 600kg/m³	m	68,00	17,80	21,70	1.210,40	1.475,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.475,60	
5.10.1.9	CPU-F5	PRÓPRIA	Rodapé vinílico de 7cm de altura	m	127,20	41,38	50,45	5.263,53	6.417,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.417,24	
5.10.1.10	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm	m	53,45	97,14	118,43	5.192,13	6.330,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.330,08	
5.10.1.11	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm	m	1,75	168,78	205,77	295,36	360,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	360,09	
5.10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				35.032,87	42.707,96			0,00	16.416,46	16.416,46		26.291,50		
5.10.2.1	94995	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, visando acabamento	m²	254,80	93,45	113,93	23.811,06	29.029,36	0,00	130,59	51,25%	0,00	14.878,40	14.878,40	51,25%	14.150,96
5.10.2.2	94995	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	93,45	113,93	1.624,16	1.980,10	0,00	13,50	77,68%	0,00	1.538,06	1.538,06	77,68%	442,05
5.10.2.3	92396	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	27,74	62,05	75,65	1.721,26	2.098,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.098,53	
5.10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25x25cm - verde/vermelha	m²	7,50	148,56	181,12	1.114,20	1.358,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.358,40	
5.10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas 25x25cm - verde/vermelha	m²	4,88	148,56	181,12	724,97	883,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	883,86	
5.10.2.6	C3141	SEINFRA	Colchão de areia	m³	21,96	15,43	18,81	338,84	413,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	413,06	
5.10.2.7	98504	SINAPI	Grama batatas em placas	m²	344,81	15,73	19,17	5.423,86	6.610,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.610,00	
5.10.2.8	94263	SINAPI	Mec-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	8,06	34,06	41,52	274,52	334,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	334,65	
5.11			PINTURAS E ACABAMENTOS				96.224,70	117.277,10			0,00	0,00	0,00		117.277,10		
5.11.1			EDIFICAÇÃO				93.494,02	113.949,29			0,00	0,00	0,00		113.949,29		
5.11.1.1	96132	SINAPI	Embossamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	2.004,59	18,06	22,01	36.202,89	44.121,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	44.121,02	
5.11.1.2	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.902,96	9,79	11,93	18.629,97	22.702,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22.702,31	
5.11.1.3	C1208	SEINFRA	Embossamento de forro com massa corrida PVA	m²	442,55	14,04	17,11	6.213,40	7.572,03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7.572,03	
5.11.1.4	104640	SINAPI	Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	442,55	10,17	12,39	4.500,73	5.483,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5.483,19	
5.11.1.5	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em esquadras de madeira, 2 demãos	m²	123,61	14,11	17,20	1.744,13	2.126,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.126,09	
5.11.1.6	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos	m²	12,72	14,11	17,20	179,47	218,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	218,78	
5.11.1.7	100758	SINAPI	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	421,23	41,75	50,90	17.586,35	21.440,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	21.440,60	
5.11.1.8	102494	SINAPI	Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos	m²	101,63	52,87	64,45	5.373,17	6.550,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6.550,05	
5.11.1.9	100743	SINAPI	Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos	m²	344,26	8,90	10,85	3.063,91	3.735,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3.735,22	
5.11.2			MURETA				2.730,68	3.327,81			0,00	0,00	0,00		3.327,81		
5.11.2.1	96132	SINAPI	Embossamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	98,05	18,06	22,01	1.770,78	2.158,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2.158,08	
5.11.2.2	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	98,05	9,79	11,93	959,90	1.169,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.169,73	
5.12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				32.948,29	40.165,67			0,00	0,00	0,00		40.165,67		
5.12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				26.563,39	32.381,40			0,00	0,00	0,00		32.381,40		
5.12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	m	27,60	10,02	12,21	276,55	336,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	336,99	
5.12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	166,90	5,72	6,97	954,66	1.163,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.163,29	
5.12.1.3	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	m	81,05	19,73	24,05	1.599,11	1.949,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.949,25	
5.12.1.4	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	m	11,00	31,79	38,75	349,69	426,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	426,25	
5.12.1.5	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm	m	134,60	52,01	63,41	7.000,54	8.534,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8.534,98	
5.12.1.6	89452	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 85mm	m	54,55	71,80	87,53	3.916,69	4.774,76	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4.774,76	
5.12.1.7	94783	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2"	un	3,00	19,82	24,16	59,46	72,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72,48	
5.12.1.8	94789	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 75mm - 2 1/2"	un	6,00	248,95	303,51	1.493,70	1.821,06	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1.821,06	
5.12.1.9	94790	SINAPI	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3"	un	2,00	344,84	420,42	689,68	840,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	840,84	
5.12.1.10	104049	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 20mm - 1/2"	un	4,00	4,22	5,14	16,88	20,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,56	
5.12.1.11	94656	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 25mm - 3/4"	un	72,00	5,54	6,75	398,88	486,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	486,00	
5.12.1.12	94662	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 50mm - 1 1/2"	un	40,00	11,99	14,61	479,60	584,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	584,40	
5.12.1.13	94666	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 75mm - 2 1/2"	un	6,00	34,60	42,18	207,60	253,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	253,08	
5.12.1.14	94668	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 85mm - 3"	un	2,00	52,99	64,60	105,98	129,20	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	129,20	
5.12.1.15	89605	SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	un	6,00	20,14	24,55	120,84	147,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	147,30	
5.12.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm	un	2,00	44,19	53,87	88,38	107,74	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	107,74	
5.12.1.17	C0505	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm	un	4,00	48,38	58,98	193,52	235,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	235,92	
5.12.1.18	89579	SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	un	30,00	11,24	13,70	337,20	411,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	411,00	
5.12.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm	un	1,00	23,16	28,23	23,16	28,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28,23	
5.12.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm	un	5,00	37,22	45,37	186,10	226,85	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	226,85	
5.12.1.21	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm	un	3,00	5,44	6,63	16,32	19,89	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	19,89	
5.12.1.22	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm	un	2,00	15,84	19,31	31,68	38,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38,62	
5.12.1.23	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm	un	8,00	85,71	104,49	685,68	835,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	835,92	
5.12.1.24	89523	SINAPI	Joelho 45 soldável - 85mm	un	2,00	104,99	128,00	209,98	256,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	256,00	
5.12.1.25	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm	un	4,00	6,68	8,14	26,72	32,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	32,56	
5.12.1.26	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm	un	88,00	7,93	9,66	697,84	850,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	850,08	
5.12.1.27	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm	un	28,00	13,02	15,87	364,56	444,36	0,00	0,00	0,00%	0,00				



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26				
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				5.960.352,32				
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				281.747,99				
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada:				41,90%				
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																		
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO					MEDIÇÃO 10								
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO Q	REMANESCENTE Q	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.12.2.4	94794	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	8,00	174,81	213,12	1.398,48	1.704,96	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.704,96
5.12.2.5	89987	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	30,00	98,64	120,26	2.959,20	3.607,80	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.607,80
5.12.2.6	89985		Registro de pressão com canopla cromada 3/4"		6,00	93,55	114,05	561,30	684,30			0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	684,30
5.13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS					12.918,03	15.747,09					0,00	0,00	0,00		15.747,09
5.13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					7.959,24	9.701,44					0,00	0,00	0,00		9.701,44
5.13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm	m	246,60	24,35	29,68	6.004,71	7.319,08	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.319,08
5.13.1.2	89849	SINAPI	Tubo de PVC Ø150mm	m	3,00	50,74	61,86	152,22	185,58	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	185,58
5.13.1.3	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm	un	11,00	25,45	31,02	279,95	341,22	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	341,22
5.13.1.4	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm	un	47,00	24,68	30,08	1.159,96	1.413,76	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.413,76
5.13.1.5	89567	SINAPI	Junção simples - 100mm - 100mm	un	4,00	72,48	88,36	289,92	353,44	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	353,44
5.13.1.6	89675	SINAPI	Tê 100mm	un	1,00	72,48	88,36	72,48	88,36	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	88,36
5.13.2			ACESSÓRIOS					4.958,79	6.045,65					0,00	0,00	0,00		6.045,65
5.13.2.1	4283	ORSE	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm.	un	11,00	43,59	53,14	479,49	584,54	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	584,54
5.13.2.2	C0609	SEINFRA	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	9,00	497,70	606,79	4.479,30	5.461,11	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.461,11
5.14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					28.773,91	35.076,35					0,00	14.522,42	14.522,42		20.553,93
5.14.1	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm	m	149,30	32,78	39,96	4.894,05	5.966,02	0,00	53,20	53,20	35,63%	0,00	2.125,87	2.125,87	35,63%	3.840,15
5.14.2	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm	m	115,30	18,38	22,40	2.119,21	2.582,72	0,00	89,28	89,28	77,43%	0,00	1.999,87	1.999,87	77,43%	582,85
5.14.3	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm	m	173,10	23,55	28,71	4.076,50	4.969,70	0,00	119,25	119,25	68,89%	0,00	3.423,67	3.423,67	68,89%	1.546,03
5.14.4	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm	m	69,55	34,30	41,81	2.385,56	2.907,88	0,00	27,12	27,12	38,99%	0,00	1.133,89	1.133,89	38,99%	1.773,99
5.14.5	104009	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	25,00	11,74	14,31	293,50	357,75	0,00	7,00	7,00	28,00%	0,00	100,17	100,17	28,00%	257,58
5.14.6	89746	SINAPI	Joelho PVC 45º 100mm	un	6,00	25,45	31,02	152,70	186,12	0,00	7,00	7,00	116,67%	0,00	217,14	217,14	116,67%	-31,02
5.14.7	89739	SINAPI	Joelho PVC 45º 75mm	un	9,00	21,21	25,85	190,89	232,65	0,00	15,00	15,00	166,67%	0,00	387,75	387,75	166,67%	-155,10
5.14.8	89732	SINAPI	Joelho PVC 45º 50mm	un	31,00	13,98	17,04	433,38	528,24	0,00	8,00	8,00	25,81%	0,00	136,32	136,32	25,81%	391,92
5.14.9	89726	SINAPI	Joelho PVC 45º 40mm	un	32,00	8,76	10,68	280,32	341,76	0,00	14,00	14,00	43,75%	0,00	149,52	149,52	43,75%	192,24
5.14.10	89744	SINAPI	Joelho PVC 90º 100mm	un	12,00	24,68	30,08	296,16	360,96	0,00	14,00	14,00	116,67%	0,00	421,12	421,12	116,67%	-60,16



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:		10.259.633,26						
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:		5.960.352,32						
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:		281.747,99						
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada:		41,90%						
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10				VALORES						
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	PREÇO UNITÁRIO	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO
5.14.11	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm	un	28,00	26,99	32,90	755,72	921,20	0,00	10,00	10,00	35,71%	0,00	329,00	329,00	35,71%	592,20
5.14.12	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm	un	18,00	13,30	16,21	239,40	291,78	0,00	1,00	1,00	5,56%	0,00	16,21	16,21	5,56%	275,57
5.14.13	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm	un	106,00	8,55	10,42	906,30	1.104,52	0,00	7,00	7,00	6,60%	0,00	72,94	72,94	6,60%	1.031,58
5.14.14	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm	un	14,00	84,47	102,98	1.182,58	1.441,72	0,00	2,00	2,00	14,29%	0,00	205,96	205,96	14,29%	1.235,76
5.14.15	89861	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm	un	8,00	51,03	62,21	408,24	497,68	0,00	3,00	3,00	37,50%	0,00	186,63	186,63	37,50%	311,05
5.14.16	89685	SINAPI	Junção PVC simples 75mm-50mm	un	1,00	55,00	67,05	55,00	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	67,05
5.14.17	89785	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm	un	9,00	23,87	29,10	214,83	261,90	0,00	6,00	6,00	66,67%	0,00	174,60	174,60	66,67%	87,30
5.14.18	89557	SINAPI	Redução exofrênica PVC 100mm-50mm	un	1,00	28,99	35,34	28,99	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	35,34
5.14.19	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-50mm	un	4,00	75,63	92,20	302,52	368,80	0,00	1,00	1,00	25,00%	0,00	92,20	92,20	25,00%	276,60
5.14.20	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-75mm	un	12,00	75,63	92,20	907,56	1.106,40	0,00	1,00	1,00	8,33%	0,00	92,20	92,20	8,33%	1.014,20
5.14.21	89784	SINAPI	Tê PVC sanitário 50mm-50mm	un	13,00	21,71	26,46	282,23	343,98	0,00	8,00	8,00	61,54%	0,00	211,68	211,68	61,54%	132,30
5.14.22	89687	SINAPI	Tê PVC sanitário 75mm-75mm	un	1,00	47,38	57,76	47,38	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	57,76
5.14.23	89623	SINAPI	Tê PVC sanitário 40mm-40mm	un	12,00	18,35	22,37	220,20	268,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	268,44
5.14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	41,30	50,35	784,70	956,65	0,00	4,00	4,00	21,05%	0,00	201,40	201,40	21,05%	755,25
5.14.25	96102	SINAPI	Caixa de gordura simples	un	4,00	171,07	208,56	684,28	834,24	0,00	2,00	2,00	50,00%	0,00	417,12	417,12	50,00%	417,12
5.14.26	C0609	SEINFRA	Caixa de inspeção 60x60cm	un	12,00	497,70	606,79	5.972,40	7.281,48	0,00	4,00	4,00	33,33%	0,00	2.427,16	2.427,16	33,33%	4.854,32
5.14.27	89710	SINAPI	Ralo seco PVC 100mm	un	15,00	15,73	19,17	235,95	287,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	287,55
5.14.28	C4822	SEINFRA	Terminal de Ventilação 50mm	un	9,00	18,84	22,96	169,56	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	206,64
5.14.29	C4823	SEINFRA	Terminal de Ventilação 75mm	un	9,00	28,20	34,38	253,80	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	309,42
5.15			LOUÇAS E METAIS					61.424,06	74.886,57					0,00	0,00	0,00		74.886,57
5.15.1	95470	SINAPI	Bacia sanitária convencional, Decca ou equivalente com acessórios	un	4,00	313,83	382,62	1.255,32	1.530,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.530,48
5.15.2	100848	SINAPI	Bacia convencional infantil, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação	un	9,00	569,07	693,61	5.121,63	6.244,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.244,29
5.15.3	99857	SINAPI	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos fios e a chaveta infantil de 1 1/4"	m	9,70	79,83	97,32	774,35	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	944,00
5.15.4	99635	SINAPI	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	13,00	430,05	524,31	5.590,65	6.816,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.816,03
5.15.5	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca	un	13,00	148,62	181,19	1.932,06	2.355,47	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.355,47
5.15.6	100852	SINAPI	Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 45x45x21cm	un	6,00	251,18	306,23	1.507,08	1.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.837,38
5.15.7	86900	SINAPI	Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x40x21cm	un	5,00	229,00	279,19	1.145,00	1.395,95	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.395,95
5.15.8	100852	SINAPI	Cuba industrial em aço inoxidável completa, dimensões 45x45x21cm	un	1,00	251,18	306,23	251,18	306,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	306,23
5.15.9	86904	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECCA ou equivalente, com válvula, sifão e esgoto flexível	un	3,00	150,13	183,03	450,39	549,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	549,09
5.15.10	86943	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 59cm ou equivalente, nifido, nifido, nifido, nifido, nifido, nifido	un	3,00	259,31	316,15	777,93	948,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	948,45
5.15.11	86872	SINAPI	Tanque Grande 40, cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Decca ou equivalente	un	5,00	737,91	899,65	3.689,55	4.498,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.498,25
5.15.12	100960	SINAPI	Chuveiro Maxi Duchá com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	8,00	106,72	130,11	853,76	1.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.040,88
5.15.13	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, DECCA ou equivalente	un	9,00	29,97	36,53	269,73	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	328,77
5.15.14	95547	SINAPI	Papeleira de sobrepor interfolhada	un	3,00	98,94	120,62	296,82	361,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	361,86
5.15.15	C1151	SEINFRA	Ducha Higiênica com registro e derivação, Decca ou equivalente	un	10,00	75,15	91,62	751,50	916,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	916,20
5.15.16	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	203,52	248,13	407,04	496,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	496,26
5.15.17	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica Forti Maxi, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00	203,52	248,13	407,04	496,26	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	496,26
5.15.18	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Decca ou equivalente	un	9,00	135,05	164,65	1.215,45	1.481,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.481,85
5.15.19	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim	un	7,00	22,80	27,79	159,60	194,53	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	194,53
5.15.20	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Decca ou equivalente	un	16,00	77,75	94,79	1.244,00	1.516,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.516,64
5.15.21	86906	SINAPI	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	3,00	77,75	94,79	233,25	284,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	284,37
5.15.22	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00	98,94	120,62	1.385,16	1.688,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.688,68
5.15.23	95547	SINAPI	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00	98,84	120,50	1.383,76	1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.687,00
5.15.24	5019	ORSE	Cabide metálico, Decca ou equivalente	un	107,00	224,25	273,40	23.994,75	29.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	29.253,80
5.15.25	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, em aço inox polido, Decca ou equivalente	un	7,00	354,96	432,76	2.484,72	3.029,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.029,32
5.15.26	100967	SINAPI	Barra de apoio 70 cm, em aço inox polido, Decca ou equivalente	un	5,00	341,29	416,10	1.706,45	2.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.080,50
5.15.27	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, 1x40cm, d=1 1/4" - larkozel ou similar	un	9,00	111,47	135,90	1.003,23	1.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.223,10
5.15.28	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho	un	1,00	1.132,66	1.380,93	1.132,66	1.380,93	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.380,93
5.16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					9.196,13	11.211,53					0,00	0,00	0,00		11.211,53
5.16.1	101909	SINAPI	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10L - classe A - freonacromato	un	1,00	320,14	390,31	320,14	390,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	390,31
5.16.2	101907	SINAPI	Extintor de incêndio portátil com carga de pó de 8 kg - classe B-C - freonacromato e instalação	un	7,00	920,14	1.121,83	6.440,98	7.852,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	7.852,81
5.16.3	97599	SINAPI	Luminária de emergência de bloc															



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.									Total da obra:			10.259.633,26						
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.									Saldo em Planilha:			5.960.352,32						
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripêdesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.									Medido no Período:			281.747,99						
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025									Porcentagem total realizada:			41,90%						
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																		
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10										
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULADO (R\$)	REMANESCENTE NO TOTAL (R\$)	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMANESCENTE NO TOTAL (R\$)	ACUMULADO TOTAL (R\$)	%	SALDO	
5.17.2.15	8077	ORSE	Disjuntor bipolar DR -40A	un	3,00	142,93	174,26	428,79	522,78	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	522,78
5.17.2.16	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	24,00	64,41	78,52	1.545,84	1.884,48	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.884,48
5.17.2.17	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	69,28	84,46	554,24	675,68	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	675,68
5.17.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					23.239,94	28.327,03					0,00	0,00	0,00		28.327,03
5.17.3.1	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (79x 3/4"), inclusive conexões	m	408,30	15,86	19,33	6.475,63	7.892,43	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	7.892,43
5.17.3.2	91836	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (79x 1"), inclusive conexões	m	174,40	18,48	22,53	3.222,91	3.929,23	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.929,23
5.17.3.3	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	334,90	17,09	20,83	5.723,44	6.975,96	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.975,96
5.17.3.4	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (DN 2"), inclusive conexões	m	10,20	25,60	31,21	261,12	318,34	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	318,34
5.17.3.5	93011	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	40,00	44,05	53,70	1.762,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.148,00
5.17.3.6	21128	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	29,80	9,30	11,33	277,14	337,63	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	337,63
5.17.3.7	C0636	SEINFRA	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	11,00	176,30	214,94	1.939,30	2.364,34	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.364,34
5.17.3.8	91940	SINAPI	Caixa de Passagem PVC 4x2"	un	170,00	14,22	17,33	2.417,40	2.946,10	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.946,10
5.17.3.9	91937	SINAPI	Caixa de passagem PVC octogonal 3"	un	100,00	11,61	14,15	1.161,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.415,00
5.17.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					94.092,93	114.663,58					0,00	0,00	0,00		114.663,58
5.17.4.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	5.871,30	4,09	4,98	24.013,61	29.239,07	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	29.239,07
5.17.4.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 4,0 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	253,90	6,37	7,76	1.617,34	1.970,26	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.970,26
5.17.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	1.472,40	8,93	10,88	13.148,53	16.019,71	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	16.019,71
5.17.4.4	91934	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 16,0 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	34,50	23,28	28,38	803,16	979,11	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	979,11
5.17.4.5	101562	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 25,0 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	58,30	25,35	30,90	1.477,90	1.801,47	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.801,47
5.17.4.6	92986	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 35,0 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	88,60	37,90	46,20	3.357,94	4.093,32	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.093,32
5.17.4.7	101565	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 70,0 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	282,80	74,01	90,23	20.930,02	25.517,04	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	25.517,04
5.17.4.8	101567	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 95,0 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	40,00	96,07	117,12	3.842,80	4.684,80	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	4.684,80
5.17.4.9	92996	SINAPI	Condutor de cobre flexível isolado, 150,0 mm², anti-ramas, 450/750 V	m	159,80	155,83	189,98	24.901,63	30.358,80	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	30.358,80
5.17.5			ELETROCALHAS					5.194,50	6.333,00					0,00	0,00	0,00		6.333,00
5.17.5.1	12552	ORSE	Eletrocalha lisa tipo U 150x75 x 3000mm com tampa, inclusive conexões	UNID	25,00	207,78	253,32	5.194,50	6.333,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.333,00
5.17.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					26.237,80	31.987,27					0,00	0,00	0,00		31.987,27



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26							
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				5.960.352,32							
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FlorípedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				281.747,99							
Período da Medição:										16/08/2025 A 16/09/2025				Porcentagem total realizada:				41,90%			
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																					
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				QUANTIDADES				MEDIÇÃO 10				VALORES					
				QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O	REMANES CENTE	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULADO ANTERIOR	REMANES CENTE	ACUMULADO TOTAL	%	SALDO			
5.17.6.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	95,00	29,79	36,31	2.830,05	3.449,45	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.449,45			
5.17.6.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	23,00	31,69	38,63	728,87	888,49	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	888,49			
5.17.6.3	92002	SINAPI	Tomada dupla 10A, completa	un	3,00	38,23	46,61	114,69	139,83	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	139,83			
5.17.6.4	92023	SINAPI	Interruptor 1 teca simples e tomada	un	34,00	43,04	52,47	1.463,36	1.783,98	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.783,98			
5.17.6.5	91953	SINAPI	Interruptor 1 teca simples	un	3,00	25,30	30,84	75,90	92,52	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	92,52			
5.17.6.6	92027	SINAPI	Interruptor 2 tecas simples e tomada	un	2,00	56,34	68,68	112,68	137,36	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	137,36			
5.17.6.7	91967	SINAPI	Interruptor 3 tecas simples	un	1,00	51,89	63,26	51,89	63,26	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	63,26			
5.17.6.8	91996	SINAPI	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	10,00	29,79	36,31	297,90	363,10	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	363,10			
5.17.6.9	97586	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00	171,09	208,59	1.368,72	1.668,72	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.668,72			
5.17.6.10	C1661	SEINFRA	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00	117,46	143,20	1.292,06	1.575,20	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.575,20			
5.17.6.11	C1638	SEINFRA	Luminárias embutir 2x36W completa	un	56,00	134,01	163,38	7.504,56	9.149,28	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.149,28			
5.17.6.12	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	25,00	191,20	233,11	4.780,00	5.827,75	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.827,75			
5.17.6.13	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	224,28	273,44	2.018,52	2.460,96	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.460,96			
5.17.6.14	C2045	SEINFRA	Projeto com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	446,04	543,81	1.784,16	2.175,24	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.175,24			
5.17.6.15	C2045	SEINFRA	Projeto com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	446,04	543,81	446,04	543,81	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	543,81			
5.17.6.16	C4107	SEINFRA	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	171,05	208,54	1.368,40	1.668,32	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.668,32			
5.18			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					1.163,89	1.418,72					0,00	0,00	0,00		1.418,72			
5.18.1	89865	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	63,90	15,43	18,81	985,97	1.201,95	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.201,95			
5.18.2	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm	un	12,00	5,44	6,63	65,28	79,56	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	79,56			
5.18.3	89866	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm	un	14,00	6,19	7,54	86,66	105,56	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	105,56			
5.18.4	89869	SINAPI	T8 90 soldável - 25mm	un	3,00	8,66	10,55	25,98	31,65	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	31,65			
5.19			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					23.119,28	28.179,97					0,00	0,00	0,00		28.179,97			
5.19.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS					4.635,29	5.651,27					0,00	0,00	0,00		5.651,27			
5.19.1.1	98302	SINAPI	Patch Panel 19" - 24 portas, com rack	un	3,00	986,61	1.202,87	2.959,83	3.608,61	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.608,61			
5.19.1.2	10726	ORSE	Switch de 24 portas	un	1,00	1.289,70	1.572,40	1.289,70	1.572,40	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.572,40			
5.19.1.3	C4568	SEINFRA	Guias de cabos simples	un	2,00	40,18	48,98	80,36	97,96	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	97,96			
5.19.1.4	C4568	SEINFRA	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	40,18	48,98	40,18	48,98	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	48,98			
5.19.1.5	C4568	SEINFRA	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	40,18	48,98	80,36	97,96	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	97,96			
5.19.1.6	C4568	SEINFRA	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	40,18	48,98	40,18	48,98	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	48,98			
5.19.1.7	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	72,34	88,19	144,68	176,38	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	176,38			
5.19.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS					10.660,08	12.991,75					0,00	0,00	0,00		12.991,75			
5.19.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	579,00	15,04	18,33	8.708,16	10.613,07	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	10.613,07			
5.19.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	113,00	13,82	16,84	1.561,66	1.902,92	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.902,92			
5.19.2.3	C4526	SEINFRA	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	20,54	25,04	390,26	475,76	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	475,76			
5.19.3			TOMADAS					1.079,46	1.315,98					0,00	0,00	0,00		1.315,98			
5.19.3.1	98307	SINAPI	Tomada modular RJ-45 completa	un	19,00	39,98	48,74	759,62	926,06	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	926,06			
5.19.3.2	98307	SINAPI	Tomada completa TV/ISAT	un	8,00	39,98	48,74	319,84	389,92	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	389,92			
5.19.4			CAIXAS E ACESSÓRIOS					1.089,14	1.327,67					0,00	0,00	0,00		1.327,67			
5.19.4.1	C0636	SEINFRA	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	4,00	176,30	214,94	705,20	859,76	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	859,76			
5.19.4.2	91940	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	27,00	14,22	17,33	383,94	467,91	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	467,91			
5.19.5			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					5.655,31	6.893,30					0,00	0,00	0,00		6.893,30			
5.19.5.1	91846	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	15,20	8,57	10,44	130,26	158,68	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	158,68			
5.19.5.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	112,05	15,86	19,33	1.777,11	2.165,92	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.165,92			
5.19.5.3	91869	SINAPI	Eletroduto PVC rígido roscável 1 1/4", inclusive conexões	m	4,80	16,23	19,78	77,90	94,94	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	94,94			
5.19.5.4	21136	SINAPI	Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões	m	55,20	12,02	14,65	663,50	808,68	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	808,68			
5.19.5.5	C1158	SEINFRA	Eletrocabo lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	51,65	58,21	70,96	3.006,54	3.665,08	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	3.665,08			
5.20			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					1.242,26	1.514,56					0,00	0,00	0,00		1.514,56			
5.20.1	C1354	SEINFRA	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00	1.242,26	1.514,56	1.242,26	1.514,56	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	1.514,56			
5.21			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					128.629,88	156.819,61					18.734,72	4.197,17	22.931,89		133.887,72			
5.21.1			GERAIS					54.934,00	66.973,34					0,00	0,00	0,00		66.973,34			
5.21.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado	un	1,00	4.200,48	5.121,22	4.200,48	5.121,22	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	5.121,22			
5.21.1.2	C4068	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,96	418,56	510,30	17.981,33	21.922,48	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	21.922,48			
5.21.1.3	C4068	SEINFRA	Prateleira/acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	26,89	418,56	510,30	11.255,07	13.721,96	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	13.721,96			
5.21.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em MDF	m²	30,15	179,68	219,06	5.417,35	6.604,65	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	6.604,65			
5.21.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	9,32	202,07	246,36	1.883,29	2.296,07	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	2.296,07			
5.21.1.6	C1869	SEINFRA	Pelotini em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e irregular	m	79,65	97,14	118,43	7.737,20	9.432,94	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00%	9.432,94			
5.21.1.7	100861	SINAPI	Mão francesa metá																		



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS

Contrato nº 2.08.007/2024 - Contratante: Secretária de Obras - Campina Grande - Contratada: Plana Edificações Ltda.										Total da obra:				10.259.633,26									
Obra: Construção do Parque Linear Ramadinha, Rede de Esgotamento Sanitário da Bacia III Bodocongó, Creche Padrão FNDE e Campo de Futebol em Campina Grande - PB.										Saldo em Planilha:				5.960.352,32									
Endereço: Ruas Isolda Barros Torquato, Rua FloripedesCoutinho e Rua Pedro Xavier, no bairro Bodocongó.										Medido no Período:				281.747,99									
Período da Medição: 16/08/2025 A 16/09/2025										Porcentagem total realizada:				41,90%									
PLANILHA DE MEDIÇÃO 10																							
	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDA DE	DADOS DO CONTRATO				MEDIÇÃO 10														
					QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	ACUMULAD O	REMANESCIM ENTO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO	ACUMULAD O ANTERIOR	REMANESCIM ENTO	ACUMULAD O TOTAL	%	SALDO				
5.21.2.7	87794	SINAPI	Enlazzo de massa única em argamassa traço 1:2,6, preparo manual, aplicada manualmente em painos cegos de fachada (sem presença de vãos).	m²	90,00	38,64	47,10	3.477,60	4.239,00	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		4.239,00				
5.21.2.8	87244	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas e prumo.	m²	36,00	212,76	259,39	7.659,36	9.338,04	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		9.338,04				
5.21.2.9	88423	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor.	m²	54,00	14,88	18,14	803,52	979,56	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		979,56				
5.21.2.10	13135	ORSE	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m²	2,40	675,92	824,08	1.622,20	1.977,79	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		1.977,79				
5.22			SERVIÇOS FINAIS					1.578,27	1.917,11						0,00	0,00	0,00		1.917,11				
5.22.1	99803	SINAPI	Limpeza de obra	m²	891,68	1,77	2,15	1.578,27	1.917,11	0,00		0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00%		1.917,11				
VALOR TOTAL DO CONTRA									10.268.874,16	MEDIDO NO PERÍODO:					281.747,99	SALDO:			5.960.352,32				
TOTAL DO BDI =																							

VALOR DESTA MEDIÇÃO	R\$	281.747,99
---------------------	-----	------------

[illegible]

MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 10									
MEDIÇÃO 10								33.03	
2.15.8 COBERTA									
2.15.8.1 TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS									
LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	AREA	REPETIÇÕES	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
ADMINISTRAÇÃO	M2	7,70	7,00	53,90		5,76	48,14		
							TOTAL	48,14	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	48,14	
2.15.8.2 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019									
LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	AREA	REPETIÇÕES	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
ADMINISTRAÇÃO	M2	7,70	7,00	53,90		5,76	48,14		
							TOTAL	48,14	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	48,14	
3 REDE COLETORA DE ESGOTO - REGIÃO III - RUA FLORÍPEDES COUTINHO									
3.2 LIGAÇÕES DOMICILIARES INTERNAS - SERVIÇOS									
3.2.2 Caixa de inspeção em concreto premoldado DN 60 cm com tampa, altura 60 cm									
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ALTURA	AREA	QUANT.	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
IMOVEIS 107/109/113/115/117/119/124/120/141/145/160/161A/1	UND	30,00						30,00	
							TOTAL	30,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	60,00	
							MEDIÇÃO 10	30,00	
3.2.4 Retirada e reposição de calçada cimentada									
LOCAL	UND	AREA	REPETIÇÕES			DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
IMOVEIS 107/109/113/115/117/119/124/120/141/145/160	M2	0,28	30,00				8,48		
							TOTAL	8,48	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	15,55	
							MEDIÇÃO 10	8,48	
3.4 REDE COLETORA DE ESGOTOS - SERVIÇOS									
3.4.1 Locação e nivelamento									
LOCAL	UND	COMP.	LARGURA	ALTURA	AREA	QUANT.	REP	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M	152,03						152,03	
							TOTAL	152,03	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	120,00	
							MEDIÇÃO 10	152,03	
3.4.2 Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)									
LOCAL	UND	COMP.	LARGURA	ALTURA	REP	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M3	55,00					55,00		
							TOTAL	55,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	60,00	
							MEDIÇÃO 10	55,00	
3.4.3 Sinalização com tela tapume pvc utilização 10 vezes									
LOCAL	UND	COMP	REP			DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M	152,03					152,03		
							TOTAL	152,03	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	120,00	
							MEDIÇÃO 10	152,03	
3.4.4 Passadiços com tábuas de madeira para pedestre									
LOCAL	UND	COMP	LARGURA	ALTURA	VOLUME	REP	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M2	1,50	1,00			3,00		4,50	
							TOTAL	4,50	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	9,00	
							MEDIÇÃO 10	4,50	
3.4.5 Escavação mecanizada de valas em material de 1ª categoria até 1,50 m de profundidade									
LOCAL	UND	COMP	LARGURA	ALTURA	VOLUME	REP	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M3	152,03	0,80	1,30	158,11			158,11	
							TOTAL	158,11	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	162,00	
							MEDIÇÃO 10	158,11	
3.4.8 Escavação manual em valas com material de 3ª categoria sem uso de explosivo e fogo controlado com utilização de compressor e rompedor - profundidade até 2,00m									
LOCAL	UND	COMP	LARGURA	ALTURA	VOLUME	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
PV102	M3	2,80	1,00	1,60	4,48		4,48		
ENTRE PV965 E 96	M3	1,70	1,00	1,50	2,55		2,55		
ENTRE PV101 E 102	M3	2,30	1,00	1,30	2,99		2,99		
							TOTAL	10,02	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	10,02	
3.4.9 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão. af_08/2023									
LOCAL	UND	COMP	LARGURA	ALTURA	VOLUME	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M3	152,03	0,80	1,30	158,11		158,11		
							TOTAL	158,11	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	131,22	
							MEDIÇÃO 10	158,11	
3.4.10 Colchão de areia, lastro de vala com preparo de fundo									
LOCAL	UND	COMP	LARG	ALTURA	VOLUME	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M3	152,03	0,40	0,40	24,32		21,64		
							TOTAL	21,64	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	14,40	
							MEDIÇÃO 10	21,64	
3.4.11 Aterro mecanizado com emprestimo de material									
LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	VOLUME	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M3	152,03	0,80	0,30	36,49		36,49		
							TOTAL	36,49	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	21,60	
							MEDIÇÃO 10	36,49	
3.4.12 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020 - AREIA									
LOCAL	UND	VOLUME	EMPOLAMENTO	DISTANCIA	M3XKM	DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA ABRIGIO VELOSO	M3	21,64	1,25	10,00	270,49		270,49		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PLANA edificações CAMPINA GRANDE CIDADE QUE TRANSFORMA ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 10									
							TOTAL	270,49	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	270,49	
3.4.14	Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020								
	UND	COMPRIMENTO	ALTURA	AREA	REPETIÇÕES		DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA APRIGIO VELOSO	M2	34,00	1,50	51,00	2,00			102,00	
							TOTAL	102,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	112,50	
							MEDIÇÃO 10	102,00	
3.4.16	Esgotamento de vala com bomba submersivel								
	UND	H/DIA	DIAS				DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA APRIGIO VELOSO	H	5,00	7,00					35,00	
							TOTAL	35,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	45,00	
							MEDIÇÃO 10	35,00	
3.4.17	Retirada e reposição de rede de abastecimento de água DN = 50mm								
	UND	COMPRIMENTO					DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA APRIGIO VELOSO	M	35,00						35,00	
							TOTAL	35,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	35,00	
3.4.18	Retirada e reposição de ligação domiciliar de água								
	UND	COMPRIMENTO					DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA APRIGIO VELOSO	UND	33,00						33,00	
							TOTAL	33,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	24,00	
							MEDIÇÃO 10	33,00	
3.4.19	Fornecimento e assentamento de tubo PVC DN 150mm								
	UND	COMPRIMENTO					DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA APRIGIO VELOSO	M	152,03						152,03	
							TOTAL	152,03	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	120,00	
							MEDIÇÃO 10	152,03	
3.4.20	Transporte horizontal manual, de tubo de pvc série normal - esgoto predial, ou reforçado para esgoto ou águas pluviais predial, com diâmetro maior que 100 mm e menor ou igual a 150 mm (unidade: mxkm). af_07/2019								
	UND	COMPRIMENTO					DESC.	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE PVS100/101/102/EXISTENTE - RUA APRIGIO VELOSO	M	152,03						152,03	
							TOTAL	152,03	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	120,00	
							MEDIÇÃO 10	152,03	
5.0	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE								
5.1.5	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitario, c/ 5 bacias, 1 lavatorio e 4 mictorios (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)								
	LOCAL	UND	QNTD	VALOR TOTAL PLANILHA (S/CONTAR)	VALOR MEDIDO M3	% EXECUTADA	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
CRECHE	UND		1,00	2.834.954,22		0,421	0,24		
							TOTAL	0,24	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	3,13	
							MEDIÇÃO 10	0,24	
5.1.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)								
	LOCAL	UND	QNTD	VALOR TOTAL PLANILHA (S/CONTAR)	VALOR MEDIDO M3	% EXECUTADA	TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES	
CRECHE	UND		1,00	2.834.954,22		0,421	0,24		
							TOTAL	0,39	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	3,13	
							MEDIÇÃO 10	0,24	
5.2	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES								
5.4	SUPERESTRUTURA								
5.4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS								
5.4.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento								
	LOCAL	UND	COMP.	ALTURA	REPETIÇÃO			TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
V1		M2	6,02	0,40	2,00			4,82	
V3		M	2,20	0,40	2,00			1,76	
V4		M	2,40	0,40	2,00			1,92	
V7		M	2,54	0,40	2,00			2,03	
V9			5,75	0,40	2,00			4,60	
V11		M	5,47	0,40	2,00			4,38	
V15		M	2,20	0,40	2,00			1,76	
V17		M	6,02	0,40	2,00			4,82	
V52		M2	5,00	0,40	2,00			4,00	
V48		M2	2,60	0,40	2,00			2,08	
V51		M2	5,00	0,40	2,00			4,00	
V56		M2	6,10	0,40	2,00			4,88	
V62		M2	14,30	0,40	2,00			11,44	
V54		M2	2,60	0,40	2,00			2,08	
V57		M	5,80	0,40	2,00			4,64	
V64		M	13,50	0,40	2,00			10,80	
V22		M	12,06	0,40	2,00			9,65	
V30		M	6,02	0,40	2,00			4,82	
V60		M	16,30	0,40	2,00			13,04	

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/>

[illegible]


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
   ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 10									
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	119,25
5.14.4	Tubo de PVC rígido 75mm								
LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
VESTIÁRIO MASC/FEM	M	12,30						12,30	
SANITÁRIOS PNE	M	8,92						8,92	
FRALDÁRIO	M	5,90						5,90	
TOTAL								27,12	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	27,12
5.14.5	Buchsa de redução PVC longa 50mm-40mm								
LOCAL	UND	QUANTD	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
VESTIÁRIO MASC/FEM	UND	7,00						7,00	
TOTAL								7,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	7,00
5.14.6	Joelho PVC 45º 100mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA	UND	5,00						5,00	
SANITÁRIOS PNE	UND	2,00						2,00	
TOTAL								7,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	7,00
5.14.7	Joelho PVC 45º 75mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA	UND	3,00						3,00	
SANITÁRIOS PNE	UND	8,00						8,00	
COZINHA/DESPENSA/DML	UND	4,00						4,00	
TOTAL								15,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	15,00
5.14.8	Joelho PVC 45º 50mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA	UND	3,00						3,00	
SANITÁRIOS PNE	UND	5,00						5,00	
TOTAL								8,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	8,00
5.14.9	Joelho PVC 45º 40mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA	UND	9,00						9,00	
SANITÁRIOS PNE	UND	5,00						5,00	
TOTAL								14,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	14,00
5.14.10	Joelho PVC 90º 100mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA/VEIÁRIOS/BANHEIROS	UND	11,00						11,00	
SANITÁRIOS PNE	UND	3,00						3,00	
TOTAL								14,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	14,00
5.14.11	Joelho PVC 90º 75mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA	UND	1,00						1,00	
SANITÁRIOS PNE	UND	9,00						9,00	
TOTAL								10,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	10,00
5.14.12	Joelho PVC 90º 50mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA	UND	1,00						1,00	
TOTAL								1,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	1,00
5.14.13	Joelho PVC 90º 40mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA	UND	7,00						7,00	
TOTAL								0,00	
								0,00	
TOTAL								7,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	7,00
5.14.14	Junção PVC simples 100mm-50mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA	UND	2,00						2,00	
TOTAL								2,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	
								MEDIÇÃO 10	2,00
5.14.15	Junção PVC simples 100mm-100mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTÁRIO/COPA/LAVANDERIA/VEST	UND	3,00						3,00	
TOTAL								3,00	
								MEDIÇÕES ANTERIORES	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
   ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 10									
MEDIÇÃO 10								3,00	
5.14.17	Junção PVC simples 50mm-50mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTARIO/COPA/LAVANDERIA/VEST	UND	2,00						2,00	
SANITARIOS PNE	UND	4,00						4,00	
							TOTAL	6,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	6,00	
5.14.19	Tê PVC sanitario 100mm-50mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTARIO/COPA/LAVANDERIA/VEST	UND	1,00						1,00	
							TOTAL	0,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	1,00	
							MEDIÇÃO 10	1,00	
5.14.20	Tê PVC sanitario 100mm-75mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTARIO/COPA/LAVANDERIA/VEST	UND	1,00						1,00	
							TOTAL	0,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES	1,00	
							MEDIÇÃO 10	1,00	
5.14.21	Tê PVC sanitario 50mm-50mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
LACTARIO/COPA/LAVANDERIA/VEST	UND	3,00						3,00	
SANITARIOS PNE/COZINHA/DML	UND	5,00						5,00	
							TOTAL	8,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	8,00	
5.14.24	Caixa sifonada 150x150x50mm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
PRENTE BLOCO B	UND	4,00						4,00	
							TOTAL	4,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	4,00	
5.14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
PRENTE BLOCO B	UND	2,00						2,00	
							TOTAL	2,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	2,00	
5.14.25	Caixa de inspeção 60x60cm								
LOCAL	UND	QUANT	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
PRENTE BLOCO B	UND	4,00						4,00	
							TOTAL	4,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	4,00	
5.21	MURO DE CONTORNO								
5.21.2.4	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021								
LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE JARDIM E AREA DE DESCARGA	M2	3,50	1,50	5,25				5,25	
							TOTAL	5,25	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	5,25	
5.21.2.5	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021								
LOCAL	UND	COMPRIMENTO	LARGURA	ÁREA				TOTAL PARCIAL	OBSERVAÇÕES
ENTRE JARDIM E AREA DE DESCARGA	M2	34,00	1,00	34,00				34,00	
							TOTAL	34,00	
							MEDIÇÕES ANTERIORES		
							MEDIÇÃO 10	34,00	

MEMÓRIA DE CALCULO MEDIÇÃO 10



MEMÓRIA DE CALCULO MEDIÇÃO 10



MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÃO 10

