

Protocolo Secretaria de Obras 63.322/2025

De: Construtora Rencon Ltda

Para: SECOB - MC

Data: 11/08/2025 às 16:24:13

Setores (CC):

SECOB - PROTOCOLO, SECOB - MC

Setores envolvidos:

SECOB - COBRAS, SECOB - COGU, SECOB - GOP, SECOB - EMP, SECOB - PROTOCOLO, SECOB - CO, SECOB - MC

Medição de Contratos sem Convênio

Nome da Empresa*:

Construtora Rencon Ltda

CNPJ*:

46866341000145

Número do contrato*:

2.08.008/2025

Número da Medição*:

1

Valor da Medição*:

60.161,92

Período da Medição*:

Maio a Julho/2025

Obra destinada a levantamentos de PVs em várias ruas de Campina Grande, entre maio e julho de 2025. Valor: R\$ 60.161,92

Anexos:

MEMORIA_DE_CALCULO_PLANILHA_DE_MEDICAO_RENCON_assinado.pdf

PLANILHA_DE_MEDICAO_RENCON_assinado(1).pdf

PLANILHA_DE_MEDICAO_RENCON_assinado.pdf

RELATORIO_FOTOGRAFICO_PLANILHA_DE_MEDICAO_RENCON_assinado.pdf



OBJETO: NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF
CONTRATO: 2.08.008.2025
PERÍODO: 20/05/2025 - 17/09/2025



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item	Descrição	Und	Quant.	CÁLCULOS									
				Comprimento (m)	Largura (m)	Expassura (m)	Quantidade	Volume (M³)	Empolamento	Observações			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	CORTE EM PAVIMENTO ASFALTICO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO	M	444	2	2		111					= Área aferida in loco	
1.2	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	444	2	2		111					= Área aferida in loco	
2	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA												
2.1	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	111				111					= Medido in loco	
3	PAVIMENTAÇÃO												
3.1	RETIKO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO B.M.F.	M²	111	1	1		111					= Área aferida in loco	
4	LIMPEZA DA ÁREA												
4.1	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	10,06				111	0,091				= Medido in loco	
4.2	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	248,78				111	2,24				= Medido in loco	

Documento assinado digitalmente



AMARILDO PEDRO DA SILVA

Data: 19/07/2025 07:34:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



OBJETO: NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF
 CONTRATO: 2.08.008.2025
 PERÍODO: 20/05/2025 - 17/09/2025

VALOR TOTAL DE CON R\$ 81.842,00
 SALDO DE VALO R\$ 21.680,08
 VALOR MEDIDO NO PI R\$ 60.161,92
 PERCENTUAL TOTAL EXECUTADO: 73,51%



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA E REPOSIÇÃO ASFALTICA EM PMF

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO			
										Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	(%)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.704,76	16,75 %												
1.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO ASFALTICO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01	M	604	R\$ 14,42	R\$ 17,84	R\$ 10.775,36	13,17 %	444	R\$ 7.920,96	73,51%		R\$ -	444	R\$ 7.920,96	73,51%	160	R\$ 2.854,40	26,49%	
1.2	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	604	R\$ 3,92	R\$ 4,85	R\$ 2.929,40	3,58 %	444	R\$ 2.153,40	73,51%		R\$ -	444	R\$ 2.153,40	73,51%	160	R\$ 776,00	26,49%	
2			NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA					R\$ 41.836,06	51,12 %												
2.1	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	151	R\$ 223,67	R\$ 277,06	R\$ 41.836,06	51,12 %	111	R\$ 30.753,66	73,51%		R\$ -	111	R\$ 30.753,66	73,51%	40	R\$ 11.082,40	26,49%	
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 25.808,92	31,84 %												
3.1	C-100D108	CAGEPA	RETIRO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 + ONIT 5915421	M²	151	R\$ 138,11	R\$ 170,92	R\$ 25.808,92	31,84 %	111	R\$ 18.972,12	73,51%		R\$ -	111	R\$ 18.972,12	73,51%	40	R\$ 6.836,80	26,49%	
4			LIMPEZA DA ÁREA					R\$ 492,26	0,60 %												
4.1	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	13,69	R\$ 17,47	R\$ 21,62	R\$ 295,97	0,36 %	10,06	R\$ 217,49	73,48%		R\$ -	10,06	R\$ 217,49	73,48%	3,63	R\$ 78,48	26,52%	
4.2	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	338,448	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 196,29	0,24 %	248,78	R\$ 144,29	73,51%		R\$ -	248,78	R\$ 144,29	73,51%	89,66	R\$ 52,00	26,49%	
			TOTAL:					R\$ 81.842,00	100,00 %		R\$ 60.161,92	73,51%		R\$ -		R\$ 60.161,92	73,51%		R\$ 21.680,08	26,49%	

Documento assinado digitalmente



AMARILDO PEDRO DA SILVA

Data: 19/07/2025 07:30:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



OBJETO: NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF
 CONTRATO: 2.08.008.2025
 PERÍODO: 20/05/2025 - 17/09/2025

VALOR TOTAL DE CON R\$ 81.842,00
 SALDO DE VALO R\$ 21.680,08
 VALOR MEDIDO NO PI R\$ 60.161,92
 PERCENTUAL TOTAL EXECUTADO: 73,51%



1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA E REPOSIÇÃO ASFALTICA EM PMF

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	MEDIDO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL			SALDO			
										Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	(%)	Quant.	Valor Total	(%)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 13.704,76	16,75 %												
1.1	11912	ORSE	CORTE EM PAVIMENTO ASFALTICO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - VER 01	M	604	R\$ 14,42	R\$ 17,84	R\$ 10.775,36	13,17 %	444	R\$ 7.920,96	73,51%		R\$ -	444	R\$ 7.920,96	73,51%	160	R\$ 2.854,40	26,49%	
1.2	C030049-1	CAGEPA	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA - BASEADO EM SEINFRA-CE C2949	M	604	R\$ 3,92	R\$ 4,85	R\$ 2.929,40	3,58 %	444	R\$ 2.153,40	73,51%		R\$ -	444	R\$ 2.153,40	73,51%	160	R\$ 776,00	26,49%	
2			NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA					R\$ 41.836,06	51,12 %												
2.1	C2889	SEINFRA	NIVELAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	151	R\$ 223,67	R\$ 277,06	R\$ 41.836,06	51,12 %	111	R\$ 30.753,66	73,51%		R\$ -	111	R\$ 30.753,66	73,51%	40	R\$ 11.082,40	26,49%	
3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 25.808,92	31,84 %												
3.1	C-100D108	CAGEPA	RETIRO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF (E=7CM), INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO E TRANSPORTE DO PMF, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, ADAPTADO DE REF 104367 + 102469 + ONIT 5915421	M²	151	R\$ 138,11	R\$ 170,92	R\$ 25.808,92	31,84 %	111	R\$ 18.972,12	73,51%		R\$ -	111	R\$ 18.972,12	73,51%	40	R\$ 6.836,80	26,49%	
4			LIMPEZA DA ÁREA					R\$ 492,26	0,60 %												
4.1	26	ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M³	13,69	R\$ 17,47	R\$ 21,62	R\$ 295,97	0,36 %	10,06	R\$ 217,49	73,48%		R\$ -	10,06	R\$ 217,49	73,48%	3,63	R\$ 78,48	26,52%	
4.2	6191	ORSE	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	338.448	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 196,29	0,24 %	248,78	R\$ 144,29	73,51%		R\$ -	248,78	R\$ 144,29	73,51%	89,66	R\$ 52,00	26,49%	
			TOTAL:					R\$ 81.842,00	100,00 %		R\$ 60.161,92	73,51%		R\$ -		R\$ 60.161,92	73,51%		R\$ 21.680,08	26,49%	

Documento assinado digitalmente



AMARILDO PEDRO DA SILVA

Data: 19/07/2025 07:30:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 1ª MEDIÇÃO

