

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 46

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Inico dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Nova
- 2) Inico dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Cidadânia
- 3) Inico do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Inico do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadânia (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestauo do balaústre
- 7) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 9)
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 47

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Nova
- 2) Continuação dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Cidadãnia
- 3) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadãnia (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do restauro do balaústre
- 7) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 9)
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº 48**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Nova
- 2) Continuação dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Cidadãnia
- 3) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadãnia (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestouro do balaústre
- 7) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 9)
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 49

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Nova
- 2) Continuação dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Cidadãnia
- 3) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadãnia (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestauo do balaústre
- 7) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 9)
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 50

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Finalização dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Nova
- 2) Finalização dos fechamentos com tijolo cerâmicos de 08 furos na Estação Cidadãnia
- 3) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadãnia (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestouro do balaústre
- 7) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 9)
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº 51**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Início dos capiaços no Estação Nova
- 2) Início dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadania (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestouro do balaústre
- 7) Início do serviço de emboço no Estação Nova
- 8) Início do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 10) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATADA

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº 52**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadania (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestouro do balaústre
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 8) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 10) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº 53**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadania (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestouro do balaústre
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 8) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 10) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº 54**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Continuação do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadania (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestouro do balaústre
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 8) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 10) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATADA

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 55

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Finalização do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Finalização do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadania (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestouro do balaústre
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 8) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 10) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 56

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Finalização do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Nova (térreo, coberta e torre do relógio)
- 4) Finalização do chapisco aplicado em alvenaria no Estação Cidadania (térreo e 1º pavimento)
- 5) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 6) Continuação do reestouro do balaústre
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 8) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 10) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 57

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Início da demolição de piso no Estação Nova (interno)
- 4) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 58

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Continuação da demolição de piso no Estação Nova (interno)
- 4) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 59

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Continuação da demolição de piso no Estação Nova (interno)
- 4) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 60

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação dos capiaços no Estação Nova
- 2) Continuação dos capiaços no Estação Cidadania
- 3) Continuação da demolição de piso no Estação Nova (interno)
- 4) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº 61**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- Finalização dos capiaços no Estação Nova
- Finalização dos capiaços no Estação Cidadania
- Finalização da demolição de piso no Estação Nova (interno)
- Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- Continuação do reestouro do balaústre
- Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 

**OCORRÊNCIAS**

- 

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 62

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- Finalização dos capiaços no Estação Nova
- Finalização dos capiaços no Estação Cidadania
- Finalização da demolição de piso no Estação Nova (interno)
- Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- Continuação do reestouro do balaústre
- Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº 63**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Início do serviço de reboco especial no Estação Nova
- 2) Início do serviço de reboco especial no Estação Cidadania
- 3) Inico da demolição de piso no Estação Nova (externo)
- 4) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestauo do balaústre
- 6) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)

**ASSINATURAS**

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATADA

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 64

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE		x		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação do serviço de reboco especial no Estação Nova
- 2) Continuação do serviço de reboco especial no Estação Cidadania
- 3) Continuação da demolição de piso no Estação Nova (externo)
- 4) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)

**ASSINATURAS**

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATADA

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº** 65

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Continuação do serviço de reboco especial no Estação Nova
- 2) Continuação do serviço de reboco especial no Estação Cidadania
- 3) Continuação da demolição de piso no Estação Nova (externo)
- 4) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Continuação do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Continuação do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)

**ASSINATURAS**

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATADA

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 66

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Finalização do serviço de reboco especial no Estação Nova
- 2) Finalização do serviço de reboco especial no Estação Cidadania
- 3) Finalização da demolição de piso no Estação Nova (externo)
- 4) Continuação dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Finalização do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Finalização do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10) Inico do bota-fora da demolição de piso no Estação Cidadania

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**
**Nº 67**

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
 ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
 s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ	x			
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Finalização do serviço de reboco especial no Estação Nova
- 2) Finalização do serviço de reboco especial no Estação Cidadania
- 3) Finalização da demolição de piso no Estação Nova (externo)
- 4) Finalização dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Finalização do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Finalização do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10) Continuação do bota-fora da demolição de piso no Estação Cidadania

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATADA

 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 68

OBRA: Rev. e Req. PARQUE ESTAÇÃO NOVA      CONTRATO: 2.08.015/2025      RESP. TÉCNICO: Virgílio Vilar Brasileiro  
ENDEREÇO: Avenida Professor Almeida Barreto,      INÍCIO: 08/09/2025      Nº CREA-PB: 0000333099-PB  
s/n, Quarenta, Campina Grande - PB      PRAZO: 24 MESES      Nº DA ART: PB20250752235



MANHÃ		x		
TARDE	x			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	SERVENTE	14	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0
ENGENHEIRO TRAINEE	1	PEDREIRO	1	RETRO ESCAVADEIRA	0
TÉCNICO DE SEGURANÇA	1	CARPINTEIRO	1	CAMINHÃO BASCULANTE	0
ENCARREGADO	3	ELETRICISTA	1	CAMINHÃO MUNCK	0
MESTRE DE OBRA	1	ENCANADOR	1		
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	OPERADOR DE BETONEIRA	0		
ESTAGIARIO	0	SOLDADOR	0		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA	0		
AUXILIAR DE ESCRITORIO	1	ARMADOR	0		
SERVIÇOS GERIAS	2	SERRALHEIRO	0		
AUXILIAR ALMOXARIFE	1	JOVEM APRENDIZ	0		
ENC. ADM. FINANCEIRO	0	T VIGILANTE	3		
PORTEIRO	1	T MOTORISTA BASCULANTE	0		
BETONEIRO	0	T OPERADOR ESCAVADEIRA	0		
TEC. EDIFICAÇÕES	0	T TOPÓGRAFO	1		
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) Finalização do serviço de reboco especial no Estação Nova
- 2) Finalização do serviço de reboco especial no Estação Cidadania
- 3) Finalização da demolição de piso no Estação Nova (externo)
- 4) Finalização dos cortes, carga, transporte e descarga dos trilhos.
- 5) Continuação do reestouro do balaústre
- 6) Finalização do serviço de emboço no Estação Nova
- 7) Finalização do serviço de emboço no Estação Cidadania
- 8) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido a falta de definições de projetos e execuções
- 9) Obs: dificuldade no avanço dos serviços da obra devido ao material estocado do serviço do VLT na obra
- 10) Finalização do bota-fora da demolição de piso no Estação Cidadania

**OCORRÊNCIAS**

1)

**ASSINATURAS**

CONTRATADA

CONTRATANTE