



À
Prefeitura Municipal de Campina Grande
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Depto. Iluminação Pública
Ofício Nº 01/2021

Senhora secretária,

Com meus cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar-lhes a autorização para liberação de emissão de nota fiscal referente à respectiva medição do mês JANEIRO de 2021.

6ª Medição mês JAN/ 2021 – Valor R\$ 677.226,81 conforme serviços realizados de expansão e modernização da iluminação pública no município de Campina Grande.

Sem mais para o momento e certo de sua atenção, subscrevo-me.

ALPER ENERGIA S.A

Carlos L. Sanjar

ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar

CPF: 282.187.708-01

RG: 26.164.000-8 SSP/SP

CREA/SP: 5061075872

Recebido: 01/03/2021

Alper

Alper Energia S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - Loja Faria Lima, Piso Térreo, Pinheiros – CEP 05426-100 – São Paulo – SP – Brasil
Tel./Fax: (55 11) 3265-6400

www.alper.com.br
alper@alper.com.br



À

Prefeitura Municipal de Campina Grande

Secretaria de Serviços Urbanos

A/C.: Sr.ª Secretária de Obras Fernanda Ribeiro B.S. Albuquerque


Ref.: Faturamento – Contrato – Nº 2.08.020/2020

Segue documentação referente à 6ª Medição de Expansão 2020 Contrato Nº 2.08.020/2020 Sendo:

- 1) 2 vias -Planilha da Medição
- 2) 2 vias - Memória de cálculos
- 3) CD- Com arquivo em KML do GPS E EXXCEL E Relatório Fotográfico JPEG
- 4) Ofício solicitando autorização para emissão de nota fiscal

Barueri 09 de Fevereiro de 2021.

ALPER ENERGIA S.A


ALPER ENERGIA S.A

Carlos Lavini Sanjar
CPF: 282.187.708-01
RG: 26.164.000-8 SSP/SP
CREA/SP: 5061075872

09.388.615/0001-01

ALPER ENERGIA SA

Rua São Bento 452 Quadra 88 A
CEP 06186 140 Bairro São Pedro
Osasco SP

Alper

Alper Energia S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - Loja Faria Lima, Piso Térreo, Pinheiros – CEP 05426-100 – São Paulo – SP – Brasil
Tel./Fax: (55 11) 3265-6400

www.alper.com.br
alper@alper.com.br



constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS
PERÍODO 02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO


Em, 10 de Janeiro de 2021

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador de Planejamento de Obras
Carlos de Sá
Diretor

OBRAS: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2408-020/2020-SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES	
		UND	QUANT
1	LUMINÁRIA LED		
1.1	IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	160,00
1.2	Luminária em LED para iluminação pública, 80W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	256,00
1.3	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	46,00
1.4	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	
1.5	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	34,00
1.6	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliéster a pó. 220V IP66 vida útil100 mil horas	un	
2	PROJETORES LED		
2.1	Projetor à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	
2.2	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	79,00
2.3	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	
3	CABOS		
3.1	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	
3.2	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	m	3.650,00
3.3	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm²	m	
3.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 kv, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	
3.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 kv, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	
3.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	1.555,00
3.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
3.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
3.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
3.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
4	RELÉ FOTOELÉTRICO		
4.1	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	498,00
4.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	33,00
5	POSTES METÁLICOS		
5.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE OBRAS - SECOP

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

PERÍODO 02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras
Diretor
Carlos L. Pinheiro
Sanjar

CREA 50610/5872
CPF: 282.187708-01

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES	
		UND	QUANT
1	LUMINÁRIA LED		
1.1	IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	160,00
1.2	Luminária em LED para iluminação pública, 80W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	256,00
1.3	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	46,00
1.4	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	
1.5	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Imetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000K, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	34,00
1.6	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500 lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relê fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliéster a pó. 220V IP66 vida útil100 mil horas	un	
2	PROJETORES LED		
2.1	Projeto à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LED's de alta potência (1,2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	
2.2	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	79,00
2.3	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL, Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	
3	CABOS		
3.1	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 +16mm²	m	
3.2	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm²	m	3.650,00
3.3	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 +25mm²	m	
3.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
3.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
3.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	1.555,00
3.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
3.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
3.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
3.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1	M	
4	RELÊ FOTOELÉTRICO		
4.1	RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	498,00
4.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	33,00
5	POSTES METÁLICOS		
5.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	



6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

ITEM	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES	
		UND	QUANT
7.24	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária V1 perla, ref. mira VTP ou similar/ suporte em tubo de aço galvanizado	un	
7.25	Suporfe em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária V2 perla, ref. mira VTP ou similar/ suporte em tubo de aço galvanizado	un	
7.26	Suporfe em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária V3 perla, ref. mira VTP ou similar/ suporte em tubo de aço galvanizado	un	
7.27	para fixação de luminária Faal Luce, ref. Mira VTP, 04 pétalas.	un	
7.28	Suporte metálico para fixação de projetor SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PROJETOR	un	
8	CHAVA MAGNÉTICA		
8.1	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	
8.2	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	
8.3	Fornecimento de Chave magnetica de 2 x 60A para comando de iluminação pública, acionada por relé fotoeletrico NA, 220V, 60Hz	und	2,00
9	ELETRODUTOS		
9.1	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar	m	
9.2	Eletroduto corrugado flexivel em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar	m	
9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	
9.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	
9.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	
9.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	
9.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	
9.8	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	
9.9	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	
9.10	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	
10	EQUIPE TÉCNICA		
10.1	Equipe técnica de apoio	Mês	0,71
11	VEICULO LEVE		
11.1	Veiculo de Fiscalização	Mês	0,71
12	EQUIPE E VEÍCULOS OPERACIONAIS		
12.1	EQUIPES OPERACIONAIS E EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS	Mês	0,71

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 10 10 2021

Genildo da Silva Oliveira, Engenheiro
CREA 1601438723 - Mat. 1058/PMCG/SECOP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE
02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021
CAMPINA GRANDE/PE

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

		QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				Acum.	Medido no		Acum. período		Saldo		Valor do	Acum. Período		Saldo
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL		Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%		Valor	%	
1	LUMINÁRIA LED				3.973.581,66											
1.1	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	3.000	339,69	1.019.074,20	1.506,00	160,00	1.666,00	56%	1.334,00	44%	54.350,62	56%	565.925,87	56%	453.148,33
1.2	Luminária em LED para iluminação pública, 80W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	2.000	408,84	817.675,20	978,00	256,00	1.234,00	62%	766,00	38%	104.662,43	62%	504.505,60	62%	313.169,60
1.3	Luminária em LED para iluminação pública, 120W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	1.000	449,76	449.763,20	343,00	46,00	389,00	39%	611,00	61%	20.689,11	39%	174.957,88	39%	274.805,32
1.4	Luminária em LED para iluminação pública, 150W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	1.500	623,40	935.107,20	169,00		169,00	11%	1.331,00	89%	-	11%	105.355,41	11%	829.751,79
1.5	Luminária em LED para iluminação pública, 180W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,95, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 120 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar	un	900	731,73	658.557,90		34,00	34,00	4%	866,00	96%	24.878,85	4%	24.878,85	4%	633.679,05
1.6	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relé fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliéster a pó. 220V IP66 vida útil 100 mil horas	un	100	934,04	93.403,96			0,00	0%	100,00	100%	-	0%	-	0%	93.403,96
2	PROJETORES LED				303.328,56											

Integralmente recebidos ou prestados
Em, 10/02/2021

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438728 - MDT 11088-PMCG/SECOP

Carlos Lavini Sanjar,
Diretor
CREA 5061071872
CPF 282.187708-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE
02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021
CAMPINA GRANDE/PE

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				QUANTIDADES REALIZADAS				Acum. Período				Saldo		Acum. Período		Saldo	
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL	Acum.	Medido no	Período	Quant.	%	Acum. período	Quant.	%	Valor do	Período	Valor	%	Valor	%
						Anter.													
2.1	Projektor à LED, IP 67, perfil de alumínio extrudado, com 36 LED's de alta potência (1.2W/LED), com lentes de abertura de 30°, ref. CHROMADEL RGB ou similar	un	60	2.886,13	173.167,92				0,00	0%		60,00	100%	-	-	-	0%	173.167,92	100%
2.2	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	200	174,40	34.880,00	25,00	79,00		104,00	52%		96,00	48%	13.777,60		18.137,60	52%	16.742,40	48%
2.3	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar	un	50	1.905,61	95.280,64	6,00			6,00	12%		44,00	88%	-	-	11.433,68	12%	83.846,96	88%
3	CABOS				246.816,25														
3.1	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 1x1x16 + 16mm²	m	4.000	1,92	7.680,00	4.000,00			4.000,00	100%		-	0%	-	-	7.680,00	100%	-	0%
3.2	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 + 16mm²	m	6.000	3,86	23.148,00	2.312,00	3.650,00		5.962,00	99%		38,00	1%	14.081,70		23.001,40	99%	146,60	1%
3.3	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x25 + 25mm²	m	21.000	6,32	132.678,00				0,00	0%		21.000,00	100%	-	-	-	0%	132.678,00	100%
3.4	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA-BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	20.000	0,96	19.100,00	20.000,00			20.000,00	100%		-	0%	-	-	19.100,00	100%	-	0%
3.5	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	6.000	1,37	8.220,00	6.000,00			6.000,00	100%		-	0%	-	-	8.220,00	100%	-	0%
3.6	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	5.000	1,88	9.375,00	1.635,00	1.555,00		3.190,00	64%		1.810,00	36%	2.915,63		5.981,25	64%	3.393,75	36%

Em, 10/02/2021

Integralmente recebidos ou prestados
constantes do presente recibo foram

Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601438729 - NBR 271068-PMCG/SECOP

CS

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021

CAMPINA GRANDE/PE


6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				Acum.	Medido no	Acum. período		Saldo		Valor do	Acum. Período		Saldo	
		UND	QUANT	P.UNIT.	S-TOTAL			Anter.	Período	Quant.	%		Quant.	%		Valor
3.7	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	4.000	3,01	12.020,00			0,00	0%	4.000,00	100%	-	-	0%	12.020,00	100%
3.8	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	3.000	4,61	13.830,00			0,00	0%	3.000,00	100%	-	-	0%	13.830,00	100%
3.9	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	M	2.000	7,72	15.444,00			0,00	0%	2.000,00	100%	-	-	0%	15.444,00	100%
3.10	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	500	10,64	5.321,25			0,00	0%	500,00	100%	-	-	0%	5.321,25	100%
4	RELÉ FOTOELÉTRICO				105.694,05											
4.1	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	8.500	10,67	90.731,55	3.010,00	498,00	3.508,00	41%	4.992,00	59%	5.315,80	37.445,44	41%	53.286,11	59%
4.2	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	2.500	5,99	14.962,50	70,00	33,00	103,00	4%	2.397,00	96%	197,51	616,46	4%	14.346,04	96%
5	POSTES METÁLICOS				806.584,40											
5.1	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	100	392,86	39.286,00	32,00		32,00	32%	68,00	68%	-	12.571,52	32%	26.714,48	68%
5.2	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	UN	100	538,65	53.865,00			0,00	0%	100,00	100%	-	-	0%	53.865,00	100%
5.3	800/100 - 5030-J-GF cônico continuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm, altura total 10m, com base de fixação, Shomei	un	200	693,94	138.787,00	15,00		15,00	8%	185,00	93%	-	10.409,03	8%	128.377,97	92%

Genildo da Silva (Engenheiro)
CREA 1601438728 - Mat. 1053-PMCG/SECOPB
Em, 10/02/2021
Integralmente recebidos os prestados

Carlos Lavini Sanjar,
Diretor
CREA 506107/372
CPF: 282.867708-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE

02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021
CAMPINA GRANDE/PE

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOB/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOB/PMCG

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS								Acum. Período		Acum. Período		Saldo		Saldo	
		CONTRATO				Acum.	Medido no	Período	Quant.	%	Quant.	%	Valor do	Valor	%	Valor	%	Quant.	%	Valor	%
		UND	QUANT.	P.UNIT.	S-TOTAL																
5.4	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	450	1.276,99	574.646,40	19,00	116,00		135,00	30%	315,00	70%	148.131,07	172.393,92	30%	402.252,48	70%			402.252,48	70%
6	POSTES CONCRETO				136.562,16																
6.1	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	30	433,66	13.009,68	7,00			7,00	23%	23,00	77%	-	3.035,59	23%	9.974,09	77%			9.974,09	77%
6.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	50	360,00	18.000,00	7,00	7,00		14,00	28%	36,00	72%	2.520,00	5.040,00	28%	12.960,00	72%			12.960,00	72%
6.3	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	30	293,40	8.802,00				0,00	0%	30,00	100%	-	-	0%	8.802,00	100%			8.802,00	100%
6.4	Poste concreto duplo T (DT) 9/150	un	140	305,24	42.733,32	43,00	29,00		72,00	51%	68,00	49%	8.851,90	21.977,14	51%	20.756,18	49%			20.756,18	49%
6.5	Poste concreto duplo T (DT) 10/ 300	un	30	387,40	11.621,88	1,00	15,00		16,00	53%	14,00	47%	5.810,94	6.198,34	53%	5.423,54	47%			5.423,54	47%
6.6	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451)	UN	20	505,16	10.103,28				0,00	0%	20,00	100%	-	-	0%	10.103,28	100%			10.103,28	100%
6.7	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	30	1.076,40	32.292,00				0,00	0%	30,00	100%	-	-	0%	32.292,00	100%			32.292,00	100%
7	SUPORTE E BRAÇOS E COMPONENTES ELÉTRICOS				1.499.246,77																
7.1	Braço para luminária padrão energisa 1 1/2" x 2.00m, Galvanizado a fogo	und	5.000	61,14	305.712,00	1.222,00	76,00		1.298,00	26%	3.702,00	74%	4.646,82	79.362,84	26%	226.349,16	74%			226.349,16	74%
7.2	Braço para luminária padrão energisa 2" x 3.00m, Galvanizado a fogo	UN D	2.300	96,72	222.444,96	751,00			751,00	33%	1.549,00	67%	-	72.633,12	33%	149.811,84	67%			149.811,84	67%
7.3	SupORTE de luminária tipo mod- Delta em tubo de ferro de 2", galvanizado a fogo, tipo delta para duas luminária com lateral de 3 metros	und	300	274,35	82.305,45	36,00			36,00	12%	264,00	88%	-	9.876,65	12%	72.428,80	88%			72.428,80	88%
7.4	SupORTE de luminária tipo mod- Delta em tubo de ferro de 2", galvanizado a fogo, tipo delta para duas luminária com lateral de 3 metros	und	150	310,50	46.575,00		16,00		16,00	11%	134,00	89%	4.968,00	4.968,00	11%	41.607,00	89%			41.607,00	89%
7.5	Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm	Un	100	64,00	6.400,00	10,00	12,00		22,00	22%	78,00	78%	768,00	1.408,00	22%	4.992,00	78%			4.992,00	78%
7.6	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200, MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	16.600	4,40	73.048,30	4.322,00	478,00		4.800,00	29%	11.800,00	71%	2.103,44	21.122,40	29%	51.925,90	71%			51.925,90	71%

Em, 10/02/2021
integralmente recebidos ou prestados
constantes do presente recibo
Genildo da Silva Oliveira-Engenheiro
CREA 1601439729 / M6-0058-PMCG/SECOB

Carlos Lavini Sanjar
Diretor

CREA 5051075872
CPF: 28.2187768-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE
02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021
CAMPINA GRANDE/PB

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOB/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOB/PMCG

		QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO			Ácum.	Medido no		Ácum. período		Saldo		Valor do	Ácum. Período		Saldo	
		UND	QUANT	P.UNIT.		S-TOTAL	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.		%	Valor		%
7.7	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM	UN	33.200	0,46	15.189,00	4.326,00	577,00	4.903,00	15%	28.297,00	85%	263,98	2.243,12	15%	12.945,88	85%
7.8	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	700	32,03	22.417,50	65,00	116,00	181,00	26%	519,00	74%	3.714,90	5.796,53	26%	16.620,97	74%
7.9	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	UN	820	2,80	2.291,90	259,00	175,00	434,00	53%	386,00	47%	489,13	1.213,03	53%	1.078,87	47%
7.10	CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE PISO ACIMENTADO E/OU ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS	m³	15	356,10	5.341,56	9,16	1,79	10,95	73%	4,05	27%	638,14	3.900,05	73%	1.441,51	27%
7.11	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA NIVELAMENTO DE TERRENO OU REMOÇÃO DE AREIA	CHI	200	22,98	4.595,00			0,00	0%	200,00	100%	-	-	0%	4.595,00	100%
7.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30 X 30	UN	700	23,89	16.726,29	4,00		4,00	1%	696,00	99%	-	95,58	1%	16.630,71	99%
7.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40 X 40	UN	60	43,27	2.596,19			0,00	0%	60,00	100%	-	-	0%	2.596,19	100%
7.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	25	64,42	1.610,40			0,00	0%	25,00	100%	-	-	0%	1.610,40	100%
7.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	10	78,99	789,90			0,00	0%	10,00	100%	-	-	0%	789,90	100%
7.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	35	166,40	5.823,93			0,00	0%	35,00	100%	-	-	0%	5.823,93	100%

constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados
Em, 10/02/2021

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - R. 14/2017 - PMCG/SECOB

CS

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOP
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE
02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021
CAMPINA GRANDE/PE

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOP/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOP/PMCG

QUANTIDADES				QUANTIDADES REALIZADAS											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO			Acum.	Medida no	Acum. período		Saldo		Valor do	Acum. Período		Saldo	
		UND	QUANT	P.UNIT.			S-TOTAL	Anter.	Período	Quant.		%	Quant.	%	Valor
7.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	50	318,06	15.903,00			0,00	0%	50,00	100%	-	0%	15.903,00	100%
7.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	40	632,94	25.317,60			0,00	0%	40,00	100%	-	0%	25.317,60	100%
7.19	Conector ampact para cabo 35mm2 CADC 405 (ou similar)	un	1.800	10,54	18.964,80	519,00	138,00	657,00	37%	1.143,00	64%	1.453,97	36%	12.042,65	64%
7.20	Conector ampact para cabo 70mm2 CADC 401 (ou similar)	un	980	47,17	46.222,68			0,00	0%	980,00	100%	-	0%	46.222,68	100%
7.21	Conector cunha II série verde	un	900	1,98	1.782,00	900,00		900,00	100%	-	0%	1.782,00	100%	-	0%
7.22	Fornecimento de luminária completa para iluminação pública - 70w - Vapor Sódio	und	700	223,40	156.380,00			0,00	0%	700,00	100%	-	0%	156.380,00	100%
7.23	Fornecimento de luminária completa para iluminação pública - 150w - Vapor Sódio	UND	500	236,50	118.248,00			0,00	0%	500,00	100%	-	0%	118.248,00	100%
7.24	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 01 pétala (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária Fael Luce, ref. Mira VTP, 01 pétala	un	1.100	90,25	99.272,25			0,00	0%	1.100,00	100%	-	0%	99.272,25	100%
7.25	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 02 pétalas (Fael Luce, ref. Mira VTP ou similar)	un	980	106,27	104.146,56	1,00		1,00	0%	979,00	100%	106,27	0%	104.040,29	100%
7.26	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 03 pétalas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar)	un	550	125,32	68.923,80			0,00	0%	550,00	100%	-	0%	68.923,80	100%
7.27	Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação de luminária 04 pétalas (Fael Luce - ref. Mira VTP ou similar) Suporte em tubo de aço galvanizado para fixação	un	200	142,36	28.471,50			0,00	0%	200,00	100%	-	0%	28.471,50	100%
7.28	Suporte metálico para fixação de projetor SUPORTE METÁLICO PARA FIXAÇÃO DE PROJETO	un	160	10,92	1.747,20			0,00	0%	160,00	100%	-	0%	1.747,20	100%
8	CHAVA MAGNÉTICA				86.192,13										

constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 10/02/2021

Canilão da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Mat. 2.08.020/PMCG/SECOP

Carlos L. L. Sanjari
Diretor
CREA 506.1075872
CPF: 282.187708-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOP - Coordenador
de Planejamento de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SECOB
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

CONTRATADA
OBRA

ALPER ENERGIA S.A

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

PERÍODO
CIDADE
02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021
CAMPINA GRANDE/PB

6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOB/IPMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOB/IPMCG

		QUANTIDADES										QUANTIDADES REALIZADAS									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO				Acum.	Medido no	Acum. período		Saldo		Valor do	Acum. Período		Saldo						
		UND	QUANT.	P.UNIT.	S-TOTAL	Anter.	Período	Quant.	%	Quant.	%	Período	Valor	%	Valor	%					
3.1	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	250	63,99	15.997,50			0,00	0%	250,00	100%	-		0%	15.997,50	100%					
8.2	CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	250	125,48	31.370,63			0,00	0%	250,00	100%	-		0%	31.370,63	100%					
8.3	Fornecimento de Chave magnetica de 2 x 60A para comando de iluminação pública, acionada por relé fotoeletrico NA, 220V, 60Hz	und	100	388,24	38.824,00	7,00	2,00	9,00	9%	91,00	91%	776,48	3.494,16	9%	35.329,84	91%					
9	ELETRODUTOS				74.751,05																
9.1	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 1 1/2", tipo Kanalex ou similar	m	6.000	3,80	22.770,00			0,00	0%	6.000,00	100%	-		0%	22.770,00	100%					
9.2	Eletroduto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar	m	6.000	2,95	17.721,00	40,00		40,00	1%	5.960,00	99%	-	118,14	1%	17.602,86	99%					
9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUYA	M	4.000	1,37	5.478,00			0,00	0%	4.000,00	100%	-		0%	5.478,00	100%					
9.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUYA	M	4.000	2,14	8.558,00			0,00	0%	4.000,00	100%	-		0%	8.558,00	100%					
9.5	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUYA	M	1.500	2,85	4.273,50			0,00	0%	1.500,00	100%	-		0%	4.273,50	100%					
9.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUYA	M	150	5,12	767,25	2,00		2,00	1%	148,00	99%	-	10,23	1%	757,02	99%					
9.7	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUYA	M	100	7,46	746,35			0,00	0%	100,00	100%	-		0%	746,35	100%					
9.8	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	100	41,97	4.196,50			0,00	0%	100,00	100%	-		0%	4.196,50	100%					
9.9	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	un	100	52,91	5.291,00			0,00	0%	100,00	100%	-		0%	5.291,00	100%					
9.10	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	100	49,49	4.949,45			0,00	0%	100,00	100%	-		0%	4.949,45	100%					
10	EQUIPE TÉCNICA				511.466,42																
10.1	Equipe técnica de apoio	Mês	12	42.622,20	511.466,42	3,83	0,71	4,54	38%	7,46	62%	30.125,13	193.476,62	38%	317.989,80	62%					
11	VEICULO LEVE				12.714,10																
11.1	Veiculo de Fiscalização	Mês	12	1.059,51	12.714,10	3,83	0,71	4,54	38%	7,46	62%	748,85	4.809,47	38%	7.904,63	62%					

constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 10/02/2021

Carla da Silva Oliveira-Engenheira
CREA 1601438729 - RGT 2008-PMCG/SECOB

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5051075372
CPF: 28.1167708-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras



ALPER ENERGIA S.A.

CONTRATADA

EFICIENTIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

02 DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE JANEIRO DE 2021

CAMPINA GRANDE/PB

5ª: MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 2.08.020/2020 - SECOB/PMCG - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032.020/2020/CPL/SECOB/PMCG

[illegible]

Importa a presente medição em R\$ 677.226,81 (Seiscentos e noventa e um mil vinte e seis reais e trinta e seis centavos)

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 10, 18, 20 21

Genildo da Silva Oliveira - Engenheiro
CREA 1601438729 - Mat 21058-PMCG/SECOB

Carlos Lavini Sanjar
Diretor
CREA 5061075872
CPF: 282.187708-01

Adriano Gomes do Nascimento
PMCG/SECOB - Coordenador
de Planejamento de Obras



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.388.615

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 28259964

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/01/2021 10:40:00

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/01/2021

Nº Controle: 777.368.140.500.641.709 | Autenticação Bancária: 020.575.767

Conta de débito: Agência: 2372 | Conta: 4964-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

ALPER ENERGIA S.A. | CNPJ: 009.388.615/0001-01

Código de barras: 85830000079-3 33800179210-1 10764805080-0 93886150001-0

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 093886150001

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: 12/2020

Data de validade: 07/01/2021

Data de débito: 07/01/2021

Valor do pagamento: R\$ 7.933,80

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ALPER ENERGIA S.A., junto à Agência 2372, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

wn8eh35* 9IMWUPv1 @K?ZBps* klnh#xZ7 xja2Y4H9 vQNgqBv6 LfvxDC5L 9GmfVF31
sd4TcQjI V7#AkQLG qaPQifU@ j9IojbI? IB#mXe?Y p5bLVOn# i2EmOicw 7s@bURk7
9MHwKTBq Yzspe4Dy ue7PbQ7Y PVfEPdCq bVULAhfP d#wUhwIt 00500721 00.30093

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.388.615/0001-01

Razão Social: ALPER ENERGIA S A

Endereço: R SAO BENTO 452 QUADRA 88A / SAO PEDRO / OSASCO / SP / 06186-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2021 a 21/02/2021

Certificação Número: 2021012304033708605325

Informação obtida em 25/01/2021 08:32:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento de Tributos Imobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 04422/2021i

Inscrição Atual.....:	24454.63.43.0250.00.000.1
Inscrição Anterior...:	23252.23.93.0250.00.000.1
Logradouro.....:	ALAMEDA CAIAPOS
Nº Atual.....:	900
Nº Anterior.....:	
Complemento.....:	
Bairro.....:	CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE / TAMBORE
Quadra.....:	
Lote.....:	05
Área do Terreno.....:	2913.50
Área da Edificação...:	2272.84

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto Predial e Territorial Urbano .

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que referente ao imóvel acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, referente ao(s) tributo(s) acima indicado(s) , até a presente data.

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço: http://www.barueri.sp.gov.br Certidão expedida gratuitamente. Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	Informações para Verificação de Autenticidade Nº de Inscrição : 24454.63.43.0250.00.000.1 Código de autenticidade : 756T.5166.6143.1743007-H Data de emissão : 20/01/2021 Hora de emissão : 17:15:47
--	--



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2021 - 17:05:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALPER ENERGIA S A				(0011)30184600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	99.172,55	32	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.388.615/0001-01	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.933,80	0,00	7.933,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000793 338001792101 107648050800 938861500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/01/2021 - 17:05:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALPER ENERGIA S A				(0011)30184600
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	99.172,55	32	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.388.615/0001-01	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.933,80	0,00	7.933,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000793 338001792101 107648050800 938861500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Prefeitura Municipal de Barueri

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE FINANÇAS

Departamento Técnico de Tributos Mobiliários

CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 03070/2021i

Razão Social.....: ALPER ENERGIA S.A.
 CNPJ/CPF Nº.....: 09.388.615/0001-01
 Inscrição Atual.....: 5.99344-3
 Logradouro.....: ALAMEDA CAIAPOS
 Nº Atual.....: 900
 Complemento.....: Andar Sala
 Bairro.....: CENTRO EMPRESARIAL TAMBORE / TAMBORE
 Cidade.....: BARUERI
 CEP.....: 06460110

TRIBUTOS E PERÍODOS

Imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxas mobiliárias

CERTIFICAMOS, de ordem da Secretaria de Finanças, a pedido da parte interessada e à vista das informações, que em nome do contribuinte acima identificado, **NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO** nesta Prefeitura, débito inscrito ou não em dívida ativa, com relação ao(s) tributo(s) acima indicado(s), até a presente data.

CERTIFICAMOS, outrossim, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos indicados nesta certidão.

CERTIDÃO VÁLIDA POR TRINTA DIAS.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no endereço: http://www.barueri.sp.gov.br Certidão expedida gratuitamente. Aprovado pelo Decreto nº 5635, de 25/01/2005	Informações para Verificação de Autenticidade Nº de Inscrição : 5.99344-3 Código de autenticidade : 804A.6384.5227.1975707-K Data de emissão : 27/01/2021 Hora de emissão : 10:42:11
--	--

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.388.615/0001-01
Nome	ALPER ENERGIA S.A
Período de apuração	12/2020
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	8889738955 / eSocial 13561941 / REINF

Totalização dos tributos apurados no período

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 8.233,01	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.229,51	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 4.849,25	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS LAVINI SANJAR
CPF	282.187.708-01
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/01/2021 13:31:38
Nº do recibo de entrega	0000050000003603502
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	09.388.615/0001-01



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6237690

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 14/01/2021, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ALPER ENERGIA S.A, CNPJ: 09.388.615/0001-01, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.


Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de janeiro de 2021.

PEDIDO Nº:

0005288869





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALPER ENERGIA S.A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.388.615/0001-01

Certidão nº: 31687068/2020

Expedição: 01/12/2020, às 10:09:02

Validade: 29/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALPER ENERGIA S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.388.615/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ALPER ENERGIA S.A
CNPJ: 09.388.615/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:26:54 do dia 16/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/04/2021.

Código de controle da certidão: **79F8.69E3.4665.0FD8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2021

HORA: 17:05:26

PÁG: 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000793 338001792101 107648050800 938861500010

EMPRESA: ALPER ENERGIA S A

COMP: 12/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 09.388.615/0001-01

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ADILSON ALVES TIMOTEO			121.25111,48-0 2.565,69	01/02/2017 316,49	01	0,00	09/12/2020 11	09511 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP: 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2021
HORA: 17:05:26
PÁG.: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000793 338001792101 107648050800 938861500010

EMPRESA: ALPER ENERGIA S A
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 09.388.615/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA TAVARES DE LIMA	124.32986.35-1	04/11/2019	01			02512
	21,86	549,20				0,00
ALINE MARIA DA SILVA SANTOS	203.91350.53-0	28/09/2020	01			07156
	17,24	138,98				0,00
ANA CAROLINE DE SOUZA	207.87986.53-9	05/10/2020	01			07156
	7,35	120,93				0,00
ANDRE JUSTINO DA SILVA	200.99392.47-4	06/02/2017	01			04110
	31,25	342,15				0,00
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	124.13497.33-3	24/10/2016	01			03131
	0,00	491,28				0,00
ANGELICA APARECIDA ARAUJO	161.21076.69-1	03/09/2018	01			05143
	0,00	87,28				0,00
CRISTIANE DA SILVA	127.35978.44-5	08/04/2019	01			05143
	0,00	88,65				0,00
DAYANE DA SILVA ALVES	139.76378.29-0	01/10/2020	01			02512
	18,90	265,87				0,00
ELISABETE MARTINS ORACIO	126.84201.85-6	10/04/2017	01			02522
	14,32	262,92				0,00
FELIPE ALEXANDRE DA SILVA	207.89841.71-6	14/09/2020	01			09511
	47,91	210,80				0,00
FELIPE PEDRO FEITOSA	162.75534.17-7	26/10/2020	01			07156
	17,10	138,80				0,00
FERNANDO FABIANO DA SILVA	133.44158.93-6	14/09/2020	01			09511
	47,91	210,80				0,00
GILMAR NASCIMENTO PEREIRA PITA	124.85287.07-6	17/10/2016	01			07156
	21,55	165,58				0,00
HUMBERTO DA SILVA VICENTE	122.98484.47-5	04/12/2020	01			07156
	6,21	110,76				0,00
IAGO DE MELO LEITE	162.11139.39-0	17/10/2016	01			07244
	10,48	160,42				0,00
JOAO ROQUE BARROSO NETO	124.87657.12-1	10/05/2018	01			07825
	128,61	396,52				0,00
KAREN REGINA TARIFA DOS SANTOS	139.81675.07-9	17/10/2017	01			02523
	7,86	214,48				0,00
LUCAS MELO DE JESUS	204.93413.70-1	01/08/2016	01			04101
	48,70	251,63				0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2021
HORA: 17:05:26
PÁG: 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000793 338001792101 107648050800 938861500010

EMPRESA: ALPER ENERGIA S A INSCRIÇÃO: 09.388.615/0001-01
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLER: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUIS CARLOS MORENO GOMES	126.33756.81-8	08/11/2019	01			02525
	7,02	270,18				0,00
MARCELA DO PRADO XAVIER MELO	128.64296.15-4	07/08/2020	01			07156
	5,80	123,30				0,00
MARCOS JOSE DOS SANTOS	206.01427.65-8	20/09/2017	01			07156
	9,96	128,26				0,00
MARIA REGIVANIA SILVA LIMA	169.65245.00-0	07/11/2016	01			07156
	22,35	146,33				0,00
MARIA SUELI BELLI	122.06365.96-2	05/06/2017	01			07156
	7,61	127,23				0,00
MICHEL DA SILVA ARRUDA	134.71908.85-3	28/12/2020	01			04141
	0,00	10,92				0,00
PAULO ROBERTO FERREIRA NASCIMENTO	129.31872.81-6	03/11/2020	01			07156
	18,79	141,12				0,00
RAYANE DA SILVA LIMA	203.90636.59-7	03/11/2020	01			07156
	3,08	119,59				0,00
REGIS LOIOLA BENEVIDES	123.32813.11-1	03/11/2020	01			02512
	14,81	532,03				0,00
RICARDO JESUS DE LIMA	209.01213.25-4	15/09/2020	01			07156
	3,21	118,23				0,00
ROGERIO DONIZETTI BATISTA TELES	135.97288.72-2	04/07/2016	01			04141
	9,84	168,25				0,00
ROZELANDIA SOARES DOS SANTOS	204.91623.33-4	15/09/2020	01			07156
	2,47	118,75				0,00
VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA	170.11783.13-8	03/05/2017	01			03542
	0,00	441,33				0,00
WILLIAN GABRIEL DA SILVA GOMES	166.60780.40-9	04/05/2020	01			07156
	16,90	138,54				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

75.869,66

30.143,04

7.738,66

7.738,00

7.933,80

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2021
HORA: 17:05:26
PÁG: 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000793 338001792101 107648050800 938861500010

EMPRESA: ALPER ENERGIA S A

Nº DE CONTROLE: LNb0xMYvdE30000-0

Nº ARQUIVO: LUSLCSqgS0000-2

COMP: 12/2020 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 09.388.615/0001-01

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALAMEDA CAIAPOS 900
CIDADE: BARUERI

UF: SP

CEP: 06460-110

BAIRRO: TAMBORE

CNAE PREPONDERANTE: 4673700

CNAE: 4673700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	73.144,26	26.028,29	75.869,66	7.738,66
TOTAIS:	34	73.144,26	26.028,29	75.869,66	7.738,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2021
HORA: 17:05:26
PÁG: 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ALPER ENERGIA S A INSCRIÇÃO: 09.388.615/0001-01
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
		BASE CÂL PREV SOCIAL				
CARLOS LAVINI SANJAR	129.15395.89-8	10/04/2008	11			01231
	0,00	0,00	247,50	0,00		0,00
FABIANO MARCOS DE SOUZA	129.14916.85-1	01/05/2009	11			01231
	0,00	0,00	247,50	0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.500,00 0,00 0,00 495,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2021
HORA: 17:05:26
PÁG: 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ALPER ENERGIA S A Nº DE CONTROLE: LNb0xMYvdE30000-0 N° ARQUIVO: LUSLCaSqcjS0000-2
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 09.388.615/0001-01
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: ALAMEDA CAIAPOS 900 BAIRRO: TAMBORE CNAE PREPONDERANTE: 4673700
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06460-110 CNAE: 4673700

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
11	2	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
TOTAIS:	2	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2021
HORA: 17:05:26
PÁG: 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ALPER ENERGIA S A No DE CONTROLE: LNb0xMYvdE30000-0 N° ARQUIVO: LUSLCSqjS0000-2
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 09.388.615/0001-01
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: ALAMEDA CAIAPOS 900 BAIRRO: TAMBORE CNAE PREPONDERANTE: 4673700
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06460-110 CNAE: 4673700

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	73.144,26
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	26.028,29
QUANTIDADE TRABALHADORES	32

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.933,80	0,00	0,00	0,00	7.933,80

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2021
HORA: 17:05:26
PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ALPER ENERGIA S A No DE CONTROLE: LNB0xMYvdE30000-0 N° ARQUIVO: LUSLCSqjS0000-2
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 09.388.615/0001-01
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: ALAMEDA CAIAPOS 900 BAIRRO: TAMBORE CNAE PREPONDERANTE: 4673700
CIDADE: BARUERI UF: SP CEP: 06460-110 TELEFONE: 0011 3018 4600 CNAE: 4673700

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	31.447,64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.233,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	92,38	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0