

SOLAR NOBRE LTDA
R. DOM PEDRO II, Nº 250, LOJAS 03 E 04, PRATA
CAMPINA GRANDE – PB. CEP – 58.400-565
TEL. (83) 9 9946-0497
CNPJ – 29.429.440/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL - 16.308.327-4

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB,
SECRETARIA DE OBRAS

A empresa Solar Nobre, razão social EDUARDO SILVA FERNANDES ME, inscrita sob CNPJ de nº 29.429.440/0001-40, contratada pela PMCG, registrado através do contrato assinado sob nº 2.08.001/2022, oriundo do pregão eletrônico 129/2021, cujo objeto se dá na execução de projeto e implantação de 20 miniusinas foto voltaicas de 12 KWP, que serão instaladas em edificações consumidoras pertencentes à Prefeitura Municipal de Campina Grande, vem, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Eduardo Silva Fernandes, apresentar a seguinte

MEDIÇÃO

As mini usinas já implantadas, sendo tais: Campo do Guarani (01 mini usina); Cidadania e Cultura (01 Mini Usina) e Fome Zero (01 Mini Usina), tiveram seu início em 18/07/2022 (dezoito de julho de dois mil e vinte e dois) e seu término em 12/08/2022 (doze de agosto de dois mil e vinte e dois).

Desta forma, e conforme repassado aos membros da SECOB, a empresa contratada efetuou a instalação de 03, das 20 Mini Usinas a serem executadas, **correspondendo à 15% do objeto total**, resultando no importe de **R\$194.699,70 (cento e noventa e quarto mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta centavos)**, já exigíveis para fins de pagamento das usinas já instaladas.

Em anexo, seguem as imagens dos locais já com as usinas instaladas, bem como imagens aéreas do local.

Campina Grande – 22 de Agosto de 2022.

Eduardo Silva Fernandes

EDUARDO SILVA FERNANDES
REPRESENTANTE LEGAL
CREA PB Nº 162031492-4

PMCG
Secretaria de Obras
Recebido em 29/08/2022
Dolores Alves
M^a. do Socorro Alves Costa
SECRETÁRIA

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.512-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Eduardo Silva Fernandes
ENG. ELETRICISTA
CREA-PB Nº 162031492-4
CEO SOLAR NOBRE
ENERGIA SOLAR E SERVIÇOS ELÉTRICOS





RAZÃO SOCIAL: EDUARDO SILVA FERNANDES ME													
CNPJ: 29.429.440/0001-40													
CONTRATO: N° 2.08.001/2022													
ITEM	DESCRIÇÃO	Cronograma										V. DO SACADO	STATUS
		Local	Data de Início	Previsão de Término	Qtd Usinas	Pot. Unit. (KWp)	Pot. Total (KWp)	VL UNT.	VL. TOTAL	QTD. 1° MED.	QT. SALDO		
1	Execução de Projeto e implantação de 20 miniusinas foto voltaicas de 12 KWp, que serão instaladas em edificações consumidoras pertencentes à Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba, visando a eficiência energética neste 240kWp	Campo do Guarani	18/07/2022	29/07/2022	1	12,15	12,15	R\$ 64.899,90	R\$ 64.899,90	1,00	-	R\$ 64.899,90	CONCLUIDO
		Cidadania e Cultura	18/07/2022	29/07/2022	1	12,15	12,15	R\$ 64.899,90	R\$ 64.899,90	1,00	-	R\$ 64.899,90	CONCLUIDO
		Fome Zero	01/08/2022	12/08/2022	1	12,15	12,15	R\$ 64.899,90	R\$ 64.899,90	1,00	-	R\$ 64.899,90	CONCLUIDO
		Plinio Lemos	05/09/2022	16/09/2022	2	12,15	24,3	R\$ 64.899,90	R\$ 129.799,80	-	R\$ 129.799,80	-	EM ANDAMENTO
		CERAST	19/09/2022	30/09/2022	2	12,15	24,3	R\$ 64.899,90	R\$ 129.799,80	-	R\$ 129.799,80	-	EM ANDAMENTO
		Parque da Liberdade	A DEFINIR		6	12,15	72,9	R\$ 64.899,90	R\$ 389.399,40	-	R\$ 389.399,40	-	A INICIAR
		Ciência e Tecnologia	A DEFINIR		2	12,15	24,3	R\$ 64.899,90	R\$ 129.799,80	-	R\$ 129.799,80	-	A INICIAR
		Gabinete do Prefeito	A DEFINIR		2	12,15	24,3	R\$ 64.899,90	R\$ 129.799,80	-	R\$ 129.799,80	-	A INICIAR
		SAD	A DEFINIR		3	12,15	36,45	R\$ 64.899,90	R\$ 194.699,70	-	R\$ 194.699,70	-	A INICIAR
TOTAL					20	109,35	243	R\$ 64.899,90	R\$ 1.297.998,00	-	R\$ 1.103.298,30	R\$ 194.699,70	-


Eduardo Silva Fernandes
ENG. ELETRICISTA
CREA-PB Nº 162031492-4
CEO SOLAR NOBRE
ENERGIA SOLAR E SERVIÇOS ELÉTRICOS

Certifico que os materiais ou serviços constantes do presente recibo foram integralmente recebidos ou prestados

Em, 16 / 09 / 2022


Genildo da Silva
Engenheiro
CREA 1601438729 - Matr. 188/85-PMCG / SECOP


Raimundo Antonio S. Carvalho
Coordenador de Obras
RN-150-104.517-4
SECOP/PMCG