




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

2º MEDIÇÃO (1º ADITIVO RECURSO PRÓPRIO)

CONTRATO 2.08.002/2019



Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

CNPJ: 09.323.098/0001-92 -Insc. Estadual:16.056.310-0

Rua Álvaro de Araújo Pereira, N° 255 – Jardim Tavares – CEP: 58.402-300 – Campina Grande – PB

Fone: (83) 3341-1471

Fax: (83) 3322-6933

CREA: 821 – 16ª

À

Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB

A/C: Eng. Joab Kleber Lucena Machado – Secretário Municipal de Obras

Ref.: 2ª Medição da obra de drenagem e pavimentação em paralelepípedos e blocos intertravados nos bairros Bodocongó, Catingueira, Catolé, Conjunto João Agripino, Conjunto Mariz, Itararé, Jardim Borborema, Jardim Paulistano, Malvinas, Novo Cruzeiro, Presidente Médici, Santa Cruz, Santa Rosa, Conjunto Sonho Meu e Três Irmãs no município de Campina Grande no estado da Paraíba(Recurso próprio).


Assunto: Solicitação de Análise técnica da medição de serviços nº 2

Senhor Secretário,

Encaminhamos, em anexo, o **Boletim da Medição(Recurso próprio) de Serviços nº 2 – Revisado e demais elementos técnicos integrantes**, relativo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 2.08.002/2019, referente ao período de 01 de abril /2023 a 10 de junho/2023, para aprovação da fiscalização da obra e providências cabíveis no tocante à liberação dos recursos.

Campina Grande, 22 de junho de 2023.

Atenciosamente,


Construtora Rocha Cavalcante Ltda
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1608055208 D/PB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E BLOCOS INTERTRAVADOS NOS BAIROS BODOCONGÓ, CATINGUEIRA, CATOLÉ, CONJUNTO JOÃO AGRIPINO, CONJUNTO MARIZ, ITARARÉ, JARDIM BORBOREMA, JARDIM PAULISTANO, MALVINAS, NOVO CRUZEIRO, PRESIDENTE MÉDICI, SANTA CRUZ, SANTA ROSA, CONJUNTO SONHO MEU E TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA.

FÍSICO-FINANCEIRO



BOLETIM DE MEDIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
			FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
BAIRRO - TRÊS IRMÃS				R\$ 47.175,17		47.175,17				R\$ 47.175,17		
CATOLÉ				R\$ 6.717,49		6.717,49				R\$ 6.717,49		
SANTA ROSA				R\$ 76.139,17		76.139,17				R\$ 76.139,17		
JARDIM PAULISTANO				R\$ 542.192,48		542.192,48				R\$ 542.192,48		
JARDIM BORBOREMA				R\$ 7.826,20		7.826,20				R\$ 7.826,20		
PONTE				R\$ 266.162,71		266.162,71				R\$ 266.162,71		
DRENAGEM PLUVIAL				R\$ 5.161,59		5.161,59				R\$ 5.161,59		
PAVIMENTAÇÃO - BAIRRO BODOCONGÓ				R\$ 6.464,70		6.464,70				R\$ 6.464,70		
PAVIMENTAÇÃO - JARDIM TAVARES				R\$ 221.741,95		221.741,95				R\$ 221.741,95		
NOVAS RUAS 2023				R\$ 169.107,94		169.107,94				R\$ 169.107,94		
SERVIÇOS DE BORRACHUDO				R\$ 499.542,00		0,00			R\$ 170.924,88	R\$ 170.924,88		R\$ 328.617,12
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 499.542,00					R\$ 170.924,88	R\$ 170.924,88		R\$ 328.617,12
Retirada de material de baixo suporte "borrachudo", exclusive bota-fora	m³	8,12	3.000,00	R\$ 24.360,00	-	R\$ -	819,90	R\$ 6.657,63	819,90	R\$ 6.657,63	2.180,10	R\$ 17.702,37
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³	1,26	3.750,00	R\$ 4.725,00	-	R\$ -	1.024,90	R\$ 1.291,37	1.024,90	R\$ 1.291,37	2.725,10	R\$ 3.433,63
Substituição de material de baixo suporte "borrachudo" por material granular de empréstimo, inclusive transporte e compactação.	m³	62,18	3.750,00	R\$ 308.175,00	-	R\$ -	1.024,90	R\$ 84.228,28	1.024,90	R\$ 84.228,28	2.725,10	R\$ 223.946,72
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30 km.	m³xkm	1,26	56.250,00	R\$ 70.875,00	-	R\$ -	18.446,46	R\$ 23.242,54	18.446,46	R\$ 23.242,54	37.803,54	R\$ 47.632,46
Retirada e reassentamento de paralelepípedos sobre colção de areia, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa no traço 1:3, com aproveitamento do paralelepípedo	m²	38,63	2.000,00	R\$ 77.260,00	-	R\$ -	1.436,89	R\$ 55.507,06	1.436,89	R\$ 55.507,06	563,11	R\$ 21.752,94
Remoção e reposição de meio fio granítico, com reaproveitamento	m	20,21	700,00	R\$ 14.147,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	700,00	R\$ 14.147,00

Construtora Rocha Cavalcante Ltda
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PB

Danilo Barreto Camboim
 Engº Civil - CREA 1607153512

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160704.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG