


CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE – PB.

PLANILHA DE MEDIÇÃO



CONCORRÊNCIA Nº 698/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.579.522,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 188.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 188.988,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.172.844,96		R\$ -		R\$ 10.767,33		R\$ 10.767,33		R\$ 1.162.077,63
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 104,97	1.584,00	R\$ 166.272,48	-	R\$ -	14,54	R\$ 1.526,26	14,54	R\$ 1.526,26	1.569,48	R\$ 164.746,22
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 95,87	1.584,00	R\$ 151.858,08	-	R\$ -	14,54	R\$ 1.393,05	14,54	R\$ 1.393,05	1.569,48	R\$ 150.464,13
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 04)	MÊS	R\$ 5.014,30	48,00	R\$ 240.688,40	-	R\$ -	0,44	R\$ 2.209,29	0,44	R\$ 2.209,29	47,56	R\$ 238.460,11
1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	R\$ 3.351,68	12,00	R\$ 40.342,56	-	R\$ -	0,11	R\$ 369,81	0,11	R\$ 369,81	11,89	R\$ 39.972,75
1.5	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 3.056,81	24,00	R\$ 73.363,44	-	R\$ -	0,22	R\$ 672,50	0,22	R\$ 672,50	23,78	R\$ 72.690,94
1.6	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 2.354,73	24,00	R\$ 56.513,52	-	R\$ -	0,22	R\$ 518,04	0,22	R\$ 518,04	23,78	R\$ 55.995,48
1.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 3.151,40	24,00	R\$ 75.633,60	-	R\$ -	0,22	R\$ 693,31	0,22	R\$ 693,31	23,78	R\$ 74.940,29
1.8	SERVEINTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 2.759,09	24,00	R\$ 65.232,76	-	R\$ -	0,22	R\$ 607,20	0,22	R\$ 607,20	23,78	R\$ 65.832,56
1.9	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	MÊS	R\$ 2.815,22	24,00	R\$ 67.565,28	-	R\$ -	0,22	R\$ 619,35	0,22	R\$ 619,35	23,78	R\$ 66.945,93
1.10	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (QTD: 02)	H	R\$ 20,27	8.540,00	R\$ 175.132,80	-	R\$ -	79,31	R\$ 1.607,61	79,31	R\$ 1.607,61	8.560,69	R\$ 173.525,19
1.11	SEDAN - 71 À 115 CV (QTD: 02)	MÊS	R\$ 2.458,21	24,00	R\$ 59.237,04	-	R\$ -	0,22	R\$ 543,01	0,22	R\$ 543,01	23,78	R\$ 58.694,03
2.0	BAIRRO: NOVA BRASÍLIA RUAS: RUA JOSÉ ARAÚJO; TRAVESSA ANTÔNIO AZEVEDO DE FARIAS; RUA HORÁCIO DE SOUZA CAVALCANTE; RUA MIRIAM ALVES DE MELO				R\$ 1.391.816,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.391.816,93
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.217,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.217,10
2.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	M²	R\$ 0,33	3.697,70	R\$ 1.401,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.697,70	R\$ 1.401,32
2.1.2	Locação Da Pavimentação Af_10/2018	M	R\$ 0,62	540,45	R\$ 335,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	540,45	R\$ 335,08
2.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
2.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 243.439,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 243.439,34
2.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hpl. Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Al4 200M, Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.052,19	R\$ 15.814,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.052,19	R\$ 15.814,41
2.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hpl. Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Al4 200M, Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.192,59	R\$ 17.924,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.192,59	R\$ 17.924,62
2.2.3	Área Para Alamo - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1.192,59	R\$ 75.450,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.192,59	R\$ 75.450,94

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PR

Daniilo Barros Camboim
 Engº Civil - CREA 1697150512

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 098/2023

MEÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.98.022/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATÁ, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.578.522,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 198.888,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 198.888,34

DATA DA DS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
2.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Diret Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af. 07/2020	m³km	R\$ 2,59	24.805,92	R\$ 64.247,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	24.805,92	R\$ 64.247,33
2.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af. 11/2019	m³	R\$ 8,95	1.192,59	R\$ 10.673,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.192,59	R\$ 10.673,68
2.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af. 11/2019	m³	R\$ 1,27	3.767,70	R\$ 4.784,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.767,70	R\$ 4.784,97
2.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Diret Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af. 07/2020	m³km	R\$ 2,59	21.043,78	R\$ 54.503,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	21.043,78	R\$ 54.503,39
2.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	378.240,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	378.240,26
2.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS Af. 05/2018	M	R\$ 53,71	1.068,28	R\$ 57.269,89	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.068,28	R\$ 57.269,89
2.3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). Af. 07/2020	M³	R\$ 65,19	3.767,70	R\$ 320.970,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.767,70	R\$ 320.970,36
2.4	DRENAGEM			R\$	764.352,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	764.352,11
2.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$	109.602,80							R\$	109.602,80
2.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af. 02/2021	m³	R\$ 76,17	76,01	R\$ 6.017,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	76,01	R\$ 6.017,71
2.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jussante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,6 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af. 02/2021	m³	R\$ 7,41	684,10	R\$ 5.069,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	684,10	R\$ 5.069,18
2.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jussante/Uma Composição Por Trecho) Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af. 02/2021	m³	R\$ 12,60	532,08	R\$ 6.704,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	532,08	R\$ 6.704,20
2.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	228,03	R\$ 91.811,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	228,03	R\$ 91.811,71
2.4.2	DISPOSITIVOS			R\$	651.519,22	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	651.519,22
2.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 12/2015	m	R\$ 182,00	218,50	R\$ 39.767,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	218,50	R\$ 39.767,00
2.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 12/2015	m	R\$ 538,60	194,30	R\$ 104.658,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	194,30	R\$ 104.658,84
2.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af. 12/2015	und.	R\$ 647,89	89,65	R\$ 59.210,22	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	89,65	R\$ 59.210,22

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG

Instrutora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 170680552-0/PB

Daniilo Barros Camboim
 Eng.º Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILLO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 009/2023				MEDIDAÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARROS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.878.622,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 198.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 198.988,34									
DATA DA OS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
MEDIÇÃO: 1													
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023													
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
2.4.2.4	Calça Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. At_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	35,00	R\$ 94.332,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	35,00	R\$ 94.332,70
2.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. At_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	3,00	R\$ 12.687,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 12.687,42
2.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. At_12/2020	und.	R\$ 1.799,65	31,10	R\$ 55.975,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	31,10	R\$ 55.975,33
2.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. At_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	7,00	R\$ 36.191,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,00	R\$ 36.191,61
2.4.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. At_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	60,40	R\$ 123.905,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	60,40	R\$ 123.905,16
2.4.2.9	Fornecimento e assentamento da tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	10,00	R\$ 9.550,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 9.550,50
2.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Escorridade De 30°, Incluindo Formas E Materiais. At_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44
2.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 93.331,09		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 93.331,09
2.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. At_05/2016	m³	R\$ 113,91	381,16	R\$ 43.417,93	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	381,16	R\$ 43.417,93
2.4.3.2	Realce Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Capçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. At_04/2016	m³	R\$ 14,21	784,88	R\$ 11.153,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	784,88	R\$ 11.153,14
2.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). At_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	14.708,60	R\$ 38.090,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	14.708,60	R\$ 38.090,61
2.4.3.4	Pinura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). At_05/2021	m²	R\$ 1,40	458,50	R\$ 659,41	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	458,50	R\$ 659,41
2.5	SHALIZAÇÃO				R\$ 8.888,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.888,84
2.5.1	Shalização rotativa com tela tapume pvc, baldes plástico feção e limpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	1.005,30	R\$ 3.598,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.005,30	R\$ 3.598,97
2.5.2	Shalização Oitima com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,28	1.005,30	R\$ 5.287,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.005,30	R\$ 5.287,87
2.6	SERVIÇOS FINIS				R\$ 2.481,29		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.481,29

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS -
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208-D71P

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607453512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILLO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C



CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃOS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.678.422,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 188.898,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 188.898,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
2.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	4.430,89	R\$ 2.481,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.430,89	R\$ 2.481,29
3.0	BAIRRO: NAÇÕES RUAS: RUA PROF. ZEFERINA GAUDÊNCIO; RUA CEZARINA BARBOSA DE OLIVEIRA; RUA SEVERINA B. PIMENTEIRA.			R\$ 858.689,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 858.689,61	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 3.968,89								R\$ 3.968,89	
3.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	3.202,90	R\$ 1.217,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.202,90	R\$ 1.217,10
3.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	437,25	R\$ 271,09	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	437,25	R\$ 271,09
3.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
3.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$ 67.212,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 67.212,00	
3.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	777,64	R\$ 11.687,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	777,64	R\$ 11.687,92
3.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	78,99	R\$ 1.187,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,99	R\$ 1.187,21
3.2.3	Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	78,99	R\$ 5.000,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,99	R\$ 5.000,06
3.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) Af_07/2020	m³Xkm	R\$ 2,59	1.642,88	R\$ 4.255,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.642,88	R\$ 4.255,05
3.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusiva Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	78,99	R\$ 706,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	78,99	R\$ 706,66
3.2.6	Regulagem E Compactação De Solos De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	3.222,00	R\$ 4.093,03	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.222,00	R\$ 4.093,03
3.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) Af_07/2020	m³Xkm	R\$ 2,59	15.552,80	R\$ 40.281,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.552,80	R\$ 40.281,75
3.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$ 320.391,74		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 320.391,74	
3.3.1	Assentamento De Guia (Melo-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm	m	R\$ 53,71	653,34	R\$ 45.832,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	653,34	R\$ 45.832,69
3.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Reaparelamento Com Anomassas Tipo 1.3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	3.222,00	R\$ 274.558,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.222,00	R\$ 274.558,85
3.4	DRENAGEM			R\$ 459.184,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 459.184,42	
3.4.1	ESCAVAÇÕES			R\$ 91.667,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 91.667,33	
3.4.1.1	Escavação Manual De Vão Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,99M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	58,64	R\$ 4.644,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	58,64	R\$ 4.644,16
3.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vão Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroexcav. (0,20 M3), Largura Menor Que 0,8 M. Em Solo De 1ª Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	509,72	R\$ 3.777,02	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	509,72	R\$ 3.777,02
3.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vão Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho). Com Escavadeira (1,2 M3) Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	399,45	R\$ 4.995,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	399,45	R\$ 4.995,27

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOB/PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOB/PMCG

Daniilo Barros Camboim
 Eng.º Civil - CRECA 07153512

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1608065208 D/PB

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 009/2023

MEÇÃO Nº: 1 DATA DA MEDIÇÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUIAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.578.422,51 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 198.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 198.988,34

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
3.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	169,91	R\$ 68.410,86	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	169,91	R\$ 68.410,86
3.4.2	VAS DO CANAL - BOTA FORA DO MATERIAL				R\$ 300.921,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 300.921,83
3.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Fúvriais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fosseamento E Assentamento. Af. 12/2015	m	R\$ 182,00	88,60	R\$ 16.161,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	88,60	R\$ 16.161,60
3.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Fúvriais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fosseamento E Assentamento. Af. 12/2015	m	R\$ 538,80	135,00	R\$ 72.738,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	135,00	R\$ 72.738,00
3.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Fúvriais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fosseamento E Assentamento. Af. 12/2015	und.	R\$ 647,86	103,60	R\$ 67.118,29	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	103,60	R\$ 67.118,29
3.4.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,8X2,2X1,2 M. Af. 12/2020	und.	R\$ 2.695,22	12,00	R\$ 32.342,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 32.342,64
3.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluído Tambo, Af. 12/2020. Fa	m	R\$ 4.229,14	1,00	R\$ 4.229,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 4.229,14
3.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af. 12/2020	und.	R\$ 1.789,85	18,85	R\$ 33.927,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,85	R\$ 33.927,17
3.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluído Tambo, Af. 12/2020. Fa	m	R\$ 5.170,23	5,00	R\$ 25.851,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00	R\$ 25.851,15
3.4.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af. 12/2020	und.	R\$ 2.051,41	16,90	R\$ 34.668,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,90	R\$ 34.668,82
3.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	6,00	R\$ 5.730,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 5.730,30
3.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af. 07/2021	und.	R\$ 8.154,72	1,00	R\$ 8.154,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 8.154,72
3.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 76.595,26		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 76.595,26
3.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af. 05/2016	m³	R\$ 113,91	337,68	R\$ 38.465,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	337,68	R\$ 38.465,12
3.4.3.2	Realce Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade De Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af. 04/2016	m³	R\$ 14,21	500,60	R\$ 7.068,96	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	500,60	R\$ 7.068,96
3.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 18 M³ Em Via Urbana Pavimentada, Dns Até 30 Km (Unidade: M3XKm) Af. 07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	11.438,40	R\$ 29.625,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	11.438,40	R\$ 29.625,45
3.4.3.4	Pinhura De Melo-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calçação). Af. 05/2021	m²	R\$ 1,45	366,94	R\$ 535,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	366,94	R\$ 535,73
3.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 5.788,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.788,42
3.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, bôdo plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,53	654,60	R\$ 2.344,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	654,60	R\$ 2.344,18
3.5.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,28	654,60	R\$ 3.444,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	654,60	R\$ 3.444,24
3.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 2.144,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.144,11
3.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	3.828,78	R\$ 2.144,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.828,78	R\$ 2.144,11

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154-PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PI

Daniilo Barros Camboim
 Eng.º Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023				MEDICÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.023/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUIAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.578.522,61 VALOR DA MEDICÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 188.988,34 VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 188.988,34									
DATA DA OS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDICÃO									
MEDIÇÃO: 1													
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023													
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.0	BARRIO: SANTO ANTÔNIO RUAS: RUA ARRUDA CÂMARA; RUA JOSÉ GOMES DE FARIAS; RUA LÍDIO GOMES FILHO; RUA YAYÁ AFONSO CAMPOS; TRAVESSA JOSÉ			R\$	2.893.623,69	R\$	-	R\$	188.231,01	R\$	188.231,01	R\$	2.893.392,57
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	8.497,39	R\$	-	R\$	1.177,01	R\$	1.177,01	R\$	7.320,38
4.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	13.107,28	R\$ 4.980,76	-	R\$ -	1.177,01	R\$ 447,26	1.177,01	R\$ 447,26	11.930,27	R\$ 4.533,50
4.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$ 0,62	1.670,88	R\$ 1.035,93	-	R\$ -	1.177,01	R\$ 729,75	1.177,01	R\$ 729,75	493,85	R\$ 308,18
4.1.3	Folha de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
4.2	TERRAPLENAGEM			R\$	657.346,87	R\$	-	R\$	70.904,62	R\$	70.904,62	R\$	586.442,24
4.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M, Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.201,28	R\$ 76.175,23	-	R\$ -	795,37	R\$ 11.954,44	795,37	R\$ 11.954,44	4.405,91	R\$ 66.220,79
4.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M, Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	2.079,20	R\$ 31.250,37	-	R\$ -	88,81	R\$ 1.334,84	88,81	R\$ 1.334,84	1.990,39	R\$ 29.915,53
4.2.3	Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	2.079,20	R\$ 131.613,38	-	R\$ -	88,81	R\$ 5.621,60	88,81	R\$ 5.621,60	1.990,39	R\$ 125.991,56
4.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	43.059,60	R\$ 111.525,14	-	R\$ -	621,68	R\$ 1.610,16	621,68	R\$ 1.610,16	42.438,22	R\$ 109.914,97
4.2.5	Execução E Compactação Do Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte, Af_11/2019	m³	R\$ 8,65	2.079,20	R\$ 18.608,64	-	R\$ -	88,81	R\$ 794,87	88,81	R\$ 794,87	1.990,39	R\$ 17.613,97
4.2.6	Regularização E Compactação Do Subleito De Solo Predominantemente Arenoso, Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	13.167,28	R\$ 16.747,64	-	R\$ -	1.177,01	R\$ 1.404,60	1.177,01	R\$ 1.404,60	12.010,27	R\$ 15.253,04
4.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	104.025,52	R\$ 269.428,09	-	R\$ -	18.569,00	R\$ 48.093,71	18.569,00	R\$ 48.093,71	85.455,52	R\$ 221.332,38
4.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	1.303.469,94	R\$	-	R\$	116.149,38	R\$	116.149,38	R\$	1.187.320,56

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1608055208 D/PE

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 009/2023

MEDICÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.678.622,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 198.888,24 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 198.988,24

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.3.1	Assentamento De Gu'a (Melo-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016	m	R\$ 53,71	3.352,18	R\$ 180.045,58	-	R\$ -	285,66	R\$ 15.879,90	285,66	R\$ 15.879,90	3.058,52	R\$ 164.165,68
4.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	13.187,28	R\$ 1.123.424,38	-	R\$ -	1.177,01	R\$ 100.269,48	1.177,01	R\$ 100.269,48	12.010,27	R\$ 1.023.154,90
4.4	DRENAGEM				R\$ 936.837,01		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 936.837,01
4.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 176.263,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 176.263,95
4.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	122,24	R\$ 9.677,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	122,24	R\$ 9.677,74
4.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante) Uma Composição Por Trecho), Retossaca, (0,28 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.100,18	R\$ 8.152,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.100,18	R\$ 8.152,18
4.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante) Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Local Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	655,68	R\$ 10.761,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	655,68	R\$ 10.761,56
4.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	356,72	R\$ 147.652,47	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	366,72	R\$ 147.652,47
4.4.2	DISPOSITIVOS				R\$ 700.145,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 700.145,64
4.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fonecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	172,04	R\$ 31.311,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	172,04	R\$ 31.311,28
4.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fonecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 328,65	789,56	R\$ 261.017,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	789,56	R\$ 261.017,32
4.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fonecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,80	38,28	R\$ 19.547,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	38,28	R\$ 19.547,66
4.4.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	40,60	R\$ 107.608,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	40,60	R\$ 107.608,60
4.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluído Tampo. Af_12/2020. Pa	m	R\$ 4.223,14	10,00	R\$ 42.291,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 42.291,40
4.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.789,85	64,60	R\$ 116.270,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	64,60	R\$ 116.270,31
4.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluído Tampo. Af_12/2020. Pa	m	R\$ 5.170,23	6,00	R\$ 31.021,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 31.021,33
4.4.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	29,40	R\$ 60.311,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	29,40	R\$ 60.311,45

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1605055208 D-1/P

Daniilo Barros Camboim
 Engº Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SAÍTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.68.022/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.578.522,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 199.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 199.988,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
4.4.2.9	Fornecimento e assentamento da tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	16,00	R\$ 15.280,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 15.280,80
4.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 80 Cm Em Concreto, Alas Com Escorridos De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais, Af_07/2021	und.	R\$ 5.095,03	3,00	R\$ 15.285,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00	R\$ 15.285,24
4.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 120.427,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 120.427,42
4.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada, Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	339,44	R\$ 38.551,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	339,44	R\$ 38.551,70
4.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência, Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.240,86	R\$ 17.717,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.240,86	R\$ 17.717,88
4.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M³xkm), Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	23.958,82	R\$ 62.053,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	23.958,82	R\$ 62.053,34
4.4.3.4	Pinura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção), Af_05/2021	m²	R\$ 1,40	1.441,44	R\$ 2.104,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.441,44	R\$ 2.104,50
4.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 19.768,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 19.768,02
4.5.1	SEGURANÇA - DRENAGEM				R\$ 17.801,83		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 17.801,83
4.5.1.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balsa plástico fixação e limpeza, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	2.013,76	R\$ 7.209,26	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.013,76	R\$ 7.209,26
4.5.1.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,20	2.013,76	R\$ 10.592,37	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.013,76	R\$ 10.592,37
4.5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS				R\$ 954,39		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 954,39
4.5.2.1	Faixa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + SI - confecção	m²	R\$ 515,69	0,60	R\$ 484,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	0,60	R\$ 484,39
4.5.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
4.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 8.716,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 8.716,34
4.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,55	15.564,00	R\$ 8.716,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.564,00	R\$ 8.716,34
5.0	BAIRRO: SANTA ROSA RUAS: RUA LUIZ FERREIRA NEVES FILHO; RUA JÚLIO APRÍGIO NEPOMUCENO; RUA JOSÉ BARBOSA PEREIRA; RUA BENIGNA ALVES SANTA ROSA; TRAV. LUIZ FERREIRA NEVES FILHO				R\$ 761.342,13		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 761.342,13

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CRE: 100005000-0

Daniilo Barros Camboim
 Engº Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RM-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILLO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C



CONCORRÊNCIA Nº 008/2023				MEDICÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/10/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.578.522,51 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 188.888,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 188.888,34											
DATA DA OS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
MEDIÇÃO: 1															
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023															
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO			
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	4.561,88							R\$	4.561,80		
5.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$	0,38	4.410,20	R\$	1.675,87	-	R\$	-	-	R\$	4.410,20	R\$	1.675,87
5.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$	0,82	653,60	R\$	405,23	-	R\$	-	-	R\$	653,60	R\$	405,23
5.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$	413,45	6,00	R\$	2.480,70	-	R\$	-	-	R\$	6,00	R\$	2.480,70
6.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	126.230,69			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	126.230,69
5.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dntz Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$	15,03	1.028,29	R\$	15.455,19	-	R\$	-	-	R\$	1.028,29	R\$	15.455,19
5.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dntz Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$	15,03	359,95	R\$	5.410,04	-	R\$	-	-	R\$	359,95	R\$	5.410,04
5.2.3	Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$	63,30	359,95	R\$	22.784,83	-	R\$	-	-	R\$	359,95	R\$	22.784,83
5.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dntz Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) Af_07/2020	m³xkm	R\$	2,59	7.488,88	R\$	19.391,01	-	R\$	-	-	R\$	7.488,88	R\$	19.391,01
5.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$	8,95	359,95	R\$	3.221,55	-	R\$	-	-	R\$	359,95	R\$	3.221,55
5.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso Af_11/2019	m³	R\$	1,27	4.400,20	R\$	5.702,55	-	R\$	-	-	R\$	4.400,20	R\$	5.702,55
5.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dntz Até 30 Km (Unidade: M3Xkm) Af_07/2020	m³xkm	R\$	2,59	20.565,80	R\$	53.265,42	-	R\$	-	-	R\$	20.565,80	R\$	53.265,42
6.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO			R\$	455.166,12			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	455.166,12

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PR

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607156612

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 028/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELELOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO DO SAZETA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023
 VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.522,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 198.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 198.988,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
5.3.1	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_09/2016	m	R\$ 53,71	1.352,55	R\$ 72.645,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.352,55	R\$ 72.645,99
5.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	4.490,20	R\$ 382.520,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.490,20	R\$ 382.520,13
5.4	DRENAGEM				R\$ 171.593,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 171.593,89
5.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 15.482,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 15.482,02
5.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	10,74	R\$ 850,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,74	R\$ 850,28
5.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,28 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	98,63	R\$ 716,02	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	98,63	R\$ 716,02
5.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho) Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	75,16	R\$ 947,01	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	75,16	R\$ 947,01
5.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	32,21	R\$ 12.988,71	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	32,21	R\$ 12.988,71
5.4.2	DISPOSITIVOS				R\$ 145.208,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 145.208,82
5.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	72,30	R\$ 13.158,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	72,30	R\$ 13.158,60
5.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 326,66	6,70	R\$ 2.189,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,70	R\$ 2.189,66
5.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 538,00	21,50	R\$ 11.799,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	21,50	R\$ 11.799,72
5.4.2.4	Calva Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	11,00	R\$ 29.647,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	11,00	R\$ 29.647,42

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG

Instrutora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira

Daniilo Barros Camboim
 Engº Civil - CREA 160715512

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 009/2023				MEDICÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.576.822,61		VALOR DA MEDICÃO ANTERIOR = R\$ 0,00		VALOR DA MEDICÃO ATUAL = R\$ 198.989,34		VALOR DA MEDICÃO ACUMUL = R\$ 198.989,34					
DATA DA OS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
MEDIÇÃO: 1															
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023															
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO			
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
5.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und	R\$ 4.229,14	4,00	R\$ 16.916,56	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 16.916,56		
5.4.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.709,85	37,60	R\$ 67.874,36	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37,60	R\$ 67.874,36		
5.4.2.7	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA 600mm. 300kg/cm², para poço de visita e caixa	und.	R\$ 855,05	4,00	R\$ 3.820,20	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 3.820,20		
5.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 10.504,75								R\$ 10.504,75		
5.4.3.1	Aterro Manual De Visita Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	29,89	R\$ 3.404,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	29,89	R\$ 3.404,76		
5.4.3.2	Reatero Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caixa: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	118,93	R\$ 1.690,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	118,93	R\$ 1.690,70		
5.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dn4 Até 30 Km (Unidade: MAX)km. Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	1.915,12	R\$ 4.960,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.915,12	R\$ 4.960,16		
5.4.3.4	Pixtura De Melo-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calçao). Af_05/2021	m²	R\$ 1,45	581,60	R\$ 849,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	581,60	R\$ 849,13		
5.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 1.783,80								R\$ 1.783,80		
5.5.1	Sinalização noturna com tela tixotoma pvc, bôlde plástico feção e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,58	201,60	R\$ 722,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	201,60	R\$ 722,44		
5.5.2	Sinalização Diurna com Tela tixotoma em pro - 10 usos	m	R\$ 5,26	201,60	R\$ 1.061,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	201,60	R\$ 1.061,46		
5.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 3.005,13								R\$ 3.005,13		
5.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,55	5.368,10	R\$ 3.005,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.368,10	R\$ 3.005,13		
6.0	BARRIO: LIBERDADE RUAS: TRAVESSA PEDRO BRASIL				R\$ 73.056,47		R\$ -		R\$ -				R\$ 73.056,47		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.761,64								R\$ 2.761,64		

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607153612

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat.: 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023				MEDIDAÇÃO Nº: 1		DATA DA EMISSÃO: 12/11/2023		CONTRATO: 2.08.022/2023					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.522,61		VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 199.988,34		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 199.988,34			
				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
6.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	613,00	R\$ 232,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	613,00	R\$ 232,94
6.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	61,30	R\$ 38,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	61,30	R\$ 38,00
6.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
6.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 8.289,26								R\$ 8.289,26
6.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	109,69	R\$ 1.652,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	109,69	R\$ 1.652,99
6.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1,03	R\$ 15,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,03	R\$ 15,48
6.2.3	Areia Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1,03	R\$ 65,19	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,03	R\$ 65,19
6.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³km	R\$ 2,59	21,44	R\$ 55,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	21,44	R\$ 55,52
6.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	1,03	R\$ 9,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,03	R\$ 9,21
6.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	633,00	R\$ 803,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	633,00	R\$ 803,91
6.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³km	R\$ 2,59	2.169,60	R\$ 5.609,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.169,60	R\$ 5.609,66
6.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 61.610,80								R\$ 61.610,80
6.3.1	Assentamento De Guia (Melo-Fix) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_08/2018	m	R\$ 53,71	141,44	R\$ 7.598,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	141,44	R\$ 7.598,74

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Instrutora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 140055527

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607155512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C



CONCORRÊNCIA Nº 009/2023				MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE DALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.622,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 188.889,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 188.889,34									
DATA DA OS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
MEDIÇÃO: 1													
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023													
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
6.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 65,19	633,00	R\$ 53.925,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	633,00	R\$ 53.925,27
6.3.3	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calçação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	60,82	R\$ 88,79	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	60,82	R\$ 88,79
6.4	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 394,77								R\$ 394,77
6.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,66	704,65	R\$ 394,77	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	704,65	R\$ 394,77
7.0	BARRIO: NOVO HORIZONTE RUAS: AV. JOÃO WALIO; RUA JOÃO JOVIANO DE MEDEIROS; RUA AUGUSTO SEVERIANO; RUA TANIA MARGARIDA ARES MACIEL; RUA JOSEPH NOURY; RUA MARIVALDO BARBOSA AEVES; RUA TABELIÃO ALCIVDO LIMA; RUA ARNOBIO MUNIZ DE ALBUERQUE				R\$ 4.439.687,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.439.687,78
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 13.005,35								R\$ 13.005,35
7.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M). Com Trator De Esteira. Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	22.872,21	R\$ 8.691,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22.872,21	R\$ 8.691,43
7.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	2.956,81	R\$ 1.833,22	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.956,81	R\$ 1.833,22
7.1.3	Fisca de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
7.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 708.850,15								R\$ 708.850,15
7.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Atã 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	7.659,97	R\$ 115.129,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7.659,97	R\$ 115.129,34
7.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Atã 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.195,05	R\$ 17.951,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.195,05	R\$ 17.951,60
7.2.3	Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	1.195,05	R\$ 75.646,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.195,05	R\$ 75.646,66

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607163612

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILLO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C



CONCORRÊNCIA Nº 009/2023				MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.622,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 199.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 199.988,34									
DATA DA DS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
MEDIÇÃO: 1													
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023													
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Diret Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³km	R\$ 2,59	24.856,96	R\$ 64.379,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	24.856,96	R\$ 64.379,52
7.2.5	Execução E Compacção Da Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m²	R\$ 8,95	1.195,05	R\$ 10.695,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.195,05	R\$ 10.695,69
7.2.6	Regularização E Compacção De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	23.032,21	R\$ 29.250,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	23.032,21	R\$ 29.250,90
7.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Diret Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³km	R\$ 2,59	153.199,40	R\$ 396.766,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	153.199,40	R\$ 396.766,44
7.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 2.281.394,46								R\$ 2.281.394,46
7.3.1	Assentamento De Guia (Melo-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X16X13X30 Cm (Complimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_09/2016	m	R\$ 53,71	5.944,34	R\$ 319.270,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.944,34	R\$ 319.270,50
7.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	23.032,21	R\$ 1.952.113,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	23.032,21	R\$ 1.952.113,95
7.4	DRENAGEM				R\$ 1.393.117,84								R\$ 1.393.117,84
7.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 269.358,82								R\$ 269.358,82
7.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	179,87	R\$ 14.240,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	179,87	R\$ 14.240,30
7.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Juntas/Uma Composição Por Trecho), Retrecoav. (0,28 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.618,79	R\$ 11.995,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.618,79	R\$ 11.995,23
7.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Maior Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Juntas/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Local Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	1.259,05	R\$ 15.664,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.259,05	R\$ 15.664,15
7.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	539,60	R\$ 217.259,14	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	539,60	R\$ 217.259,14
7.4.2	DISPOSITIVOS				R\$ 958.337,46								R\$ 958.337,46

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023				MEDICÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SAZITA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RIJÁS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.578.622,61		VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 199.989,34		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 199.989,34					
DATA DA OS: 10/10/2023															
MEDIÇÃO: 1															
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023															
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023															
BOLETIM DE MEDIÇÃO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO			
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
7.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 182,00	280,14	R\$ 50.985,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	280,14	R\$ 50.985,48		
7.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 328,66	1.252,00	R\$ 409.228,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.252,00	R\$ 409.228,72		
7.4.2.3	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	48,00	R\$ 123.890,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	48,00	R\$ 123.890,12		
7.4.2.4	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampelo. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14	19,00	R\$ 80.353,66	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,00	R\$ 80.353,66		
7.4.2.5	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	65,50	R\$ 117.890,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	65,50	R\$ 117.890,17		
7.4.2.6	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampelo. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	6,00	R\$ 31.021,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 31.021,38		
7.4.2.7	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	53,30	R\$ 109.340,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	53,30	R\$ 109.340,15		
7.4.2.8	Fornecimento e assentamento da tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e calhas de passagem	und.	R\$ 955,05	25,00	R\$ 23.876,25	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	25,00	R\$ 23.876,25		
7.4.2.9	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 60 Cm Em Concreto, Alas Com Escantilhado De 30°, Incluindo Formas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 2.914,13	4,00	R\$ 11.656,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 11.656,52		
7.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 175.428,57								R\$ 175.428,57		
7.4.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	474,22	R\$ 54.018,40	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	474,22	R\$ 54.018,40		
7.4.3.2	Reaterro Mecanizado De Vala Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Capçamba 0,8 M³ / Potência 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.826,67	R\$ 25.956,93	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.826,67	R\$ 25.956,93		

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PT

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607155512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 009/2023

MEDICÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BARRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALATITE, EM CAMPINA GRANDE - PB

VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.522,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 198.888,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 198.888,34

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
7.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	35.412,88	R\$ 91.719,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	35.412,88	R\$ 91.719,35
7.4.3.4	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafio). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.556,05	R\$ 3.731,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.556,05	R\$ 3.731,84
7.5	SINALIZAÇÃO				R\$ 27.088,23								R\$ 27.088,23
7.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fração e lâmpada, restrição 7 vezes	m	R\$ 3,58	3.064,28	R\$ 10.970,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.064,28	R\$ 10.970,12
7.5.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,20	3.064,28	R\$ 16.118,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.064,28	R\$ 16.118,11
7.6	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 15.241,75								R\$ 15.241,75
7.6.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	27.217,42	R\$ 15.241,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	27.217,42	R\$ 15.241,75
8.0	BAIRRO: TRÊS IRMÃS RUAS: AV. BELO HORIZONTE; RUA MANAUS				R\$ 673.246,32		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 673.246,32
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 4.384,56								R\$ 4.384,56
8.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2016	m²	R\$ 0,38	4.063,15	R\$ 1.543,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.063,15	R\$ 1.543,99
8.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2016	m	R\$ 0,62	550,45	R\$ 359,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	550,45	R\$ 359,67
8.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.460,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.460,70
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 154.160,81								R\$ 154.160,81
9.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp) Lâmina: 8.70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dist Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.372,13	R\$ 20.623,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.372,13	R\$ 20.623,11
9.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp) Lâmina: 8.70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dist Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	405,70	R\$ 6.097,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	405,70	R\$ 6.097,67
9.2.3	Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	405,70	R\$ 25.680,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	405,70	R\$ 25.680,61
9.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³ Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	8.438,72	R\$ 21.656,28	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	8.438,72	R\$ 21.656,28
9.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	405,70	R\$ 3.631,01	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	405,70	R\$ 3.631,01

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat.: 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PR

Daniilo Barros Camboim
 Daniilo Barros Camboim
 Engº Civil - CREA 1607155512

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023				MEDIDAÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 12/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023											
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.922,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 198.888,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 198.888,34											
DATA DA OS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
MEDIÇÃO: 1															
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023															
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO			
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO		
8.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m²	R\$ 1,27	4.083,15	R\$ 5.185,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.083,15	R\$ 5.185,00		
8.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	27.442,60	R\$ 71.076,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	27.442,60	R\$ 71.076,33		
8.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 411.948,01								R\$ 411.948,01		
8.3.1	Asfentamento De Lona (M60-F10) Em Trecho Heio, Confeccionado Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Compimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas. Af_06/2016	m	R\$ 53,71	1.179,74	R\$ 63.363,83	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.179,74	R\$ 63.363,83		
8.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedos, Rejuntamento Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	4.083,15	R\$ 347.843,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.083,15	R\$ 347.843,54		
8.3.3	Pinura De Melo-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calção). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	507,29	R\$ 740,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	507,29	R\$ 740,64		
8.4	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 2.762,94								R\$ 2.762,94		
8.4.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	4.933,83	R\$ 2.762,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4.933,83	R\$ 2.762,94		
8.0	BARRIO: TRÊS IRMÃS E PRESIDENTE MÉDICE RUAS: RUA FLORIANÓPOLIS; RUA PORTO VELHO; RUA CARUARU; RUA SANTIAGO NOBREGA DE MOTA				R\$ 1.617.144,62		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.617.144,62		
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 5.116,88								R\$ 5.116,88		
9.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	5.690,80	R\$ 2.159,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.690,80	R\$ 2.159,70		
9.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2016	m	R\$ 0,62	770,10	R\$ 477,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	770,10	R\$ 477,46		
9.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.460,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.460,70		
9.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 136.762,67								R\$ 136.762,67		
9.2.1	Escavação Horizontal, Inclindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp) Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.695,58	R\$ 28.400,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.695,58	R\$ 28.400,59		
9.2.2	Escavação Horizontal, Inclindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp) Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	19,59	R\$ 294,43	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 294,43		
9.2.3	Areia Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m³	R\$ 63,30	19,59	R\$ 1.240,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 1.240,04		
9.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	407,35	R\$ 1.055,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	407,35	R\$ 1.055,05		
9.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	19,59	R\$ 175,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19,59	R\$ 175,33		

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PE

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607153512

Assinado por 5 pessoas: DANILLO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 009/2023					MEDIDAÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAIÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATCLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB					VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.822,51 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 188.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 188.988,34									
DATA DA OS: 10/10/2023					BOLETIM DE MEDIÇÃO									
MEDIÇÃO: 1														
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023														
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO		
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	
9.2.6	Regularização E Compatação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	5.760,80	R\$ 7.316,21	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 7.316,21	
9.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	37.911,60	R\$ 98.191,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.911,60	R\$ 98.191,04	
9.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 571.089,07							R\$ 571.089,07		
9.1.3	Assentamento De Cuiá (Melo-Flo) Em Trecho Rete, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário). Af_06/2018	m	R\$ 53,71	1.495,56	R\$ 80.326,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.495,56	R\$ 80.326,52	
9.1.4	Execução De Pavimento Em Paralelepíedos, Rejuntamento Com Argamassa Trepo 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	5.760,80	R\$ 490.762,55	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.760,80	R\$ 490.762,55	
9.4	DRENAGEM				R\$ 889.609,86							R\$ 889.609,86		
9.4.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 147.540,51							R\$ 147.540,51		
9.4.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	102,32	R\$ 8.100,67	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	102,32	R\$ 8.100,67	
9.4.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Menor Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Retrosscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	920,69	R\$ 6.823,79	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	920,69	R\$ 6.823,79	
9.4.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Menor Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3) Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria. Em Local Com Alto Nível De Interferência. Af_03/2021	m³	R\$ 12,60	716,25	R\$ 9.024,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	716,25	R\$ 9.024,75	
9.4.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	308,98	R\$ 123.591,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	308,98	R\$ 123.591,30	
9.4.2	DISPOSITIVOS				R\$ 606.460,42							R\$ 606.460,42		
9.4.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2020	m	R\$ 182,00	189,75	R\$ 34.534,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	189,75	R\$ 34.534,50	
9.4.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2020	m	R\$ 539,80	247,45	R\$ 133.326,05	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	247,45	R\$ 133.326,05	
9.4.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2020	und.	R\$ 647,66	173,00	R\$ 112.079,78	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	173,00	R\$ 112.079,78	
9.4.2.4	Calça Para Boca De Leão Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	26,00	R\$ 70.075,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	26,00	R\$ 70.075,72	
9.4.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluído Tambo. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 4.229,14	6,00	R\$ 25.374,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 25.374,84	
9.4.2.6	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	und.	R\$ 1.709,85	51,70	R\$ 88.652,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	51,70	R\$ 88.652,24	
9.4.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluído Tambo. Af_12/2020_Pa	m	R\$ 5.170,23	12,00	R\$ 62.042,76	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 62.042,76	
9.4.2.8	Acrescimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.051,41	20,70	R\$ 42.464,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20,70	R\$ 42.464,18	

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS.
Mat.: 29154 - PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de OBRAS
SECOB/PMCG

Daniilo Barros Camboim
Engº Civil - CREA 1607153612

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PC

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C



CONCORRÊNCIA Nº 008/2023				MEDICÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS IRMÃS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.876.622,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 199.988,24 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 199.988,24									
DATA DA DS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
MEDIÇÃO: 1													
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023													
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
9.4.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 17.190,90
9.4.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44
9.4.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	135.619,03							R\$	135.619,03
9.4.3.1	Aterro Manual De Vias Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m²	R\$ 113,91	599,15	R\$ 67.110,07	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	599,15	R\$ 67.110,07
9.4.3.2	Reatero Mecanizado De Vias Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Loteios Com Até 10,00m De Interferência. Af_04/2018	m²	R\$ 14,21	1.022,48	R\$ 14.529,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.022,48	R\$ 14.529,44
9.4.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³xkm	R\$ 2,59	20.479,00	R\$ 53.040,61	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	20.479,00	R\$ 53.040,61
9.4.3.4	Pinura De Mão-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafio). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	643,09	R\$ 939,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	643,09	R\$ 939,91
9.5	SINALIZAÇÃO			R\$	10.788,33							R\$	10.788,33
9.5.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, bôide plástico fixação e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,53	1.220,40	R\$ 4.369,03	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.220,40	R\$ 4.369,03
9.5.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	1.220,40	R\$ 6.419,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.220,40	R\$ 6.419,30
9.6	SERVIÇOS FINAIS			R\$	3.777,73							R\$	3.777,73
9.1.6	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	6.745,95	R\$ 3.777,73	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6.745,95	R\$ 3.777,73
10.0	BAIRRO: CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA RUAS: TRAVESSA DULCE AMORIM			R\$	162.387,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$	162.387,80
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$	3.087,07							R\$	3.087,07
10.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	1.192,50	R\$ 453,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.192,50	R\$ 453,15
10.1.2	Locação De Pavimentação. Af_10/2018	m	R\$ 0,62	193,75	R\$ 123,22	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,75	R\$ 123,22
10.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
10.2	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM			R\$	22.510,11							R\$	22.510,11
10.2.1	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp, Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	311,69	R\$ 4.694,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	311,69	R\$ 4.694,70
10.2.2	Escavação Horizontal, Incluindo Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp, Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1,49	R\$ 22,39	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,49	R\$ 22,39

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS.
Mat. 29154 - PMCG

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517/4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606055208 D/PC

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607163512

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023				MEDIDAÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTONIO, SAÍTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUIAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALVÃO, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.522,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 198.889,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 198.889,34									
DATA DA OS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
MEDIÇÃO: 1													
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023													
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		BALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
10.2.3	Arela Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	1,49	R\$ 94,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,49	R\$ 94,31
10.2.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M³Xkm), At_07/2020	m³Xkm	R\$ 2,59	30,88	R\$ 79,97	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	30,88	R\$ 79,97
10.2.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusivo Solo, Escavação, Carga E Transporte, At_11/2019	m³	R\$ 8,95	1,49	R\$ 13,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,49	R\$ 13,33
10.2.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso, At_11/2019	m²	R\$ 1,27	1.212,50	R\$ 1.539,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.212,50	R\$ 1.539,87
10.2.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: M³Xkm), At_07/2020	m³Xkm	R\$ 2,59	6.233,60	R\$ 16.145,54	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6.233,60	R\$ 16.145,54
10.3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 125.915,87								R\$ 125.915,87
10.3.1	Assentamento De Lixa (Meio-Fio) Em Trecho Hélio, Conexão Com Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Complemento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas, Até 10 Km, At_05/2016	m	R\$ 53,71	416,34	R\$ 22.361,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	416,34	R\$ 22.361,62
10.3.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Tipo 1-3 (Cimento E Areia), At_05/2020	m²	R\$ 85,19	1.212,50	R\$ 103.292,87	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.212,50	R\$ 103.292,87
10.3.3	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafão), At_05/2021	m²	R\$ 1,46	179,03	R\$ 261,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	179,03	R\$ 261,38
10.4	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 834,75								R\$ 834,75
10.4.1	Limpza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	1.490,63	R\$ 834,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.490,63	R\$ 834,75
11.0	BARRIO: DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA RUIAS: RUA PROJ. A; RUA PROJ. B; RUA PROJ. C; RUA PROJ. D; RUA PROJ. E; RUA PROJ. F; RUA PROJ. G; RUA MAIOEL CRISPIM; RUA PROJ. J; RUA PROJ. L; RUA PROJ. M; RUA PROJ. N; RUA PROJ. O; RUA PROJ. P; RUA PROJ. Q; RUA PROJ. R; RUA PROJ. S; RUA PROJ. T; RUA PROJ. U; RUA PROJ. V; RUA PROJ. W; RUA PROJ. X; RUA PROJ. Y; RUA PROJ. Z; RUA PROJ. AA; RUA PROJ. AB; RUA PROJ. AC; RUA PROJ. AD; RUA PROJ. AE; RUA PROJ. AF; RUA PROJ. AG; RUA PROJ. AH; RUA PROJ. AI; RUA PROJ. AJ; RUA PROJ. AK; RUA PROJ. AL; RUA PROJ. AM; RUA PROJ. AN; RUA PROJ. AO; RUA PROJ. AP; RUA PROJ. AQ; RUA PROJ. AR; RUA PROJ. AS; RUA PROJ. AT; RUA PROJ. AU; RUA PROJ. AV; RUA PROJ. AW; RUA PROJ. AX; RUA PROJ. AY; RUA PROJ. AZ; RUA PROJ. BA; RUA PROJ. BB; RUA PROJ. BC; RUA PROJ. BD; RUA PROJ. BE; RUA PROJ. BF; RUA PROJ. BG; RUA PROJ. BH; RUA PROJ. BI; RUA PROJ. BJ; RUA PROJ. BK; RUA PROJ. BL; RUA PROJ. BM; RUA PROJ. BN; RUA PROJ. BO; RUA PROJ. BP; RUA PROJ. BQ; RUA PROJ. BR; RUA PROJ. BS; RUA PROJ. BT; RUA PROJ. BU; RUA PROJ. BV; RUA PROJ. BW; RUA PROJ. BX; RUA PROJ. BY; RUA PROJ. BZ; RUA PROJ. CA; RUA PROJ. CB; RUA PROJ. CC; RUA PROJ. CD; RUA PROJ. CE; RUA PROJ. CF; RUA PROJ. CG; RUA PROJ. CH; RUA PROJ. CI; RUA PROJ. CJ; RUA PROJ. CK; RUA PROJ. CL; RUA PROJ. CM; RUA PROJ. CN; RUA PROJ. CO; RUA PROJ. CP; RUA PROJ. CQ; RUA PROJ. CR; RUA PROJ. CS; RUA PROJ. CT; RUA PROJ. CU; RUA PROJ. CV; RUA PROJ. CW; RUA PROJ. CX; RUA PROJ. CY; RUA PROJ. CZ; RUA PROJ. DA; RUA PROJ. DB; RUA PROJ. DC; RUA PROJ. DD; RUA PROJ. DE; RUA PROJ. DF; RUA PROJ. DG; RUA PROJ. DH; RUA PROJ. DI; RUA PROJ. DJ; RUA PROJ. DK; RUA PROJ. DL; RUA PROJ. DM; RUA PROJ. DN; RUA PROJ. DO; RUA PROJ. DP; RUA PROJ. DQ; RUA PROJ. DR; RUA PROJ. DS; RUA PROJ. DT; RUA PROJ. DU; RUA PROJ. DV; RUA PROJ. DW; RUA PROJ. DX; RUA PROJ. DY; RUA PROJ. DZ; RUA PROJ. EA; RUA PROJ. EB; RUA PROJ. EC; RUA PROJ. ED; RUA PROJ. EE; RUA PROJ. EF; RUA PROJ. EG; RUA PROJ. EH; RUA PROJ. EI; RUA PROJ. EJ; RUA PROJ. EK; RUA PROJ. EL; RUA PROJ. EM; RUA PROJ. EN; RUA PROJ. EO; RUA PROJ. EP; RUA PROJ. EQ; RUA PROJ. ER; RUA PROJ. ES; RUA PROJ. ET; RUA PROJ. EU; RUA PROJ. EV; RUA PROJ. EW; RUA PROJ. EX; RUA PROJ. EY; RUA PROJ. EZ; RUA PROJ. FA; RUA PROJ. FB; RUA PROJ. FC; RUA PROJ. FD; RUA PROJ. FE; RUA PROJ. FF; RUA PROJ. FG; RUA PROJ. FH; RUA PROJ. FI; RUA PROJ. FJ; RUA PROJ. FK; RUA PROJ. FL; RUA PROJ. FM; RUA PROJ. FN; RUA PROJ. FO; RUA PROJ. FP; RUA PROJ. FQ; RUA PROJ. FR; RUA PROJ. FS; RUA PROJ. FT; RUA PROJ. FU; RUA PROJ. FV; RUA PROJ. FW; RUA PROJ. FX; RUA PROJ. FY; RUA PROJ. FZ; RUA PROJ. GA; RUA PROJ. GB; RUA PROJ. GC; RUA PROJ. GD; RUA PROJ. GE; RUA PROJ. GF; RUA PROJ. GG; RUA PROJ. GH; RUA PROJ. GI; RUA PROJ. GJ; RUA PROJ. GK; RUA PROJ. GL; RUA PROJ. GM; RUA PROJ. GN; RUA PROJ. GO; RUA PROJ. GP; RUA PROJ. GQ; RUA PROJ. GR; RUA PROJ. GS; RUA PROJ. GT; RUA PROJ. GU; RUA PROJ. GV; RUA PROJ. GW; RUA PROJ. GX; RUA PROJ. GY; RUA PROJ. GZ; RUA PROJ. HA; RUA PROJ. HB; RUA PROJ. HC; RUA PROJ. HD; RUA PROJ. HE; RUA PROJ. HF; RUA PROJ. HG; RUA PROJ. HH; RUA PROJ. HI; RUA PROJ. HJ; RUA PROJ. HK; RUA PROJ. HL; RUA PROJ. HM; RUA PROJ. HN; RUA PROJ. HO; RUA PROJ. HP; RUA PROJ. HQ; RUA PROJ. HS; RUA PROJ. HT; RUA PROJ. HU; RUA PROJ. HV; RUA PROJ. HW; RUA PROJ. HX; RUA PROJ. HY; RUA PROJ. HZ; RUA PROJ. IA; RUA PROJ. IB; RUA PROJ. IC; RUA PROJ. ID; RUA PROJ. IE; RUA PROJ. IF; RUA PROJ. IG; RUA PROJ. IH; RUA PROJ. II; RUA PROJ. IJ; RUA PROJ. IK; RUA PROJ. IL; RUA PROJ. IM; RUA PROJ. IN; RUA PROJ. IO; RUA PROJ. IP; RUA PROJ. IQ; RUA PROJ. IR; RUA PROJ. IS; RUA PROJ. IT; RUA PROJ. IU; RUA PROJ. IV; RUA PROJ. IW; RUA PROJ. IX; RUA PROJ. IY; RUA PROJ. IZ; RUA PROJ. JA; RUA PROJ. JB; RUA PROJ. JC; RUA PROJ. JD; RUA PROJ. JE; RUA PROJ. JF; RUA PROJ. JG; RUA PROJ. JH; RUA PROJ. JI; RUA PROJ. JJ; RUA PROJ. JK; RUA PROJ. JL; RUA PROJ. JM; RUA PROJ. JN; RUA PROJ. JO; RUA PROJ. JP; RUA PROJ. JQ; RUA PROJ. JR; RUA PROJ. JS; RUA PROJ. JT; RUA PROJ. JU; RUA PROJ. JV; RUA PROJ. JW; RUA PROJ. JX; RUA PROJ. JY; RUA PROJ. JZ; RUA PROJ. KA; RUA PROJ. KB; RUA PROJ. KC; RUA PROJ. KD; RUA PROJ. KE; RUA PROJ. KF; RUA PROJ. KG; RUA PROJ. KH; RUA PROJ. KI; RUA PROJ. KJ; RUA PROJ. KK; RUA PROJ. KL; RUA PROJ. KM; RUA PROJ. KN; RUA PROJ. KO; RUA PROJ. KP; RUA PROJ. KQ; RUA PROJ. KR; RUA PROJ. KS; RUA PROJ. KT; RUA PROJ. KU; RUA PROJ. KV; RUA PROJ. KW; RUA PROJ. KX; RUA PROJ. KY; RUA PROJ. KZ; RUA PROJ. LA; RUA PROJ. LB; RUA PROJ. LC; RUA PROJ. LD; RUA PROJ. LE; RUA PROJ. LF; RUA PROJ. LG; RUA PROJ. LH; RUA PROJ. LI; RUA PROJ. LJ; RUA PROJ. LK; RUA PROJ. LL; RUA PROJ. LM; RUA PROJ. LN; RUA PROJ. LO; RUA PROJ. LP; RUA PROJ. LQ; RUA PROJ. LR; RUA PROJ. LS; RUA PROJ. LT; RUA PROJ. LU; RUA PROJ. LV; RUA PROJ. LW; RUA PROJ. LX; RUA PROJ. LY; RUA PROJ. LZ; RUA PROJ. MA; RUA PROJ. MB; RUA PROJ. MC; RUA PROJ. MD; RUA PROJ. ME; RUA PROJ. MF; RUA PROJ. MG; RUA PROJ. MH; RUA PROJ. MI; RUA PROJ. MJ; RUA PROJ. MK; RUA PROJ. ML; RUA PROJ. MN; RUA PROJ. MO; RUA PROJ. MP; RUA PROJ. MQ; RUA PROJ. MR; RUA PROJ. MS; RUA PROJ. MT; RUA PROJ. MU; RUA PROJ. MV; RUA PROJ. MW; RUA PROJ. MX; RUA PROJ. MY; RUA PROJ. MZ; RUA PROJ. NA; RUA PROJ. NB; RUA PROJ. NC; RUA PROJ. ND; RUA PROJ. NE; RUA PROJ. NF; RUA PROJ. NG; RUA PROJ. NH; RUA PROJ. NI; RUA PROJ. NJ; RUA PROJ. NK; RUA PROJ. NL; RUA PROJ. NM; RUA PROJ. NO; RUA PROJ. NP; RUA PROJ. NQ; RUA PROJ. NR; RUA PROJ. NS; RUA PROJ. NT; RUA PROJ. NU; RUA PROJ. NV; RUA PROJ. NW; RUA PROJ. NX; RUA PROJ. NY; RUA PROJ. NZ; RUA PROJ. OA; RUA PROJ. OB; RUA PROJ. OC; RUA PROJ. OD; RUA PROJ. OE; RUA PROJ. OF; RUA PROJ. OG; RUA PROJ. OH; RUA PROJ. OI; RUA PROJ. OJ; RUA PROJ. OK; RUA PROJ. OL; RUA PROJ. OM; RUA PROJ. ON; RUA PROJ. OO; RUA PROJ. OP; RUA PROJ. OQ; RUA PROJ. OR; RUA PROJ. OS; RUA PROJ. OT; RUA PROJ. OU; RUA PROJ. OV; RUA PROJ. OW; RUA PROJ. OX; RUA PROJ. OY; RUA PROJ. OZ; RUA PROJ. PA; RUA PROJ. PB; RUA PROJ. PC; RUA PROJ. PD; RUA PROJ. PE; RUA PROJ. PF; RUA PROJ. PG; RUA PROJ. PH; RUA PROJ. PI; RUA PROJ. PJ; RUA PROJ. PK; RUA PROJ. PL; RUA PROJ. PM; RUA PROJ. PN; RUA PROJ. PO; RUA PROJ. PP; RUA PROJ. PQ; RUA PROJ. PR; RUA PROJ. PS; RUA PROJ. PT; RUA PROJ. PU; RUA PROJ. PV; RUA PROJ. PW; RUA PROJ. PX; RUA PROJ. PY; RUA PROJ. PZ; RUA PROJ. QA; RUA PROJ. QB; RUA PROJ. QC; RUA PROJ. QD; RUA PROJ. QE; RUA PROJ. QF; RUA PROJ. QG; RUA PROJ. QH; RUA PROJ. QI; RUA PROJ. QJ; RUA PROJ. QK; RUA PROJ. QL; RUA PROJ. QM; RUA PROJ. QN; RUA PROJ. QO; RUA PROJ. QP; RUA PROJ. QQ; RUA PROJ. QR; RUA PROJ. QS; RUA PROJ. QT; RUA PROJ. QU; RUA PROJ. QV; RUA PROJ. QW; RUA PROJ. QX; RUA PROJ. QY; RUA PROJ. QZ; RUA PROJ. RA; RUA PROJ. RB; RUA PROJ. RC; RUA PROJ. RD; RUA PROJ. RE; RUA PROJ. RF; RUA PROJ. RG; RUA PROJ. RH; RUA PROJ. RI; RUA PROJ. RJ; RUA PROJ. RK; RUA PROJ. RL; RUA PROJ. RM; RUA PROJ. RN; RUA PROJ. RO; RUA PROJ. RP; RUA PROJ. RQ; RUA PROJ. RR; RUA PROJ. RS; RUA PROJ. RT; RUA PROJ. RU; RUA PROJ. RV; RUA PROJ. RW; RUA PROJ. RX; RUA PROJ. RY; RUA PROJ. RZ; RUA PROJ. SA; RUA PROJ. SB; RUA PROJ. SC; RUA PROJ. SD; RUA PROJ. SE; RUA PROJ. SF; RUA PROJ. SG; RUA PROJ. SH; RUA PROJ. SI; RUA PROJ. SJ; RUA PROJ. SK; RUA PROJ. SL; RUA PROJ. SM; RUA PROJ. SN; RUA PROJ. SO; RUA PROJ. SP; RUA PROJ. SQ; RUA PROJ. SR; RUA PROJ. SS; RUA PROJ. ST; RUA PROJ. SU; RUA PROJ. SV; RUA PROJ. SW; RUA PROJ. SX; RUA PROJ. SY; RUA PROJ. SZ; RUA PROJ. TA; RUA PROJ. TB; RUA PROJ. TC; RUA PROJ. TD; RUA PROJ. TE; RUA PROJ. TF; RUA PROJ. TG; RUA PROJ. TH; RUA PROJ. TI; RUA PROJ. TJ; RUA PROJ. TK; RUA PROJ. TL; RUA PROJ. TM; RUA PROJ. TN; RUA PROJ. TO; RUA PROJ. TP; RUA PROJ. TQ; RUA PROJ. TR; RUA PROJ. TS; RUA PROJ. TU; RUA PROJ. TV; RUA PROJ. TW; RUA PROJ. TX; RUA PROJ. TY; RUA PROJ. TZ; RUA PROJ. UA; RUA PROJ. UB; RUA PROJ. UC; RUA PROJ. UD; RUA PROJ. UE; RUA PROJ. UF; RUA PROJ. UG; RUA PROJ. UH; RUA PROJ. UI; RUA PROJ. UJ; RUA PROJ. UK; RUA PROJ. UL; RUA PROJ. UM; RUA PROJ. UN; RUA PROJ. UO; RUA PROJ. UP; RUA PROJ. UQ; RUA PROJ. UR; RUA PROJ. US; RUA PROJ. UT; RUA PROJ. UY; RUA PROJ. UZ; RUA PROJ. VA; RUA PROJ. VB; RUA PROJ. VC; RUA PROJ. VD; RUA PROJ. VE; RUA PROJ. VF; RUA PROJ. VG; RUA PROJ. VH; RUA PROJ. VI; RUA PROJ. VJ; RUA PROJ. VK; RUA PROJ. VL; RUA PROJ. VM; RUA PROJ. VN; RUA PROJ. VO; RUA PROJ. VP; RUA PROJ. VQ; RUA PROJ. VR; RUA PROJ. VS; RUA PROJ. VT; RUA PROJ. VU; RUA PROJ. VV; RUA PROJ. VW; RUA PROJ. VX; RUA PROJ. VY; RUA PROJ. VZ; RUA PROJ. WA; RUA PROJ. WB; RUA PROJ. WC; RUA PROJ. WD; RUA PROJ. WE; RUA PROJ. WF; RUA PROJ. WG; RUA PROJ. WH; RUA PROJ. WI; RUA PROJ. WJ; RUA PROJ. WK; RUA PROJ. WL; RUA PROJ. WM; RUA PROJ. WN; RUA PROJ. WO; RUA PROJ. WP; RUA PROJ. WQ; RUA PROJ. WR; RUA PROJ. WS; RUA PROJ. WT; RUA PROJ. WY; RUA PROJ. WZ; RUA PROJ. XA; RUA PROJ. XB; RUA PROJ. XC; RUA PROJ. XD; RUA PROJ. XE; RUA PROJ. XF; RUA PROJ. XG; RUA PROJ. XH; RUA PROJ. XI; RUA PROJ. XJ; RUA PROJ. XK; RUA PROJ. XL; RUA PROJ. XM; RUA PROJ. XN; RUA PROJ. XO; RUA PROJ. XP; RUA PROJ. XQ; RUA PROJ. XR; RUA PROJ. XS; RUA PROJ. XT; RUA PROJ. XU; RUA PROJ. XV; RUA PROJ. XW; RUA PROJ. XX; RUA PROJ. XY; RUA PROJ. XZ; RUA PROJ. YA; RUA PROJ. YB; RUA PROJ. YC; RUA PROJ. YD; RUA PROJ. YE; RUA PROJ. YF; RUA PROJ. YG; RUA PROJ. YH; RUA PROJ. YI; RUA PROJ. YJ; RUA PROJ. YK; RUA PROJ. YL; RUA PROJ. YM; RUA PROJ. YN; RUA PROJ. YO; RUA PROJ. YP; RUA PROJ. YQ; RUA PROJ. YR; RUA PROJ. YS; RUA PROJ. YT; RUA PROJ. YU; RUA PROJ. YV; RUA PROJ. YW; RUA PROJ. YX; RUA PROJ. YZ; RUA PROJ. ZA; RUA PROJ. ZB; RUA PROJ. ZC; RUA PROJ. ZD; RUA PROJ. ZE; RUA PROJ. ZF; RUA PROJ. ZG; RUA PROJ. ZH; RUA PROJ. ZI; RUA PROJ. ZJ; RUA PROJ. ZK; RUA PROJ. ZL; RUA PROJ. ZM; RUA PROJ. ZN; RUA PROJ. ZO; RUA PROJ. ZP; RUA PROJ. ZQ; RUA PROJ. ZR; RUA PROJ. ZS; RUA PROJ. ZT; RUA PROJ. ZU; RUA PROJ. ZV; RUA PROJ. ZW; RUA PROJ. ZX; RUA PROJ. ZY; RUA PROJ. ZZ	R\$	3.295.946,67	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.295.946,67
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 8.640,02								R\$ 8.640,02
11.1.1	Limpza Mecanizada De Canoa Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras, At_05/2016	m²	R\$ 0,38	11.441,05	R\$ 4.347,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	11.441,05	R\$ 4.347,60
11.1.2	Locação De Pavimentação, At_10/2016	m	R\$ 0,62	2.922,13	R\$ 1.811,72	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.922,13	R\$ 1.811,72
11.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.480,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.480,70
11.2	INSTALAÇÕES DO CANTO DE OBRAS				R\$ 42.675,00								R\$ 42.675,00
11.2.1	Execução De Almovalado Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prefeituras, At_02/2016	m²	R\$ 601,75	10,00	R\$ 8.017,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 8.017,50

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1608055206 D/P1

Daniilo Barros Camboim
Eng. CIVIL - CREA: 160778382

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat.: 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-169.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 009/2023				MEDIDA Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 3.08.022/2023									
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS HAÇÓES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUIAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.679.522,51 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 189.888,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL = R\$ 189.888,34									
DATA DA OS: 10/10/2023				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
MEDIÇÃO: 1													
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023													
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.2.2	Execução De Escrório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobilário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 943,01	7,50	R\$ 7.072,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,57
11.2.3	Execução De Refeitório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobilário E Equipamentos. Af_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44
11.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Avenidas, Não Incluso Mobilário. Af_02/2016	m³/m	R\$ 944,04	22,28	R\$ 21.028,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22,28	R\$ 21.028,49
11.3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 399.880,19								R\$ 399.880,19
11.3.1	Escavação Horizontal, Incluso Carga, Usucarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm1 Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	3.015,64	R\$ 45.325,06	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.015,64	R\$ 45.325,06
11.3.2	Escavação Horizontal, Incluso Carga, Usucarga E Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dm1 Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.231,38	R\$ 18.507,84	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.231,38	R\$ 18.507,84
11.3.3	Área Para Aterro - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	1.231,38	R\$ 77.946,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.231,38	R\$ 77.946,35
11.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm1 Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³km	R\$ 2,59	25.612,76	R\$ 66.337,04	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	25.612,76	R\$ 66.337,04
11.3.5	Execução E Compacção De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Exclusiva Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,05	1.231,38	R\$ 11.020,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.231,38	R\$ 11.020,85
11.3.6	Regularização E Compacção De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	11.601,06	R\$ 14.733,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	11.601,06	R\$ 14.733,34
11.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dm1 Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³km	R\$ 2,59	60.312,71	R\$ 156.209,91	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	60.312,71	R\$ 156.209,91
11.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.303.839,47								R\$ 1.303.839,47
11.4.1	Assentamento De Lapa (Medida) Em Trecho Meio, Concreção De Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas. Af_08/2016	m	R\$ 53,71	5.874,98	R\$ 315.545,17	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.874,98	R\$ 315.545,17
11.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa Tipo 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	11.601,06	R\$ 988.294,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	11.601,06	R\$ 988.294,30
11.5	DRENAGEM				R\$ 1.512.879,89								R\$ 1.512.879,89
11.5.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 279.435,47								R\$ 279.435,47
11.5.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	193,70	R\$ 15.342,35	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	193,70	R\$ 15.342,35
11.5.1.2	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Menor Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante) Uma Composição Por Trecho), Retroscav. (0,26 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria. Lapa Com Bivela Alind Pa Interf. Af_02/2021	m³	R\$ 7,41	1.744,11	R\$ 12.923,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.744,11	R\$ 12.923,85
11.5.1.3	Escavação Mecanizada De Vala Com Profundidade Menor Que 1,5 M Até 3,0 M (Média Montante E Jusante) Uma Composição Por Trecho) Com Escavadeira (1,2 M3), Long. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria. Em Trecho Com Bivela Alind Pa Interf. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	1.356,53	R\$ 17.092,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.356,53	R\$ 17.092,27
11.5.1.4	Escavação manual da vala ou cova em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	581,37	R\$ 234.077,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	581,37	R\$ 234.077,00

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1006055208 D/PE

Daniilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607155512

Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILLO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023				MEDIDAÇÃO Nº: 1		DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023		CONTRATO: 2.08.022/2023					
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUJAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB				VALOR DO CONTRATO= R\$ 20.678.622,61		VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR = R\$ 0,00		VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL = R\$ 188.988,34		VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA = R\$ 188.988,34			
DATA DA OS: 10/10/2023													
MEDIÇÃO: 1													
PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023													
PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023													
BOLETIM DE MEDIÇÃO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.5.2	DISPOSITIVOS			R\$	1.039.265,62							R\$	1.039.265,62
11.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2021	m	R\$ 182,00	303,52	R\$ 55.240,64	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	303,52	R\$ 55.240,64
11.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 600 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2021	m	R\$ 326,66	1.122,84	R\$ 367.011,48	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.122,84	R\$ 367.011,48
11.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2021	m	R\$ 538,80	131,00	R\$ 70.582,80	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	131,00	R\$ 70.582,80
11.5.2.4	Calça Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	56,00	R\$ 150.932,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	56,00	R\$ 150.932,32
11.5.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14	18,00	R\$ 76.124,52	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 76.124,52
11.5.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	113,70	R\$ 204.642,94	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	113,70	R\$ 204.642,94
11.5.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	4,00	R\$ 20.680,92	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 20.680,92
11.5.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	31,70	R\$ 65.029,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	31,70	R\$ 65.029,69
11.5.2.9	Fornecimento e assentamento da tampão do ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	22,00	R\$ 21.011,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22,00	R\$ 21.011,10
11.5.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 60 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 2.914,13	1,00	R\$ 2.914,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 2.914,13
11.5.2.11	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 60 Cm Em Concreto, Alas Com Escondido De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 5.095,08	1,00	R\$ 5.095,08	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,00	R\$ 5.095,08
11.5.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$	193.378,87							R\$	193.378,87
11.5.3.1	Aterro Manual De Valas Com Arala Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	560,93	R\$ 63.895,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	560,93	R\$ 63.895,53
11.5.3.2	Reator Mecanizado De Vala Com Escavadeira Horisontal (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³ / Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Local Com Alto Nível De Interferências. Af_04/2018	m³	R\$ 14,21	1.694,45	R\$ 28.341,13	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.694,45	R\$ 28.341,13
11.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: MXXkm). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	37.626,59	R\$ 97.453,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.626,59	R\$ 97.453,50
11.5.3.4	Paintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Calçação). Af_05/2021	m²	R\$ 1,48	2.526,24	R\$ 3.688,31	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.526,24	R\$ 3.688,31
11.5	SINALIZAÇÃO			R\$	28.591,69							R\$	28.591,69
11.6.1	SEGURANÇA - DRENAGEM			R\$	27.534,11							R\$	27.534,11
11.6.1.1	Sinalização noturna com tela taguma preta, balsa plástica faixa e limpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,55	3.114,72	R\$ 11.150,69	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.114,72	R\$ 11.150,69

Joab Kleber Lucena Machado
SECRETÁRIO DE OBRAS
Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.

Eng. João Neto de Oliveira
CREA: 1606056208 CAPE


Danilo Barros Camboim
Eng.º Civil - CREA 1607153512


Rui Barbosa
FISCAL DE CONTRATOS
Mat. 1596
SECOB/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 009/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRÁSILIA, BARRIO DAS HUÇUES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUJAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA DS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.98.022/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.676.522,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 199.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 199.988,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.3.1	Escavação Horizontal, Inclinação Carga, Descarga e Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	5.622,64	R\$ 84.508,27	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.622,64	R\$ 84.508,27
12.3.2	Escavação Horizontal, Inclinação Carga, Descarga e Transporte Em Solo De 1ª Categoria Com Trator De Esteiras (347Hp/Lâmina: 8,70M3) E Caminhão Basculante De 10M3, Dnt Até 200M. Af_07/2020	m³	R\$ 15,03	1.819,54	R\$ 27.347,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.819,54	R\$ 27.347,68
12.3.3	Área Para Aterro - Posto Jardim/Fornecedor (Retração Na Jazida, Sem Transporte)	m²	R\$ 63,30	1.819,54	R\$ 115.176,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.819,54	R\$ 115.176,88
12.3.4	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³Xkm	R\$ 2,59	37.846,56	R\$ 98.022,59	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	37.846,56	R\$ 98.022,59
12.3.5	Execução E Compactação De Aterro Com Solo Predominantemente Arenoso - Evolutive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	R\$ 8,95	1.819,54	R\$ 16.284,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.819,54	R\$ 16.284,88
12.3.6	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Arenoso. Af_11/2019	m³	R\$ 1,27	15.262,90	R\$ 19.383,88	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.262,90	R\$ 19.383,88
12.3.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dnt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_07/2020	m³Xkm	R\$ 2,59	112.452,60	R\$ 291.252,75	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	112.452,60	R\$ 291.252,75
12.4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				R\$ 1.690.222,44								R\$ 1.690.222,44
12.4.1	Assentamento De Lixa (Meio-Fio) Em Trechoreto, Contecobnada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas. Af_05/2018	m	R\$ 53,71	5.398,92	R\$ 289.975,99	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5.398,92	R\$ 289.975,99
12.4.2	Execução De Pavimento Em Paralelepíedros, Rejuntamento Com Argamassa Tipo 1:3 (Cimento E Areia). Af_05/2020	m²	R\$ 85,19	15.262,90	R\$ 1.300.246,45	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.262,90	R\$ 1.300.246,45
12.5	DRENAGEM				R\$ 930.688,19								R\$ 930.688,19
12.5.1	ESCAVAÇÕES				R\$ 197.994,34								R\$ 197.994,34
12.5.1.1	Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021	m³	R\$ 79,17	137,30	R\$ 10.870,23	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	137,30	R\$ 10.870,23
12.5.1.2	Escavação Mecanizada De Vals Com Profundidade Menor Que 1,5 M Até 3,0 M (Módulo Montante E Junta) Uma Composição Por Trecho), Retrecoar (0,28 M3), Largura Menor Que 0,8 M, Em Solo De 1ª Categoria, Local Com Baixo Nível De Interferências. Af_07/2020	m³	R\$ 7,41	1.235,72	R\$ 9.159,68	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.235,72	R\$ 9.159,68
12.5.1.3	Escavação Mecanizada De Vals Com Profundidade Menor Que 1,5 M Até 3,0 M (Módulo Montante E Junta) Uma Composição Por Trecho), Com Escavadeira (1,2 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 2ª Categoria, Em Local Com Alto Nível De Interferências. Af_02/2021	m³	R\$ 12,60	951,12	R\$ 12.110,11	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	951,12	R\$ 12.110,11
12.5.1.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 4,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica	m³	R\$ 402,63	411,91	R\$ 165.847,32	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	411,91	R\$ 165.847,32
12.5.2	DISPOSITIVOS				R\$ 664.486,64								R\$ 664.486,64
12.5.2.1	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Água Fritas, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Baixo Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 162,00	122,15	R\$ 22.231,30	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	122,15	R\$ 22.231,30
12.5.2.2	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Água Fritas, Diâmetro De 800 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 539,60	509,90	R\$ 274.734,12	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	509,90	R\$ 274.734,12
12.5.2.3	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Água Fritas, Diâmetro De 1000 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento. Af_12/2015	m	R\$ 647,65	82,87	R\$ 53.688,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	82,87	R\$ 53.688,15

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG.

Daniilo Barros Camboim
 Engº Civil - CREA 1807166612

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517/4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1603055208/P/PB

Assinado por 5 pessoas: DANILO BARROS CAMBOIM, RUI BARBOSA, RAIMUNDO ANTONIO DE SOUZA CARVALHO, JOAB MACHADO e JOAO NETO DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/B863-12D4-DAD4-109C> e informe o código B863-12D4-DAD4-109C

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BARRIOS NOVA BRASÍLIA, BARRIO DAS HIAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUIAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.022/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.578.522,51 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 188.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMUL: R\$ 188.988,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
11.6.1.2	Sinalização Dúma com Têla tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	3.114,72	R\$ 16.393,42	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3.114,72	R\$ 16.393,42
11.6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS VIAS				R\$ 1.057,58								R\$ 1.057,58
11.6.2.1	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + S1 - confecção	m²	R\$ 515,99	1,10	R\$ 567,58	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1,10	R\$ 567,58
11.6.2.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação - 3m	und.	R\$ 122,50	4,00	R\$ 490,00	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,00	R\$ 490,00
11.7	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 10.040,24								R\$ 10.040,24
11.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	17.929,00	R\$ 10.040,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	17.929,00	R\$ 10.040,24
12.0	BAIRRO: DISTRITO DE GALANTE RUAS: RUA PROJETADA 01 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 02 (ESTÁDIO); RUA PROJETADA 05 (CEMITÉRIO); RUA PROJETADA 06 (CEMITÉRIO); RUA GURMECINDO DUNDA; RUA JOANA ALVES DE MELO; TRAVESSA JOANA ALVES DE MELO; RUA OTRIA CORREIA DE MEIREZES; RUA PROJETADA 03 (CHÁ); RUA SANTA CLARA; RUA SANTO ANTÔNIO; RUA VER. ANTÔNIO ALVES PIMENTEL; RUA JOANA VEIGA; TRAVESSA JOANA VEIGA 01; TRAVESSA JOANA VEIGA 02				R\$ 3.248.735,73		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.248.735,73
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.871,54								R\$ 9.871,54
12.1.1	Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras Af_05/2018	m²	R\$ 0,38	15.102,60	R\$ 5.739,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	15.102,60	R\$ 5.739,10
12.1.2	Locação De Pavimentação Af_10/2018	m	R\$ 0,82	2.684,10	R\$ 1.651,74	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.684,10	R\$ 1.651,74
12.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	R\$ 413,45	6,00	R\$ 2.460,70	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00	R\$ 2.460,70
12.2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 42.675,00								R\$ 42.675,00
12.2.1	Execução De Almoanado Em Canteiro Da Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Incluso Prateleiras Af_02/2016	m²	R\$ 601,75	10,00	R\$ 6.017,50	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00	R\$ 6.017,50
12.2.2	Execução De Escritório Em Canteiro Da Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos Af_02/2016	m²	R\$ 043,01	7,50	R\$ 7.072,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,50	R\$ 7.072,57
12.2.3	Execução De Refeitório Em Canteiro Da Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos Af_02/2016	m²	R\$ 546,37	12,00	R\$ 6.556,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	12,00	R\$ 6.556,44
12.2.4	Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro Da Obra Em Alvenaria, Não Incluso Mobiliário Af_02/2016	m²/m	R\$ 844,04	22,28	R\$ 21.028,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	22,28	R\$ 21.028,49
12.3	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM				R\$ 651.976,93								R\$ 651.976,93

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 #PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1606055208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
 Eng.º Civil - CREA 1607156512

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SEC0B/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.5174
 Coordenador de Obras
 SEC0B/PMCG

CONCORRÊNCIA Nº 008/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM EM RUAS DOS BAIROS NOVA BRASÍLIA, BAIRRO DAS NAÇÕES, SANTO ANTÔNIO, SANTA ROSA, LIBERDADE, NOVO HORIZONTE, TRÊS RUAS, PRESIDENTE MÉDICI, CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, E DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE - PB

DATA DA OS: 10/10/2023
 MEDIÇÃO: 1
 PERÍODO SIMPLES: 10/10/2023 31/10/2023
 PERÍODO ACUMULADO: 10/10/2023 31/10/2023

MEDIÇÃO Nº: 1 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2023 CONTRATO: 2.08.027/2023
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.578.522,61 VALOR DA MEDIÇÃO ANTERIOR: R\$ 0,00 VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL: R\$ 198.988,34 VALOR DA MEDIÇÃO ACUMULADA: R\$ 198.988,34

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	PREÇO UNIT.	PREVISTO		ACUMUL. ANTERIOR		EXECUTADO NO MÊS		ACUMUL. ATUAL		SALDO	
				FÍSICO	TOTAL	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
12.5.2.4	Caixa Para Boca De Lobo Dupla Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,6X2,2X1,2 M. Af_12/2020	und.	R\$ 2.695,22	28,00	R\$ 75.466,16	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	28,00	R\$ 75.466,16
12.5.2.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 4.229,14	16,00	R\$ 67.668,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	16,00	R\$ 67.668,24
12.5.2.6	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X1,5 M. Af_12/2020	m	R\$ 1.799,85	9,80	R\$ 17.638,53	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	9,80	R\$ 17.638,53
12.5.2.7	Base Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	und.	R\$ 5.170,23	2,00	R\$ 10.340,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 10.340,46
12.5.2.8	Acréscimo Para Poço De Visita Retangular Para Drenagem, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1,5X2 M. Af_12/2020	m	R\$ 2.051,41	4,50	R\$ 9.231,34	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	4,50	R\$ 9.231,34
12.5.2.9	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA - 600mm, 300kg/cm², par	und.	R\$ 955,05	18,00	R\$ 17.190,90	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	18,00	R\$ 17.190,90
12.5.2.10	Boca Para Bueiro Simples Tubular D = 100 Cm Em Concreto, Atas Com Escalosidade De 30°, Incluindo Fôrmas E Materiais. Af_07/2021	und.	R\$ 8.154,72	2,00	R\$ 16.309,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2,00	R\$ 16.309,44
12.6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 168.207,21								R\$ 168.207,21
12.5.3.1	Aterro Manual De Valas Com Areia Para Aterro E Compactação Mecanizada. Af_05/2016	m³	R\$ 113,91	678,00	R\$ 77.230,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	678,00	R\$ 77.230,98
12.5.3.2	Máquina Mecanizada De Vals Com Escavadeira Hidráulica (Capacidade Da Caçamba: 0,8 M³/Potência: 111 Hp), Largura De 1,5 A 2,5 M, Profundidade De 1,5 A 3,0 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Localiz. Com Alta Nivel De Inclinabilidade. Af_04/2016	m³	R\$ 14,21	1.454,07	R\$ 20.662,33	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.454,07	R\$ 20.662,33
12.5.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M³, Em Via Urbana Pavimentada, Dist Até 30 Km (Unidade: 133Xkm). Af_07/2020	m³/km	R\$ 2,59	25.839,56	R\$ 66.924,46	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	25.839,56	R\$ 66.924,46
12.5.3.4	Pinura De Melo-Flo Com Tinta Branca A Base De Cal (Calafão). Af_05/2021	m²	R\$ 1,46	2.321,54	R\$ 3.389,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	2.321,54	R\$ 3.389,44
12.6	SINALIZAÇÃO				R\$ 12.639,77								R\$ 12.639,77
12.6.1	Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico feijão e lâmpada, reutilização 7 vezes	m	R\$ 3,56	1.429,84	R\$ 5.116,82	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.429,84	R\$ 5.116,82
12.6.2	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	R\$ 5,26	1.429,84	R\$ 7.520,95	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	1.429,84	R\$ 7.520,95
12.7	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 10.661,85								R\$ 10.661,85
12.7.1	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	R\$ 0,56	19.039,05	R\$ 10.661,85	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	19.039,05	R\$ 10.661,85
				TOTAL	R\$ 20.578.522,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.988,34	R\$ -	R\$ 198.988,34	R\$ -	R\$ 198.988,34	R\$ 198.988,34

Joab Kleber Lucena Machado
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 Mat.: 29154 - PMCG

Construtora Rocha Cavalcante Ltda.
 Eng. João Neto de Oliveira
 CREA: 1896655208 D/PB

Daniilo Barros Camboim
 Eng.º Civil - CREA 1607153512

Rui Barbosa
 FISCAL DE CONTRATOS
 Mat. 1596
 SECOP/PMCG

Raimundo Antonio S. Carvalho
 RN-160.104.517-4
 Coordenador de Obras
 SECOP/PMCG