

MEMÓRIA DE CÁLCULO CONTRATO 2.08.017/2025						
PRAÇA ANDRÉ DEANNE						
CONTRATADA: TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE						
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Cálculos
1			MEIO FIO		1	
1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	282,1	Área e canteiro incorporada ao objeto: 17,80+22,46+23,42+25,36+24,10+28,24+10,43+27,3+26,72+26,46+25,29+24,52 Total=282,1m
2			PISO		1	
2.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²		
2.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	11,64	Comprimento: 77,61m Espessura: 0,30m Profundidade: 0,50m Total: 11,64
2.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	239,22	Quantitativo de Piso de calçada: 146,76 x 1,63= 239,22
2.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²		
2.5	3651	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	m²		
2.6	12930	ORSE	Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial)	m³		
3			ACESSIBILIDADE			
3.1	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²		
3.2	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M; FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN		
4			DIVERSOS			
4.1	4268	ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	UN	2	Quantitativo de remoção de árvore: 2Und



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB		BANCOS		BDI		ENCARGOS SOCIAIS							
		SINAPI - 02/2025 - Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe		SER: 22,00% INS: 15,28%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.							
OBRA: PRAÇA ANDRÉ DEANNE TOCARRERIB		Orçamento Sintético						Valor Total Medido (R\$)					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Acumulada no Período	Acumulada no Período	Acumulado no Período
1			MEIO FIO		1		R\$ 10.042,76	R\$ 12.252,17	R\$ 12.252,17	9,79 %		R\$ -	R\$ 12.252,17
1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	282,1	35,60	R\$ 10.042,76	R\$ 43,43	R\$ 12.252,17	9,79 %	282,10	R\$ -	R\$ 12.252,17
2			PISO		1		R\$ 84.015,86	R\$ 102.472,15	R\$ 102.472,15	81,88%			
2.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	961,89	2,95	R\$ 2.837,58	R\$ 3,60	R\$ 3.461,84	2,77 %			R\$ 25.217,22
2.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	11,64	495,50	R\$ 5.767,62	R\$ 604,51	R\$ 7.036,50	5,62 %	11,64		R\$ 7.036,50
2.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	883,93	76,00	R\$ 67.178,68	R\$ 92,72	R\$ 81.957,99	65,49 %	239,22	76,00	R\$ 18.180,72
2.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	77,96	76,00	R\$ 5.924,96	R\$ 92,72	R\$ 7.228,45	5,78 %			
2.5	3651	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alissamento manual e queima com pigmento "xadrez" ou similar	m³	77,96	24,40	R\$ 1.902,22	R\$ 29,77	R\$ 2.320,71	1,85 %			
2.6	12930	ORSE	Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial)	m³	3,68	110,00	R\$ 404,80	R\$ 126,81	R\$ 466,65	0,37 %			
3			ACESSIBILIDADE				R\$ 8.336,28	R\$ 10.170,26	R\$ 10.170,26	8,13%		R\$ -	-
3.1	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	45,63	153,30	R\$ 6.995,08	R\$ 187,03	R\$ 8.534,00	6,82 %			
3.2	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2	670,60	R\$ 1.341,20	R\$ 818,13	R\$ 1.636,26	1,31 %			
4			DIVERSOS				R\$ 213,20	R\$ 260,10	R\$ 260,10	0,21%			R\$ 260,10
4.1	4268	ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	UN	2	106,60	R\$ 213,20	R\$ 130,05	R\$ 260,10	0,21 %	2,00		R\$ 260,10
					Total Geral sem BDI		R\$ 102.608,10	Total Geral com BDI	R\$ 125.154,68	100,00%			R\$ 37.729,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB		BANCOS		BDI		ENCARGOS SOCIAIS							
		SINAPI - 02/2025 - Paraíba ORSE - 01/2025 - Sergipe		SER: 22,00% INS: 15,28%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.							
OBRA: PRAÇA ANDRÉ DEANNE TOCARRERIB		Orçamento Sintético						Valor Total Medido (R\$)					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Acumulada no Período	Acumulada no Período	Acumulado no Período
1			MEIO FIO		1		R\$ 10.042,76	R\$ 12.252,17	R\$ 12.252,17	9,79 %		R\$ -	R\$ 12.252,17
1.1	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X320 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	282,1	35,60	R\$ 10.042,76	R\$ 43,43	R\$ 12.252,17	9,79 %	282,10	R\$ -	R\$ 12.252,17
2			PISO		1		R\$ 84.015,86	R\$ 102.472,15	R\$ 102.472,15	81,88%			
2.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	961,89	2,95	R\$ 2.837,58	R\$ 3,60	R\$ 3.461,84	2,77 %			R\$ 25.217,22
2.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	11,64	495,50	R\$ 5.767,62	R\$ 604,51	R\$ 7.036,50	5,62 %	11,64		R\$ 7.036,50
2.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	883,93	76,00	R\$ 67.178,68	R\$ 92,72	R\$ 81.957,99	65,49 %	239,22	76,00	R\$ 18.180,72
2.4	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	77,96	76,00	R\$ 5.924,96	R\$ 92,72	R\$ 7.228,45	5,78 %			
2.5	3651	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com alissamento manual e queima com pigmento "xadrez" ou similar	m³	77,96	24,40	R\$ 1.902,22	R\$ 29,77	R\$ 2.320,71	1,85 %			
2.6	12930	ORSE	Areia fina adquirida em depósito, frete incluso (Areia Fina Comercial)	m³	3,68	110,00	R\$ 404,80	R\$ 126,81	R\$ 466,65	0,37 %			
3			ACESSIBILIDADE				R\$ 8.336,28	R\$ 10.170,26	R\$ 10.170,26	8,13%		R\$ -	-
3.1	7324	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	45,63	153,30	R\$ 6.995,08	R\$ 187,03	R\$ 8.534,00	6,82 %			
3.2	105002	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2	670,60	R\$ 1.341,20	R\$ 818,13	R\$ 1.636,26	1,31 %			
4			DIVERSOS				R\$ 213,20	R\$ 260,10	R\$ 260,10	0,21%			R\$ 260,10
4.1	4268	ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	UN	2	106,60	R\$ 213,20	R\$ 130,05	R\$ 260,10	0,21 %	2,00		R\$ 260,10
					Total Geral sem BDI		R\$ 102.608,10	Total Geral com BDI	R\$ 125.154,68	100,00%			R\$ 37.729,49



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.034.271/0001-35

Certidão nº: 64816085/2025

Expedição: 30/10/2025, às 11:46:22

Validade: 28/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.034.271/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campina grande.1doc.com.br/verificacao/DFE8-DB5F-0202-9CD5> e informe o código DFE8-DB5F-0202-9CD5



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.746.780/25-36

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

15.034.271/0001-35

Nome do Contribuinte

TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP

EndereçoRUA MANOEL MEDEIROS GUEDES, 12 - SALA: 207,, BAIRRO MANAIRA, JOAO PESSOA/PB -
CEP: 58.038-360

PARECER DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento prévio dos emolumentos específicos.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 0001152327

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Certidão válida até: 29/12/2025

Código de autenticidade: FFB536678DC9E6BE

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 30 de Outubro de 2025

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita,
no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 15.034.271/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:35:48 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/02/2026.

Código de controle da certidão: **5AEF.96A1.16DF.49A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.034.271/0001-35
Razão Social: TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Endereço: R MANOEL MEDEIROS GUEDES 12 SALA 201 CXPST 521 / MANAIRA / JOAO PESSOA / PB / 58038-360

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/10/2025 a 12/11/2025

Certificação Número: 2025101408281880134409

Informação obtida em 29/10/2025 14:32:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: **3CE9.768B.3594.310E**

Emitida no dia 30/10/2025 às 11:44:55

Nome Empresarial:

TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP

Endereço:

VISCONDE DE PELOTAS

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.194.504-0

Município:

JOAO PESSOA

Situação Cadastral:

BAIXADO

Número:

138

Complemento:

SALA 207

CEP:

58013-000

CNPJ/CPF:

15.034.271/0001-35

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/DFE8-DB5F-0202-9CD5> e informe o código DFE8-DB5F-0202-9CD5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DFF8-DB5F-0202-9CD5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS (CPF 008.XXX.XXX-35) em 07/11/2025 10:44:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/DFF8-DB5F-0202-9CD5>