SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 01													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	682,00	92,80	R$ 63 289,60	568,00		568,000	R$ 52 710,40	0,00	R$ 52 710,40	R$ 10 579,20
1.2	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	801,46	R$ 2 404,38			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 404,38
1.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,80	291,50	R$ 2 565,20	8,80		8,800	R$ 2 565,20	0,00	R$ 2 565,20	R$ 0,00
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	314,40	54,13	R$ 17 018,47	157,00		157,000	R$ 8 498,41	0,00	R$ 8 498,41	R$ 8 520,06
1.5	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	298,77	29,40	R$ 8 783,83	211,54	54,20	265,740	R$ 6 219,27	1 593,48	R$ 7 812,75	R$ 971,08
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	31 726,54	R$ 126 906,16	1,50		1,500	R$ 47 589,81	0,00	R$ 47 589,81	R$ 79 316,35
2 - PISOS													
2.1	3644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m²	1 023,75	18,28	R$ 18 714,15		60,00	60,000	R$ 0,00	1 096,80	R$ 1 096,80	R$ 17 617,35
2.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1 181,22	69,83	R$ 82 484,59		205,85	205,850	R$ 0,00	14 374,50	R$ 14 374,50	R$ 68 110,09
2.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	112,86	144,56	R$ 16 315,04			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 16 315,04
2.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	21,11	144,56	R$ 3 051,66			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 051,66
2.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1 181,99	65,14	R$ 76 994,82			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 76 994,82
2.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	873,10	20,79	R$ 18 151,74			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 18 151,74
3 - ÁREAS VERDES													
3.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	597,69	23,29	R$ 13 920,20			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 13 920,20
3.2	2582	Base com brita graduada, exclusive transporte de brita	m³	24,62	146,60	R$ 3 609,29			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 609,29
3.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	18,00	121,30	R$ 2 183,40			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 183,40
3.4	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	33,00	34,46	R$ 1 137,18			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 137,18
3.5	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	13,00	64,76	R$ 841,88			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 841,88
4 - QUADRA													
4.1	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	185,40	9,18	R$ 1 701,97			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 701,97
4.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	379,10	151,03	R$ 57 255,47			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 57 255,47
4.3	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3 871,22	R$ 3 871,22			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 871,22
5 - MEIO FIO													
5.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	125,93	37,14	R$ 4 677,04		125,93	125,930	R$ 0,00	4 677,04	R$ 4 677,04	R$ 0,00
5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1 990,25	1,51	R$ 3 005,27			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 005,27

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
6 - PLAYGROUND													
6.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 841,86	R$ 4 841,86			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 841,86
6.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	2 050,81	R$ 4 101,62			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 101,62
6.3	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2 434,07	R$ 4 868,14			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 868,14
7 -ACADEMIA													
7.1	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	5 124,14	R$ 10 248,28			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 10 248,28
7.2	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	4 934,58	R$ 9 869,16			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 869,16
7.3	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2 353,02	R$ 4 706,04			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 706,04
7.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 346,21	R$ 6 346,21			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 346,21
7.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 177,86	R$ 3 177,86			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 177,86
8 - DIVERSOS													
8.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1 209,55	R$ 4 838,20			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 838,20
8.2	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	1,00	1 159,37	R$ 1 159,37			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 159,37
8.3	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	2 650,10	R$ 10 600,40			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 10 600,40
8.4	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrilica, 2 demãos	m	12,00	196,50	R$ 2 358,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 358,00
8.5	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	7,00	502,24	R$ 3 515,68			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 515,68
8.6	9247	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	1,00	277,41	R$ 277,41			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 277,41
8.7	12997	Abrigo para ponto de ônibus simples, C/ fechamento:2,20x3,90 x h=2,45 estrutura de madeira Eucalilto Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	2,00	9 885,91	R$ 19 771,82			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 19 771,82
8.8	2450	Limpeza geral	m²	4 689,55	2,54	R$ 11 911,45			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 11 911,45
9 -COBERTA													
9.1	12374	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto fom. Telhas - Executada	m²	66,00	346,10	R$ 22 842,60			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 22 842,60
9.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	66,00	189,17	R$ 12 485,22			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 12 485,22
10 - IMPORTADO DE: QUIOSQUE PADRÃO													
10.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
10.1.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	-	54,13	R$ 0,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.317-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
10.2 - INFRAESTRUTURA													
10.2.1 - FUNDAÇÃO													
10.2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	43,46	82,46	R$ 3 583,71	19,17		19,170	R$ 1 580,75	0,00	R$ 1 580,75	R$ 2 002,96
10.2.1.2	CP.01	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	43,46	12,49	R$ 542,81	19,17		19,170	R$ 239,43	0,00	R$ 239,43	R$ 303,38
10.2.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	543,20	2,26	R$ 1 227,63			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 227,63
10.2.1.4	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	12,00	472,54	R$ 5 670,48			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 670,48
10.2.1.5	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,80	592,72	R$ 2 252,33	3,48		3,480	R$ 2 062,66	0,00	R$ 2 062,66	R$ 189,67
10.2.2 - SAPATAS													
10.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	6,45	30,14	R$ 194,40	5,74		5,740	R$ 173,00	0,00	R$ 173,00	R$ 21,40
10.2.2.2	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,62	588,48	R$ 953,33	1,15		1,150	R$ 676,75	0,00	R$ 676,75	R$ 276,58
10.2.2.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,62	286,95	R$ 464,85	1,15		1,150	R$ 329,99	0,00	R$ 329,99	R$ 134,86
10.2.2.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	102,60	8,03	R$ 823,87	89,19		89,190	R$ 716,19	0,00	R$ 716,19	R$ 107,68
10.2.2.5	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	10,80	145,85	R$ 1 575,18			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 575,18
10.2.3 - CINTAMENTO													
10.2.3.1	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,54	588,48	R$ 2 083,21	3,54		3,540	R$ 2 083,21	0,00	R$ 2 083,21	R$ 0,00
10.2.3.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,54	286,95	R$ 1 015,80	3,54		3,540	R$ 1 015,80	0,00	R$ 1 015,80	R$ 0,00
10.2.3.3	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	52,40	8,73	R$ 457,45			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 457,45
10.2.3.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	142,00	8,03	R$ 1 140,26			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 140,26
10.2.3.5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	120,30	8,83	R$ 1 062,24			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 062,24
10.2.3.6	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	49,88	145,85	R$ 7 274,99			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 7 274,99
10.2.3.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	49,88	47,38	R$ 2 363,31			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 363,31
10.3 - SUPERESTRUTURA													
10.3.1 - PILARES													
10.3.1.1	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,58	982,97	R$ 2 536,06	1,91		1,910	R$ 1 877,47	0,00	R$ 1 877,47	R$ 658,59
10.3.1.2	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	222,60	8,03	R$ 1 787,47	130,52		130,520	R$ 1 048,07	0,00	R$ 1 048,07	R$ 739,40
10.3.1.3	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	69,40	8,83	R$ 612,80	34,10		34,100	R$ 301,10	0,00	R$ 301,10	R$ 311,70
10.3.1.4	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	54,00	151,62	R$ 8 187,48	9,90		9,900	R$ 1 501,03	0,00	R$ 1 501,03	R$ 6 686,45
10.3.2 - VIGAS													
10.3.2.1	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,14	1 278,51	R$ 2 736,01		1,98	1,980	R$ 0,00	2 531,44	R$ 2 531,44	R$ 204,57

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.164.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R$)				
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
10.3.2.2	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	8,60	8,83	R$ 75,93		8,60	8,600	R$ 0,00	75,93	R$ 75,93	R$ 0,00
10.3.2.3	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	81,00	8,73	R$ 707,13		73,40	73,400	R$ 0,00	640,78	R$ 640,78	R$ 66,35
10.3.2.4	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	36,20	8,03	R$ 290,68		36,20	36,200	R$ 0,00	290,68	R$ 290,68	R$ 0,00
10.3.2.5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	45,80	8,83	R$ 404,41		45,80	45,800	R$ 0,00	404,41	R$ 404,41	R$ 0,00
10.3.2.6	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	30,50	99,65	R$ 3 039,32		27,87	27,870	R$ 0,00	2 777,24	R$ 2 777,24	R$ 262,08
10.3.3 - LAJE													
10.3.3.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	27,30	126,11	R$ 3 442,80		27,30	27,300	R$ 0,00	3 442,80	R$ 3 442,80	R$ 0,00
10.4 - ELEVAÇÃO													
10.4.1	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	123,88	131,37	R$ 16 274,11	82,42		82,420	R$ 10 827,51	0,00	R$ 10 827,51	R$ 5 446,60
10.5 - REVESTIMENTO PAREDES E TETOS													
10.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	247,76	4,05	R$ 1 003,42		164,84	164,840	R$ 0,00	667,60	R$ 667,60	R$ 335,82
10.5.2	CP.02	CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M²	32,50	14,90	R$ 484,25			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 484,25
10.5.3	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	247,76	21,50	R$ 5 326,84			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 326,84
10.5.4	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	32,50	36,39	R$ 1 182,67			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 182,67
10.5.5	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	92,70	85,33	R$ 7 910,09			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 7 910,09
10.5.6	99198	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	123,60	64,55	R$ 7 978,38			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 7 978,38
10.6 - COBERTA													
10.6.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75,92	37,06	R$ 2 813,59			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 813,59
10.6.2	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	75,92	60,67	R$ 4 606,06			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 606,06
10.6.3	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	29,10	54,30	R$ 1 580,13			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 580,13
10.6.4	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	5,47	114,04	R$ 624,25			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 624,25
10.7 - ESQUADRIAS													
10.7.1	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	11,34	599,85	R$ 6 802,29			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 802,29
10.7.2	12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	9,06	327,88	R$ 2 970,59			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 970,59
10.7.3	12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	2,84	327,88	R$ 931,17			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 931,17
10.7.4	12710	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	4,72	327,88	R$ 1 547,59			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 547,59

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
10.7.5	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,36	636,85	R$ 229,26			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 229,26
10.7.6	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,36	31,57	R$ 832,18			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 832,18
10.7.7	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	41,99	R$ 251,94			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 251,94
10.7.8	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,00	41,16	R$ 246,96			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 246,96
10.8 - PISO													
10.8.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	20,58	3,21	R$ 66,06			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 66,06
10.8.2	00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	20,58	46,04	R$ 947,50			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 947,50
10.8.3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,94	358,06	R$ 1 052,69			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 052,69
10.8.4	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	58,80	31,22	R$ 1 835,73			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 835,73
10.8.5	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	29,10	56,52	R$ 1 644,73			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 644,73
10.8.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	29,70	85,09	R$ 2 527,17			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 527,17
10.9 - PINTURA													
10.9.1	CP.03	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL REV	M²	57,40	19,76	R$ 1 134,22			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 134,22
10.10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
10.10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	14,00	130,25	R$ 1 823,50			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 823,50
10.10.2	CP.04	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	pt	8,00	71,35	R$ 570,80			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
10.10.3	CP.06	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	pt	2,00	113,88	R$ 227,76			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 227,76
10.10.4	CP.07	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	pt	2,00	146,96	R$ 293,92			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 293,92
10.10.5	CP.05	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	pt	2,00	100,13	R$ 200,26			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 200,26
10.10.6	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	339,64	R$ 679,28			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 679,28
10.10.7	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	65,73	R$ 262,92			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 262,92
10.10.8	97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	171,20	R$ 684,80			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 684,80
10.10.9	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	523,81	R$ 1 047,62			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 047,62
10.10.10	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2,00	158,34	R$ 316,68			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 316,68

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)				
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
10.10.11	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	2,00	134,83	R$ 269,66			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 269,66
10.10.12	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	549,58	R$ 1 099,16			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 099,16
10.11 - LOUÇAS E METAIS													
10.11.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	459,71	R$ 919,42			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 919,42
10.11.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	39,25	R$ 78,50			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 78,50
10.11.3	2033	Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar	un	2,00	61,06	R$ 122,12			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 122,12
10.11.4	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	339,79	R$ 2 038,74			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 038,74
10.11.5	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	139,57	R$ 279,14			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 279,14
10.11.6	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1 050,39	R$ 2 100,78			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 100,78
10.11.7	00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	m²	6,00	379,10	R$ 2 274,60			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 274,60
10.11.8	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	78,00	R$ 468,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 468,00
10.12 - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS													
10.12.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,48	78,25	R$ 507,06			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 507,06
10.12.2	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	31,64	R$ 63,28			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 63,28
10.12.3	9377	Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	16,00	48,64	R$ 778,24			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 778,24
10.12.4	11335	Caixa de espuma 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2,00	659,03	R$ 1 318,06			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 318,06
10.13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.13.1	641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	20,00	248,30	R$ 4 966,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 966,00
10.13.2	3398	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	12,00	273,76	R$ 3 285,12			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 285,12
10.13.3	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	59,00	R$ 118,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 118,00
10.13.4	12901	Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 11W, compacta sistema draw back, modelo ref: 1140 da marca BONIN ou similar.	un	20,00	119,42	R$ 2 388,40			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 388,40
10.13.5	12095	Lâmpada PAR 20 Led 7w bivolt am/br/neu	un	20,00	20,20	R$ 404,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 404,00
10.13.6	337	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	2,00	271,95	R$ 543,90			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 543,90
10.13.7	9193	Entrada de energia elétrica monofásica com pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado	un	2,00	247,31	R$ 494,62			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 494,62
10.14 - DIVERSOS													
10.14.1	10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4,32	489,92	R$ 2 116,45			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 116,45
TOTAL - PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 01						**R$ 828 852,48**				**R$ 142 016,05**	**R$ 32 572,70**	**R$ 174 588,75**	**R$ 654 263,73**
REVITALIZAÇÃO PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 02													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	548,88	87,65	R$ 48 109,33	438,00		438,000	R$ 38 390,70	0,00	R$ 38 390,70	R$ 9 718,63

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1.2	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	747,33	R$ 2 989,32			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 989,32
1.3	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	274,00	R$ 2 192,00	8,00		8,000	R$ 2 192,00	0,00	R$ 2 192,00	R$ 0,00
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	253,89	52,21	R$ 13 255,59	125,00		125,000	R$ 6 526,25	0,00	R$ 6 526,25	R$ 6 729,34
1.5	16	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	65,43	29,07	R$ 1 902,05	29,81		29,810	R$ 866,57	0,00	R$ 866,57	R$ 1 035,48
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	31 574,88	R$ 126 299,56	1,50	0,00	1,500	R$ 47 362,33	0,00	R$ 47 362,33	R$ 78 937,23
2 - PISOS													
2.1	3644	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual	m²	1 018,76	18,11	R$ 18 449,74	221,90		221,900	R$ 4 018,60	0,00	R$ 4 018,60	R$ 14 431,14
2.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	636,51	66,25	R$ 42 168,78	221,90		221,900	R$ 14 700,87	0,00	R$ 14 700,87	R$ 27 467,91
2.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	68,41	136,88	R$ 9 363,96			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 363,96
2.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	15,61	136,88	R$ 2 136,69			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 136,69
2.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	390,40	67,07	R$ 26 184,12		130,27	130,270	R$ 0,00	8 737,20	R$ 8 737,20	R$ 17 446,92
2.6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUEO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	309,15	20,11	R$ 6 217,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 217,00
3 - ÁREAS VERDES													
3.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	184,74	21,87	R$ 4 040,26			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 040,26
3.2	2582	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m³	9,24	136,73	R$ 1 263,38			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 263,38
3.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	114,59	R$ 916,72			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 916,72
3.4	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	16,00	32,36	R$ 517,76			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 517,76
3.5	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	7,00	61,42	R$ 429,94			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 429,94
4 - QUADRA													
4.1	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	305,70	9,04	R$ 2 763,52			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 763,52
4.2	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	358,05	143,52	R$ 51 387,33			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 51 387,33
4.3	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3 609,76	R$ 3 609,76			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 609,76
5 - MEIO FIO													
5.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	214,50	35,76	R$ 7 670,52	34,20	21,53	55,730	R$ 1 222,99	769,91	R$ 1 992,90	R$ 5 677,62
5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	214,50	1,49	R$ 319,60			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 319,60
6 - PLAYGROUND													
6.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 132,21	R$ 4 132,21			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 132,21
6.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	1 770,94	R$ 3 541,88			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 541,88

Raimundo Antonio S. Carvalho
RG 160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
6.3	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2 127,43	R$ 4 254,86			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 254,86
7 - ACADEMIA													
7.1	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	4 595,33	R$ 9 190,66			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 190,66
7.2	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	4 380,62	R$ 8 761,24			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 8 761,24
7.3	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	1 885,81	R$ 3 771,62			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 771,62
7.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5 732,20	R$ 5 732,20			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 732,20
7.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2 820,08	R$ 2 820,08			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 820,08
8 - DIVERSOS													
8.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	1 276,15	R$ 2 552,30			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 552,30
8.2	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	3 246,42	R$ 6 492,84			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 492,84
8.3	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	2 633,36	R$ 5 266,72			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 266,72
8.4	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	11,00	189,62	R$ 2 085,82			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 085,82
8.5	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	4,00	468,32	R$ 1 873,28			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 873,28
8.6	9247	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintetico, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	1,00	261,20	R$ 261,20			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 261,20
8.7	11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00	798,56	R$ 2 395,68			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 395,68
8.8	2450	Limpeza geral	m²	2 792,90	2,48	R$ 6 926,39			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 926,39
TOTAL - PRAÇA ALUÍSIO CAMPOS 02						**R$ 442 245,91**				**R$ 115 280,31**	**R$ 9 507,11**	**R$ 124 787,42**	**R$ 317 458,49**
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DO ARAXÁ													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	598,29	92,42	R$ 55 293,96	598,29		598,290	R$ 55 293,96	0,00	R$ 55 293,96	R$ 0,00
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	290,26	R$ 2 322,08	8,00		8,000	R$ 2 322,08	0,00	R$ 2 322,08	R$ 0,00
1.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	6 330,00	0,35	R$ 2 215,50	6 330,00		6 330,000	R$ 2 215,50	0,00	R$ 2 215,50	R$ 0,00
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	302,50	54,02	R$ 16 341,05	150,00		150,000	R$ 8 103,00	0,00	R$ 8 103,00	R$ 8 238,05
1.5	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	797,76	R$ 3 191,04	1,00	1,00	2,000	R$ 797,76	797,76	R$ 1 595,52	R$ 1 595,52
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	31 708,07	R$ 126 832,28	1,50		1,500	R$ 47 562,10	0,00	R$ 47 562,10	R$ 79 270,18

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-168.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
2 - TERRAPLANAGEM													
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	6 330,00	1,10	R$ 6 963,00	6 330,00		6 330,000	R$ 6 963,00	0,00	R$ 6 963,00	R$ 0,00
2.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	6 330,00	3,21	R$ 20 319,30	6 330,00		6 330,000	R$ 20 319,30	0,00	R$ 20 319,30	R$ 0,00
3 - PISO													
3.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	84,86	69,61	R$ 5 907,10			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 907,10
3.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1 589,66	59,47	R$ 94 537,08			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 94 537,08
3.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1 426,13	64,92	R$ 92 584,35			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 92 584,35
3.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	157,57	144,05	R$ 22 697,95			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 22 697,95
3.5	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	21,80	144,05	R$ 3 140,29			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 140,29
4 - QUADRA DE AREIA													
4.1	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m²	115,95	103,08	R$ 11 952,12			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 11 952,12
4.2	00025398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	3 853,37	R$ 3 853,37			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 853,37
4.3	00025399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	2 339,33	R$ 2 339,33			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 339,33
5 - MEIO FIO													
5.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1 070,29	37,03	R$ 39 632,83	158,40	209,98	368,380	R$ 5 865,55	7 775,55	R$ 13 641,10	R$ 25 991,73
5.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1 070,29	1,51	R$ 1 616,13			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 616,13
6 - ÁREA VERDE													
6.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2 851,67	23,18	R$ 66 101,71			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 66 101,71
6.2	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	10,00	64,52	R$ 645,20			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 645,20
6.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	11,00	120,81	R$ 1 328,91			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 328,91
7 - PLAYGROUND													
7.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	2,00	4 841,86	R$ 9 683,72			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 683,72
7.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2 050,81	R$ 2 050,81			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 050,81
7.3	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2 433,66	R$ 2 433,66			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 433,66
8 - ACADEMIA													
8.1	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	5 124,04	R$ 10 248,08			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 10 248,08
8.2	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	4 934,33	R$ 9 868,66			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 868,66

Raimundo Antônio S. Carvalho
RN-160.704.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
8.3	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	2 352,79	R$ 4 705,58			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 705,58
8.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 346,11	R$ 6 346,11			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 346,11
8.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	3 177,79	R$ 6 355,58			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 355,58
9 - DIVERSOS													
9.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	5,00	1 204,24	R$ 6 021,20			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 021,20
9.2	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	5,00	2 913,80	R$ 14 569,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 14 569,00
9.3	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	27,00	2 505,08	R$ 67 637,16			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 67 637,16
9.4	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	101,20	196,22	R$ 19 857,46		25,50	25,500	R$ 0,00	5 003,61	R$ 5 003,61	R$ 14 853,85
9.5	11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	3,00	830,42	R$ 2 491,26			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 491,26
9.6	2450	Limpeza geral	m²	6 330,00	2,54	R$ 16 078,20			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 16 078,20
10 - ESCADARIAS													
10.1	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	27,28	51,07	R$ 1 393,18		27,28	27,280	R$ 0,00	1 393,18	R$ 1 393,18	R$ 0,00
10.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	20,35	6,89	R$ 140,21		19,28	19,280	R$ 0,00	132,83	R$ 132,83	R$ 7,38
10.3	87815	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	20,35	92,10	R$ 1 874,23		19,28	19,280	R$ 0,00	1 775,68	R$ 1 775,68	R$ 98,55
10.4	11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	8,80	219,31	R$ 1 929,92			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 929,92
TOTAL - PRAÇA DO ARAXÁ						**R$ 763 498,60**				**R$ 149 442,25**	**R$ 16 878,61**	**R$ 166 320,86**	**R$ 597 177,74**
REVITALIZAÇÃO PRAÇA FLORINA COLAÇO													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	276,71	R$ 2 213,68	8,00		8,000	R$ 2 213,68	0,00	R$ 2 213,68	R$ 0,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	262,09	88,46	R$ 23 184,48	222,00		222,000	R$ 19 638,12	0,00	R$ 19 638,12	R$ 3 546,36
1.3	4801	Demolição de piso em pedra calcárea	m²	784,37	29,11	R$ 22 833,01	516,00		516,000	R$ 15 020,76	0,00	R$ 15 020,76	R$ 7 812,25
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	119,13	52,52	R$ 6 256,70	60,00		60,000	R$ 3 151,20	0,00	R$ 3 151,20	R$ 3 105,50
1.5	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00	31 593,44	R$ 63 186,88	1,50		1,500	R$ 47 390,16	0,00	R$ 47 390,16	R$ 15 796,72
1.6	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	755,81	R$ 1 511,62			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 511,62

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-169.104/517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
2 - PISO													
2.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	19,60	66,68	R$ 1 306,92		16,32	16,320	R$ 0,00	1 088,21	R$ 1 088,21	R$ 218,71
2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	565,38	62,30	R$ 35 223,17		185,36	185,360	R$ 0,00	11 547,92	R$ 11 547,92	R$ 23 675,25
2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	257,06	57,14	R$ 14 688,40	212,27		212,270	R$ 12 129,10	0,00	R$ 12 129,10	R$ 2 559,30
2.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	82,22	138,05	R$ 11 350,47	5,69		5,690	R$ 785,50	0,00	R$ 785,50	R$ 10 564,97
2.5	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	9,07	138,05	R$ 1 252,11	0,75		0,750	R$ 103,53	0,00	R$ 103,53	R$ 1 148,58
3 - REPARAÇÃO DE MEIO FIO													
3.1	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	376,56	1,49	R$ 561,07			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 561,07
4 - REPARAÇÃO DE GRADIL													
4.1	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	93,73	8,96	R$ 839,82		70,54	70,540	R$ 0,00	632,03	R$ 632,03	R$ 207,79
4.2	3958	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m²	37,96	161,91	R$ 6 146,10		37,96	37,960	R$ 0,00	6 146,10	R$ 6 146,10	R$ 0,00
5 - ÁREAS VERDES													
5.1	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	14,30	32,69	R$ 467,46			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 467,46
6 - DIVERSOS													
6.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1 144,71	R$ 4 578,84		4,00	4,000	R$ 0,00	4 578,84	R$ 4 578,84	R$ 0,00
6.2	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	2 765,44	R$ 11 061,76			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 11 061,76
6.3	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	2,00	2 376,80	R$ 4 753,60			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 753,60
6.4	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	3,30	190,65	R$ 629,14		3,30	3,300	R$ 0,00	629,14	R$ 629,14	R$ 0,00
6.5	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	3,00	473,64	R$ 1 420,92		3,00	3,000	R$ 0,00	1 420,92	R$ 1 420,92	R$ 0,00
6.6	2450	Limpeza geral	m²	1 405,18	2,51	R$ 3 527,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 527,00
TOTAL - PRAÇA FLORINA COLAÇO						**R$ 216 993,15**				**R$ 100 432,05**	**R$ 26 043,16**	**R$ 126 475,21**	**R$ 90 517,94**
REVITALIZAÇÃO PRAÇA JOSÉ AMÉRICO													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	293,08	R$ 2 344,64	8,00		8,000	R$ 2 344,64	0,00	R$ 2 344,64	R$ 0,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	635,15	93,26	R$ 59 234,08	571,00		571,000	R$ 53 251,46	0,00	R$ 53 251,46	R$ 5 982,62
1.3	4801	Demolição de piso em pedra calcárea	m²	3 850,00	29,41	R$ 113 228,50	3 182,00		3 182,000	R$ 93 582,62	0,00	R$ 93 582,62	R$ 19 645,88
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	293,11	54,32	R$ 15 921,73	147,00		147,000	R$ 7 985,04	0,00	R$ 7 985,04	R$ 7 936,69

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
1.5	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	806,46	R$ 3 225,84			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 225,84
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	31 735,57	R$ 126 942,28	1,00		1,000	R$ 31 735,57	0,00	R$ 31 735,57	R$ 95 206,71
2 - PISO													
2.1	ED-50616	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m²	603,16	96,93	R$ 58 464,29			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 58 464,29
2.2	ED-50615	PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR VERMELHA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA PLÁSTICA	m²	1 876,01	96,93	R$ 181 841,64			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 181 841,64
2.3	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2 570,38	65,49	R$ 168 334,18			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 168 334,18
2.4	9883	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins	l	35 712,60	0,95	R$ 33 926,97			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 33 926,97
3 - MEIO FIO E CONTENÇÃO DE JARDINS													
3.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	288,71	37,31	R$ 10 771,77			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 10 771,77
3.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	288,71	1,51	R$ 435,95			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 435,95
3.3	103357	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	114,64	51,17	R$ 5 866,12			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 866,12
3.4	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	229,28	6,90	R$ 1 582,03			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 582,03
3.5	87815	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	229,28	92,39	R$ 21 183,17			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 21 183,17
3.6	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	229,28	13,61	R$ 3 120,50			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 120,50
4 - ÁREAS VERDES													
4.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1 329,67	23,43	R$ 31 154,16			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 31 154,16
4.2	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	123,00	34,64	R$ 4 260,72			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 260,72
4.3	C1866	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS POLIDAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m²	11,00	77,06	R$ 847,66			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 847,66
5 -ILUMINAÇÃO													
5.1	10362	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada vapor metálico de 150W	un	8,00	990,73	R$ 7 925,84			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 7 925,84
5.2	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	23,00	2 531,72	R$ 58 229,56			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 58 229,56
5.3	060386	LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA	UN	3,00	175,38	R$ 526,14			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 526,14
6 - DIVERSOS													
6.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	2,00	1 216,61	R$ 2 433,22			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 433,22
6.2	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	50,58	196,98	R$ 9 963,24			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 963,24
6.3	9301	Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros	un	1,00	11 451,90	R$ 11 451,90			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 11 451,90
6.4	2450	Limpeza geral	m²	5 372,33	2,56	R$ 13 753,16			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 13 753,16
TOTAL - PRAÇA JOSÉ AMÉRICO						**R$ 946 969,29**				**R$ 188 899,33**	**R$ 0,00**	**R$ 188 899,33**	**R$ 758 069,96**

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	R$ UNIT	R$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA NOSSA SRA. DE FÁTIMA													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	4 796,48	0,33	R$ 1 582,83	4 796,48		4 796,480	R$ 1 582,83	0,00	R$ 1 582,83	R$ 0,00
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	282,12	R$ 2 256,96	8,00		8,000	R$ 2 256,96	0,00	R$ 2 256,96	R$ 0,00
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	m²	565,11	90,04	R$ 50 882,50	500,00		500,000	R$ 45 020,00	0,00	R$ 45 020,00	R$ 5 862,50
1.4	9641	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	1 469,25	29,24	R$ 42 960,87	1 392,27		1 392,270	R$ 40 709,97	0,00	R$ 40 709,97	R$ 2 250,90
1.5	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	261,27	53,09	R$ 13 870,82	132,00		132,000	R$ 7 007,88	0,00	R$ 7 007,88	R$ 6 862,94
1.6	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	772,47	R$ 3 089,88	1,00	1,00	2,000	R$ 772,47	772,47	R$ 1 544,94	R$ 1 544,94
1.7	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	31 638,03	R$ 126 552,12	1,50	0,00	1,500	R$ 47 457,04	0,00	R$ 47 457,04	R$ 79 095,08
2 - PISO													
2.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	337,99	67,79	R$ 22 912,34		247,27	247,270	R$ 0,00	16 762,43	R$ 16 762,43	R$ 6 149,91
2.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	3 231,80	63,36	R$ 204 766,84			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 204 766,84
2.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	99,42	140,49	R$ 13 967,51			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 13 967,51
2.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	7,02	140,49	R$ 986,23			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 986,23
3 -MEIO FIO													
3.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	778,16	36,17	R$ 28 146,04	327,65	344,92	672,570	R$ 11 851,10	12 475,75	R$ 24 326,85	R$ 3 819,19
3.3	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	778,16	1,49	R$ 1 159,45			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 159,45
4 -PLAYGROUND													
4.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	271,99	20,42	R$ 5 554,03			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 554,03
4.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 841,86	R$ 4 841,86			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 841,86
4.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	1,00	2 050,81	R$ 2 050,81			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 050,81
4.3	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2 427,48	R$ 2 427,48			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 427,48
5 - ÁREAS VERDES													
5.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1 253,57	22,54	R$ 28 255,46			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 28 255,46
5.2	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	19,80	117,68	R$ 2 330,06			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 330,06
6 - ACADEMIA													
6.1	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5 635,60	R$ 5 635,60			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 635,60

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
6.2	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 392,71	R$ 3 392,71			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 392,71
6.3	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	5 122,19	R$ 5 122,19			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 122,19
6.4	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4 933,02	R$ 4 933,02			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 933,02
6.5	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2 351,56	R$ 2 351,56			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 351,56
6.6	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 345,81	R$ 6 345,81			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 345,81
6.7	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	3 177,57	R$ 6 355,14			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 355,14
7 - DIVERSOS													
7.1	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	25,00	484,08	R$ 12 102,00			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 12 102,00
7.2	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	72,00	192,98	R$ 13 894,56		48,00	48,000	R$ 0,00	9 263,04	R$ 9 263,04	R$ 4 631,52
7.3	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	8,00	1 168,34	R$ 9 346,72			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 346,72
7.4	2450	Limpeza geral	m²	4 360,44	2,52	R$ 10 988,30			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 10 988,30
TOTAL - PRAÇA NOSSA SRA. DE FÁTIMA						**R$ 639 061,70**				**R$ 156 658,25**	**R$ 39 273,69**	**R$ 195 931,94**	**R$ 443 129,76**
REVITALIZAÇÃO PRAÇA PROMORAR													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1 280,31	0,33	R$ 422,50			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 422,50
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	280,93	R$ 2 247,44	8,00		8,000	R$ 2 247,44	0,00	R$ 2 247,44	R$ 0,00
1.3	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	371,15	89,70	R$ 33 292,15		275,42	275,420	R$ 0,00	24 705,17	R$ 24 705,17	R$ 8 586,98
1.4	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	173,11	52,98	R$ 9 171,36			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 171,36
1.5	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	768,84	R$ 2 306,52			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 306,52
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	31 629,34	R$ 94 888,02		0,32	0,320	R$ 0,00	10 121,38	R$ 10 121,38	R$ 84 766,64
2 - TERRAPLANAGEM													
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1 280,31	1,05	R$ 1 344,32			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 344,32
2.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1 280,31	3,20	R$ 4 096,99			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 096,99
3 - CONTENÇÃO													

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRU

ITEM	CÓDIGO
7.7	103209
8 - ÁREAS VERDES	
8.1	10234
8.2	2582
8.3	98510
8.4	98511
8.5	2397
9 - MEIO FIO	
9.1	4555
9.2	102498
10 - DIVERSOS	
10.1	103307
10.2	3226
10.3	11935
10.4	100620
10.5	2450
1 - SERVIÇOS PRELI	
1.1	98525
1.2	103689
1.3	99059
1.4	98459
1.5	00010775
1.6	CP 001
2 - TERRAPLANAGE	
2.1	100577
2.2	97083
3 - COBERTA	
3.1	12374

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERIODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
3.1	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	28,41	460,32	R$ 13 077,69			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 13 077,69
4 -ESCADARIAS													
4.1	157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	32,64	193,03	R$ 6 300,49			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 300,49
4.2	4295	Piso cimentado desempolado traco 1:5, e = 5 cm	m²	64,35	41,50	R$ 2 670,52			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 670,52
4.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	65,27	3,98	R$ 259,77			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 259,77
4.4	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	65,27	21,07	R$ 1 375,23			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 375,23
5 - PISOS													
5.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	575,16	57,87	R$ 33 284,50			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 33 284,50
5.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	330,13	63,12	R$ 20 837,80			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 20 837,80
5.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	22,82	139,97	R$ 3 194,11			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 194,11
5.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	0,63	139,97	R$ 88,18			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 88,18
6 - PLAYGROUND													
6.1	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 841,86	R$ 4 841,86			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 841,86
6.2	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	2 050,81	R$ 4 101,62			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 101,62
6.3	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	2 427,08	R$ 4 854,16			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 854,16
7 - ACADEMIA													
7.1	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	5 122,07	R$ 5 122,07			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 122,07
7.2	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4 932,84	R$ 4 932,84			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 932,84
7.3	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2 351,39	R$ 2 351,39			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 351,39
7.4	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 345,76	R$ 6 345,76			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 345,76
7.5	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 177,54	R$ 3 177,54			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 177,54
7.6	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5 609,34	R$ 5 609,34			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 609,34

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FÍSICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
7.7	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 392,54	R$ 3 392,54			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 392,54
8 - ÁREAS VERDES													
8.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	394,13	22,46	R$ 8 852,15			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 8 852,15
8.2	2582	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m³	19,69	140,68	R$ 2 769,98			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 769,98
8.3	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	11,00	62,75	R$ 690,25			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 690,25
8.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	6,60	117,23	R$ 773,71			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 773,71
8.5	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	16,50	33,20	R$ 547,80			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 547,80
9 - MEIO FIO													
9.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	118,49	36,06	R$ 4 272,74			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 272,74
9.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	118,49	1,49	R$ 176,55			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 176,55
10 - DIVERSOS													
10.1	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	1 163,20	R$ 4 652,80			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 652,80
10.2	3226	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	36,74	192,44	R$ 7 070,24			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 7 070,24
10.3	11935	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	91,90	212,72	R$ 19 548,96			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 19 548,96
10.4	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	8,00	2 416,56	R$ 19 332,48			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 19 332,48
10.5	2450	Limpeza geral	m²	1 280,31	2,52	R$ 3 226,38			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 226,38
TOTAL - PRAÇA PROMORAR						**R$ 345 500,75**				**R$ 2 247,44**	**R$ 34 826,55**	**R$ 37 073,99**	**R$ 308 426,76**
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA VITÓRIA													
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1 103,99	0,35	R$ 386,39	1 103,99		1 103,990	R$ 386,39	0,00	R$ 386,39	R$ 0,00
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	8,00	286,88	R$ 2 295,04	8,00		8,000	R$ 2 295,04	0,00	R$ 2 295,04	R$ 0,00
1.3	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	194,81	53,63	R$ 10 447,66	142,00		142,000	R$ 7 615,46	0,00	R$ 7 615,46	R$ 2 832,20
1.4	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	389,62	91,47	R$ 35 638,54	351,60		351,600	R$ 32 160,85	0,00	R$ 32 160,85	R$ 3 477,69
1.5	00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	787,42	R$ 2 362,26			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 362,26
1.6	CP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	3,00	31 680,04	R$ 95 040,12	1,00		1,000	R$ 31 680,04	0,00	R$ 31 680,04	R$ 63 360,08
2 - TERRAPLANAGEM													
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1 103,99	1,08	R$ 1 192,30	1 103,99		1 103,990	R$ 1 192,30	0,00	R$ 1 192,30	R$ 0,00
2.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1 103,99	3,21	R$ 3 543,80	1 103,99		1 103,990	R$ 3 543,80	0,00	R$ 3 543,80	R$ 0,00
3 - COBERTA													
3.1	12374	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	72,00	341,16	R$ 24 563,52			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 24 563,52

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
3.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	72,00	185,92	R$ 13 386,24			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 13 386,24
4 - PISO													
4.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	92,64	699,63	R$ 64 813,72			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 64 813,72
4.2	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1 025,58	64,27	R$ 65 914,02			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 65 914,02
4.3	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	50,94	142,57	R$ 7 262,51			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 7 262,51
4.4	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	5,50	142,57	R$ 784,13			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 784,13
5 - ÁREAS VERDES													
5.1	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	44,98	22,91	R$ 1 030,49			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 030,49
5.2	2582	Base com brita graduada, exclusive transporte da brita	m³	2,31	144,04	R$ 332,73			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 332,73
5.3	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5,50	119,52	R$ 657,36			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 657,36
6 - PLAYGORUND													
6.1	00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	7,15	101,75	R$ 727,51			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 727,51
6.2	2440	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	4 841,86	R$ 4 841,86			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 841,86
6.3	2418	Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar)	un	2,00	2 050,81	R$ 4 101,62			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 101,62
6.4	13082	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1,00	2 430,79	R$ 2 430,79			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 430,79
7 - MEIO FIO													
7.1	4555	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	492,23	36,67	R$ 18 050,07			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 18 050,07
7.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	492,23	1,49	R$ 733,42			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 733,42
8 - ACADEMIA													
8.1	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5 743,81	R$ 5 743,81			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 743,81
8.2	103209	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	3 393,43	R$ 3 393,43			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 3 393,43
8.3	9148	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00	5 123,16	R$ 5 123,16			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 5 123,16
8.4	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4 933,78	R$ 4 933,78			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 4 933,78
8.5	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2 352,28	R$ 2 352,28			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 352,28
8.6	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6 345,98	R$ 6 345,98			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 345,98

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.704.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor

SIGA CONSTRUTORA EIRELI- 14.666.009/0001-40	PLANILHA DE MEDIÇÃO	PERÍODO 08/06/2024 a 08/07/2024
	IMPLANTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA	3ª MEDIÇÃO
		R$ 159 101,82

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT.	R$ TOTAL	FISICO			FINANCEIRO(R$)			
							ACUM. ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO(R$)	ACUMULADO TOTAL	SALDO
8.7	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2,00	3 177,69	R$ 6 355,38			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 6 355,38
9 - DIVERSOS													
9.1	10288	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref. NK1606, da Nilko ou similar	un	4,00	493,45	R$ 1 973,80			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 1 973,80
9.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1 189,55	R$ 7 137,30			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 7 137,30
9.3	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	4,00	2 877,26	R$ 11 509,04			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 11 509,04
9.4	12997	Abrigo para ponto de ônibus simples, C/ fechamento:2,20x3,90 x h=2,45 estrutura de madeira Eucalito Autoclavado, ferragem, aplicação de selador natural UV gold osmocolor, com banco (fornecimento, transporte e montagem da estrutura no local)	un	1,00	9 712,81	R$ 9 712,81			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 9 712,81
9.5	2450	Limpeza geral	m²	1 103,99	2,54	R$ 2 804,13			0,000	R$ 0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 2 804,13
TOTAL - PRAÇA DA VITÓRIA						**R$ 427 921,00**				**R$ 78 873,88**	**R$ 0,00**	**R$ 78 873,88**	**R$ 349 047,12**
TOTAL GERAL - TODAS AS PRAÇAS						**R$ 4 611 042,88**				**R$ 933 849,56**	**R$ 159 101,82**	**R$ 1 092 951,38**	**R$ 3 518 091,50**

Raimundo Antonio S. Carvalho
RN-160.104.517-4
Coordenador de Obras
SECOB/PMCG

Éricles Alves Ferreira
Engenheiro Civil
CREA-PB 162151434-0

Fabrício C. Machado
Sócio - Diretor